

11/12/2025



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2
Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.55 Diciembre de 2025		5,720,458,247.00
Administracion	23%	1,315,705,397.00
Imprevistos	5%	286,022,912.00
Utilidad	2%	114,409,165.00
IVA	19%	21,737,741.00
	SUBTOTAL	7,436,595,721.00
	IVA	21,737,741.00
	VALOR TOTAL	7,458,333,462.00

Observaciones: #\$24-02-00;0989-2021;jlrodriguez@invias.gov.co#\$

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE

Consortiados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0
MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	

				FECHA	Diciembre 2025. (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	55 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	PERIODO MES:	DICIEMBRE DE 2025.
				VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 7,436,595,721.00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Diciembre 2025.	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	Diciembre 2025.	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	Diciembre 2025.	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	Diciembre 2025.	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	Diciembre 2025	LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Diciembre 2025	JESSICA L. RODRÍGUEZ D.			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.:	989 DE 2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063
NIT.	901475859-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago)
AUTORIZA EL PAGO A:	CONSORCIO VIAL MHC 063
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 7,458,333,462.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS:	SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	RECIBO PARCIAL DE OBRA No.55 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
DEL PERIODO	DICIEMBRE DE 2025. (Indicar el periodo del Acta)
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma	Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND	Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:	Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)
Firma	Firma
Nombre: LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM	Nombre: LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Matricula profesional No.: 2520262127CND	Matricula profesional No.: 2520262127CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:	Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)
Firma	Firma
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matricula Profesional No.: 186784	Matricula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: Diciembre 2025	Fecha de Firma: Diciembre 2025


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPR-MN1-IN-4-FR-1	1 de 4				
											VERSIÓN	1					
											PÁGINA	1					
											FECHA	Diciembre 2025. (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente					DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA			ACTA No.	55	VALOR BÁSICO ACTA: \$	7.436.595.721,00	MES	DICIEMBRE 2025		
										ACTA FINAL	☐						
CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUÍRA-BARBOSA-BUCARAMANGA- GRÓN -PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión)					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 971-2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465.288.090,475,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$		81.219.803,174,00			
INTERVENIOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$		546.507.893,648,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 22 de fecha 04/12/2025		OBRA EJECUTADA					
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																	
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	72,00	\$	1.154.770,00	\$	83.143,440	72,00	\$	83.143,440	-	\$	19.896.687,00	
2	1-11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	4,639,00	\$	113.400,00	\$	458.022,600	4,639,00	\$	265.809,000	-	\$	164.883.600,00	
3	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	9.334,00	\$	4.470,00	\$	41.722,980	9.334,00	\$	41.722,980	-	\$	625.800,00	
4	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	566,041,00	\$	10.000,00	\$	5.660.410,000	591.849,00	\$	5.918.490,000	-	\$	2.887.560.000,00	
5	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	146.834,00	\$	12.270,00	\$	1.845.703,380	-	\$	-	-	\$	-	
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	14.784,00	\$	62.890,00	\$	929.765,760	48.922,00	\$	3.076.704,580	-	\$	718.518.250,00	
7	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	368.680,00	\$	10.000,00	\$	3.686.800,000	-	\$	-	-	\$	-	
8	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	734.168,00	\$	12.000,00	\$	8.810.016,000	690.250,00	\$	8.283.000,000	-	\$	3.927.772.800,00	
SUBTOTAL									\$	21.615.684,160	-	\$	17.668.870,600	-	\$	7.829.267.137,00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
9	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	184.744,00	\$	130.000,00	\$	25.679.416,000	27.890,00	\$	3.878.710,000	-	\$	4.724,00	
10	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	124.370,00	\$	150.000,00	\$	18.655.500,000	-	\$	-	-	\$	-	
11	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	12.600,00	\$	179.850,00	\$	2.266.110,000	-	\$	-	-	\$	-	
Subtotal									\$	46.661.026,000	-	\$	3.878.710,000	-	\$	656.636.000,00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
12	7-11603	420-13		Rego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	197.124,00	\$	2.910,00	\$	573.630,840	319.315,00	\$	929.206,850	-	\$	487.206.320,00	
13	7-11603	421-13		Rego de tipo con emulsión asfáltica CBR-1	m2	922.304,00	\$	1.840,00	\$	1.697.076,160	1.227.628,00	\$	2.299.203,520	78.209,00	\$	157.648.640,00	
14	7-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29.548,00	\$	750.000,00	\$	22.161.000,000	7.251,00	\$	5.438.250,000	-	\$	7.250,40	
15	7-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	26.624,00	\$	760.000,00	\$	20.234.240,000	28.149,00	\$	21.393.240,000	(1.740,00)	\$	14.530,00	
16	7-11603	460-10P		Mezcla densa en caliente tipo MSC-25 para bacheos	m3	5.040,00	\$	796.000,00	\$	4.009.824,000	7.757,00	\$	7.177.489,200	-	\$	11.942.800,000	
17	7-11603	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	14.175,00	\$	72.800,00	\$	1.032.233,500	69.181,00	\$	5.037.760,420	7.387,50	\$	6.170.951.840,00	
Subtotal									\$	7.899.225,200	5.497,00	\$	433.658,330	-	\$	61.620.781,00	
18	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	22.680,00	\$	78.890,00	\$	1.789.225,200	-	\$	-	-	\$	-	
19	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rúleo	m	10.000,00	\$	4.340,00	\$	43.400,000	222.969,00	\$	967.685,481	-	\$	807.660.980,00	
Subtotal									\$	60.804.619,700	-	\$	42.630.473,861	-	\$	30.332.361.878,00	
PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
20	7-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	932,00	\$	837.200,00	\$	780.270,400	-	\$	-	-	\$	-	
Subtotal									\$	780.270,400	-	\$	-	-	\$	-	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	122.977,00	\$	28.000,00	\$	3.443.356,000	-	\$	-	-	\$	-	
21-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	28.000,00	\$	-	55,00	\$	1.540,000	-	\$	-	
21-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	28.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
21-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	28.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
21-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	28.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
22	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.429,00	\$	81.880,00	\$	935.806,520	-	\$	-	-	\$	-	
22-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.880,00	\$	-	188,00	\$	15.393,440	-	\$	-	
22-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.880,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
22-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.880,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
22-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.880,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
23	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3.500,00	\$	25.950,00	\$	90.825,000	384,80	\$	9.985.560	-	\$	9.985.560,00	
23-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	25.950,00	\$	-	27.552,00	\$	714.974,400	-	\$	565.242.900,00	
23-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	25.950,00	\$	-	3.000,00	\$	77.850,000	-	\$	640,30	
23-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	25.950,00	\$	-	3.000,00	\$	77.850,000	-	\$	60.772.935,00	
23-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	-	\$	25.950,00	\$	-	3.155,00	\$	81.872,250	-	\$	18.504.945,00	
24	5	610-13		Relenos para Estructuras con suelo	m3	34.322,00	\$	52.470,00	\$	1.800.875,340	-	\$	-	-	\$	-	
24-A	1-11604	610-13		Relenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	52.470,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
24-B	1-11605	610-13		Relenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	52.470,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
24-C	1-11606	610-13		Relenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	52.470,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
24-D	1-14101	610-13		Relenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$	52.470,00	\$	-	1.523,00	\$	79.911,810	-	\$	-	
25	5	610-13		Releno para estructuras con recibo	m3	1.884,00	\$	119.000,00	\$	224.196,000	-	\$	-	-	\$	-	
25-A	5-11604	610-13		Releno para estructuras con recibo	m3	-	\$	119.000,00	\$	-	3.151,00	\$	374.690,000	-	\$	-	
25-B	5-11605	610-13		Releno para estructuras con recibo	m3	-	\$	119.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
25-C	5-11606	610-13		Releno para estructuras con recibo	m3	-	\$	119.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
25-D	5-14101	610-13		Releno para estructuras con recibo	m3	-	\$	119.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
26	5	610-13		Relenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	34.991,00	\$	140.000,00	\$	4.898.740,000	-	\$	-	-	\$	-	
26-A	5-11604	610-13		Relenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	140.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
26-B	5-11605	610-13		Relenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	140.000,00	\$	-	500,00	\$	70.000,000	-	\$	12.800.000,00	
26-C	5-11606	610-13		Relenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	140.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
26-D	5-14101	610-13		Relenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	140.000,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	
27	621.1.1P			Pilete de concreto vacado en situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184,00	\$	2.289.000,00	\$	421.176,000	-	\$	-	-	\$	-	
27-A	5-11606	621.1.1P		Pilete de concreto vacado en situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$	2.289.000,00	\$	-	1.547,00	\$	3.541.083,000	-	\$	2.764.568.500,00	
27-B	5-14102	621.1.1P		Pilete de concreto vacado en situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$	2.289.000,00	\$	-	1.026,00	\$	2.346.514,000	-	\$	1.748.507.000,00	
28	5	621.1.2P		Pilete de concreto vacado en situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.985,00	\$	3.260.000,00	\$	9.165.500,000	-	\$	-	-	\$	-	
29	6-14104	630-1.1P		Concreto clase 35 MPa. para vigas puentes tipo 1	m3	5.988,00	\$	1.200.000,00	\$	7.183.200,000	1.829,00	\$	2.194.800,000	-	\$	-	
30	6-14104	630-1.3P		Concreto clase 35 MPa. para vigas puentes tipo 3	m3	14.765,00	\$	1.650.000,00	\$	22.177.500,000	2.584,00	\$	3.760.000,000	-	\$	-	
31	5	630-1.3		Concreto clase 28 MPa.	m3	19.118,00	\$	810.000,00	\$	15.485.580,000	60,00	\$	48.600,000	-	\$	48.600.000,00	
31-A	5-11604	630-1.3		Concreto clase 28 MPa.	m3	-	\$	810.000,00	\$	-	5.170,00	\$	4.187.700,000	-	\$	-	
31-B	5-11605	630-1.3		Concreto clase 28 MPa.	m3	-	\$	810.000,00	\$	-	8.108,100,00	\$	6.576.080,000	-	\$	3.697,30	
31-C	5-11606	630-1.3		Concreto clase 28 MPa.	m3	-	\$	810.000,00	\$	-	1.477.440,000	\$	1.197.440,000	-	\$	472,90	
31-D	5-14104	630-1.3		Concreto clase 28 MPa.	m3	-	\$	810.000,00	\$	-	378,00	\$	306.180,000	-	\$	-	
32	5	630-1.4		Concreto clase 28 MPa. para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	25.957,00	\$	810.000,00	\$	21.361.300,000	3.340,00	\$	3.060.800,000	-	\$	940,20	
33	5-11604	630-1.3		Concreto clase 28 MPa. para pilas de puentes	m3	5.339,00	\$	1.200.000,00	\$	6.408.800,000	502,00	\$	3.717.468,100	-	\$	47.280.000,00	
34	5-11604	630-1.3		Concreto clase 28 MPa.	m3	27.163,00	\$	650.000,00	\$	17.655.950,000	200,00	\$	150.000,000	-	\$	53,60	
35	5	630-1.5		Concreto clase 14 MPa.	m3	5.433,00	\$	486.360,00	\$	2.691.236,580	30,00	\$	1.480.560,000	-	\$	30,00	
35-A	5-11604	630-1.5		Concreto clase 14 MPa.	m3	-	\$	486.360,00	\$	-	1.051,00	\$	520.612,860	-	\$	459,00	
35-B	5-14104	630-1.5		Concreto clase 14 MPa													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPR-MN-IN-4-PR-13 de					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 1					
												FECHA Diciembre 2025. (Día / Mes / Año)		DICIEMBRE 2025			
UNIDAD EJECUTORA:		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA		ACTA No. 55		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 7.436.595.721,00		MES			
												ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No: 989 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA-GRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030			
												(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465.288.090,475.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 81.219.803,174.00			
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TFF												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B) \$ 546.507.893,649.00					
111	4-11604	682.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECURRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Ph) 183 PL DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10.49 FLECHA =4.04; AREA INTERNA (M2) 35.02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y Codos REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	\$	3.240,00	\$	-	149.306,00	\$	483.751,440	-	\$	127.764,00	\$	413.955.360,00	
112	4-11604	682.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECURRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Ph) 183 PL DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10.49 FLECHA =4.04; AREA INTERNA (M2) 35.02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y Codos REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	\$	19.896,00	\$	-	149.306,00	\$	2.970.592,176	-	\$	127.764,00	\$	2.541.992.544,00	
113	7-11604	673.3P	GEODREN PLANAR H+ 1.0 m	M	\$	51.662,00	\$	-	3.300,00	\$	170.484,600	-	\$	2.812,40	\$	145.284.209,20	
114	5-11606	621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M. (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	\$	3.197.047,00	\$	-	54,00	\$	172.640,538	-	\$	54,00	\$	172.640.538,00	
115	3-11608	900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E	\$	1.100,00	\$	-	177.966,00	\$	195.762,600	-	\$	8.976,00	\$	9.873.600,00	
116	5-11604	663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	\$	275.983,00	\$	-	766,00	\$	211.402,978	-	\$	427,70	\$	118.037.929,10	
117	1-11601	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	\$	16.718,00	\$	-	34.489,00	\$	576.587,102	-	\$	882,00	\$	14.745.276,00	
118	3-11608	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	M3KM	\$	1.175,00	\$	-	338.880,00	\$	398.184,000	-	\$	2.068,00	\$	2.429.900,00	
119	4-11304	22P	POSTE METALICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	\$	4.158.327,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	
120	5-12202	23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FUACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	\$	3.318.594,00	\$	-	19,20	\$	63.717,005	-	\$	19,20	\$	63.717.004,80	
121	5-12202	24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56-560 VÍA FERREA BOGOTÁ-NEMOCON	M	\$	1.805.618,00	\$	-	23,00	\$	41.529,214	-	\$	23,00	\$	41.529.214,00	
122	7-11603	450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Párcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulados de estructura de vía)	M3	\$	743.399,00	\$	-	26.976,00	\$	20.053.931,424	6.940,50	\$	5.159.560,759,50	\$	16.969.197.273,50	
123	7-11603	450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Párcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulados de estructura de vía)	M3	\$	733.409,00	\$	-	1.967,00	\$	1.442.615,503	-	\$	1.966,80	\$	1.442.468.821,20	
124	7-11603	450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Párcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulados de estructura de vía)	M3	\$	665.781,00	\$	-	9.455,00	\$	6.294.959,355	1.964,10	\$	1.307.660,462,10	\$	5.277.446.252,70	
125	3-11603	900.1.1P	Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (párcheos y bacheos)	M3KM	\$	1.511,00	\$	-	4.195.657,00	\$	6.339.637,727	1.030.387,70	\$	1.556.915,814,70	\$	5.394.644.576,90	
126	5-14103	630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	\$	341.770,00	\$	-	1.000,00	\$	341.770,000	-	\$	981,00	\$	335.276.730,00	
127	4-11607	730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	\$	275.524,00	\$	-	2.000,00	\$	551.044,000	-	\$	1.672,00	\$	460.676.128,00	
128	4-11607	710.1.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRANSLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	\$	297.577,00	\$	-	150,00	\$	44.636,550	-	\$	12,00	\$	3.570.924,00	
129	4-11607	710.1.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRANSLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	\$	255.001,00	\$	-	200,00	\$	51.000,200	-	\$	65,00	\$	16.575.065,00	
130	4-11607	710.1.4P	SERIAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	u	\$	1.007.546,00	\$	-	30,00	\$	30.226,380	-	\$	10,00	\$	10.075.460,00	
131	4-11607	730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	u	\$	1.405.751,00	\$	-	130,00	\$	162.747,630	-	\$	108,00	\$	151.621.108,00	
132	5-11605	29P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	u	\$	303.701,00	\$	-	24,00	\$	7.288,824	-	\$	16,00	\$	4.859.216,00	
133	4-11605	30P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METALICO TIPO M63	u	\$	241.470,00	\$	-	86,00	\$	20.766,420	-	\$	-	\$	-	
134	4-11605	31P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	u	\$	1.873.885,00	\$	-	14,00	\$	26.234,390	-	\$	6,00	\$	11.243.310,00	
135	4-11605	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	u	\$	9.225.675,00	\$	-	8,00	\$	73.805,400	-	\$	4,00	\$	36.902.700,00	
136	4-11607	710.1.5P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)	u	\$	46.479.517,00	\$	-	1,00	\$	46.479.517	-	\$	1,00	\$	46.479.517,00	
137	4-11607	710.1.6P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)	u	\$	53.967.096,00	\$	-	2,00	\$	107.934,192	-	\$	2,00	\$	107.934.192,00	
138	4-11607	710.1.7P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)	u	\$	42.673.870,00	\$	-	2,00	\$	85.347,740	-	\$	2,00	\$	85.347.740,00	
139	4-11607	710.1.8P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)	u	\$	31.573.292,00	\$	-	1,00	\$	31.573,292	-	\$	1,00	\$	31.573.292,00	
140	4-11607	710.1.9P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)	u	\$	34.235.607,00	\$	-	1,00	\$	34.235,607	-	\$	1,00	\$	34.235.607,00	
141	4-11607	710.1.10P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)	u	\$	44.563.123,00	\$	-	1,00	\$	44.563,123	-	\$	1,00	\$	44.563.123,00	
142	4-11607	710-13	Señal vertical de tránsito poste de referencia SI04	u	\$	380.890,00	\$	-	7,00	\$	2.666,230	-	\$	6,00	\$	2.285.340,00	
143	5-14103	36P	Morfeno tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50 mm	m3	\$	6.562.681,00	\$	-	5,00	\$	32.813,405	-	\$	2,59	\$	16.997.343,79	
144	4-11607	710.1.11P	Señal vertical de tránsito tipo duplex SP/SR - SR/SR - SP/SP dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI	u	\$	679.851,00	\$	-	80,00	\$	40.791,060	-	\$	23,00	\$	15.636.573,00	
145	4-11605	33P	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m	\$	451.786,00	\$	-	112,00	\$	50.600,032	-	\$	111,00	\$	50.148.246,00	
146	5-14103	34P	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u	\$	41.774.954,00	\$	-	1,00	\$	41.774,954	-	\$	1,00	\$	41.774.954,00	
147	4-11304	37P	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u	\$	3.326.067,00	\$	-	7,00	\$	23.282,469	-	\$	7,00	\$	23.282.469,00	
148	5-14104	642.2	Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u	\$	272.949,00	\$	-	4,00	\$	1.091,796	-	\$	4,00	\$	1.091.796,00	
149	5-14104	642.3	Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u	\$	172.537,00	\$	-	4,00	\$	690,148	-	\$	4,00	\$	690.148,00	
150	5-11605	630.5P	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante,	m2	\$	125.001,00	\$	-	5.078,00	\$	634.755,078	-	\$	1.799,70	\$	224.964.299,70	
Ajuste al peso										\$	-	\$	177.673.374,869	\$	8.024.137.036,30	\$	199.693.051.242,49
SUBTOTAL OBRA										\$	355.735.437.856,00	\$	339.555.376.775,00	\$	7.381.463.762,00	\$	190.281.014.346,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES										\$	27.957.104.337,00	\$	141.779.023.834,00	\$	56.131.959,00	\$	49.764.988.480,00
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA										\$	1.200.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-
* VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES										\$	384.892.542.193,00	\$	462.634.400.699,00	\$	7.436.595.721,00	\$	240.066.002.806,00
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)										\$	1.410.485.171,00	\$	21.737.741,00	\$	-	\$	701.731.362,00
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)										\$	386.017.612.701,00	\$	483.944.885.780,00	\$	7.458.333.462,00	\$	240.767.734.198,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPR-MN1-IN-4-FR-1 1 1	4 de 4																																																																																																																																																																											
			FECHA	Diciembre 2025. (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	ACTA No.	55																																																																																																																																																																											
		ACTA FINAL	☐	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 7.436.595.721,00																																																																																																																																																																											
			MES	DICIEMBRE 2025																																																																																																																																																																												
CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)																																																																																																																																																																																
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA- GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"MODULO 1.																																																																																																																																																																																
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)																																																																																																																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TFF																																																																																																																																																																																
PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																																																																																																																
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030																																																																																																																																																																																
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																
VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 465.288.090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 81.219.803,174.00 (Según contrato principal)																																																																																																																																																																																
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 546.507.893,649.00																																																																																																																																																																																
<table><tr><td>* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</td><td>\$</td><td>2.640.000.000,00</td><td>\$</td><td>2.640.000.000,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>2.640.000.000,00</td></tr><tr><td>* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</td><td>\$</td><td>501.600.000,00</td><td>\$</td><td>501.600.000,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>501.600.000,00</td></tr><tr><td>* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</td><td>\$</td><td>3.141.600.000,00</td><td>\$</td><td>3.141.600.000,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>3.141.600.000,00</td></tr><tr><td>* PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE</td><td></td><td></td><td>\$</td><td>4.698.521.780,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>1.487.371.660,00</td></tr><tr><td>* IVA PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE</td><td></td><td></td><td>\$</td><td>892.719.138,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>292.860.616,00</td></tr><tr><td>* TOTAL PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE</td><td></td><td></td><td>\$</td><td>5.591.240.918,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>1.769.972.276,00</td></tr><tr><td>* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)</td><td>\$</td><td>75.778.877,774.00</td><td>\$</td><td>53.827.286,178.00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>10.172.457.588,00</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>7.539.962.685,00</td></tr><tr><td>IVA GESTIÓN PREDIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>135.619.864,00</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>2.104.039.501,00</td></tr><tr><td>IVA GESTIÓN SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>9.804.120,00</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>383.031.388,00</td></tr><tr><td>IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$</td><td>350.000.000,00</td><td>\$</td><td>2.880.773,00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>2.880.773,00</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>2.797.546,00</td></tr><tr><td>ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>69.939,00</td></tr><tr><td>IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>13.288,27</td></tr><tr><td>* VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>7.436.595.721,00</td></tr><tr><td>* VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)</td><td>\$</td><td>465.288.090,475.00</td><td>\$</td><td>546.507.893,649.00</td><td>\$</td><td>-</td><td>\$</td><td>254.223.276,825.00</td></tr></table>						* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$	2.640.000.000,00	\$	2.640.000.000,00	\$	-	\$	2.640.000.000,00	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$	501.600.000,00	\$	501.600.000,00	\$	-	\$	501.600.000,00	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$	3.141.600.000,00	\$	3.141.600.000,00	\$	-	\$	3.141.600.000,00	* PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE			\$	4.698.521.780,00	\$	-	\$	1.487.371.660,00	* IVA PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE			\$	892.719.138,00	\$	-	\$	292.860.616,00	* TOTAL PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE			\$	5.591.240.918,00	\$	-	\$	1.769.972.276,00	* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$	75.778.877,774.00	\$	53.827.286,178.00	\$	-	\$	10.172.457.588,00	VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL					\$	-	\$	7.539.962.685,00	IVA GESTIÓN PREDIAL					\$	-	\$	135.619.864,00	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL					\$	-	\$	2.104.039.501,00	IVA GESTIÓN SOCIAL					\$	-	\$	9.804.120,00	VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)					\$	-	\$	383.031.388,00	IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)					\$	-	\$	-	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$	350.000.000,00	\$	2.880.773,00	\$	-	\$	2.880.773,00	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	-	\$	2.797.546,00	ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	-	\$	69.939,00	IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	-	\$	13.288,27	* VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO					\$	-	\$	7.436.595.721,00	* VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)	\$	465.288.090,475.00	\$	546.507.893,649.00	\$	-	\$	254.223.276,825.00
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$	2.640.000.000,00	\$	2.640.000.000,00	\$	-	\$	2.640.000.000,00																																																																																																																																																																								
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$	501.600.000,00	\$	501.600.000,00	\$	-	\$	501.600.000,00																																																																																																																																																																								
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$	3.141.600.000,00	\$	3.141.600.000,00	\$	-	\$	3.141.600.000,00																																																																																																																																																																								
* PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE			\$	4.698.521.780,00	\$	-	\$	1.487.371.660,00																																																																																																																																																																								
* IVA PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE			\$	892.719.138,00	\$	-	\$	292.860.616,00																																																																																																																																																																								
* TOTAL PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.MONTO AGOTABLE			\$	5.591.240.918,00	\$	-	\$	1.769.972.276,00																																																																																																																																																																								
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$	75.778.877,774.00	\$	53.827.286,178.00	\$	-	\$	10.172.457.588,00																																																																																																																																																																								
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL					\$	-	\$	7.539.962.685,00																																																																																																																																																																								
IVA GESTIÓN PREDIAL					\$	-	\$	135.619.864,00																																																																																																																																																																								
VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL					\$	-	\$	2.104.039.501,00																																																																																																																																																																								
IVA GESTIÓN SOCIAL					\$	-	\$	9.804.120,00																																																																																																																																																																								
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)					\$	-	\$	383.031.388,00																																																																																																																																																																								
IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)					\$	-	\$	-																																																																																																																																																																								
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$	350.000.000,00	\$	2.880.773,00	\$	-	\$	2.880.773,00																																																																																																																																																																								
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	-	\$	2.797.546,00																																																																																																																																																																								
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	-	\$	69.939,00																																																																																																																																																																								
IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	-	\$	13.288,27																																																																																																																																																																								
* VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO					\$	-	\$	7.436.595.721,00																																																																																																																																																																								
* VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)	\$	465.288.090,475.00	\$	546.507.893,649.00	\$	-	\$	254.223.276,825.00																																																																																																																																																																								
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																																																																																																																																																																
VERDADERO VERDADERO																																																																																																																																																																																
ALU																																																																																																																																																																																
Unidad																																																																																																																																																																																
<table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$</td><td>Valor</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>						Valor Anticipo Otorgado	\$	Valor	-	%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$	-	-		Valor Amortizado Acumulado	\$	-	-		Valor Saldo por Amortizar	\$	-	-																																																																																																																																																								
Valor Anticipo Otorgado	\$	Valor	-	%																																																																																																																																																																												
Valor Amortizado Presenta Acta	\$	-	-																																																																																																																																																																													
Valor Amortizado Acumulado	\$	-	-																																																																																																																																																																													
Valor Saldo por Amortizar	\$	-	-																																																																																																																																																																													
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																																																																																																																																																																
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																																																																																																																																																																
<table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ 7.381.463.762,00</td><td>\$</td><td>21.576.586,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 55.131.959,00</td><td>\$</td><td>161.155,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTION PREDIAL (PRE ACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTION SOCIAL (PRE ACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 7.436.595.721,00</td><td>\$</td><td>21.737.741,00</td></tr></table>							VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 7.381.463.762,00	\$	21.576.586,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 55.131.959,00	\$	161.155,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	GESTION PREDIAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTION SOCIAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 7.436.595.721,00	\$	21.737.741,00																																																																																																																																			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																																																																																																																																													
OBRA	\$ 7.381.463.762,00	\$	21.576.586,00																																																																																																																																																																													
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 55.131.959,00	\$	161.155,00																																																																																																																																																																													
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
GESTION PREDIAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
GESTION SOCIAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 7.436.595.721,00	\$	21.737.741,00																																																																																																																																																																													
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																																																																																																																																																
<table><tr><th></th><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr><tr><td>E</td><td>EXPLANACIONES</td><td>\$ -</td><td>\$ 40.035.219,783</td></tr><tr><td>SB</td><td>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS</td><td>\$ 1.307.660,462</td><td>\$ 24.528.161,488</td></tr><tr><td>PA</td><td>PAVIMENTOS ASFALTICOS</td><td>\$ 4.513.430,670</td><td>\$ 58.972.193,491</td></tr><tr><td>PC</td><td>PAVIMENTOS DE CONCRETO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ED</td><td>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</td><td>\$ 3.456,815</td><td>\$ 32.971.897,668</td></tr><tr><td>SE</td><td>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ 7.892.772,915</td></tr><tr><td>OS</td><td>OBRAS SUBTERRANEAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>OV</td><td>OBRAS VARIAS</td><td>\$ -</td><td>\$ 2.061.870,026</td></tr><tr><td>T</td><td>TRANSPORTES</td><td>\$ 1.556.915,815</td><td>\$ 23.818.889,977</td></tr><tr><td>ES</td><td>ESTUDIO Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ 4.127.371,680</td></tr><tr><td>NP</td><td>ÍTEM NO PREVISTOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>\$ 7.381.463,762</td><td>\$ 194.408.386,007</td></tr></table>							G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	E	EXPLANACIONES	\$ -	\$ 40.035.219,783	SB	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ 1.307.660,462	\$ 24.528.161,488	PA	PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 4.513.430,670	\$ 58.972.193,491	PC	PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	ED	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 3.456,815	\$ 32.971.897,668	SE	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ -	\$ 7.892.772,915	OS	OBRAS SUBTERRANEAS	\$ -	\$ -	OV	OBRAS VARIAS	\$ -	\$ 2.061.870,026	T	TRANSPORTES	\$ 1.556.915,815	\$ 23.818.889,977	ES	ESTUDIO Y DISEÑOS	\$ -	\$ 4.127.371,680	NP	ÍTEM NO PREVISTOS	\$ -	\$ -		TOTAL	\$ 7.381.463,762	\$ 194.408.386,007																																																																																																																							
	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																																																																																																																																													
E	EXPLANACIONES	\$ -	\$ 40.035.219,783																																																																																																																																																																													
SB	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ 1.307.660,462	\$ 24.528.161,488																																																																																																																																																																													
PA	PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$ 4.513.430,670	\$ 58.972.193,491																																																																																																																																																																													
PC	PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
ED	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 3.456,815	\$ 32.971.897,668																																																																																																																																																																													
SE	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$ -	\$ 7.892.772,915																																																																																																																																																																													
OS	OBRAS SUBTERRANEAS	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
OV	OBRAS VARIAS	\$ -	\$ 2.061.870,026																																																																																																																																																																													
T	TRANSPORTES	\$ 1.556.915,815	\$ 23.818.889,977																																																																																																																																																																													
ES	ESTUDIO Y DISEÑOS	\$ -	\$ 4.127.371,680																																																																																																																																																																													
NP	ÍTEM NO PREVISTOS	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																													
	TOTAL	\$ 7.381.463,762	\$ 194.408.386,007																																																																																																																																																																													
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP																																																																																																																																																																																
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1. Obras de Expliación</td><td>\$ -</td><td>\$ 36.894.629.913,00</td></tr><tr><td>2. Sub-Bases y bases</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.933.943.835,00</td></tr><tr><td>3. Transporte de materiales</td><td>\$ 1.556.915,814,70</td><td>\$ 23.818.889.976,90</td></tr><tr><td>4. Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 3.456.815,31</td><td>\$ 15.852.413,141,28</td></tr><tr><td>5. Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ -</td><td>\$ 24.895.635.201,99</td></tr><tr><td>6. Concreto para estructuras de puentes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 5.821.091,131,60</td><td>\$ 86.885.302.279,10</td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 7.381.463.762,00</td><td>\$ 190.281.014.347,00</td></tr></table>						GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	1. Obras de Expliación	\$ -	\$ 36.894.629.913,00	2. Sub-Bases y bases	\$ -	\$ 1.933.943.835,00	3. Transporte de materiales	\$ 1.556.915,814,70	\$ 23.818.889.976,90	4. Aceros y elementos metálicos	\$ 3.456.815,31	\$ 15.852.413,141,28	5. Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ 24.895.635.201,99	6. Concreto para estructuras de puentes	\$ -	\$ -	7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 5.821.091,131,60	\$ 86.885.302.279,10	*			*			TOTAL	\$ 7.381.463.762,00	\$ 190.281.014.347,00																																																																																																																																										
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																																																																																																																														
1. Obras de Expliación	\$ -	\$ 36.894.629.913,00																																																																																																																																																																														
2. Sub-Bases y bases	\$ -	\$ 1.933.943.835,00																																																																																																																																																																														
3. Transporte de materiales	\$ 1.556.915,814,70	\$ 23.818.889.976,90																																																																																																																																																																														
4. Aceros y elementos metálicos	\$ 3.456.815,31	\$ 15.852.413,141,28																																																																																																																																																																														
5. Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ 24.895.635.201,99																																																																																																																																																																														
6. Concreto para estructuras de puentes	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																														
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 5.821.091,131,60	\$ 86.885.302.279,10																																																																																																																																																																														
*																																																																																																																																																																																
*																																																																																																																																																																																
TOTAL	\$ 7.381.463.762,00	\$ 190.281.014.347,00																																																																																																																																																																														
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV																																																																																																																																																																																
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>11601-Vías interurbanas-Preliminares y explanación</td><td>\$ -</td><td>\$ 35.605.134.014,70</td></tr><tr><td>11604-Vías interurbanas-Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ 112.452,23</td><td>\$ 15.604.947.315,28</td></tr><tr><td>11602-Vías interurbanas-Afirmados, subbases y bases</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.933.943.835,00</td></tr><tr><td>11603-Vías interurbanas-Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 7.378.006,946,30</td><td>\$ 78.010.414.608,60</td></tr><tr><td>11605-Vías interurbanas-Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ -</td><td>\$ 13.021.158.054,96</td></tr><tr><td>14101-Puentes-Preliminares y cimentación</td><td>\$ -</td><td>\$ 18.504.945,00</td></tr></table>						GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	11601-Vías interurbanas-Preliminares y explanación	\$ -	\$ 35.605.134.014,70	11604-Vías interurbanas-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 112.452,23	\$ 15.604.947.315,28	11602-Vías interurbanas-Afirmados, subbases y bases	\$ -	\$ 1.933.943.835,00	11603-Vías interurbanas-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 7.378.006,946,30	\$ 78.010.414.608,60	11605-Vías interurbanas-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ 13.021.158.054,96	14101-Puentes-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 18.504.945,00																																																																																																																																																						
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																																																																																																																														
11601-Vías interurbanas-Preliminares y explanación	\$ -	\$ 35.605.134.014,70																																																																																																																																																																														
11604-Vías interurbanas-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 112.452,23	\$ 15.604.947.315,28																																																																																																																																																																														
11602-Vías interurbanas-Afirmados, subbases y bases	\$ -	\$ 1.933.943.835,00																																																																																																																																																																														
11603-Vías interurbanas-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 7.378.006,946,30	\$ 78.010.414.608,60																																																																																																																																																																														
11605-Vías interurbanas-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ 13.021.158.054,96																																																																																																																																																																														
14101-Puentes-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 18.504.945,00																																																																																																																																																																														



FECHA	Diciembre 2025. (Día / Mes / Año)
MES	DICIEMBRE 2025

14102-Puentes-Subestructura y cimentación	\$	-	\$	1,746,507,000.00
14104-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$	-	\$	968,761,258.00
14103-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$	3,344,363.08	\$	4,843,940,689.43
11605-Vías interurbanas-Obras de urbanismo	\$	-	\$	476,628,946.70
11607-Vías interurbanas-Señalización y control de tránsito	\$	-	\$	3,538,871,069.40
11608-Vías interurbanas-Transporte y sobre puentes	\$	-	\$	18,340,126,200.00
15102-Túneles-Aceros y excavaciones	\$	-	\$	-
15103-Túneles-Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	\$	-	\$	-
15100-Túneles-Drenajes, instalación e instrumentación	\$	-	\$	-
11706-Vías urbanas-Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$	-	\$	1,026,232,547.60
11304-Espacio público-Señalización, redes eléctricas e iluminación	\$	-	\$	4,725,265,090.00
12202-Vías férreas-Superestructura	\$	-	\$	105,246,218.80
TOTAL ICOCIV	\$	7,381,463,762.00	\$	179,965,681,773.00
TOTAL CTO			\$	190,281,014,347.00

OBSERVACIONES

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:47:01 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
CONTANTE LEGAL O APODERADO
a - CONSORCIO VIAL MHC 063
Profesional No.: 14502 CND


Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA

Diciembre 2025
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 55-A

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN

☒

ACTUALIZACIÓN

☒

MODIFICACIÓN

☐

COMPLEMENTACIÓN

☒

AJUSTE

☒

REVISIÓN

☒

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO
ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

UNIDAD EJECUTORA:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ACTA 46-A: AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA A PRIMEROS 7 KMS
REMISIÓN DEL AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA PARA EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 2029 DE 2009. RADICADO MEDIANTE OFICIO D-000004363 EL 16 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRA-BARBOSA- BUCARAMANGA; GIRON PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

21 DE 6 DE 2021
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

20 DE 12 DE 2030
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF

CONTRATO No. 791 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
989	8/06/2021	114 MESES	\$ 465,288,090,475	\$ 465,288,090,475
1	10/05/2022	0	\$ 18,580,051,078	\$ 483,868,141,553
2	22/07/2022	0	\$ 40,000,000,000	\$ 523,868,141,553

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

	FECHA: Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)
--	--

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y SEGUNDA CALZADA CASABLANCA UBATE

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.


2. Planos.
 No Aplica No Aplica

3. Otros.
 No Aplica

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 0

NOTAS:

- En el Acta 46-A, se realiza cobro por concepto de avance del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2029 de 2009 por el valor de \$426,927,278 sin incluir Iva, correspondiente al 70% del valor de la modificación de la licencia para los primeros 7 km del tramo Casablanca - Ubaté.
- En el acta 48-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificaicon No. 3 del contrato 989-2021, se presenta el cobro por por concepto de avance de estudios y diseños del tramo 2 Casbalanca - Ubate para el segundo y tercer sector de 5km y 15 km respectivamente por valor de \$914'136,429 sin incluir Iva.
- En el acta 52-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificaicon No. 3 del contrato 989-2021, se presenta cobro por concepto de finalizacion de la variante zipaquirá, para lo cual se realiza cobro de los valores pendientes para alcanzar el 100% de los volúmenes de Taludes, cantidades de obra y presupuesto e informe final ejecutivo por valor de \$25'202,216 sin incluir Iva.
- En el acta 52-A, se realiza cobro por concepto de avance del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2029 de 2009 por el valor de \$121,979,222 sin incluir Iva, correspondiente al 20% del valor de la modificación de la licencia para los primeros 7 km del tramo Casablanca - Ubaté.
- En el acta 53-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificación No. 3 del contrato 989-2021, se presenta cobro por concepto de cantidades de obra y presupuesto por valor de \$9'206,528 sin incluir IVA.
- En el acta 54-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificación No. 3 del contrato 989-2021, se presenta cobro por concepto de volumen taludes intersecciones (25%) e informe ejecutivo intersecciones (90%) de la variante de Zipaquirá por valor de \$15'122,203 sin incluir IVA.

QUIEN ENTREGA:  MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2025.12.09 16:35:43 -05'00' Firma: Nombre: Mario Alberto Huertas Cotes Representante legal o apoderado. Contratista. Matrícula Profesional No.: 14502 CND	QUIEN RECIBE Y APRUEBA:  Luis Antonio Rueda Rueda Firma: Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda Representante legal o apoderado. Interventoría. Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER
--	--

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



1. DATOS DEL PROYECTO

LICITANDO		X (Indicar con una X)	
CONTRATA:	CONSORCIO VIAL MEC-01	Resolución N°	NO LICITANDO (PMR o PASA) []
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PEDAGÓGICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMARCEROS (ZAPUJIRA-BARROSA, BUCARAMANGA-GIRON, PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VÍAS PARA LA LEGALIDAD" Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030* MODULO 1.	INTERVENIENTES	CONSORCIO ICEASA - IFF
N° CONTRATO	980 de 2021	FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
Valor Unidad Contratación Obra	\$ 667.766.877.473,00	Valor Provisional Ambiental Inicial	\$ 75.078.877.774,00
Valor Reducción No	\$ 15.766.877.273,00	Valor Adicional Preservación Ambiental No	-
Valor Adicional No	\$ -	Valor Adicional Preservación Ambiental No	\$ -
Valor Total	\$ 122.665.444.711,00	Valor Adicional Preservación Ambiental No	\$ -
Mor No	30%	Costo Total Provisional Ambiental	\$ 1.167.769.960,00
U.S.C.	2%	Valor Provisional Ambiental ejecutado	\$ 2.262.866.560,00
		Cambio Provisional Ambiental por ejecutar	\$ 963.857.030,00

Nota: El valor (cálculo) base según de la Servicios Social, Prestado y Ambiental del contrato.

LICITANDO		X (Indicar con una X)	
CONTRATA:	CONSORCIO ICEASA - IFF	Resolución N°	NO LICITANDO (PMR o PASA) []
OBJETO:	REACTIVACIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PEDAGÓGICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMARCEROS (ZAPUJIRA-BARROSA - BUCARAMANGA - GIRON - PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VÍAS PARA LA LEGALIDAD" Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030* MODULO 1.	INTERVENIENTES	CONSORCIO ICEASA - IFF
N° CONTRATO	071 de 2021	FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
Valor Unidad Contratación Interventoría	\$ 3.499.977.403,00	Valor Provisional Ambiental Inicial	\$ -
Valor Reducción No	\$ -	Valor Adicional Preservación Ambiental No	\$ -
Valor Adicional No	\$ -	Valor Adicional Preservación Ambiental No	\$ -
Valor Total	\$ 3.499.977.403,00	Costo Total Provisional Ambiental	\$ -


2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO / FORMA		CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N.º 4 - FORM. 2023(02)												EJECUTADO EN EL MES												ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		NOMBRE DEL INSURSO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR			CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO SIN IVA (\$)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BÁSICO MÁS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BÁSICO MÁS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO (\$)			CANTIDAD	VALORTOTAL (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CONEXIÓN	COMPENSACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

El Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones contractuales asumidas por la Inversión Ambiental. El Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones contractuales asumidas por la Inversión Ambiental. El Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones contractuales asumidas por la Inversión Ambiental.

Vo. Bo. Firma _____
 Nombre : JULED ANDREA GUTIERREZ RODRIGUEZ
 Profesional Ambiental
 Contratista de Obra
 Matrícula No. : 25238-364085CND

Vo. Bo. Firma 
Nombre: JUAN CARLOS CORREA MAHECHA
Profesional Ambiental
Interventor/a
Matrícula No.: 2523823957SCND



		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL											CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	2	de	5

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No.

55

PERIODO - MES:

1 de Diciembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

FECHA ELABORACION:

15-dic-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO														
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021												PLAZO ACUMULADO: 112 Meses		
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063												FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ												VALOR ADICIÓN No 1: \$ 18.580.051.078,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021												VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00		

2. DESCRIPCIÓN																
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CREDICORP CAPITAL	8/07/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 840.575.738,53	\$ -	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
CREDICORP CAPITAL	20/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	\$ -	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
CREDICORP CAPITAL	17/01/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	\$ 62.326.518,00	\$ 49.861.214,40	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
CREDICORP CAPITAL	15/03/2023	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	\$ -	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	21/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 21.366.557,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)
CREDICORP CAPITAL	24/05/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 413.125.201,55	\$ -	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuз Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)
CREDICORP CAPITAL	26/07/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 23.957.828,40	\$ -	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	17/07/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 677.774,40	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuз Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 4.991.555,20	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 25.751.633,26	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 66.662.559,50	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	10/10/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 821.583,00	\$ -	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	6/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 1.210.117,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	30/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 1.199.600,00	\$ -	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	\$ 2.409.951,40	\$ 1.927.961,12	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL											CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10				
													VERSIÓN	1				
													PÁGINA	2	de	5		
															FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO															Pre-acta Predial No. 55			
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA															PERIODO - MES: 1 de Diciembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
															FECHA ELABORACION: 15-dic-25			
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																		
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021															PLAZO ACUMULADO: 112 Meses			
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1															FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063															FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030			
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIAPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ															VALOR ADICIÓN No 1: \$ 18.580.051.078,00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021															VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00			
2. DESCRIPCIÓN																		
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)		
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR			
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	\$ 13.146.701,90	\$ 10.517.361,52	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)		
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 1.247.888,80	\$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)		
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 6.437.908,32	\$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)		
CREDICORP CAPITAL	11/10/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 10/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 5.538.856,00	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)		
CREDICORP CAPITAL	29/09/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	\$ -	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 1.482.636,00	\$ -	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	13/11/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIAPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 1.865.532,00	\$ -	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)		
LIQUIDACION DE DERECHOS DE REGISTRO - SNR	30/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 150.200,00	\$ -	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)		
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 16.665.639,88	\$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)		
RECIBO 18268	13/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 870.772,00	\$ -	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/11/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 1.106.425,00	\$ -	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)		
CREDICORP CAPITAL	9/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	\$ 43.537.732,00	\$ 34.830.185,60	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquirá, registrada en la anotación #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propietarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	\$ 43.537.732,00	\$ 2.039.118,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	\$ 2.409.951,40	\$ 1.961.772,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/11/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	\$ 3.269.213,46	\$ 930.331,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	\$ 13.146.701,90	\$ 2.051.272,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)		
CREDICORP CAPITAL	25/09/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIAPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 132.623.560,72	\$ -	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32) El ajuste de notariado y registro que un inicio se liquidó en la promesa, se corrige en la EP adjunta.		
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIAPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 169.443,60	\$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)		

			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10				
														VERSIÓN	1			
														PÁGINA	2	de	5	
														FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO														Pre-acta Predial No. 55				
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA														PERIODO - MES: 1 de Diciembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025				
														FECHA ELABORACION: 15-dic-25				
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																		
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021														PLAZO ACUMULADO: 112 Meses				
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063														FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030				
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIAPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ														VALOR ADICIÓN No 1: \$ 18.580.051.078,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021														VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00				
2. DESCRIPCIÓN																		
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)		
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR			
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 1.384.714,00	\$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)		
CREDICORP CAPITAL	4/12/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	\$ 43.537.732,00	\$ 8.707.546,40	\$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)		
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	\$ -	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/12/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	\$ 62.326.518,00	\$ 1.554.365,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)		
CHEQUE DE GERENCIA	26/01/2024	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2° DE ZIAPAQUIRA	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	\$ 627.264.830,00	\$ 501.811.864,00	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)		
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	18/12/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	\$ 2.409.951,40	\$ 481.990,28	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)		
CREDICORP CAPITAL	9/10/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	\$ 3.269.213,46	\$ 2.615.370,77	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)		
CREDICORP CAPITAL	18/12/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	\$ 3.269.213,46	\$ 653.842,69	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)		
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	18/12/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	\$ 13.146.701,90	\$ 2.629.340,38	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)		
CREDICORP CAPITAL	24/01/2024	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	\$ 62.326.518,00	\$ 12.465.303,60	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)		
CREDICORP CAPITAL	11/04/2024	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIAPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 132.623.560,73	\$ -	Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	14/03/2024	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIAPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 12.520.654,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública No. 285 (Preacta #35)		
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2° DE ZIAPAQUIRA	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	\$ 296.413.588,00	\$ 246.010.870,40	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)		
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 1° DE ZIAPAQUIRA	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	\$ 192.297.601,00	\$ 157.246.081,00	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)		
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2° DE ZIAPAQUIRA	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	\$ 332.373.321,00	\$ 272.858.657,00	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).		
CHEQUE DE GERENCIA	13/09/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	\$ 88.154.340,00	\$ 70.523.472,00	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).		
PAGOS VIRTUALES PSE	10/10/2024	014-I-T1-MCRC	2205,86		K2+817,20	K3+193,19	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C		122.379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	28/02/2023	\$ 85.364.210,00	\$ 85.364.210,00	\$ -	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación		
PAGOS VIRTUALES PSE	10/10/2024	014B-D-T1-MCRC	174,92		K2+837,47	K2+899,52	176-130755	PROCESO NO. 2024-00394 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C		122.379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	24/10/2022	\$ 6.322.883,46	\$ 6.322.883,46	\$ -	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación		
CHEQUE DE GERENCIA	28/10/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRA	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	\$ 88.154.340,00	\$ 17.630.868,00	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #42).		

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL											CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10			
													VERSIÓN	1			
													PÁGINA	2	de	5	
														FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO														Pre-acta Predial No. 55			
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA														PERIODO - MES: 1 de Diciembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
														FECHA ELABORACION: 15-dic-25			
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																	
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021														PLAZO ACUMULADO: 112 Meses			
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063														FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030			
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIAPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ														VALOR ADICIÓN No 1: \$ 18.580.051.078,00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021														VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00			
2. DESCRIPCIÓN																	
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaría-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)	
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	\$ 88.154.340,00	\$ 1.673.940,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2ª DE ZIAPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	\$ 627.264.830,00	\$ 10.532.649,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	\$ 192.297.601,00	\$ 3.411.224,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	\$ 332.373.321,00	\$ 5.549.295,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)	
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	\$ 192.297.601,00	\$ 39.311.520,00	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 086 (Preacta #44).	
CHEQUE DE GERENCIA	11/12/2024	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ		35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	\$ 34.746.627,00	\$ 27.797.301,60	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 (Preacta #45).	
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	\$ 296.413.588,00	\$ 61.502.717,60	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1779 (Preacta #45).	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	6/12/2024	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	\$ 296.413.588,00	\$ 5.465.561,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #45)	
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	E.P 2305 DEL 06-08-24 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	\$ 627.264.830,00	\$ 125.452.966,00	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No.2305 (Preacta #45).	
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	\$ 332.373.321,00	\$ 68.214.664,20	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 087 (Preacta #45).	
CREDICORP CAPITAL	17/03/2025	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-246808	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	\$ 34.746.627,00	\$ 6.949.325,40	\$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 del 26 de noviembre de 2024 (Preacta #47)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	16/12/2024	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-246808	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	\$ 34.746.627,00	\$ 1.811.036,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #47)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/05/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	\$ 844.931.831,00	\$ 14.080.419,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #48)	
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ		900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	\$ 368.563.063,00	\$ 294.850.450,40	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5ª de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y MHC. (Preacta #49).	
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ		409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	\$ 497.117.154,00	\$ 397.693.723,20	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #49).	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	27/05/2025	011-D-T2-MCRC	5202,00		K42+689,00	K42+797,81	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRÁ	176-5106	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	13/10/2023	\$ 412.697.509,50	\$ 9.251.418,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #49).	
CHEQUE DE GERENCIA	12/06/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	\$ 844.931.831,00	\$ 844.391.831,00	\$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #49).	
CHEQUE DE GERENCIA	10/07/2025	011-D-T2-MCRC	5202,00		K42+689,00	K42+797,81	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIAPAQUIRÁ	176-5106	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	13/10/2023	\$ 412.697.509,50	\$ 412.697.509,50	\$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #50)	
CHEQUE DE GERENCIA	8/07/2025	029-D-T2-MCRC	1862,39		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARIA PRIMERA DE UBATÉ		20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	\$ 135.087.257,00	\$ 108.072.805,60	\$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura Pública No. 622 (Preacta #50)	
CREDICORP CAPITAL	7/07/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	\$ 368.563.063,00	\$ 73.939.612,60	\$ -	Segundo y último pago correspondiente al 20% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5ª de la Escritura Pública 327 de 2025. (Preacta #50).	
CREDICORP CAPITAL	2/07/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374	409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	\$ 497.117.154,00	\$ 99.423.430,80	\$ -	Segundo y último pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #50).	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/06/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIAPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	\$ 844.931.831,00	\$ 540.000,00	\$ -	Saldo faltante Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. En la preacta #49 se cobró un valor de \$844.391.831 y era \$844.931.831. (Preacta #51)	
CHEQUE DE GERENCIA	22/09/2025	029-D-T2-MCRC	1862,39		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARIA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526	20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	\$ 135.087.257,00	\$ 27.014.451,40	\$ -	Segundo y último pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #52)	
CHEQUE DE GERENCIA	14/10/2025	025-1-D-T2-MCRC	0,00	SI	K43+656,98	K43+661,17	0	PAGO A MEJORARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	24.149.434	YANETH FORERO C Y OTRO	10/10/2024	\$ 99.939.517,00	\$ 99.939.517,00	\$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #53)	

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL														
		CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-5-FR-10												
		VERSIÓN		1												
		PÁGINA		2		de		5								
FECHA												Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO												Pre-acta Predial No. 55				
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA												PERIODO - MES: 1 de Diciembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025				
												FECHA ELABORACION: 15-dic-25				
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021												PLAZO ACUMULADO: 112 Meses				
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063												FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030				
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIQAUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ												VALOR ADICIÓN No 1: \$ 18.580.051.078,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021												VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00				
2. DESCRIPCIÓN																
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	24/07/2025	029-D-T2-MCRC	6670,33		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 822 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526	20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	\$ 135.087.257,00	\$ 3.623.169,70	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	17/06/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	\$ 368.563.063,00	\$ 9.640.818,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	17/06/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374	409.419	HECTOR MANUEL FANDINO SANCHEZ	19/10/2024	\$ 497.117.154,00	\$ 12.608.341,00	\$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	\$ 368.563.063,00	\$ 908.000,00	\$ -	Faltante del primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y M. Pago que quedó pendiente en la preacta #49.(Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-1-D-T2-MCRC	0,00		K42+258,72	K42+284,98	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	35429059	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	10/10/2024	\$ 133.884.609,84	\$ 133.884.609,80	\$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. Se aclara que el cheque por medio del cual se pagó el valor referente a la propuesta de compraventa de mejora 005B-1-D-T2-MCRC, mejoratorio que recibió el pago a satisfacción, tiene un déficit de \$4, ya que el banco emisor expidió el cheque a la decena de centavo y no al centavo propiamente. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-2-D-T2-MCRC	0,00		K42+294,41	K42+300,90	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	80549484	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	10/10/2024	\$ 42.104.970,00	\$ 42.104.970,00	\$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-3-D-T2-MCRC	0,00		K42+287,49	K42+299,13	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	1075672506	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO	10/10/2024	\$ 13.526.380,00	\$ 13.526.380,00	\$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-4-D-T2-MCRC	0,00		K42+278,56	K42+295,06	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	1076679552	EMILCE AHUMADA PULIDO	10/10/2024	\$ 44.209.466,00	\$ 44.209.466,00	\$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-5-D-T2-MCRC	0,00		K42+284,98	K42+289,96	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	1076649537	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	10/10/2024	\$ 43.721.272,00	\$ 43.721.272,00	\$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
													TOTAL	\$ 6.521.946.899,09	\$ 0,00	
													TRAMO 1	\$ 2.516.297.718,39		
													TRAMO 2	\$ 4.309.876.207,20		
NOTA: En la casilla Descripción del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada																
Firma: ALEJANDRO HERRERA TOVAR Nombre: ALEJANDRO HERRERA TOVAR Profesional Predial Contratista Matricula Profesional No: 25222-344919 CND																
Firma: Paola Torres Achury Nombre: Paola Torres Achury Profesional predial Interventoría Matricula No: 091037-0661580 CND																
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista,																

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL		CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	3	de	5
			FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA			
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1					
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	971 de 2021			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICEACSA TPF			
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ					
2. DESCRIPCIÓN						
PREDIO	No.Identificación	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	
001-D-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K1+971,41	K2+003,95	\$ 2.409.951,40	
002-I-T1-MCRC	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	K1+996,54	K2+020,59	\$ 3.269.213,46	
003-I-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K2+018,92	K2+399,78	\$ 13.146.701,90	
004-I-T1-MCRC	41756516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	K2+399,66	K2+507,14	\$ 39.929.714,00	
006-D-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+743,17	K2+765,27	\$ 847.218,00	
009-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+823,69	K2+847,72	\$ 6.239.444,00	
010-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+807,42	K2+850,52	\$ 32.189.541,58	
011-D-T1-MCRC	11339787	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	K2+805,88	K2+820,66	\$ 78.469.586,61	
012-D-T1-MCRC	29394476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	K2+796,24	K2+816,24	\$ 62.326.518,00	
013-I-T1-MCRC	800087821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	K2+781,26	K2+839,71	\$ 1.400.959.564,22	
014B-D-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+837,47	K2+899,52	\$ 6.322.883,46	
005-I-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+507,14	K2+766,04	\$ 673.120.378,00	
014-I-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+817,20	K3+193,19	\$ 85.364.210,00	
014A-I-T1-MCRC	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES S.A.S	K3+193,55	K3+233,41	\$ 6.923.570,00	
022-I-T1-MCRC	40011177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	K4+765,43	K4+827,01	\$ 43.537.732,00	
002-ID-T2-MCRC	325593	LUIS ALEJANDRO MUNOZ FANDINO	K40+559,86	K40+771,71	\$ 1.522.668.010,00	
003-D-T2-MCRC	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	K40+773,63	K40+786,94	\$ 88.154.340,00	
005-D-T2-MCRC	900226684-3	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	K41+543,30	K41+661,84	\$ 19.828.894,00	
005A-D-T2-MCRC	900870091-7	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	K41+661,84	K42+086,40	\$ 128.515.381,00	
005B-D-T2-MCRC	1032429831	EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO	K42+086,70	K42+401,20	\$ 608.908.382,00	
005B-1-D-T2-MCRC	35429059	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	K42+258,72	K42+284,98	\$ 133.884.609,84	
005B-2-D-T2-MCRC	80549484	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	K42+294,41	K42+300,90	\$ 42.104.970,00	
005B-3-D-T2-MCRC	1075672506	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO	K42+287,49	K42+299,13	\$ 13.526.380,00	
005B-4-D-T2-MCRC	1076679552	EMILCE AHUMADA PULIDO	K42+278,56	K42+295,06	\$ 44.209.466,00	
005B-5-D-T2-MCRC	1076649537	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	K42+284,98	K42+289,96	\$ 43.721.272,00	
008-D-T2-MCRC	1075661143	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO	K42+356,90	K42+396,36	\$ 585.200,00	
009-D-T2-MCRC	21159112	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	K42+401,20	K42+439,44	\$ 12.391.360,00	
011-D-T2-MCRC	901130256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+689,00	K42+797,81	\$ 412.697.509,50	
012-D-T2-MCRC	901130256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+797,81	K42+971,56	\$ 844.931.831,00	
019-D-T2-MCRC	35417664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	K43+574,08	K43+594,41	\$ 34.746.627,00	
021-D-T2-MCRC	24149401	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	K43+623,40	K43+628,34	\$ 4.037.015,00	
022-D-T2-MCRC	79747446	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	K43+628,49	K43+635,41	\$ 3.035.388,00	
023-D-T2-MCRC	79747446	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	K43+635,41	K43+641,96	\$ 2.507.630,00	
025-D-T2-MCRC	35404603	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	K43+655,00	K43+731,78	\$ 634.300.287,00	
025-1-D-T2-MCRC	24149434	YANETH FORERO CARVAJAL Y OTRO	K43+656,98	K43+661,17	\$ 99.939.517,00	
027-D-T2-MCRC	4139867	EDGAR SANTISTEVAN RIANO	K43+763,72	K43+775,85	\$ 296.413.588,00	
027A-D-T2-MCRC	1073169150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	K43+775,85	K43+797,98	\$ 627.264.830,00	
027B-D-T2-MCRC	1076657274	ERCY ESMERALDA FANDINO RINCÓN	K43+797,98	K43+812,10	\$ 192.297.601,00	
027C-D-T2-MCRC	20443584	ROSA INES RINCÓN FRESNEDA	K43+812,10	K43+829,43	\$ 332.373.321,00	
029-D-T2-MCRC	20758423	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	K43+987,33	K44+110,88	\$ 135.087.257,00	
030-D-T2-MCRC	80540954	BERNABE FANDINO PINZON Y OTRO	K44+110,88	K44+259,74	\$ 150.590.465,00	
030A-D-T2-MCRC	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	K44+259,74	K44+366,90	\$ 369.698.063,00	
030B-D-T2-MCRC	409419	HECTOR MANUEL FANDINO SANCHEZ	K44+366,90	K44+500,97	\$ 497.117.154,00	
031-D-T2-MCRC	11335562	JOSE JOAQUIN FANDINO SANCHEZ	K44+500,97	K44+567,47	\$ 264.953.561,00	
			TRAMO 1	\$	2.455.056.226,63	
			TRAMO 2	\$	7.560.489.909,34	
				\$	10.015.546.136	
Firma			Firma			
Nombre: ALEJANDRO HERRERA TOVAR Profesional Predial Contratista Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND			Nombre: Paola Torres Achury Profesional predial Interventoría Matrícula No: 091037-0661580 CND			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL											CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	4	de	5

FECHA												Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. INFORMACION GENERAL																			
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA									
3. AÑO: 2025 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																			
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS										989 DE 2021 TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ									
6. CONTRATO DE OBRA No:																			
7. OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																			
8. CONTRATISTA:										NIT					901475859-6				
9. INTERVENTOR:										NIT					900797235-9				
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 DE 2021									
11. PLAZO INICIAL: 114 Meses										12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021					13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A				
14. PLAZO ACUMULADO: 112 Meses										15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A					16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030				
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL										18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 0,00					19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL: \$ 53.827.286.178,00				

II. INFORMACION FINANCIERA														
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):										\$ 465.288.090.475,00				
21. VR. ANTICIPO:										\$ 0,00				
22. VR. ADICIÓN No (1):										\$ 18.580.051.078,00				
23. VR. ADICIÓN No (2):										\$ 40.000.000.000,00				
24. VR. TOTAL ADICIONES:										\$ 0,00				
25. VR. TOTAL ACUMULADO:										\$ 523.868.141.553,00				

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN																
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)																
										CANTIDAD		V/R UNIDAD.		TOTAL		
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES INMUEBLE									0	\$	1.394.000,00	\$	-		
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 898/2014)									0	\$	1.394.000,00	\$	-		
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVÍAS, CON TRABAJO DE CAMPO									0	\$	1.045.000,00	\$	-		
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERREÑO)									0	\$	348.500,00	\$	-		
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES									0	\$	1.074.000,00	\$	-		
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVÍAS, SIN									0	\$	805.500,00	\$	-		
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)									0	\$	268.500,00	\$	-		
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERREÑO)									0	\$	754.000,00	\$	-		
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN									0	\$	377.000,00	\$	-		
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS									0	\$	377.000,00	\$	-		
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS									0	\$	320.000,00	\$	-		
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)									0	\$	217.000,00	\$	-		
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO									0	\$	1.340.000,00	\$	-		
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.									0	\$	2.680.000,00	\$	-		
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV									0	\$	860.000,00	\$	-		
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV									0	\$	640.000,00	\$	-		
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV									0			\$	-		
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV									0			\$	-		
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION									0	\$	346.500,00	\$	-		
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA									0	\$	231.000,00	\$	-		
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC.									0	\$	346.500,00	\$	-		
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA									0	\$	231.000,00	\$	-		
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR									0	\$	115.500,00	\$	-		
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS									0	\$	462.000,00	\$	-		
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR									0	\$	231.000,00	\$	-		
	51. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO									0	\$	115.500,00	\$	-		
	52. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL									0	\$	231.000,00	\$	-		
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)									0	\$	321.000,00	\$	-		
	54. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA									0	\$	321.000,00	\$	-		
	55. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA									0	\$	107.000,00	\$	-		
	56. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA									0	\$	749.000,00	\$	-		
	57. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE									0	\$	642.000,00	\$	-		
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	58. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS									0	\$	150.000,00	\$	-		
	59. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN									0	\$	300.000,00	\$	-		
	60. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA									0	\$	150.000,00	\$	-		
	61. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR									0	\$	150.000,00	\$	-		
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	62. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN									0	\$	640.000,00	\$	-		
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61										0			\$	-		
IVA										19%			\$	-		
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL										0			\$	-		

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)											
FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUÑO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 840.575.738,53	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			\$ 62.326.518,00	\$ 49.861.214,40	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 21.366.557,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #24)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$ 673.120.378,00	\$ 413.125.201,55	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$ 39.929.714,00	\$ 23.957.828,40	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorización y a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1580 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			\$ 847.218,00	\$ 677.774,40	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$ 6.239.444,00	\$ 4.991.555,20	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			\$ 32.189.541,58	\$ 25.751.633,26	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$ 83.328.199,38	\$ 66.662.559,50	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$ 6.239.444,00	\$ 821.583,00	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #28)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			\$ 32.189.541,58	\$ 1.210.117,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #28)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$ 83.328.199,38	\$ 1.199.600,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #28)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			\$ 2.409.951,40	\$ 1.927.961,12	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			\$ 13.146.701,90	\$ 10.517.361,52	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA	4	de	5
											FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACION GENERAL														
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				
3. AÑO: 2025 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12														
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS										989 DE 2021 TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ				
6. CONTRATO DE OBRA No:										989 DE 2021				
7. OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1														
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063								NIT		901475859-6		
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA TPF								NIT		900797235-9		
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:			114 Meses		12. FECHA DE INICIO:			21/06/2021		13. FECHA DE REANUDACIÓN:			N/A	
14. PLAZO ACUMULADO:			112 Meses		15. FECHA DE SUSPENSIÓN:			N/A		16. FECHA DE VENCIMIENTO:			31/08/2030	
17. TIPO DE GESTIÓN:			PREDIAL		18. VR. DE LA GESTIÓN:			\$ 0,00		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:			\$ 53.827.286.178,00	
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$	6.239.444,00	\$	1.247.888,80	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)	
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			\$	32.189.541,58	\$	6.437.908,32	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)	
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			\$	6.923.570,00	\$	5.538.856,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)	
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$	39.929.714,00	\$	7.985.942,80	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)	
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$	39.929.714,00	\$	1.482.636,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			\$	847.218,00	\$	1.865.532,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$	6.239.444,00	\$	150.200,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$	83.328.199,38	\$	16.665.639,88	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)	
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$	83.328.199,38	\$	870.772,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			\$	6.923.570,00	\$	1.106.425,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			\$	43.537.732,00	\$	34.830.185,60	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquirá, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propietarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)	
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			\$	43.537.732,00	\$	2.039.118,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1697 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			\$	2.409.951,40	\$	1.961.772,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)	
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			\$	3.269.213,46	\$	930.331,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)	
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			\$	13.146.701,90	\$	2.051.272,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)	
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$	673.120.378,00	\$	132.623.560,72	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32)	
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			\$	847.218,00	\$	169.443,60	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)	
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			\$	6.923.570,00	\$	1.384.714,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)	
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888			\$	43.537.732,00	\$	8.707.546,40	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)	
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$	39.929.714,00	\$	7.985.942,80	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)	
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			\$	62.326.518,00	\$	1.554.365,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)	
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			\$	627.264.830,00	\$	501.811.864,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)	
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236470			\$	2.409.951,40	\$	481.990,28	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura publica de compraventa. (Preacta #34)	
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			\$	3.269.213,46	\$	2.615.370,77	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)	
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			\$	3.269.213,46	\$	653.842,69	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)	
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			\$	13.146.701,90	\$	2.629.340,38	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)	
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			\$	62.326.518,00	\$	12.465.303,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura publica de compraventa. (Preacta #34)	
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$	673.120.378,00	\$	132.623.560,73	Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)	
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA E.P. ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$	673.120.378,00	\$	12.520.654,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura publica No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura publica No. 285 (Preacta #35)	
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			\$	296.413.588,00	\$	246.010.870,40	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)	
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 1° DE ZIPAQUIRÁ	176-173218			\$	192.297.601,00	\$	157.246.081,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)	
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173219			\$	332.373.321,00	\$	272.858.657,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).	
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN	176-40999			\$	88.154.340,00	\$	70.523.472,00	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).	
014-I-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL	0			\$	85.364.210,00	\$	85.364.210,00	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA	4	de	5	
											FECHA		Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACION GENERAL															
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA					
3. AÑO: 2025 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12															
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS										989 DE 2021					
6. CONTRATO DE OBRA No:										TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ					
7. OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1															
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063								NIT		901475859-6			
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA TPF								NIT		900797235-9			
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 DE 2021					
11. PLAZO INICIAL: 114 Meses				12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021				13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A							
14. PLAZO ACUMULADO: 112 Meses				15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A				16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030							
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL				18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 0,00				19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL: \$ 53.827.286.178,00							
014B-D-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130755	PROCESO NO. 2024-00394 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.	0			\$ 6.322.883,46	\$ 6.322.883,46	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación				
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-40999			\$ 88.154.340,00	\$ 17.630.868,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #42).				
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-40999			\$ 88.154.340,00	\$ 1.673.940,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)				
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2ª DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			\$ 627.264.830,00	\$ 10.532.649,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)				
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218			\$ 192.297.601,00	\$ 3.411.224,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)				
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219			\$ 332.373.321,00	\$ 5.549.295,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)				
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218			\$ 192.297.601,00	\$ 39.311.520,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 086 (Preacta #44).				
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	0			\$ 34.746.627,00	\$ 27.797.301,60	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 (Preacta #45).				
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			\$ 296.413.588,00	\$ 61.502.717,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1779 (Preacta #45).				
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			\$ 296.413.588,00	\$ 5.465.561,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #45)				
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	E.P 2305 DEL 06-08-24 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			\$ 627.264.830,00	\$ 125.452.966,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No.2305 (Preacta #45).				
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219			\$ 332.373.321,00	\$ 68.214.664,20	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 087 (Preacta #45).				
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808			\$ 34.746.627,00	\$ 6.949.325,40	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 del 26 de noviembre de 2024. (Preacta #47)				
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808			\$ 34.746.627,00	\$ 1.811.036,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #47)				
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			\$ 844.931.831,00	\$ 14.080.419,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #48)				
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	0			\$ 368.563.063,00	\$ 294.850.450,40	Primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5ª de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y MHC. (Preacta #49).				
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	0			\$ 497.117.154,00	\$ 397.693.723,20	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #49).				
011-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106			\$ 412.697.509,50	\$ 9.251.418,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #49)				
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			\$ 844.931.831,00	\$ 844.391.831,00	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #49).				
011-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106			\$ 412.697.509,50	\$ 412.697.509,50	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #50)				
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARIA PRIMERA DE UBATÉ	0			\$ 135.087.257,00	\$ 108.072.805,60	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura Pública No. 622 (Preacta #50)				
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			\$ 368.563.063,00	\$ 73.939.612,60	Segundo y último pago correspondiente al 20% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5ª de la Escritura Pública 327 de 2025. (Preacta #50).				
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374			\$ 497.117.154,00	\$ 99.423.430,80	Segundo y último pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #50).				
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			\$ 844.931.831,00	\$ 540.000,00	Saldo faltante Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. En la preacta #49 se cobró un valor de \$844.391.831 y era \$844.931.831. (Preacta #51)				
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARIA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526			\$ 135.087.257,00	\$ 27.014.451,40	Segundo y último pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #52)				
025-1-D-T2-MCRC	M	YANETH FORERO C Y OTRO	24149434	0	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			\$ 99.939.517,00	\$ 99.939.517,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #53)				
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARIA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526			\$ 135.087.257,00	\$ 3.623.169,70	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)				
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			\$ 368.563.063,00	\$ 9.640.818,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)				
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374			\$ 497.117.154,00	\$ 12.608.341,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)				
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			\$ 368.563.063,00	\$ 908.000,00	Faltante del primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5ª de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y M. Pago que quedó pendiente en la preacta #49.(Preacta #54)				
005B-1-D-T2-MCRC	M	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	35429059	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			\$ 133.884.609,84	\$ 133.884.609,80	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. Se aclara que el cheque por medio del cual se pagó el valor referente a la propuesta de compraventa de mejora 005B-1-D-T2-MCRC, mejoratario que recibió el pago a satisfacción, tiene un déficit de \$4, ya que el banco emisor expidió el cheque a la decena de centavo y no al centavo propiamente. (Preacta #54)				
005B-2-D-T2-MCRC	M	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	80549484	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			\$ 42.104.970,00	\$ 42.104.970,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)				
005B-3-D-T2-MCRC	M	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO	1075672506	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			\$ 13.526.380,00	\$ 13.526.380,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)				
005B-4-D-T2-MCRC	M	EMILCE AHUMADA PULIDO	1076679552	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			\$ 44.209.466,00	\$ 44.209.466,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)				
005B-5-D-T2-MCRC	M	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	1076649537	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			\$ 43.721.272,00	\$ 43.721.272,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-S-FR-11		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA	4	de	5

FECHA

Diciembre 2025
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1. UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

3. AÑO

2025

MES

12

5. LOCALIZACIÓN:

RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS

TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

6. CONTRATO DE OBRA No:

989 DE 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

8. CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

NIT

901475859-6

9. INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA TPF

NIT

900797235-9

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

971 DE 2021

11. PLAZO INICIAL:

114 Meses

12. FECHA DE INICIO:

21/06/2021

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

14. PLAZO ACUMULADO:

112 Meses

15. FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

16. FECHA DE VENCIMIENTO:

31/08/2030

17. TIPO DE GESTIÓN:

PREDIAL

18. VR. DE LA GESTIÓN:

\$ 0,00

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:

\$ 53.827.286.178,00

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

\$ 0,00

63. SUBTOTAL PAGOS PEDIALES (2)

\$ 0,00

64. OTROS (Administración 2.5%)

\$ 0,00

65. IVA

\$ 0,00

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

\$ 0,00

IV. VALORES LIQUIDADOS

69. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA

\$ 0,00

70. IVA PRESENTE PREACTA

\$ 0,00

71. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

\$ 0,00

72. VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PRESENTE PREACTA

\$ 0,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

73. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PEDIALES

\$ 7.675.588.545,32

74. GESTIÓN PREDIAL

\$ 546.353.878,00

75. DESEMBOLSOS PEDIALES

\$ 6.826.173.925,59

76. OTROS, (Administración 2,5%)

\$ 167.440.878,21

77. IVA

\$ 135.619.863,52

78. VALOR TOTAL ACUMULADO

\$ 7.675.588.545,32

79. SALDO POR EJECUTAR

\$ 46.151.697.633,00

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.09 16:38:00 -05'00'

FIRMA DEL INTERVENTOR

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

NOMBRES Y APELLIDOS

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

NOMBRES Y APELLIDOS

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

C.C. X C.E.

19146113

C.C. X C.E.

91200647

MATRICULA PROFESIONAL

25000-14502

MATRICULA PROFESIONAL

68202-16905 STD

Representante Legal

X

Apoderado

Representante Legal

Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.
5. Teniendo en cuenta la modificación 3 al contrato de obra 989 de 2021, el valor de la gestión predial, social y ambiental es de \$53.827.286.178,00; y para la gestión predial se aprobó un valor de \$27.201'058.364, según circular 2024I-VBOG-075539
6. El avalúo del predio 5B-D-T2-MCRC se relaciona en la casilla de avalúo de mejoratario, ya que en la preacta 48, el avalúo de mejoratario de la ficha 025-1-D-T2-MCRC se relacionó como avalúo de predio con terreno
7. Se aclara que el cheque por medio del cual se pagó el valor referente a la propuesta de compraventa de mejora 005B-1-D-T2-MCRC, mejoratario que recibió el pago a satisfacción, tiene un déficit de ¢4, ya que el banco emisor expidió el cheque a la decena de centavo y no al centavo propiamente.
ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
														VERSIÓN	1			
														PÁGINA				
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				55								FECHA	DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)			
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA OBRA								No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		989 de 2021	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cundinamarca														No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		971 de 2021	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	5			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						14	AGOSTO	2024										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M B	Í T E M (	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
PAGA: Proyecto 1. Atención al Usuario Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Puntos SAU	Carteleras Informativas	Unitario	9	\$ 380.000	\$ 3.420.000	x		\$ 3.521.745	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 1.173.915	\$ 2.347.830	No aplica	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Reuniones de Inicio de Obra	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1408	\$ 6.000	\$ 8.340.600	x		\$ 8.588.733	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	508	\$ 3.028.083	\$ 5.560.650	No aplica	
	Estacion de Café	Unitario	9	\$ 333.200	\$ 2.965.600	x		\$ 3.053.827	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 823.800	\$ 2.230.027		
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	9	\$ 1.089.000	\$ 9.621.000	x		\$ 9.907.225	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 2.468.311	\$ 7.438.914		
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	17	\$ 150.000	\$ 2.453.000	x		\$ 2.525.977	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 672.427	\$ 1.853.550		
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	8	\$ 476.000	\$ 3.808.000	x		\$ 3.921.288	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 980.322	\$ 2.940.966		
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	8	\$ 400.000	\$ 3.200.000	x		\$ 3.295.200	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 411.900	\$ 2.883.300		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Socialización Información General Reuniones de Avance de Obra	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1200	\$ 900	\$ 1.080.000	x		\$ 1.112.130	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	300	\$ 278.033	\$ 834.098	No aplica	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1500	\$ 6.000	\$ 8.895.000	x		\$ 9.159.626	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	300	\$ 1.745.426	\$ 7.414.200		
	Estacion de Café	Unitario	10	\$ 333.200	\$ 3.296.800	x		\$ 3.394.880	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 399.543	\$ 2.995.337		
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	10	\$ 1.089.000	\$ 10.712.500	x		\$ 11.031.197	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 1.759.328	\$ 9.271.869		
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	20	\$ 150.000	\$ 3.000.000	x		\$ 3.089.250	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	4	\$ 617.850	\$ 2.471.400		
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	10	\$ 476.000	\$ 4.684.000	x		\$ 4.823.349	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 902.061	\$ 3.921.288		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Reuniones de Finalización de Obra	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	10	\$ 400.000	\$ 4.000.000	x		\$ 4.119.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 823.800	\$ 3.295.200	No aplica	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1500	\$ 900	\$ 1.320.000	x		\$ 1.359.270	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	300	\$ 247.140	\$ 1.112.130		
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1500	\$ 6.000	\$ 9.000.000	x		\$ 9.267.750	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	250	\$ 1.544.625	\$ 7.723.125		
	Estacion de Café	Unitario	10	\$ 333.200	\$ 3.332.000	x		\$ 3.431.127	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 288.330	\$ 3.142.797		
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	10	\$ 1.089.000	\$ 10.890.000	x		\$ 11.213.978	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 1.310.872	\$ 9.903.106		
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	20	\$ 150.000	\$ 3.000.000	x		\$ 3.089.250	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	4	\$ 617.850	\$ 2.471.400		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Reuniones de Finalización de Obra	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	10	\$ 476.000	\$ 4.760.000	x		\$ 4.901.610	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 490.161	\$ 4.411.449	No aplica	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	10	\$ 400.000	\$ 4.000.000	x		\$ 4.119.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 411.900	\$ 3.707.100		
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1500	\$ 900	\$ 1.350.000	x		\$ 1.390.163	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	64	\$ 59.314	\$ 1.330.849		
	Transporte Comunidad a Reuniones Generales Informativas Reuniones Generales Informativas	Unitario	5	\$ 300.000	\$ 1.080.000	x		\$ 1.112.130	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 1.112.130	\$ 0		
	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio ida y vuelta	Unitario	8	\$ 500.000	\$ 4.000.000	x		\$ 4.119.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 1.029.750	\$ 3.089.250		
	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Avance ida y vuelta	Unitario	8	\$ 500.000	\$ 4.000.000	x		\$ 4.119.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 4.119.000		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Reuniones de Finalización de Obra	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Cierre ida y vuelta	Unitario	8	\$ 500.000	\$ 4.000.000	x		\$ 4.119.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 4.119.000	No aplica	
	Cartillas de cierre del proyecto	Unitario	10000	\$ 14.875	\$ 148.750.000	x		\$ 153.175.313	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1825	\$ 11.930.978	\$ 141.244.334		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Reuniones Extraordinarias	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitaio	9006	\$ 6.000	\$ 52.688.220	x		\$ 54.255.695	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1206	\$ 6.041.240	\$ 48.214.455	No aplica	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitaio	166	\$ 800.000	\$ 131.227.000	x		\$ 135.131.003	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	10	\$ 6.618.203	\$ 128.512.800		
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitaio	166	\$ 150.000	\$ 25.967.908	x		\$ 26.740.453	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	10	\$ 2.644.303	\$ 24.096.150		
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitaio	165	\$ 476.000	\$ 78.132.000	x		\$ 80.456.427	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	9	\$ 3.991.311	\$ 76.465.116		
	Estacion de Café	Unitario	156	\$ 333.200	\$ 51.979.200	x		\$ 53.525.581	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 53.525.581		
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	158	\$ 400.000	\$ 63.200.000	x		\$ 65.080.200	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 823.800	\$ 64.256.400		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental:Programa de Manejo de Impactos sobre niveles de ingreso en las actividades económicas. Reuniones Comité de Participación Comunitaria	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	7850	\$ 900	\$ 7.065.000	x		\$ 7.275.184	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	50	\$ 46.339	\$ 7.228.845	No aplica	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	3060	\$ 6.000	\$ 17.845.940	x		\$ 18.376.857	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	485	\$ 2.467.219	\$ 15.909.637		
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	2690	\$ 900	\$ 2.401.000	x		\$ 2.472.430	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	132	\$ 101.739	\$ 2.370.690		
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	79	\$ 800.000	\$ 62.089.000	x		\$ 63.936.148	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 2.974.948	\$ 60.961.200		
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	85	\$ 476.000	\$ 38.374.000	x		\$ 39.515.627	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	11	\$ 3.243.713	\$ 36.271.914		
Gestión de Reuniones	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	79	\$ 150.000	\$ 11.910.000	x		\$ 12.264.323	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 834.098	\$ 11.430.225	No aplica	
	Desayunos Especiales	Unitario	865	\$ 16.800	\$ 14.819.000	x		\$ 15.259.865	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	85	\$ 1.753.664	\$ 13.506.201		
	Almuerzos	Unitario	848	\$ 77.350	\$ 64.535.389	x		\$ 66.455.317	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	305	\$ 7.588.626	\$ 58.866.691		
	Estacion de Café	Unitario	27	\$ 333.200	\$ 8.996.400	x		\$ 9.264.043	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 336.986	\$ 8.927.057		

 INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO															CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
																VERSIÓN	1		
																PÁGINA			
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			55									FECHA		DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	
Gestión de Reuniones Extraordinarias interinstitucionales y/o con comunidad, solicitadas por INVIAS Reuniones a solicitud de INVIAS		Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	28	\$ 800.000	\$ 22.202.000	x		\$ 22.862.510	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 1.983.299	\$ 20.879.211	No aplica	
		TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	55	\$ 150.000	\$ 8.250.000	x		\$ 8.495.438	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 308.925	\$ 8.186.513		
		Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	28	\$ 476.000	\$ 13.302.000	x		\$ 13.697.735	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 1.443.710	\$ 12.254.025		
		Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	28	\$ 400.000	\$ 11.200.000	x		\$ 11.533.200	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 1.235.700	\$ 10.297.500		
		Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	890	\$ 900	\$ 793.000	x		\$ 816.592	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	311	\$ 279.989	\$ 536.603		
		Snacks (galletas tosh, maní y jugo de caja de 200 ml)	Unitario	810	\$ 7.000	\$ 5.670.000	x		\$ 5.838.683	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 5.838.683		
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Volantes Informativos		Volante	Unitario	73000	\$ 1.416	\$ 94.270.000	x		\$ 97.074.533	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	9000	\$ 1.205.837	\$ 95.868.695	No aplica	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Afiches		Afiche de Avance de Obra	Unitario	850	\$ 5.712	\$ 4.660.356	X		\$ 4.799.002	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	83	\$ 284.692	\$ 4.514.309	Los insumos para cobro corresponden a los que fueron requeridos para la instalación de afiches de cierre de la variante Zipaquirá en noviembre de 2025: *(10) Puntos Satélites de Información. *(2) Oficina SAU de Nemocón (antes SAU Zipaquirá); fue necesario realizar el cambio del inicialmente instalado, porque el afiche se averió durante el traslado del punto físico del SAU. *(1) Oficina SAU de Sutatausa Total: 13.	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Plegables		Plegables Informativos Comité de Participación	Unitario	2600	\$ 3.570	\$ 9.282.000	x		\$ 9.558.140	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	300	\$ 617.603	\$ 8.940.537	No aplica	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Cuñas Radiales		Elaboración y emisión de Cuñas Radiales y/o publicación en redes sociales (Elaboración y transmisión)	Unitario	132	\$ 450.000	\$ 58.519.000	x		\$ 60.259.940	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	4	\$ 946.340	\$ 59.313.600	No aplica	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Instalación puntos satélites de información		Carteleras Informativas	Unitario	30	\$ 380.000	\$ 11.400.000	x		\$ 11.739.150	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	10	\$ 3.913.050	\$ 7.826.100	No aplica	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Actividades pedagógicas Pendones Institucionales de identificación del proyecto		Pendones Institucionales de identificación del proyecto o pasacalles	Unitario	104	\$ 285.600	\$ 26.727.400	x		\$ 27.522.540	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	24	\$ 3.513.365	\$ 24.009.175	No aplica	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos de sostenibilidad		Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	6104	\$ 7.600	\$ 44.409.450	x		\$ 45.730.631	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1162	\$ 7.043.953	\$ 38.686.678	No aplica	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Taller pedagógicos de Sostenibilidad Instituciones Educativas Kit Cartillas para colorear		Kit de cartillas (preescolar, primaria y bachillerato)	Unitario	5960	\$ 14.875	\$ 83.240.500	x		\$ 85.716.905	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	732	\$ 3.574.600	\$ 82.142.305	No aplica	
		Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	655	\$ 7.600	\$ 4.767.000	x		\$ 4.908.818	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	660	\$ 4.604.527	\$ 304.291		
		Cajas de colores	Unitario	5687	\$ 12.000	\$ 67.279.250	x		\$ 69.280.808	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	732	\$ 5.390.247	\$ 63.890.561		
		Lápiz	Unitario	5687	\$ 794	\$ 4.509.349	x		\$ 4.643.502	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	732	\$ 459.413	\$ 4.184.089		
		Borrador	Unitario	5687	\$ 833	\$ 4.682.564	x		\$ 4.821.870	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	732	\$ 375.947	\$ 4.445.923		
		Tajalápiz	Unitario	5460	\$ 2.350	\$ 12.831.000	x		\$ 13.212.722	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 13.212.722		
		Tula	Unitario	5460	\$ 7.140	\$ 38.984.400	x		\$ 40.144.186	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	235	\$ 1.363.568	\$ 38.780.618		
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos en espacios cerrados		Agenda	Unitario	200	\$ 17.850	\$ 3.570.000	x		\$ 3.676.208	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	16	\$ 287.234	\$ 3.388.973	No aplica	
		Bolígrafo	Unitario	200	\$ 2.856	\$ 571.200	x		\$ 588.193	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	16	\$ 45.330	\$ 542.863		
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos de sostenibilidad en espacios abiertos		Carpa para campañas móviles	Unitario	29	\$ 220.000	\$ 7.002.000	x		\$ 7.210.310	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 1.320.140	\$ 5.890.170	No aplica	
		Hidratación (incluye servilletas)	Unitario	1509	\$ 900	\$ 1.395.250	x		\$ 1.436.759	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	309	\$ 324.629	\$ 1.112.130		
		TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	27	\$ 150.000	\$ 4.800.000	x		\$ 4.942.800	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 926.775	\$ 4.016.025		
		Planta eléctrica (campaña espacios abiertos)	Unitario	26	\$ 400.000	\$ 10.400.000	x		\$ 10.709.400	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 10.709.400		
		Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	28	\$ 476.000	\$ 12.976.000	x		\$ 13.362.036	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 617.850	\$ 12.744.186		
		Transporte insumos de alquiler para las campañas	Unitario	26	\$ 150.000	\$ 3.900.000	x		\$ 4.016.025	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 4.016.025		
PAGA: Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o obras con participación comunitaria Lic. Amb: Programa de Manejo de Impacto sobre los niveles de ingreso a las actividades económicas		Propuesta y ejecución de Proyectos Productivos en 10 municipios del AID	Unitario	10	\$ 160.702.797	\$ 1.607.027.970	x		\$ 1.654.837.052	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	0	\$ 0	\$ 1.654.837.052	No aplica	
		Casco blanco bunker semiautomático	Unitario	800	\$ 15.351	\$ 12.280.800	x		\$ 12.646.154	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	460	\$ 5.249.624	\$ 7.396.529		
		Manillas personalizadas publicitarias full color plásticas con logo INVIAS	Unitario	800	\$ 1.190	\$ 952.000	x		\$ 980.322	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	600	\$ 525.173	\$ 455.150		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO															CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
																VERSIÓN	1			
																PÁGINA				
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			55										FECHA		DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Académica: "Del Aula a la Obra"	Calcomanías frontales y laterales con logo de INVIAS para casco	Unitario	800	\$ 774	\$ 619.200	x		\$ 637.621	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	600	\$ 525.173	\$ 112.449	Cobrado en la preacta N 19			
	Tapabocas caja x 50 unidades	Unitario	20	\$ 17.800	\$ 356.000	x		\$ 366.591	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	200	\$ 63.721	\$ 302.870				
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1000	\$ 5.700	\$ 5.700.000	x		\$ 5.869.575	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	671	\$ 3.280.784	\$ 2.588.792				
	Hidratación (botella de agua) 300ml	Unitario	1000	\$ 952	\$ 952.000	x		\$ 980.322	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	370	\$ 223.868	\$ 756.454				
	Transporte ida y vuelta para 40 personas entre Bogotá y Zipaquirá	Unitario	20	\$ 600.000	\$ 12.000.000	x		\$ 12.357.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	11	\$ 5.972.550	\$ 6.384.450				
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Sostenible: Jornadas de siembra familiar	Tallerista Gestión del Riesgo INVIAS	Unitario	1	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	x		\$ 8.752.875	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 8.752.875	\$ 0	Cobrado en la preacta N 19			
	(1) Pendón genérico de siembra con araña (Tamaño 2 x 1 metros, lona gruesa, full color	Unitario	1	\$ 166.600	\$ 166.600	x		\$ 171.556	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 171.556	\$ 0				
	Diplomas "siembra familiar" tamaño carta, papel kimberly grueso, full color	Unitario	25	\$ 5.950	\$ 148.750	x		\$ 153.175,31	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	25	\$ 153.175	\$ 0				
	Cartillas para colorear INVIAS para entregar a los niños (tamaño 22x33,5cms, Papel reciclable o propalcote portada y hojas dentro bond, cosida, A full color y a láser o offset)	Unitario	25	\$ 41.650	\$ 1.041.250	x		\$ 1.072.227,19	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	25	\$ 1.072.227	\$ 0				
	Alquiler Carpa 6*6 mts	Unitario	1	\$ 185.000	\$ 185.000	x		\$ 190.504	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 190.504	\$ 0				
	Refrigerios tipo almuerzo (jugo +sandwich perrito cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	100	\$ 7.000	\$ 700.000	x		\$ 720.825	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	100	\$ 720.825	\$ 0				
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Deportiva: "INVIAS, vías deportivas"	Activ pedagógica estudiantes (12 cartulinas x juego)	Unitario	96	\$ 2.000	\$ 192.000	x		\$ 197.712	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	96	\$ 197.712	\$ 0	Cobrado en la preacta N 19			
	Activ pedagógica estudiantes (6 marcadores gruesos x juego)	Unitario	72	\$ 1.800	\$ 129.600	x		\$ 133.456	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	72	\$ 133.456	\$ 0				
	Uniforme Camisetas+ medias + pantalonetas genéricas estampadas con el logo de INVIAS y número para niños entre los 6 y 12 años (32 niños por municipio)	Unitario	192	\$ 53.550	\$ 10.281.600	x		\$ 10.587.478	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	192	\$ 10.587.478	\$ 0				
	Balones Microfútbol Futsal para categoría infantil Golty	Unitario	6	\$ 95.200	\$ 571.200	x		\$ 588.193	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	6	\$ 588.193	\$ 0				
	Arcos Metálicos Microfútbol Futsal no profesional (c/u)	Unitario	12	\$ 476.000	\$ 5.712.000	x		\$ 5.881.932	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 5.881.932	\$ 0				
	Mallas Arcos Microfútbol Futsal para grosor No. 5 (par)	Unitario	6	\$ 154.700	\$ 928.200	x		\$ 955.814	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	6	\$ 955.814	\$ 0				
	Medallas de premiación deportivas, metálicas con cintillo en tela color naranja	Unitario	192	\$ 5.950	\$ 1.142.400	x		\$ 1.176.386	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	192	\$ 1.176.386	\$ 0				
	Trofeos para los equipos ganadores de cada municipio	Unitario	6	\$ 35.700	\$ 214.200	x		\$ 220.572	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	6	\$ 220.572	\$ 0				
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	192	\$ 2.396	\$ 459.946	x		\$ 473.629	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	192	\$ 473.629	\$ 0				
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(total por c/colegio)	Unitario	770	\$ 6.200	\$ 4.774.000	x		\$ 4.916.027	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	770	\$ 4.916.027	\$ 0				
	Hidratación (botella de agua) 300ml para los 12 partidos	Unitario	527	\$ 700	\$ 368.900	x		\$ 379.875	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	527	\$ 379.875	\$ 0				
	Alquiler Mesas plásticas rimax 4 puestos (3 mesas para clausura)	Unitario	3	\$ 8.000	\$ 24.000	x		\$ 24.714	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 24.714	\$ 0				
	Alquiler Sillas plásticas rimax sin brazos (12 sillas para clausura)	Unitario	12	\$ 800	\$ 9.600	x		\$ 9.886	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 9.886	\$ 0				
	Alquiler de Sonido y Microfono (1 alquiler por c/juego)	Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000	x		\$ 411.900	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 411.900	\$ 0				
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(100 refrigerios para clausura)	Unitario	240	\$ 5.349	\$ 1.283.700	x		\$ 1.321.890	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	240	\$ 1.321.890	\$ 0				
	Hidratación clausura (botella de agua)	Unitario	171	\$ 700	\$ 119.700	x		\$ 123.261	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	171	\$ 123.261	\$ 0				
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de fútbol	Unitario	12	\$ 95.200	\$ 1.142.400	x		\$ 1.176.386	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 1.176.386	\$ 0				
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de baloncesto	Unitario	12	\$ 77.350	\$ 928.200	x		\$ 955.814	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 955.814	\$ 0				
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de voleibol	Unitario	12	\$ 95.200	\$ 1.142.400	x		\$ 1.176.386	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 1.176.386	\$ 0				
	Dotación deportiva incentivo: (10) lazos para saltar	Unitario	60	\$ 11.900	\$ 714.000	x		\$ 735.242	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	60	\$ 735.242	\$ 0				
	Dotación deportiva incentivo: juegos de mesa: ajedrez, parques o dominó	Unitario	6	\$ 11.900	\$ 71.400	x		\$ 73.524	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	6	\$ 73.524	\$ 0				
	(2) servicios de bus / transporte ida y vuelta para clausura	Unitario	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	x		\$ 1.235.700	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 1.235.700	\$ 0				
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Social: "Manos a la obra" Fachadas de escuelas	Gorra con logo INVIAS	Unitario	120	\$ 26.180	\$ 3.141.600	x		\$ 3.235.063	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	120	\$ 3.235.063	\$ 0	Cobrado en la preacta N 19			
	Pintura / Pintuland Tipo gal	Unitario	75	\$ 65.000	\$ 4.875.014	x		\$ 5.020.046	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	75	\$ 5.020.046	\$ 0				
	Pintura de aceite blanca (galones)	Unitario	14	\$ 64.000	\$ 896.000	x		\$ 922.656	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	14	\$ 922.656	\$ 0				
	Tinner (1/2 galón)	Unitario	7	\$ 22.000	\$ 153.997	x		\$ 158.578	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	7	\$ 158.578	\$ 0				
	Estuco plástico (1/2 caneca)	Unitario	9	\$ 39.667	\$ 357.000	x		\$ 367.621	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	9	\$ 367.621	\$ 0				
	Pegamaster (bultos)	Unitario	4	\$ 31.981	\$ 127.925	x		\$ 131.731	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	4	\$ 131.731	\$ 0				
	Rodillos master No. 9 (2°escuela)	Unitario	12	\$ 7.501	\$ 90.007	x		\$ 92.685	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 92.685	\$ 0				
	Brochas 3" (2°escuela)	Unitario	12	\$ 7.000	\$ 84.000	x		\$ 86.499	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 86.499	\$ 0				
	Espátulas (2°escuela)	Unitario	12	\$ 5.196	\$ 62.356	x		\$ 64.211	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 64.211	\$ 0				
	Rollos cinta enmascarar ancha 2cm (2°escuela)	Unitario	12	\$ 14.000	\$ 168.000	x		\$ 172.998	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 172.998	\$ 0				
	Pliego de lija de agua 80 gramos	Unitario	12	\$ 1.428	\$ 17.136	x		\$ 17.646	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 17.646	\$ 0				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
																VERSIÓN	1
																PÁGINA	
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			55									FECHA	DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)
	Pilego de lija de agua 120 grano (2°escuela)	Unitario	12	\$ 1.428	\$ 17.136	x		\$ 17.646	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 17.646	\$ 0	
	Pilego de lija de agua 150 grano	Unitario	12	\$ 1.428	\$ 17.136	x		\$ 17.646	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	12	\$ 17.646	\$ 0	
	30 temperas de colores surtidos por colegio (mural pintado)	Unitario	180	\$ 533	\$ 96.000	x		\$ 98.856	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	180	\$ 98.856	\$ 0	
	Pinceles delgados (mural pintado por los niños) * m/cpio	Unitario	60	\$ 900	\$ 54.000	x		\$ 55.607	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	60	\$ 55.607	\$ 0	
	Pinceles gruesos (mural pintado por los niños) * m/pio	Unitario	60	\$ 1.400	\$ 84.000	x		\$ 86.499	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	60	\$ 86.499	\$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	\$ 6.533	\$ 1.176.000	x		\$ 1.210.986	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	180	\$ 1.210.986	\$ 0	
	Hidratación (botella de agua) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	\$ 700	\$ 126.000	x		\$ 129.749	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	180	\$ 129.749	\$ 0	
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	80	\$ 2.086	\$ 166.892	x		\$ 171.857	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	80	\$ 171.857	\$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Turística: "Turistear con el INVIAS" - Caminata al Neusa	Recorrido Reserva Natural del embalse del Neusa	Unitario	39	\$ 38.000	\$ 1.482.000	x		\$ 1.526.090	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	39	\$ 1.526.090	\$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Gorra con logo INVIAS	Unitario	40	\$ 26.180	\$ 1.047.200	x		\$ 1.078.354	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	40	\$ 1.078.354	\$ 0	
	Camiseta con logo INVIAS	Unitario	40	\$ 21.420	\$ 856.800	x		\$ 882.290	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	40	\$ 882.290	\$ 0	
	Indumentaria picnic para mantel para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	\$ 6.000	\$ 48.000	x		\$ 49.428	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	8	\$ 49.428	\$ 0	
	Indumentaria picnic canastas para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	\$ 7.000	\$ 56.000	x		\$ 57.666	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	8	\$ 57.666	\$ 0	
	Kit bioseguridad	Unitario	40	\$ 2.086	\$ 83.446	x		\$ 85.929	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	40	\$ 85.929	\$ 0	
	Refrigerios tipo picnic (jugo +sandwich pernil cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	40	\$ 6.700	\$ 268.000	x		\$ 275.973	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	40	\$ 275.973	\$ 0	
	Transporte ida y vuelta caminantes	Unitario	1	\$ 600.000	\$ 600.000	x		\$ 617.850	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 617.850	\$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Personal y Transporte	Residente Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	\$ 5.600.000	\$ 25.200.000	x		\$ 25.949.700	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 25.949.700	\$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Auxiliar Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	\$ 3.200.000	\$ 14.400.000	x		\$ 14.828.400	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 14.828.400	\$ 0	
	Alquiler de camioneta con conductor *2 meses	Unitario	1,5	\$ 7.500.000	\$ 11.250.000	x		\$ 11.584.688	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	2	\$ 11.584.688	\$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Plan de Medios Líneas Estratégicas	(1) Comunicador social	Unitario	3,47	\$ 5.600.000	\$ 19.432.000	x		\$ 20.010.102	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	3	\$ 20.010.102	\$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Computador portátil y programas de edición	Unitario	5	\$ 304.742	\$ 1.523.710	x		\$ 1.569.040	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	5	\$ 1.569.040	\$ 0	
	Soporte refrigerante portátil, teclado y mouse	Unitario	1	\$ 171.680	\$ 171.680	x		\$ 176.787	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 176.787	\$ 0	
	Vallas informativas del proyecto	Unitario	1	\$ 10.177.000	\$ 10.177.000	x		\$ 10.479.766	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	1	\$ 10.479.766	\$ 0	
	Pasacalles con información del proyecto 6*08 m	Unitario	7	\$ 190.638	\$ 1.334.468	x		\$ 1.374.168	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ 0	7	\$ 1.374.168	\$ 0	
Implementación del Plan de Manejo Arqueológico	Personal: Arqueólogo Líder	Unitario	111	\$ 7.338.765	\$ 814.602.915	x		\$ 838.837.352	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	47,30	\$ 338.504.971,01	\$ 500.332.380,99	Se anexa cuenta de cobro y seguridad social (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA) Pago mes de octubre \$7.557.093 N° FELE217
	Personal: Arqueólogo Residente 1	Unitario	111	\$ 6.347.040	\$ 704.521.440	x		\$ 725.480.953	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	48,00	\$ 267.517.905,34	\$ 457.963.047,66	(Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA). Pago mes de Octubre \$6.535.864,44 factor prestacional aplicado 1,45
	Personal: Arqueólogo Residente 2	Unitario	111	\$ 6.347.040	\$ 704.521.440	x		\$ 725.480.953	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40,00	\$ 206.025.055,29	\$ 519.455.897,71	N/A
	Personal: Arqueólogo Residente 3	Unitario	111	\$ 6.347.040	\$ 704.521.440	x		\$ 725.480.953	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	29,00	\$ 137.206.485,85	\$ 588.274.467,15	N/A
	Personal: Profesional SIG	Unitario	111	\$ 4.193.580	\$ 465.487.380	x		\$ 479.335.630	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	46,00	\$ 163.257.232,52	\$ 316.078.397,48	Se realiza ajuste, sin embargo, se deja constancia de que se solicitará el reconocimiento de este período en la próxima preacta, con el porcentaje que acuerden la gerencia del proyecto y la interventoría, correspondiente al reconocimiento del SIG.
	Transporte: Vehículo	Unitario	111	\$ 6.500.000	\$ 721.500.000	x		\$ 742.964.625	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	42,00	\$ 276.065.677,50	\$ 466.898.947,50	Se anexan certificaciones. Cobro correspondiente al 01 al 31 de Octubre del 2025 Cobro Octubre de \$3.250.000 (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA)
	Monitoreo Arqueológico y Arqueología Pública: Materiales y alquiler de equipos	Global	1	\$ 127.882.730	\$ 127.882.730	x		\$ 131.687.241	0,000	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,127	\$ 16.749.017,62	\$ 114.938.223,38000	Se anexan certificaciones. Cobro correspondiente al 01 al 30 de Octubre del 2025 Cobro Octubre de \$123.570 (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA)
	Actividad de Rescate Sitio 1 (PR4+570 a PR4+660): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	\$ 99.127.095	\$ 99.127.095	x		\$ 102.076.126	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1,00	\$ 55.513.427,77	\$ 46.562.698,2300	No Aplica. Cobrado en preacta No. 19

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
																VERSIÓN	1	
																PÁGINA		

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			55											FECHA		DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)					
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sitio 2 (PK 3+310 a PK 3+365):	Global	1	\$	2.678.931	\$	2.678.931	x		\$	2.758.629	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	826.277,45	\$	1.932.351,5500	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Rescate Sitio 2 (PK 3+310 a PK 3+365): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	\$	37.618.031	\$	37.618.031	x		\$	38.737.167	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	25.282.375,24	\$	13.454.791,76000	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección AVE colombiana	Global	1	\$	410.973	\$	410.973	x		\$	423.199	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	352.689,38	\$	70.509,62000	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755)	Global	1	\$	423.376	\$	423.376	x		\$	435.971	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	334.668,75	\$	101.302,25	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de RescateSitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	\$	65.599.179	\$	65.599.179	x		\$	67.550.754	0,00	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	37.529.103,85	\$	30.021.650,15	No aplica cobrado en preacta No. 21
	Actividades de laboratorio arqueológico 52844 fragmentos arqueológicos: Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de laboratorio de 52844 fragmentos cerámicos	Global	1	\$	141.023.284	\$	141.023.284	x		\$	145.218.726	0,000	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0,79	\$	114.287.696,23	\$	30.931.029,77	Se anexan facturas y certificaciones correspondientes Pago mes de Octubre \$608,582.25 (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA).
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL. CONTRATO - 989	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UMW	Unitario	70		\$ 117.000.000		\$ 8.190.000.000	x		\$	8.433.652.500	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1	\$	29.013.704		\$ 8.404.638.796	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UME	Unitario	66		\$ 19.500.000		\$ 1.287.000.000	x		\$	1.325.288.250	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	7	\$	102.772.139		\$ 1.222.516.111	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS ARRT0	Unitario	66		\$ 2.600.000		\$ 171.000.000	x		\$	176.087.250	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	11	\$	29.053.367		\$ 147.033.884	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS TDO	Unitario	150		\$ 2.600.000		\$ 389.400.000	x		\$	400.984.650	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	13	\$	34.628.433		\$ 366.356.217	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS HTO	Unitario	3		\$ 3.900.000		\$ 11.700.000	x		\$	12.048.075	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0		\$ 0		\$ 12.048.075	No aplica

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	\$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	\$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL	\$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	16.311.349.566,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$	2.113.843.622,00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	18.425.193.188,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		11,47%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como anexo a la presente acta se adjuntan las memorias de cálculo donde se describen el cobro de cada uno de los ítem reflejados en la presente acta.
Una vez revisadas las actividades y valores reportados en la presente pre acta al igual que los soportes adjuntados, por parte de interventoría se da aprobación para el cobro correspondiente.

6. FIRMAS

Firma	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2025.12.09 16:38:49 -05'00'	Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Mario Alberto Huertas Cotes		Nombre:	Luz Amparo Sánchez Porras	Nombre:	Luis Antonio Rueda Rueda	Nombre:	Danna Soler Ruiz
Representante Legal Contratista	Apoderado		Profesional Social Contratista		Representante Legal Interventoría	Apoderado	Profesional Social Interventoría	
Matrícula Profesional No.: 14502 CND			Matrícula Profesional No.: 151743705 - I		Matrícula Profesional No.: 68202 - 16905 STND		Matrícula Profesional No.: 271911023 - 1	

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	55	DICIEMBRE 2025
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	863525	RUBRO No. C -2401-0600-41-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO \$	7,458,333,462.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO \$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO \$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO \$	
					TOTAL ACTA	7,458,333,462.00

NOTAS:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
DESDE ABRIL 2010 HASTA 2015 POR 5 AÑOS

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 24,221,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 901475859
Correo Usuario Pagador : financiera@mhc.com.co
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 190.60.124.59
Fecha y Hora: 10/12/2025
09:38:42-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
151935237	1995827230 APROBADA	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 24,221,000.00



Uptc®
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde la Ley 30 de 1992 y la Ley 1712 de 2014

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

151935237

Fecha y Hora

10/12/2025
09:38:42-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 24,221,000.00	COP \$ 24,221,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	901475859
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
CONSORCIO VIAL MHC 063	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
INVIAS - 800215807	989
Vigencia	Base Gravable
2025	2421970382



Pago en Línea

Empresa: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía No. Identificación: 19146113
Generado por: CAROL POLANCO SEGURA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización 977738
Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - 100000194 -
Factura 151935237
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$24,221,000.00
Fecha Transacción 2025/12/10
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE3573
Nro. Producto *****3573

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°989-2021

ContratistaCONSORCIO VIAL MHC 063

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.

Acta N° 55Valor básico\$7,436,595,721.00PeríodoDICIEMBRE 2025

Valor Incluido Iva\$7,458,333,462.00

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45ACND	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	RUTA 45A04	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ 58,760,033.00	\$ -	\$ 791,058,708.00	\$ 849,818,741.00
3	RUTA 45A05	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ -	\$ -	\$ 1,662,729,304.00	\$ 1,662,729,304.00
4	RUTA 45A06	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ -	\$ -	\$ 4,945,785,417.00	\$ 4,945,785,417.00
5	RUTA 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
TOTALES			\$ 58,760,033.00	\$ -	\$ 7,399,573,429.00	\$ 7,458,333,462.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	\$ 48,037,535.00	\$ 47,897,527.00
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	\$ 730,072,354.00	\$ 727,944,516.00
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	\$ 115,798,483.00	\$ 115,460,982.00
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	\$ 220,341,322.00	\$ 219,699,125.00
	MUNICIPIO 5	SUSA	\$ 273,367,440.00	\$ 272,570,695.00
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	\$ 250,320,619.00	\$ 249,591,046.00
	MUNICIPIO 7	TAUSA	\$ 329,566,645.00	\$ 328,606,104.00
	MUNICIPIO 8	UBATE	\$ 231,222,376.00	\$ 230,548,465.00
	MUNICIPIO 9	ZIPAQUIRA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 2,198,726,774.00	\$ 2,192,318,460.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUEQUIRA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 2	SABOYA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DE PARE	\$ 690,874,019.00	\$ 688,860,427.00
	MUNICIPIO 4	SANTANA	\$ 1,498,868,604.00	\$ 1,494,500,065.00
	MUNICIPIO 5	CHITARAQUE	\$ 239,313,125.00	\$ 238,615,633.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 2,429,055,748.00	\$ 2,421,976,125.00

NIT	DEPARTAMENTO 3	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUENTE NACIONAL	\$ 533,541,287.00	\$ 531,986,250.00
	MUNICIPIO 2	BARBOSA	\$ 324,325,957.00	\$ 323,380,690.00
	MUNICIPIO 3	GUEPSA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4	SUAITA	\$ 1,733,673,894.00	\$ 1,728,621,002.00
	MUNICIPIO 5	OIBA	\$ 239,009,802.00	\$ 238,313,194.00
	MUNICIPIO 6	CONFINES	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 7	PALMAS DEL SOCORRO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 8	SOCORRO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 9	PINCHOTE	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 10	SAN GIL	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 11	CURITI	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 12	ARACATOCA	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 13	PIEDRECUESTA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 2,830,550,940.00	\$ 2,822,301,136.00

VALOR REEMBOLSOS	
REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS	\$ -
REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES	\$ -
REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES	\$ -
TOTAL REEMBOLSOS	\$ -

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:47:36 -05'00'

CONTRATISTA

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal

INTERVENTOR

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal (S)

CONSORCIO ICEACSA – TPF

Bogotá, D.C., 10 de Diciembre de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Dirección Territorial Cundinamarca Supervisor
de Contrato
Ciudad


Ref.: Contrato No 989 de 2021 “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Carta de compromiso de verificación de seguridad social Integrada y aportes parafiscales Contrato No. 989 de 2021

Respetado Ingeniero,

Yo, LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA, identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 91.200.647, en mi condición de director de Interventoría del Consorcio ICEACSA - TPF identificado con el NIT 901.480.695-5, me comprometo a verificar los aportes de seguridad social (Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar) que pague el CONSORCIO VIAL MHC 063 acorde a carta de compromiso firmada por el representante legal, dentro de las obligaciones del contrato 989 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1, para el periodo correspondiente al mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Copia: Archivo.

Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402, Bogotá D.C. Telefax: 6180526 / 6180519

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com

Zipaquirá, 09 de diciembre de 2025

Señores:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Atn. Ing. Luis Antonio Rueda Rueda
Director de Interventoría
consorcio.iceacsatpf2021@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com
Carrera 13ª No. 86ª - 40 Oficina 402
Teléfono fijo: 618 05 19
Bogotá

Asunto: Carta de compromiso pago de aportes parafiscales y de seguridad social y demás obligaciones contrato No. 989 de 2021.

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente, CONSORCIO VIAL MHC 063, identificado con NIT. 901475859-6, representado legalmente por Mario Alberto Huertas Cotes, identificado con cédula de ciudadanía No. 19146113, en calidad de Contratista del Contrato No. 989 de 2021, cuyo objeto es “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1 para la Variante Zipaquirá”, bajo la gravedad de juramento manifestamos que nos comprometemos a realizar el pago de honorarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes al personal vinculado en la Acta de Costos No. 55, para el mes de diciembre de 2025, conforme a la relación de valores anexada, la cual corresponde a los montos reales que serán cancelados a cada uno de los profesionales que hicieron parte de la nómina destinada al desarrollo de las actividades contractuales.

Este compromiso se fundamenta en las obligaciones legales establecidas en la normativa vigente en materia de contratación estatal y seguridad social. La Ley 80 de 1993, en su artículo 4, impone a las entidades estatales el deber de exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales como requisito para la realización de pagos al contratista, y el artículo 5 establece que los contratistas deben cumplir todas las obligaciones legales derivadas de la ejecución del contrato. A su vez, la Ley 100 de 1993 dispone que la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral es obligatoria para todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de un contrato.

En lo relativo a aportes parafiscales, la Ley 789 de 2002, artículo 50, establece la obligación del empleador —incluido el contratista que tenga personal a su cargo— de realizar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando exista nómina vinculada a la ejecución del contrato. Igualmente, el Decreto 1082 de 2015, en el marco del régimen de

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mh.com.co

contratación estatal, exige la verificación previa del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales como requisito indispensable para la continuidad y pago del contrato. En complementación, la Ley 2381 de 2024, artículo 21, establece la responsabilidad del contratante de garantizar la cotización al Sistema General de Seguridad Social de los contratistas y de exigir la acreditación de dichos pagos para cada desembolso derivado del contrato.

En cumplimiento de estas disposiciones, así mismo, se adquiere el compromiso de remitir, una vez realizados los pagos correspondientes, la documentación soporte para su verificación; igualmente, se adquiere el compromiso de presentar todos los informes, soportes y documentación faltante del acta de costos y, en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos no tener objeción alguna de que se realicen los respectivos descuentos en la siguiente Acta de Costos del Contrato No. 989 de 2021 o de la forma que la Entidad considere pertinente.

Con lo anterior, reafirmamos nuestra plena disposición y obligación de garantizar el cumplimiento del marco jurídico aplicable, así como la adecuada ejecución del contrato y el pago oportuno de todas las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social derivadas del personal involucrado en el desarrollo de las actividades contratadas.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.09 14:49:03 -05'00'

FIRMA Y CEDULA
Representante Legal

Revisó: Margarita Nieves

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consortio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consortio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de diciembre de 2025.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.01 18:47:29 -05'00'

**MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2025.12.01 18:35:42 -05'00'

**JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T**

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20 Elabore: Lorena U.

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público de MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. 19.146.113**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes de diciembre de 2025.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.01 18:17:21 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO MORENO RICO

Firmado digitalmente
por JORGE EDUARDO
MORENO RICO
Fecha: 2025.12.01
18:07:09 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaborado: Lorena U..



Ingeniería y Construcción de Obras Civiles SAS

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S
NIT. 900.904.055-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Jorge Eduardo Cifuentes Linares**, identificado con **C.C. No. 79.901.429 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes de diciembre de 2025.

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por
MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES
Fecha: 2025.12.01 18:48:14
-05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO
CIFUENTES
LINARES


Firmado digitalmente
por JORGE EDUARDO
CIFUENTES LINARES
Fecha: 2025.12.01
11:55:54 -05'00'

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.901.429 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 108597-T

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENITORIA OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEP/INV-10-10-FR-8			
												VERSION 1			
												PÁGINA			
												FECHA Diciembre 2025 (2025/12/31/2025)			
UNIDAD EJECUTORA:		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA			
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021										CONTRATISTA: CONSORCIO VAL NHC 983			
MES INFORME MENSUAL:		DICIEMBRE 2025										PROYECTO: CORREDOR VIAL ZAPAQUA BARBOSA BUCARAMANGA (ORON - PEDEQUESTA)			
CONTRATO DE INTERVENITORIA No.:		971-2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TFE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Progres)	Contrato Principal/ Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0800-41-5-24010808-02	20	Progres	989-2021	\$ 9,910,986,520.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010812-02	20	Progres	989-2021	\$ 795,727,768.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010923-02	20	Progres	989-2021	\$ 533,975,232.00	-								
		TOTAL	20	Progres	989-2021	\$ 11,238,709,520.00	-								
2022	R. P. No. 202402	C-2401-0800-41-5-24010808-02	13	Nación	989-2021	\$ 22,589,725,591.95	-								
		C-2401-0800-41-5-24010917-02	13	Nación	989-2021	\$ 493,254,508.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010923-02	13	Nación	989-2021	\$ 341,781,494.59	-								
		C-2401-0800-41-5-24010923-02	13	Nación	Adición No.1	\$ 13,697,607,538.00	-								
	R. P. No. 548722	C-2401-0800-41-5-24010808-02	13	Nación	Adición No.1	\$ 4,978,450,040.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010808-02	20	Progres	Adición No.2	\$ 39,892,717,078.00	-								
	R. P. No. 812392	C-2401-0800-41-5-24010923-02	20	Progres	Adición No.2	\$ 394,292,322.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010808-02	20	Progres	989-2021 Traslado de recursos No.1	\$ 20,000,000,000.00	-								
2023	R. P. No. 121233	TOTAL	20	Progres	989-2021	\$ 10,848,871,383.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010808-02	11	Nación	989-2021	\$ 39,478,505,905.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010917-02	11	Nación	989-2021	\$ 833,838,597.00	-								
		C-2401-0800-41-5-24010923-02	11	Nación	989-2021	\$ 815,205,527.00	-								
2024	R. P. No. 214404	TOTAL	11	Nación	989-2021	\$ 49,828,871,428.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010808-02	11	Nación	989-2021	\$ 22,121,083,525.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010917-02	11	Nación	989-2021	\$ 1,694,520,472.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010923-02	11	Nación	989-2021	\$ 188,137,867.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010908-02	11	Nación	989-2021	\$ 32,088,257,875.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010917-02	16	Nación	989-2021	\$ 17,291,524.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010923-02	16	Nación	989-2021	\$ 161,117,484.00	-								
		TOTAL	11	Nación	989-2021	\$ 86,871,428,871.00	-								
2025	R. P. No. 229725	C-2401-0800-41-511020-24010908-02	11	Nación	989-2021	\$ 20,000,000,000.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010908-02	16	Nación	989-2021	\$ 7,119,670,603.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010917-02	16	Nación	989-2021	\$ 555,955,098.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010923-02	16	Nación	989-2021	\$ 419,137,685.00	-								
		C-2401-0800-41-511020-24010923-02	20	Progres	Adición No.3	\$ 9,000,000,000.00	-								
R. P. No.628825	C-2401-0800-41-511020-24010923-02	20	Progres	Adición No.4	\$ 13,639,750,096.00	-									
	TOTAL	20	Progres		\$ 96,725,465,362.00	-									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 369,545,983,888.00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
										\$ 11,235,709,523			SI	NO	Recurso Vigencia 2021
1	Obra	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 11,235,709,523	\$ 465,288,090,475				Pagada
1	Ajuste Definitivo	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 11,235,709,523	\$ 465,288,090,475				Pagada
2	Obra	Julio 2021	\$ 856,006,800	\$ 76,640,120	\$ 932,646,720	\$ -	\$ 932,646,720	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 10,303,062,809	\$ 464,395,443,755	17398, 25/02/2022	X		Pagada
2	Ajuste Definitivo	Julio 2021	\$ 23,621,314	\$ 69,047	\$ 956,337,081	\$ -	\$ 23,680,361	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 10,279,372,442	\$ 464,331,763,284	125292, 16/02/2022	X		Pagada
3	Obra	Agosto 2021	\$ 1,701,626,111	\$ 4,976,370	\$ 2,683,139,562	\$ -	\$ 1,706,802,481	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 8,572,569,961	\$ 462,624,950,913	96455, 26/10/2021	X		Pagada
3	Ajuste Definitivo	Agosto 2021	\$ 88,354,885	\$ 258,268	\$ 2,751,752,715	\$ -	\$ 88,613,153	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 8,483,956,808	\$ 462,536,337,760	125297, 25/02/2022	X		Pagada
4	Obra	Septiembre 2021	\$ 1,629,017,284	\$ 4,762,293	\$ 4,385,532,292	\$ -	\$ 1,633,739,577	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 6,850,177,231	\$ 460,902,558,183	16718, 26/02/2022	X		Pagada
4	Ajuste Definitivo	Septiembre 2021	\$ 75,998,178	\$ 222,149	\$ 4,461,715,619	\$ -	\$ 76,220,327	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 6,773,956,904	\$ 460,826,337,856	125303, 13/02/2022	X		Pagada
5	Obra	Octubre 2021	\$ 2,486,379,830	\$ 7,267,880	\$ 6,955,400,329	\$ -	\$ 2,493,647,710	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 4,280,309,194	\$ 458,332,690,146	120823, 18/12/2021	X		Pagada
5	Ajuste Definitivo	Octubre 2021	\$ 124,273,332	\$ 363,261	\$ 7,080,036,922	\$ -	\$ 124,636,593	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 4,155,672,601	\$ 458,268,053,553	125299, 25/02/2022	X		Pagada
6	Obra	Noviembre 2021	\$ 1,467,772,666	\$ 4,290,412	\$ 8,552,100,000	\$ -	\$ 1,472,063,078	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 2,683,609,523	\$ 456,735,990,475	125304, 28/12/2021	X		Pagada
6	Ajuste Definitivo	Noviembre 2021	\$ 102,922,830	\$ 300,851	\$ 8,655,323,681	\$ -	\$ 103,223,681	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 2,580,385,642	\$ 456,632,766,794	17165, 27/02/2022	X		Pagada
7	obra	Diciembre 2021	\$ 2,572,751,048	\$ 7,520,349	\$ 11,235,995,078	\$ -	\$ 2,580,271,397	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 114,445	\$ 454,052,495,397	127275, 30/12/2021	X		Pagada
8	obra	Enero 2022	\$ 96,172	\$ 18,273	\$ 11,235,709,523	\$ -	\$ 114,445	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 454,052,380,952	23484, 12/03/2022	X		Pagada
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
										\$ 23,404,761,905			SI	NO	Recurso Vigencia 2022
8	obra	Enero 2022	\$ 5,379,716,641,00	\$ 15,707,334,00	\$ 16,631,133,498	\$ -	\$ 5,395,423,975	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 18,009,337,930	\$ 448,056,956,977	23484, 12/03/2022	X		Pagada
7	Ajuste Definitivo	Diciembre 2021	\$ 143,281,245,00	\$ 418,822,00	\$ 16,774,833,565	\$ -	\$ 143,700,067	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 17,865,637,863	\$ 448,513,256,910	23500, 11/03/2022	X		Pagada
9	obra	Febrero 2022	\$ 5,386,822,239,00	\$ 15,747,248,00	\$ 22,177,403,048	\$ -	\$ 5,402,569,483	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 12,463,068,380	\$ 443,110,687,427	33934, 10/04/2022	X		Pagada
9	Ajuste Provisional	Febrero 2022	\$ 189,520,698,00	\$ 551,060,00	\$ 22,366,474,766	\$ -	\$ 189,071,718	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 12,273,996,652	\$ 442,921,615,709	51702, 24/05/2022	X		Pagada
8	Ajuste Provisional	Enero 2022	\$ 242,228,964,00	\$ 708,054,00	\$ 22,605,411,784	\$ -	\$ 242,937,018	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 12,031,059,644	\$ 442,678,678,891	51669, 24/05/2022	X		Pagada
10	obra	Marzo 2022	\$ 5,402,119,837,00	\$ 17,639,809,00	\$ 28,119,171,530	\$ -	\$ 5,559,759,746	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 6,521,269,898	\$ 437,168,918,945	58537, 10/06/2022	X		Pagada
11	obra	Abril 2022	\$ 5,903,939,994,00	\$ 17,521,453,00	\$ 34,130,632,987	\$ -	\$ 6,014,461,457	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 509,838,441	\$ 431,157,457,488	52524, 24/05/2022	X		Pagada
10	Ajuste Provisional	Marzo 2022	\$ 156,031,867,00	\$ 456,093,00	\$ 34,287,120,947	\$ -	\$ 156,487,960	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 353,803,481	\$ 431,000,969,528	59238, 15/06/2022	X		Pagada
11	Ajuste Provisional	Abril 2022	\$ 83,070,581,00	\$ 242,822,00	\$ 34,370,434,350	\$ -	\$ 83,313,403	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ 270,037,078	\$ 430,917,656,125	57710, 08/06/2022	X		Pagada
12	obra	Mayo 2022	\$ 269,940,322,00	\$ 96,756,00	\$ 34,944,471,428	\$ -	\$ 270,037,078	\$ -	No.202402 De (09/02/2022)	\$ -	\$ 430,647,619,047	77563, 27/07/2022	X		Pagada
										\$ 18,580,051,078					Adición No. 1 2022
12	obra	Mayo 2022	\$ 4,561,185,767	\$ 17,254,124	\$ 39,218,911,319	\$ -	\$ 4,578,439,891	\$ -	No.548722 De (11/05/2022)	\$ 14,001,611,187	\$ 444,648,230,234	77563, 27/07/2022	X		Pagada
12	Ajuste Provisional	Mayo 2022	\$ 78,612,046	\$ 229,789	\$ 39,297,753,154	\$ -	\$ 78,841,835	\$ -	No.548722 De (11/05/2022)	\$ 13,922,769,352	\$ 444,570,388,399	77571, 27/07/2022	X		Pagada
13	Obra	Junio 2022	\$ 9,851,848,191	\$ 30,176,093	\$ 49,179,777,438	\$ -	\$ 9,862,024,284	\$ -	No.548722 De (11/05/2022)	\$ 4,040,745,096	\$ 434,688,364,115	77585, 27/07/2022	X		Pagada
13	Ajuste Provisional	Junio 2022	\$ 274,793,543	\$ 800,320	\$ 49,454,371,301	\$ -	\$ 274,593,863	\$ -	No.548722 De (11/05/2022)	\$ 3,766,151,205	\$ 434,413,770,252	87625, 29/08/2022	X		Pagada
										\$ 40,000,000,000					Adición No. 2 2022
14	Obra	Julio 2022	\$ 9,222,667,958	\$ 196,633,413	\$ 58,873,072,672	\$ -	\$ 9,418,701,371	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 34,347,449,834	\$ 454,955,068,881	94407, 06/09/2022	X		Pagada
15	Obra	Agosto 2022	\$ 7,030,671,331	\$ 28,983,288	\$ 65,932,727,291	\$ -	\$ 7,059,654,619	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 27,287,795,215	\$ 457,935,414,262	100306, 19/09/2022	X		Pagada
8	Ajuste Definitivo	Enero 2022	\$ 69,844,488	\$ 204,161	\$ 66,002,775,940	\$ -	\$ 70,048,649	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 27,217,746,596	\$ 457,865,365,613	136896, 31/01/2023	X		Pagada
9	Ajuste Definitivo	Febrero 2022	\$ 148,244,511	\$ 433,330	\$ 66,151,453,781	\$ -	\$ 148,677,841	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 27,069,068,725	\$ 457,716,687,772	137654, 31/01/2023	X		Pagada
10	Ajuste Definitivo	Marzo 2022	\$ 181,867,320	\$ 531,612	\$ 66,333,852,713	\$ -	\$ 182,386,932	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 26,886,669,793	\$ 457,534,288,840	116444, 28/10/2022	X		Pagada
11	Ajuste Definitivo	Abril 2022	\$ 200,854,526	\$ 587,142	\$ 66,535,304,375	\$ -	\$ 201,451,662	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 26,685,118,131	\$ 457,332,837,178	130665, 14/02/2022	X		Pagada
12	Ajuste Definitivo	Mayo 2022	\$ 216,155,291	\$ 631,839	\$ 66,752,091,505	\$ -	\$ 216,787,130	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 26,486,431,001	\$ 457,116,050,048	136927, 30/01/2023	X		Pagada
13	Ajuste Definitivo	Junio 2022	\$ 574,482,207	\$ 1,679,256	\$ 67,328,253,058	\$ -	\$ 576,161,553	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 25,892,289,448	\$ 456,539,888,495	134252, 19/12/2022	X		Pagada
14	Ajuste Definitivo	Julio 2022	\$ 1,011,288,844	\$ 3,219,152	\$ 68,432,761,956	\$ -	\$ 1,014,507,996	\$ -	No.812322 De (07/08/2022)	\$ 24,787,761,452	\$ 455,435,380,499	117546, 01/11/2022	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEP/INV-06-10-FR-8 1 			
															FECHA		Diciembre 2023 (Del 01 al 31 de 2023)	
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente															DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA			
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021															CONTRATISTA: CONSORCIO VAL NHC 983			
MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2023															PROYECTO: CORREDOR VIAL ZAPAQUA BARBOSA BUCARAMANGA (ORON - PEDEQUESTA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973-2021															INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TFE			
17	Obra	Octubre 2022	\$ 5,314,743,936	\$ 74,446,733	\$ 83,685,078,584	\$ -	\$ 5,389,190,669	\$ -	No. 812322 De (7/28/2022)	\$ 9,555,443,922	\$ 440,203,062,969	129490, 30/11/2022	X		Pagada			
17	Ajuste Provisional	Octubre 2022	\$ 837,572,751	\$ 2,448,290	\$ 84,505,099,625	\$ -	\$ 840,021,041	\$ -	No. 812322 De (7/28/2022)	\$ 8,715,422,881	\$ 439,363,041,928	141930, 01/02/2023	X		Pagada			
17	Ajuste Definitivo	Octubre 2022	\$ 44,575,007	\$ 130,296	\$ 84,549,804,928	\$ -	\$ 44,705,303	\$ -	No. 812322 De (7/28/2022)	\$ 8,670,717,578	\$ 439,318,336,625	12390, 22/02/2023	X		Pagada			
18	Obra	Noviembre 2022	\$ 6,708,720,272	\$ 20,152,067	\$ 91,278,677,267	\$ -	\$ 6,728,872,339	\$ -	No. 812322 De (7/28/2022)	\$ 1,941,845,239	\$ 432,589,464,286	137963, 27/01/2023	X		Pagada			
18	Ajuste Provisional	Noviembre 2022	\$ 1,228,609,873	\$ 3,591,321	\$ 92,510,878,461	\$ -	\$ 1,232,201,194	\$ -	No. 812322 De (7/28/2022)	\$ 709,644,045	\$ 431,357,263,092	141953, 01/02/2023	X		Pagada			
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 704,587,805	\$ 5,056,440	\$ 93,220,532,506	\$ -	\$ 709,644,045	\$ -	No. 812322 De (7/28/2022)	\$ -	\$ 430,647,619,047	141922, 01/02/2023	X		Pagada			
										\$ 20,000,000,000					Modificación No. 1 Traslado Vigencia año 2023 a 2022			
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 9,822,972,689	\$ 59,411,536	\$ 102,962,906,731	\$ -	\$ 9,882,384,225	\$ -	No. 1136122 De (10/04/2022)	\$ 10,317,615,775	\$ 420,965,234,822	141922, 01/02/2023	X		Pagada			
19	Ajuste Provisional	Diciembre 2022	\$ 2,091,059,845	\$ 6,112,328	\$ 105,000,078,904	\$ -	\$ 2,097,172,173	\$ -	No. 1139122 De (10/04/2022)	\$ 8,220,443,602	\$ 418,888,062,649	141955, 11/02/2023	X		Pagada			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar NVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones			
													SI	NO				
20	Obra	Enero 2023	\$ 1,831,866,913	\$ 7,607,705	\$ 106,839,553,562	\$ -	\$ 1,839,474,678	\$ -	No. 1136122 De (10/04/2022)	\$ 6,380,968,924	\$ 417,028,587,071	20483, 08/03/2023	X		Pagada			
20	Ajuste Provisional	Enero 2023	\$ 166,728,843	\$ 487,362	\$ 107,006,789,787	\$ -	\$ 167,216,305	\$ -	No. 1136122 De (10/04/2022)	\$ 6,213,762,719	\$ 416,861,371,766	34858, 17/04/2023	X		Pagada			
										\$ 6,213,762,719					SALDO			
										\$ 42,128,571,429					Recurso Vigencia 2023			
21	Obra	Febrero 2023	\$ 6,015,093,638	\$ 18,687,555	\$ 113,040,550,980	\$ -	\$ 6,033,781,193	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 36,094,790,236	\$ 410,827,590,573	29130, 28/03/2023	X		Pagada			
21	Ajuste Provisional	Febrero 2023	\$ 1,128,432,175	\$ 3,298,494	\$ 114,172,281,649	\$ -	\$ 1,131,730,659	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 34,963,059,567	\$ 409,695,659,504	37956, 20/04/2023	X		Pagada			
22	Obra	Marzo 2023	\$ 3,199,899,721	\$ 46,914,926	\$ 117,418,196,296	\$ -	\$ 3,246,914,647	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 31,716,144,920	\$ 406,448,945,267	36558, 18/04/2023	X		Pagada			
22	Ajuste Provisional	Marzo 2023	\$ 767,465,921	\$ 2,243,362	\$ 118,188,955,579	\$ -	\$ 769,709,283	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 30,946,435,637	\$ 405,679,235,974	38082, 20/04/2023	X		Pagada			
										\$ 6,213,762,719					Modificación No. 1 Traslado Vigencia año 2023 a 2022			
23	Obra	Abril 2023	\$ 3,269,573,881	\$ 10,697,920	\$ 121,466,177,380	\$ -	\$ 3,280,271,801	\$ -	No. 1136122 De (10/04/2022)	\$ 2,933,480,918	\$ 402,398,964,173	53601, 14/06/2023	X		Pagada			
23	Ajuste Provisional	Abril 2023	\$ 956,134,353	\$ 2,794,804	\$ 122,428,106,567	\$ -	\$ 958,929,207	\$ -	No. 1136122 De (10/04/2022)	\$ 1,974,051,711	\$ 401,440,034,366	53900, 15/06/2023	X		Pagada			
24	Obra	Mayo 2023	\$ 1,966,773,725	\$ 7,777,986	\$ 124,402,658,298	\$ -	\$ 1,974,551,711	\$ -	No. 1136122 De (10/04/2022)	\$ -	\$ 398,463,483,295	61617, 17/07/2023	X		Pagada			
										\$ 30,946,435,637					Recurso Vigencia 2023			
24	Obra	Mayo 2023	\$ 2,320,110,095	\$ 9,175,323	\$ 126,731,943,716	\$ -	\$ 2,329,285,418	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 28,617,190,219	\$ 397,136,197,837	61617, 17/07/2023	X		Pagada			
24	Ajuste Provisional	Mayo 2023	\$ 945,017,297	\$ 2,762,358	\$ 127,679,723,371	\$ -	\$ 947,779,655	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 27,669,370,564	\$ 396,198,418,182	64904, 06/07/2023	X		Pagada			
25	Obra	Junio 2023	\$ 3,217,905,526	\$ 10,673,901	\$ 130,968,302,798	\$ -	\$ 3,228,579,427	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 24,440,791,137	\$ 392,959,638,755	70343, 20/07/2023	X		Pagada			
25	Ajuste Provisional	Junio 2023	\$ 601,075,149	\$ 1,756,989	\$ 131,511,134,936	\$ -	\$ 602,832,138	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 23,837,958,959	\$ 392,357,006,617	76637, 09/08/2023	X		Pagada			
26	Obra	Julio 2023	\$ 1,084,001,313	\$ 3,281,616	\$ 132,596,417,765	\$ -	\$ 1,087,282,829	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,750,676,170	\$ 391,269,723,788	80363, 22/08/2023	X		Pagada			
26	Ajuste Provisional	Julio 2023	\$ 195,373,240	\$ 571,091	\$ 132,794,362,096	\$ -	\$ 195,944,331	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,554,731,839	\$ 391,073,779,457	80534, 24/08/2023	X		Pagada			
18	Ajuste Definitivo	Noviembre 2022	\$ 87,120,068	\$ 254,659	\$ 132,891,736,823	\$ -	\$ 87,374,727	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,467,357,112	\$ 390,986,404,730	81981, 25/09/2023	X		Pagada			
19	Ajuste Definitivo	Diciembre 2022	\$ 729,838,942	\$ 379,527	\$ 133,011,954,392	\$ -	\$ 130,217,969	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,337,139,543	\$ 390,856,187,161	81720, 19/09/2023	X		Pagada			
20	Ajuste Definitivo	Enero 2023	\$ 71,015,812	\$ 207,953	\$ 133,083,177,787	\$ -	\$ 71,723,395	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,265,916,148	\$ 390,784,963,766	81722, 20/09/2023	X		Pagada			
21	Ajuste Definitivo	Febrero 2023	\$ 149,043,160	\$ 435,664	\$ 133,232,656,611	\$ -	\$ 149,478,824	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,116,437,324	\$ 390,635,484,942	82174, 26/09/2023	X		Pagada			
22	Ajuste Definitivo	Marzo 2023	\$ 44,496,958	\$ 130,068	\$ 133,277,283,637	\$ -	\$ 44,627,026	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,071,810,298	\$ 390,590,857,196	81724, 21/09/2023	X		Pagada			
27	Obra	Agosto 2023	\$ 1,655,891,362	\$ 7,359,034	\$ 134,940,534,033	\$ -	\$ 1,663,250,396	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 20,408,509,902	\$ 388,927,607,520	81962, 22/09/2023	X		Pagada			
28	Obra	Septiembre 2023	\$ 2,081,745,441	\$ 6,541,847	\$ 137,028,821,321	\$ -	\$ 2,088,287,288	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 18,302,272,614	\$ 386,839,320,232	83218, 20/10/2023	X		Pagada			
29	Obra	Octubre 2023	\$ 2,388,482,822	\$ 8,763,623	\$ 139,426,067,766	\$ -	\$ 2,397,246,445	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 15,923,026,169	\$ 384,442,073,787	86230, 20/11/2023	X		Pagada			
27	Ajuste Provisional	Agosto 2023	\$ 502,880,067	\$ 1,469,957	\$ 139,930,417,790	\$ -	\$ 504,350,024	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 15,418,676,145	\$ 383,937,723,763	86223, 04/12/2024	X		Pagada			
28	Ajuste Provisional	Septiembre 2023	\$ 659,637,980	\$ 1,928,173	\$ 140,591,983,943	\$ -	\$ 661,566,153	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 14,757,109,992	\$ 383,276,157,610	86224, 04/12/2023	X		Pagada			
29	Ajuste Provisional	Octubre 2023	\$ 791,952,086	\$ 2,314,937	\$ 141,386,250,966	\$ -	\$ 794,267,023	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 13,962,842,969	\$ 382,481,890,587	89010, 05/03/2024	X		Pagada			
										\$ 1,290,000,000					Modificación No 2. Traslado Vigencia año 2023 a 2025			
30	Obra	Noviembre 2023	\$ 4,708,466,466	\$ 14,130,590	\$ 146,108,847,992	\$ -	\$ 4,722,597,026	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 8,040,245,943	\$ 377,759,293,561	87796, 01/02/2024	X		Pagada			
30	Ajuste Provisional	Noviembre 2023	\$ 2,179,390,225	\$ 6,370,526	\$ 148,294,608,743	\$ -	\$ 2,185,760,751	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 5,854,485,192	\$ 375,573,532,810	87792, 16/12/2023	X		Pagada			
31	Obra	Diciembre 2023	\$ 4,222,178,084	\$ 12,341,751	\$ 152,529,128,578	\$ -	\$ 4,234,519,835	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 1,619,965,357	\$ 371,339,012,975	87793, 17/12/2023	X		Pagada			
31	Ajuste Provisional	Diciembre 2023	\$ 1,615,243,875	\$ 4,721,482	\$ 154,143,093,835	\$ -	\$ 1,619,965,357	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ -	\$ 369,719,047,618	87900, 17/12/2023	X		Pagada			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar NVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones			
										\$ 56,171,428,971			SI	NO				
															Recurso Vigencia 2024			
32	Obra	Enero 2024	\$ 1,110,474,272	\$ 4,242,781	\$ 155,263,810,988	\$ -	\$ 1,114,717,053	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 55,056,711,518	\$ 368,604,330,565	1798,9						

			INSTITUCIONAL DE VIM PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															CODIGO		MEP/INV-10-15-FR-8					
																	VERSION		1						
																	PAGINA								
																	FECHA		Diciembre 2025 (Del 01 al 31 de 2025)						
UNIDAD EJECUTORA:			Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente										DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CUNDINAMARCA								
CONTRATO DE OBRA No:			989-2021										CONTRATISTA:				CONSORCIO VAL NHC 983								
MES INFORME MENSUAL:			DICIEMBRE 2025										PROYECTO:				CORREDOR VAL ZAPAQUIRA BARBOSA BUCARAMANGA ORON- PEDEQUESTA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:			971-2021										INTERVENTOR:				CONSORCIO ICEACSA TFE								
38	Ajuste Provisional	Julio 2024	\$	1,079,624,338	\$	3,155,825	\$	177,359,363,425	\$	-	\$	1,062,760,163	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	32,961,159,981	\$	346,508,778,128	10274, 30/08/2024			Pagada		
39	Obra	Agosto 2024	\$	2,827,067,584	\$	14,333,324	\$	180,205,764,233	\$	-	\$	2,841,400,808	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	30,119,758,273	\$	343,667,377,320					Pagada	
39	Ajuste Provisional	Agosto 2024	\$	1,173,241,738	\$	3,429,476	\$	181,377,435,447	\$	-	\$	1,176,671,214	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	28,943,087,059	\$	342,490,706,106					Pagada	
40	Obra	Septiembre 2024	\$	3,632,674,932	\$	11,774,880	\$	185,021,885,239	\$	-	\$	3,644,449,792	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	25,298,637,267	\$	338,846,256,314	14222, 31/10/2024				Pagada	
41	Obra	Octubre 2024	\$	2,913,326,677	\$	9,029,323	\$	187,944,241,239	\$	-	\$	2,922,366,000	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	22,376,281,267	\$	335,923,900,314	16738, 28/11/2024				Pagada	
40	Ajuste Provisional	Septiembre 2024	\$	1,598,039,911	\$	4,671,106	\$	189,546,922,296	\$	-	\$	1,602,681,017	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	20,773,600,250	\$	334,321,219,287	16913, 02/12/2024				Pagada	
41	Ajuste Provisional	Octubre 2024	\$	1,096,364,015	\$	3,204,796	\$	190,646,491,027	\$	-	\$	1,099,568,771	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	19,674,031,479	\$	333,221,650,526	17103, 04/12/2024				Pagada	
42	Obra	Noviembre 2024	\$	3,762,610,727	\$	11,647,055	\$	194,420,748,809	\$	-	\$	3,774,257,782	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	15,899,773,697	\$	329,447,392,744	18167, 12/12/2024				Pagada	
43	Obra	Diciembre 2024	\$	4,262,294,477	\$	152,188,934	\$	198,635,232,220	\$	-	\$	4,414,483,411	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	11,485,290,286	\$	325,032,909,333	19104, 16/12/2024				Pagada	
42	Ajuste Provisional	Noviembre 2024	\$	1,313,115,145	\$	3,838,336	\$	200,152,185,701	\$	-	\$	1,316,963,481	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	10,168,336,805	\$	323,715,955,852	18981, 16/12/2024				Pagada	
43	Ajuste Provisional	Diciembre 2024	\$	1,537,246,875	\$	4,493,490	\$	201,693,925,666	\$	-	\$	1,541,740,165	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,626,596,640	\$	322,174,215,687	18847, 16/12/2024				Pagada	
23	Ajuste Definitivo	Abril 2023	\$	52,967,145	\$	154,798	\$	201,747,037,809	\$	-	\$	53,111,943	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,573,484,697	\$	322,121,103,744	19107, 16/12/2024				Pagada	
24	Ajuste Definitivo	Mayo 2023	\$	15,601,927	\$	45,606	\$	201,762,685,342	\$	-	\$	15,647,533	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,567,837,164	\$	322,105,456,211	19107, 16/12/2024				Pagada	
25	Ajuste Definitivo	Junio 2023	\$	3,752,490	\$	10,969	\$	201,766,448,801	\$	-	\$	3,763,459	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,554,073,705	\$	322,101,692,752	19107, 16/12/2024				Pagada	
26	Ajuste Definitivo	Julio 2023	\$	2,421,909	\$	7,080	\$	201,768,877,790	\$	-	\$	2,428,989	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,551,644,716	\$	322,099,263,763	19107, 16/12/2024				Pagada	
27	Ajuste Definitivo	Agosto 2023	\$	56,889,091	\$	166,320	\$	201,825,942,801	\$	-	\$	57,065,011	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,494,579,705	\$	322,042,198,752	19107, 16/12/2024				Pagada	
28	Ajuste Definitivo	Septiembre 2023	\$	38,555,895	\$	112,702	\$	201,864,611,398	\$	-	\$	38,668,597	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,455,911,108	\$	322,003,530,155	19107, 16/12/2024				Pagada	
29	Ajuste Definitivo	Octubre 2023	\$	39,816,425	\$	116,386	\$	201,904,544,209	\$	-	\$	39,932,811	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,415,978,297	\$	321,963,597,344	19107, 16/12/2024				Pagada	
30	Ajuste Definitivo	Noviembre 2023	\$	191,832,862	\$	560,742	\$	202,096,937,813	\$	-	\$	192,393,604	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,223,584,693	\$	321,771,203,740	19107, 16/12/2024				Pagada	
31	Ajuste Definitivo	Diciembre 2023	\$	102,130,994	\$	298,537	\$	202,199,367,344	\$	-	\$	102,429,931	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,121,155,162	\$	321,668,774,209	19107, 16/12/2024				Pagada	
32	Ajuste Definitivo	Enero 2024	\$	40,772,357	\$	119,181	\$	202,240,258,882	\$	-	\$	40,891,538	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,080,263,634	\$	321,627,862,671	19520, 17/12/2024				Pagada	
33	Ajuste Definitivo	Febrero 2024	\$	67,652,072	\$	197,753	\$	202,308,108,707	\$	-	\$	67,849,825	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	8,012,413,799	\$	321,560,032,846	19520, 17/12/2024				Pagada	
34	Ajuste Definitivo	Marzo 2024	\$	22,994,408	\$	67,215	\$	202,331,170,330	\$	-	\$	23,061,623	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,989,362,176	\$	321,536,971,223	19520, 17/12/2024				Pagada	
35	Ajuste Definitivo	Abril 2024	\$	85,802,686	\$	250,808	\$	202,417,223,824	\$	-	\$	86,063,494	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,903,298,682	\$	321,450,917,729	19520, 17/12/2024				Pagada	
36	Ajuste Definitivo	Mayo 2024	\$	59,587,545	\$	174,179	\$	202,476,985,948	\$	-	\$	59,761,724	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,843,536,958	\$	321,391,156,005	19520, 17/12/2024				Pagada	
37	Ajuste Definitivo	Junio 2024	\$	9,077,121	\$	26,533	\$	202,486,089,202	\$	-	\$	9,103,654	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,834,433,304	\$	321,382,052,351	19520, 17/12/2024				Pagada	
38	Ajuste Definitivo	Julio 2024	\$	63,229,449	\$	184,825	\$	202,549,033,476	\$	-	\$	63,414,274	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,771,019,030	\$	321,318,638,077	19520, 17/12/2024				Pagada	
39	Ajuste Definitivo	Agosto 2024	\$	73,843,117	\$	215,849	\$	202,623,562,442	\$	-	\$	74,058,866	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,696,960,064	\$	321,244,579,111	19520, 17/12/2024				Pagada	
40	Ajuste Definitivo	Septiembre 2024	\$	128,381,682	\$	375,270	\$	202,752,319,394	\$	-	\$	128,756,952	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,568,203,112	\$	321,115,822,159	19520, 17/12/2024				Pagada	
41	Ajuste Definitivo	Octubre 2024	\$	21,955,210	\$	64,177	\$	202,774,338,781	\$	-	\$	22,019,367	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,546,183,725	\$	321,093,802,772	19520, 17/12/2024				Pagada	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución		Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones									
														SI	NO										
										-	500,000,000					Modificación No. 4 Traslado Vigencia año 2024 a 2026									
42	Ajuste Definitivo	Noviembre 2024	\$	18,047,910	\$	52,753	\$	202,792,439,444	\$	-	\$	18,100,663	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	7,028,083,062	\$	321,075,702,109				Pagada		
44	Obra	Enero 2025	\$	422,744,512	\$	5,272,189	\$	203,220,456,145	\$	-	\$	428,016,701	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	6,000,066,361	\$	320,647,686,408				Pagada		
43	Ajuste Definitivo	Diciembre 2024	\$	52,433,795	\$	153,268	\$	203,273,043,208	\$	-	\$	52,587,063	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	6,547,479,298	\$	320,595,098,345	993, 10/03/2025				Pagada	
44	Ajuste Provisional	Enero 2025	\$	190,122,167	\$	555,742	\$	203,463,721,117	\$	-	\$	190,677,909	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	6,356,801,389	\$	320,454,420,436	991, 10/03/2025				Pagada	
45	Obra	Febrero 2025	\$	2,228,167,763	\$	9,993,179	\$	205,701,182,059	\$	-	\$	2,237,460,942	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	4,119,340,447	\$	318,166,959,494				Pagada		
45	Ajuste Provisional	Febrero 2025	\$	894,737,703	\$	2,615,388	\$	206,598,535,150	\$	-	\$	897,363,091	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	3,221,987,356	\$	317,269,606,403				Pagada		
44	Ajuste Definitivo	Enero 2025	\$	9,574,719	\$	27,987	\$	206,608,137,856	\$	-	\$	9,602,706	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	3,212,384,650.00	\$	317,260,003,697				Pagada		
46	Obra	Marzo 2025	\$	3,170,962,481	\$	41,402,169	\$	209,620,522,906	\$	-	\$	3,212,384,650.00	\$	-	No. 214424 De (15/03/2024)	\$	-								



Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUJUNIMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º

05

DE

12

DIEMBRE 2025

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

\$ 7.381.463.782,00

SEGUIMIENTO N.º

05

(Indicar mes y año)

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO N.º

089 DE 2021

PLAZO INICIAL:

114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

112 MESES

(En meses según los programas en ejecución)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

21/06/2021

(Indicar día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

21/06/2026

(Indicar los meses, días y horas)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indicar la suspensión que corresponda con el artículo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indicar día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 463.288.080.475,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 81.219.803.174,00

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL-MHC-063

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º:

071-2021

INTERVENIENTE:

CONSORCIO ICEACSA-TFF

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACUMULADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACUMULADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	
EXPLANACIONES	\$21.515.584	6.05%	11.70%	% P	\$ 8.850%	\$ 904.586	\$ 9.12%	\$ 1.047.788	\$ 5.05%	\$ 5.284%	\$ 5.62%	\$ 5.62%	\$ 5.62%	\$ 5.62%	100%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$40.861.038	13.10%	7.22%	% E	\$ 0.877%	\$ 3.675%	\$ 0.877%	\$ 0.984%	\$ 0.733%	\$ 0.864%	\$ 0.864%	\$ 0.864%	\$ 0.864%	\$ 0.864%	100%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$50.884.630	14.38%	17.37%	% E	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	\$ 0.800%	100%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$78.270	0.22%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	100%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$188.553.868	56.82%	9.71%	% E	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	\$ 0.217%	100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.287	1.61%	2.32%	% E	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	\$ 0.310%	100%
OBRAS SUBTERRÁNEAS	\$18.970.821	5.33%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	100%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	100%
TRANSPORTES	\$28.884.206	8.00%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	100%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	100%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	98%		\$ 0.250%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	100%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$339.555.377	100%	\$195.814.014												100%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerado ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BASES		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8.87%	2.81%	2.81%	1.75%	1.75%	2.81%	3.16%	8.82%
VALOR (Miles de Pesos)		\$1.088.891	\$7.875.471	\$8.273.684	\$6.214.933	\$6.214.933	\$8.444.508	\$11.045.301	\$2.253.324
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.87%	7.83%	8.89%	15.72%	15.72%	24.79%	24.79%	28.31%
VALOR (Miles de Pesos)		\$15.955.073	\$18.893.304	\$20.941.881	\$33.919.791	\$33.919.791	\$58.369.779	\$79.415.080	\$99.668.393
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.88%	2.77%	1.96%	2.13%	1.96%	2.74%	3.42%	6.42%
VALOR (Miles de Pesos)		\$5.993.552	\$4.731.884	\$5.844.489	\$7.461.378	\$7.461.378	\$16.798.552	\$16.798.552	\$1.815.614
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
VALOR (Miles de Pesos)		\$32.955.389	\$37.346.014	\$47.182.494	\$48.644.864	\$48.644.864	\$65.443.416	\$65.443.416	\$67.259.015

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificada oportunamente.
Incluir IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA ALIENES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 49.794.989.46	30.114%
PROVISIÓN PARA OBRAS DE TRABAJO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.000%
VALOR IVA OBRA (SIN SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.070.51	\$ 701.731.39	49.751%
REVISIÓN, ALIENES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 2.640.000.00	100.000%
IVA - REVISIÓN, ALIENES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 501.600.00	100.000%
GESTIÓN SOCIAL, FISCAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PPA Licencia ambiental e IVA)	\$ -	\$ 1.487.371.65	31.850%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (EN CLAVE IVA)	\$ 852.716.14	\$ 292.000.00	31.850%
GESTIÓN SOCIAL, FISCAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PPA Licencia ambiental e IVA)	\$ 75.778.877.77	\$ 10.172.487.56	18.889%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (EN CLAVE IVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	100.000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 189.852.803.62	\$ 65.573.653.46	31.850%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 205.932.518.87	\$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+H+E	\$ 463.288.080.48	\$ 255.836.844.81	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+H+E'	\$ 545.987.893.85	\$ -	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:48:02 -05'00'

Aprobado: _____

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional N.º: 14932 CND

LUIS ANTONIO RUEDA RUIZ

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO RUEDA RUIZ
Fecha: 2025.12.11 14:48:02 -05'00'

Aprobado: _____

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUIZ

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional N.º: 85200-16955 STIDER

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INVENTARIOS ORANFACILICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO

MEPLAN-04-6-FR-2

VERSION

1

PAGINA

3 de 12

FECHA

20 de Diciembre 2025

UNIDAD EJECUTORA

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º

66

DE

20

DECIEMBRE 2025

(Indicar mes y año)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

\$

7.381.463.750.00

SEGUIMIENTO No.

66

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.

889 DE 2021

OBJETO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMANEROS (ZIPAGUARA-SARIBOSA-BUCARAMANGA-GRON-PEDIEQUISTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VIBRON 2025" MODULO 1.

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENITORIA No.

971-2021

INTERVENITOR

CONSORCIO ICEASA-TTF

PLAZO INICIAL

114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO

132 MESES

(En meses según las prórrogas en suscripciones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

21/08/2021

(Indicar día, mes y año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL

21/08/2026

(Indicar día, mes y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN

N/A

(Indique la suscripción que corresponda con el período del acto)

FECHA DE REANUDACIÓN

N/A

(Indique día, mes y año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA (A))

\$

465.288.098.475.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA (B))

\$

81.218.803.174.00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA (C=A+B))

\$

546.507.893.649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos)	100% OBRA PROGRAMADA	1% EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	2 Valor Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EXPLANACIONES	\$21.515.684	6.00%	11.70%	% E	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%	9.180%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$41.370.952	23.96%	7.22%	% E	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%	9.480%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$97.453.071	25.76%	17.37%	% E	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.02%	0.00%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$196.953.098	55.82%	9.71%	% E	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.587	1.61%	2.32%	% E	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%	9.110%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.01%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
TRANSPORTES	\$2.228.340	0.62%	0.00%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$165.735.438	100%	58%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$339.555.377	100%	58%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se actualiza considerando el Valor básico de la obra (de incluir prórrogas e IVA).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DEBILLO

PROGRAMADO

EJECUTADO

BARBAS

CURVAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8.88%	1.13%	8.88%	1.82%	8.19%	0.20%	5.61%	0.98%	1.82%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	28.48%	27.48%	27.89%	28.72%	29.87%	30.87%	31.48%	31.84%	32.48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.88%	0.78%	1.18%	0.77%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%	0.82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	27.89%	28.48%	28.72%	29.87%	30.87%	31.48%	31.84%	32.48%	32.48%

Las prórrogas y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratada.

Incluir IVA, debe sumarse al valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA ASISTENTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

\$

27.957.104.34

\$

48.794.988.46

35.114%

PROVISIÓN PARA GARANTÍA DE TRABAJO DE FORMAS DIVERSAS O DISEÑO DE LA SEMANA

\$

1.200.000.00

\$

-

0.000%

VALOR IVA (CONCEPTO SOBRE UTILIDAD OBRA)

\$

1.125.070.51

\$

701.731.38

49.731%

REVISIÓN, ASISTENTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O SUBSECUENTE DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

\$

2.640.000.00

\$

2.640.000.00

100.000%

IVA - REVISIÓN, ASISTENTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O SUBSECUENTE DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

\$

501.600.00

\$

501.600.00

100.000%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental y VALSPN)

\$

-

\$

1.487.271.68

31.030%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA COVID-19 (INCLUYE IVA)

\$

-

\$

282.890.62

31.030%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental y VALSPN)

\$

75.778.877.77

\$

10.172.437.38

18.880%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA COVID-19 (INCLUYE IVA)

\$

350.000.00

\$

2.880.77

100.000%

VALOR TOTAL PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

\$

109.052.662.62

\$

65.573.630.46

31.680%

VALOR TOTAL PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B)

\$

206.052.516.87

\$

65.573.630.46

31.680%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C=A+B)

\$

465.288.098.48

\$

259.854.844.31

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C=A+B+E)

\$

546.507.893.65

\$

259.854.844.31

Original. Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Fecha: 2025.12.11

14:48:10 -05'00'

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Fecha: 2025.12.11

14:48:10 -05'00'

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Mes 10 primer	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mes 10 primer	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mes 10 primer	% Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES	\$21.515.584	6.00%	11.79%	% P	\$ 10.7126	\$ 10.7873	\$ 11.8143	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.801.026	13.10%	7.20%	% E	\$ 10.7229	\$ 10.7311	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$50.894.630	14.28%	17.37%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.22%	0.00%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198.553.898	55.82%	9.71%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.087	1.61%	2.32%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.01%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
TRANSPORTES	\$28.894.206	8.00%	0.00%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% E	\$ 11.8223	\$ 11.8426	\$ 11.8629	\$ 11.8832	\$ 11.9035	\$ 11.9238	\$ 11.9441	\$ 11.9644	\$ 11.9847	\$ 12.0050	%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	56%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$339.555.377	100%	\$190.281.014												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BASES		
CURVAS		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	1.28%	0.93%	1.46%	0.93%	1.46%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%
VALOR OBRA (Sin Provisión)	\$4.689.213	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390	\$3.589.390
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%
VALOR OBRA (Sin Provisión)	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192	\$118.877.192
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%
VALOR OBRA (Sin Provisión)	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462	\$2.617.462
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%
VALOR OBRA (Sin Provisión)	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650	\$195.494.650

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificada contractualmente.
Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA ASESORES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 43.798.888.46	35.114%
PROVISIÓN PARA COMANDAS DE TRÁNSITO Y HORAS EXTRANAS 7200 DE LA SEMANA	\$ 1.125.079.51	\$ -	0.000%
VALOR OBRA (SIN SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.430.485.17	\$ 701.791.39	49.751%
REVISIÓN, ASESOR Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 2.640.000.00	100.000%
REVISIÓN, ASESOR Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.800.00	\$ 501.800.00	100.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDA, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e INGENIERIA)	\$ 4.698.521.78	\$ 1.452.371.05	31.050%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ -	\$ 292.803.02	31.050%
GESTIÓN SOCIAL, PREDA, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e INGENIERIA)	\$ 75.778.877.77	\$ 10.172.407.06	13.290%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	100.000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.562.662.82	\$ 85.973.632.48	31.050%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B)	\$ 204.592.516.87	\$ 204.592.516.87	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 468.288.088.48	\$ 250.876.844.31	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 468.287.893.48	\$ 250.876.844.31	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y el Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:48:28 -05'00'
Aprobado: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Fecha: 2025.12.11 14:48:28 -05'00'
Aprobado: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventoría
Matrícula Profesional No.: 65020-18005 STUEN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Código: Unidad Ejecutora, Contabiliza, Informes y Disposición, Tercer

UNIDAD EJECUTORA:Subsección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CUJUNIMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05 DE 05 DICIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA \$ 7.381.463.792,00

CONTRATO No. 089 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según los prórrogas de suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2022 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponde con el período del acto)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 465.288.066.475,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ 81.219.803.174,00 (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VAL-MHC 083

INTERVENIOR: CONSORCIO KEACSA-TIF

CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 071-2021

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B) \$ 546.507.869.649,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) \$ en miles	(%) OBRA PROGRAMADA	(% EJECUTADO) VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA \$ en miles	% Programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA \$ en miles	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA \$ en miles	% Ejecutado	jun-20	jun-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-27	feb-27	mar-27
EXPLANACIONES	\$21.515.084	6.00%	11.70%	% P	\$ 12.818%	\$ 20.840.000	\$ 12.818%	\$ 13.108%	\$ 13.812%	\$ 14.110%	\$ 14.624%	\$ 15.130%	\$ 15.243%	\$ 15.468%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$44.601.026	13.10%	7.22%	% E	\$ 6.884%	\$ 21.645.175	\$ 6.802%	\$ 7.007%	\$ 7.315%	\$ 7.420%	\$ 7.480%	\$ 7.483%	\$ 7.538%	\$ 7.598%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.804.620	14.28%	17.37%	% E	\$ 17.729%	\$ 60.639.757	\$ 18.018%	\$ 18.238%	\$ 18.454%	\$ 18.672%	\$ 18.891%	\$ 19.109%	\$ 19.325%	\$ 19.538%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$87.413.071	25.78%	\$58.572.193	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$18.553.858	55.82%	9.71%	% E	\$ 10.412%	\$ 20.847.056	\$ 10.412%	\$ 11.186%	\$ 11.660%	\$ 12.048%	\$ 12.338%	\$ 12.630%	\$ 12.924%	\$ 13.217%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.567	1.61%	2.32%	% E	\$ 2.324%	\$ 7.882.775	\$ 2.324%	\$ 2.324%	\$ 2.324%	\$ 2.324%	\$ 2.324%	\$ 2.324%	\$ 2.324%	\$ 2.324%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.070.842	5.33%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.61%	% E	\$ 0.607%	\$ 2.981.895	\$ 0.607%	\$ 0.607%	\$ 0.607%	\$ 0.607%	\$ 0.607%	\$ 0.607%	\$ 0.611%	\$ 0.611%
TRANSPORTES	\$6.228.340	0.82%	\$2.061.879	% E	\$ 0.940%	\$ 20.564.940	\$ 0.940%	\$ 0.940%	\$ 0.940%	\$ 0.940%	\$ 0.940%	\$ 0.940%	\$ 0.940%	\$ 0.940%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	\$0	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	56%	% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$359.555.377	\$1	\$190.281.014	% E										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobada.
- El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BAHARRAS		
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratada.
Indique N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR ACTUALIZADO			
PROVISIÓN PARA AJUSTES: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS	\$ 27.957.104.34	\$ 46.794.888.46	35.11%
PROVISIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 141.779.023.83	\$ -	0.00%
VALOR PARA OBRAS (OPR) SOBRE USUARIOS (OBRA)	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
VALOR PARA OBRAS (OPR) SOBRE USUARIOS (OBRA)	\$ 1.125.070.81	\$ 701.731.39	49.79%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA (OBR)	\$ 2.640.000.00	\$ 2.640.000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA (OBR)	\$ 501.600.00	\$ 501.600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PRECISAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA, Licencia Ambiental, etc.)	\$ -	\$ 1.482.371.65	31.88%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 862.716.14	\$ 292.800.00	31.88%
GESTIÓN SOCIAL, PRECISAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA, Licencia Ambiental, etc.)	\$ 75.778.877.77	\$ 10.172.407.56	18.88%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652.62	\$ 85.975.835.48	31.88%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 208.952.516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A)+(B)	\$ 465.288.066.48	\$ 235.854.844.81	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A)+(B')	\$ 546.507.869.65		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subsección Finanzas)
Copias: Unidad Ejecutora, Contabilidad, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:48:51 -05'00'

Aprobado: [Firma]
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal y apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14532 CND

[Firma]
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUIZ
Representante legal y apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 88202-19555 STDER

UNIDAD EJECUTORA:Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CUJUNIMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05 DE DICIEMBRE 2025

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 7.387.463.762,00

SEGUIMIENTO No. 05

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

FECHA: Diciembre 2025

(Día / Mes / Año)

CONTRATO No.: 999 DE 2021

FECHA INICIAL: 114 MESES

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021

(Indicar día, mes y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

(Indicar día, mes y año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día, mes y año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465.388.436.475,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 81.219.863.174,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 546.607.893.649,00

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMANEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -JUCARAMANGA - GRÓN -PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUJUNIMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGADAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2037" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 971- 2021

INTERVENITOR: CONSORCIO IDEACSA-TTF

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA PROGRAMADA Miles de pesos	% Ejecutado	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28
					% P	% E	% E	% E	% E	% E	% E	% E	% E	% E
EXPLICACIONES	\$21.515.584	6.05%	11.73%	% P	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%	\$ 15.062%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.607.026	13.15%	7.22%	% P	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%	\$ 7.665%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.804.400	14.28%	17.37%	% P	\$ 19.401%	\$ 19.414%	\$ 19.541%	\$ 19.602%	\$ 19.602%	\$ 19.602%	\$ 19.758%	\$ 20.156%	\$ 20.545%	\$ 21.003%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$70.270	0.20%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$166.553.688	55.82%	9.71%	% P	\$ 13.263%	\$ 13.602%	\$ 13.656%	\$ 13.702%	\$ 13.748%	\$ 13.794%	\$ 13.840%	\$ 13.886%	\$ 13.932%	\$ 13.978%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$6.732.587	1.61%	2.32%	% P	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%	\$ 2.351%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
OBRAS VARIAS	\$4.544.271	1.28%	0.61%	% P	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%	\$ 0.614%
TRANSPORTES	\$26.484.206	8.0	0.00%	% P	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%	\$ 7.762%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$165.735.438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$339.555.377	51	\$150.281.014											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítem de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítem de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítem de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE OBRAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
BASES		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%
VALOR (Miles de Pesos)		\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748	\$1.377.748
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	66.83%	67.62%	68.45%	69.24%	70.03%	70.82%	71.61%	72.40%	73.19%	73.98%	74.77%	75.56%	76.35%
VALOR (Miles de Pesos)		\$226.267.493	\$227.584.991	\$228.902.779	\$230.220.567	\$231.538.355	\$232.856.143	\$234.173.931	\$235.491.719	\$236.809.507	\$238.127.295	\$239.445.083	\$240.762.871	\$242.080.659
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR (Miles de Pesos)		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR (Miles de Pesos)		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Indique IVA, deducir el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 43.794.388.46	30.11%
PROVISIÓN PARA CORRIENTES DE TRÁFICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$ 141.779.023.83	\$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (CON SOBRES UTELEAD OBRA)	\$ 1.205.000.00	\$ 701.751.39	48.75%
VALOR IVA (OBRA) (CON SOBRES UTELEAD OBRA)	\$ 1.205.000.00	\$ 701.751.39	48.75%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS Y DISEÑOS Y/O SUBORDINACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 2.640.000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS Y DISEÑOS Y/O SUBORDINACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 501.600.00	100.00%
SECCIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PHA Licencia ambiental e IVA 25%)	\$ 4.668.521.78	\$ 1.437.371.65	31.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 862.716.14	\$ 292.801.62	34.06%
SECCIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PHA Licencia ambiental e IVA 25%)	\$ 75.776.877.77	\$ 10.172.457.56	13.29%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 550.000.00	\$ 2.880.77	0.52%
VALOR TOTAL PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 159.562.652.42	\$ 65.575.835.48	41.10%
VALOR TOTAL PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 206.962.516.87	\$ -	0.00%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465.288.095.46	\$ 235.854.844.81	50.69%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 546.597.893.85	\$ -	0.00%

(Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Fraccionaria). Copia: Unidad Ejecutora, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial)

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:48:59 -05'00'

Aprobado: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO RUIZ DE RUIZ
Fecha: 2025.12.11 14:48:59 -05'00'

Aprobado: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUIZ DE RUIZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 65033-15505 STDER

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 55 DE 01 DICIEMBRE 2025

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 7.381.463.762,00

SEGUIMIENTO No.: 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 081 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465.238.096.475,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 81.219.803.174,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MEC-083

INTERVENIOR: CONSORCIO ICEACSA-TFP

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Mils de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	\$ Valor Programado	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	\$0
	(VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA) Mils de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO	\$ Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28
EXPLANACIONES	\$21.515.584	0.00%	11.79%	\$ 2.537.104,34	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%	18.171%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.801.026	13.10%	7.22%	\$ 3.382.104,34	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.804.630	14.28%	17.37%	\$ 8.819.104,34	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%	17.37%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.00%	0.00%	\$ 0.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$108.553.868	55.62%	9.71%	\$ 10.553.868,00	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%	9.71%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.722.587	1.61%	2.32%	\$ 1.322.587,00	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%	2.32%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	\$ 0.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.61%	\$ 2.768.661,00	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%
TRANSPORTES	\$8.228.340	0.00%	0.00%	\$ 0.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	\$ 0.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	96%	\$ 338.555.377,00	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$355.735.438	100%	96%	\$ 338.555.377,00	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
4. El Programa de Inversiones se valida considerando el Valor básico de la obra (incluye provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerables ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE OBRA	CONVENIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARREAS		
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AGENTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$ 27.957.104,34	\$ 43.794.988,46	35,11%
PROVISIÓN PARA CORRENTES DE TRÁFICO Y OTRAS CORRENTES DE TRÁFICO	\$ 1.200.000,00	\$ -	0,00%
VALOR OBRA (IVA SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.070,51	\$ 701.721,35	49,75%
RESERVA ALIEN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000,00	\$ 2.640.000,00	100,00%
IVA - RESERVA ALIEN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600,00	\$ 501.600,00	100,00%
GESTIÓN SOCIAL, FISCAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA/PA)	\$ 4.668.521,78	\$ 1.437.371,65	31,00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 892.716,14	\$ 282.050,62	31,60%
GESTIÓN SOCIAL, FISCAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA/PA)	\$ 75.778.877,77	\$ 10.172.427,56	13,30%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 350.000,00	\$ 2.880,77	100,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652,42	\$ 65.973.655,46	31,09%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 208.952.516,87	\$ 65.973.655,46	31,09%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465.238.096,48	\$ 255.528.948,11	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 465.238.096,48	\$ 255.528.948,11	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Aprobado:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o aprobado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CHD

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11 14:49:07 -05'00'

Aprobado:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o aprobado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 88202-18555 STIDER

CONTRATO No. 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, DESTINO FIDEL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMANEROS (ZIPAGUÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUJUNIMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030/MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VALMHC-DB

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 971-2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO IDEACSA-TIF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indicar mes y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 463.288.495.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 546.507.893.643.00

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas de suspensión)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Indicando las suspensiones, indicar el mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique el día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 81.219.398.174.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMACION Mes de inicio	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Mes de inicio	3 Programado 3 Valor Programado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMACION Mes de inicio	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mes de inicio	3 Valor Ejecutado	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29		
					\$ P	\$ E	\$ E	\$ E	\$ E	\$ E	\$ E	\$ E	\$ E	\$ E	%	
EXPLANACIONES	\$21.515.584	6.05%	11.79%		\$ 21.215%	11.79%	\$ 21.345%	12.41%	\$ 21.473%	13.08%	\$ 21.602%	13.76%	\$ 21.892%	14.56%	\$ 22.378%	
	\$81.370.952	23.96%	\$40.035.220		\$ 36.473%	36.473%	\$ 36.473%	36.473%	\$ 36.473%	36.473%	\$ 36.473%	36.473%	\$ 36.473%	36.473%	\$ 36.473%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.661.026	13.10%	7.22%		\$ 23.044%	23.044%	\$ 23.127%	23.210%	\$ 23.294%	23.377%	\$ 23.460%	23.543%	\$ 23.627%	23.711%	\$ 23.794%	
	\$43.023.330	12.67%	\$24.038.161		\$ 23.044%	23.044%	\$ 23.127%	23.210%	\$ 23.294%	23.377%	\$ 23.460%	23.543%	\$ 23.627%	23.711%	\$ 23.794%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.804.820	14.26%	17.37%		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
	\$87.453.071	25.76%	\$58.972.193		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.22%	0.00%		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
	\$0	0.00%	\$0		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198.553.898	58.82%	9.71%		\$ 20.561%	20.561%	\$ 20.726%	20.897%	\$ 21.069%	21.242%	\$ 21.398%	21.569%	\$ 21.726%	21.897%	\$ 22.060%	
	\$86.080.101	25.34%	\$32.971.898		\$ 20.561%	20.561%	\$ 20.726%	20.897%	\$ 21.069%	21.242%	\$ 21.398%	21.569%	\$ 21.726%	21.897%	\$ 22.060%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.587	1.61%	2.32%		\$ 2.682%	2.682%	\$ 2.682%	2.682%	\$ 2.726%	2.726%	\$ 2.726%	2.726%	\$ 2.726%	2.726%	\$ 2.726%	
	\$10.167.821	2.90%	\$7.882.773		\$ 2.682%	2.682%	\$ 2.682%	2.682%	\$ 2.726%	2.726%	\$ 2.726%	2.726%	\$ 2.726%	2.726%	\$ 2.726%	
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
	\$0	0.00%	\$0		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.61%		\$ 0.705%	0.705%	\$ 0.705%	0.705%	\$ 0.711%	0.711%	\$ 0.711%	0.711%	\$ 0.711%	0.711%	\$ 0.711%	
	\$2.795.893	0.82%	\$2.081.879		\$ 0.705%	0.705%	\$ 0.705%	0.705%	\$ 0.711%	0.711%	\$ 0.711%	0.711%	\$ 0.711%	0.711%	\$ 0.711%	
TRANSPORTES	\$8.228.340	\$0	\$0		\$ 0.266%	0.266%	\$ 0.266%	0.266%	\$ 0.312%	0.312%	\$ 0.312%	0.312%	\$ 0.312%	0.312%	\$ 0.312%	
	\$28.684.298	\$23.818.890	\$23.818.890		\$ 0.266%	0.266%	\$ 0.266%	0.266%	\$ 0.312%	0.312%	\$ 0.312%	0.312%	\$ 0.312%	0.312%	\$ 0.312%	
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
	\$0	0.00%	\$0		\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	0.000%	\$ 0.000%	
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	59%													
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (K)	\$339.555.377	\$1	\$190.281.014													
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																
CONVENCIONES																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítem de pago agrupados en cada OPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítem de obra que no se puedan agrupar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítem de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DEBIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BASES		
CONCRETO		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratada. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AUDITOR, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.054.34	\$ 49.794.888.44	30.11%
PROVISIÓN PARA FORMACIÓN DE TRABAJO Y/O FORMAS DIFERENTES DE LA SEMANA	\$ 1.320.000.00	\$ -	0.00%
REVISIÓN, AUDITE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VAL	\$ 2.640.000.00	\$ 2.640.000.00	100.00%
REVISIÓN, AUDITE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VAL	\$ 501.600.00	\$ 501.600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, FIDEL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA)	\$ 4.698.521.78	\$ 1.452.371.05	31.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIR IVA)	\$ 892.718.14	\$ 292.801.02	31.00%
GESTIÓN SOCIAL, FIDEL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA)	\$ 75.778.877.77	\$ 10.172.457.58	18.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIR IVA)	\$ 950.000.00	\$ 2.880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 199.582.852.82	\$ 65.373.630.44	31.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (E)	\$ 206.952.516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 463.288.495.00	\$ 258.824.844.81	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+(A+B+E)	\$ 546.507.893.65		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.11
14:49:16 -05'00'

Aprobado: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14002 CND


Firmado digitalmente
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Fecha: 2025.12.11
14:49:16 -05'00'


Aprobado: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 65032-15805-5708


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


[illegible]

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14871053574			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9009040551				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB							
42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6016226620		45. Teléfono 2 3166995701	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código
4210	20151027	7112	20190311				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				56. Tipo 3			
				Servicio 1 2 3			
				57. Modo 1			
				58. CPC 97			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
4. Número de formulario				14871053574			
				 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
0 4				0 1			
72. Número		1 2		1 2			
73. Fecha		2 0 1 5 1 0 2 6		2 0 1 8 0 1 1 0			
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 5 1 0 2 9		2 0 1 8 0 1 2 6			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 2 6 2 8 9 9 2		0 0 0 2 6 2 8 9 9 2			
78. Departamento		1 1		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4			
82. Nacional							
1 0 0				%			
83. Nacional público							
0 . 0				%			
84. Nacional privado							
1 0 0 . 0				%			
85. Extranjero							
0				%			
86. Extranjero público							
0 . 0				%			
87. Extranjero privado							
0 . 0				%			
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
92. DV							
1		4 9		2 0 1 5 1 0 2 9		-	
2		8 0		2 0 1 6 0 1 0 1		-	
3		7 4		2 0 1 8 0 8 3 0		9 0 0 3 0 6 8 2 3 - 4	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14871053574			
				 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido COTES		106. Primer nombre MARIO		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido URIBE		106. Primer nombre ESTEBAN		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4				
				4. Número de formulario 14871053574				
				 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 0 9 0 4 0 5 5 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2		
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales								
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido HUERTAS		116. Segundo apellido COTES		117. Primer nombre MARIO		118. Otros nombres ALBERTO	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6		123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido HUERTAS		116. Segundo apellido URIBE		117. Primer nombre ESTEBAN		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6		123. Fecha de retiro 2 0 1 6 0 2 1 1	
3	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 9 0 0 3 0 1 0 5 5		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 2 1 1		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14871053574			
 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación 1 3 7 9 9 0 1 4 2 9		126. DV 127. Número de tarjeta profesional 1 0 8 5 9 7		
	128. Primer apellido CIFUENTES		129. Segundo apellido LINARES		130. Primer nombre JORGE		131. Otros nombres EDUARDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 1 2 3						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 1 3 1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		150. DV 151. Número de tarjeta profesional 2 4 5 2 2 8 T		
	152. Primer apellido GARZON		153. Segundo apellido		154. Primer nombre YEIR		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 0 1						


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14871053574			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9009040551				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB							
42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6016226620		45. Teléfono 2 3166995701	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4210	20151027	7112	20190311				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 1 58. CPC 97			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14871053574			
				(415)7707212489984(8020) 000001487105357 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
0 4				0 1			
72. Número				1 2			
73. Fecha		2 0 1 5 1 0 2 6		2 0 1 8 0 1 1 0			
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 5 1 0 2 9		2 0 1 8 0 1 2 6			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 2 6 2 8 9 9 2		0 0 0 2 6 2 8 9 9 2			
78. Departamento		1 1		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4			
82. Nacional 1 0 0 %							
83. Nacional público 0 . 0 %							
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %							
85. Extranjero 0 %							
86. Extranjero público 0 . 0 %							
87. Extranjero privado 0 . 0 %							
Composición del Capital							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
92. DV							
1		4 9		2 0 1 5 1 0 2 9		-	
2		8 0		2 0 1 6 0 1 0 1		-	
3		7 4		2 0 1 8 0 8 3 0		9 0 0 3 0 6 8 2 3 - 4	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14871053574			
				 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido COTES		106. Primer nombre MARIO		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido URIBE		106. Primer nombre ESTEBAN		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4				
				4. Número de formulario 14871053574				
				 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 0 9 0 4 0 5 5 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2		
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales								
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido HUERTAS		116. Segundo apellido COTES		117. Primer nombre MARIO		118. Otros nombres ALBERTO	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6		123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido HUERTAS		116. Segundo apellido URIBE		117. Primer nombre ESTEBAN		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6		123. Fecha de retiro 2 0 1 6 0 2 1 1	
3	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 3 1 9 0 0 3 0 1 0 5 5		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 2 1 1		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14871053574			
				 (415)7707212489984(8020) 000001487105357 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	CIFUENTES		LINARES		JORGE		EDUARDO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 7 0 1 2 3				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 6 9 5 8 2 5 1 8				2 4 5 2 2 8 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	GARZON				YEIR		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 4 0 1				


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141021563251			
				 (415)7707212489984(8020) 000014102156325 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO VIAL MHC 063							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal CR 22 A 85 20							
42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 2 2 6 6 2 0		45. Teléfono 2 3 1 6 6 9 9 5 7 0 1	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 1 0		2 0 2 1, 0 4, 0 6		7 1 1 2		2 0 2 2, 1 2, 0 1	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141021563251			
 (415)7707212489984(8020) 000014102156325 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 2 1 0				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141021563251			
 (415)7707212489984(8020) 000014102156325 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido COTES		106. Primer nombre MARIO		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido URIBE		106. Primer nombre ESTEBAN		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141021563251			
				 (415)7707212489984(8020) 000014102156325 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido HUERTAS		116. Segundo apellido COTES		117. Primer nombre MARIO		118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 0		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación 3 1 9 0 0 9 0 4 0 5 5		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 0		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141021563251			
 (415)7707212489984(8020) 000014102156325 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 2 4 5 2 2 8 T
	152. Primer apellido GARZON		153. Segundo apellido		154. Primer nombre YEIR		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 0 1						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141164800910			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116480091 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 0 1 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S				EHU S.A.S			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal							
CR 22 A 85 20							
42. Correo electrónico contabilidad@ehuingenieria.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 1 6 2 2 6 6 2 0		3 1 1 5 6 1 1 5 5 9	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 1 0		2 0 0 8, 0 6, 3 0		4 2 9 0		2 0 2 2, 0 7, 0 1	
50. Código		51. Código		52. Número establecimientos			
7 7 3 0				1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 2 2 2 3				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141164800910			
 (415)7707212489984(8020) 000014116480091 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 0 1 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 0 9 0 6 1 2				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 0 9 0 6 1 4				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 1 9 0 5 2 1 1				85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 0 9 0 6 1 2				87. Extranjero privado	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 7 1 2 3 1		-			
2	7 4	2 0 1 8 0 8 0 3	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141164800910			
 (415)7707212489984(8020) 000014116480091 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 0 1 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 6 1 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HUERTAS		105. Segundo apellido URIBE		106. Primer nombre ESTEBAN		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141164800910			
 (415)7707212489984(8020) 000014116480091 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 0 1 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación 1 3 7 9 9 0 1 4 2 9		126. DV 127. Número de tarjeta profesional 1 0 8 5 9 7 T		
	128. Primer apellido CIFUENTES		129. Segundo apellido LINARES		130. Primer nombre JORGE		131. Otros nombres EDUARDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 1 0 9						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 1 3 1 0 3 2 4 2 9 3 6 0		150. DV 151. Número de tarjeta profesional 2 9 4 0 9 6 T		
	152. Primer apellido GONZALEZ		153. Segundo apellido TORRES		154. Primer nombre LARRY		155. Otros nombres EFRAIN
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 1 9						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141164800910			
 (415)7707212489984(8020) 000014116480091 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 0 1 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8		161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0					
162. Nombre del establecimiento OFICINA							
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1					
165. Dirección CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

				PREACTA DE OBRA			F-635	
PREACTA N.º : 55								
CONTRATO No : 989 DE 2021								
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.								
OBJETO:								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO IEACSA-TPF								
VALOR DEL CONTRATO: \$ 532,868,141,553.00								
No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES						\$	-	
1	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	\$ 1,154,770.00		\$	-	
2	201-13	Demolición de Estructuras	m3	\$ 113,400.00		\$	-	
3	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	\$ 4,470.00		\$	-	
4	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	\$ 10,000.00		\$	-	
5	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	\$ 12,570.00		\$	-	
6	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	\$ 62,890.00		\$	-	
7	210-13	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	\$ 10,000.00		\$	-	
8	220.1	Terraplenes	m3	\$ 12,000.00		\$	-	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
9	320.1	Subbase Granular clase A	m3	\$ 139,000.00		\$	-	
10	330.1	Base granular clase A	m3	\$ 150,000.00		\$	-	
11	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	\$ 179,850.00		\$	-	
PAVIMENTOS ASFALTICOS							646,130,090.00	
12	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	\$ 2,910.00		\$	-	
13	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	\$ 1,840.00	76,209.00	\$	140,224,560.00	
14	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	\$ 750,000.00		\$	-	
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	\$ 760,000.00	-1,740.60	\$	1,322,856,000.00	
16	450.10P	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	\$ 795,600.00		\$	-	
17	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	\$ 72,820.00	7,367.50	\$	536,501,350.00	
18	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	\$ 78,890.00		\$	-	
19	466-13	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	\$ 4,340.00		\$	-	
PAVIMENTOS DE CONCRETO							0.00	
20	500.1	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	\$ 837,200.00		\$	-	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES							3,456,815.31	
21	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 28,000.00		\$	-	
21-A	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 28,000.00		\$	-	
21-B	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 28,000.00		\$	-	
21-C	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 28,000.00		\$	-	
21-D	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	\$ 28,000.00		\$	-	
22	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	\$ 81,880.00		\$	-	
22-A	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	\$ 81,880.00		\$	-	
22-B	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	\$ 81,880.00		\$	-	
22-C	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	\$ 81,880.00		\$	-	
22-D	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	\$ 81,880.00		\$	-	
23	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	\$ 25,950.00		\$	-	
23-A	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	\$ 25,950.00		\$	-	
23-B	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	\$ 25,950.00		\$	-	
23-C	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	\$ 25,950.00		\$	-	
23-D	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	\$ 25,950.00		\$	-	
24	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	\$ 52,470.00		\$	-	
24-A	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	\$ 52,470.00		\$	-	
24-B	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	\$ 52,470.00		\$	-	
24-C	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	\$ 52,470.00		\$	-	
24-D	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	\$ 52,470.00		\$	-	
25	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	\$ 119,000.00		\$	-	
25-A	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	\$ 119,000.00		\$	-	
25-B	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	\$ 119,000.00		\$	-	
25-C	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	\$ 119,000.00		\$	-	
25D	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	\$ 119,000.00		\$	-	
26	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	\$ 140,000.00		\$	-	
26-A	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	\$ 140,000.00		\$	-	
26-B	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	\$ 140,000.00		\$	-	
26-C	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	\$ 140,000.00		\$	-	
26-D	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	\$ 140,000.00		\$	-	
27	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	\$ 2,289,000.00		\$	-	

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
27-A	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	\$ 2,289,000.00		\$ -
27-B	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	\$ 2,289,000.00		\$ -
28	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	\$ 2,300,000.00		\$ -
29	630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	\$ 1,200,000.00		\$ -
30	630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	\$ 1,500,000.00		\$ -
31	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	\$ 810,000.00		\$ -
31-A	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	\$ 810,000.00		\$ -
31-B	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	\$ 810,000.00		\$ -
31-C	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	\$ 810,000.00		\$ -
31-D	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	\$ 810,000.00		\$ -
32	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	\$ 900,000.00		\$ -
33	630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	\$ 1,200,000.00		\$ -
34	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	\$ 650,000.00		\$ -
35	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	\$ 495,350.00		\$ -
35-A	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	\$ 495,350.00		\$ -
35-B	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	\$ 495,350.00		\$ -
36	632.1P	Baranda Metalica	m	\$ 548,010.00		\$ -
37	632.1	Baranda de concreto	m	\$ 214,420.00		\$ -
38	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 5,378.00		\$ -
38-A	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 5,378.00	20.91	\$ 112,452.23
38-B	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 5,378.00		\$ -
38-C	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 5,378.00	621.06	\$ 3,344,363.08
38-D	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 5,378.00		\$ -
39	640	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	\$ 5,480.00		\$ -
40	641.1	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	\$ 2,230.00		\$ -
41	642	Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	\$ 768,350.00		\$ -
42	642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	\$ 1,583,120.00		\$ -
43	650.2	Fabricación de estructura metálica	kg	\$ 11,325.00		\$ -
44	650.3	Transporte de estructura metálica	kg	\$ 200.00		\$ -
45	650.4	Montaje de estructura metálica	kg	\$ 4,286.00		\$ -
46	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	\$ 600,000.00		\$ -
47	661.2	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	\$ 1,264,890.00		\$ -
48	661.3	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	\$ 1,834,530.00		\$ -
49	663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	\$ 38,110.00		\$ -
50	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	\$ 580,000.00		\$ -
51	672	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	\$ 86,540.00		\$ -
52	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	\$ 7,700.00		\$ -
53	673.2	Material granular drenante	m3	\$ 130,000.00		\$ -
54	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	\$ 170,000.00		\$ -
55	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	\$ 173,900.00		\$ -
56	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	\$ 248,500.00		\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						0.00
57	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	\$ 1,790.00		\$ -
58	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	\$ 22,070.00		\$ -
59	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	\$ 59,980.00		\$ -
60	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	\$ 8,340.00		\$ -
61	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	\$ 397,600.00		\$ -
62	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	\$ 325,630.00		\$ -
63	5P.	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	\$ 504,590.00		\$ -
64	720.1	Poste de referencia	u	\$ 254,830.00		\$ -
65	730.1	Defensa metálica	m	\$ 230,530.00		\$ -
66	740.1	Captafaros	u	\$ 22,030.00		\$ -
OBRAS SUBTERRÁNEAS						0.00
67	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	\$ 221,660.00		\$ -
68	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	\$ 253,200.00		\$ -
69	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	\$ 291,510.00		\$ -
70	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	\$ 300,000.00		\$ -
71	PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	\$ 100,640.00		\$ -
72	PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	\$ 1,166,190.00		\$ -
73	PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	\$ 970,770.00		\$ -
74	PT-6	Arco de acero estructural	kg	\$ 10,648.00		\$ -
75	PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	\$ 83,100.00		\$ -
76	PT-9	Caja de inspección de 0.65 m x 0.65 m con altura menor a 2 m	u	\$ 1,053,100.00		\$ -
77	PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metálica de 4" de diametro	m	\$ 258,899.00		\$ -
OBRAS VARIAS						0.00
78	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	\$ 34,230.00		\$ -
79	810-13	Proteccion de taludes con tierra organica	m2	\$ 13,000.00		\$ -
TRANSPORTES						0.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
80	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	\$ 1,100.00		\$ -
NO PREVISTOS						8,024,137,036.30
81	220.1P	Material para Terraplen	m3	\$ 42,374.00		\$ -
82	221.1	Pedraplen Compacto	m3	\$ 19,910.00		\$ -
83	221.1P	Material para Pedraplen	m3	\$ 81,868.00		\$ -
84	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	\$ 45,232.00		\$ -
84-A	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	\$ 45,232.00		\$ -
84-B	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	\$ 45,232.00		\$ -
84-C	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	\$ 45,232.00		\$ -
85	661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml	\$ 1,610,012.00		\$ -
86	7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml	\$ 138,738.00		\$ -
87	8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u	\$ 77,167.00		\$ -
88	9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u	\$ 77,971.00		\$ -
89	710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u	\$ 1,324,653.00		\$ -
90	231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	\$ 10,590.00		\$ -
91	642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml	\$ 56,631.00		\$ -
92	450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3	\$ 674,379.00		\$ -
93	642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml	\$ 135,126.00		\$ -
94	631	Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3	\$ 376,988.00		\$ -
95	450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	\$ 730,766.00		\$ -
96	mm	Geobloque densidad 30kg/m3	m3	\$ 1,032,638.00		\$ -
97	11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u	\$ 58,894.00		\$ -
98	12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE LA PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u	\$ 252,987,756.00		\$ -
99	13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u	\$ 8,511,981.00		\$ -
100	14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRANIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u	\$ 978,684,911.00		\$ -
101	320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3	\$ 108,109.00		\$ -
102	671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	\$ 650,786.00		\$ -
103	15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERIA NIMH (1248 WH)	UN	\$ 22,264,277.00		\$ -
104	17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 4,158,327.00		\$ -
105	18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 3,326,662.00		\$ -
106	19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 2,970,234.00		\$ -
107	812.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	\$ 269,425.00		\$ -
108	623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	\$ 270,418.00		\$ -
109	811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE"	M2	\$ 50,253.00		\$ -
110	200.2P	DESABOMBE DE TALUDES	M2	\$ 21,359.00		\$ -
111	662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pis) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIÁMETRO M) LUZ=10.49 FLECHA =4.04; ÁREA INTERNA (M2) 35.02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	\$ 3,240.00		\$ -
112	662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pis) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIÁMETRO M) LUZ=10.49 FLECHA =4.04; ÁREA INTERNA (M2) 35.02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	\$ 19,896.00		\$ -
113	673.3P	GEODREN PLANAR H= 1.0 m	M	\$ 51,662.00		\$ -
114	621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	\$ 3,197,047.00		\$ -
115	900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E	\$ 1,100.00		\$ -
116	663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	\$ 275,983.00		\$ -
117	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	\$ 16,718.00		\$ -
118	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	M3/KM	\$ 1,175.00		\$ -
119	22P	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	\$ 4,158,327.00		\$ -
120	23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	\$ 3,318,594.00		\$ -
121	24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M	\$ 1,805,618.00		\$ -
122	450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	\$ 743,399.00	6,940.50	\$ 5,159,560,759.50
123	450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	\$ 733,409.00		\$ -
124	450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	\$ 665,781.00	1,964.10	\$ 1,307,660,462.10
125	900.1.1P	Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/KM	\$ 1,511.00	1,030,387.70	\$ 1,556,915,814.70
126	630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	\$ 341,770.00		\$ -
127	730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	\$ 275,524.00		\$ -

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
128	710.1.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE TIPO CHEVRON, TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M.	u	\$ 297,577.00		\$ -
129	710.1.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO, TIPO DOL, TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	\$ 255,001.00		\$ -
130	710.1.4P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	u	\$ 1,007,546.00		\$ -
131	730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	u	\$ 1,405,751.00		\$ -
132	29P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	u	\$ 303,701.00		\$ -
133	30P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	u	\$ 241,470.00		\$ -
134	31P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	u	\$ 1,873,885.00		\$ -
135	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	u	\$ 9,225,675.00		\$ -
136	710.1.5P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)	u	\$ 46,479,517.00		\$ -
137	710.1.6P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)	u	\$ 53,967,096.00		\$ -
138	710.1.7P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)	u	\$ 42,673,870.00		\$ -
139	710.1.8P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)	u	\$ 31,573,292.00		\$ -
140	710.1.9P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)	u	\$ 34,235,607.00		\$ -
141	710.1.10P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)	u	\$ 44,563,123.00		\$ -
142	710-13	Señal vertical de tránsito poste de referencia SI-04	u	\$ 380,890.00		\$ -
143	36P	Mortero tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50 mm	m3	\$ 6,562,681.00		\$ -
144	710.1.11P	Señal vertical de tránsito tipo duplex SP/SR - SR/SR - SP/SP dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI	u	\$ 679,851.00		\$ -
145	33P	Suministro e instalación de baranda metálica M62	m	\$ 451,786.00		\$ -
146	34P	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u	\$ 41,774,954.00		\$ -
147	37P	Poste metálico troncoconico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u	\$ 3,326,067.00		\$ -
148	64Z	Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u	\$ 272,949.00		\$ -
149	64Z	Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u	\$ 172,537.00		\$ -
150	630.5P	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante, sellante transparente, corte y sellado de juntas.)	m2	\$ 125,001.00		\$ -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)						\$ 7,381,463,762.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						\$ 55,131,959.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA						
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES						\$ 7,436,595,721.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						\$ 21,737,741.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						\$ 7,458,333,462.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						\$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						\$ -
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE						\$ -
IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE.						\$ -
TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE.						\$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)						
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL						
IVA GESTIÓN PREDIAL						
VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL						
IVA GESTIÓN SOCIAL						
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)						
IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)						\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)						\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$ -
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$ -
IVA (19%)-PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$ -
VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO						\$ 7,436,595,721.00
VALOR TOTAL						\$ 7,458,333,462.00
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matrícula No: 25202-05870 CND  MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matrícula No. 01195-0369 CPITVC						

29-nov-2025 a Dicembre 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPE

E-635A/V.01/2021-11-10

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	0.00	761,692.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (mm)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+090	K 00+100			5.51		102.77	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			6.59		75.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			5.52		60.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			4.95		52.36	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			4.66		48.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			4.65		46.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			4.65		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			4.65		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			4.65		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			4.65		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+190	K 00+200			4.65		46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			4.65		46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			4.65		46.54	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			4.66		46.54	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			4.32		44.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			3.43		38.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			2.80		31.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			2.29		25.45	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			1.85		20.70	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			1.52		16.85	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			1.12		13.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - capa unica MSC 25 Retorno 0+850 Norte	
K 00+000	K 00+010			1.66		13.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			2.33		19.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			2.99		26.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			3.65		33.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			4.31		39.82	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			4.65		44.84	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			4.66		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			4.65		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			4.65		46.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			4.67		46.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			5.03		48.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			5.89		54.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			7.16		65.27	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			13.55		103.57	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			13.78		136.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			12.97		133.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+160	K 00+170			11.74		123.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			6.05		88.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			3.73		48.90	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			3.08		34.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			3.04		30.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			2.96		30.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			2.32		26.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			2.32		23.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			1.63		19.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			2.48		20.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			1.80		21.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			1.18		14.90	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Retorno 0+850 Sur	
K 00+000	K 00+010			11.15		109.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+010	K 00+020			11.53		113.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+020	K 00+030			11.69		116.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+030	K 00+040			11.63		116.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+040	K 00+050			10.82		112.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+050	K 00+060			10.88		108.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+060	K 00+070			11.96		114.19	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+070	K 00+080			18.21		150.84	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+080	K 00+090			23.04		206.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+090	K 00+100			23.12		230.82	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+100	K 00+110			21.95		225.38	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+110	K 00+120			25.02		234.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+120	K 00+124			19.62		92.63	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - MSC 25 Sur Acceso Calle 8	
K 00+045	K 00+050			4.08		18.82	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060			5.31		46.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070			6.45		58.77	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080			7.96		72.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090			8.67		84.68	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100			9.13		90.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110			8.06		85.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+140	K 00+150			7.40		53.45	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+150	K 00+160			7.15		72.77	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+160	K 00+170			7.96		75.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+170	K 00+180			5.55		67.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+180	K 00+190			5.16		53.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+190	K 00+200			5.28		52.23	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+010	K 00+020						Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			10.76		18.12	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+035			10.59		17.70	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+035	K 00+040			11.68		37.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			11.65		116.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+055			11.58		58.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+055	K 00+060			11.58		57.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+065			11.73		58.28	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+065	K 00+070			11.73		58.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+075			11.73		58.63	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+075	K 00+080			11.71		58.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+085			11.71		58.54	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			10.64		55.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			10.75		106.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			11.56		111.54	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			11.76		116.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			11.46		116.11	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			11.47		114.68	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			11.04		112.54	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			11.04		15.23	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -MSC 25 Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			11.56		111.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+110	K 00+120			8.66		101.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+120	K 00+130			4.40		65.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+130	K 00+140			2.98		36.90	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+140	K 00+150			1.22		21.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+150	K 00+160			1.22		12.18	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+025	K 00+030			12.30		-	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+030	K 00+035			9.18		53.70	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+035	K 00+040			9.19		45.94	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+040	K 00+045			16.01		63.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+045	K 00+050			13.70		74.26	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+050	K 00+055			11.53		63.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+055	K 00+060						Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	
K 00+060	K 00+065						Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conectante Oriental Calle 8 salida	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	0.00	761,692.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (mm)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+110	K 00+120		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390		10.65			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400		10.53			104.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410		10.47			103.38	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420		10.60			103.71	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430		10.60			104.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+435		11.02			53.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030		1.30			19.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+030	K 00+040		1.78			15.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+040	K 00+050		2.24			20.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+050	K 00+060		2.87			25.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+060	K 00+070		3.20			30.35	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+070	K 00+080		3.73			34.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+080	K 00+090		3.91			38.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+090	K 00+100		3.80			38.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+100	K 00+110		4.46			41.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+110	K 00+120		7.04			57.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+120	K 00+130		14.81			109.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+130	K 00+140		17.78			162.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+140	K 00+150		18.49			181.35	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+150	K 00+160		12.95			157.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+160	K 00+170		9.46			112.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+170	K 00+180		7.40			84.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+180	K 00+190		6.52			69.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+190	K 00+200		6.11			63.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+200	K 00+210		5.80			59.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+210	K 00+216		5.80			34.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 retorno KS+300	
K 00+000	K 00+010		4.65			46.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+010	K 00+020		4.92			47.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+020	K 00+030		5.63			52.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+030	K 00+040		6.75			61.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+040	K 00+050		13.58			101.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+050	K 00+060		13.97			137.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+060	K 00+070		15.57			147.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+070	K 00+080		12.85			142.08	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+080	K 00+090		9.00			109.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+090	K 00+100		6.80			79.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+100	K 00+110		6.48			66.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+110	K 00+120		6.03			62.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+120	K 00+130		5.63			58.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+130	K 00+140		4.52			50.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+140	K 00+150		4.82			46.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+150	K 00+160		5.40			51.08	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+160	K 00+170		5.38			53.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+170	K 00+180		5.40			53.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+180	K 00+190		5.38			53.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+190	K 00+200		5.50			54.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+200	K 00+210		5.37			54.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+210	K 00+220		5.35			53.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+220	K 00+230		5.33			53.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+230	K 00+240		5.25			52.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+240	K 00+250		5.33			52.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+250	K 00+260		5.30			53.17	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+260	K 00+270		5.27			52.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+270	K 00+280		4.97			51.17	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+280	K 00+290		4.43			47.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+290	K 00+300		3.92			41.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+300	K 00+310		3.40			36.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+310	K 00+320		2.87			31.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+320	K 00+330		2.42			26.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+330	K 00+340		1.83			21.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Retorno K4+200	
K 00+020	K 00+030		12.21			61.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+030	K 00+040		11.43			118.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+040	K 00+050		10.48			109.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+050	K 00+060		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+060	K 00+070		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+070	K 00+080		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+080	K 00+090		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+090	K 00+100		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+100	K 00+110		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+110	K 00+120		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+120	K 00+130		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+130	K 00+140		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+150	K 00+160		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+160	K 00+170		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+170	K 00+180		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+180	K 00+190		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+190	K 00+200		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+200	K 00+210		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+210	K 00+220		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+220	K 00+230		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+230	K 00+240		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+240	K 00+250		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+250	K 00+260		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+260	K 00+270		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+270	K 00+280		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	
K 00+280	K 00+290		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19 Acceso Norte Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA		CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	0.00		761,692.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCION		
K 00+290	K 00+300		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+300	K 00+310		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+310	K 00+320		10.48			104.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+320	K 00+330		10.49			104.84	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+330	K 00+340		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+340	K 00+350		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+350	K 00+360		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+360	K 00+370		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+370	K 00+380		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+380	K 00+390		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+390	K 00+400		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+400	K 00+410		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+410	K 00+420		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+420	K 00+430		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+430	K 00+440		10.49			104.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+440	K 00+450		10.67			105.77	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+450	K 00+460		10.95			108.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+460	K 00+470		11.19			110.71	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+470	K 00+480		11.19			111.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+480	K 00+485		11.12			55.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso Norte Calle 8	
K 00+045	K 00+050		4.08			18.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060		5.32			47.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070		6.20			57.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080		11.02			86.08	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090		8.85			99.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100		9.25			90.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110		0.49			48.70	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+140	K 00+150		7.62			54.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+150	K 00+160		7.15			73.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+160	K 00+170		7.73			74.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+170	K 00+180		5.55			66.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+180	K 00+190		5.17			53.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+190	K 00+200		5.28			52.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+009	K 00+010		4.60			4.61	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+010	K 00+020		4.82			47.28	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+020	K 00+030		5.23			50.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+030	K 00+040		5.65			54.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+040	K 00+050		7.68			66.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+050	K 00+060		13.25			104.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+060	K 00+070		13.28			132.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+070	K 00+080		13.58			134.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+080	K 00+090		11.85			127.17	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+090	K 00+100		8.32			100.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+100	K 00+110		6.40			73.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+110	K 00+120		5.51			59.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+120	K 00+130		4.95			52.31	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+130	K 00+140		4.66			48.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+140	K 00+150		4.65			46.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+150	K 00+160		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+160	K 00+170		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+170	K 00+180		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+180	K 00+190		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+190	K 00+200		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+200	K 00+210		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+210	K 00+220		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+220	K 00+230		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+230	K 00+240		4.33			44.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+240	K 00+250		3.44			38.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+250	K 00+260		2.81			31.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+260	K 00+270		2.30			25.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+270	K 00+280		1.86			20.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+280	K 00+290		1.51			16.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+290	K 00+300		1.12			13.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Norte	
K 00+000	K 00+010		1.67			13.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+010	K 00+020		2.34			20.04	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+020	K 00+030		2.93			26.34	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+030	K 00+040		3.62			32.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+040	K 00+050		4.30			39.61	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+050	K 00+060		4.63			44.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+060	K 00+070		4.65			46.39	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+070	K 00+080		4.85			47.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+080	K 00+090		7.36			61.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+090	K 00+100		13.13			102.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+100	K 00+110		12.18			126.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+110	K 00+120		13.15			126.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+120	K 00+130		13.61			133.78	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+130	K 00+140		12.36			129.85	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+140	K 00+150		8.27			103.16	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+150	K 00+160		6.28			72.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+160	K 00+170		5.25			57.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+170	K 00+180		4.73			49.87	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+180	K 00+190		4.65			46.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+190	K 00+200		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+200	K 00+210		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+210	K 00+220		4.65			46.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+220	K 00+230		4.54			45.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+230	K 00+240		3.88			42.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+240	K 00+250		3.21			35.45	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+250	K 00+260		2.55			28.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+260	K 00+270		1.89			22.18	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+270	K 00+278		1.22			12.43	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Retorno D+850 Sur	
K 00+100	K 00+110		11.55			108.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+110	K 00+120		10.53			112.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+120	K 00+130		10.50			108.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+130	K 00+140		10.38			103.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+140	K 00+150		10.01			96.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+150	K 00+160		8.93			84.27	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - capa MDC 19	Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+025	K 00+030		10.68			50.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+030	K 00+035		12.49			57.93	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+035	K 00+040		16.27			71.90	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+040	K 00+045		23.26			98.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+045	K 00+050		23.34			116.51	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+050	K 00+055		18.07			103.53	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+055	K 00+060		11.97			75.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -capa MDC 19 acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+060	K 00+065		8.84			52.03				


ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					m2	761,692.00	0.00	761,692.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K 00+005	K 00+010			3.02		13.96	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+010	K 00+015			3.81		17.07	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+015	K 00+020			5.26		22.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+020	K 00+025			7.03		30.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+025	K 00+030			7.88		37.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+030	K 00+035			8.07		39.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+035	K 00+040			4.66		31.82	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+040	K 00+045			2.51		17.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+045	K 00+050			1.13		9.11	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+040	K 00+045			7.55		28.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+045	K 00+050			7.75		38.24	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+050	K 00+055			7.60		38.37	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+055	K 00+060			5.93		33.82	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+060	K 00+065			4.00		24.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+065	K 00+070			2.85		17.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+070	K 00+075			2.46		13.26	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+075	K 00+078			2.43		6.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+000	K 00+010			18.12		191.03	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+010	K 00+020			18.12		181.18	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+020	K 00+030			18.76		184.39	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+030	K 00+040			21.11		199.36	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+040	K 00+050			16.12		186.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+050	K 00+060			16.12		161.18	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+060	K 00+070			15.29		157.04	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+070	K 00+075			15.15		76.11	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+075	K 00+080			15.86		77.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+080	K 00+090			18.97		174.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+090	K 00+095			16.12		87.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+095	K 00+096			16.13		16.12	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+096	K 00+100			16.12		64.49	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+100	K 00+102			16.12		32.24	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+102	K 00+106			16.13		64.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+106	K 00+110			16.12		-	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+110	K 00+112			17.44		33.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+112	K 00+114			19.16		36.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+114	K 00+120			20.84		119.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+120	K 00+122			19.36		40.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+122	K 00+124			18.80		38.16	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+124	K 00+130			18.11		110.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+130	K 00+140			18.11		181.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+140	K 00+150			18.12		181.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+150	K 00+160			12.20		151.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+160	K 00+170			19.24		157.19	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+170	K 00+180			16.00		176.21	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+180	K 00+190			19.96		179.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+190	K 00+200			15.40		176.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+200	K 00+210			15.00		152.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+210	K 00+220			16.50		157.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+220	K 00+230			16.13		163.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+230	K 00+240			16.00		160.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+240	K 00+250			16.12		160.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+250	K 00+260			15.48		158.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Glorieta Calle 8		
K 00+025	K 00+030			9.06		52.82	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+030	K 00+035			9.07		45.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+035	K 00+040			15.88		62.39	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+040	K 00+045			13.53		73.53	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+045	K 00+050			11.36		62.21	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+050	K 00+055			9.90		53.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+055	K 00+060			8.85		46.86	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+060	K 00+065			8.32		42.91	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+065	K 00+070			8.22		41.34	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+070	K 00+075			8.09		40.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+075	K 00+080			7.75		39.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+080	K 00+085			7.43		37.97	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+085	K 00+090			7.07		36.26	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+090	K 00+095			6.83		34.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+095	K 00+100			6.72		33.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Oriental Calle 8 salida		
K 00+075	K 00+080			9.18		46.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Conectante Calle 8 Entrada		
K 00+080	K 00+085			9.18		45.90	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Conectante Calle 8 Entrada		
K 00+055	K 00+060			2.49		9.37	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+060	K 00+065			3.20		14.24	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+065	K 00+070			3.30		16.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+070	K 00+075			3.24		16.36	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+075	K 00+080			2.35		13.98	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+080	K 00+085			0.76		7.77	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+085	K 00+087			0.00		0.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Oriental Bhaia Calle 8		
K 00+000	K 00+005			6.74		33.72	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+005	K 00+010			7.04		34.45	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+010	K 00+015			7.72		36.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+015	K 00+020			8.48		40.49	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+020	K 00+025			9.57		45.12	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+025	K 00+030			10.45		50.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+030	K 00+035			11.22		54.19	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+035	K 00+040			11.78		57.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+040	K 00+045			12.12		59.74	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+045	K 00+050			8.54		51.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+050	K 00+055			9.78		45.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+055	K 00+060			10.62		51.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+060	K 00+065			10.04		51.66	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+065	K 00+070			10.56		51.51	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+070	K 00+075			9.70		50.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+075	K 00+080			6.97		41.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+080	K 00+085			3.77		28.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+085	K 00+090			1.65		13.57	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+090	K 00+095			0.40		5.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje salida Calzada Existente		
K 00+035	K 00+040			4.54		16.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+040	K 00+045			9.72		35.63	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+045	K 00+050			11.24		52.38	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+050	K 00+055			9.69		52.31	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+055	K 00+060			7.20		42.23	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+060	K 00+065			5.72		-	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+065	K 00+070			5.02		26.84	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+070	K 00+072			2.50		8.98	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Cruce de cogua eje entrada Calzada Existente		
K 00+010	K 00+020			11.30		56.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8		
K 00+020	K 00+030			11.30		113.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8		
K 00+030	K 00+040			11.42		113.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8		
K 00+040	K 00+050			11.42		114.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8		
K 00+050	K 00+055			11.86		58.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8 Incluye Bahía		
K 00+055	K 00+060			12.51		60.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8 Incluye Bahía		
K 00+060	K 00+065			12.81		63.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Capa MDC 19 Conectante Acceso Sur Calle 8 Incluye Bahía		
K 00+065	K 00+070			12.77		63.99				


ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	0.00	761,692.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+000	K 00+010			0.60		95.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+010	K 00+020			0.61		105.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+020	K 00+030			1.50		104.94	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+030	K 00+040			1.55		102.86	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+040	K 00+050			1.67		101.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+050	K 00+060			1.74		99.83	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+060	K 00+070			4.39		87.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+070	K 00+080			3.68		110.51	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+080	K 00+090			4.46		165.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+090	K 00+100			12.27		147.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+100	K 00+110			12.29		102.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+110	K 00+120			8.21		132.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+120	K 00+124			8.21		58.57	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur acceso calle 8 Ampliacion margen derechas capas BTA	
K 00+005	K 00+010			3.20		14.44	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+010	K 00+015			4.00		17.99	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+015	K 00+020			5.44		23.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+020	K 00+025			7.40		32.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+025	K 00+030			8.25		39.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+030	K 00+035			8.26		41.27	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+035	K 00+040			4.83		32.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+040	K 00+045			2.69		18.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+045	K 00+050			1.30		9.97	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+040	K 00+045			7.84		29.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+045	K 00+050			8.11		39.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+050	K 00+055			7.82		39.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+055	K 00+060			5.98		34.48	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+060	K 00+065			4.00		24.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+065	K 00+070			2.85		17.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+070	K 00+075			2.45		13.23	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 00+075	K 00+078			2.43		6.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho para BTA sobre capa de fresado	
K 02+750	K 02+750			189.52		189.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cicloruta glorieta avecolombiana Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			101.42		101.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cicloruta glorieta avecolombiana Paño 25 Rampa 2	
K 02+750	K 02+750			27.21		27.21	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cicloruta glorieta avecolombiana Paño 26A Rampa 2	
K 02+750	K 02+750			24.88		24.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cicloruta glorieta avecolombiana Paño 26B Rampa 2	
K 02+750	K 02+750			22.45		22.45	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cicloruta glorieta avecolombiana Paño 26C Rampa 2	
K 02+750	K 02+750			28.87		28.87	Noviembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cicloruta glorieta avecolombiana Paño 26D Rampa 2	
K0+90	K0+126	E	36.00	1.20		43.20	11/04/2023	Para rampa de desvio calle 8 conectante occidental	
K0+170	K0+170	D	56.00	11.30		632.80	3/04/2023	Colocación de fresado para desvio calle 8 capa 1	
K0+170	K0+170	E	56.00	11.34		635.04	30/03/2023	Colocación de fresado para desvio calle 8 capa 2	
K0+170	K0+170	E				256.99	29/05/2023	Colocación de fresado para desvio calle 8	
K0+170	K0+170	E				324.30	30/05/2023	Colocación de fresado para desvio calle 8	
K2+750	K2+750	I	0.80	0.40		0.32	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	0.80	0.40		0.32	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	0.80	0.40		0.32	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	4.00	1.00		4.00	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	4.00	0.70		2.80	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	4.10	0.80		3.28	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	D	5.00	1.10		5.50	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	D	5.00	0.80		4.00	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	D	5.00	0.80		4.00	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	D	6.80	0.80		5.44	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	D	5.40	3.40		18.36	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	1.80	1.00		1.80	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	3.40	0.60		2.04	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	0.60	0.40		0.24	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	0.60	0.40		0.24	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	0.60	0.40		0.24	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	D	4.80	1.80		8.64	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	8.80	2.70		23.76	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+750	K2+750	I	1.60	0.30		0.48	20/10/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K0+0	K0+34	E	34.00	13.60		462.40	6/10/2023	Construcción Desvio Bogotá - Ubaté 378kg de dosificación para mezcla con fresado	
K0+150	K0+171	E	30.00	21.60		648.00	19/10/2023	Construcción desvio Bogotá - Ubaté 529kg de dosificación para mezcla con fresado	
K0+35	K0+45	E	30.00	23.10		693.00	17/10/2023	Construcción ramal sur cruce de Cogua - Ubaté 567kg de dosificación para mezcla con fresado	
K0+286	K0+310	I	24.00	2.33		55.92	29/01/2024	Renivelación desvio Bogotá - Ubaté	
K4+751	K4+761	D	10.00	15.00		150.00	17/01/2024	Instalación de emulsion en ingreso costado derecho	
K6+0	K6+9	D	9.00	2.00		18.00	17/01/2024	Instalación de emulsion en ingreso costado derecho	
K6+300	K6+315	D	15.00	3.00		45.00	17/01/2024	Instalación de emulsion en ingreso costado derecho	
K5+890	K5+903	D	13.00	3.00		39.00	17/01/2024	Instalación de emulsion en ingreso costado derecho	
K0+240	K0+272	E	32.00	4.20		134.40	25/01/2024	Desvio Nemocón - Zipaquirá Emulpane con Via existente	
K0+230	K0+285	E	55.00	19.58		1,076.90	14/11/2023	Construcción desvio Barandillas - Ubaté 880kg de dosificación para mezcla con fresado	
K07+280.00	K07+150.00	E	1997.50	1.00		1,997.50	22/05/2024	Bacheo - 90 grados	
K04+000.00	K04+095.00	E	94.50	11.30		1,067.85	7/06/2024	Construccion via - para MDC19 -APP-24797	
K04+025.00	K04+038.00	E	12.80	5.80		74.24	7/06/2024	Construccion via - para MSC25 -APP-24798	
K00+330.00	K00+333.00	E	2.80	11.30		31.64	11/06/2024	Rampas de acceso en conectante norte glorieta ave colombiana -APP-25144	
K00+000.00	K00+017.00	E	17.00	9.70		164.90	11/06/2024	Coectante a Cra 36 90grados -APP-25129	
K00+017.00	K00+027.00	E	10.00	4.36		43.60	11/06/2024	Conectante a cra 36 sector 90 grados -APP-25131	
K00+037.00	K00+040.00	E	3.50	11.30		39.55	11/06/2024	Rampas de acceso conectante sur glorieta ave colombiana -APP-25148	
K03+210.00	K03+210.00	E	17.70	7.03		124.43	18/11/2024	Instalación emulsion en fresado en ingreso a predio (18nov) -APP-46586	
K01+000.00	K01+052.75	E	52.75	7.30		385.08	30/04/2025	Bacheo sobre superficie fresado - calzada existente 28/abril -APP-65561	
K4+025.00	K4+095.00	E	70.00	11.60		812.00	7/02/2024	Conformacion fresado desvio cruce de cogua	
K00+000.00	K00+687.00	E	87.30	3.44		300.31	10/07/2025	Parcheo calzada existente - sobre superficie fresada -APP-77739	
K02+750.00	K02+750.00	E	13.50	3.50		47.25	6/08/2025	Urbanismo rampa 1 - sobre fresado fresado en acceso occidental -APP-79868	
45ACNC						113.00		Parcheo y/o tapahuecos Noviembre 2021-Acta No 6	
45A05						7.514.00		Parcheo y/o tapahuecos Noviembre 2021-Acta No 6	
45A05						16.490.00		Parcheo y/o tapahuecos Diciembre 2021 - Acta No 7	
45ACND						1.462.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2022 - Acta No 8	
45ACNB						1.488.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2022 - Acta No 8	
45A04						6.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2022 - Acta No 8	
45A05						14.223.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2022 - Acta No 8	
45A05						8.034.00		Parcheo y/o tapahuecos Febrero 2022 - Acta No 9	
45A04						1.812.00		Parcheo y/o tapahuecos Febrero 2022 - Acta No 9	
45A04						6.702.00		Parcheo y/o tapahuecos Marzo 2022 - Acta No 10	
45A04						198.00		Parcheo y/o tapahuecos Mayo 2022 - Acta No 12	
45A05						66.00		Parcheo y/o tapahuecos Mayo 2022 - Acta No 12	
45A04						26.00		Parcheo y/o tapahuecos Junio 2022 - Acta No 13	
45A05						24.00		Parcheo y/o tapahuecos Junio 2022 - Acta No 13	
45ACND						31.00		Parcheo y/o tapahuecos Junio 2022 - Acta No 13	
45ACNC						12.00		Parcheo y/o tapahuecos Junio 2022 - Acta No 13	
45ACND						108.23		Parcheo y/o tapahuecos Agosto 2022 - Acta No 15	
45A04						984.00		Parcheo y/o tapahuecos Agosto 2022 - Acta No 15	
45A05						84.00		Parcheo y/o tapahuecos Agosto 2022 - Acta No 15	
K2+750	K2+750	E	34.00	2.00		68.00	25/10/2022	Mantenimiento calle 8	
K2+750	K2+750	E	75.00	7.00		525.00	25/10/2022	Mantenimiento calle 8	
45A04						55.00		Parcheo y/o tapahuecos Octubre 2022 - Acta No 17	
45A05						114.00		Parcheo y/o tapahuecos Octubre 2022 - Acta No 17	
45ACND						34.24		Parcheo y/o tapahuecos Noviembre 2022 - Acta No 18	
45A04						289.00		Parcheo y/o tapahuecos Noviembre 2022 - Acta No 18	
45A05						736.00		Parcheo y/o tapahuecos Noviembre 2022 - Acta No 18	
45ACNC						239.00		Parcheo y/o tapahuecos Noviembre 2022 - Acta No 18	
45A05						7.00		Parcheo y/o tapahuecos Diciembre 2022 - Acta No 19	
45ACND						191.78		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2023 - Acta No 20	
45ACNB						85.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2023 - Acta No 20	
45A04						2.417.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2023 - Acta No 20	
45A05						30.00		Parcheo y/o tapahuecos Enero 2023 - Acta No 20	
45A05						264.00		Parcheo y/o tapahuecos Febrero 2023 - Acta No 21	



 INVIAS  MHC S.A.S. CONSORCIO VIAL MHC 063										F-635 A									
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021										PREACTA N.º : 55									
RUTA: RUTA 45A04										FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.									
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021										INTERVENITOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF									
ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA									
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					m2	761,692.00	9,108.00	770,800.00									
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA		DESCRIPCIÓN										
K 44+140	K 44+145			9.86		48.66	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+145	K 44+150			9.86		49.32	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+150	K 44+155			9.86		49.32	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+155	K 44+160			10.11		49.94	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+160	K 44+165			10.35		51.15	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+165	K 44+170			10.04		50.98	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+170	K 44+175			10.23		50.69	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+175	K 44+180			10.02		50.62	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+180	K 44+185			9.94		49.88	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+185	K 44+190			9.71		49.11	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+195	K 44+200			9.60		48.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+200	K 44+205			9.60		48.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+205	K 44+210			9.60		48.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+210	K 44+215			9.60		48.01	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+215	K 44+220			9.61		48.03	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+220	K 44+230			9.61		96.08	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+230	K 44+240			10.13		98.68	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+240	K 44+250			10.11		101.20	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+250	K 44+260			10.02		100.65	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+260	K 44+270			9.99		100.02	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+270	K 44+280			9.99		99.90	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+280	K 44+290			10.18		100.88	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+290	K 44+300			10.73		104.58	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+300	K 44+310			6.00		83.66	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+310	K 44+320			6.00		60.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+320	K 44+330			6.00		60.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+330	K 44+340			6.00		60.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+340	K 44+350			6.00		60.00	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+350	K 44+360			9.21		76.05	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+360	K 44+365			9.21		46.05	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+365	K 44+370			9.21		46.05	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+370	K 44+375			9.21		46.05	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+375	K 44+380			9.21		46.05	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+380	K 44+382			9.21		18.42	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+382	K 44+385			9.21		27.63	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+385	K 44+390			9.21		46.05	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+390	K 44+394			9.33		37.07	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+394	K 44+396			9.43		18.75	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+396	K 44+398			9.59		19.02	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+398	K 44+400			9.72		19.31	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+400	K 44+402			9.69		19.41	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+402	K 44+404			9.70		19.39	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+404	K 44+406			9.70		19.40	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+406	K 44+408			9.69		19.39	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+408	K 44+410			9.67		19.36	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+410	K 44+412			9.70		19.37	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+412	K 44+414			9.71		19.41	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+414	K 44+416			9.71		19.42	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+416	K 44+418			9.70		19.41	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+418	K 44+420			9.67		19.37	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+420	K 44+422			9.68		19.35	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+422	K 44+424			9.69		19.37	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+424	K 44+426			9.42		19.11	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+426	K 44+428			9.23		18.65	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+428	K 44+430			9.09		18.32	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+430	K 44+432			9.09		18.18	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+432	K 44+434			9.40		18.49	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+434	K 44+436			9.15		18.55	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+436	K 44+438			9.13		18.27	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+438	K 44+440			9.09		18.22	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+440	K 44+442			9.13		18.22	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+442	K 44+444			19.59		28.72	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+444	K 44+446			19.20		38.78	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+446	K 44+448			18.91		38.11	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+448	K 44+450			19.20		38.11	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+450	K 44+452			18.05		37.24	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+452	K 44+454			17.80		35.85	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+454	K 44+456			17.52		35.32	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+456	K 44+458			17.05		34.57	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+458	K 44+460			16.11		33.16	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+460	K 44+462			16.11		32.22	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+462	K 44+464			16.11		32.22	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+464	K 44+466			18.05		34.15	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+466	K 44+468			18.05		36.09	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+468	K 44+470			18.05		36.10	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+470	K 44+472			13.59		31.64	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+472	K 44+474			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+474	K 44+476			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+476	K 44+478			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+478	K 44+480			13.60		27.20	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+480	K 44+482			13.59		27.20	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+482	K 44+484			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+484	K 44+486			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+486	K 44+488			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K 44+488	K 44+490			13.59		27.19	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+010.00	K00+012.00			6.96		13.54	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+012.00	K00+014.00			7.80		14.76	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+014.00	K00+016.00			8.99		16.79	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+016.00	K00+018.00			10.60		19.59	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+018.00	K00+020.00			12.05		22.65	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+020.00	K00+022.00			13.44		25.49	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+022.00	K00+024.00			15.45		27.95	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+024.00	K00+026.00			15.45		29.96	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+026.00	K00+028.00			16.08		31.54	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+028.00	K00+030.00			16.45		32.54	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+030.00	K00+032.00			16.82		33.27	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+032.00	K00+034.00			16.47		33.29	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+034.00	K00+036.00			16.14		32.61	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+036.00	K00+040.00			14.07		60.42	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+040.00	K00+050.00			8.96		115.18	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+050.00	K00+060.00			6.83		78.95	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										
K00+060.00	K00+070.00			5.33		60.77	Noviembre 2025 a Origen		Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25 Casa Blanca -Ubate										

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					m2	761,692.00	9,108.00	770,800.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K00+070.00	K00+080.00			4.51		49.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+080.00	K00+090.00			4.33		44.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+090.00	K00+100.00			4.51		44.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+100.00	K00+110.00			4.15		43.27	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+110.00	K00+120.00			4.15		41.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+120.00	K00+130.00			4.15		41.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+130.00	K00+140.00			4.15		41.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+140.00	K00+150.00			4.15		41.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+150.00	K00+160.00			4.15		41.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+160.00	K00+170.00			4.15		41.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+170.00	K00+180.00			4.23		41.86	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+180.00	K00+190.00			3.69		39.59	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+190.00	K00+200.00			2.95		33.23	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+200.00	K00+210.00			2.39		26.73	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+210.00	K00+220.00			1.83		21.09	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+220.00	K00+230.00			1.27		15.50	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+230.00	K00+240.00			0.71		9.91	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+240.00	K00+240.77			0.66		0.53	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+000.00	K00+010.00			2.75		24.68	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+010.00	K00+020.00			3.32		30.36	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+020.00	K00+030.00			3.87		35.95	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+030.00	K00+040.00			4.25		40.64	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+040.00	K00+050.00			4.51		43.82	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+050.00	K00+060.00			5.07		47.91	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+060.00	K00+070.00			5.63		53.50	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+070.00	K00+080.00			6.18		59.05	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+080.00	K00+090.00			6.92		65.50	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+090.00	K00+100.00			8.30		76.09	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+100.00	K00+110.00			11.44		98.68	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+110.00	K00+112.00			4.38		15.82	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+112.00	K00+114.00			5.38		9.76	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+114.00	K00+116.00			6.69		12.07	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+116.00	K00+118.00			8.25		14.95	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+118.00	K00+120.00			10.28		18.54	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+120.00	K00+122.00			13.57		23.85	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+122.00	K00+124.00			16.66		30.24	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+124.00	K00+126.00			16.89		33.55	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+126.00	K00+128.00			17.07		33.96	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+128.00	K00+130.00			17.17		34.25	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+130.00	K00+132.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+132.00	K00+134.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+134.00	K00+136.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+136.00	K00+138.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+138.00	K00+140.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+140.00	K00+142.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+142.00	K00+144.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+144.00	K00+146.00			17.17		34.35	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+146.00	K00+148.00			17.15		34.33	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+148.00	K00+150.00			15.42		32.57	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+150.00	K00+152.00			15.24		30.65	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+152.00	K00+154.00			14.48		29.72	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K00+154.00	K00+160.00			13.31		83.37	Noviembre 2025 a Origen	Según carter topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Capa MSC-25	Casa Blanca -Ubate	
K 30+400	K 36+600	E	102.30	3.50		358.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 36+600	K 43+600	E	101.59	3.50		355.57	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 36+600	K 43+600	E	115.50	3.50		404.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 36+600	K 43+600	E	115.50	3.50		404.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 43+600	K 53+500	E	544.50	3.50		1,905.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 43+600	K 53+500	E	163.35	3.50		571.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 43+600	K 53+500	E	163.35	3.50		571.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 53+500	K 62+700	E	506.00	3.50		1,771.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 53+500	K 62+700	E	151.80	3.50		531.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 53+500	K 62+700	E	151.80	3.50		531.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 62+700	K 66+600	E	214.50	3.50		750.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 62+700	K 66+600	E	64.35	3.50		225.23	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K 62+700	K 66+600	E	64.35	3.50		225.23	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+920.00	K43+920.00	E	6.00	1.20		7.20	14/11/2025	Tapahueros -APP-93720		
K43+930.00	K43+930.00	E	6.00	1.20		7.20	14/11/2025	Tapahueros -APP-93722		
K44+000.00	K44+000.00	E	1.20	1.20		1.44	14/11/2025	Tapahueros -APP-93723		
K44+020.00	K44+020.00	E	3.00	3.00		9.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93728		
K44+015.00	K44+015.00	E	3.00	1.20		3.60	14/11/2025	Tapahueros -APP-93726		
K44+010.00	K44+010.00	E	3.00	1.20		3.60	14/11/2025	Tapahueros -APP-93724		
K44+017.00	K44+020.00	I	3.00	0.80		2.40	14/11/2025	Tapahueros -APP-93724		
K44+020.00	K44+023.00	D	3.00	3.00		9.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93724		
K40+800.00	K40+800.00	E	1.50	1.50		2.25	14/11/2025	Tapahueros -APP-93665		
K40+700.00	K40+700.00	E	11.00	1.00		11.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93657		
K40+740.00	K40+740.00	E	1.50	1.80		2.70	14/11/2025	Tapahueros -APP-93660		
K40+750.00	K40+750.00	E	13.00	1.30		16.90	14/11/2025	Tapahueros -APP-93661		
K40+730.00	K40+730.00	E	1.50	1.50		2.25	14/11/2025	Tapahueros -APP-93659		
K40+770.00	K40+770.00	E	5.00	3.00		15.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93663		
K40+900.00	K40+900.00	E	1.20	0.80		0.96	14/11/2025	Tapahueros -APP-93666		
K40+910.00	K40+910.00	E	10.00	1.50		15.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93667		
K41+510.00	K41+510.00	E	3.00	0.80		2.40	14/11/2025	Tapahueros -APP-93697		
K41+050.00	K41+050.00	E	3.00	1.00		3.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93669		
K41+050.00	K41+050.00	E	10.00	1.20		12.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93668		
K41+220.00	K41+220.00	E	1.20	1.20		1.44	14/11/2025	Tapahueros -APP-93687		
K41+200.00	K41+200.00	E	13.00	1.20		15.60	14/11/2025	Tapahueros -APP-93670		
K41+250.00	K41+250.00	E	6.00	1.00		6.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93688		
K41+500.00	K41+500.00	E	6.00	0.80		4.80	14/11/2025	Tapahueros -APP-93696		
K41+750.00	K41+750.00	E	7.00	1.50		10.50	14/11/2025	Tapahueros -APP-93698		
K41+400.00	K41+400.00	E	3.00	0.80		2.40	14/11/2025	Tapahueros -APP-93692		
K41+780.00	K41+780.00	E	4.00	1.50		6.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93715		
K41+770.00	K41+770.00	E	2.00	1.50		3.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93699		
K41+350.00	K41+350.00	E	1.00	1.00		1.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93689		
K41+420.00	K41+420.00	E	15.00	0.80		12.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93694		
K41+380.00	K41+380.00	E	3.00	3.00		9.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93691		
K41+370.00	K41+370.00	E	3.00	3.00		9.00	14/11/2025	Tapahueros -APP-93690		
K36+800.00	K36+800.00	E	20.00	3.00		60.00	4/11/2025	Tapahueros -APP-92134		
K38+800.00	K38+800.00	E	10.00	0.50		5.00	4/11/2025	Tapahueros -APP-92132		
K38+780.00	K38+780.00	E	2.50	1.50		3.75	4/11/2025	Tapahueros -APP-92133		
K38+820.00	K38+820.00	E	4.00	3.00		12.00	4/11/2025	Tapahueros -APP-92131		
K38+840.00	K38+840.00	E	12.00	3.00		36.00	4/11/2025	Tapahueros -APP-92130		
K39+800.00	K39+800.00	E	10.00	0.80		8.00	4/11/2025	Tapahueros -APP-92125		
K39+800.00	K39+800.00	E	30.00	0.80		24.00	4/11/2025	Tapahueros -APP-92124		
K39+500.00	K39+500.00	E	3.00	3.00		9.00	4/11/20			

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA					
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	9,108.00	770,800.00					
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA		DESCRIPCIÓN					
K36+400.00	K36+400.00	E	3.00	3.00		9.00	4/11/2025		Tapahuecos -APP-92137					
K36+180.00	K36+180.00	E	6.00	2.50		15.00	4/11/2025		Tapahuecos -APP-92141					
K36+170.00	K36+170.00	E	3.00	2.00		6.00	4/11/2025		Tapahuecos -APP-92142					
K36+380.00	K36+380.00	E	2.00	3.00		6.00	4/11/2025		Tapahuecos -APP-92138					
K36+360.00	K36+360.00	E	7.00	0.80		5.60	4/11/2025		Tapahuecos -APP-92139					
						- 6,082.19	Noviembre 2025 a origen		Acumulado acta 53 Noviembre 2025- Ruta 45A04 Carteras					
						SUBTOTAL	9,107.99							
							AREA PARA PAGO					9107.99		
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN					0.01		
							AREA TOTAL PARA PAGO :					9108.00	m2	


ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND


MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula No. 01195-0369 CPITVC


 MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063 F-635 A									
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 PREACTA N.º : 55 RUTA: RUTA 45A05 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF									
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	18,604.00	780,296.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K01+000.00	K05+600.00	E	253.00	3.50		885.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K01+000.00	K05+600.00	E	75.90	3.50		265.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K01+000.00	K05+600.00	E	75.90	3.50		265.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K05+600.00	K24+000.00	E	1472.00	3.50		5,152.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K05+600.00	K24+000.00	E	441.60	3.50		1,545.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K05+600.00	K24+000.00	E	441.60	3.50		1,545.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K24+000.00	K34+000.00	E	550.00	3.50		1,925.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K24+000.00	K34+000.00	E	165.00	3.50		577.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K24+000.00	K34+000.00	E	165.00	3.50		577.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K34+000.00	K42+100.00	E	445.50	3.50		1,559.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K34+000.00	K42+100.00	E	133.65	3.50		467.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K34+000.00	K42+100.00	E	133.65	3.50		467.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K71+390.00	K89+340.00	E	574.40	3.50		2,010.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K71+390.00	K89+340.00	E	172.32	3.50		603.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K71+390.00	K89+340.00	E	172.32	3.50		603.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K23+500.00	K23+500.00	E	10.00	2.00		20.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92204	
K23+550.00	K23+550.00	E	4.50	2.00		9.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92205	
K23+980.00	K23+980.00	E	12.00	1.50		18.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92206	
K22+500.00	K22+500.00	E	3.00	3.00		9.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92203	
K24+000.00	K24+000.00	E	12.00	3.00		36.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92208	
K24+100.00	K24+100.00	E	3.00	3.00		9.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92397	
K27+800.00	K27+800.00	E	2.00	2.00		4.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92213	
K27+560.00	K27+560.00	E	2.00	2.00		4.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92221	
K27+760.00	K27+760.00	E	2.00	2.00		4.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92215	
K27+750.00	K27+750.00	E	1.50	2.00		3.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92217	
K27+580.00	K27+580.00	E	1.50	1.50		2.25	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92220	
K27+780.00	K27+780.00	E	1.50	2.00		3.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92214	
K27+600.00	K27+600.00	E	3.00	3.00		9.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92219	
K27+900.00	K27+900.00	E	1.50	1.50		2.25	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92210	
K27+870.00	K27+870.00	E	6.00	3.00		18.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92222	
K27+890.00	K27+890.00	E	1.50	1.50		2.25	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92211	
SUBTOTAL						18,604.19			
						AREA PARA PAGO	18604.19		
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	-0.19		
						AREA TOTAL PARA PAGO :	18604.00 m2		
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No: 25202-05870 CND  MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 01195-0369 CPITVC									

 							F-635 A		
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 RUTA: RUTA 45A06 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF							PREACTA N.º : 55 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.		
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	48,497.00	810,189.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K62+731.00	K62+790.00	CD	31.00	3.80		117.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	3.60		133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	3.60		118.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	3.60		79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	3.80		83.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00		84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60		144.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80		234.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00		119.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K62+731.00	K62+790.00	CD	59.00	3.80		224.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K62+731.00	K62+751.00	CI	20.00	3.80		76.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+408.00	K58+439.00	CD	31.00	3.80		117.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+457.00	K58+607.00	CD	150.00	3.20		480.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+571.00	K58+605.00	CI	34.00	3.60		122.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+350.00	K58+357.00	CI	7.00	3.60		25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+275.00	K58+293.00	CI	18.00	3.60		64.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+547.00	K57+727.00	CD	180.00	3.70		666.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+520.00	K57+750.00	CI	230.00	3.70		851.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+447.00	K57+468.00	CI	21.00	3.60		75.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+366.00	K57+484.00	CD	118.00	3.70		436.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+320.00	K57+415.00	CI	95.00	3.40		323.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+160.00	K57+217.00	CD	57.00	3.60		205.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	3.60		133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+300.00	K55+370.00	CI	70.00	3.60		252.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	47.00	7.40		347.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	3.60		118.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+825.00	K51+895.00	CD	70.00	3.70		259.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	3.60		79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	3.80		83.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	33.00	7.00		231.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00		84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	18.00	7.00		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80		235.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80		235.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60		144.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80		234.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+480.00	K50+565.00	CD	85.00	3.60		306.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+420.00	K50+460.00	CI	40.00	3.70		148.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+260.00	K50+390.00	CI	130.00	4.00		520.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+020.00	K50+170.00	CI	150.00	3.40		510.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	17.00	7.00		119.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+518.00	K49+553.00	CD	35.00	3.60		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00		119.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+510.00	K49+518.00	CI	8.00	3.60		28.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50		185.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30		122.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50		224.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00		36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60		93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70		74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60		79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+148.00	K49+200.00	CI	52.00	3.50		182.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CI	20.00	3.50		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CD	20.00	3.50		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+963.50	K48+970.00	CD	6.50	3.50		22.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+770.00	K48+800.00	CI	30.00	3.50		105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50		185.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+723.00	K48+758.00	CD	35.00	3.50		122.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+660.40	K48+668.00	CD	7.60	3.30		25.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+632.40	K48+655.40	CI	23.00	3.50		80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+526.00	K48+550.00	CD	24.00	3.50		84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30		122.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50		224.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+939.00	K47+949.00	CI	10.00	3.30		33.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+895.00	K47+910.00	CD	15.00	3.60		54.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+664.00	K47+670.00	CD	6.00	3.50		21.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					m2	761,692.00	48,497.00	810,189.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K47+576.00	K47+610.00	CD	34.00	4.20		142.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K47+562.00	K47+576.00	CI	14.00	3.30		46.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K47+549.00	K47+556.00	CD	7.00	3.50		24.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00		36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+470.00	K46+478.00	CI	8.00	3.50		28.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60		93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60		93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+403.00	K46+420.00	CD	17.00	4.00		68.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+368.00	K46+380.00	CD	12.00	4.00		48.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+300.00	K46+310.00	CD	10.00	3.70		37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+210.00	K46+240.00	CD	30.00	3.70		111.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70		74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+190.00	K46+210.00	CI	20.00	3.70		74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K46+040.00	K46+050.00	CD	10.00	3.60		36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+718.00	K45+750.00	CD	32.00	4.00		128.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+759.00	K45+840.00	CI	81.00	3.70		299.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60		79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+455.00	K45+477.00	CD	22.00	3.60		79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+543.00	K45+563.00	CI	20.00	3.50		70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00		483.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70		151.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70		181.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	12.00	7.00		84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00		483.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70		151.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+819.00	K43+865.00	CI	46.00	3.70		170.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+920.00	K42+940.00	CD	20.00	3.70		74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70		181.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+969.00	K43+000.00	CI	31.00	3.60		111.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00		155.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00		40.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80		95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+974.00	K41+989.00	CI	15.00	3.50		52.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00		155.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+370.00	K42+396.00	CI	26.00	5.00		130.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00		40.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80		95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80		136.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80		171.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50		136.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+102.00	K41+141.00	CI	39.00	3.50		136.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50		84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50		168.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+157.00	K39+205.00	CI	48.00	3.50		168.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50		105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50		105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50		157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50		157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+857.00	K37+900.00	CD	43.00	3.80		163.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+857.00	K37+900.00	CI	43.00	3.90		167.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90		117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90		117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90		183.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.50		164.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.70		37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.70		259.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.60		252.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70		114.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70		48.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80		95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70		92.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70		577.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+050.00	K42+078.00	CI	28.00	3.70		103.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+983.00	K42+000.00	CI	17.00	3.70		62.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+984.00	K42+000.00	CI	16.00	3.70		59.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+908.00	K41+950.00	CI	42.00	3.70		155.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+830.00	K41+837.00	CI	7.00	3.70		25.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+797.00	K41+825.00	CD	28.00	3.80		106.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80		136.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+731.00	K41+750.00	CD	19.00	3.80		72.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+665.00	K41+710.00	CD	45.00	3.80		171.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	48,497.00	810,189.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80		171.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+596.00	K41+620.00	CI	24.00	3.80		91.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+575.00	K41+610.00	CD	35.00	3.80		133.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+243.00	K41+337.00	CD	94.00	3.60		338.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50		136.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50		84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+059.00	K41+117.00	CI	58.00	3.50		203.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+050.00	K41+076.00	CI	26.00	3.50		91.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+984.00	K41+076.00	CI	92.00	3.50		322.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+008.00	K41+027.00	CD	19.00	3.50		66.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+700.00	K40+710.00	CD	10.00	3.70		37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+900.00	K40+910.00	CD	10.00	3.70		37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00	K40+300.00	CD	62.00	3.60		223.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+179.00	K40+223.00	CD	44.00	3.70		162.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+081.00	K40+107.00	CD	26.00	3.70		96.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00	K39+725.00	CD	55.00	3.50		192.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50		168.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00	K39+295.00	CD	23.00	3.50		80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50		105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50		105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50		157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50		157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CD	40.00	4.00		160.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CI	40.00	4.00		160.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+670.00	CI	20.00	3.70		74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CD	154.00	3.90		600.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CI	154.00	3.90		600.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90		117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90		117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CD	26.00	3.90		101.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CI	26.00	3.90		101.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90		183.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.90		183.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+050.00	K37+100.00	CD	50.00	3.70		185.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K36+955.00	K36+990.00	CD	35.00	3.60		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	CD	10.00	3.50		35.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.50		35.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.50		245.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.50		245.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K32+026.00	K32+110.00	CD	84.00	3.60		302.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+000.00	CD	12.00	3.60		43.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+025.00	CI	37.00	3.60		133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+939.00	K31+986.00	CD	47.00	3.60		169.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+986.00	K32+023.00	CI	37.00	3.60		133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70		114.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70		48.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60		126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80		95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70		92.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+132.00	K30+180.00	CD	48.00	3.70		177.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70		577.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+055.00	K30+134.00	CI	79.00	3.70		292.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+760.00	K28+880.00	CD	120.00	3.60		432.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+118.00	K28+154.00	CD	36.00	3.60		129.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+118.00	K28+154.00	CI	36.00	3.60		129.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K27+751.00	K27+774.00	CD	23.00	3.50		80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K27+751.00	K27+774.00	CI	23.00	3.50		80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K27+607.00	K27+715.00	CI	108.00	3.50		378.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K27+607.00	K27+715.00	CD	108.00	3.50		378.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K29+943.00	K30+000.00	CD	57.00	3.60		205.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K29+943.00	K30+000.00	CI	57.00	3.60		205.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+000.00	K30+020.00	CI	20.00	3.70		74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+055.00	K30+134.00	CI	79.00	3.70		292.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+760.00	K28+880.00	CD	120.00	3.60		432.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+760.00	K28+928.00	CI	168.00	3.60		604.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+612.00	K28+660.00	CD	48.00	3.60		172.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+511.00	K28+600.00	CI	89.00	3.60		320.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+544.00	K28+565.00	CD	21.00	3.60		75.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+529.00	K28+555.00	CD	26.00	3.60		93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K20+507.00	K20+538.00	CD	31.00	3.60		111.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+144.00	K28+154.00	CI	10.00	3.60		36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+118.00	K28+154.00	CD	36.00	3.60		129.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+118.00	K28+154.00	CI	36.00	3.60		129.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+074.00	K28+118.00	CI	44.00	3.60		158.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+053.00	K28+074.00	CD	21.00	3.60		75.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+041.00	K28+058.00	CD	17.00	3.60		61.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+025.00	K28+035.00	CD	10.00	3.60		36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	



ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					m2	761,692.00	48,497.00	810,189.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K27+927.00	K27+965.00	CD	38.00	3.60		136.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+906.00	K27+915.00	CI	9.00	3.60		32.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+852.00	K27+890.00	CD	38.00	3.60		136.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+815.00	K27+890.00	CI	75.00	3.60		270.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+794.00	K27+815.00	CI	21.00	3.50		73.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+794.00	K27+815.00	CD	21.00	3.50		73.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+751.00	K27+774.00	CD	23.00	3.50		80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+751.00	K27+774.00	CI	23.00	3.50		80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+607.00	K27+715.00	CI	108.00	3.50		378.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+607.00	K27+715.00	CD	108.00	3.50		378.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+597.00	K27+607.00	CD	10.00	3.60		36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K00+000.00	K06+220.00	E	342.10	3.50		1,197.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K00+000.00	K06+220.00	E	102.63	3.50		359.21	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K00+000.00	K06+220.00	E	102.63	3.50		359.21	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K06+220.00	K17+770.00	E	635.25	3.50		2,223.38	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K06+220.00	K17+770.00	E	190.58	3.50		667.01	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K06+220.00	K17+770.00	E	190.58	3.50		667.01	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K49+975.80	K50+101.80	I	126.70	3.70		468.79	22/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94227		
K50+420.00	K50+377.10	I	42.90	3.80		163.02	22/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94219		
K50+321.10	K50+193.80	I	127.30	3.92		499.02	22/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94223		
K49+944.80	K49+911.60	I	33.20	3.60		119.52	22/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94231		
K50+537.60	K50+551.80	I	14.20	3.50		49.70	22/11/2025	Mantenimiento - sorbe superficie fresada -APP-94215		
K50+437.00	K50+468.20	I	31.20	3.60		112.32	21/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94201		
K50+488.20	K50+537.60	I	49.40	3.80		187.72	21/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94208		
K49+563.70	K49+553.10	D	10.60	3.70		39.22	21/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94194		
K50+437.00	K50+468.20	I	31.20	3.60		112.32	21/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94199		
K50+488.20	K50+537.60	I	49.40	3.80		187.72	21/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94206		
K50+445.50	K50+361.00	D	84.50	3.50		295.75	21/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94152		
K49+580.00	K49+563.70	D	16.30	3.70		60.31	21/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94159		
K50+475.00	K50+445.50	D	29.50	3.50		103.25	21/11/2025	Mantenimiento sobre BTA -APP-94145		
K50+504.00	K50+523.00	D	18.30	3.40		62.22	20/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-93951		
K50+960.00	K50+945.80	I	14.20	3.50		49.70	20/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-93996		
K50+946.00	K50+927.00	D	19.00	3.70		70.30	20/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-93947		
K50+945.80	K50+938.20	I	7.60	3.50		26.60	20/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94016		
K50+433.70	K50+481.70	D	48.00	3.60		172.80	20/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-93955		
K51+298.80	K51+331.00	D	32.20	3.40		109.48	20/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-93988		
K50+957.00	K50+946.00	D	11.00	3.70		40.70	20/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-93942		
K51+721.50	K51+701.00	D	21.50	3.70		79.55	20/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-93926		
K51+721.50	K51+701.00	D	21.50	3.70		79.55	20/11/2025	Mantenimiento- sobre superficie fresada -APP-93924		
K46+500.00	K46+490.00	D	10.00	4.00		40.00	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94938		
K46+480.00	K46+471.60	I	8.40	4.40		36.96	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94991		
K46+412.00	K46+393.50	D	18.50	3.80		70.30	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94946		
K46+066.50	K46+061.30	D	5.20	3.70		19.24	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94981		
K46+122.50	K46+141.20	D	18.70	4.00		74.80	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94974		
K46+239.40	K46+217.20	D	22.20	3.40		75.48	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94965		
K46+024.30	K46+012.70	D	11.60	4.00		46.40	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94985		
K46+268.90	K46+239.40	D	29.50	3.60		106.20	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94959		
K46+297.60	K46+285.90	D	11.70	4.00		46.80	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94955		
K46+361.10	K46+348.60	D	12.50	3.70		46.25	28/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94950		
K46+500.00	K46+490.00	D	10.00	4.00		40.00	28/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94940		
K46+239.40	K46+217.20	D	22.20	3.40		75.48	28/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94967		
K47+947.00	K47+913.60	D	33.40	3.80		126.92	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94865		
K47+828.00	K47+809.70	I	18.30	3.70		67.71	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94833		
K47+655.70	K47+635.50	D	20.20	3.60		72.72	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94934		
K47+767.20	K47+686.70	D	80.50	4.80		386.40	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94930		
K47+811.30	K47+801.20	D	10.10	4.20		42.42	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94926		
K47+826.60	K47+828.30	D	6.30	4.20		26.46	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94922		
K47+693.30	K47+680.80	I	12.70	3.70		46.99	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94853		
K47+768.50	K47+746.50	I	22.00	3.70		81.40	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94847		
K47+797.70	K47+785.50	I	12.20	3.60		43.92	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94843		
K48+351.40	K48+369.00	I	17.60	3.60		63.36	27/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94828		
K48+010.00	K47+979.00	D	33.00	3.90		128.70	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94859		
K48+486.00	K48+452.30	D	33.70	3.90		131.43	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94801		
K48+700.00	K48+695.40	D	5.20	3.40		17.68	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94821		
K48+932.00	K48+920.80	D	11.20	3.75		42.00	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94748		
K48+049.00	K47+979.00	D	70.00	3.90		273.00	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94813		
K48+615.00	K48+636.60	D	20.90	3.40		71.06	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94788		
K48+559.00	K48+593.00	D	34.00	3.70		125.80	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94796		
K48+727.00	K48+706.60	D	20.40	3.45		70.38	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94753		
K48+427.30	K48+391.30	D	36.00	3.90		140.40	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94808		
K48+677.60	K48+656.60	D	21.00	3.40		71.40	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94777		
K48+695.40	K48+677.60	D	17.80	3.40		60.52	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94758		
K49+250.00	K49+266.70	D	16.70	3.50		58.45	26/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-94736		
K47+979.00	K48+016.00	D	37.00	3.90		144.30	26/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94816		
K48+695.40	K48+677.60	D	17.80	3.40		60.52	26/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94763		
K49+024.00	K49+056.10	D	32.10	3.50		112.35	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94742		
SUBTOTAL						48,496.55				

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA			CANTIDAD ACUMULADA		
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	761,692.00	48,497.00			810,189.00		
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN					
						AREA PARA PAGO					48496.55		
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN					0.45		
						AREA TOTAL PARA PAGO :					48497.00	m2	
													
ING. LUIS FÉLYPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No: 25202-05870 CND						MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 01195-0369 CPITVC							

INVIA S.A. CONSORCIO VIAL MHC 063 MHC S.A.S. CONSORCIO VIAL MHC 063										F-635 A									
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021										PREACTA N.º : 54									
RUTA: RUTA 45ACND										FECHA: 31-oct-2025 a 25-nov-2025									
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF									
ITEM			DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA								
450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19					m3	14,926.10	0.00	14,926.10								
KM INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN										
K 00+470	K 00+480				0.78		3.88	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+480	K 00+490				0.77		7.72	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+490	K 00+500				0.66		7.16	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+500	K 00+510				0.96		8.13	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+510	K 00+520				1.25		11.09	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+520	K 00+530				1.06		11.55	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+530	K 00+540				1.05		10.53	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+540	K 00+550				1.05		10.50	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+550	K 00+560				1.02		10.38	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+560	K 00+570				0.98		10.01	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+570	K 00+580				0.81		8.93	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+580	K 00+590				0.80		8.03	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+590	K 00+600				0.72		7.58	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+600	K 00+610				0.68		6.99	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+610	K 00+620				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+620	K 00+630				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+630	K 00+640				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+640	K 00+650				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+650	K 00+660				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+660	K 00+670				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+670	K 00+680				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+680	K 00+690				0.68		6.81	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+690	K 00+700				0.67		6.74	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+700	K 00+710				0.62		6.43	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+710	K 00+720				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+720	K 00+730				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+730	K 00+740				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+740	K 00+750				0.66		6.39	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+750	K 00+760				0.62		6.38	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+760	K 00+770				0.62		6.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+770	K 00+780				0.62		6.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+780	K 00+790				0.62		6.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+790	K 00+800				0.62		6.17	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+800	K 00+810				0.62		6.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+810	K 00+820				0.62		6.18	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+820	K 00+830				0.62		6.17	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+830	K 00+840				0.64		6.27	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+840	K 00+850				0.62		6.29	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+850	K 00+860				0.68		6.50	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+860	K 00+870				0.68		6.80	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+870	K 00+880				0.62		6.50	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+880	K 00+890				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+890	K 00+900				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+900	K 00+910				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+910	K 00+920				0.62		6.20	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+920	K 00+930				0.88		7.48	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+930	K 00+940				0.85		8.62	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+940	K 00+950				0.82		8.33	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+950	K 00+960				0.79		8.03	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+960	K 00+970				0.76		7.74	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+970	K 00+980				0.73		7.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+980	K 00+990				0.70		7.16	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 00+990	K 01+000				0.68		6.92	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+000	K 01+010				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+010	K 01+020				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+020	K 01+030				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+030	K 01+040				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+040	K 01+050				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+050	K 01+060				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+060	K 01+070				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+070	K 01+080				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+080	K 01+090				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+090	K 01+100				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+100	K 01+110				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+110	K 01+120				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+120	K 01+130				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+130	K 01+140				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+140	K 01+150				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+150	K 01+160				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+160	K 01+170				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+170	K 01+180				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+180	K 01+190				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+190	K 01+200				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+200	K 01+210				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+210	K 01+220				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+220	K 01+230				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+230	K 01+240				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+240	K 01+250				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+250	K 01+260				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+260	K 01+270				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+270	K 01+280				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+280	K 01+290				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+290	K 01+300				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+300	K 01+310				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+310	K 01+320				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+320	K 01+330				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+330	K 01+340				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+340	K 01+350				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+350	K 01+360				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+360	K 01+370				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+370	K 01+380				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+380	K 01+390				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+390	K 01+400				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+400	K 01+410				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+410	K 01+420				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+420	K 01+430				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+430	K 01+440				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+440	K 01+450				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										
K 01+450	K 01+460				0.68		6.83	Noviembre 2025 a Origen	Según carterta topografica										

ITEM			DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19					m3	14,926.10	0.00	14,926.10
KM INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K 00+190	K 00+200			0.37			3.72	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+200	K 00+210			0.37			3.72	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+210	K 00+220			0.37			3.72	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+220	K 00+230			0.37			3.72	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+230	K 00+240			0.35			3.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+240	K 00+250			0.28			3.11	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+250	K 00+260			0.23			2.50	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+260	K 00+270			0.18			2.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+270	K 00+280			0.15			1.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+280	K 00+290			0.12			1.35	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+290	K 00+300			0.07			0.94	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Norte		
K 00+000	K 00+010			0.10			0.80	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+010	K 00+020			0.14			1.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+020	K 00+030			0.18			1.58	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+030	K 00+040			0.22			1.97	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+040	K 00+050			0.26			2.38	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+050	K 00+060			0.28			2.68	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+060	K 00+070			0.28			2.78	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+070	K 00+080			0.29			2.85	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+080	K 00+090			0.44			3.66	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+090	K 00+100			0.79			6.14	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+100	K 00+110			0.73			7.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+110	K 00+120			0.79			7.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+120	K 00+130			0.82			8.03	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+130	K 00+140			0.74			7.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+140	K 00+150			0.50			6.19	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+150	K 00+160			0.38			4.36	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+160	K 00+170			0.31			3.46	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+170	K 00+180			0.28			2.99	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+180	K 00+190			0.28			2.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+190	K 00+200			0.28			2.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+200	K 00+210			0.28			2.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+210	K 00+220			0.28			2.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+220	K 00+230			0.27			2.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+230	K 00+240			0.23			2.53	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+240	K 00+250			0.19			2.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+250	K 00+260			0.15			1.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+260	K 00+270			0.11			1.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+270	K 00+280			0.07			0.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica Retorno 0+850 Sur		
K 00+100	K 00+110			0.78			7.53	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho		
K 00+110	K 00+120			0.80			7.89	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho		
K 00+120	K 00+130			0.86			8.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho		
K 00+130	K 00+140			0.78			8.21	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho		
K 00+140	K 00+150			0.71			7.46	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho		
K 00+150	K 00+160			0.60			6.51	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica - Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho		
K 00+025	K 00+030			0.84			3.97	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+030	K 00+035			0.99			4.57	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+035	K 00+040			1.29			5.69	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+040	K 00+045			1.86			7.87	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+045	K 00+050			1.87			9.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+050	K 00+055			1.43			8.24	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+055	K 00+060			0.94			5.94	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+060	K 00+065			0.69			4.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+065	K 00+070			0.59			3.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+070	K 00+075			0.53			2.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+075	K 00+080			0.51			2.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+080	K 00+085			0.47			2.44	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida sur-occidental		
K 00+020	K 00+025			0.35			1.71	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada norte		
K 00+025	K 00+030			0.37			1.81	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada norte		
K 00+030	K 00+035			0.42			1.98	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada norte		
K 00+035	K 00+040			0.54			2.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada norte		
K 00+040	K 00+045			0.79			3.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada norte		
K 00+005	K 00+010			0.24			1.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+010	K 00+015			0.30			1.34	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+015	K 00+020			0.42			1.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+020	K 00+025			0.55			2.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+025	K 00+030			0.62			2.94	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+030	K 00+035			0.64			3.16	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+035	K 00+040			0.37			2.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+040	K 00+045			0.20			1.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+045	K 00+050			0.09			0.71	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel salida lado derecho		
K 00+040	K 00+045			0.60			2.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+045	K 00+050			0.61			3.01	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+050	K 00+055			0.60			3.02	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+055	K 00+060			0.47			2.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+060	K 00+065			0.32			1.97	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+065	K 00+070			0.23			1.37	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+070	K 00+075			0.20			1.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+075	K 00+078			0.19			0.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho		
K 00+000	K 00+010			1.05			11.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+010	K 00+020			1.08			10.65	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+020	K 00+030			1.12			11.02	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+030	K 00+040			1.26			11.93	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+040	K 00+050			0.96			11.14	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+050	K 00+060			0.96			9.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+060	K 00+070			0.91			9.39	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+070	K 00+075			0.90			4.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+075	K 00+080			0.95			4.63	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+080	K 00+090			1.14			10.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+090	K 00+095			0.96			5.24	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+095	K 00+096			0.96			0.96	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+096	K 00+100			0.96			3.85	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+100	K 00+102			0.96			1.93	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+102	K 00+106			0.96			3.86	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+106	K 00+110			0.96			3.85	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		

ITEM			DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	
450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19				m3	14,926.10	0.00	14,926.10	
KM INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K 00+140	K 00+150				1.09		10.69	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+150	K 00+160				0.73		9.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+160	K 00+170				1.16		9.44	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+170	K 00+180				0.96		10.59	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+180	K 00+190				1.20		10.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+190	K 00+200				0.92		10.60	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+200	K 00+210				0.90		9.12	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+210	K 00+220				0.99		9.45	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+220	K 00+230				0.97		9.79	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+230	K 00+240				0.96		9.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+240	K 00+250				0.96		9.62	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+250	K 00+260				0.93		9.46	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Glorieta Calle 8		
K 00+025	K 00+030				0.54		3.16	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+030	K 00+035				0.54		2.71	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+035	K 00+040				0.95		3.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+040	K 00+045				0.81		4.40	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+045	K 00+050				0.68		3.72	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+050	K 00+055				0.78		3.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+055	K 00+060				0.70		3.69	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+060	K 00+065				0.66		3.38	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+065	K 00+070				0.65		3.26	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+070	K 00+075				0.72		3.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+075	K 00+080				0.62		3.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+080	K 00+085				0.59		3.02	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+085	K 00+090				0.56		2.88	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+090	K 00+095				0.54		2.76	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+095	K 00+100				0.53		2.69	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Conectante Oriental Calle 8 Salida		
K 00+075	K 00+080				0.55		2.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Conectante Calle 8 Entrada		
K 00+080	K 00+085				0.55		2.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Conectante Calle 8 Entrada		
K 00+055	K 00+060				0.37		1.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+060	K 00+065				0.48		2.14	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+065	K 00+070				0.50		2.44	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+070	K 00+075				0.49		2.46	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+075	K 00+080				0.35		2.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+080	K 00+085				0.11		1.17	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+085	K 00+087				0.00		0.12	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Oriental Bahía Calle 8		
K 00+000	K 00+005				0.54		2.70	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+005	K 00+010				0.56		2.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+010	K 00+015				0.61		2.92	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+015	K 00+020				0.67		3.20	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+020	K 00+025				0.75		3.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+025	K 00+030				0.83		3.95	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+030	K 00+035				0.89		4.29	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+035	K 00+040				0.93		4.55	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+040	K 00+045				0.96		4.73	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+045	K 00+050				0.68		4.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+050	K 00+055				0.78		3.64	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+055	K 00+060				0.84		4.05	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+060	K 00+065				0.79		4.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+065	K 00+070				0.83		4.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+070	K 00+075				0.77		4.00	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+075	K 00+080				0.55		3.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+080	K 00+085				0.30		2.12	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+085	K 00+090				0.13		1.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+090	K 00+095				0.03		0.39	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de salida		
K 00+035	K 00+040				0.36		1.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+040	K 00+045				0.77		2.84	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+045	K 00+050				0.89		4.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+050	K 00+055				0.76		4.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+055	K 00+060				0.57		3.34	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+060	K 00+065				0.45		2.56	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+065	K 00+070				0.40		2.13	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+070	K 00+072				0.20		0.71	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Cruce de Cogua eje de entrada		
K 00+000	K 00+010				0.86		8.52	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+010	K 00+020				0.99		9.28	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+020	K 00+030				0.89		9.39	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+030	K 00+040				0.87		8.78	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+040	K 00+050				0.61		7.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+050	K 00+060				0.78		6.97	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+060	K 00+070				0.77		7.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+070	K 00+080				0.77		7.67	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+080	K 00+090				0.76		7.62	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+090	K 00+100				0.73		7.42	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+100	K 00+110				0.71		7.18	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+110	K 00+120				0.70		7.04	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+120	K 00+126				0.00		2.10	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Sur Acceso calle 8		
K 00+000	K 00+010				0.42		5.41	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+010	K 00+020				0.43		4.23	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+020	K 00+030				0.73		5.77	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+030	K 00+040				1.34		10.33	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+040	K 00+050				1.04		11.91	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+050	K 00+060				1.17		11.07	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+060	K 00+070				0.33		7.51	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+070	K 00+080				0.70		5.18	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+080	K 00+090				1.25		9.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+090	K 00+100				1.50		13.75	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+100	K 00+110				2.03		17.66	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+110	K 00+120				2.03		20.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+120	K 00+130				2.03		20.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+130	K 00+140				2.03		20.30	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+140	K 00+143				2.03		6.09	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+063	K 00+064				0.06		0.06	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+064	K 00+066				0.09		0.15	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+066	K 00+068				0.10		0.19	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+068	K 00+070				0.12		0.22	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+070	K 00+072				0.13		0.25	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+072	K 00+074				0.15		0.28	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+074	K 00+076				0.16		0.31	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+076	K 00+078				0.16		0.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+078	K 00+080				0.16		0.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		
K 00+080	K 00+082				0.16		0.32	Noviembre 2025 a Origen	Según cartería topografica -Bahía Acceso Glorieta Occidente calle 8		

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA		
450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19					m3	14,926.10	0.00	14,926.10		
KM INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN			
45A06							46.90	Junio 2024.	Parcheo y/o tapahuecos Junio 2024 - Acta No 37			
K 04+060	K 04+060					-	2.48	Junio 2024.	Cruce via ferrea			
45A05							615.40	Julio 2024.	Parcheo y/o tapahuecos Julio 2024 - Acta No 38			
45A06							10.80	Julio 2024.	Parcheo y/o tapahuecos Julio 2024 - Acta No 38			
45A05							40.70	Julio 2024.	Bacheo y/o tapahuecos Agosto 2024 - Acta No 39			
45A05						-	99.70	Noviembre 2024.	Bacheo y/o tapahuecos Noviembre 2024 - Acta No 42			
45A06						-	10.80	Noviembre 2024.	Bacheo y/o tapahuecos Noviembre 2024 - Acta No 42			
45A04							6.70	Diciembre 2024.	Bacheo y/o tapahuecos Diciembre 2024 - Acta No 43			
45A05							0.50	Septiembre 2025.	Bacheo y/o tapahuecos Septiembre 2025 - Acta No 52			
45A06							395.50	Septiembre 2025.	Bacheo y/o tapahuecos Septiembre 2025 - Acta No 52			
45A04							7.70	Octubre 2025.	Bacheo y/o tapahuecos Octubre 2025 - Acta No 53			
45A05							13.10	Octubre 2025.	Bacheo y/o tapahuecos Octubre 2025 - Acta No 53			
45A06							307.40	Octubre 2025.	Bacheo y/o tapahuecos Octubre 2025 - Acta No 53			
45A06							1,016.30	Noviembre 2025.	Bacheo y/o tapahuecos Noviembre 2025 - Acta No 54			
						-	16,270.60	Noviembre 2025 a origen	Acumulado acta 53 Noviembre 2025- Ruta 45ACND			
						SUBTOTAL	- 0.00					
							VOLUMEN PARA PAGO				0.00	
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN				0.00	
							VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :				0.00	m³
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No. 25202-05870 CND  MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 01195-0369 CPITVC												

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	F-635 A
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 PREACTA N.º: 54 RUTA: RUTA 45A04 FECHA: 31-oct-2025 a 25-nov-2025 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	14,926.10	-7.70	14,918.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K53+180.00	K53+180.00	E	3.00	3.00	-0.020	- 0.18	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88323
K53+155.00	K53+155.00	E	3.00	1.50	-0.020	- 0.09	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88276
K53+160.00	K53+160.00	E	2.00	2.00	-0.020	- 0.08	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88328
K52+800.00	K52+800.00	E	4.00	1.50	-0.020	- 0.12	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88330
K52+800.00	K52+800.00	E	6.00	1.50	-0.020	- 0.18	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88332
K52+500.00	K52+500.00	E	12.00	4.00	-0.030	- 1.44	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88310
K52+760.00	K52+760.00	E	1.50	1.50	-0.020	- 0.05	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88298
K52+580.00	K52+580.00	E	1.50	1.50	-0.020	- 0.05	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88303
K52+780.00	K52+780.00	E	5.00	2.00	-0.030	- 0.30	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88334
K52+770.00	K52+770.00	E	10.00	3.00	-0.020	- 0.60	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88296
K52+600.00	K52+600.00	E	8.00	3.80	-0.030	- 0.91	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88301
K52+950.00	K52+950.00	E	6.00	1.00	-0.020	- 0.12	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88315
K52+900.00	K52+900.00	E	20.00	2.00	-0.030	- 1.20	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88320
K52+960.00	K52+960.00	E	1.50	1.00	-0.020	- 0.03	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88293
K52+980.00	K52+980.00	E	3.00	3.00	-0.020	- 0.18	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88283
K52+970.00	K52+970.00	E	2.00	1.00	-0.020	- 0.04	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88287
K52+970.00	K52+970.00	E	10.00	1.50	-0.020	- 0.30	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88285
K52+990.00	K52+990.00	E	7.00	4.00	-0.020	- 0.56	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88280
K58+000.00	K58+000.00	E	10.00	4.00	-0.030	- 1.20	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88313
K53+200.00	K53+200.00	E	2.00	2.00	-0.020	- 0.08	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88272
SUBTOTAL						-7.70		
VOLUMEN PARA PAGO							-7.70	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN							0.00	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO:							-7.70	m³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matrícula No: 25202-05870 CND	MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matrícula No. 01195-0369 CPITVC
---	--

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063					F-635 A				
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021					PREACTA N.º: 54									
RUTA: RUTA 45A05					FECHA: 31-oct-2025 a 25-nov-2025									
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF				

ITEM		DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19						m3	14,926.10	-13.70	14,912.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K88+400.00	K88+400.00	I	16.61	2.35	-0.05	- 1.95	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88981		
K88+325.00	K88+325.00	D	9.60	1.08	-0.03	- 0.31	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88979		
K88+430.00	K88+430.00	I	32.20	1.62	-0.03	- 1.56	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88983		
K88+205.00	K88+205.00	I	3.90	3.10	-0.04	- 0.48	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88975		
K88+315.00	K88+315.00	I	14.19	2.38	-0.04	- 1.35	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88977		
K88+203.00	K88+203.00	I	8.74	3.61	-0.12	- 3.79	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88972		
K84+760.00	K84+760.00	D	7.70	4.70	-0.04	- 1.45	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88969		
K84+852.00	K84+852.00	I	4.98	7.77	-0.04	- 1.55	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88965		
K84+923.00	K84+923.00	E	2.49	2.05	-0.04	- 0.20	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88967		
K84+751.00	K84+751.00	D	4.30	2.80	-0.04	- 0.48	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88963		
K87+600.00	K87+600.00	I	3.50	3.00	-0.05	- 0.53	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87282		
SUBTOTAL						- 13.65				
								VOLUMEN PARA PAGO	-13.65	
								APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	-0.05	
								VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	-13.70	m ³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
 ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
 Matricula No. 01195-0369 CPITVC



F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 PREACTA N.º: 54
RUTA: RUTA 45A06 FECHA: 31-oct-2025 a 25-nov-2025
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM		DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19						m3	14,926.10	-1,719.20	13,206.90
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K00+950.00	K00+950.00	D	15.00	2.50	-0.05	-	1.88	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88985		
K03+825.00	K03+825.00	E	20.00	3.40	-0.02	-	1.36	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88956		
K03+709.00	K03+709.00	E	14.40	3.59	-0.02	-	1.03	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88958		
K03+900.00	K03+900.00	E	5.50	2.70	-0.02	-	0.30	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88946		
K03+885.00	K03+885.00	E	5.00	2.40	-0.02	-	0.24	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88950		
K03+875.00	K03+875.00	E	13.00	2.40	-0.02	-	0.62	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88952		
K03+892.00	K03+892.00	E	4.50	2.10	-0.02	-	0.19	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88948		
K03+859.00	K03+859.00	E	24.00	3.60	-0.02	-	1.73	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88954		
K03+977.20	K03+966.20	E	11.00	3.93	-0.10	-	4.32	1/10/2025	Mantenimiento -APP-88944		
K04+205.00	K04+160.60	E	44.80	4.15	-0.10	-	18.59	30/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-88924		
K04+723.00	K04+740.00	E	17.00	3.80	-0.10	-	6.46	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88885		
K04+272.10	K04+250.40	E	21.70	4.14	-0.10	-	8.98	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88905		
K04+235.30	K04+223.60	E	11.70	4.20	-0.10	-	4.91	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88912		
K04+304.30	K04+280.50	E	23.80	4.10	-0.10	-	9.76	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88900		
K04+381.90	K04+435.90	E	54.00	4.23	-0.08	-	18.27	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88892		
K04+067.60	K03+969.60	E	98.00	4.06	-0.10	-	39.79	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88927		
K04+223.60	K04+205.40	E	18.20	4.28	-0.08	-	6.23	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88919		
K04+723.00	K04+584.00	E	139.00	3.90	-0.10	-	54.21	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88338		
K04+570.00	K04+463.00	E	107.00	3.90	-0.10	-	41.73	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88342		
K04+463.00	K04+377.50	E	85.50	4.80	-0.08	-	32.83	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88348		
K00+950.00	K04+377.50	E	140.58	4.80	-0.08	-	53.98	29/09/2025	Mantenimiento_T		
K04+051.80	K04+004.80	D	47.00	4.10	-0.10	-	19.27	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87394		
K04+259.40	K04+207.80	D	51.60	4.18	-0.08	-	17.26	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87367		
K04+152.40	K04+094.80	D	57.80	4.23	-0.10	-	24.45	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87386		
K04+184.20	K04+152.40	D	31.80	4.10	-0.08	-	10.43	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87380		
K04+207.80	K04+184.20	D	23.60	4.10	-0.10	-	9.68	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87374		
K04+328.90	K04+292.40	D	36.50	4.10	-0.10	-	14.97	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87354		
K04+544.90	K04+515.90	D	29.00	3.65	-0.10	-	10.59	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87351		
K04+381.90	K04+328.90	D	53.00	4.35	-0.10	-	23.06	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87338		
K04+578.00	K04+544.90	D	33.10	3.95	-0.10	-	13.07	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87319		
K04+709.00	K04+692.00	D	17.00	3.70	-0.10	-	6.29	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87310		
K04+658.00	K04+636.00	D	22.00	3.75	-0.10	-	8.25	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87315		
K04+515.90	K04+467.90	D	48.00	3.95	-0.10	-	18.96	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87330		
K04+467.90	K04+381.90	D	86.00	4.20	-0.08	-	28.90	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87335		
K05+000.00	K05+008.00	E	8.00	5.00	-0.05	-	2.00	24/09/2025	Mantenimiento nivelación -APP-87340		
K14+355.00	K14+402.00	I	47.00	3.60	-0.10	-	16.92	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87242		
K14+355.00	K14+372.00	I	17.00	3.90	-0.08	-	5.30	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87223		
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.67	-0.08	-	16.15	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87239		
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.95	-0.08	-	17.38	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87214		
K14+372.00	K14+387.00	D	15.00	4.50	-0.08	-	5.40	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87229		
K14+387.00	K14+402.00	D	15.00	3.90	-0.08	-	4.68	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87234		
K16+092.00	K16+034.00	D	58.00	3.55	-0.10	-	20.59	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86800		
K16+934.40	K16+887.40	D	47.00	3.90	-0.10	-	18.33	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86766		
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	4.00	-0.08	-	5.25	19/09/2025	Mantenimiento Segunda capa -APP-86794		
K17+039.40	K17+013.40	D	26.60	3.70	-0.10	-	9.84	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86729		
K04+051.80	K17+013.40	D	185.26	3.70	-0.10	-	68.55	17/09/2025	Mantenimiento_T		
K50+475.00	K50+445.50	E	29.50	3.50	-0.08	-	8.26	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94148		
K50+537.60	K50+551.80	E	14.20	3.50	-0.10	-	4.97	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94216		
K49+563.70	K49+553.10	E	10.60	3.70	-0.08	-	3.14	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94195		
K50+957.00	K50+946.00	E	11.00	3.70	-0.08	-	3.26	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93943		
K50+960.00	K50+945.80	E	14.20	3.50	-0.08	-	3.98	20/11/2025	Mantenimiento -APP-94001		
K51+244.00	K51+276.00	E	32.00	3.50	-0.10	-	11.20	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93934		
K51+413.00	K51+434.00	E	21.00	3.50	-0.08	-	5.88	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93962		
K51+298.80	K51+331.00	E	32.20	3.40	-0.10	-	10.95	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93991		
K51+721.50	K51+701.00	E	21.50	3.70	-0.08	-	6.36	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93928		
K55+471.00	K55+498.80	E	27.80	3.80	-0.10	-	10.56	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93792		
K55+295.00	K55+214.00	E	77.00	4.00	-0.10	-	30.80	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93783		
K55+521.30	K55+471.00	E	50.30	3.60	-0.10	-	18.11	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93780		
K55+913.10	K55+875.30	E	37.80	3.70	-0.08	-	11.19	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93777		
K54+924.30	K54+890.00	E	34.30	3.90	-0.08	-	10.70	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93789		
K57+930.00	K57+904.80	E	25.20	3.58	-0.10	-	9.02	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92955		
K57+428.00	K57+333.00	E	95.00	3.46	-0.10	-	32.87	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92972		
K57+783.00	K57+769.40	E	13.60	3.28	-0.10	-	4.46	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92966		
K57+153.40	K57+071.30	E	82.10	3.35	-0.10	-	27.50	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92991		
K57+359.40	K57+299.40	E	60.00	3.67	-0.10	-	22.02	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92985		
K57+874.80	K57+823.00	E	51.80	3.42	-0.10	-	17.72	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92960		
K57+911.00	K57+869.00	E	42.50	3.45	-0.10	-	14.66	11/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-92930		
K57+810.00	K57+799.60	E	10.40	3.77	-0.10	-	3.92	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92943		
K57+421.00	K57+359.40	E	61.40	3.40	-0.10	-	20.88	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92951		

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063				F-635 A			
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021				PREACTA N.º : 55							
RUTA: RUTA 45A04				FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.							
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF							

ITEM			DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P			Fresado de pavimento asfáltico				m3	44,673.17	1,115.00	45,788.17

KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K30+400.00		K36+600.00	E	341.00	3.50	0.10	119.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+400.00		K36+600.00	E	102.30	3.50	0.20	71.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K36+600.00		K43+600.00	E	385.00	3.50	0.10	134.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K36+600.00		K43+600.00	E	115.50	3.50	0.20	80.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K43+600.00		K53+500.00	E	544.50	3.50	0.10	190.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K43+600.00		K53+500.00	E	163.35	3.50	0.20	114.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K53+500.00		K62+700.00	E	506.00	3.50	0.10	177.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K53+500.00		K62+700.00	E	151.80	3.50	0.20	106.26	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K62+700.00		K66+600.00	E	214.50	3.50	0.10	75.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K62+700.00		K66+600.00	E	64.35	3.50	0.20	45.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento
SUBTOTAL							1114.96		
									VOLUMEN PARA PAGO
									1114.96
									APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN
									0.04
									VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :
									1115.00 m³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
 ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
 Matricula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063										F-635 A											
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 RUTA: RUTA 45A05 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF PREACTA N.º : 55 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ITEM</th> <th style="width: 45%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD ANTERIOR</th> <th style="width: 10%;">EN ESTA ACTA</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> <tr> <td>460.1P</td> <td>Fresado de pavimento asfáltico</td> <td>m3</td> <td>51,166.07</td> <td>1,845.10</td> <td>53,011.17</td> </tr> </table>										ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	51,166.07	1,845.10	53,011.17
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA																
460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	51,166.07	1,845.10	53,011.17																
KM	INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN												
	K01+000.00	K05+600.00	E	253.00	3.50	0.10	88.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K01+000.00	K05+600.00	E	75.90	3.50	0.20	53.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K05+600.00	K24+000.00	E	1472.00	3.50	0.10	515.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K05+600.00	K24+000.00	E	441.60	3.50	0.20	309.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K24+000.00	K34+000.00	E	550.00	3.50	0.10	192.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K24+000.00	K34+000.00	E	165.00	3.50	0.20	115.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K34+000.00	K42+100.00	E	445.50	3.50	0.10	155.93	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K34+000.00	K42+100.00	E	133.65	3.50	0.20	93.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K71+390.00	K89+340.00	E	574.40	3.50	0.10	201.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
	K71+390.00	K89+340.00	E	172.32	3.50	0.20	120.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento												
SUBTOTAL							1,845.14														
							VOLUMEN PARA PAGO		1845.14												
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.04												
							VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		1845.10 m³												

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 Matricula No: 25202-05870 CND


MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
 ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
 Matricula No. 01195-0369 CPITVC



 										F-635 A	
CONTRATO DE OBRA:				989 DE 2021				PREACTA N.º :		55	
RUTA:				RUTA 45A06				FECHA:		29-nov-2025 a Diciembre 2025.	
CONTRATISTA :				CONSORCIO VIAL MHC 063							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :				971 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA-TPF			
ITEM		DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfaltico						m3	56,214.77	4,407.40	60,622.17
KM	INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
	K62+731.00		K62+790.00	CD	59.00	3.80	0.22	49.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K62+731.00		K62+751.00	CI	20.00	3.80	0.10	7.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K58+408.00		K58+439.00	CD	31.00	3.80	0.10	11.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K58+457.00		K58+607.00	CD	150.00	3.20	0.10	48.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K58+571.00		K58+605.00	CI	34.00	3.60	0.10	12.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K58+350.00		K58+357.00	CI	7.00	3.60	0.10	2.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K58+275.00		K58+293.00	CI	18.00	3.60	0.10	6.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K57+547.00		K57+727.00	CD	180.00	3.70	0.10	66.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K57+520.00		K57+750.00	CI	230.00	3.70	0.10	85.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K57+447.00		K57+468.00	CI	21.00	3.60	0.10	7.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K57+366.00		K57+484.00	CD	118.00	3.70	0.10	43.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K57+320.00		K57+415.00	CI	95.00	3.40	0.10	32.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K57+160.00		K57+217.00	CD	57.00	3.60	0.10	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K55+925.00		K55+962.00	CD	37.00	3.60	0.20	26.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K55+300.00		K55+370.00	CI	70.00	3.60	0.10	25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K55+590.00		K55+637.00	CD-CI	47.00	7.40	0.10	34.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K54+890.00		K54+923.00	CI	33.00	3.60	0.20	23.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K51+825.00		K51+895.00	CD	70.00	3.70	0.10	25.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K51+700.00		K51+722.00	CD	22.00	3.60	0.20	15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K51+360.00		K51+382.00	CI	22.00	3.80	0.20	16.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K51+300.00		K51+333.00	CD-CI	33.00	7.00	0.10	23.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+960.00		K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00	0.20	16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+960.00		K50+978.00	CD-CI	18.00	7.00	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+538.00		K50+600.00	CI	62.00	3.80	0.20	47.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+538.00		K50+600.00	CI	62.00	3.80	0.10	23.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+538.00		K50+578.00	CD	40.00	3.60	0.20	28.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+450.00		K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80	0.20	46.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+480.00		K50+565.00	CD	85.00	3.60	0.10	30.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+420.00		K50+460.00	CI	40.00	3.70	0.10	14.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+260.00		K50+390.00	CI	130.00	4.00	0.10	52.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K50+020.00		K50+170.00	CI	150.00	3.40	0.10	51.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+563.00		K49+580.00	CD-CI	17.00	7.00	0.10	11.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+553.00		K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00	0.20	14.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+518.00		K49+553.00	CD	35.00	3.60	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+483.00		K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00	0.20	23.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+510.00		K49+518.00	CI	8.00	3.60	0.10	2.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+148.00		K49+200.00	CI	52.00	3.50	0.10	18.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+030.00		K49+050.00	CI	20.00	3.50	0.10	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K49+030.00		K49+050.00	CD	20.00	3.50	0.10	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+963.50		K48+970.00	CD	6.50	3.50	0.10	2.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+770.00		K48+800.00	CI	30.00	3.50	0.10	10.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+717.00		K48+770.00	CI	53.00	3.50	0.20	37.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+723.00		K48+758.00	CD	35.00	3.50	0.10	12.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+660.40		K48+668.00	CD	7.60	3.30	0.10	2.51	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+632.40		K48+655.40	CI	23.00	3.50	0.10	8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+526.00		K48+550.00	CD	24.00	3.50	0.10	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K48+013.00		K48+050.00	CI	37.00	3.30	0.20	24.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+949.00		K48+013.00	CD	64.00	3.50	0.20	44.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+939.00		K47+949.00	CI	10.00	3.30	0.10	3.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+895.00		K47+910.00	CD	15.00	3.60	0.10	5.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+664.00		K47+670.00	CD	6.00	3.50	0.10	2.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+576.00		K47+610.00	CD	34.00	4.20	0.10	14.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+562.00		K47+576.00	CI	14.00	3.30	0.10	4.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+549.00		K47+556.00	CD	7.00	3.50	0.10	2.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K47+529.00		K47+549.00	CI	20.00	3.50	0.20	14.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+478.00		K46+487.00	CD	9.00	4.00	0.20	7.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+470.00		K46+478.00	CI	8.00	3.50	0.10	2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+450.00		K46+476.00	CI	26.00	3.60	0.25	23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+450.00		K46+476.00	CI	26.00	3.60	0.10	9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+403.00		K46+420.00	CD	17.00	4.00	0.10	6.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+368.00		K46+380.00	CD	12.00	4.00	0.10	4.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+300.00		K46+310.00	CD	10.00	3.70	0.10	3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+210.00		K46+240.00	CD	30.00	3.70	0.10	11.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+190.00		K46+210.00	CD	20.00	3.70	0.20	14.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+190.00		K46+210.00	CI	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K46+040.00		K46+050.00	CD	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K45+718.00		K45+750.00	CD	32.00	4.00	0.10	12.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
	K45+759.00		K45+840.00	CI	81.00	3.70	0.10	29.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	



ITEM		DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfáltico						m3	56,214.77	4,407.40	60,622.17
KM	INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K45+455.00		K45+477.00		CI	22.00	3.60	0.20	15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00		K45+477.00		CD	22.00	3.60	0.10	7.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+543.00		K45+563.00		CI	20.00	3.50	0.10	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+025.00		K45+043.00		CD-CI	18.00	7.00	0.20	25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+043.00		K45+055.00		CD-CI	12.00	7.00	0.10	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K44+911.00		K44+980.00		CD-CI	69.00	7.00	0.20	96.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00		K43+860.00		CD	41.00	3.70	0.20	30.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00		K43+865.00		CI	46.00	3.70	0.10	17.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+920.00		K42+940.00		CD	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+940.00		K42+989.00		CD	49.00	3.70	0.20	36.26	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+969.00		K43+000.00		CI	31.00	3.60	0.10	11.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+974.00		K41+989.00		CI	15.00	3.50	0.10	5.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00		K42+401.00		CI	31.00	5.00	0.20	31.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00		K42+396.00		CI	26.00	5.00	0.10	13.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+230.00		K42+240.00		CD	10.00	4.00	0.20	8.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+110.00		K42+135.00		CI	25.00	3.80	0.20	19.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+050.00		K42+078.00		CI	28.00	3.70	0.10	10.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+983.00		K42+000.00		CI	17.00	3.70	0.10	6.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+984.00		K42+000.00		CI	16.00	3.70	0.10	5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+908.00		K41+950.00		CI	42.00	3.70	0.10	15.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+830.00		K41+837.00		CI	7.00	3.70	0.10	2.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+797.00		K41+825.00		CD	28.00	3.80	0.10	10.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+761.00		K41+797.00		CD	36.00	3.80	0.20	27.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+731.00		K41+750.00		CD	19.00	3.80	0.10	7.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+665.00		K41+710.00		CD	45.00	3.80	0.10	17.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+620.00		K41+665.00		CI	45.00	3.80	0.20	34.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+596.00		K41+620.00		CI	24.00	3.80	0.10	9.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+575.00		K41+610.00		CD	35.00	3.80	0.10	13.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+243.00		K41+337.00		CD	94.00	3.60	0.10	33.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00		K41+141.00		CD	39.00	3.50	0.20	27.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00		K41+141.00		CI	39.00	3.50	0.20	27.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00		K41+141.00		CI	24.00	3.50	0.20	16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+059.00		K41+117.00		CI	58.00	3.50	0.10	20.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+050.00		K41+076.00		CI	26.00	3.50	0.10	9.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+984.00		K41+076.00		CI	92.00	3.50	0.10	32.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+008.00		K41+027.00		CD	19.00	3.50	0.10	6.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+700.00		K40+710.00		CD	10.00	3.70	0.10	3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+900.00		K40+910.00		CD	10.00	3.70	0.10	3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00		K40+300.00		CD	62.00	3.60	0.10	22.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00		K40+300.00		CI	62.00	3.60	0.10	22.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+179.00		K40+223.00		CD	44.00	3.70	0.10	16.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+081.00		K40+107.00		CD	26.00	3.70	0.10	9.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00		K39+725.00		CD	55.00	3.50	0.10	19.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00		K39+725.00		CI	55.00	3.50	0.10	19.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00		K39+205.00		CD	48.00	3.50	0.20	33.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00		K39+205.00		CI	48.00	3.50	0.20	33.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00		K39+295.00		CD	23.00	3.50	0.10	8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00		K39+295.00		CI	23.00	3.50	0.10	8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00		K39+325.00		CD	30.00	3.50	0.20	21.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00		K39+325.00		CI	30.00	3.50	0.20	21.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00		K38+660.00		CD	45.00	3.50	0.20	31.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00		K38+660.00		CI	45.00	3.50	0.20	31.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00		K38+615.00		CD	40.00	4.00	0.10	16.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00		K38+615.00		CI	40.00	4.00	0.10	16.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00		K37+900.00		CD	43.00	3.80	0.20	32.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00		K37+900.00		CI	43.00	3.90	0.20	33.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+777.00		K37+835.00		CI	58.00	3.70	0.10	21.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+650.00		K37+670.00		CI	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00		K37+400.00		CD	154.00	3.90	0.10	60.06	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00		K37+400.00		CI	154.00	3.90	0.10	60.06	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00		K37+246.00		CD	30.00	3.90	0.20	23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00		K37+246.00		CI	30.00	3.90	0.20	23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00		K37+216.00		CD	26.00	3.90	0.10	10.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00		K37+216.00		CI	26.00	3.90	0.10	10.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00		K37+190.00		CD	47.00	3.90	0.20	36.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00		K37+190.00		CI	47.00	3.90	0.20	36.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+050.00		K37+100.00		CD	50.00	3.70	0.10	18.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K36+955.00		K36+990.00		CD	35.00	3.60	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00		K33+503.00		CD	10.00	3.50	0.20	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00		K33+503.00		I	10.00	3.50	0.20	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00		K33+240.00		CD	70.00	3.50	0.20	49.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00		K33+240.00		CI	70.00	3.50	0.20	49.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K32+026.00		K32+110.00		CD	84.00	3.60	0.10	30.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00		K32+000.00		CD	12.00	3.60	0.10	4.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00		K32+025.00		CI	37.00	3.60	0.10	13.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM			DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA			CANTIDAD ACUMULADA		
460.1P			Fresado de pavimento asfáltico				m3	56,214.77	4,407.40			60,622.17		
KM	INICIAL	KM	FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN				
K31+939.00		K31+986.00		CD	47.00	3.60	0.10	16.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K31+986.00		K32+023.00		CI	37.00	3.60	0.10	13.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K31+058.00		K31+089.00		CI	31.00	3.70	0.20	22.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+975.00		K30+988.00		CI	13.00	3.70	0.20	9.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+880.00		K30+915.00		CD	35.00	3.60	0.20	25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+880.00		K30+915.00		CI	35.00	3.60	0.20	25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+612.00		K30+637.00		CD	25.00	3.80	0.20	19.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+612.00		K30+637.00		CI	25.00	3.70	0.20	18.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+132.00		K30+180.00		CD	48.00	3.70	0.10	17.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+000.00		K30+156.00		CD	156.00	3.70	0.20	115.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K29+943.00		K30+000.00		CD	57.00	3.60	0.10	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K29+943.00		K30+000.00		CI	57.00	3.60	0.10	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+000.00		K30+020.00		CI	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K30+055.00		K30+134.00		CI	79.00	3.70	0.20	58.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+760.00		K28+880.00		CD	120.00	3.60	0.20	86.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+760.00		K28+928.00		CI	168.00	3.60	0.10	60.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+612.00		K28+660.00		CD	48.00	3.60	0.10	17.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+511.00		K28+600.00		CI	89.00	3.60	0.10	32.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+544.00		K28+565.00		CD	21.00	3.60	0.10	7.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+529.00		K28+555.00		CD	26.00	3.60	0.10	9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K20+507.00		K20+538.00		CD	31.00	3.60	0.10	11.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+144.00		K28+154.00		CI	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+118.00		K28+154.00		CD	36.00	3.60	0.20	25.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+118.00		K28+154.00		CI	36.00	3.60	0.20	25.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+074.00		K28+118.00		CI	44.00	3.60	0.10	15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+053.00		K28+074.00		CD	21.00	3.60	0.10	7.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+041.00		K28+058.00		CD	17.00	3.60	0.10	6.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K28+025.00		K28+035.00		CD	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+927.00		K27+965.00		CD	38.00	3.60	0.10	13.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+906.00		K27+915.00		CI	9.00	3.60	0.10	3.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+852.00		K27+890.00		CD	38.00	3.60	0.10	13.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+815.00		K27+890.00		CI	75.00	3.60	0.10	27.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+794.00		K27+815.00		CI	21.00	3.50	0.10	7.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+794.00		K27+815.00		CD	21.00	3.50	0.10	7.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+751.00		K27+774.00		CD	23.00	3.50	0.20	16.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+751.00		K27+774.00		CI	23.00	3.50	0.20	16.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+607.00		K27+715.00		CI	108.00	3.50	0.20	75.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+607.00		K27+715.00		CD	108.00	3.50	0.20	75.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K27+597.00		K27+607.00		CD	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K00+000.00		K06+220.00		E	342.10	3.50	0.10	119.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K00+000.00		K06+220.00		E	102.63	3.50	0.20	71.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K06+220.00		K17+770.00		E	635.25	3.50	0.10	222.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K06+220.00		K17+770.00		E	190.58	3.50	0.20	133.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
SUBTOTAL								4,407.36						


ING. LUIS FÉLICE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND


MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula No. 01195-0369 CPITVC

 										F-635 A									
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 RUTA: RUTA 45A04 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF										PREACTA N.º: 55 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.									
ITEM		DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA								
640.1		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.						KG	813,093.97	621.86	813,715.83								
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN										
k44+560	k44+560	E				316.20	316.20	21/11/2025	Construcción puente vehicular - pila 12 -APP-94501										
k44+560	k44+560	E				305.66	305.66	21/11/2025	Construcción puente vehicular - pila 09 -APP-94500										
					ICOCIV	14103	SUBTOTAL	621.86											
					ICOCIV	14103	PESO PARA PAGO			621.86									
					ICOCIV	14103	APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			0.00									
					ICOCIV	14103	PESO TOTAL PARA PAGO :			621.86	Kg								
k44+392	k44+443	DER				20.91	20.91	Noviembre 2025.	Canal de descole de muro S25										
					ICOCIV	11604	SUBTOTAL	20.91											
					ICOCIV	11604	PESO PARA PAGO			20.91									
					ICOCIV	11604	APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			0.00									
					ICOCIV	11604	PESO TOTAL PARA PAGO :			20.91	Kg								
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No. 25202-05870 CND  RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 68202-28198																			

 MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063 F-635 A										
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 PREACTA N.º : 55 RUTA: RUTA 45A04 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF										
ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	14,647.30	636.70	15,284.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K36+600.00	K43+600.00	E	101.59	3.50	0.10	35.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K36+600.00	K43+600.00	E	115.50	3.50	0.08	32.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+600.00	K53+500.00	E	544.50	3.50	0.10	190.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+600.00	K53+500.00	E	163.35	3.50	0.08	45.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K53+500.00	K62+700.00	E	506.00	3.50	0.10	177.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K53+500.00	K62+700.00	E	151.80	3.50	0.08	42.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K62+700.00	K66+600.00	E	214.50	3.50	0.10	75.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K62+700.00	K66+600.00	E	64.35	3.50	0.08	18.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K53+180.00	K53+180.00	E	3.00	3.00	0.020	0.18	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88323		
K53+155.00	K53+155.00	E	3.00	1.50	0.020	0.09	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88276		
K53+160.00	K53+160.00	E	2.00	2.00	0.020	0.08	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88328		
K52+800.00	K52+800.00	E	4.00	1.50	0.020	0.12	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88330		
K52+800.00	K52+800.00	E	6.00	1.50	0.020	0.18	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88332		
K52+500.00	K52+500.00	E	12.00	4.00	0.030	1.44	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88310		
K52+760.00	K52+760.00	E	1.50	1.50	0.020	0.05	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88298		
K52+580.00	K52+580.00	E	1.50	1.50	0.020	0.05	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88303		
K52+780.00	K52+780.00	E	5.00	2.00	0.030	0.30	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88334		
K52+770.00	K52+770.00	E	10.00	3.00	0.020	0.60	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88296		
K52+600.00	K52+600.00	E	8.00	3.80	0.030	0.91	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88301		
K52+950.00	K52+950.00	E	6.00	1.00	0.020	0.12	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88315		
K52+900.00	K52+900.00	E	20.00	2.00	0.030	1.20	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88320		
K52+960.00	K52+960.00	E	1.50	1.00	0.020	0.03	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88293		
K52+980.00	K52+980.00	E	3.00	3.00	0.020	0.18	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88283		
K52+970.00	K52+970.00	E	2.00	1.00	0.020	0.04	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88287		
K52+970.00	K52+970.00	E	10.00	1.50	0.020	0.30	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88285		
K52+990.00	K52+990.00	E	7.00	4.00	0.020	0.56	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88280		
K58+000.00	K58+000.00	E	10.00	4.00	0.030	1.20	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88313		
K53+200.00	K53+200.00	E	2.00	2.00	0.02	0.08	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88272		
K43+920.00	K43+920.00	E	6.00	1.20	0.04	0.29	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93731		
K43+930.00	K43+930.00	E	6.00	1.20	0.04	0.29	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93732		
K44+000.00	K44+000.00	E	1.20	1.20	0.04	0.06	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93734		
K44+020.00	K44+020.00	E	3.00	3.00	0.04	0.36	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93772		
K44+015.00	K44+015.00	E	3.00	1.20	0.04	0.14	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93725		
K44+010.00	K44+010.00	E	3.00	1.20	0.04	0.14	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93771		
K44+017.00	K44+017.00	E	3.00	0.80	0.04	0.10	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93727		
K40+800.00	K40+800.00	E	1.50	1.50	0.03	0.07	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93678		
K40+700.00	K40+700.00	E	11.00	1.00	0.03	0.33	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93671		
K40+740.00	K40+740.00	E	1.50	1.80	0.03	0.08	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93673		
K40+750.00	K40+750.00	E	13.00	1.30	0.03	0.51	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93676		
K40+730.00	K40+730.00	E	1.50	1.50	0.03	0.07	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93672		
K40+770.00	K40+770.00	E	5.00	3.00	0.03	0.45	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93677		
K40+900.00	K40+900.00	E	1.20	0.80	0.03	0.03	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93679		
K40+910.00	K40+910.00	E	10.00	1.50	0.03	0.45	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93681		
K41+510.00	K41+510.00	E	3.00	0.80	0.03	0.07	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93708		
K41+050.00	K41+050.00	E	3.00	1.00	0.03	0.09	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93684		
K41+050.00	K41+050.00	E	10.00	1.20	0.03	0.36	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93682		
K41+220.00	K41+220.00	E	1.20	1.20	0.03	0.04	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93700		
K41+200.00	K41+200.00	E	13.00	1.20	0.03	0.47	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93686		
K41+250.00	K41+250.00	E	6.00	1.00	0.03	0.18	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93701		
K41+500.00	K41+500.00	E	6.00	0.80	0.03	0.14	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93706		
K41+750.00	K41+750.00	E	7.00	1.50	0.03	0.32	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93710		
K41+400.00	K41+400.00	E	3.00	0.80	0.03	0.07	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93704		
K41+780.00	K41+780.00	E	4.00	1.50	0.04	0.24	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93729		
K41+770.00	K41+770.00	E	2.00	1.50	0.03	0.09	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93711		
K41+330.00	K41+330.00	E	1.00	1.00	0.03	0.03	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93702		
K41+420.00	K41+420.00	E	15.00	0.80	0.03	0.36	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93705		
K41+380.00	K41+380.00	E	3.00	3.00	0.03	0.27	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93703		
K38+820.00	K38+820.00	E	4.00	3.00	0.02	0.24	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92163		
K36+200.00	K36+200.00	E	20.00	0.80	0.02	0.32	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92174		
K36+800.00	K36+800.00	E	20.00	3.00	0.02	1.20	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92166		
K38+800.00	K38+800.00	E	10.00	0.50	0.02	0.10	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92395		
K38+780.00	K38+780.00	E	2.50	1.50	0.02	0.08	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92165		
K38+840.00	K38+840.00	E	12.00	3.00	0.02	0.72	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92162		
K39+800.00	K39+800.00	E	10.00	0.80	0.02	0.16	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92154		
K39+800.00	K39+800.00	E	30.00	0.80	0.02	0.48	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92152		
K39+500.00	K39+500.00	E	3.00	3.00	0.02	0.18	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92160		
K39+700.00	K39+700.00	E	30.00	0.40	0.02	0.24	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92155		
K39+550.00	K39+550.00	E	3.00	3.00	0.02	0.18	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92159		
K39+600.00	K39+600.00	E	10.00	1.00	0.02	0.20	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92158		
K35+500.00	K35+500.00	E	10.00	3.00	0.02	0.60	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92181		
K35+900.00	K35+900.00	E	6.00	1.50	0.02	0.18	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92180		
K36+510.00	K36+510.00	E	1.50	0.80	0.02	0.02	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92169		
K36+500.00	K36+500.00	E	5.00	2.00	0.02	0.20	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92168		
K36+150.00	K36+150.00	E	2.00	2.00	0.02	0.08	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92179		
K36+400.00	K36+400.00	E	3.00	3.00	0.02	0.18	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92170		
K36+180.00	K36+180.00	E	6.00	2.50	0.02	0.30	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92176		
K36+170.00	K36+170.00	E	3.00	2.00	0.02	0.12	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92177		
K36+380.00	K36+380.00	E	2.00	3.00	0.02	0.12	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92171		
K36+360.00	K36+360.00	E	7.00	0.80	0.02	0.11	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92173		
SUBTOTAL						636.71				
VOLUMEN PARA PAGO						636.71				
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN						-0.01				
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :						636.70	m³			
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matrícula No. 25202-05870 CND  MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matrícula No. 01195-0369 CPITVC										

CONTRATO DE OBRA:

989 DE 2021

PREACTA N.º :

55

RUTA:

RUTA 45A05

FECHA:

29-nov-2025

a

Diciembre 2025.

CONTRATISTA :

CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	15,886.00	1,447.50	17,333.50
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K01+000.00	K05+600.00	E	253.00	3.50	0.10	88.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K01+000.00	K05+600.00	E	75.90	3.50	0.08	21.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K05+600.00	K24+000.00	E	1472.00	3.50	0.10	515.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K05+600.00	K24+000.00	E	441.60	3.50	0.08	123.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K24+000.00	K34+000.00	E	550.00	3.50	0.10	192.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K24+000.00	K34+000.00	E	165.00	3.50	0.08	46.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K34+000.00	K42+100.00	E	445.50	3.50	0.10	155.93	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K34+000.00	K42+100.00	E	133.65	3.50	0.08	37.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K71+390.00	K89+340.00	E	574.40	3.50	0.10	201.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K71+390.00	K89+340.00	E	172.32	3.50	0.08	48.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K88+400.00	K88+400.00	I	16.61	2.35	0.050	1.95	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88981		
K88+325.00	K88+325.00	D	9.60	1.08	0.030	0.31	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88979		
K88+430.00	K88+430.00	I	32.20	1.62	0.030	1.56	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88983		
K88+205.00	K88+205.00	I	3.90	3.10	0.040	0.48	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88975		
K88+315.00	K88+315.00	I	14.19	2.38	0.040	1.35	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88977		
K88+203.00	K88+203.00	I	8.74	3.61	0.120	3.79	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88972		
K84+760.00	K84+760.00	D	7.70	4.70	0.040	1.45	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88969		
K84+852.00	K84+852.00	I	4.98	7.77	0.040	1.55	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88965		
K84+923.00	K84+923.00	E	2.49	2.05	0.040	0.20	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88967		
K84+751.00	K84+751.00	D	4.30	2.80	0.040	0.48	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88963		
K87+600.00	K87+600.00	E	3.50	3.00	0.050	0.53	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87282		
K23+500.00	K23+500.00	E	10.00	2.00	0.025	0.50	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92204		
K23+550.00	K23+550.00	E	4.50	2.00	0.025	0.23	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92205		
K23+980.00	K23+980.00	E	12.00	1.50	0.025	0.45	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92206		
K22+500.00	K22+500.00	E	3.00	3.00	0.025	0.23	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92203		
K24+000.00	K24+000.00	E	12.00	3.00	0.025	0.90	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92208		
K24+100.00	K24+100.00	E	3.00	3.00	0.025	0.23	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92397		
K27+800.00	K27+800.00	E	2.00	2.00	0.025	0.10	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92213		
K27+560.00	K27+560.00	E	2.00	2.00	0.025	0.10	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92221		
K27+760.00	K27+760.00	E	2.00	2.00	0.025	0.10	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92215		
K27+750.00	K27+750.00	E	1.50	2.00	0.025	0.08	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92217		
K27+580.00	K27+580.00	E	1.50	1.50	0.025	0.06	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92220		
K27+780.00	K27+780.00	E	1.50	2.00	0.025	0.08	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92214		
K27+600.00	K27+600.00	E	3.00	3.00	0.025	0.23	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92219		
K27+900.00	K27+900.00	E	1.50	1.50	0.025	0.06	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92210		
K27+870.00	K27+870.00	E	6.00	3.00	0.025	0.45	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92222		
K27+890.00	K27+890.00	E	1.50	1.50	0.025	0.06	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92211		

[illegible]

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063										F-635 A	
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021				PREACTA N.º : 55							
RUTA: RUTA 45A06				FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.							
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF							
ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	15,886.00	4,856.30	20,742.30	
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN			
K62+731.00	K62+790.00	CD	59.00	3.80	0.10	22.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K62+731.00	K62+751.00	CI	20.00	3.80	0.10	7.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K58+408.00	K58+439.00	CD	31.00	3.80	0.08	9.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K58+457.00	K58+607.00	CD	150.00	3.20	0.10	48.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K58+571.00	K58+605.00	CI	34.00	3.60	0.10	12.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K58+350.00	K58+357.00	CI	7.00	3.60	0.10	2.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K58+275.00	K58+293.00	CI	18.00	3.60	0.10	6.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K57+547.00	K57+727.00	CD	180.00	3.70	0.10	66.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K57+520.00	K57+750.00	CI	230.00	3.70	0.10	85.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K57+447.00	K57+468.00	CI	21.00	3.60	0.10	7.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K57+366.00	K57+484.00	CD	118.00	3.70	0.10	43.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K57+320.00	K57+415.00	CI	95.00	3.40	0.10	32.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K57+160.00	K57+217.00	CD	57.00	3.60	0.10	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	3.60	0.08	10.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K55+300.00	K55+370.00	CI	70.00	3.60	0.10	25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	47.00	7.40	0.10	34.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	3.60	0.08	9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K51+825.00	K51+895.00	CD	70.00	3.70	0.10	25.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	3.60	0.20	15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	3.80	0.08	6.69	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	33.00	7.00	0.10	23.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00	0.08	6.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	18.00	7.00	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80	0.08	18.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80	0.10	23.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60	0.08	11.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80	0.08	18.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+480.00	K50+565.00	CD	85.00	3.60	0.10	30.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+420.00	K50+460.00	CI	40.00	3.70	0.10	14.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+260.00	K50+390.00	CI	130.00	4.00	0.10	52.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K50+020.00	K50+170.00	CI	150.00	3.40	0.10	51.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	17.00	7.00	0.10	11.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00	0.08	5.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+518.00	K49+553.00	CD	35.00	3.60	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00	0.08	9.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+510.00	K49+518.00	CI	8.00	3.60	0.10	2.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+148.00	K49+200.00	CI	52.00	3.50	0.10	18.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+030.00	K49+050.00	CI	20.00	3.50	0.10	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K49+030.00	K49+050.00	CD	20.00	3.50	0.10	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+963.50	K48+970.00	CD	6.50	3.50	0.10	2.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+770.00	K48+800.00	CI	30.00	3.50	0.10	10.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50	0.08	14.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+723.00	K48+758.00	CD	35.00	3.50	0.10	12.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+660.40	K48+668.00	CD	7.60	3.30	0.10	2.51	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+632.40	K48+655.40	CI	23.00	3.50	0.10	8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+526.00	K48+550.00	CD	24.00	3.50	0.10	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30	0.08	9.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50	0.08	17.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+939.00	K47+949.00	CI	10.00	3.30	0.10	3.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+895.00	K47+910.00	CD	15.00	3.60	0.10	5.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+664.00	K47+670.00	CD	6.00	3.50	0.10	2.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+576.00	K47+610.00	CD	34.00	4.20	0.10	14.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+562.00	K47+576.00	CI	14.00	3.30	0.10	4.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+549.00	K47+556.00	CD	7.00	3.50	0.10	2.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50	0.08	5.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00	0.08	2.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+470.00	K46+478.00	CI	8.00	3.50	0.10	2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	0.10	9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	0.10	9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+403.00	K46+420.00	CD	17.00	4.00	0.10	6.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+368.00	K46+380.00	CD	12.00	4.00	0.10	4.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+300.00	K46+310.00	CD	10.00	3.70	0.10	3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+210.00	K46+240.00	CD	30.00	3.70	0.10	11.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70	0.08	5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+190.00	K46+210.00	CI	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K46+040.00	K46+050.00	CD	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K45+718.00	K45+750.00	CD	32.00	4.00	0.10	12.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento			
K45+759.00	K45+840.00	CI	81.00	3.70	0.10	29.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento			


ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	15,886.00	4,856.30	20,742.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60	0.08	6.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+455.00	K45+477.00	CD	22.00	3.60	0.10	7.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+543.00	K45+563.00	CI	20.00	3.50	0.10	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00	0.08	10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	12.00	7.00	0.10	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00	0.08	38.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70	0.08	12.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K43+819.00	K43+865.00	CI	46.00	3.70	0.10	17.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+920.00	K42+940.00	CD	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70	0.08	14.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+969.00	K43+000.00	CI	31.00	3.60	0.10	11.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+974.00	K41+989.00	CI	15.00	3.50	0.10	5.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00	0.08	12.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+370.00	K42+396.00	CI	26.00	5.00	0.10	13.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00	0.08	3.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80	0.08	7.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K42+050.00	K42+078.00	CI	28.00	3.70	0.10	10.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+983.00	K42+000.00	CI	17.00	3.70	0.10	6.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+984.00	K42+000.00	CI	16.00	3.70	0.10	5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+908.00	K41+950.00	CI	42.00	3.70	0.10	15.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+830.00	K41+837.00	CI	7.00	3.70	0.10	2.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+797.00	K41+825.00	CD	28.00	3.80	0.10	10.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80	0.08	10.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+731.00	K41+750.00	CD	19.00	3.80	0.10	7.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+665.00	K41+710.00	CD	45.00	3.80	0.10	17.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80	0.08	13.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+596.00	K41+620.00	CI	24.00	3.80	0.10	9.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+575.00	K41+610.00	CD	35.00	3.80	0.10	13.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+243.00	K41+337.00	CD	94.00	3.60	0.10	33.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50	0.08	10.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50	0.08	6.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+059.00	K41+117.00	CI	58.00	3.50	0.08	16.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+050.00	K41+076.00	CI	26.00	3.50	0.10	9.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K40+984.00	K41+076.00	CI	92.00	3.50	0.10	32.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K41+008.00	K41+027.00	CD	19.00	3.50	0.10	6.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K40+700.00	K40+710.00	CD	10.00	3.70	0.10	3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K40+900.00	K40+910.00	CD	10.00	3.70	0.10	3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K40+238.00	K40+300.00	CD	62.00	3.60	0.10	22.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K40+179.00	K40+223.00	CD	44.00	3.70	0.10	16.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K40+081.00	K40+107.00	CD	26.00	3.70	0.10	9.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+670.00	K39+725.00	CD	55.00	3.50	0.10	19.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50	0.10	16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+272.00	K39+295.00	CD	23.00	3.50	0.10	8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50	0.10	10.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50	0.08	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50	0.08	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50	0.10	15.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K38+575.00	K38+615.00	CD	40.00	4.00	0.10	16.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K38+575.00	K38+615.00	CI	40.00	4.00	0.08	12.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+857.00	K37+670.00	CI	20.00	3.70	0.08	5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+246.00	K37+400.00	CD	154.00	3.90	0.08	48.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+246.00	K37+400.00	CI	154.00	3.90	0.08	48.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90	0.10	11.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90	0.10	11.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+190.00	K37+216.00	CD	26.00	3.90	0.08	8.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+190.00	K37+216.00	CI	26.00	3.90	0.08	8.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90	0.10	18.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.90	0.10	18.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K37+050.00	K37+100.00	CD	50.00	3.70	0.10	18.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K36+955.00	K36+990.00	CD	35.00	3.60	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+493.00	K33+503.00	CD	10.00	3.50	0.08	2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.50	0.08	2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.50	0.10	24.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.50	0.10	24.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K32+026.00	K32+110.00	CD	84.00	3.60	0.08	24.19	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K31+988.00	K32+000.00	CD	12.00	3.60	0.08	3.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K31+988.00	K32+025.00	CI	37.00	3.60	0.10	13.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K31+939.00	K31+986.00	CD	47.00	3.60	0.10	16.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K31+986.00	K32+023.00	CI	37.00	3.60	0.08	10.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70	0.08	9.18	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70	0.08	3.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60	0.08	10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60	0.10	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80	0.10	9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70	0.10	9.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento		

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	15,886.00	4,856.30	20,742.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K30+132.00	K30+180.00	CD	48.00	3.70	0.10	17.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70	0.10	57.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K29+943.00	K30+000.00	CD	57.00	3.60	0.10	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K29+943.00	K30+000.00	CI	57.00	3.60	0.10	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+000.00	K30+020.00	CI	20.00	3.70	0.10	7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K30+055.00	K30+134.00	CI	79.00	3.70	0.08	23.38	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+760.00	K28+880.00	CD	120.00	3.60	0.08	34.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+760.00	K28+928.00	CI	168.00	3.60	0.10	60.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+612.00	K28+660.00	CD	48.00	3.60	0.10	17.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+511.00	K28+600.00	CI	89.00	3.60	0.10	32.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+544.00	K28+565.00	CD	21.00	3.60	0.10	7.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+529.00	K28+555.00	CD	26.00	3.60	0.10	9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K20+507.00	K20+538.00	CD	31.00	3.60	0.10	11.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+144.00	K28+154.00	CI	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+118.00	K28+154.00	CD	36.00	3.60	0.08	10.37	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+118.00	K28+154.00	CI	36.00	3.60	0.08	10.37	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+074.00	K28+118.00	CI	44.00	3.60	0.10	15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+053.00	K28+074.00	CD	21.00	3.60	0.10	7.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+041.00	K28+058.00	CD	17.00	3.60	0.10	6.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K28+025.00	K28+035.00	CD	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+927.00	K27+965.00	CD	38.00	3.60	0.10	13.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+906.00	K27+915.00	CI	9.00	3.60	0.10	3.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+852.00	K27+890.00	CD	38.00	3.60	0.10	13.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+815.00	K27+890.00	CI	75.00	3.60	0.10	27.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+794.00	K27+815.00	CI	21.00	3.50	0.10	7.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+794.00	K27+815.00	CD	21.00	3.50	0.10	7.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+751.00	K27+774.00	CD	23.00	3.50	0.08	6.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+751.00	K27+774.00	CI	23.00	3.50	0.08	6.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+607.00	K27+715.00	CI	108.00	3.50	0.08	30.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+607.00	K27+715.00	CD	108.00	3.50	0.08	30.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K27+597.00	K27+607.00	CD	10.00	3.60	0.10	3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K00+000.00	K06+220.00	E	342.10	3.50	0.10	119.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K00+000.00	K06+220.00	E	102.63	3.50	0.08	28.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K06+220.00	K17+770.00	E	635.25	3.50	0.10	222.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K06+220.00	K17+770.00	E	190.58	3.50	0.08	53.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento		
K00+950.00	K00+950.00	D	15.00	2.50	0.05	1.88	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88985		
K03+825.00	K03+825.00	E	20.00	3.40	0.02	1.36	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88956		
K03+709.00	K03+709.00	E	14.40	3.59	0.02	1.03	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88958		
K03+900.00	K03+900.00	E	5.50	2.70	0.02	0.30	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88946		
K03+885.00	K03+885.00	E	5.00	2.40	0.02	0.24	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88950		
K03+875.00	K03+875.00	E	13.00	2.40	0.02	0.62	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88952		
K03+892.00	K03+892.00	E	4.50	2.10	0.02	0.19	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88948		
K03+859.00	K03+859.00	E	24.00	3.60	0.02	1.73	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88954		
K03+977.20	K03+966.20	E	11.00	3.93	0.10	4.32	1/10/2025	Mantenimiento -APP-88944		
K04+205.00	K04+160.60	E	44.80	4.15	0.10	18.59	30/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-88924		
K04+723.00	K04+740.00	E	17.00	3.80	0.10	6.46	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88885		
K04+272.10	K04+250.40	E	21.70	4.14	0.10	8.98	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88905		
K04+235.30	K04+223.60	E	11.70	4.20	0.10	4.91	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88912		
K04+304.30	K04+280.50	E	23.80	4.10	0.10	9.76	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88900		
K04+381.90	K04+435.90	E	54.00	4.23	0.08	18.27	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88892		
K04+067.60	K03+969.60	E	98.00	4.06	0.10	39.79	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88927		
K04+223.60	K04+205.40	E	18.20	4.28	0.08	6.23	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88919		
K04+723.00	K04+584.00	E	139.00	3.90	0.10	54.21	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88338		
K04+570.00	K04+463.00	E	107.00	3.90	0.10	41.73	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88342		
K04+463.00	K04+377.50	E	85.50	4.80	0.08	32.83	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88348		
K04+051.80	K04+004.80	E	47.00	4.10	0.10	19.27	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87394		
K04+259.40	K04+207.80	E	51.60	4.18	0.08	17.26	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87367		
K04+152.40	K04+094.80	E	57.80	4.23	0.10	24.45	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87386		
K04+184.20	K04+152.40	E	31.80	4.10	0.08	10.43	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87380		
K04+207.80	K04+184.20	E	23.60	4.10	0.10	9.68	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87374		
K04+328.90	K04+292.40	E	36.50	4.10	0.10	14.97	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87354		
K04+544.90	K04+515.90	E	29.00	3.65	0.10	10.59	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87351		
K04+381.90	K04+328.90	E	53.00	4.35	0.10	23.06	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87338		
K04+578.00	K04+544.90	E	33.10	3.95	0.10	13.07	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87319		
K04+709.00	K04+692.00	E	17.00	3.70	0.10	6.29	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87310		
K04+658.00	K04+636.00	E	22.00	3.75	0.10	8.25	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87315		
K04+515.90	K04+467.90	E	48.00	3.95	0.10	18.96	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87330		
K04+467.90	K04+381.90	E	86.00	4.20	0.08	28.90	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87335		
K05+000.00	K05+008.00	E	8.00	5.00	0.05	2.00	24/09/2025	Mantenimiento nivelación -APP-87340		
K14+355.00	K14+402.00	E	47.00	3.60	0.10	16.92	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87242		
K14+355.00	K14+372.00	E	17.00	3.90	0.08	5.30	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87223		
K14+058.00	K14+113.00	E	55.00	3.67	0.08	16.15	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87239		
K14+058.00	K14+113.00	E	55.00	3.95	0.08	17.38	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87214		
K14+372.00	K14+387.00	E	15.00	4.50	0.08	5.40	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87229		
K14+387.00	K14+402.00	E	15.00	3.90	0.08	4.68	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87234		
K16+092.00	K16+034.00	E	58.00	3.55	0.10	20.59	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86800		

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	15,886.00	4,856.30	20,742.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN		
K16+934.40	K16+887.40	E	47.00	3.90	0.10	18.33	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86766		
K16+466.60	K16+449.60	E	16.40	4.00	0.08	5.25	19/09/2025	Mantenimiento Segunda capa -APP-86794		
K17+039.40	K17+013.40	E	26.60	3.70	0.10	9.84	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86729		
K50+420.00	K50+377.10	E	42.90	3.80	0.10	16.30	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94220		
K50+321.10	K50+193.80	E	127.30	3.92	0.10	49.90	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94224		
K49+975.80	K50+101.80	E	126.70	3.10	0.10	39.28	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94228		
K49+944.80	K49+911.60	E	33.20	3.60	0.10	11.95	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94232		
K50+437.00	K50+468.20	E	31.20	3.60	0.08	8.99	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94202		
K50+475.00	K50+445.50	E	29.50	3.50	0.08	8.26	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94148		
K50+537.60	K50+551.80	E	14.20	3.50	0.10	4.97	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94216		
K50+488.20	K50+537.60	E	49.40	3.80	0.08	15.02	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94211		
K50+445.50	K50+361.00	E	84.50	3.50	0.10	29.58	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94153		
K49+580.00	K49+563.70	E	16.30	3.70	0.10	6.03	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94160		
K49+563.70	K49+553.10	E	10.60	3.70	0.08	3.14	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94195		
K50+504.00	K50+523.00	E	18.30	3.40	0.10	6.22	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93952		
K50+957.00	K50+946.00	E	11.00	3.70	0.08	3.26	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93943		
K50+960.00	K50+945.80	E	14.20	3.50	0.08	3.98	20/11/2025	Mantenimiento -APP-94001		
K50+946.00	K50+927.00	E	19.00	3.70	0.10	7.03	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93948		
K50+945.80	K50+938.20	E	7.60	3.50	0.10	2.66	20/11/2025	Mantenimiento -APP-94017		
K50+433.70	K50+481.70	E	48.00	3.60	0.10	17.28	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93956		
K51+244.00	K51+276.00	E	32.00	3.50	0.10	11.20	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93934		
K51+413.00	K51+434.00	E	21.00	3.50	0.08	5.88	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93962		
K51+891.00	K51+822.50	E	68.50	3.68	0.10	25.21	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93919		
K51+298.80	K51+331.00	E	32.20	3.40	0.10	10.95	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93991		
K51+721.50	K51+701.00	E	21.50	3.70	0.08	6.36	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93928		
K55+471.00	K55+498.80	E	27.80	3.80	0.10	10.56	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93792		
K55+295.00	K55+214.00	E	77.00	4.00	0.10	30.80	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93783		
K55+521.30	K55+471.00	E	50.30	3.60	0.10	18.11	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93780		
K55+913.10	K55+875.30	E	37.80	3.70	0.08	11.19	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93777		
K54+924.30	K54+890.00	E	34.30	3.90	0.08	10.70	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93789		
K57+930.00	K57+904.80	E	25.20	3.58	0.10	9.02	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92955		
K57+428.00	K57+333.00	E	95.00	3.46	0.10	32.87	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92972		
K57+783.00	K57+769.40	E	13.60	3.28	0.10	4.46	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92966		
K57+153.40	K57+071.30	E	82.10	3.35	0.10	27.50	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92991		
K57+359.40	K57+299.40	E	60.00	3.67	0.10	22.02	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92985		
K57+874.80	K57+823.00	E	51.80	3.42	0.10	17.72	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92960		
K57+911.00	K57+869.00	E	42.50	3.45	0.10	14.66	11/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-92930		
K57+810.00	K57+799.60	E	10.40	3.77	0.10	3.92	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92943		
K57+421.00	K57+359.40	E	61.40	3.40	0.10	20.88	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92951		
K57+950.00	K57+932.00	E	18.00	3.45	0.10	6.21	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92926		
K57+844.00	K57+829.00	E	15.10	3.57	0.10	5.39	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92934		
K57+718.00	K57+548.00	E	170.00	3.35	0.10	56.95	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92947		
K57+821.60	K57+827.40	E	5.80	3.38	0.10	1.96	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92939		
K57+750.00	K57+527.00	E	223.00	3.70	0.10	82.51	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92633		
K57+478.00	K57+443.00	E	33.00	3.65	0.10	12.05	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92637		
K58+608.00	K58+573.00	E	35.00	3.40	0.10	11.90	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92621		
K58+424.00	K58+417.30	E	6.70	3.10	0.10	2.08	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92625		
K58+361.30	K58+377.30	E	18.00	3.30	0.10	5.94	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92629		
K59+140.00	K59+151.10	E	11.10	3.70	0.10	4.11	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92601		
K59+087.10	K59+065.00	E	22.10	3.80	0.10	8.40	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92605		
K58+640.00	K58+488.00	E	152.00	3.75	0.10	57.00	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92613		
K58+938.00	K58+900.00	E	38.00	3.55	0.10	13.49	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92609		
K58+470.00	K58+439.00	E	31.00	3.70	0.10	11.47	7/11/2025	Mantenimiento - -APP-92617		
K62+229.00	K62+200.00	E	29.00	3.30	0.10	9.57	6/11/2025	Mantenimiento -APP-92242		
K62+190.00	K62+252.00	E	62.00	3.65	0.10	22.63	6/11/2025	Mantenimiento -APP-92237		
K59+333.00	K59+220.00	E	54.00	3.60	0.10	19.44	6/11/2025	Mantenimiento -APP-92247		
K47+980.00	K47+990.00	E	10.00	3.60	0.10	3.60	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94488		
K47+622.00	K47+644.00	E	22.00	3.70	0.08	6.51	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94497		
K47+795.50	K47+810.00	E	14.50	3.50	0.10	5.08	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94492		
K48+000.00	K48+038.80	E	38.80	3.60	0.08	11.17	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94483		
K48+564.00	K48+537.30	E	26.70	3.60	0.10	9.61	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94477		
K48+772.00	K48+741.30	E	30.70	3.68	0.10	11.30	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94462		
K48+653.90	K48+616.00	E	37.90	3.66	0.10	13.87	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94473		
K48+741.30	K48+688.90	E	52.40	3.68	0.08	15.43	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94468		
K49+153.00	K49+097.30	E	55.70	3.72	0.10	20.72	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94429		
K49+507.50	K49+505.50	E	2.00	3.93	0.08	0.63	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94409		
K49+563.70	K49+547.50	E	16.20	4.00	0.10	6.48	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94391		
K49+547.50	K49+536.80	E	10.70	4.00	0.08	3.42	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94397		
K49+483.50	K49+466.80	E	16.70	3.83	0.08	5.12	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94421		
K49+518.70	K49+493.30	E	25.40	3.80	0.10	9.65	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94440		
K49+058.30	K49+038.50	E	20.00	3.65	0.10	7.30	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94436		
K49+512.50	K49+507.50	E	5.00	3.93	0.10	1.97	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94403		
K49+484.30	K49+467.10	E	17.20	3.70	0.08	5.09	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94452		
K49+267.00	K49+304.00	E	37.00	3.70	0.10	13.69	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94457		
K06+035.00	K06+041.00	E	5.30	1.60	0.48	4.07	10/11/2025	suministro de mdc-19 de 4.76 m3		
K06+050.00	K06+060.00	E	8.54	7.00	0.03	1.79	10/11/2025	suministro de mdc-19 de 2.1 m3		
K06+080.00	K06+082.00	E	1.71	2.00	0.04	0.14	10/11/2025	suministro de mdc-19 de 0.16 m3		
K47+947.00	K47+913.60	E	33.40	3.80	0.10	12.69	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94866		

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA			
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	15,886.00	4,856.30	20,742.30			
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN					
K47+828.00	K47+809.70	E	18.30	3.70	0.10	6.77	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94835					
K47+655.70	K47+635.50	E	20.20	3.60	0.10	7.27	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94935					
K47+767.20	K47+686.70	E	80.50	4.80	0.10	38.64	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94931					
K47+693.30	K47+680.80	E	12.70	3.70	0.10	4.70	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94854					
K47+768.50	K47+746.50	E	22.00	3.70	0.10	8.14	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94848					
K47+797.70	K47+809.90	E	12.20	3.60	0.10	4.39	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94844					
K47+834.00	K47+828.60	E	6.30	4.20	0.10	2.65	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94923					
K48+010.00	K47+979.00	E	33.00	3.90	0.08	10.30	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94860					
K48+351.40	K48+369.00	E	17.60	3.60	0.10	6.34	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94829					
K48+486.00	K48+452.30	E	33.70	3.90	0.10	13.14	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94803					
K48+700.00	K48+695.40	E	5.20	3.40	0.10	1.77	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94824					
K48+932.00	K48+920.80	E	11.20	3.75	0.10	4.20	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94749					
K48+049.00	K48+012.00	E	37.00	3.90	0.08	11.54	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94817					
K48+615.00	K48+636.60	E	20.90	3.40	0.10	7.11	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94790					
K48+559.00	K48+593.00	E	34.00	3.70	0.10	12.58	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94797					
K48+727.00	K48+706.66	E	20.40	3.45	0.10	7.04	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94754					
K48+427.30	K48+391.30	E	36.00	3.90	0.10	14.04	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94809					
K48+677.60	K48+656.60	E	21.00	3.40	0.10	7.14	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94778					
K48+695.40	K48+677.60	E	17.80	3.40	0.08	4.84	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94765					
K49+250.00	K49+266.70	E	16.70	3.50	0.10	5.85	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94737					
K49+024.00	K49+056.10	E	32.10	3.50	0.10	11.24	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94743					
K46+500.00	K46+490.00	E	10.00	4.00	0.08	3.20	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94941					
K46+480.00	K46+471.60	E	8.40	4.40	0.10	3.70	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94992					
K46+412.00	K46+393.50	E	18.50	3.80	0.10	7.03	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94947					
K46+066.50	K46+061.30	E	5.20	3.70	0.10	1.92	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94982					
K46+122.50	K46+141.20	E	18.70	4.00	0.10	7.48	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94975					
K46+239.40	K46+217.20	E	22.20	3.40	0.08	6.04	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94968					
K46+024.30	K46+012.70	E	11.60	4.00	0.10	4.64	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94987					
K46+268.90	K46+239.40	E	29.50	3.60	0.10	10.62	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94960					
K46+297.60	K46+285.90	E	11.70	4.00	0.10	4.68	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94956					
K46+361.10	K46+348.60	E	12.50	3.70	0.10	4.63	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94952					
K47+811.30	K47+801.20	E	10.10	4.20	0.10	4.24	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94927					
SUBTOTAL						4,856.28							
						VOLUMEN PARA PAGO			4856.28				
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			0.02				
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :			4856.30	m³			


ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matrícula No: 25202-05870 CND


MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

					F-635 A				
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021					PREACTA N.º : 55				
RUTA: RUTA 45A04					FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.				
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	3,890.00	250.90	4,140.90

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K30+400.00	K36+600.00	E	102.30	3.50	0.12	42.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K36+600.00	K43+600.00	E	115.50	3.50	0.12	48.51	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K43+600.00	K53+500.00	E	163.35	3.50	0.12	68.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K53+500.00	K62+700.00	E	151.80	3.50	0.12	63.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K62+700.00	K66+600.00	E	64.35	3.50	0.12	27.03	Diciembre 2025.	Mantenimiento
SUBTOTAL						250.87		
VOLUMEN PARA PAGO								250.87
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN								0.03
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :								250.90 m ³


ING. LUIS FÉLPE MORENO BRAVO
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
 ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
 Matricula No. 01195-0369 CPITVC

 					F-635 A				
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021					PREACTA N.º : 55				
RUTA: RUTA 45A05					FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.				
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF				

ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)					m3	3,890.00	415.20	4,305.20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K01+000.00	K05+600.00	E	75.90	3.50	0.12	31.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K05+600.00	K24+000.00	E	441.60	3.50	0.12	185.47	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K24+000.00	K34+000.00	E	165.00	3.50	0.12	69.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K34+000.00	K42+100.00	E	133.65	3.50	0.12	56.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K71+390.00	K89+340.00	E	172.32	3.50	0.12	72.37	Diciembre 2025.	Mantenimiento
SUBTOTAL						415.16		
						VOLUMEN PARA PAGO		415.16
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.04
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		415.20 m ³


 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No: 25202-05870 CND	 MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 01195-0369 CPITVC
--	---

 CONSORCIO VIAL MHC 063  CONSORCIO VIAL MHC 063										F-635 A									
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021										PREACTA N.º: 55									
RUTA: RUTA 45A06										FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF									
ITEM		DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA								
450.16P		Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)						m3	5,609.40	1,298.00	6,907.40								
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN											
K62+731.00	K62+790.00	CD	31.00	3.80	0.12	14.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	3.60	0.12	15.98	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	3.60	0.12	14.26	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	3.60	0.12	9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	3.80	0.12	10.03	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00	0.12	10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60	0.12	17.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80	0.12	28.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00	0.12	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00	0.12	14.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50	0.20	37.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30	0.20	24.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50	0.20	44.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50	0.12	8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00	0.12	4.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	0.25	23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70	0.12	8.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60	0.12	9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00	0.12	15.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00	0.12	57.96	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70	0.12	18.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70	0.12	21.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00	0.12	18.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00	0.12	4.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80	0.12	11.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80	0.12	16.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80	0.12	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50	0.12	16.38	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K41+102.00	K41+141.00	CI	39.00	3.50	0.12	16.38	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50	0.12	10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50	0.10	16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K39+157.00	K39+205.00	CI	48.00	3.50	0.12	20.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50	0.12	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50	0.12	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50	0.12	18.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50	0.12	18.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K37+857.00	K37+900.00	CD	43.00	3.80	0.12	19.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K37+857.00	K37+900.00	CI	43.00	3.90	0.12	20.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90	0.12	14.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90	0.12	14.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90	0.12	22.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.90	0.12	22.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.50	0.12	4.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.50	0.12	29.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.50	0.12	29.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70	0.12	13.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70	0.12	5.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60	0.12	15.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60	0.12	15.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80	0.12	11.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70	0.12	11.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70	0.12	69.26	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K30+055.00	K30+134.00	CI	79.00	3.70	0.12	35.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K28+760.00	K28+880.00	CD	120.00	3.60	0.12	51.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K28+118.00	K28+154.00	CD	36.00	3.60	0.12	15.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K28+118.00	K28+154.00	CI	36.00	3.60	0.12	15.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K27+751.00	K27+774.00	CD	23.00	3.50	0.12	9.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K27+751.00	K27+774.00	CI	23.00	3.50	0.12	9.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K27+607.00	K27+715.00	CI	108.00	3.50	0.12	45.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K27+607.00	K27+715.00	CD	108.00	3.50	0.12	45.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K00+000.00	K06+220.00	E	102.63	3.50	0.12	43.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
K06+220.00	K17+770.00	E	190.58	3.50	0.12	80.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento											
SUBTOTAL							1,297.98												
VOLUMEN PARA PAGO										1297.98									
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN										0.02									
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO:										1298.00	m³								
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matrícula No. 25202-05870 CND  MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matrícula No. 01195-0369 CPITVC																			



 							F-635 A		
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 RUTA: RUTA 45A04 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021							PREACTA N.º : 55 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025.		
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF									
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	1,599,297.80	37,250.50	1,636,548.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K36+600.00	K43+600.00	E	MDC 19	34.90	42.00	1,465.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K36+600.00	K43+600.00	E	MDC 19	32.34	42.00	1,358.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+600.00	K53+500.00	E	MDC 19	190.58	42.00	8,004.15	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+600.00	K53+500.00	E	MDC 19	45.74	42.00	1,921.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K53+500.00	K62+700.00	E	MDC 19	177.10	42.00	7,438.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K53+500.00	K62+700.00	E	MDC 19	42.50	42.00	1,785.17	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K62+700.00	K66+600.00	E	MDC 19	75.08	42.00	3,153.15	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K62+700.00	K66+600.00	E	MDC 19	18.02	42.00	756.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K53+180.00	K53+180.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88323	
K53+155.00	K53+155.00	E	MDC 19	0.09	42.00	3.78	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88276	
K53+160.00	K53+160.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.36	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88328	
K52+800.00	K52+800.00	E	MDC 19	0.12	42.00	5.04	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88330	
K52+800.00	K52+800.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88332	
K52+500.00	K52+500.00	E	MDC 19	1.44	42.00	60.48	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88310	
K52+760.00	K52+760.00	E	MDC 19	0.05	42.00	1.89	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88298	
K52+580.00	K52+580.00	E	MDC 19	0.05	42.00	1.89	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88303	
K52+780.00	K52+780.00	E	MDC 19	0.30	42.00	12.60	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88334	
K52+770.00	K52+770.00	E	MDC 19	0.60	42.00	25.20	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88296	
K52+600.00	K52+600.00	E	MDC 19	0.91	42.00	38.30	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88301	
K52+950.00	K52+950.00	E	MDC 19	0.12	42.00	5.04	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88315	
K52+900.00	K52+900.00	E	MDC 19	1.20	42.00	50.40	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88320	
K52+960.00	K52+960.00	E	MDC 19	0.03	42.00	1.26	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88293	
K52+980.00	K52+980.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88283	
K52+970.00	K52+970.00	E	MDC 19	0.04	42.00	1.68	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88287	
K52+970.00	K52+970.00	E	MDC 19	0.30	42.00	12.60	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88285	
K52+990.00	K52+990.00	E	MDC 19	0.56	42.00	23.52	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88280	
K58+000.00	K58+000.00	E	MDC 19	1.20	42.00	50.40	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88313	
K53+200.00	K53+200.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.36	26/09/2025	Tapahuecos -APP-88272	
K43+920.00	K43+920.00	E	MDC 19	0.29	42.00	12.10	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93731	
K43+930.00	K43+930.00	E	MDC 19	0.29	42.00	12.10	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93732	
K44+000.00	K44+000.00	E	MDC 19	0.06	42.00	2.42	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93734	
K44+020.00	K44+020.00	E	MDC 19	0.36	42.00	15.12	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93772	
K44+015.00	K44+015.00	E	MDC 19	0.14	42.00	6.05	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93725	
K44+010.00	K44+010.00	E	MDC 19	0.14	42.00	6.05	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93771	
K44+017.00	K44+017.00	E	MDC 19	0.10	42.00	4.03	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93727	
K40+800.00	K40+800.00	E	MDC 19	0.07	42.00	2.84	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93678	
K40+700.00	K40+700.00	E	MDC 19	0.33	42.00	13.86	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93671	
K40+740.00	K40+740.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.40	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93673	
K40+750.00	K40+750.00	E	MDC 19	0.51	42.00	21.29	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93676	
K40+730.00	K40+730.00	E	MDC 19	0.07	42.00	2.84	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93672	
K40+770.00	K40+770.00	E	MDC 19	0.45	42.00	18.90	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93677	
K40+900.00	K40+900.00	E	MDC 19	0.03	42.00	1.21	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93679	
K40+910.00	K40+910.00	E	MDC 19	0.45	42.00	18.90	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93681	
K41+510.00	K41+510.00	E	MDC 19	0.07	42.00	3.02	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93708	
K41+050.00	K41+050.00	E	MDC 19	0.09	42.00	3.78	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93684	
K41+050.00	K41+050.00	E	MDC 19	0.36	42.00	15.12	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93682	
K41+220.00	K41+220.00	E	MDC 19	0.04	42.00	1.81	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93700	
K41+200.00	K41+200.00	E	MDC 19	0.47	42.00	19.66	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93686	
K41+250.00	K41+250.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93701	
K41+500.00	K41+500.00	E	MDC 19	0.14	42.00	6.05	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93706	
K41+750.00	K41+750.00	E	MDC 19	0.32	42.00	13.23	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93710	
K41+400.00	K41+400.00	E	MDC 19	0.07	42.00	3.02	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93704	
K41+780.00	K41+780.00	E	MDC 19	0.24	42.00	10.08	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93729	
K41+770.00	K41+770.00	E	MDC 19	0.09	42.00	3.78	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93711	
K41+330.00	K41+330.00	E	MDC 19	0.03	42.00	1.26	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93702	
K41+420.00	K41+420.00	E	MDC 19	0.36	42.00	15.12	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93705	
K41+380.00	K41+380.00	E	MDC 19	0.27	42.00	11.34	14/11/2025	Tapahuecos -APP-93703	
K38+820.00	K38+820.00	E	MDC 19	0.24	42.00	10.08	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92163	
K36+200.00	K36+200.00	E	MDC 19	0.32	42.00	13.44	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92174	
K36+800.00	K36+800.00	E	MDC 19	1.20	42.00	50.40	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92166	
K38+800.00	K38+800.00	E	MDC 19	0.10	42.00	4.20	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92395	
K38+780.00	K38+780.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.15	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92165	
K38+840.00	K38+840.00	E	MDC 19	0.72	42.00	30.24	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92162	
K39+800.00	K39+800.00	E	MDC 19	0.16	42.00	6.72	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92154	
K39+800.00	K39+800.00	E	MDC 19	0.48	42.00	20.16	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92152	
K39+500.00	K39+500.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92160	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA			
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	1,599,297.80	37,250.50	1,636,548.30			
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN				
K39+700.00	K39+700.00	E	MDC 19	0.24	42.00	10.08	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92155				
K39+550.00	K39+550.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92159				
K39+600.00	K39+600.00	E	MDC 19	0.20	42.00	8.40	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92158				
K35+500.00	K35+500.00	E	MDC 19	0.60	42.00	25.20	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92181				
K35+900.00	K35+900.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92180				
K36+510.00	K36+510.00	E	MDC 19	0.02	42.00	1.01	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92169				
K36+500.00	K36+500.00	E	MDC 19	0.20	42.00	8.40	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92168				
K36+150.00	K36+150.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.36	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92179				
K36+400.00	K36+400.00	E	MDC 19	0.18	42.00	7.56	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92170				
K36+180.00	K36+180.00	E	MDC 19	0.30	42.00	12.60	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92176				
K36+170.00	K36+170.00	E	MDC 19	0.12	42.00	5.04	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92177				
K36+380.00	K36+380.00	E	MDC 19	0.12	42.00	5.04	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92171				
K36+360.00	K36+360.00	E	MDC 19	0.11	42.00	4.70	4/11/2025	Tapahuecos -APP-92173				
K30+400.00	K36+600.00	E	BTA	42.97	42.00	1,804.57	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K36+600.00	K43+600.00	E	BTA	48.51	42.00	2,037.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K43+600.00	K53+500.00	E	BTA	68.61	42.00	2,881.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K53+500.00	K62+700.00	E	BTA	63.76	42.00	2,677.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
K62+700.00	K66+600.00	E	BTA	27.03	42.00	1,135.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento				
SUBTOTAL						37,250.54						
VOLUMEN PARA PAGO								37250.54				
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN								-0.04				
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :								37250.50	m3/KM			


ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND


MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula No. 01195-0369 CPITVC

Nota: Para el cálculo de la distancia del transporte de las mezclas para bacheos entre Zipaquirá y la glorieta de Chiquinquirá K47+840 provenientes de la planta de MHC "La Punta", corresponderá a los 42 km que se incluyen en los APUs de las mezclas asfáltica inicialmente incluidas en el contrato. Para las mezclas para bacheo colocadas de Chiquinquirá (47+840) hacia Santander la distancia de transporte se calcula tomando la distancia entre el centroide de la glorieta 3 de Ubaté K1 de la ruta 45A05 a la glorieta de Chiquinquirá K47+840 y el sitio de colocación de la mezcla para bacheo, sumándole a esta distancia calculada los 42 km. establecidos en los APUs de las mezclas inicialmente incluidas en el contrato.".

 MHC S.A.S. CONSORCIO VIAL MHC 063 F-635 A									
CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 PREACTA N.º : 55 RUTA: RUTA 45A05 FECHA: 29-nov-2025 a Diciembre 2025. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF									
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,487,648.80	97,419.80	2,585,068.60
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K01+000.00	K05+600.00	E	MDC 19	88.55	42.00	3,719.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K01+000.00	K05+600.00	E	MDC 19	21.25	42.00	892.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K05+600.00	K24+000.00	E	MDC 19	515.20	42.00	21,638.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K05+600.00	K24+000.00	E	MDC 19	123.65	42.00	5,193.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K24+000.00	K34+000.00	E	MDC 19	192.50	42.00	8,085.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K24+000.00	K34+000.00	E	MDC 19	46.20	42.00	1,940.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K34+000.00	K42+100.00	E	MDC 19	155.93	42.00	6,548.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K34+000.00	K42+100.00	E	MDC 19	37.42	42.00	1,571.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K71+390.00	K89+340.00	E	MDC 19	201.04	98.95	19,891.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K71+390.00	K89+340.00	E	MDC 19	48.25	98.95	4,774.06	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta mhc	
K88+400.00	K88+400.00	I	MDC 19	1.95	106.98	208.79	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88981 Planta mhc	
K88+325.00	K88+325.00	D	MDC 19	0.31	106.91	33.25	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88979 Planta mhc	
K88+430.00	K88+430.00	I	MDC 19	1.56	107.01	167.46	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88983 Planta mhc	
K88+205.00	K88+205.00	I	MDC 19	0.48	106.79	51.64	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88975 Planta mhc	
K88+315.00	K88+315.00	I	MDC 19	1.35	106.90	144.40	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88977 Planta mhc	
K88+203.00	K88+203.00	I	MDC 19	3.79	106.78	404.30	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88972 Planta mhc	
K84+760.00	K84+760.00	D	MDC 19	1.45	103.34	149.59	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88969 Planta mhc	
K84+852.00	K84+852.00	I	MDC 19	1.55	103.43	160.09	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88965 Planta mhc	
K84+923.00	K84+923.00	E	MDC 19	0.20	103.50	21.13	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88967 Planta mhc	
K84+751.00	K84+751.00	D	MDC 19	0.48	103.33	49.76	2/10/2025	Tapahuecos -APP-88963 Planta mhc	
K87+600.00	K87+600.00	E	MDC 19	0.53	106.18	55.74	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87282 Planta mhc	
K23+500.00	K23+500.00	E	MDC 19	0.50	42.00	21.00	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92204 Planta mhc	
K23+550.00	K23+550.00	E	MDC 19	0.23	42.00	9.45	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92205 Planta mhc	
K23+980.00	K23+980.00	E	MDC 19	0.45	42.00	18.90	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92206 Planta mhc	
K22+500.00	K22+500.00	E	MDC 19	0.23	42.00	9.45	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92203 Planta mhc	
K24+000.00	K24+000.00	E	MDC 19	0.90	42.00	37.80	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92208 Planta mhc	
K24+100.00	K24+100.00	E	MDC 19	0.23	42.00	9.45	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92397 Planta mhc	
K27+800.00	K27+800.00	E	MDC 19	0.10	42.00	4.20	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92213 Planta mhc	
K27+560.00	K27+560.00	E	MDC 19	0.10	42.00	4.20	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92221 Planta mhc	
K27+760.00	K27+760.00	E	MDC 19	0.10	42.00	4.20	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92215 Planta mhc	
K27+750.00	K27+750.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.15	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92217 Planta mhc	
K27+580.00	K27+580.00	E	MDC 19	0.06	42.00	2.36	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92220 Planta mhc	
K27+780.00	K27+780.00	E	MDC 19	0.08	42.00	3.15	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92214 Planta mhc	
K27+600.00	K27+600.00	E	MDC 19	0.23	42.00	9.45	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92219 Planta mhc	
K27+900.00	K27+900.00	E	MDC 19	0.06	42.00	2.36	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92210 Planta mhc	
K27+870.00	K27+870.00	E	MDC 19	0.45	42.00	18.90	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92222 Planta mhc	
K27+890.00	K27+890.00	E	MDC 19	0.06	42.00	2.36	5/11/2025	Tapahuecos -APP-92211 Planta mhc	
K01+000.00	K05+600.00	E	BTA	31.88	42.00	1,338.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K05+600.00	K24+000.00	E	BTA	185.47	42.00	7,789.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K24+000.00	K34+000.00	E	BTA	69.30	42.00	2,910.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K34+000.00	K42+100.00	E	BTA	56.13	42.00	2,357.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K71+390.00	K89+340.00	E	BTA	72.37	98.95	7,161.09	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
SUBTOTAL						97,419.77			
VOLUMEN PARA PAGO							97419.77		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN							0.03		
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :							97419.80	m3/KM	
 ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO ING. RESIDENTE DE OBRA Matricula No: 25202-05870 CND  MARTHA LUCIA CORTES PULIDO ING. RESIDENTE INTERVENTORIA Matricula No. 01195-0369 CPITVC									
Nota: Para el cálculo de la distancia del transporte de las mezclas para bacheos entre Zipaquirá y la glorieta de Chiquinquirá K47+840 provenientes de la planta de MHC "La Punta", corresponderá a los 42 km que se incluyen en los APUs de las mezclas asfáltica inicialmente incluidas en el contrato. Para las mezclas para bacheo colocadas de Chiquinquirá (47+840) hacia Santander la distancia de transporte se calcula tomando la distancia entre el centroide de la glorieta 3 de Ubaté K1 de la ruta 45A05 a la glorieta de Chiquinquirá K47+840 y el sitio de colocación de la mezcla para bacheo, sumándole a esta distancia calculada los 42 km. establecidos en los APUs de las mezclas inicialmente incluidas en el contrato."									


 		F-635 A							
CONTRATO DE OBRA:		989 DE 2021		PREACTA N.º :		55			
RUTA:		RUTA 45A06		FECHA:		29-nov-2025 a Diciembre 2025.			
CONTRATISTA :		CONSORCIO VIAL MHC 063							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :		971 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA-TPF			
ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,487,648.80	895,717.40	3,383,366.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K62+731.00	K62+790.00	CD	BT A	14.14	170.68	2,412.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K55+925.00	K55+962.00	CD	BT A	15.98	163.86	2,619.19	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K54+890.00	K54+923.00	CI	BT A	14.26	162.83	2,321.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K51+700.00	K51+722.00	CD	BT A	9.50	159.63	1,517.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K51+360.00	K51+382.00	CI	BT A	10.03	159.29	1,598.01	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	BT A	10.08	158.89	1,601.57	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+538.00	K50+578.00	CD	BT A	17.28	158.48	2,738.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	BT A	28.08	158.39	4,447.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	BT A	8.40	157.48	1,322.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	BT A	14.28	157.41	2,247.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+717.00	K48+770.00	CI	BT A	37.10	156.66	5,812.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+013.00	K48+050.00	CI	BT A	24.42	155.95	3,808.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+949.00	K48+013.00	CD	BT A	44.80	155.90	6,984.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+529.00	K47+549.00	CI	BT A	8.40	155.46	1,305.86	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+478.00	K46+487.00	CD	BT A	4.32	154.40	667.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+450.00	K46+476.00	CI	BT A	23.40	154.38	3,612.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+190.00	K46+210.00	CD	BT A	8.88	154.12	1,368.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+455.00	K45+477.00	CI	BT A	9.50	153.39	1,457.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	BT A	15.12	152.95	2,312.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	BT A	57.96	152.87	8,860.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K43+819.00	K43+860.00	CD	BT A	18.20	151.76	2,762.63	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+940.00	K42+989.00	CD	BT A	21.76	150.88	3,282.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+370.00	K42+401.00	CI	BT A	18.60	150.31	2,795.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+230.00	K42+240.00	CD	BT A	4.80	150.16	720.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+110.00	K42+135.00	CI	BT A	11.40	150.04	1,710.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+761.00	K41+797.00	CD	BT A	16.42	149.70	2,457.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+620.00	K41+665.00	CI	BT A	20.52	149.56	3,069.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+102.00	K41+141.00	CD	BT A	16.38	149.04	2,441.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+102.00	K41+141.00	CI	BT A	16.38	149.04	2,441.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+117.00	K41+141.00	CI	BT A	10.08	149.05	1,502.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K39+157.00	K39+205.00	CD	BT A	16.80	147.10	2,471.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K39+157.00	K39+205.00	CI	BT A	20.16	147.10	2,965.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K39+295.00	K39+325.00	CD	BT A	12.60	147.23	1,855.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K39+295.00	K39+325.00	CI	BT A	12.60	147.23	1,855.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K38+615.00	K38+660.00	CD	BT A	18.90	146.56	2,769.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K38+615.00	K38+660.00	CI	BT A	18.90	146.56	2,769.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K37+857.00	K37+900.00	CD	BT A	19.61	145.80	2,858.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K37+857.00	K37+900.00	CI	BT A	20.12	145.80	2,934.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K37+216.00	K37+246.00	CD	BT A	14.04	145.15	2,037.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K37+216.00	K37+246.00	CI	BT A	14.04	145.15	2,037.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K37+143.00	K37+190.00	CD	BT A	22.00	145.09	3,191.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K37+143.00	K37+190.00	CI	BT A	22.00	145.09	3,191.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K33+493.00	K33+503.00	I	BT A	4.20	141.42	593.96	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K33+170.00	K33+240.00	CD	BT A	29.40	141.13	4,149.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K33+170.00	K33+240.00	CI	BT A	29.40	141.13	4,149.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K31+058.00	K31+089.00	CI	BT A	13.76	138.99	1,913.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+975.00	K30+988.00	CI	BT A	5.77	138.90	801.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+880.00	K30+915.00	CD	BT A	15.12	138.82	2,098.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+880.00	K30+915.00	CI	BT A	15.12	138.82	2,098.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+612.00	K30+637.00	CD	BT A	11.40	138.54	1,579.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+612.00	K30+637.00	CI	BT A	11.10	138.54	1,537.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+000.00	K30+156.00	CD	BT A	69.26	138.00	9,558.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K30+055.00	K30+134.00	CI	BT A	35.08	138.01	4,841.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K28+760.00	K28+880.00	CD	BT A	51.84	136.74	7,088.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K28+118.00	K28+154.00	CD	BT A	15.55	136.06	2,115.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K28+118.00	K28+154.00	CI	BT A	15.55	136.06	2,115.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K27+751.00	K27+774.00	CD	BT A	9.66	135.68	1,310.69	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K27+751.00	K27+774.00	CI	BT A	9.66	135.68	1,310.69	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K27+607.00	K27+715.00	CI	BT A	45.36	135.58	6,149.95	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K27+607.00	K27+715.00	CD	BT A	45.36	135.58	6,149.95	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K00+000.00	K06+220.00	E	BT A	43.10	111.03	4,785.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K06+220.00	K17+770.00	E	BT A	80.04	119.92	9,598.18	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K62+731.00	K62+790.00	CD	MCD 19	22.42	170.68	3,826.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K62+731.00	K62+751.00	CI	MCD 19	7.60	170.66	1,297.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K58+408.00	K58+439.00	CD	MCD 19	9.42	166.34	1,567.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K58+457.00	K58+607.00	CD	MCD 19	48.00	166.45	7,989.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K58+571.00	K58+605.00	CI	MCD 19	12.24	166.51	2,038.06	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K58+350.00	K58+357.00	CI	MCD 19	2.52	166.27	419.01	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K58+275.00	K58+293.00	CI	MCD 19	6.48	166.20	1,077.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K57+547.00	K57+727.00	CD	MCD 19	66.60	165.56	11,026.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K57+520.00	K57+750.00	CI	MCD 19	85.10	165.56	14,088.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K57+447.00	K57+468.00	CI	MCD 19	7.56	165.38	1,250.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K57+366.00	K57+484.00	CD	MCD 19	43.66	165.35	7,218.96	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto


ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,487,648.80	895,717.40	3,383,366.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K57+320.00	K57+415.00	CI	MCD 19	32.30	165.29	5,338.79	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K57+160.00	K57+217.00	CD	MCD 19	20.52	165.11	3,388.03	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K55+925.00	K55+962.00	CD	MCD 19	10.66	163.86	1,746.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K55+300.00	K55+370.00	CI	MCD 19	25.20	163.26	4,114.03	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	MCD 19	34.78	163.53	5,687.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K54+890.00	K54+923.00	CI	MCD 19	9.50	162.83	1,547.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K51+825.00	K51+895.00	CD	MCD 19	25.90	159.78	4,138.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K51+700.00	K51+722.00	CD	MCD 19	15.84	159.63	2,528.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K51+360.00	K51+382.00	CI	MCD 19	6.69	159.29	1,065.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	MCD 19	23.10	159.24	3,678.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	MCD 19	6.72	158.89	1,067.71	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	MCD 19	12.60	158.89	2,002.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+538.00	K50+600.00	CI	MCD 19	18.85	158.49	2,987.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+538.00	K50+600.00	CI	MCD 19	23.56	158.49	3,734.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+538.00	K50+578.00	CD	MCD 19	11.52	158.48	1,825.67	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	MCD 19	18.72	158.39	2,964.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+480.00	K50+565.00	CD	MCD 19	30.60	158.44	4,848.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+420.00	K50+460.00	CI	MCD 19	14.80	158.36	2,343.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+260.00	K50+390.00	CI	MCD 19	52.00	158.25	8,228.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K50+020.00	K50+170.00	CI	MCD 19	51.00	158.02	8,058.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	MCD 19	11.90	157.49	1,874.15	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	MCD 19	5.60	157.48	881.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+518.00	K49+553.00	CD	MCD 19	12.60	157.46	1,983.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	MCD 19	9.52	157.41	1,498.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+510.00	K49+518.00	CI	MCD 19	2.88	157.43	453.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+148.00	K49+200.00	CI	MCD 19	18.20	157.09	2,859.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+030.00	K49+050.00	CI	MCD 19	7.00	156.96	1,098.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K49+030.00	K49+050.00	CD	MCD 19	7.00	156.96	1,098.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+963.50	K48+970.00	CD	MCD 19	2.28	156.89	356.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+770.00	K48+800.00	CI	MCD 19	10.50	156.71	1,645.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+717.00	K48+770.00	CI	MCD 19	14.84	156.66	2,324.89	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+723.00	K48+758.00	CD	MCD 19	12.25	156.66	1,919.09	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+660.40	K48+668.00	CD	MCD 19	2.51	156.58	392.71	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+632.40	K48+655.40	CI	MCD 19	8.05	156.56	1,260.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+526.00	K48+550.00	CD	MCD 19	8.40	156.46	1,314.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K48+013.00	K48+050.00	CI	MCD 19	9.77	155.95	1,523.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+949.00	K48+013.00	CD	MCD 19	17.92	155.90	2,793.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+939.00	K47+949.00	CI	MCD 19	3.30	155.86	514.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+895.00	K47+910.00	CD	MCD 19	5.40	155.82	841.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+664.00	K47+670.00	CD	MCD 19	2.10	155.59	326.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+576.00	K47+610.00	CD	MCD 19	14.28	155.51	2,220.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+562.00	K47+576.00	CI	MCD 19	4.62	155.49	718.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+549.00	K47+556.00	CD	MCD 19	2.45	155.47	380.91	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K47+529.00	K47+549.00	CI	MCD 19	5.60	155.46	870.57	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+478.00	K46+487.00	CD	MCD 19	2.88	154.40	444.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+470.00	K46+478.00	CI	MCD 19	2.80	154.39	432.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+450.00	K46+476.00	CI	MCD 19	9.36	154.38	1,445.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+450.00	K46+476.00	CI	MCD 19	9.36	154.38	1,445.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+403.00	K46+420.00	CD	MCD 19	6.80	154.33	1,049.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+368.00	K46+380.00	CD	MCD 19	4.80	154.29	740.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+300.00	K46+310.00	CD	MCD 19	3.70	154.23	570.63	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+210.00	K46+240.00	CD	MCD 19	11.10	154.15	1,711.01	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+190.00	K46+210.00	CD	MCD 19	5.92	154.12	912.39	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+190.00	K46+210.00	CI	MCD 19	7.40	154.12	1,140.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K46+040.00	K46+050.00	CD	MCD 19	3.60	153.97	554.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+718.00	K45+750.00	CD	MCD 19	12.80	153.65	1,966.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+759.00	K45+840.00	CI	MCD 19	29.97	153.72	4,606.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+455.00	K45+477.00	CI	MCD 19	6.34	153.39	971.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+455.00	K45+477.00	CD	MCD 19	7.92	153.39	1,214.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+543.00	K45+563.00	CI	MCD 19	7.00	153.47	1,074.31	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	MCD 19	10.08	152.95	1,541.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	MCD 19	8.40	152.97	1,284.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	MCD 19	38.64	152.87	5,906.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K43+819.00	K43+860.00	CD	MCD 19	12.14	151.76	1,841.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K43+819.00	K43+865.00	CI	MCD 19	17.02	151.76	2,582.99	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+920.00	K42+940.00	CD	MCD 19	7.40	150.85	1,116.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+940.00	K42+989.00	CD	MCD 19	14.50	150.88	2,188.43	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+969.00	K43+000.00	CI	MCD 19	11.16	150.90	1,684.09	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+974.00	K41+989.00	CI	MCD 19	5.25	149.90	786.98	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+370.00	K42+401.00	CI	MCD 19	12.40	150.31	1,863.79	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+370.00	K42+396.00	CI	MCD 19	13.00	150.30	1,953.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+230.00	K42+240.00	CD	MCD 19	3.20	150.16	480.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+110.00	K42+135.00	CI	MCD 19	7.60	150.04	1,140.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K42+050.00	K42+078.00	CI	MCD 19	10.36	149.98	1,553.83	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+983.00	K42+000.00	CI	MCD 19	6.29	149.91	942.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+984.00	K42+000.00	CI	MCD 19	5.92	149.91	887.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+908.00	K41+950.00	CI	MCD 19	15.54	149.85	2,328.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+830.00	K41+837.00	CI	MCD 19	2.59	149.75	387.86	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+797.00	K41+825.00	CD	MCD 19	10.64	149.73	1,593.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+761.00	K41+797.00	CD	MCD 19	10.94	149.70	1,638.31	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+731.00	K41+750.00	CD	MCD 19	7.22	149.66	1,080.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+665.00	K41+710.00	CD	MCD 19	17.10	149.61	2,558.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+620.00	K41+665.00	CI	MCD 19	13.68	149.56	2,046.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+596.00	K41+620.00	CI	MCD 19	9.12	149.53	1,363.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto
K41+575.00	K41+610.00	CD	MCD 19	13.30	149.51	1,988.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	Planta huertas cotes mario alberto

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,487,648.80	895,717.40	3,383,366.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K41+243.00	K41+337.00	CD	MCD 19	33.84	149.21	5,049.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+102.00	K41+141.00	CD	MCD 19	10.92	149.04	1,627.53	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+117.00	K41+141.00	CI	MCD 19	6.72	149.05	1,001.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+059.00	K41+117.00	CI	MCD 19	16.24	149.01	2,419.89	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+050.00	K41+076.00	CI	MCD 19	9.10	148.98	1,355.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K40+984.00	K41+076.00	CI	MCD 19	32.20	148.95	4,796.19	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+008.00	K41+027.00	CD	MCD 19	6.65	148.94	990.43	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K40+700.00	K40+710.00	CD	MCD 19	3.70	148.63	549.91	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K40+900.00	K40+910.00	CD	MCD 19	3.70	148.83	550.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K40+238.00	K40+300.00	CD	MCD 19	22.32	148.19	3,307.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K40+179.00	K40+223.00	CD	MCD 19	16.28	148.12	2,411.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K40+081.00	K40+107.00	CD	MCD 19	9.62	148.01	1,423.89	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+670.00	K39+725.00	CD	MCD 19	19.25	147.62	2,841.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+157.00	K39+205.00	CD	MCD 19	16.80	147.10	2,471.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+272.00	K39+295.00	CD	MCD 19	8.05	147.20	1,184.99	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+295.00	K39+325.00	CD	MCD 19	10.50	147.23	1,545.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+295.00	K39+325.00	CI	MCD 19	8.40	147.23	1,236.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K38+615.00	K38+660.00	CD	MCD 19	12.60	146.56	1,846.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K38+615.00	K38+660.00	CI	MCD 19	15.75	146.56	2,308.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K38+575.00	K38+615.00	CD	MCD 19	16.00	146.52	2,344.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K38+575.00	K38+615.00	CI	MCD 19	12.80	146.52	1,875.39	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+857.00	K37+670.00	CI	MCD 19	5.92	145.68	862.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+246.00	K37+400.00	CD	MCD 19	48.05	145.24	6,978.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+246.00	K37+400.00	CI	MCD 19	48.05	145.24	6,978.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+216.00	K37+246.00	CD	MCD 19	11.70	145.15	1,698.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+216.00	K37+246.00	CI	MCD 19	11.70	145.15	1,698.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+190.00	K37+216.00	CD	MCD 19	8.11	145.12	1,177.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+190.00	K37+216.00	CI	MCD 19	8.11	145.12	1,177.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+143.00	K37+190.00	CD	MCD 19	18.33	145.09	2,659.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+143.00	K37+190.00	CI	MCD 19	18.33	145.09	2,659.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K37+050.00	K37+100.00	CD	MCD 19	18.50	145.00	2,682.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K36+955.00	K36+990.00	CD	MCD 19	12.80	144.89	1,825.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K33+493.00	K33+503.00	CD	MCD 19	2.80	141.42	395.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K33+493.00	K33+503.00	I	MCD 19	2.80	141.42	395.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K33+170.00	K33+240.00	CD	MCD 19	24.50	141.13	3,457.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K33+170.00	K33+240.00	CI	MCD 19	24.50	141.13	3,457.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K32+026.00	K32+110.00	CD	MCD 19	24.19	139.99	3,386.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K31+988.00	K32+000.00	CD	MCD 19	3.46	139.91	483.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K31+988.00	K32+025.00	CI	MCD 19	13.32	139.93	1,863.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K31+939.00	K31+986.00	CD	MCD 19	16.92	139.88	2,366.81	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K31+986.00	K32+023.00	CI	MCD 19	10.66	139.92	1,491.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K31+058.00	K31+089.00	CI	MCD 19	9.18	138.99	1,275.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+975.00	K30+988.00	CI	MCD 19	3.85	138.90	534.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+880.00	K30+915.00	CD	MCD 19	10.08	138.82	1,399.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+880.00	K30+915.00	CI	MCD 19	12.60	138.82	1,749.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+612.00	K30+637.00	CD	MCD 19	9.50	138.54	1,316.17	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+612.00	K30+637.00	CI	MCD 19	9.25	138.54	1,281.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+132.00	K30+180.00	CD	MCD 19	17.76	138.08	2,452.23	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+000.00	K30+156.00	CD	MCD 19	57.72	138.00	7,965.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K29+943.00	K30+000.00	CD	MCD 19	20.52	137.89	2,829.53	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K29+943.00	K30+000.00	CI	MCD 19	20.52	137.89	2,829.53	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+000.00	K30+020.00	CI	MCD 19	7.40	137.93	1,020.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K30+055.00	K30+134.00	CI	MCD 19	23.38	138.01	3,227.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+760.00	K28+880.00	CD	MCD 19	34.56	136.74	4,725.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+760.00	K28+928.00	CI	MCD 19	60.48	136.76	8,271.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+612.00	K28+660.00	CD	MCD 19	17.28	136.56	2,359.69	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+511.00	K28+600.00	CI	MCD 19	32.04	136.48	4,372.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+544.00	K28+565.00	CD	MCD 19	7.56	136.47	1,031.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+529.00	K28+555.00	CD	MCD 19	9.36	136.46	1,277.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K20+507.00	K20+538.00	CD	MCD 19	11.16	128.44	1,433.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+144.00	K28+154.00	CI	MCD 19	3.60	136.07	489.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+118.00	K28+154.00	CD	MCD 19	10.37	136.06	1,410.63	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+118.00	K28+154.00	CI	MCD 19	10.37	136.06	1,410.63	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+074.00	K28+118.00	CI	MCD 19	15.84	136.02	2,154.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+053.00	K28+074.00	CD	MCD 19	7.56	135.98	1,028.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+041.00	K28+058.00	CD	MCD 19	6.12	135.97	832.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K28+025.00	K28+035.00	CD	MCD 19	3.60	135.95	489.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+927.00	K27+965.00	CD	MCD 19	13.68	135.87	1,858.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+906.00	K27+915.00	CI	MCD 19	3.24	135.83	440.09	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+852.00	K27+890.00	CD	MCD 19	13.68	135.79	1,857.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+815.00	K27+890.00	CI	MCD 19	27.00	135.77	3,665.86	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+794.00	K27+815.00	CI	MCD 19	7.35	135.72	997.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+794.00	K27+815.00	CD	MCD 19	7.35	135.72	997.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+751.00	K27+774.00	CD	MCD 19	6.44	135.68	873.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+751.00	K27+774.00	CI	MCD 19	6.44	135.68	873.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+607.00	K27+715.00	CI	MCD 19	30.24	135.58	4,099.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+607.00	K27+715.00	CD	MCD 19	30.24	135.58	4,099.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K27+597.00	K27+607.00	CD	MCD 19	3.60	135.52	487.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K00+000.00	K06+220.00	E	MCD 19	119.74	111.03	13,294.18	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K00+000.00	K06+220.00	E	MCD 19	28.74	111.03	3,190.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K06+220.00	K17+770.00	E	MCD 19	222.34	119.92	26,661.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K06+220.00	K17+770.00	E	MCD 19	53.36	119.92	6,398.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K00+950.00	K00+950.00	D	MCD 19	1.88	108.87	204.13	3/10/2025	Tapahuecos -APP-88985 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+825.00	K03+825.00	E	MCD 19	1.36	111.75	151.97	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88956 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+709.00	K03+709.00	E	MCD 19	1.03	111.63	115.42	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88958 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+900.00	K03+900.00	E	MCD 19	0.30	111.82	33.21	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88946 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+885.00	K03+885.00	E	MCD 19	0.24	111.81	26.83	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88950 Planta huertas cotes mario alberto	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,487,648.80	895,717.40	3,383,366.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K03+875.00	K03+875.00	E	MCD 19	0.62	111.80	69.76	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88952 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+892.00	K03+892.00	E	MCD 19	0.19	111.81	21.13	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88948 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+859.00	K03+859.00	E	MCD 19	1.73	111.78	193.15	1/10/2025	Tapahuecos -APP-88954 Planta huertas cotes mario alberto	
K03+977.20	K03+966.20	E	MCD 19	4.32	111.89	483.71	1/10/2025	Mantenimiento -APP-88944 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+205.00	K04+160.60	E	MCD 19	18.59	112.10	2,084.22	30/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-88924 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+723.00	K04+740.00	E	MCD 19	6.46	112.65	727.73	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88885 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+272.10	K04+250.40	E	MCD 19	8.98	112.18	1,007.81	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88905 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+235.30	K04+223.60	E	MCD 19	4.91	112.15	551.10	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88912 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+304.30	K04+280.50	E	MCD 19	9.76	112.21	1,094.97	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88900 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+381.90	K04+435.90	E	MCD 19	18.27	112.33	2,052.65	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88892 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+067.60	K03+969.60	E	MCD 19	39.79	111.94	4,453.81	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88927 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+223.60	K04+205.40	E	MCD 19	6.23	112.13	698.79	30/09/2025	Mantenimiento -APP-88919 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+723.00	K04+584.00	E	MCD 19	54.21	112.57	6,102.61	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88338 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+570.00	K04+463.00	E	MCD 19	41.73	112.44	4,691.98	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88342 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+463.00	K04+377.50	E	MCD 19	32.83	112.34	3,688.36	29/09/2025	Mantenimiento -APP-88348 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+051.80	K04+004.80	E	MCD 19	19.27	111.95	2,157.24	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87394 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+259.40	K04+207.80	E	MCD 19	17.26	112.15	1,935.21	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87367 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+152.40	K04+094.80	E	MCD 19	24.45	112.04	2,739.40	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87386 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+184.20	K04+152.40	E	MCD 19	10.43	112.09	1,169.13	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87380 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+207.80	K04+184.20	E	MCD 19	9.68	112.12	1,084.83	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87374 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+328.90	K04+292.40	E	MCD 19	14.97	112.23	1,679.53	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87354 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+544.90	K04+515.90	E	MCD 19	10.59	112.45	1,190.29	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87351 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+381.90	K04+328.90	E	MCD 19	23.06	112.28	2,588.51	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87338 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+578.00	K04+544.90	E	MCD 19	13.07	112.48	1,470.64	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87319 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+709.00	K04+692.00	E	MCD 19	6.29	112.62	708.38	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87310 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+658.00	K04+636.00	E	MCD 19	8.25	112.57	928.68	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87315 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+515.90	K04+467.90	E	MCD 19	18.96	112.41	2,131.33	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87330 Planta huertas cotes mario alberto	
K04+467.90	K04+381.90	E	MCD 19	28.90	112.34	3,246.32	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87335 Planta huertas cotes mario alberto	
K05+000.00	K05+008.00	E	MCD 19	2.00	112.92	225.85	24/09/2025	Mantenimiento nivelación -APP-87340 Planta huertas cotes mario alberto	
K14+355.00	K14+402.00	E	MCD 19	16.92	122.30	2,069.29	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87242 Planta huertas cotes mario alberto	
K14+355.00	K14+372.00	E	MCD 19	5.30	122.28	648.59	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87223 Planta huertas cotes mario alberto	
K14+058.00	K14+113.00	E	MCD 19	16.15	122.01	1,970.14	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87239 Planta huertas cotes mario alberto	
K14+058.00	K14+113.00	E	MCD 19	17.38	122.01	2,120.46	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87214 Planta huertas cotes mario alberto	
K14+372.00	K14+387.00	E	MCD 19	5.40	122.30	660.42	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87229 Planta huertas cotes mario alberto	
K14+387.00	K14+402.00	E	MCD 19	4.68	122.31	572.43	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87234 Planta huertas cotes mario alberto	
K16+092.00	K16+034.00	E	MCD 19	20.59	123.98	2,552.81	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86800 Planta huertas cotes mario alberto	
K16+934.40	K16+887.40	E	MCD 19	18.33	124.83	2,288.15	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86766 Planta huertas cotes mario alberto	
K16+466.60	K16+449.60	E	MCD 19	5.25	124.38	652.74	19/09/2025	Mantenimiento Segunda capa -APP-86794 Planta huertas cotes mario alberto	
K17+039.40	K17+013.40	E	MCD 19	9.84	124.95	1,229.72	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86729 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+420.00	K50+377.10	E	MCD 19	16.30	158.32	2,580.91	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94220 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+321.10	K50+193.80	E	MCD 19	49.90	158.18	7,893.31	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94224 Planta huertas cotes mario alberto	
K49+975.80	K50+101.80	E	MCD 19	39.28	157.96	6,204.15	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94228 Planta huertas cotes mario alberto	
K49+944.80	K49+911.60	E	MCD 19	11.95	157.85	1,886.60	22/11/2025	Mantenimiento -APP-94232 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+437.00	K50+468.20	E	MCD 19	8.99	158.37	1,423.07	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94202 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+475.00	K50+445.50	E	MCD 19	8.26	158.38	1,308.22	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94148 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+537.60	K50+551.80	E	MCD 19	4.97	158.46	787.57	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94216 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+488.20	K50+537.60	E	MCD 19	15.02	158.43	2,379.28	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94211 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+445.50	K50+361.00	E	MCD 19	29.58	158.32	4,682.41	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94153 Planta huertas cotes mario alberto	
K49+580.00	K49+563.70	E	MCD 19	6.03	157.49	949.83	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94160 Planta huertas cotes mario alberto	
K49+563.70	K49+553.10	E	MCD 19	3.14	157.48	494.10	21/11/2025	Mantenimiento -APP-94195 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+504.00	K50+523.00	E	MCD 19	6.22	158.43	985.77	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93952 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+957.00	K50+946.00	E	MCD 19	3.26	158.87	517.29	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93943 Plano huertas cotes mario alberto	
K50+960.00	K50+945.80	E	MCD 19	3.98	158.87	631.68	20/11/2025	Mantenimiento -APP-94001 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+946.00	K50+927.00	E	MCD 19	7.03	158.86	1,116.76	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93948 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+945.80	K50+938.20	E	MCD 19	2.66	158.86	422.57	20/11/2025	Mantenimiento -APP-94017 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+433.70	K50+481.70	E	MCD 19	17.28	158.38	2,736.77	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93956 Planta huertas cotes mario alberto	
K51+244.00	K51+276.00	E	MCD 19	11.20	159.18	1,782.82	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93934 Planta huertas cotes mario alberto	
K51+413.00	K51+434.00	E	MCD 19	5.88	159.34	936.94	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93962 Planta huertas cotes mario alberto	
K51+891.00	K51+822.50	E	MCD 19	25.21	159.78	4,027.65	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93919 Planta huertas cotes mario alberto	
K51+298.80	K51+331.00	E	MCD 19	10.95	159.23	1,743.30	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93991 Plano huertas cotes mario alberto	
K51+721.50	K51+701.00	E	MCD 19	6.36	159.63	1,015.89	20/11/2025	Mantenimiento -APP-93928 Planta huertas cotes mario alberto	
K55+471.00	K55+498.80	E	MCD 19	10.56	163.40	1,726.21	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93792 Planta huertas cotes mario alberto	
K55+295.00	K55+214.00	E	MCD 19	30.80	163.17	5,025.77	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93783 Planta huertas cotes mario alberto	
K55+521.30	K55+471.00	E	MCD 19	18.11	163.42	2,959.14	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93780 Planta huertas cotes mario alberto	
K55+913.10	K55+875.30	E	MCD 19	11.19	163.81	1,832.88	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93777 Planta huertas cotes mario alberto	
K54+924.30	K54+890.00	E	MCD 19	10.70	162.83	1,742.51	19/11/2025	Mantenimiento -APP-93789 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+930.00	K57+904.80	E	MCD 19	9.02	165.84	1,496.12	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92955 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+428.00	K57+333.00	E	MCD 19	32.87	165.30	5,433.43	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92972 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+783.00	K57+769.40	E	MCD 19	4.46	165.70	739.14	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92966 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+153.40	K57+071.30	E	MCD 19	27.50	165.03	4,538.97	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92991 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+359.40	K57+299.40	E	MCD 19	22.02	165.25	3,638.79	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92985 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+874.80	K57+823.00	E	MCD 19	17.72	165.77	2,936.70	12/11/2025	Mantenimiento -APP-92960 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+911.00	K57+869.00	E	MCD 19	14.66	165.81	2,431.19	11/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-92930 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+810.00	K57+799.60	E	MCD 19	3.92	165.72	649.77	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92943 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+421.00	K57+359.40	E	MCD 19	20.88	165.31	3,451.02	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92951 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+950.00	K57+932.00	E	MCD 19	6.21	165.86	1,030.00	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92926 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+844.00	K57+829.00	E	MCD 19	5.39	165.76	893.54	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92934 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+718.00	K57+548.00	E	MCD 19	56.95	165.55	9,428.24	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92947 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+821.60	K57+827.40	E	MCD 19	1.96	165.74	324.93	11/11/2025	Mantenimiento -APP-92939 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+750.00	K57+527.00	E	MCD 19	82.51	165.56	13,660.23	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92633 Planta huertas cotes mario alberto	
K57+478.00	K57+443.00	E	MCD 19	12.05	165.38	1,992.01	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92637 Plano huertas cotes mario alberto	
K58+608.00	K58+573.00	E	MCD 19	11.90	166.51	1,981.47	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92621 Planta huertas cotes mario alberto	
K58+424.00	K58+417.30	E	MCD 19	2.08	166.34	345.49	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92625 Planta huertas cotes mario alberto	
K58+361.30	K58+377.30	E	MCD 19	5.94	166.29	987.76	10/11/2025	Mantenimiento -APP-92629 Planta huertas cotes mario alberto	
K59+140.00	K59+151.10	E	MCD 19	4.11	167.07	686.14	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92601 Planta huertas cotes mario alberto	
K59+087.10	K59+065.00	E	MCD 19	8.40	167.00	1,402.43	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92605 Planta huertas cotes mario alberto	
K58+640.00	K58+488.00	E	MCD 19	57.00	166.48	9,489.59	7/11/2025	Mantenimiento -APP-92613 Planta huertas cotes mario alberto	
K58+938.00	K58+900.00	E	MCD 19	13.49					

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA		
900.1.1P		Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,487,648.80	895,717.40	3,383,366.20		
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN			
K62+229.00	K62+200.00	E	MCD 19	9.57	170.13	1,628.19	6/11/2025	Mantenimiento -APP-92242 Planta huertas cotes mario alberto			
K62+190.00	K62+252.00	E	MCD 19	22.63	170.14	3,850.29	6/11/2025	Mantenimiento -APP-92237 Planta huertas cotes mario alberto			
K59+333.00	K59+220.00	E	MCD 19	19.44	167.20	3,250.30	6/11/2025	Mantenimiento -APP-92247 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+980.00	K47+990.00	E	MCD 19	3.60	155.91	561.26	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94488 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+622.00	K47+644.00	E	MCD 19	6.51	155.55	1,012.96	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94497 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+795.50	K47+810.00	E	MCD 19	5.08	155.72	790.29	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94492 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+000.00	K48+038.80	E	MCD 19	11.17	155.94	1,742.53	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94483 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+564.00	K48+537.30	E	MCD 19	9.61	156.47	1,504.00	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94477 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+772.00	K48+741.30	E	MCD 19	11.30	156.68	1,770.07	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94462 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+653.90	K48+616.00	E	MCD 19	13.87	156.55	2,171.64	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94473 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+741.30	K48+688.90	E	MCD 19	15.43	156.64	2,416.34	25/11/2025	Mantenimiento -APP-94468 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+153.00	K49+097.30	E	MCD 19	20.72	157.05	3,254.04	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94429 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+507.50	K49+505.50	E	MCD 19	0.63	157.43	98.99	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94409 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+563.70	K49+547.50	E	MCD 19	6.48	157.48	1,020.44	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94391 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+547.50	K49+536.80	E	MCD 19	3.42	157.46	539.15	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94397 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+483.50	K49+466.80	E	MCD 19	5.12	157.40	805.37	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94421 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+518.70	K49+493.30	E	MCD 19	9.65	157.43	1,519.48	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94440 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+058.30	K49+038.50	E	MCD 19	7.30	156.97	1,145.87	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94436 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+512.50	K49+507.50	E	MCD 19	1.97	157.43	309.35	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94403 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+484.30	K49+467.10	E	MCD 19	5.09	157.40	801.33	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94452 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+267.00	K49+304.00	E	MCD 19	13.69	157.21	2,152.14	24/11/2025	Mantenimiento -APP-94457 Planta huertas cotes mario alberto			
K06+035.00	K06+041.00	E	MCD 19	4.07	113.96	463.66	10/11/2025	suminsitro de mdc-19 de 4.76 m3 Planta huertas cotes mario alberto			
K06+050.00	K06+060.00	E	MCD 19	1.79	113.98	204.52	10/11/2025	suminsitro de mdc-19 de 2.1 m3 Planta huertas cotes mario alberto			
K06+080.00	K06+082.00	E	MCD 19	0.14	114.00	15.59	10/11/2025	suminsitro de mdc-19 de 0.16 m3 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+947.00	K47+913.60	E	MCD 19	12.69	155.85	1,978.05	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94866 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+828.00	K47+809.70	E	MCD 19	6.77	155.74	1,054.51	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94835 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+655.70	K47+635.50	E	MCD 19	7.27	155.57	1,131.27	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94935 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+767.20	K47+686.70	E	MCD 19	38.64	155.65	6,014.20	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94931 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+693.30	K47+680.80	E	MCD 19	4.70	155.61	731.20	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94854 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+768.50	K47+746.50	E	MCD 19	8.14	155.68	1,267.21	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94848 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+797.70	K47+809.90	E	MCD 19	4.39	155.72	683.94	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94844 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+834.00	K47+828.60	E	MCD 19	2.65	155.75	412.12	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94923 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+010.00	K47+979.00	E	MCD 19	10.30	155.91	1,605.30	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94860 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+351.40	K48+369.00	E	MCD 19	6.34	156.28	990.19	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94829 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+486.00	K48+452.30	E	MCD 19	13.14	156.39	2,055.42	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94803 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+700.00	K48+695.40	E	MCD 19	1.77	156.62	276.90	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94824 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+932.00	K48+920.80	E	MCD 19	4.20	156.85	658.75	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94749 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+049.00	K48+012.00	E	MCD 19	11.54	155.95	1,800.29	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94817 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+615.00	K48+636.60	E	MCD 19	7.11	156.55	1,112.41	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94790 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+559.00	K48+593.00	E	MCD 19	12.58	156.50	1,968.72	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94797 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+727.00	K48+706.66	E	MCD 19	7.04	156.64	1,102.41	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94754 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+427.30	K48+391.30	E	MCD 19	14.04	156.33	2,194.86	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94809 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+677.60	K48+656.60	E	MCD 19	7.14	156.59	1,118.03	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94778 Planta huertas cotes mario alberto			
K48+695.40	K48+677.60	E	MCD 19	4.84	156.61	758.23	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94765 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+250.00	K49+266.70	E	MCD 19	5.85	157.18	918.71	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94737 Planta huertas cotes mario alberto			
K49+024.00	K49+056.10	E	MCD 19	11.24	156.96	1,763.45	26/11/2025	Mantenimiento -APP-94743 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+500.00	K46+490.00	E	MCD 19	3.20	154.42	494.13	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94941 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+480.00	K46+471.60	E	MCD 19	3.70	154.40	570.65	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94992 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+412.00	K46+393.50	E	MCD 19	7.03	154.32	1,084.89	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94947 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+066.50	K46+061.30	E	MCD 19	1.92	153.98	296.27	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94982 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+122.50	K46+141.20	E	MCD 19	7.48	154.05	1,152.31	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94975 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+239.40	K46+217.20	E	MCD 19	6.04	154.15	930.81	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94968 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+024.30	K46+012.70	E	MCD 19	4.64	153.94	714.27	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94987 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+268.90	K46+239.40	E	MCD 19	10.62	154.17	1,637.33	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94960 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+297.60	K46+285.90	E	MCD 19	4.68	154.21	721.71	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94956 Planta huertas cotes mario alberto			
K46+361.10	K46+348.60	E	MCD 19	4.63	154.27	713.52	28/11/2025	Mantenimiento -APP-94952 Planta huertas cotes mario alberto			
K47+811.30	K47+801.20	E	MCD 19	4.24	155.73	660.59	27/11/2025	Mantenimiento -APP-94927 Planta huertas cotes mario alberto			
SUBTOTAL						895,717.40					
						VOLUMEN PARA PAGO		895717.40			
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00			
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		895717.40	m3/KM		


ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND


MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula No. 01195-0369 CPITVC


Nota: Para el cálculo de la distancia del transporte de las mezclas para bacheos entre Zipaquirá y la glorieta de Chiquinquirá K47+840 provenientes de la planta de MHC "La Punta", corresponderá a los 42 km que se incluyen en los APU's de las mezclas asfáltica inicialmente incluidas en el contrato. Para las mezclas para bacheo colocadas de Chiquinquirá (47+840) hacia Santander la distancia de transporte se calcula tomando la distancia entre el centroide de la glorieta 3 de Ubaté K1 de la ruta 45A05 a la glorieta de Chiquinquirá K47+840 y el sitio de colocación de la mezcla para bacheo, sumándole a esta distancia calculada los 42 km. establecidos en los APU's de las mezclas inicialmente incluidas en el contrato.".

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO		F-690
DD	MM	AA			
24	NOV	2025			

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté

1 de 1
Hoja

Proyecto <i>Pila No. 9 - Pante vehicular</i>		Localización <i>K44+560</i>
Estructura		

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
5		5/8"	3.4	2	Transv pila	1.55	10.5
TOTAL							10.54
OBSERVACIONES:							
	Inspector de obra		Residente de obra		Residente de interventoría		
FIRMA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
NOMBRE	Andrea Romero		Luis Romero		Rafael		
CARGO	Residente de obra		Residente de obra		Residente de interventoría		

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté

1 de 1

Hoja

Proyecto

Proyecto

Pda No. 11 - Puente vehicular

Estructura

K44+560

Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
5		5/8"	3.4	60	Transv pila	1.55	316.2
TOTAL							316.20
OBSERVACIONES:							
Inspector de obra		Residente de obra		Residente de interventoría			
FIRMA							
NOMBRE	Romero		Romero		Romero		
CARGO	Residente Obra		Residente Obra		Residente Obra		

F-690

DD	MM	AA
----	----	----

DD

MM

AA

24	Nov	2025
----	-----	------

1

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté

1 de 1

Hoja

Proyecto

Rda No. 12 - Puente vehicular

Estructura

K44 + 560

Localización

[illegible]

**PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES**



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875 - 8
Calle 93 No 13 – 45 Piso 1
Bogotá, Distrito Capital
Teléfono: 601 5115 115 OPC 3

Número
Cliente
Fecha/hora Generación
Fecha/hora Expedición
Fecha de Vencimiento
Forma de pago
Medio de pago
Página

BFZ3766
A-COL01438973
04.12.2025 11:25:31
04.12.2025 12:32:34
03.01.2026
Credito
Transferencia
1 de 2



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 3f562c625be55422dbfc1dba37a61dcd4c1308e6b65d65915ceb122682845330f36f5d243cf9aa4bc2024f45137237aa

Cliente

CONSORCIO VIAL MHC 063

Dirección

VÍA CASABLANCA - UBATÉ VÍA
CASABLANCA - UBATÉ 25486

Ciudad

NEMOCÓN

NIT

901475859 - 6

E-mail

yeir.garzon@mhc.com.co

Teléfono

+573166995701

Teléfono**Gestor**

CÓDIGO	CONCEPTO	DETALLE	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SKU-COL000 00017	Ingeniería y Permisos		1,00	19,00	46.329.377,00	46.329.377,00

Número de Items: 1

SUBTOTAL	46.329.377,00
IVA GENERADO	8.802.582,00
VALOR NETO	55.131.959,00
PAGO ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 55.131.959,00

OBSERVACIONES: DISEÑO TRASLADO DE REDES DE MT - Casablanca- Ubaté.

EL COMPRADOR: Acepto expresamente el contenido de la presente Factura electrónica de venta, obligándonos a su pago en la forma y fechas aquí pactadas. En consecuencia de todo lo anterior, recibo la presente Factura electrónica de venta.

Nombre:

CONSORCIO VIAL MHC 063

Firma:**Identificación:**

901.475.859 - 6

Fecha de recibo:**EL VENDEDOR**

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8
LA FIRMA SE SUSTITUYE POR EL PRESENTE SIGNO, DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Facturación Electrónica Resolución DIAN No. 18764087093401 del 2025-01-13 al 2026-07-26, autorización facturas Nos. BFZ 2150 a la BFZ 100000




(415)7707209914260(8020)1100003766(3902)00005513195900

eFactura **cadena.** NIT: 890.930.534-0

Número	BFZ3766
Cliente	A-COL01438973
NIT	901.475.859 - 6
Fecha Vencm.	03.01.2026
TOTAL	55.131.959,00

HOY TRANSFORMA TU MUNDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS.

En **Enel X**, la línea de negocios de Enel tenemos un portafolio para transformar la vida de todos nuestros clientes, desde productos y servicios para el hogar, empresas y gobierno hasta movilidad eléctrica y servicios financieros.



CONÓCELOS TODOS EN
WWW.ENELX.COM/CO

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

enel x

Pagar tu factura ahora es más fácil, solo debes:

1. Ingresar a www.enel.com.co
2. Hacer clic en Empresas
3. Acceder a Enel Distribución
4. Ingresar a Botón de Pago



Paga fácilmente utilizando el código de barras en el Banco de Bogotá.

enel x



Pago en Línea

Empresa: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No. Identificación:** 19146113
Generado por: CAROL POLANCO SEGURA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización 889792
Empresa: GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO Enel Colombia Cliente Empresarial
Factura 7099479292
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$55,131,959.00
Fecha Transacción 2025/12/09
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE3573
Nro. Producto *****3573

Comprobante de pago

Nombre del Beneficiario: CONSORCIO VIAL MHC
Nombre del Pagador: CONSORCIO VIAL MHC

Id Transacción: 7099479292
Fecha y hora de la transacción: 09/12/2025 16:06:56

Descripción	Detalle
Servicio	Enel colombia cliente empresarial
Nit sin digito de verificacion	9014758596
Valor	\$ 55.131.959
Valor de la transacción	\$ 0
Medio de pago	PSE - Banco de Occidente
Estado de la transacción	Aprobada
Número de autorización	1993978948

Código	Numero Factura	Estado	Fecha	Valor	No Factura	U Neg
8649186	1438973164 89	Pagada	2025-12-10	55131959	BFZ0000376 6	75

Si quieres más información acerca de la transacción por favor comunícate con nuestra línea de atención al cliente:

Línea nacional: 01 8000 512825
Línea de Bogotá: (601) 7432626
Correo: avalpaycenter@ventasyservicios.com.co

Pago procesado por Aval Valor Compartido



Zipaquirá, 09 de diciembre de 2025

Señores:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Atn. Ing. Luis Antonio Rueda Rueda
Director de Interventoría
consorcio.iceacsatpf2021@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com
Carrera 13ª No. 86ª - 40 Oficina 402
Teléfono fijo: 618 05 19
Bogotá

Asunto: Carta de compromiso pago de aportes parafiscales y de seguridad social y demás obligaciones contrato No. 989 de 2021.

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente, CONSORCIO VIAL MHC 063, identificado con NIT. 901475859-6, representado legalmente por Mario Alberto Huertas Cotes, identificado con cédula de ciudadanía No. 19146113, en calidad de Contratista del Contrato No. 989 de 2021, cuyo objeto es “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1 para la Variante Zipaquirá”, bajo la gravedad de juramento manifestamos que nos comprometemos a realizar el pago de honorarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes al personal vinculado en la Acta de Costos No. 55, para el mes de diciembre de 2025, conforme a la relación de valores anexada, la cual corresponde a los montos reales que serán cancelados a cada uno de los profesionales que hicieron parte de la nómina destinada al desarrollo de las actividades contractuales.

Este compromiso se fundamenta en las obligaciones legales establecidas en la normativa vigente en materia de contratación estatal y seguridad social. La Ley 80 de 1993, en su artículo 4, impone a las entidades estatales el deber de exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales como requisito para la realización de pagos al contratista, y el artículo 5 establece que los contratistas deben cumplir todas las obligaciones legales derivadas de la ejecución del contrato. A su vez, la Ley 100 de 1993 dispone que la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral es obligatoria para todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de un contrato.

En lo relativo a aportes parafiscales, la Ley 789 de 2002, artículo 50, establece la obligación del empleador —incluido el contratista que tenga personal a su cargo— de realizar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando exista nómina vinculada a la ejecución del contrato. Igualmente, el Decreto 1082 de 2015, en el marco del régimen de

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mh.com.co

contratación estatal, exige la verificación previa del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales como requisito indispensable para la continuidad y pago del contrato. En complementación, la Ley 2381 de 2024, artículo 21, establece la responsabilidad del contratante de garantizar la cotización al Sistema General de Seguridad Social de los contratistas y de exigir la acreditación de dichos pagos para cada desembolso derivado del contrato.

En cumplimiento de estas disposiciones, así mismo, se adquiere el compromiso de remitir, una vez realizados los pagos correspondientes, la documentación soporte para su verificación; igualmente, se adquiere el compromiso de presentar todos los informes, soportes y documentación faltante del acta de costos y, en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos no tener objeción alguna de que se realicen los respectivos descuentos en la siguiente Acta de Costos del Contrato No. 989 de 2021 o de la forma que la Entidad considere pertinente.

Con lo anterior, reafirmamos nuestra plena disposición y obligación de garantizar el cumplimiento del marco jurídico aplicable, así como la adecuada ejecución del contrato y el pago oportuno de todas las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social derivadas del personal involucrado en el desarrollo de las actividades contratadas.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

**MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES**

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.12.09 14:49:03 -05'00'

FIRMA Y CEDULA
Representante Legal

Revisó: Margarita Nieves

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

26-DIC-1986

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

04-ENE-2005 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500117-42134946-F-1010168991-20050303

0235105062A 02 180463312

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

1.010.168.991

FERNANDEZ BECERRA

APELLIDOS

IVONNE

NOMBRES



Ivonne Fernandez B
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

146684-T

**IVONNE
FERNANDEZ BECERRA
C.C. 1010168991**



**RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

157282

FIRMA DEL TITULAR

71142

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



L. OSOBERG 1793 01 2008

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9850828A466B2692

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **IVONNE FERNANDEZ BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010168991 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.901.429**

CIFUENTES LINARES

APELLIDOS

JORGE EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

06-MAR-1978

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

08-ABR-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00130570-M-0079901429-20081122

0006659602A 1

1520045039

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 B E D F F C 7 3 5 9 D 2 B F B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79901429 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 108597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764084385095



(415)7707212489984(8020) 001876408438509 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 4 7 5 8 5 9

6

11. Razón social

CONSORCIO VIAL MHC 063

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 22 A 85 20

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19146113

1004. DV 0

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO VIAL MHC 063

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 1 1 - 2 9 / 1 6 : 3 6 : 1 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764084385095



(415)7707212489984(8020) 001876408438509 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 4 7 5 8 5 9 6

11. Razón social

CONSORCIO VIAL MHC 063

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento CONSORCIO VIAL MHC 063 CR 22 A 85 20							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 101	33. Hasta el número 200	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.