

INSTITUTO VENEZOLANO DE PATRIMONIO CULTURAL

BOGOTÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Fecha de Acta: 31 de marzo de 2026

CONTRATO No: IDPC - C0 - 418-2025

Nº 02


PERIODO DE CORTE


Desde 1 DE MARZO DE 2026


Hasta 31 DE MARZO DE 2026

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBRECUBIERTA Y L EJE UCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIO N Y PROTECCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 NO. 10-27 DE BOGOTÁ D.C. DE PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. FUGA - 158 - 2025 SUSCRITO ENTRE FUGA E IDPC.

		CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		MAYORES CANTIDADES		SALDO POR EJECUTAR						
ITEM	GRUPO ICOP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%		
1		PRELIMINARES																				
1.1		OBRAS PRELIMINARES																				
1.1.1		CLAUSURA TEMPORAL DE ALGUNOS SECTORES CON CINTA DE PRECAUCIÓN Y CERRAMIENTO EN YUTE VERDE.	un	\$ 1,440,363.00	1.00	\$ 1,440,363.00			1.00	1,440,363	1.00	1,440,363.00		\$ -	100.00%		\$ 1,440,363.00	100.00%				
2		ANDAMIAJE																				
2.1		ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO																				
2.1.1		ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado y cortes de obra) duplicado	kg	\$ 4,911.00	8,000.00	\$ 39,288,000.00			8,000.00	39,288,000	3,062.00	15,037,482.00	3,062.00	15,037,482.00	6,124.00	\$ 30,074,964.00	76.55%		1,876.00	9,213,036.00	23%	
2.1.2		TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA	kg	\$ 287.00	8,000.00	\$ 2,296,000.00			8,000.00	2,296,000	3,062.00	878,794.00		\$ -	38.28%		878,794.00	38.28%		4,938.00	1,417,206.00	62%
2.1.3		MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS	mes	\$ 2,219,575.00	3.00	\$ 6,658,725.00			3.00	6,658,725	1.40	3,107,405.00	1.00	\$ 2,219,575.00	80.00%		5,326,980.00	80.00%		\$ -	1,331,745.00	20%
3		OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS																				
3.1		ESTRUCTURAMIENTO Y SOBRECUBIERTA PASARELA	m2	\$ 201,804.00	490.00	\$ 98,883,960.00			490.00	98,883,960	186.20	37,575,905.00	261.42	52,755,602.00	447.62	\$ 90,331,506.00	91.35%		42.38	\$ 8,552,453.00	9%	
3.1.2		SOBRE CUBIERTA INCLUYE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m2	\$ 96,531.00	490.00	\$ 46,810,190.00			490.00	46,810,190	123.81	11,827,693.00	317.74	\$ 30,354,020.00	441.55	\$ 42,181,713.00	90.11%		48.45	\$ 4,628,476.00	10%	
3.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TEMPORAL EN GUADUA PARA ACCESO A SOBRECUBIERTA	un	\$ 1,966,449.00	2.00	\$ 3,932,898.00			2.00	3,932,898		\$ -		\$ -		\$ -			\$ -	2.00	\$ 3,932,898.00	100%
4		COMPLEMENTARIAS																				
4.1		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																				
4.1.1		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% FILTRACIÓN UV.	m2	\$ 291,868.00	9.00	\$ 2,627,082.00			9.00	2,627,082		\$ -		\$ -		\$ -			9.00	\$ 2,627,082.00	100%	
4.1.2		EMBOQUILLADO EN MORTERO 1:4 Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 2 BLANCO PARA SELLAR PASANTES EN CIELORASOS. D: 20 cm.	un	\$ 45,966.00	45.00	\$ 2,068,470.00			45.00	2,068,470		\$ -	18.00	\$ 827,388.00	18.00	\$ 827,388.00	40.00%		27.00	\$ 1,241,082.00	60%	
4.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 6 PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	m2	\$ 36,127.00	490.00	\$ 17,702,230.00			490.00	17,702,230	444.49	\$ 16,058,090.00		\$ -	444.49	\$ 16,058,091.00	90.71%		45.51	\$ 1,644,140.00	9%	
4.1.4		LIMPIEZA CON VIRUTA DE ACERO Y APLICACIÓN DE ACEITE DE LINAZA PARA HIDRATACIÓN DE ELEMENTOS EN GUADUA D:10-12 CM	ml	\$ 17,827.00	900.00	\$ 16,044,300.00			900.00	16,044,300		\$ -	600.00	\$ 10,696,200.00	600.00	\$ 10,696,200.00	66.67%		300.00	\$ 5,348,100.00	33%	
5		ASEO DE OBRA																				
5.1		ASEO GENERAL DE OBRA																				
5.1.1		ASEO DURANTE OBRA	mes	\$ 1,810,292.00	3.00	\$ 5,430,876.00			3.00	5,430,876	1.40	\$ 2,534,408.80	1.00	\$ 1,810,292.00	2.40	\$ 4,344,701.00	80.00%		0.60	\$ 1,086,175.00	20%	
5.1.2		ASEO FINAL DE OBRA	m2	\$ 10,177.00	490.00	\$ 4,986,730.00			490.00	4,986,730				\$ -		\$ -			490.00	\$ 4,986,730.00	100%	
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 248,169,824.00				\$ 248,169,824.00		\$ 88,460,140.00		\$ 113,700,559.00		\$ 202,160,700.00			\$ -	\$ 46,009,123.00		
		ADMINISTRACIÓN		25.00%		\$ 62,042,456.00				\$ 62,042,456.00		\$ 22,115,038.00		\$ 28,425,140.00		\$ 50,540,175.00			\$ -	\$ 11,502,281.00		
		IMPREVISTOS		7.00%		\$ 17,371,888.00				\$ 17,371,888.00		\$ 6,192,210.00		\$ 7,869,039.00		\$ 14,151,249.00			\$ -	\$ 3,220,639.00		
		UTILIDAD		2.00%		\$ 4,963,396.00				\$ 4,963,396.00		\$ 1,769,203.00		\$ 2,274,012.00		\$ 4,043,214.00			\$ -	\$ 920,182.00		
		TOTAL				\$ 332,547,564.00		\$ -		\$ 332,547,564.00		\$ 118,536,588.00		\$ 182,388,750.00		\$ 270,895,338.00		\$ -	\$ -	\$ 61,852,225.00		

Elaboro : 

Aprobo : 

Va. Bo. : 

Observaciones :

	50%	Amort. Anticipo
TOTAL A PAGAR		\$ 76,179,375.00

Nombre: HECTOR YEZID FORERO SUAREZ

Contratista: INGESPACIOS HYL SAS

Representante Legal

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO MELO

Interventor: RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO MELO

Representante Legal