


 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		04/03/2024	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

FECHA DEL ACTA	28 DE ABRIL DE 2025 (01 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DEL 2025)
-----------------------	---


1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	LP-SEG-02516-2024 del 04 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
NIT	901.892.059-9
REPRESENTANTE LEGAL	JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
C.C. o N.I.T	1.093.752.369 DE LOS PATIOS
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 005028 DEL 23 DE OCTUBRE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 007971 DEL 04 DE DICIEMBRE 2024
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$ 1.955.936.410,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	N.A
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	YOHANA MILENA ARB GARCIA Profesional universitario, según documento de designación fechado a 30 de diciembre 2024
INTERVENTOR (EXTERNO)	UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 NIT 901.896.970-2 R/L SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ CC. No. 88.229.077 de Cúcuta
FECHA ACTA DE INICIO	30 DICIEMBRE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N.A



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		04/03/2024	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

ACTAS DE REINICIO	N.A																		
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DEL 2025																		
GARANTIAS	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 3 No. 49-44-101035048 Seguros del estado S.A.S. Fecha de Expedición: 28/04/2025																		
	<table><tr><th rowspan="2">Amparos</th><th rowspan="2">Valor asegurado</th><th colspan="2">Vigencia</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>\$ 196.935.669,30</td><td>30/12/2024</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>\$ 295.399.003,95</td><td>30/12/2024</td><td>30/06/2028</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>\$ 590.798.007,90</td><td>30/04/2025</td><td>30/04/2030</td></tr></table>	Amparos	Valor asegurado	Vigencia		Desde	Hasta	Cumplimiento del contrato	\$ 196.935.669,30	30/12/2024	31/12/2025	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	\$ 295.399.003,95	30/12/2024	30/06/2028	Calidad del servicio	\$ 590.798.007,90	30/04/2025	30/04/2030
	Amparos			Valor asegurado	Vigencia														
		Desde	Hasta																
	Cumplimiento del contrato	\$ 196.935.669,30	30/12/2024	31/12/2025															
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	\$ 295.399.003,95	30/12/2024	30/06/2028																
Calidad del servicio	\$ 590.798.007,90	30/04/2025	30/04/2030																
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 Y 4 No. 49-44-101011194 Seguros del estado S.A.S. Fecha de Expedición: 28/04/2025																		
	<table><tr><th rowspan="2">Amparos</th><th rowspan="2">Valor asegurado</th><th colspan="2">Vigencia</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>\$ 390.000.000,00</td><td>30/12/2024</td><td>30/06/2025</td></tr></table>	Amparos	Valor asegurado	Vigencia		Desde	Hasta	Predios labores y operaciones	\$ 390.000.000,00	30/12/2024	30/06/2025								
Amparos	Valor asegurado			Vigencia															
		Desde	Hasta																
Predios labores y operaciones	\$ 390.000.000,00	30/12/2024	30/06/2025																
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N.A																		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N.A																		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA PARCIAL No. 1 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025																		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	25.12 %																		
% EJECUTADO ACUMULADO	44.33 %																		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	65.38 %																		





 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		04/03/2024	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 3 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2


En San José de Cúcuta, en las oficinas de Secretaría general del Departamento de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: **JULIO CESAR SILVA RINCON**, secretario general, **JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ** representante legal **UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024**, contratista, **YOHANA MILENA ARB GARCIA**, Supervisor, y **SERGIO A LABRADOR GUTIERREZ** Representante Legal **UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024**, Interventor externo, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta y que asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 491.391.872,00).

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


U.T MANTENIMIENTO CUPULA 2024
 R.L. Jeyci Johanna Pabón Jiménez
 Contratista


YOHANA MILENA ARB GARCIA
 Supervisor


U.T INTER CUPULA 2024
 R.L. Sergio A. Labrador Gutiérrez
 Interventor


Vo. Bo JULIO CESAR SILVA RINCON
 Ordenador del Gasto



Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Yohana Milena Arb García	Profesional universitario	
Revisión jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional especializado	
Aprobación Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional especializado	
Revisión área técnica:	Yohana Milena Arb García	Profesional universitario	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



CTO OBRA LP-660-4215-2024 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

APO		CONDICIONES DEL CONTRATO DE FECHA: 2024.12.31				ACTAS DE RECIBOS ANTERIORES				RECIBO PRESENTE ACTA				EJECUTADO ACUMULADO				POR EJECUTAR				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VIR UNIT	VIR PARCIAL	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	
CAP.1.0																						
1.1	LIMPIEZA, DESMACHACA Y PUJADA DE PISO	M2	3,310.00	\$ 40,285.00	\$ 133,343,300.00	704.74%	0	\$ 28,396,459.80	18.91%	0	\$ 28,181,711.71	18.74%	0	\$ 28,181,711.71	18.74%	0	\$ 28,181,711.71	18.74%	0	\$ 28,181,711.71	18.74%	
1.2	LIMPIEZA DE GRANITO LAVADO	M2	200.00	\$ 30,574.00	\$ 6,114,800.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
1.3	MANTENIMIENTO DE DESGASE, CARGADO Y REJILLAS PRIMER PISO AREA JARDIN CENTRAL	M2	108.00	\$ 20,408.00	\$ 2,213,784.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
1.4	REJILLA EN CONCRETO PARA CARGADO AREA JARDIN CENTRAL	M2	25.00	\$ 117,489.00	\$ 2,936,725.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
1.5	DEMOLICION DE BALDOSIN	M2	50.00	\$ 16,368.00	\$ 818,400.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
1.6	BALDOSIN ESPANOL SEGUN DISEÑO	M2	50.00	\$ 93,447.00	\$ 4,672,350.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
CAP.2.0																						
2.1	PINTURA DE MUROS INTERNOS H4x1H	M2	6,200.00	\$ 24,805.00	\$ 152,551,000.00	1.27%	3,114.00	\$ 76,822,184.45	60.33%	3,085.81	\$ 75,828,815.55	60.77%	6,300.00	\$ 152,551,000.00	100.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
2.2	PINTURA DE FACHADA H=12m	M2	1,981.00	\$ 34,281.00	\$ 67,725,541.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	1,879.52	\$ 32,267,086.12	60.79%	1,879.52	\$ 32,267,086.12	60.79%	290.48	\$ 9,967,944.88	14.81%	0	\$ 0.00	0.00%	
2.3	ANCLAJE PARA LINEA DE VIGA INTERNOS	UNDO	78.00	\$ 503,774.00	\$ 39,294,372.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
CAP.3.0																						
3.1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS				\$ 7,984,878.28	0.00%					\$ 205,693.80	3.78%				\$ 205,693.80	3.78%				\$ 7,779,184.48	97.27%
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE LAVAMANOS	UNDO	12.00	\$ 934,002.00	\$ 11,208,024.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CHORRO	UNDO	3.00	\$ 501,812.00	\$ 1,505,436.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
3.1.3	MANTENIMIENTO DE SANITARIO	UNDO	15.00	\$ 136,110.00	\$ 2,041,650.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	2.00	\$ 214,820.00	10.52%	2.00	\$ 214,820.00	10.52%	13.00	\$ 1,826,830.00	88.81%	0	\$ 0.00	0.00%	
3.1.4	MANTENIMIENTO DE ORINALES	UNDO	6.00	\$ 203,005.00	\$ 1,218,030.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
3.1.5	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS	UNDO	3.00	\$ 37,873.00	\$ 113,719.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	1.00	\$ 37,873.00	33.33%	1.00	\$ 37,873.00	33.33%	2.00	\$ 75,746.00	66.67%	0	\$ 0.00	0.00%	
CAP.4.0																						
4.1	CARPINTERIA DE MADERA METALICA, MUEBLES Y CHAPAS				\$ 456,437,216.00	60.32%					\$ 97,416,457.80	17.00%				\$ 97,416,457.80	17.00%				\$ 456,437,216.00	100.00%
4.1.1	REESTRUCTURACION DE PUERTAS DOBLES EXTERNAS 3.0x7.8	UNDO	47.00	\$ 2,210,288.00	\$ 103,944,816.00	0.00%	1.00	\$ 2,103,288.00	2.14%	1.00	\$ 2,103,288.00	2.14%	46.00	\$ 98,841,528.00	98.81%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.2	REESTRUCTURACION VENTANAS EXTERNAS 3.5x7.7	UNDO	89.00	\$ 2,204,807.00	\$ 196,828,223.00	0.00%	13.00	\$ 26,374,413.50	13.41%	13.00	\$ 26,374,413.50	13.41%	76.00	\$ 170,453,809.50	86.40%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.3	REESTRUCTURACION PUERTAS EXTERNAS PABILLO 3.0x7.8	UNDO	20.00	\$ 2,109,288.00	\$ 42,185,760.00	0.00%	10.00	\$ 21,032,880.00	50.00%	10.00	\$ 21,032,880.00	50.00%	10.00	\$ 21,032,880.00	50.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.4	REESTRUCTURACION PUERTAS INTERNAS 3.0x7.8	UNDO	26.00	\$ 1,790,822.00	\$ 46,371,372.00	0.00%	5.00	\$ 8,954,113.00	19.33%	5.00	\$ 8,954,113.00	19.33%	21.00	\$ 54,417,259.00	117.18%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.5	REESTRUCTURACION DE PUERTAS SENCILLAS 2.2x7.9	UNDO	24.00	\$ 2,040,278.00	\$ 48,966,672.00	0.00%	2.00	\$ 1,908,758.00	3.88%	2.00	\$ 1,908,758.00	3.88%	22.00	\$ 50,875,516.00	104.11%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.6	REESTRUCTURACION DE BANCAS	UNDO	24.00	\$ 830,228.00	\$ 19,925,472.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.7	REESTRUCTURACION PASAMANOS Y BARRANDA EN MADERA	M2	168.00	\$ 428,930.00	\$ 72,039,240.00	0.00%	80.43	\$ 20,052,395.00	27.83%	80.43	\$ 20,052,395.00	27.83%	73.27	\$ 18,986,845.00	26.35%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE POMO MADERA PARA PUERTAS	UNDO	148.00	\$ 10,902.00	\$ 1,613,496.00	0.00%	4.00	\$ 363,608.00	2.25%	4.00	\$ 363,608.00	2.25%	144.00	\$ 1,249,888.00	77.50%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
4.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UNDO	48.00	\$ 162,912.00	\$ 7,822,944.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
CAP.5.0																						
5.1	CUBIERTAS				\$ 302,718,687.80	25.36%					\$ 176,750,362.40	51.80%				\$ 176,750,362.40	51.80%				\$ 302,718,687.80	100.00%
5.1.1	REBANDEO Y PINTURA DE DRYWALL	M2	158.00	\$ 34,128.00	\$ 5,391,120.00	0.00%	153.88	\$ 3,352,816.82	62.18%	0	\$ 0.00	0.00%	153.88	\$ 3,352,816.82	62.18%	4.12	\$ 89,361.98	1.67%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.2	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	M2	358.00	\$ 16,728.00	\$ 5,987,504.00	0.00%	358.75	\$ 16,800,125.00	28.05%	293.75	\$ 13,460,750.00	22.48%	365.00	\$ 16,800,125.00	28.05%	3.25	\$ 146,350.00	2.44%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	2,180.00	\$ 20,885.00	\$ 45,522,180.00	0.00%	302.08	\$ 8,100,337.75	17.80%	1,517.33	\$ 40,732,450.00	89.58%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.4	CORRIENTE EN TIECHO (OPCIONES 2 PISO)	M2	18.00	\$ 30,678.00	\$ 552,702.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.5	PINTURA CIELO RASO EN YERBA (SEGUNDO PISO)	M2	7,180.00	\$ 20,871.00	\$ 149,775,780.00	0.00%	1,181.14	\$ 31,738,412.84	21.19%	304.41	\$ 24,302,441.11	16.23%	2,095.45	\$ 58,734,926.75	39.22%	34.05	\$ 942,836.00	0.63%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.6	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	40.00	\$ 80,000.00	\$ 3,200,000.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.7	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL (OFICINA PROYECTOR)	M2	27.00	\$ 20,230.00	\$ 546,210.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.8	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUIE PINTURA	M2	2,495.00	\$ 93,152.00	\$ 230,425,200.00	0.00%	2,454.79	\$ 130,550,841.79	56.63%	0	\$ 0.00	0.00%	2,454.79	\$ 130,550,841.79	56.63%	40.21	\$ 3,874,358.21	1.68%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.9	IMPERMEABILIZACION DE CUPULA	M2	150.00	\$ 83,800.00	\$ 12,570,000.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	149.74	\$ 8,434,368.75	66.83%	149.74	\$ 8,434,368.75	66.83%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.10	DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE (AREA DE ALMACEN)	M2	120.00	\$ 44,411.00	\$ 5,329,320.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.11	CUBIERTA EN LUPIC (AREA DE ALMACEN)	M2	140.00	\$ 154,124.00	\$ 21,577,360.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
5.1.12	CIELO RASO EN JOPOR (AREA DE ALMACEN)	M2	100.00	\$ 120,303.00	\$ 12,030,300.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
CAP.6.0																						
6.1	ZONA PARQUEADEROS				\$ 28,663,332.31	2.13%					\$ 0.00	0.00%				\$ 0.00	0.00%				\$ 28,663,332.31	100.00%
6.1.1	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO E=J5	M2	21.00	\$ 15,110.00	\$ 317,331.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.2	DEMOLICION DE PISO E=15	M2	39.00	\$ 24,660.00	\$ 961,580.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.3	PINTURA DE REJILLAS CARRAS	M2	398.00	\$ 33,167.00	\$ 13,200,566.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.4	LIMPIEZA DE LADRILLO EN LIMPIO	M2	82.00	\$ 14,200.00	\$ 1,164,000.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.5	MURO EN LADRILLO LIMPIO E=J5	M2	21.00	\$ 130,820.00	\$ 2,747,220.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.6	FACHADA DE JOPOR	M2	18.00	\$ 72,722.00	\$ 1,309,000.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.7	PISO EN CONCRETO E=15	M2	26.00	\$ 87,269.00	\$ 2,269,000.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
6.1.8	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	10.00	\$ 5,540.00	\$ 55,400.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	0	\$ 0.00	0.00%	
CAP.7.0																						
7.1	ZONA GARITAS				\$ 7,206,878.28	0.00%					\$ 1,496,325.00	20.75%				\$ 1,496,325.00	20.75%				\$ 7,206,878.28	100.00%
7.1.1	DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO	M2	16.00																			

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		ANEXO No. 61 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 62										FECHA DEL ACTA:		Lunes, 28 de abril de 2025				
C/O OBRA LP-660-02319-2024 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER																		
APO ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES DEL CONTRATO DE FECHA 2024.12.31				ACTAS DE RECIBOS ANTERIORES				RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR				
		UNO	CANT	VIG UNIT	VIG PARCIAL	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%			
CAP9.8	OFICINA JEFE DE GABINETE				\$ 38.384.835.00	97.55%		\$ -	0.00%		\$ 14.778.275.00	38.50%		\$ 14.778.275.00	38.50%	\$ 23.606.560.00	61.50%	
9.1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MUEBLE BAJO (MUEBLE BAJO CON ARCHIVADOR DE 1 GAVETAS Y ESPACIO PARA ALMACENAR AZ, MEDIDA DE 1.4 DE FRENTE POR 0.7 DE ANCHO. CONTIENE MUEBLE ALUMINIO CON OAVITERIO DE 1.5 DE LARGO * 0.45 DE FONDO Y 0.87 DE ALTO).	UNO	1.00	\$ 2.019.600.00	\$ 2.019.600.00	3.03%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	\$ 2.019.600.00	100.00%	
9.2	SILLA EJECUTIVA (Tipo Amsterdam)	UNO	1.00	\$ 560.835.00	\$ 560.835.00	0.84%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 560.835.00	100.00%	1.00	\$ 560.835.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%
9.3	SILLA EJECUTIVA EN MALLA INTERLOCUTORA (Tipo Sibelius)	UNO	10.00	\$ 463.320.00	\$ 4.633.200.00	9.84%	0.00	\$ -	0.00%	2.00	\$ 926.640.00	20.00%	2.00	\$ 926.640.00	20.00%	8.00	\$ 3.706.560.00	80.00%
9.4	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2.4 DE LARGO * 1.35 DE ANCHO) COMPLETO POR 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 1.20x0.80 CON ARCHIVADOR 2"1) CONTIENE DIVISION CENTRAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES)	UNO	3.00	\$ 4.514.400.00	\$ 13.543.200.00	35.26%	0.00	\$ -	0.00%	2.00	\$ 9.028.800.00	66.67%	2.00	\$ 9.028.800.00	66.67%	1.00	\$ 4.514.400.00	33.33%
9.5	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO FLUO (Inf. 484) TIPO DE SOPORTE LUMBAR, DORSAL Y VERTICAL, MEDIDAS DE 60x45 DE ESPALDAR Y ASIENTO DE 44x40	UNO	14.00	\$ 492.000.00	\$ 6.888.000.00	16.32%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	14.00	\$ 6.888.000.00	100.00%
9.6	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO PEDESTAL EN U, MEDIDA DE 1.20x0.80	UNO	1.00	\$ 800.000.00	\$ 800.000.00	1.30%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 800.000.00	100.00%	1.00	\$ 800.000.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%
9.7	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN U DE 1.5"1.5"0.8	UNO	1.00	\$ 1.500.000.00	\$ 1.500.000.00	2.25%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 1.500.000.00	100.00%	1.00	\$ 1.500.000.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%
9.8	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 2.4 METROS DE LARGO * 1 METRO DE ANCHO	UNO	1.00	\$ 1.860.000.00	\$ 1.860.000.00	2.78%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 1.860.000.00	100.00%	1.00	\$ 1.860.000.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%
9.9	MUEBLE EN MELAMINA DE 1.2 METROS DE ANCHO * 1.3 METROS DE ALTO Y 4 METROS DE FONDO CON PUERTAS DE ABRAS Y ESPACIO ABIERTO	UNO	3.00	\$ 1.580.000.00	\$ 3.040.000.00	7.55%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	3.00	\$ 3.040.000.00	100.00%
9.10	ESTANTE EN MELAMINA, MEDIDAS DE 2.0 METROS DE ALTO * 1.8 METROS DE ANCHO * 4 METROS DE FONDO SIN PUERTAS	UNO	1.00	\$ 1.440.000.00	\$ 1.440.000.00	2.16%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 1.440.000.00	100.00%
CAP10.0	OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO				\$ 28.355.806.00	42.45%		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%		\$ -	0.00%		\$ 28.355.806.00	100.00%
10.1	DIVISION ALUMINIO MEDIA CAÑA, ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2 CON PISAVIENTO MEDIA CAÑA, PARA DOS OFICINAS CERRADAS DE 2.70 FONDO X 4.66M DE LARGO X 2.00M DE ALTURA. CONTIENE DOS PUERTAS DE ABRA, SECCIONES CERRADAS EN VORIO DE 3MM Y PANELES EN FORMICA, CANTIDAD DADA EN METROS CUADRADOS	UNO	20.00	\$ 466.000.00	\$ 9.320.000.00	14.56%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 9.320.000.00	100.00%
10.2	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN SUPERFICIE DE 25MM RECUBIERTA EN FORMICA, PEDESTALES METALICOS CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ARCHIVADOR 2X1, MEDIDAS 1.48X1.80, CON ARCHIVADOR 2X1, COLORES A ESCOGER	UNO	2.00	\$ 1.380.000.00	\$ 2.760.000.00	4.14%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 2.760.000.00	100.00%
10.3	SILLA MALLA REF. SHANGAI CON CABECERO-BRAZO GRADUABLE, SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA EN MALLA ANTITRANSPIRANTE, COLOR NEGRO, CON BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON NEGRO, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA EN EL ASIENTO, ESPALDAR BASCULANTE CON UN BLOQUEO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, BRAZO GRADUABLE, CON CABECERO GRADUABLE, COLOR NEGRO	UNO	2.00	\$ 540.000.00	\$ 1.080.000.00	1.62%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 1.080.000.00	100.00%
10.4	SILLA PRISMA ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO CUAL 30"15 CALIBRE 16, CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, ASIENTO Y ESPALDAR PLASTICO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, CON BASTIDOR INTERNO EN EL ASIENTO PARA TAPIZADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE SCMS, TAPIZADO EN PANO, COLOR NEGRO	UNO	4.00	\$ 144.000.00	\$ 576.000.00	0.86%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 576.000.00	100.00%
10.5	PUESTO DE ATENCION TIPO TAGUILLA CON DIVISIONES EN PANELES, MEDIDAS TOTALES 5.54 DE LARGO, POR 0.77 DE FONDO, POR 1.30 DE ALTURA, CON 5 PUESTOS DE ATENCION, DIVISIONES INTERMEDIAS CON PANELES VIDRIO DE 1.43 DE ALTURA, SUPERFICIES DE TRABAJO EN ALOMERADO DE 25MM Y CANTO REDONDO DE 1.05X1.60, SUPERFICIES MOSTRADOR DE 1.25X1.30	UNO	1.00	\$ 9.684.000.00	\$ 9.684.000.00	14.51%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 9.684.000.00	100.00%
10.6	SILLA EJECUTIVA (REF. AMSTERDAM), SILLA ERGONOMICA EN 5.400.000 2.300.000 MALLA ANTITRANSPIRANTE, COLOR NEGRO, CON BASE DE 5 PUNTAS CROMADA, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA EN EL ASIENTO, SISTEMA DE ESPALDAR BASCULANTE, BRAZOS FLUIDOS EN T. POLIPROPILENO, COLOR NEGRO	UNO	5.00	\$ 513.000.00	\$ 2.567.500.00	3.85%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 2.567.500.00	100.00%
10.7	TANDEM EN ACERO DE 4 PUESTOS, ESTRUCTURA EN TUBERIA EN 2.600.000 1.840.000 ACERO CROMADO Y ASIENTO EL LAMINA CR MICROPERFORADA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, MEDIDA DE 2.40 DE LARGO X 0.78 DE ALTO X 0.84 DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, COLORES A ESCOGER	UNO	2.00	\$ 984.000.00	\$ 1.968.000.00	2.95%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%		\$ 1.968.000.00	100.00%
COSTO SUMINISTRO					\$ 68.746.336.00			\$ -			\$ 14.778.275.00			\$ 14.778.275.00			\$ 83.524.611.00	
IVA SUMINISTROS			19.00%		\$ 12.860.654.04			\$ -			\$ 2.807.492.00			\$ 2.807.492.00			\$ 15.682.103.04	
COSTO SUMINISTRO					\$ 79,606,990.00			\$ -			\$ 17,585,767.00			\$ 17,585,767.00			\$ 99,193,093.04	
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD					\$ 64,384,773.04			\$ -			\$ 23,418,340.00			\$ 23,418,340.00			\$ 87,803,113.04	
COSTO OBRA + SUMINISTRO					\$ 1,955,936,610.04			\$ 375,815,667.00			\$ 687,387,359.00			\$ 1,043,203,026.00			\$ 2,639,143,675.04	
ACTAS DE RECIBOS ANTERIORES 19.21%																		
RECIBO PRESENTE ACTA 25.12%																		
EJECUTADO ACUMULADO 44.33%																		
POR EJECUTAR 55.67%																		
OBRAS: VALOR PRESENTE ACTA DE OBRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MILE																		
SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENE:																		
<div><div><div>SERGIO P. TORRES COORDINADOR DE OBRA RL UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA</div></div><div><div>JOHANA MILENA ARIAS GARCIA SUPERVISOR GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER</div></div><div><div>DR. JULIO CESAR SALVA RIOS COORDINADOR DEL CASO GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER</div></div></div>																		