

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

N.I.T. 901875677

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdeology15@gmail.com



CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

Autorización facturación electrónica No. 1 hasta 100 válida desde hasta rango desde

ACTIVIDAD E. 4290 - 4210

Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT 901.875.677-9

DATOS DEL CLIENTE			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA					
NIT:	800215807		No. de Factura			16		
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		Fecha Emisión					
			Fecha Vencimiento	10	12	2025		
Dirección:	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL		Moneda	COP Colombia, Pesos				
Teléfonos:	3770600		Forma de Pago:	CRÉDITO				
Ciudad:	BOGOTÁ		Medio de Pago:	ZZZ - Acuerdo mutuo				
			Total de Lineas:	3				
#	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	%	Vr. IVA	Vr. Total	
1	ACTA	ACTA PARCIAL DE AJUSTE NO. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025, DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS	1.00	145,406,340.77	0.00	0.00	145,406,340.77	
2	ADM	ADMINISTRACION 22%	1.00	31,989,396.97	0.00	0.00	31,989,396.97	
3	ULT	UTILIDAD 8%	1.00	11,632,505.26	19.00	2,210,176.00	11,632,505.26	

#\$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#\$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%



VALOR BRUTO	189,028,243
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	189,028,243
I.V.A.	2,210,176
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION DE I.V.A.	0
RETENCION DE I.C.A.	0
ANTICIPOS	0.00
TOTAL VENTA	191,238,419

CUFE:	
Total en letras:	DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE
ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 10 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 189.028.243
FECHA 10/11/2025 (Día / Mes / Año)		
PERIODO MES: ago-25		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4-nov-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 8-nov-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GAETE RIVERA FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10-nov-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 10-dic-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE IVAN M CUBIDES CACERES FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.		
ORDEN DE PAGO		
CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024		
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 NIT.: 901.875.677-9		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15		
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 191.238.419 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MDA. CTE.		
CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitivo No. 10 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO AGOSTO / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.		
Firma  Nombre: Javier Augusto Cañón Bonilla Matrícula Profesional No.: 01108-0943 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma N/A Nombre: Matrícula Profesional No.: DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón Matrícula profesional No.: 25202-084188 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES ANDRES Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2		
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA		
												FECHA	30/10/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL: SI ☐ NO ☒														
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ago-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 10 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)														
CONTRATO No.: 4089 DE 2024 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/11/2025 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4120 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING (Indique número y año)												VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 26,931,797.049.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 4,618,991.737.00 (Según contrato principal) (IVA):		
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 31,550,788.786.00		
DATOS ESPECÍFICOS														
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 11,479,051,494.00														
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 7,492,317,349.00														
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (20.00%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado agosto 2024	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Febrero 2025	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Agosto 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)	
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A		
11601-Preliminares y explanación	\$ 199,484,097.00	\$ 39,896,819.00	\$ 159,587,278.00	126.15	130.41	133.64	1.03377	1.02477	\$ 206,220,675.00	\$ 163,540,255.00	\$ 210,173,652.00	\$ 10,689,555.00	\$ 42,314,530.00	
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 170,263,260.00	\$ 34,052,652.00	\$ 136,210,608.00	128.82	132.91	135.36	1.03175	1.01843	\$ 175,069,119.00	\$ 138,720,970.00	\$ 178,179,481.00	\$ 7,916,221.00	\$ 71,815,576.00	
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 3,138,535,310.00	\$ 627,707,062.00	\$ 2,510,828,248.00	140.63	146.50	148.80	1.04174	1.0157	\$ 3,269,537,774.00	\$ 2,550,248,251.00	\$ 3,308,957,777.00	\$ 170,422,467.00	\$ 193,443,827.00	
11604-Estructuras hidráulicas drenajes	\$ -	\$ -	\$ -	126.53	129.78	130.82	1.02569	1.00801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,697.00	
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	135.40	140.94	143.10	1.04092	1.01533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11606-Obras geotécnicas mitigación ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	129.15	133.90	134.71	1.03678	1.00605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11607-Senalización y control de tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	143.14	146.15	147.38	1.02103	1.00842	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11608-Transporte y sobre acarreo	\$ -	\$ -	\$ -	124.76	127.27	132.81	1.02012	1.04353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,028,243.00	\$ 307,770,630.00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 20.000 (%) (tres decimales)												VALOR AJUSTE \$ 189,028,243.00 \$ 307,770,630.00		
												VALOR IVA \$ 2,210,176.00 \$ 3,598,549.00		
												VALOR TOTAL \$ 191,238,419.00 \$ 311,369,179.00		
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:														
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR														
*VALOR AJUSTE agosto (Acta 10) \$ 189,028,243.00														
VALOR IVA \$ 2,210,176.00														
*VALOR TOTAL AJUSTE agosto (Acta 10) \$ 191,238,419.00														
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)														
VALOR AJUSTE DEFINITIVO \$ 189,028,243.00 \$ 307,770,630.00														
VALOR IVA \$ 2,210,176.00 \$ 3,598,549.00														
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR \$ 191,238,419.00 \$ 311,369,179.00														
VALOR AJUSTE PRESENTE ACTA: \$ 189,028,243.00														
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 191,238,419.00 VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MDA CTE.														
(Indicar el valor incluido IVA)														
NOTAS:														
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.														
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.														
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.														
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.														
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.														
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.														
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.														
Firma: 														
Nombre: Dairo Rivera Bayona Representante Legal o Apoderado														
Contratista														
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND														
Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.														
Firma: 														
Nombre: Diego Enrique Gómez Vera Representante Legal o Apoderado														
Interventoría														
C/C. No. 1.098.784.230														

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECCIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO		AFINCO-FR-12	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		1	DE

CONTRATO N°
4089-2024

%

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO


10

PERIODO

1/08/2025 a 31/08/2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1245524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1245524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$	-	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$	178.174.301,60	
No. COMPROMISO	<u>1019524</u>	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	13.064.117,40	
							ACTA PARCIAL 10	\$	191.238.419,00



SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA

M. P. No: 01108-0943

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. **10** Valor basico: **\$ 189,028,243** Período: **1 A 31 DE AGOSTO DE 2025**

Valor Incluido IVA: **\$ 191,238,419**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA-CHINU	\$ 12,913,133.40		\$ 13,064,117.40	\$ 13,064,117.40
2	9002	NECOCLÍ-ARBOLETES	\$ 97,363,871.90		\$ 98,502,279.90	\$ 98,502,279.90
3	9004	LORICA-SAN ONOFRE	\$ 70,412,589.70		\$ 71,235,875.70	\$ 71,235,875.70
4	9003	MOÑITOS-LORICA	\$ 8,338,648.00		\$ 8,436,146.00	\$ 8,436,146.00
5						
6						
7						
TOTALES			\$ 189,028,243.00	\$0.00	\$191,238,419.00	\$ 191,238,419.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-7	MUNICIPIO 1	MOMIL	\$ 13,064,117.40	\$ 12,913,133.40
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	\$ 8,436,146.00	\$ 8,338,648.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 21,500,263.40	\$ 21,251,781.40
DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA				
890.983.873-1	MUNICIPIO 1	NECOCLÍ		
800.013.676 -7	MUNICIPIO 2	SAN JUAN DE URABA	\$ 98,502,279.90	\$ 97,363,871.90
890.985.623-4	MUNICIPIO 3	ARBOLETES		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 98,502,279.90	\$ 97,363,871.90
DEPARTAMENTO 3 : SUCRE				
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLU VIEJO	\$ 71,235,875.70	\$ 70,412,589.70
823.004.035-1	MUNICIPIO 2	COVEÑAS		
892.280.057-6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 71,235,875.70	\$ 70,412,589.70
TOTAL DEPARTAMENTOS			\$ 191,238,419.00	\$ 189,028,243.00
VALOR TOTAL BASICO				\$ 189,028,243.00

Ing. DAVID RIVERA BAYONA
 RL CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
 Matricula No. 25202-353966 CND

DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
 RL CONSORCIO INTERING
 CC. 1.098.784.230



										FECHA		09/09/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE		ACTA No. 10		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,508,282,667.00		MES ago 25	
CONTRATO No.: 4089 de 2024 (Indique número y año)										ACTA FINAL							
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHI, SABANETA - COVENAS; NECOCU - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS LORICA, LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.										PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4125 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 26,931,797,049.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ 4,618,991,737.00					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 31,550,788,786.00							
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 4 25/08/2025		Última de fecha		OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE										CANTIDAD VALOR		CANTIDAD VALOR		CANTIDAD VALOR			
GRAL. PART.																	
DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL																	
SECTOR 1																	
NECOCU-ARBOLETES																	
PRELIMINARES Y EXPLICACIONES																	
1 11601 201-22 Demolición de estructuras m3 206.00 \$ 203,109.00 \$ 41,840,454.00										206.00 \$ 41,840,454		\$ -		\$ -			
2 11601 211-22 Remoción de derrumbes m3 1,060.00 \$ 19,714.00 \$ 20,896,840.00										1,060.00 \$ 20,896,840		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 62,737,294.00		\$ -		\$ -			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
3 11602 233-22 Geomalla para reforzo de capas granulares m2 22,554.00 \$ 16,921.00 \$ 381,636,234.00										221.79 \$ 3,752,909		\$ -		\$ -			
4 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6,238.00 \$ 408,217.00 \$ 2,546,457,644.00										102.15 \$ 41,699,367		\$ -		\$ -			
5 11602 330-22 Base Granular clase A m3 3,031.00 \$ 426,703.00 \$ 1,293,336,793.00										6,031.00 \$ 2,573,445,793		3.23 \$ 1,378,251		4,074.76 \$ 1,738,712,316			
6 11602 330-22 Base Granular clase A para bacheo m3 987.00 \$ 424,729.00 \$ 419,712,943.00										97.00 \$ 28,456,843		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 4,632,143,616.00		\$ 1,378,251.00		\$ 1,738,712,316.00			
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
7 11603 420-22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 m2 28,999.00 \$ 3,739.00 \$ 108,427,261.00										28,999.00 \$ 108,427,261		9,431.74 \$ 35,265,276		9,431.74 \$ 35,265,276			
8 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 2,319.00 \$ 1,436,256.00 \$ 3,328,365,621.00										100.00 \$ 143,525,900		\$ -		\$ -			
9 11603 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 967.00 \$ 1,261,892.00 \$ 1,220,249,564.00										167.00 \$ 210,735,964		\$ -		\$ -			
10 11601 465-22 Preado de pavimento asfáltico m3 2,319.00 \$ 215,237,685.00 \$ 500,607,685.00										319.00 \$ 26,807,685		\$ -		\$ -			
11 11603 465-22 Geotextil para repavimentación m2 22,554.00 \$ 13,887.00 \$ 313,207,398.00										593.04 \$ 8,235,546		\$ -		\$ -			
12 11601 465-22 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes m3 967.00 \$ 83,143.00 \$ 80,399,281.00										8,369.50 \$ 695,865,343		6.66 \$ 553,732		7,461.73 \$ 620,390,617			
Subtotal										\$ 5,265,687,110.00		\$ 1,196,397,999.22		\$ 35,819,008.00			
ESTRUCTURAS Y ORONALES																	
13 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 252.00 \$ 50,747.00 \$ 12,788,244.00										252.00 \$ 12,788,244		\$ -		\$ -			
14 11604 610-22 Refuerzo para estructuras con suelo m3 2,303.00 \$ 346,231.00 \$ 797,369,993.00										1,437.44 \$ 497,686,289		\$ -		\$ -			
15 11604 610-22 Refuerzo para estructuras con material filtrante m3 44.00 \$ 407,477.00 \$ 17,928,988.00										44.00 \$ 17,928,988		\$ -		\$ -			
16 11604 621P Pileta de control resistencia f'c 28 MPa, vaciado "in situ" de diámetro 1.20 m (no incluye acero de refuerzo) m 40.00 \$ 3,008,812.00 \$ 120,352,480.00										40.00 \$ 120,352,480		\$ -		\$ -			
17 11604 630-22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 253.00 \$ 1,141,744.00 \$ 288,861,232.00										253.00 \$ 288,861,232		\$ -		\$ -			
18 11604 630-22 Concreto resistencia f'c 17 MPa m3 22.00 \$ 1,016,208.00 \$ 22,356,576.00										22.00 \$ 22,356,576		\$ -		\$ -			
19 11604 630-22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 51.00 \$ 980,531.00 \$ 50,027,081.00										51.00 \$ 50,027,081		\$ -		\$ -			
20 11604 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 14,440.00 \$ 7,556.00 \$ 109,108,640.00										14,440.00 \$ 109,108,640		\$ -		\$ -			
21 11604 673-22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N m2 442.00 \$ 9,528.00 \$ 4,211,376.00										442.00 \$ 4,211,376		\$ -		\$ -			
22 11604 673-22 Material granular drenante m3 26.00 \$ 407,477.00 \$ 10,594,402.00										26.00 \$ 10,594,402		\$ -		\$ -			
23 11604 681-22 Cables de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado) m3 79.00 \$ 530,624.00 \$ 41,919,296.00										79.00 \$ 41,919,296		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 1,475,498,308.00		\$ 1,175,814,603.40		\$ -			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																	
24 11607 700-22 Línea de demarcación con pintura en frío m 12,359.00 \$ 2,800.00 \$ 34,605,200.00										12,359.00 \$ 34,605,200		\$ -		\$ -			
25 11607 700-22 Marca vial con pintura en frío m2 62.00 \$ 41,042.00 \$ 2,544,604.00										62.00 \$ 2,544,604		\$ -		\$ -			
26 11607 701-22 Tarifa reflectiva bidireccional u 685.00 \$ 9,578.00 \$ 6,560,930.00										685.00 \$ 6,560,930		\$ -		\$ -			
27 11607 710-22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP- SR y S de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo I o superior u 309.00 \$ 690,342.00 \$ 213,315,678.00										309.00 \$ 213,315,678		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 287,026,412.00		\$ 287,026,412.00		\$ -			
TRANSPORTES																	
28 11608 900-22 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamo para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m) m3-km 5,297.00 \$ 1,634.00 \$ 8,655,298.00										5,297.00 \$ 8,655,298		\$ -		\$ -			
29 11608 900-22 Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m) m3-km 5,297.00 \$ 1,805.00 \$ 9,582,273.00										5,297.00 \$ 9,582,273		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 16,237,571.00		\$ 16,237,571.00		\$ -			
BASICO OBRAS DE NECOCU - ARBOLETES										\$ 11,711,530,311.00		\$ 5,357,568,791.00		\$ 2,394,368,299.00			
SECTOR 2																	
PASO NACIONAL POR LORICA																	
PRELIMINARES Y EXPLICACIONES																	
30 11601 201-22 Demolición de estructuras m3 4.00 \$ 142,142.00 \$ 568,568.00										4.00 \$ 568,568		\$ -		\$ -			
31 11601 201-22 Remoción de alcantarillas m 22.00 \$ 63,659.00 \$ 1,400,498.00										22.00 \$ 1,400,498		\$ -		\$ -			
32 11602 223-22 Geomalla de refuerzo tipo unifilar para terraplenes reforzados con geomallas m2 3,726.00 \$ 24,396.00 \$ 90,899,496.00										3,726.00 \$ 90,899,496		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 92,868,562.00		\$ 92,868,562.00		\$ -			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
33 11602 330-22 Subbase Granular clase A m3 1,487.00 \$ 120,891.00 \$ 179,764,917.00										1,487.00 \$ 179,764,917		\$ -		\$ -			
34 11602 330-22 Base Granular clase A m3 1,783.00 \$ 134,615.00 \$ 240,018,545.00										1,783.00 \$ 240,018,545		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 419,783,462.00		\$ 419,783,462.00		\$ -			
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
35 11603 420-22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 m2 3,726.00 \$ 3,879.00 \$ 14,453,154.00										3,726.00 \$ 14,453,154		\$ -		\$ -			
36 11603 421-22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRB-60 m2 3,726.00 \$ 2,110.00 \$ 7,861,860.00										3,726.00 \$ 7,861,860		\$ -		\$ -			
37 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 198.00 \$ 1,143,675.00 \$ 226,447,650.00										1,025.93 \$ 1,173,330,493		\$ -		\$ -			
38 11603 450P Mezcla densa en caliente MSC-25 m3 62.00 \$ 981,646.00 \$ 60,922,232.00										1,200.00 \$ 1,153,878,800		\$ -		\$ -			
39 11603 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 297.00 \$ 960,373.00 \$ 285,230,781.00										287.00 \$ 285,230,781		\$ -		\$ -			
40 11601 465-22 Preado de pavimento asfáltico m3 623.00 \$ 88,689.00 \$ 55,253,247.00										623.00 \$ 55,253,247		\$ -		\$ -			
41 11601 465-22 Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes m3 1,796.00 \$ 82,172.00 \$ 147,580,912.00										1,796.00 \$ 147,580,912		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 796,449,642.00		\$ 2,837,688,431.80		\$ -			
ESTRUCTURAS Y ORONALES																	
42 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 81.00 \$ 31,937.00 \$ 2,586,897.00										81.00 \$ 2,586,897		\$ -		\$ -			
43 11604 610-22 Refuerzo para estructuras con relleno m3 50.00 \$ 86,628.00 \$ 4,331,400.00										255.05 \$ 22,094,471		\$ -		\$ -			
44 11604 630-22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 25.00 \$ 825,700.00 \$ 20,642,500.00										25.00 \$ 20,642,500		\$ -		\$ -			
45 11604 630-22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 15.00 \$ 639,927.00 \$ 9,598,905.00										15.00 \$ 9,598,905		\$ -		\$ -			
46 11604 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 2,368.00 \$ 7,425.00 \$ 17,581,872.00										2,368.00 \$ 17,581,872		\$ -		\$ -			
Subtotal										\$ 54,751,674.00		\$ 72,814,845.40		\$ -			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																	
47 11607 700-22 Línea de demarcación con pintura en frío m 2,643.00 \$ 2,863.00 \$ 7,566,909.00										2,643.00 \$ 7,572,635		\$ -		\$ -			
48 11607 710-22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP- SR y S de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo I o superior u 10.00 \$ 687,690.00 \$ 6,876,900.00										10.00 \$ 6,876,900		\$ -		\$ -			

49	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	\$ 638,227.00	\$ 1,276,454.00	2.00	\$ 1,276,454	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 15,720,263.00		\$ 15,720,263.00	\$ -	\$ -	\$ -
BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LÓRICA							\$ 1,379,473,793.00		\$ 1,379,473,793.00	\$ -	\$ -	\$ -
MONITOS-LÓRICA												
PRELIMINARES Y EXPLICACIONES												
50	11601	201 - 22	Demolición de estructuras	m3	3.00	\$ 142,142.00	\$ 426,426.00	3.00	\$ 426,426	\$ -	-	\$ -
51	11601	201 - 22	Remoción de alcantarillas	m	20.00	\$ 63,656.00	\$ 1,273,180.00	20.00	\$ 1,273,180	\$ -	-	\$ -
52	11602	223 - 22	Geomalla de refuerzo tipo unitaria para terraplenes reforzados con geotextiles	m2	5,351.00	\$ 24,396.00	\$ 130,542,996.00	1,351.00	\$ 32,658,996	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 132,242,602.00		\$ 132,242,602.00	\$ -	\$ -	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
53	11602	320 - 22	Subbase Granular clase A	m3	1,339.00	\$ 163,391.00	\$ 218,780,549.00	330.70	\$ 54,033,404	\$ -	-	\$ -
54	11602	330 - 22	Base Granular clase A	m3	1,606.00	\$ 177,114.00	\$ 284,445,084.00	1,606.00	\$ 284,445,084	\$ 285.00	\$ 50,477,490	\$ 285.00
Subtotal							\$ 603,225,633.00		\$ 603,225,633.00	\$ 50,477,490.00	\$ -	\$ 50,477,490.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												
55	11603	420 - 22	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,351.00	\$ 3,879.00	\$ 20,756,529.00	5,351.00	\$ 20,756,529	\$ -	-	\$ -
56	11603	421 - 22	Riego de lig con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,351.00	\$ 2,110.00	\$ 11,290,610.00	5,350.89	\$ 11,290,386	\$ -	-	\$ -
57	11603		Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	268.00	\$ 1,188,423.00	\$ 318,487,364.00	290.43	\$ 345,153,692	\$ -	-	\$ -
58	11603		Mezcla densa en caliente MSC-25	m3	267.00	\$ 1,006,398.00	\$ 268,708,266.00	229.92	\$ 231,391,028	\$ -	-	\$ -
59	11603		Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	58.00	\$ 1,005,122.00	\$ 58,286,832.00	26.00	\$ 26,133,172	\$ -	-	\$ -
60	11601		Fresado de pavimento asfáltico	m3	400.00	\$ 88,689.00	\$ 35,475,600.00	650.00	\$ 57,647,850	\$ 489.60	\$ 43,222,134	\$ 58,817,721
61	11601	465 - 22	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	1,617.00	\$ 82,172.00	\$ 132,872,124.00	1,347.32	\$ 110,711,979	\$ 832.32	\$ 48,393,399	\$ 92,620,991
Subtotal							\$ 843,887,325.00		\$ 803,084,636.30	\$ 111,816,533.00	\$ -	\$ 149,438,712.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
62	11604	600 - 22	Excavaciones varias sin clasificar	m3	73.00	\$ 31,937.00	\$ 2,331,401.00	73.00	\$ 2,331,401	\$ -	-	\$ -
63	11604	610 - 22	Relevo para estructuras con rebozo	m3	46.00	\$ 129,128.00	\$ 5,939,888.00	46.00	\$ 5,939,888	\$ -	-	\$ -
64	11604	630 - 22	Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	22.00	\$ 872,520.00	\$ 19,196,440.00	22.00	\$ 19,196,440	\$ -	-	\$ -
65	11604	630 - 22	Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	3.00	\$ 690,387.00	\$ 2,071,161.00	3.00	\$ 2,071,161	\$ -	-	\$ -
66	11604	640 - 22	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,958.00	\$ 7,420.00	\$ 14,545,982.00	1,958.00	\$ 14,545,982	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 44,083,872.00		\$ 44,083,872.00	\$ -	\$ -	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
67	11607	700 - 22	Línea de demarcación con pintura en frío	m	2,378.00	\$ 2,863.00	\$ 6,808,214.00	2,378.00	\$ 6,808,214	\$ -	-	\$ -
68	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	9.00	\$ 687,690.00	\$ 6,189,210.00	9.00	\$ 6,189,210	\$ -	-	\$ -
69	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	2.00	\$ 638,227.00	\$ 1,276,454.00	2.00	\$ 1,276,454	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 14,273,878.00		\$ 14,273,878.00	\$ -	\$ -	\$ -
BÁSICO OBRAS MONITOS-LÓRICA							\$ 1,637,713,310.00		\$ 1,234,578,476.00	\$ 162,293,623.00	\$ -	\$ 199,916,202.00
LÓRICA - SAN ONOFRE												
PRELIMINARES Y EXPLICACIONES												
70	11601	210 - 22	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	9,174.00	\$ 13,575.00	\$ 124,537,050.00	674.10	\$ 9,150,908	\$ 184.80	\$ 2,508,660	\$ 2,508,660
71	11601		Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplen	m3	1,784.00	\$ 103,629.00	\$ 184,874,136.00	199.00	\$ 20,622,171	\$ -	-	\$ -
72	11601		Pedregales, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedregal	m3	4,075.00	\$ 161,950.00	\$ 659,946,250.00	325.00	\$ 52,633,750	\$ 128.10	\$ 20,745,795	\$ 20,745,795
73	11601	230.2P	Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulados existentes	m3	892.00	\$ 16,896.00	\$ 16,857,016.00	892.00	\$ 16,857,016	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 986,214,452.00		\$ 99,263,844.50	\$ 23,254,455.00	\$ -	\$ 23,254,455.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
74	11602	320 - 22	Subbase Granular clase A	m3	1,189.00	\$ 163,391.00	\$ 194,271,899.00	97.00	\$ 15,848,927	\$ -	-	\$ -
75	11602	330 - 22	Base Granular clase A	m3	1,487.00	\$ 177,114.00	\$ 263,368,518.00	476.31	\$ 84,361,169	\$ 56.70	\$ 10,042,364	\$ 10,042,364
76	11602	330 - 22	Base Granular clase A para bacheo	m3	871.00	\$ 180,358.00	\$ 157,091,818.00	94.67	\$ 17,074,492	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 614,732,235.00		\$ 117,284,988.20	\$ 10,042,364.00	\$ -	\$ 10,042,364.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												
77	11603	420 - 22	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5,954.00	\$ 4,510.00	\$ 26,852,540.00	14,854.00	\$ 66,991,540.00	\$ 1,424.00	\$ 6,422,240	\$ 10,232,24
78	11603	421 - 22	Riego de lig con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,954.00	\$ 2,110.00	\$ 12,562,940.00	10,953.97	\$ 23,112,676.80	\$ 8,448.00	\$ 17,825,280	\$ 8,448.00
79	11603		Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	696.00	\$ 1,188,423.00	\$ 827,142,408.00	1,968.00	\$ 1,269,226,704.00	\$ 195.60	\$ 125,497,469	\$ 995,161,892
80	11603		Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	409.00	\$ 1,005,122.00	\$ 411,094,898.00	18.35	\$ 18,443,988.70	\$ -	-	\$ -
81	11601		Fresado de pavimento asfáltico	m3	892.00	\$ 88,689.00	\$ 79,110,588.00	2,017.00	\$ 178,865,713.00	\$ -	-	\$ 1,345.61
82	11601	465 - 22	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	364.00	\$ 82,172.00	\$ 29,910,608.00	80.50	\$ 6,614,846.00	\$ -	-	\$ -
83	11601	466 - 22	Seto de grates en pavimento asfáltico sin riego	m	4,075.00	\$ 17,307.00	\$ 70,526,026.00	4,075.00	\$ 70,526,026.00	\$ -	-	\$ 6,512,448
Subtotal							\$ 1,487,200,007.00		\$ 1,633,810,763.30	\$ 149,744,989.00	\$ 491.85	\$ 1,186,987,587.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
84	11604	600 - 22	Excavaciones varias sin clasificar	m3	3.00	\$ 31,937.00	\$ 159,685.00	405.00	\$ 12,934,485	\$ -	-	\$ 7,656,576
85	11604	610 - 22	Relevo para estructuras con rebozo	m3	10.00	\$ 129,128.00	\$ 1,291,280.00	10.00	\$ 1,291,280	\$ -	-	\$ 239.74
86	11604	630 - 22	Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	14.00	\$ 872,520.00	\$ 12,215,280.00	14.00	\$ 12,215,280	\$ -	-	\$ -
87	11604	630 - 22	Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	5.00	\$ 690,387.00	\$ 3,451,935.00	5.00	\$ 3,451,935	\$ -	-	\$ -
88	11604	640 - 22	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,018.00	\$ 7,420.00	\$ 7,562,722.00	1,018.00	\$ 7,562,722	\$ -	-	\$ -
89	11604	671 - 22	Cuneta de concreto vaciada "in situ", incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	12.00	\$ 845,996.00	\$ 10,151,952.00	12.00	\$ 10,151,952	\$ -	-	\$ -
90	11604	681 - 22	Cajones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	19.00	\$ 333,248.00	\$ 6,331,712.00	19.00	\$ 6,331,712	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 41,164,566.00		\$ 53,939,366.00	\$ -	\$ -	\$ 7,656,576.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
91	11607	700 - 22	Línea de demarcación con pintura en frío	m	599.00	\$ 2,863.00	\$ 1,657,267.00	599.00	\$ 1,657,267	\$ -	-	\$ -
92	11607	700 - 22	Malla vial con pintura en frío	m2	33.00	\$ 43,954.00	\$ 1,450,482.00	33.00	\$ 1,450,482	\$ -	-	\$ -
93	11607	701 - 22	Tacha reflectiva bidireccional	u	153.00	\$ 9,695.00	\$ 1,483,335.00	153.00	\$ 1,483,335	\$ -	-	\$ -
94	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL	Estándar de aluminio con espago	u	102.00	\$ 13,804.00	\$ 1,408,038.00	102.00	\$ 1,408,038	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 5,799,092.00		\$ 5,799,092.00	\$ -	\$ -	\$ -
BÁSICO OBRAS LÓRICA - SAN ONOFRE							\$ 1,105,119,352.00		\$ 1,919,097,644.00	\$ 183,041,808.00	\$ 1,227,940,802.00	\$ 1,227,940,802.00
LÓRICA - CHINU												
PRELIMINARES Y EXPLICACIONES												
95	11601	201 - 22	Demolición de estructuras	m3	21.00	\$ 142,142.00	\$ 2,984,982.00	21.00	\$ 2,984,982	\$ -	-	\$ -
96	11601	201 - 22	Remoción de alcantarillas	m	4.00	\$ 63,656.00	\$ 254,636.00	4.00	\$ 254,636	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 3,239,616.00		\$ 3,239,616.00	\$ -	\$ -	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
97	11602	330 - 22	Base Granular clase A	m3	2,888.00	\$ 160,114.00	\$ 462,409,232.00	2,888.00	\$ 462,409,232	\$ 676.80	\$ 108,365,155	\$ 493,487,280
Subtotal							\$ 462,409,232.00		\$ 462,409,232.00	\$ 108,365,155.00	\$ -	\$ 493,487,280.00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												
98	11603	420 - 22	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	5,938.00	\$ 3,879.00	\$ 37,385,802.00	9,638.00	\$ 37,385,802	\$ 1,460.00	\$ 5,663,340	\$ 5,663,340
99	11603	421 - 22	Riego de lig con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5,938.00	\$ 2,110.00	\$ 20,336,180.00	9,640.15	\$ 20,336,180	\$ -	-	\$ -
100	11603		Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	695.00	\$ 1,170,524.00	\$ 778,398,460.00	50.00	\$ 59,491,032	\$ -	-	\$ -
101	11603		Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	766.00	\$ 987,223.00	\$ 756,218,818.00	52.98	\$ 52,303,075	\$ -	-	\$ -
102	11601		Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,525.00	\$ 88,689.00	\$ 135,726,325.00	1,925.00	\$ 170,726,325	\$ -	-	\$ 1,086.07
103	11601	465 - 22	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	12.00	\$ 82,172.00	\$ 986,094.00	807.00	\$ 66,312,804	\$ -	-	\$ 741.36
Subtotal							\$ 1,764,045,649.00		\$ 452,415,889.00	\$ 5,663,340.00	\$ -	\$ 163,791,724.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
104	11604	600 - 22	Excavaciones varias sin clasificar	m3	84.00	\$ 31,937.00	\$ 2,682,708.00	84.00	\$ 2,682,708	\$ -	-	\$ -
105	11604	610 - 22	Relevo para estructuras con rebozo	m3	46.00	\$ 112,108.00	\$ 5,184,272.00	46.00	\$ 5,184,272	\$ -	-	\$ -
106	11604	630 - 22	Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	24.00	\$ 853,793.00	\$ 20,491,032.00	24.00	\$ 20,491,032	\$ -	-	\$ -
107	11604	630 - 22	Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4.00	\$ 670,202.00	\$ 2,680,808.00	4.00	\$ 2,680,808	\$ -	-	\$ -
108	11604	640 - 22	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2,074.00	\$ 7,420.00	\$ 15,407,746.00	2,074.00	\$ 15,407,746	\$ -	-	\$ -
Subtotal							\$ 46,756,566.00		\$ 46,756,566.00	\$ -	\$ -	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
109	11607	700 - 22	Línea de demarcación con pintura en frío	m	4,287.00	\$ 2,863.00	\$ 12,273,881.00	4,287.00	\$ 12,273,881	\$ -	-	\$ -
110	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	2.00	\$ 687,690.00	\$ 1,375,380.00	2.00	\$ 1,375,380	\$ -	-	\$ -

111	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	1.00	\$	638,227.00	\$	638,227.00	1.00	\$	638,227	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	14,287,288.00			\$	14,287,288.00	\$	-	\$	-	\$	-		
							\$	2,290,736,363.00			\$	978,108,593.00	\$	-	\$	-	\$	114,828,495.00		
																	\$	567,279,006.00		
COVENAS - SABANETA																				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																				
112	11601	210 - 22	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	333.00	\$	13,575.00	\$	4,520,475.00	333.00	\$	4,520,475	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	4,520,475.00			\$	4,520,475.00	\$	-	\$	-	\$	-		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																				
113	11602	330 - 22	Base Granular clase A	m3	22.00	\$	196,238.00	\$	4,317,236.00	22.00	\$	4,317,236	\$	-	\$	-	\$	-		
114	11602	330 - 22	Base Granular clase A para bacheo	m3	270.00	\$	199,482.00	\$	53,860,140.00	270.00	\$	53,860,140	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	58,177,376.00			\$	58,177,376.00	\$	-	\$	-	\$	-		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																				
115	11603	420 - 22	Rego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2,308.00	\$	4,510.00	\$	10,409,080.00	2,308.00	\$	10,409,080	\$	-	\$	-	\$	-		
116	11603	421 - 22	Rego de liga con emulsión asfáltica CHR-60	m2	2,664.00	\$	2,110.00	\$	5,410,040.00	2,664.00	\$	5,410,040	\$	-	\$	-	\$	-		
117	11603		Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	24.00	\$	2,098,960.00	\$	29,005,440.00	24.00	\$	29,005,440	\$	-	\$	-	\$	-		
118	11603		Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	269.00	\$	987,223.00	\$	265,562,987.00	269.00	\$	265,562,987	\$	-	\$	-	\$	-		
119	11601		Fresado de pavimento asfáltico	m3	385.00	\$	88,689.00	\$	34,145,265.00	385.00	\$	34,145,265	\$	-	\$	-	\$	-		
120	11601	465 - 22	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	228.00	\$	82,172.00	\$	18,735,216.00	228.00	\$	18,735,216	\$	-	\$	-	\$	-		
121	11601	466 - 22	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruto	m	897.00	\$	17,307.00	\$	15,524,379.00	897.00	\$	15,524,379	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	378,792,407.00			\$	378,792,407.00	\$	-	\$	-	\$	-		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																				
122	11604	600 - 22	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.00	\$	31,937.00	\$	191,622.00	6.00	\$	191,622	\$	-	\$	-	\$	-		
123	11604	610 - 22	Relevo para estructuras con recibo	m3	13.00	\$	148,253.00	\$	1,927,288.00	13.00	\$	1,927,289	\$	-	\$	-	\$	-		
124	11604	630 - 22	Concreto resistencia Fc 21 MPa	m3	18.00	\$	893,591.00	\$	16,084,638.00	18.00	\$	16,084,638	\$	-	\$	-	\$	-		
125	11604	630 - 22	Concreto resistencia Fc 14 MPa	m3	6.00	\$	713,094.00	\$	4,278,564.00	6.00	\$	4,278,564	\$	-	\$	-	\$	-		
126	11604	640 - 22	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1,282.00	\$	7,429.00	\$	9,523,971.00	1,282.00	\$	9,523,971	\$	-	\$	-	\$	-		
127	11604	671 - 22	Cuneta de concreto vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	15.00	\$	867,056.00	\$	13,005,990.00	15.00	\$	13,005,990	\$	-	\$	-	\$	-		
128	11604	681 - 22	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	26.00	\$	348,695.00	\$	9,066,070.00	26.00	\$	9,066,070	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	64,078,151.00			\$	64,078,151.00	\$	-	\$	-	\$	-		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																				
129	11607	700 - 22	Línea de demarcación con pintura en frío	m	128.00	\$	2,863.00	\$	366,494.00	128.00	\$	366,494	\$	-	\$	-	\$	-		
130	11607	700 - 22	Marca vial con pintura en frío	m2	31.00	\$	43,954.00	\$	1,362,574.00	31.00	\$	1,362,574	\$	-	\$	-	\$	-		
131	11607	701 - 22	Tachas reflectivas bidireccionales	u	42.00	\$	9,695.00	\$	407,190.00	42.00	\$	407,190	\$	-	\$	-	\$	-		
132	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL	Equipos de aluminio con espacio	u	26.00	\$	13,804.00	\$	359,824.00	26.00	\$	359,824	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	2,495,132.00			\$	2,495,132.00	\$	-	\$	-	\$	-		
							\$	498,063,541.00			\$	498,063,541.00	\$	-	\$	-	\$	-		
SECTOR 3																				
VAJANO - ACHÉ																				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																				
133	11601	201 - 22	Demolición de estructuras	m3	339.00	\$	156,268.00	\$	52,349,780.00	345.00	\$	53,912,480	\$	-	\$	-	\$	-		
134	11601	230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulados existentes)	m	2,362.00	\$	24,111.00	\$	56,950,182.00	2,363.00	\$	56,974,280	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	109,299,962.00			\$	110,886,763.00	\$	-	\$	-	\$	-		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																				
135	11602	330 - 22	Subbase Granular clase A	m3	2,423.00	\$	344,626.00	\$	835,028,798.00	2,424.00	\$	835,373,424	\$	-	\$	-	\$	-		
136	11602	330 - 22	Base Granular clase A	m3	1,676.00	\$	359,047.00	\$	601,762,772.00	1,681.00	\$	603,558,007	\$	-	\$	-	\$	-		
137	11602	330 - 22	Base Granular clase A para bacheo	m3	485.00	\$	367,225.00	\$	175,190,960.00	493.00	\$	178,065,897	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	1,611,867,635.00			\$	1,617,617,328.00	\$	-	\$	-	\$	-		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																				
138	11603	420 - 22	Rego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	10,719.00	\$	4,396.00	\$	46,974,060.00	10,719.00	\$	47,013,534	\$	-	\$	-	\$	-		
139	11603	421 - 22	Rego de liga con emulsión asfáltica CHR-60	m2	9,080.00	\$	1,988.00	\$	18,051,040.00	9,086.00	\$	18,084,639	\$	-	\$	-	\$	-		
140	11603		Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	42.00	\$	1,363,696.00	\$	57,275,232.00	67.00	\$	91,367,632	\$	-	\$	-	\$	-		
141	11603		Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	589.00	\$	1,410,720.00	\$	971,985,060.00	724.00	\$	1,021,361,280	\$	-	\$	-	\$	-		
142	11603		Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	345.00	\$	1,235,042.00	\$	426,089,490.00	380.00	\$	469,315,960	\$	-	\$	-	\$	-		
143	11601		Fresado de pavimento asfáltico	m3	630.00	\$	85,461.00	\$	53,840,430.00	684.00	\$	58,455,324	\$	-	\$	-	\$	-		
144	11601	464 - 22	Geomalla en fibra de vidrio	m2	4,724.00	\$	13,887.00	\$	65,602,188.00	4,739.00	\$	65,910,493	\$	-	\$	-	\$	-		
145	11601		Geomalla en fibra de vidrio	m3	423.00	\$	17,072.00	\$	7,221,456.00	442.00	\$	7,545,824	\$	-	\$	-	\$	-		
146	11601	465 - 22	Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	370.00	\$	88,270.00	\$	32,659,900.00	523.00	\$	46,165,210	\$	-	\$	-	\$	-		
147	11603	466 - 22	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruto	m	466.00	\$	16,600.00	\$	7,735,600.00	478.00	\$	7,634,800	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	1,687,435,476.00			\$	1,833,054,695.68	\$	-	\$	-	\$	-		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																				
148	11604	600 - 22	Excavaciones varias sin clasificar	m3	431.00	\$	32,457.00	\$	13,988,967.00	443.00	\$	14,378,451	\$	-	\$	-	\$	-		
149	11604	610 - 22	Relevo para estructuras con recibo	m3	358.00	\$	305,454.00	\$	109,352,532.00	370.00	\$	113,017,980	\$	-	\$	-	\$	-		
150	11604	621P	Pilete de concreto resistencia Fc 20 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1.00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	84.00	\$	2,104,466.00	\$	176,775,144.00	85.52	\$	207,331,990	\$	-	\$	-	\$	-		
151	11604	630 - 22	Concreto resistencia Fc 21 MPa	m3	104.00	\$	1,071,603.00	\$	111,448,712.00	111.00	\$	118,947,933	\$	-	\$	-	\$	-		
152	11604	630 - 22	Concreto resistencia Fc 17 MPa	m3	14.00	\$	936,313.00	\$	13,150,382.00	59.00	\$	55,419,467	\$	-	\$	-	\$	-		
153	11604	630 - 22	Concreto resistencia Fc 14 MPa	m3	19.00	\$	903,636.00	\$	17,169,084.00	19.00	\$	17,169,084	\$	-	\$	-	\$	-		
154	11604	630 - 22	Concreto octópico (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia Fc 14 MPa - 40% piedra según para octópico)	m3	19.00	\$	712,960.00	\$	13,538,640.00	24.00	\$	17,101,440	\$	-	\$	-	\$	-		
155	11604	640 - 22	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	10,244.00	\$	7,556.00	\$	77,403,664.00	10,244.00	\$	77,403,664	\$	-	\$	-	\$	-		
156	11604	671 - 22	Cuneta de concreto resistencia Fc 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	57.00	\$	1,041,328.00	\$	59,355,696.00	57.00	\$	59,355,696	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	692,180,621.00			\$	680,125,705.32	\$	-	\$	-	\$	-		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																				
157	11607	700 - 22	Línea de demarcación con pintura en frío	m	50,829.00	\$	2,855.00	\$	145,116,795.00	50,841.00	\$	145,151,055	\$	-	\$	-	\$	-		
158	11607	700 - 22	Marca vial con pintura en frío	m2	989.00	\$	43,833.00	\$	43,474,177.00	981.00	\$	43,000,173	\$	-	\$	-	\$	-		
159	11607	701 - 22	Tachas reflectivas bidireccionales	u	3,214.00	\$	9,690.00	\$	31,143,660.00	3,214.00	\$	31,143,660	\$	-	\$	-	\$	-		
160	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	62.00	\$	695,045.00	\$	43,092,790.00	62.00	\$	43,092,790	\$	-	\$	-	\$	-		
161	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal delimitador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva	u	19.00	\$	670,046.00	\$	12,730,874.00	19.00	\$	12,730,874	\$	-	\$	-	\$	-		
162	11607	710 - 22	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo 20-04 (postes de referencia), dimensión (1.25m x 0.45m) en lámina galvanizada retrorreflectiva tipo IV	u	9.00	\$	711,690.00	\$	6,405,210.00	9.00	\$	6,405,210	\$	-	\$	-	\$	-		
163	11607	730 - 22	Defensa metálica	m	117.00	\$	276,519.00	\$	32,352,723.00	117.00	\$	32,352,723	\$	-	\$	-	\$	-		
164	11607	730 - 22	Sección final	u	4.00	\$	74,193.00	\$	296,772.00	4.00	\$	296,772	\$	-	\$	-	\$	-		
165	11607	740 - 22	Capitelón	u	19.00	\$	13,416.00	\$	254,182.00	19.00	\$	254,182	\$	-	\$	-	\$	-		
Subtotal							\$	313,867,943.00			\$	314,428,199.00	\$	-	\$	-	\$	-		
							\$	4,434,771,837.00			\$	4,655,812,691.00	\$	-	\$	-	\$	-		
SECTOR 4																				
LORICA-SAN ONOFRE																				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																				
							\$	284,495,800.00			\$	63,860,377.00	\$	-	\$	-	\$	154,961,245.00		
166	11601	464 - 1P	Geomalla en fibra de vidrio	m2	16,000.00	\$	17,072.00	\$	273,152,000.00	16,083.33	\$	273,152,000	\$	3,740.65	\$	63,860,377	\$	8,970.69	\$	153,147,630
							\$	-			\$	-			\$	-	\$	-	\$	-
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																				
							\$	-			\$	-			\$	-	\$	-	\$	-
PAVIMENTOS ASFALTICOS																				
							\$	-			\$	-			\$	-	\$	-	\$	-
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																				
							\$	-			\$	-			\$	-	\$	-	\$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																				
							\$	-			\$	-			\$	-	\$	-	\$	-
SECTOR 5																				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INVENTORIO OBRAS PÚBLICAS
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPMI-IN-15-FR-8
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	27/11/2025 (202 / Mes / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO DES-MAZURELLO Y 15

MES INFORME MENSUAL: ACTA DE AGOSTO PROYECTO: 'MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJAND - ACHI, SABANETA - COVARRAS, NICOLÍ - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE, MONTÓS - LORICA, LORICA - CHINÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE'

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 4120 DE 2024 INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERING

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propio)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1019524	C-2401-0600-73-511020-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 1.256.903.852	\$ 958.796.705
2024	1019524	C-2401-0600-73-511020-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 1.986.517.216	\$ 6.181.655.987
2024	1019524	C-2401-0600-73-511020-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 1.461.926.669	\$ 1.191.208.493
2024	1019524	C-2401-0600-82-511020-2401020-02	20	Propio	Contrato Principal	\$ 588.403.356	\$ 472.292.488
2024	1019524	C-2401-0600-81-511020-2401020-02	20	Propio	Contrato Principal	\$ 10.975.961.643	\$ -
2024	1019524	C-2401-0600-81-511020-2401020-02	20	Propio	Contrato Principal	\$ 7.453.000.000	\$ -
2024	1019524	C-2401-0600-81-511020-2401020-02	20	Propio	Contrato Principal	\$ 743.216.468	\$ 495.640.307
2024	1019524	C-2401-0600-82-511020-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 2.465.867.845	\$ 86.228.310
2024	1245524	C-2401-0600-73-511020-2401020-02	11	Nación	Adición No. 1	\$ 240.140.344	\$ 240.140.344
2024	1245524	C-2401-0600-81-511020-2401020-02	11	Nación	Adición No. 1	\$ 4.378.250.893	\$ 1.472.156.422
TOTAL						\$ 31.580.788.786	\$ 6.539.718.458

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 31.580.788.786

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																						
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401008-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuantías por Pagar NVAAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
									1019524 del 11/10/2024	\$ 1.256.903.852	\$ 1.986.517.216	\$ 1.461.926.669		\$ 588.403.356	\$ 10.975.961.643	\$ 7.453.000.000	\$ 743.216.468	\$ 2.465.867.845	\$ 26.931.797.049	RIP Vigencia 2024, control público		
1	Parcial	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2024	\$ 1.256.903.852	\$ 1.986.517.216	\$ 1.461.926.669	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 588.403.356	\$ 10.975.961.643	\$ 7.453.000.000	\$ 743.216.468	\$ 2.465.867.845	\$ 31.550.788.786	Acta en SO. No se ejecutó obra	
2	Parcial	dic-24							1019524 del 11/10/2024	\$ 1.256.903.852	\$ 1.986.517.216	\$ 1.461.926.669	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 588.403.356	\$ 10.975.961.643	\$ 7.453.000.000	\$ 743.216.468	\$ 2.465.867.845	\$ 31.550.788.786	Acta en SO. No se ejecutó obra	
3	Parcial	ene-25							1019524 del 11/10/2024	\$ 1.256.903.852	\$ 1.986.517.216	\$ 1.461.926.669	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 588.403.356	\$ 10.975.961.643	\$ 7.453.000.000	\$ 743.216.468	\$ 2.465.867.845	\$ 31.550.788.786	Acta en SO. No se ejecutó obra	
4	Parcial	feb-25							1019524 del 11/10/2024	\$ 1.256.903.852	\$ 1.986.517.216	\$ 1.461.926.669	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 588.403.356	\$ 10.975.961.643	\$ 7.453.000.000	\$ 743.216.468	\$ 2.465.867.845	\$ 31.550.788.786	Acta en SO. No se ejecutó obra	
	Anticipo 1	feb-25						\$ 3.550.285.511	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 10.380.362.391	\$ 6.072.860.622	\$ 605.588.357	\$ 2.009.240.807	\$ 31.550.788.786	Desembolso anticipo (abono)	
5	Parcial	mar-25	\$ 679.916.186	\$ 7.949.789	\$ 687.865.975	\$ 96.803.598	\$ 591.062.377	\$ 3.453.481.921	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 10.259.566.311	\$ 5.677.055.588	\$ 605.588.357	\$ 1.934.779.844	\$ 30.862.922.811	7466 de 23 de Julio	
6	Parcial	abr-25	\$ 1.290.613.773	\$ 15.090.253	\$ 1.305.704.026	\$ 183.752.143	\$ 1.121.951.883	\$ 3.269.729.778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 9.752.108.132	\$ 5.093.549.612	\$ 605.588.357	\$ 1.903.790.616	\$ 29.557.218.785	7467 de 23 de Julio	
7	Parcial	may-25	\$ 555.909.471	\$ 6.499.865	\$ 562.499.336	\$ 79.148.045	\$ 483.261.291	\$ 3.190.581.733	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 9.442.150.131	\$ 5.086.893.624	\$ 605.588.357	\$ 1.737.144.514	\$ 28.994.809.449	7937 de 01 de Agosto	
8	Parcial	jun-25	\$ 631.313.590	\$ 7.381.513	\$ 638.695.103	\$ 89.883.765	\$ 548.811.338	\$ 3.100.697.968	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 8.893.338.793	\$ 5.086.893.624	\$ 605.588.357	\$ 1.737.144.514	\$ 28.356.114.346	9446 de 29 de Agosto	
9	Parcial	jul-25	\$ 826.281.652	\$ 9.661.139	\$ 835.942.801	\$ 165.256.332	\$ 670.686.469	\$ 2.935.441.636	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 8.367.030.824	\$ 5.056.355.179	\$ 605.588.357	\$ 1.623.304.459	\$ 27.520.171.545	9922 de 11 de Septiembre	
	Anticipo 2	jul-25						\$ 1.436.918.778	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 6.930.112.046	\$ 5.056.355.179	\$ 605.588.357	\$ 1.623.304.459	\$ 27.520.171.545	Desembolso saldo anticipo	
10	Parcial	ago-25	\$ 3.613.093.591	\$ 60.933.996	\$ 3.674.027.587	\$ 701.656.533	\$ 2.972.371.054	\$ 3.670.703.881	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 5.349.796.630	\$ 3.869.973.571	\$ 605.588.357	\$ 1.417.630.429	\$ 23.846.143.958	Acta parcial correspondiente al 11,64% de avance ejecutado en el mes, acumulado 24,42%	
11	Parcial	sep-25	\$ 4.168.298.708	\$ 48.737.043	\$ 4.217.036.751	\$ 833.659.942	\$ 3.383.376.809	\$ 2.837.043.939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 3.708.019.891	\$ 2.810.450.818	\$ 605.588.357	\$ 735.053.112	\$ 19.629.107.207	Acta parcial correspondiente al 13,37% de avance ejecutado en el mes, acumulado 37,79%	
12	Parcial	oct-25	\$ 4.188.154.185	\$ 48.969.187	\$ 4.237.123.372		\$ 4.237.123.372	\$ 2.837.043.939	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 1.024.151.605	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 4.378.250.893	\$ 479.443.388	\$ 4.175.657.509	\$ 2.204.059.946	\$ 605.588.357	\$ 395.272.994	\$ 15.391.963.835	Acta parcial correspondiente al 13,43% de avance ejecutado en el mes, acumulado 51,22%	
13	Parcial	nov-25	\$ 5.930.547.651	\$ 112.948.507	\$ 6.043.496.158	\$ 148.405.458	\$ 5.895.090.700	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 605.588.357	\$ 100.411.020	\$ 9.348.487.877	Acta parcial correspondiente al 19,15% de avance ejecutado en el mes, acumulado 70,38%	
1	Ajuste D	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 605.588.357	\$ 100.411.020	\$ 9.348.487.877	Acta de ajustes definitivo en cerros, acumulado 70,38%	
2	Ajuste D	dic-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 605.588.357	\$ 100.411.020	\$ 9.348.487.877	Acta de ajustes definitivo en cerros, acumulado 70,38%	
3	Ajuste D	ene-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 605.588.357	\$ 100.411.020	\$ 9.348.487.877	Acta de ajustes definitivo en cerros, acumulado 70,38%	
4	Ajuste D	feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 605.588.357	\$ 100.411.020	\$ 9.348.487.877	Acta de ajustes definitivo en cerros, acumulado 70,38%	
5	Ajuste D	mar-25	\$ 15.199.876	\$ 177.722	\$ 15.377.598		\$ 15.377.598	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 592.550.030	\$ 98.071.750	\$ 9.333.110.079	Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,10%, acumulado 70,43%	
6	Ajuste D	abr-25	\$ 38.736.659	\$ 452.921	\$ 39.189.580		\$ 39.189.580	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 554.466.040	\$ 96.966.159	\$ 9.293.920.499	Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,12%, acumulado 70,55%	
7	Ajuste D	may-25	\$ 17.955.491	\$ 209.841	\$ 18.165.432		\$ 18.165.432	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 542.533.445	\$ 90.733.322	\$ 9.275.795.067	Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,06%, acumulado 70,61%	
8	Ajuste D	jun-25	\$ 20.412.915	\$ 238.674	\$ 20.651.589		\$ 20.651.589	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 521.881.856	\$ 90.733.322	\$ 9.255.103.478	Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,07%, acumulado 70,68%	
9	Ajuste D	jul-25	\$ 26.437.446	\$ 308.115	\$ 26.746.561		\$ 26.746.561	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 499.640.307	\$ 86.228.310	\$ 9.228.356.917	Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,08%, acumulado 70,76%	
10	Ajuste D	ago-25	\$ 189.028.243	\$ 2.210.176	\$ 191.238.419		\$ 191.238.419	\$ 2.688.638.481	1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24	\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 321.466.005	\$ 73.164.193	\$ 9.037.118.488	Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0,01%, acumulado 71,36%	
TOTALES			\$ 22.191.900.447	\$ 321.769.841	\$ 22.513.670.288	\$ 2.298.965.816	\$ 20.215.104.472	\$ 2.688.638.481		\$ 958.795.705	\$ 1.618.655.867	\$ 1.191.208.493	\$ 240.740.844	\$ 1.472.156.422	\$ 472.292.488	\$ -	\$ -	\$ 321.466.005	\$ 73.164.193	\$ 9.037.118.488		
Todas las Actas aprobadas por la Interentoría deben relacionarse estén o no facturadas.																						

Todos los Actas aprobados por el Interventor deben relacionarse entre sí o no facturados.



RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 28.988.055.251	\$ 354.724.568	\$ 29.342.779.809
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 98.520.080	\$	\$ 98.520.080
PROVISIONES PARA AJUSTES	\$ 1.177.913.634	\$	\$ 1.177.913.634
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 73.795.537	\$	\$ 73.795.537
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 349.369.748	\$ 66.380.252	\$ 415.750.000
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PRECIOAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 442.029.726	\$	\$ 442.029.726
VALOR TOTAL	\$ 31.129.683.976	\$ 421.104.810	\$ 31.550.788.786

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:

Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma:

Nombre: JORGE MANUEL MARRERO RIOS
Director de Ingeniería
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO: MEP-MN-18-6-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE		FECHA: 25/08/2025 (Día / Mes / Año)	
PROGRAMA DE INVERSIONES ☐		REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)			
CONTRATO No: 4089 DE 2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 12.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJERO - ACHI, SABANETA - COVENAS, NECOLLI - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE, MÓRITOS - LORICA, LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZLA-SEDELOGY 15		FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 DE 2024		INTERVENITOR: CONSORCIO INTERING		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 26.931.797.049,00 VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C+A+B): \$ 31.550.788.786,00	
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos			
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos			
SECTOR 1		SECTOR 2			
NECOLLI-ARBOLETES		PASO NACIONAL POR LORICA			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
TRANSPORTES		TRANSPORTES			
SECTOR 2		SECTOR 3			
PASO NACIONAL POR LORICA		PASO NACIONAL POR LORICA			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
MÓRITOS-LORICA		MÓRITOS-LORICA			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-SAN ONOFRE		LORICA-SAN ONOFRE			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES		PRELIMINARES Y EXPLANACIONES			
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS		BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS			
PAVIMENTO ASFALTICO		PAVIMENTO ASFALTICO			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		SERIALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
LORICA-CHINU		LORICA-CHINU			
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES					

</