

MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

OBJETO



REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MITIGACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA A CAUSA DE LA OLA INVERNAL QUE ATRAVIESEA EL MUNICIPIO DE PATIA, EN EL MARCO DE LA CALIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO 004 DEL OCHO (8) DE ENERO DE 2025

PLAZO:
Vencim. Inicial:
SUSPENSIÓN N° 01:
REINICIO N° 01:

5 de febrero de 2025
seis (6) meses
6 de agosto de 2025

POLIZAS



ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110-14-49-023-

2025

25 de enero de 2025

VALOR CONTRATO: \$ 245.610.222,00
CONTRATISTA: MUZDEL INGENIERIA SAS
INTERVENIOR: 0
SUPERVISOR AMIO: JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
CUMPLIMIENTO:
R.C.E.
VENCIMIENTO:

6 de agosto de 2025

FECHA PRESENTE ACTA:

6 de mayo de 2025

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			ACUMULADO		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO TOTAL	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	CANT.	VALOR	VALOR
1	Impieza marcos de drenaje	M2	405,00	19.000,00	\$ 7.695.000,00	0,00	252,00	\$ 4.798.000,00	252,00	\$ 4.798.000,00
2	Conformacion de via con accion de materia granular	m2	3.600,00	18.199,00	\$ 65.516.400,00	1.927,00	1.273,00	\$ 23.187.327,00	3.200,00	\$ 58.236.800,00
3	Remoción de bermas	m3	5.830,00	18.118,00	\$ 111.457.340,00	3.255,00	1.935,00	\$ 36.993.330,00	5.190,00	\$ 98.222.420,00
Ajuste por decimales										
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 184.659.340	\$ 97.298.563,0	\$ 64.948.557,0		\$ 162.247.220,00	
Administración				28%	\$ 51.707.415	\$ 27.243.598	\$ 18.195.624		\$ 45.429.222,00	
Imprevistos				3%	\$ 5.540.080	\$ 2.918.957	\$ 1.948.460		\$ 4.867.417,00	
Utilidad				2%	\$ 3.693.387	\$ 1.945.971	\$ 1.298.973		\$ 3.244.944,00	
Total IVA				33%	\$ 60.940.882	\$ 32.108.526	\$ 21.433.057		\$ 53.541.583,00	
COSTO TOTAL					\$ 245.610.222	\$ 129.407.089	\$ 86.381.714		\$ 215.788.803,00	

ESTADO DEL CONTRATO	
VR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 245.610.222
VR DEL CONTRATO ADICIONAL No. 01	\$ -
VR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 245.610.222
VR EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	\$ 129.407.089
VR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 86.381.714
VR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA	\$ 215.788.803
VR SALDO POR EJECUTAR	\$ 29.821.419
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 86.381.714

ESTADO DEL ANTICIPO	
VR ANTICIPO RECIBIDO CTO. INICIAL	
VR ANTICIPO CTO. ADICIONAL N° 01	
VR TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	
VR AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	
VR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	
VR TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA	
SALDO POR AMORTIZAR	
SON:	OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MCTE

OBSERVACIONES: LAS MODIFICACIONES QUE HUBIEREN SIDO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

Supervisor por parte del Municipio:

[Firma]

MUZDEL INGENIERIA SAS
R.L. IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO

Contratista

Proyecto: Edwin Ricardo Zapata - Av. Pedro SIV

[Firma]

[Firma]
JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patia