

	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N°: 110-14.49-023- 2025

CONTRATISTA: MUZDEL INGENIERIA SAS

NIT. 901.114.890-7

Representante Legal: R.L. IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO

C.C. # C.C. 98.323.736 de San Pablo

OBJETO:

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MITIGACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA A CAUSA DE LA OLA INVERNAL QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE PATIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No 004 DEL OCHO (8) DE ENERO DE 2025

VALOR INICIAL: \$ 245.610.222

VALOR ADICIONAL: \$ 100.000.266

VALOR TOTAL: \$ 345.610.488

PLAZO INICIAL: seis (6) meses

PLAZO ADICIONAL: N.A.

2. CRONOLOGIA Y DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 36 16 de enero de 2025 Valor: \$ 245.610.222

FIRMA DEL CONTRATO: 25 de enero de 2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Póliza: CCS-100037979

Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Anexo: 0

Fecha Expedición: 25/01/2025

Vigencia: Desde: 25/01/2025

Hasta: 25/07/2030

Valor Asegurado: \$ 110.524.599,90

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

Póliza: CCS-100008191

Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Fecha Expedición: 25/01/2025

Vigencia: Desde: 25/01/2025

Hasta: 25/11/2025

Valor Asegurado: \$ 284.700.000,00

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE POLIZAS N°:

65 del 6 de febrero de 2025

REGISTRO / COMPROMISO PRESUPUESTAL:

N° 27 de 25 de enero de 2025

Valor: \$ 245.611.222

FECHA DE INICIACION:

6 de febrero de 2025

INFORME DEL CONTRATISTA - PREACTAS:

Fecha del Acta: 4/03/2025

ACTA DE OBRA N° 01:

Fecha del Acta: 5/03/2025

Valor del Acta \$ 129.407.089

ACTA DE RECIBIDO DE OBRA No 1:

Fecha del Acta: 5/03/2025

INFORME DEL CONTRATISTA - PREACTAS NO 2:

Fecha del Acta: 24/04/2025

ACTA DE OBRA N° 02:

Fecha del Acta: 6/05/2025

Valor del Acta \$ 86.381.714

ACTA DE RECIBIDO DE OBRA No 2:

Fecha del Acta: 6/05/2025

OTROSI No 1:

Fecha del Acta: 3/06/2025

Valor del Adic. \$ 100.000.266

INFORME DEL CONTRATISTA - PREACTAS NO 3 final:

Fecha del Acta: 28/06/2025

ACTA DE OBRA N° 03 y final:

Fecha del Acta: 26/07/2025

Valor del Acta \$ 129.821.685

ACTA DE RECIBIDO DE OBRA No 2:

Fecha del Acta: 6/05/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Póliza: CCS-100037979

Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Anexo: 2

Fecha Expedición: 29/07/2025

Vigencia: Desde: 25/01/2025

Hasta: 29/07/2030

Valor Asegurado: \$ 155.524.719,60

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

Póliza: CCS-100008191

Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Anexo: 2

Fecha Expedición: 29/07/2025

Vigencia: Desde: 25/01/2025

Hasta: 7/12/2025

Valor Asegurado: \$ 284.700.000,00

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE POLIZAS N°:

752 del 31 de julio de 2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Póliza: CCS-100037979

Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Anexo: 3

Fecha Expedición: 7/08/2025

Vigencia: Desde: 3/06/2025

Hasta: 26/07/2030

Valor Asegurado: \$ 155.524.719,60

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE POLIZAS N°:

783 del 7 de agosto de 2025

CERTIFICACION DE PARAFISCALES:

SENA - FIC: 22 de julio de 2025

Valor Aporte: \$ 272.850,00

	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

COMFACAUCA: 18 de julio de 2025

Valor Aporte: \$ 1.091.600,00

VENCIMIENTO CONTRACTUAL:

6 de agosto de 2025

FECHA DEL PRESENTE INFORME:

8 de agosto de 2025

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
0	0				
1	limpieza manual obras de drenaje	M2	597,0	19.000	\$ 11.343.000,00
2	conformacion de via con adicon de material granular	m2	5.430,0	18.199	\$ 98.820.570,00
3	Remoción de derrumbes	m3	7.830,0	19.118	\$ 149.693.940,00
0	Ajuste por decimales				\$ -
Valor Costos Directos					\$ 259.857.510,00
Administracion 28%					\$ 72.760.103,00
imprevistos 3%					\$ 7.795.725,00
utilidad 2%					\$ 5.197.150,00
Valor Costos indirectos AIU 33%					\$ 85.752.978,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA					\$ 345.610.488,00

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:




	MUNICIPIO DE PATÍA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025



	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CÓDIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025



	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	



290

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025



	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14-49-023- 2025



	MUNICIPIO DE PATÍA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
			FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025



5. VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN EL ACTA DE LIQUIDACION:

Valor actividades ejecutadas por el Contratista y recibidas por el Supervisor:	\$ 345.610.488,00
Valor de las actividades contractuales iniciales, según el Contrato:	\$ 245.610.222,00
Valor adicional:	\$ 100.000.266,00
Valor mayor cantidad de obra ejecutada por el Contratista:	\$ 0,00
Pagos realizados al contratista:	
Por concepto del pago de anticipo:	\$ 0
Por concepto del pago de actas de obra No 1:	\$ 129.407.089
Por concepto del pago de actas de obra No 2:	\$ 86.381.714
Total pagos realizados al Contratista:	\$ 215.788.803

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: \$ 129.821.685,00

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

6. OBSERVACIONES:

7. CERTIFICACION:

El Supervisor del contrato de la referencia CERTIFICA que:

- Los documentos precontractuales (CDP, Certificación de Plan Anual de Adquisiciones, Viabilidad, Estudios previos, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Aviso Convocatoria, Proyecto de Pliegos de Condiciones, Resolución de apertura del proceso, Pliegos de condiciones, Lista de Oferentes, Acta de Cierra, Documentos del contratista, Informe de Evaluación, Adenadas, Resolución de Adjudicación) se encuentran dentro del expediente del convenio en mención y están debidamente firmados.
- Los documentos contractuales y descritos en el numeral 2 del presente informe, igualmente se encuentran dentro del expediente del presente contrato y están debidamente firmados.
- El objeto y las obligaciones derivadas del contrato se ejecutaron según lo planificado. De igual manera se deja constancia que con las dimensiones tomadas in situ, si el contratista realizó mayor cantidad de obra, esto no imprica el reconocimiento y pago de dicho valor adicional por parte de la entidad contratante.
- Las actividades detalladas en el numeral 3 del presente informe fueron ejecutadas y recibidas a entera satisfacción por parte de la comunidad beneficiada, pero por esta circunstancia no se exime al Contratista de la responsabilidad por la calidad de las actividades entregadas y recibidas.

Para constancia se firma a los OCHO (08) días del mes de AGOSTO del año dos mil veinticinco (2025).

Revisó y Aprobó:

	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04
			VERSIÓN: 01
	ESTADO: CONTROLADO		FECHA: 30-07-2011
FORMATO ACTUALIZADO		ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No 3 Y FINAL AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

[Firma manuscrita]
JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
 Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal y Supervisor

Elaboró: Edwin Ricardo Zapata - Arq. Apoyo SIV

[Firma manuscrita]