



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO DE	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	084 – 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA
ORDENADOR DEL GASTO (ALCALDE)	HENRY ARLEY GALLARDO LOPEZ CC 17.590.091 Puerto Rondón, Arauca
CONTRATISTA:	CIVIND INGENIERIA S.A.S NIT 901.141.856-0 R/L EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
OBJETO:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA BANCA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000,00) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION:	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	13 DE MAYO DE 2026
(%) EJECUTADO DEL CONTRATO	100%
SUPERVISOR	CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Una vez recibido el contrato y verificada la ejecución de las actividades conforme a los compromisos pactados, se procede a elaborar el siguiente informe, cuyo objeto corresponde a: **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA BANCA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”** procedimiento que consta de las siguientes partes:

2

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 084 DE 2026

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. 084 de 2026, y con el fin de garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del mismo, las garantías que amparan los riesgos contractuales y extracontractuales fueron constituidas conforme a las circunstancias propias del proceso, de acuerdo con lo señalado en los artículos 2.2.1.2.1.5.4, 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista CIVIND INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT No. 901.141.856-0 y representada legalmente por EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA, constituyó la Garantía Única de Cumplimiento No. 57-46-101012186 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 57-54-101001915, expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., las cuales fueron debidamente revisadas y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Puerto Rondón.

Las pólizas anteriormente mencionadas cuentan con los siguientes amparos:

- A. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 28 de abril de 2026.**



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Garantía de Cumplimiento.		\$4.900.000,00	20-04-2026	06-09-2026
Pago de prestaciones Sociales e indemnizaciones legales.	57-46-101012186 ANEXO 0	\$2.450.000,00	20-04-2026	06-05-2029
Estabilidad y calidad de la obra.		\$4.900.000,00	06-05-2026	06-05-2028
Responsabilidad civil.	57-54-101001915 ANEXO 0	\$350.181.000,00	20-04-2026	06-05-2026

B. PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE INICIO, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 14 de mayo de 2026.

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Garantía de Cumplimiento.		\$4.900.000,00	29-04-2026	15-09-2026
Pago de prestaciones Sociales e indemnizaciones legales.	57-46-101012186 ANEXO 2	\$2.450.000,00	29-04-2026	15-05-2029
Estabilidad y calidad de la obra.		\$4.900.000,00	15-05-2026	15-05-2028
Responsabilidad civil.	57-54-101001915 ANEXO 2	\$350.181.000,00	29-04-2026	15-05-2026

C. PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 14 de mayo de 2026.

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Garantía de Cumplimiento.		\$4.900.000,00	29-04-2026	15-09-2026
Pago de prestaciones Sociales e indemnizaciones legales.	57-46-101012186 ANEXO 3	\$2.450.000,00	29-04-2026	15-05-2029
Estabilidad y calidad de la obra.		\$4.900.000,00	13-05-2026	13-05-2028

3. SEGURIDAD SOCIAL

3.1. PAGO SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL

MES	CONCEPTO	No. PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR
ABRIL - MAYO DE 2026	SALUD	6014510834	Nueva EPS	11/05/2026	\$ 70.100,00
	PENSION		Porvenir		\$ 280.200,00
	RIESGOS LABORALES		Positiva Seguros		\$ 121.900,00
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		Comfiar		\$ 70.100,00
			VR TOTAL		\$ 542.300,00

INFORME FINAL DE SUPERVISION
Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07

3.2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

MES	CONCEPTO	No. PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR
MAYO DE 2026	SALUD	1751046366	Sanitas	14/05/2026	\$ 30.400,00
	SALUD		Nueva EPS		\$ 30.400,00
	PENSION		Porvenir		\$ 121.400,00
	PENSION		Colpensiones		\$ 121.400,00
	RIESGOS LABORALES		Positiva Seguros		\$ 105.800,00
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		Comfiar		\$ 60.800,00
VR TOTAL					\$ 470.200,00

4. DATOS PRESUPUESTALES

	FECHA	NÚMERO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	07/04/2026	04070008	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$49.000.000,00).

	FECHA	NÚMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	20/04/2026	04200002	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$49.000.000,00).

4

5. PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATADO

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,0	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE				\$49.000.000,00
1,1	RECONFORMACIÓN-ADECUACIÓN DE LA BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN	M2	16700,0	\$2.455,00	\$40.998.500,00
1,2	SUMINISTRO DE ANILLOS D=36 PULG. DE 3500 PSI	UND	7,00	\$684.903,00	\$4.794.321,00
1,3	TRANSPORTE DE ANILLOS D=36 PULG. DE 3500 PSI	UND	7,00	\$270.617,00	\$1.894.319,00
	IVA 19% - ÍTEM 1,2			19%	\$910.920,99
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GL	1,00	\$401.939,01	\$401.939,01
SUB TOTAL VALOR					\$49.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$49.000.000,00

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor designado mediante comunicación de fecha 20 de abril de 2026, se rindió informe sobre el cumplimiento de las actividades previstas en el Contrato de Obra No. 084 de 2026, cuyo objeto corresponde al



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA BANCA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, evidenciándose la ejecución del cien por ciento (100%) de las actividades contractuales, conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato, así:

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	UND	CANT	% EJECUTADO	OBSEVACIÓN
1,1	RECONFORMACIÓN- ADECUACIÓN DE LA BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN REGISTRO FOTOGRÁFICO	M2	16700,00	100%	Actividad ejecutada conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.





INFORME FINAL DE SUPERVISION

Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07





INFORME FINAL DE SUPERVISION
Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	UND	CANT	% EJECUTADO	OBSEVACIÓN
	SUMINISTRO DE ANILLOS D=36 PULG. DE 3500 PSI	UND	7,00	100%	Material suministrado e instalado de acuerdo con las necesidades identificadas en los puntos críticos intervenidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1,2



7

**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
Proceso MPR-MIC-028-2026 TRD. 102.04.07**8. INFORME FINANCIERO EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO**

DESCRIPCION	CONTRACTUAL	EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$49.000.000,00	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		\$49.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0	\$0
SUMAS IGUALES	\$49.000.000,00	\$49.000.000,00

Con relación a los pagos, el valor que actualmente el Municipio adeuda al contratista corresponde al saldo final del contrato, el cual será reconocido mediante el Acta de Recibo Final, por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000,00) M/CTE.**

9. CONCLUSIONES

De conformidad con el seguimiento realizado en calidad de supervisor del Contrato de Obra No. 084 de 2026, se concluye que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales adquiridas, ejecutando el cien por ciento (100%) de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

Las actividades desarrolladas se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato, contribuyendo al mejoramiento y mantenimiento periódico de la banca en los puntos críticos de la vía Las Acacias del municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca.

Así mismo, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relacionadas con la constitución y aprobación de pólizas, manejo ambiental y demás requerimientos exigidos para la correcta ejecución del proyecto.

Como conclusión final, y teniendo en cuenta el presente informe, la supervisión AVALA el pago consignado en el acta de recibo final, por cuanto se evidenció el cumplimiento de la ejecución del Contrato de Obra No. 084 de 2026, de conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑOSecretario de Planeación e Infraestructura del municipio
Supervisor - Contrato de Obra No. 084 de 2026

Proyectó:

Nombre: Martín Danilo Romero Riaño
Cargo: Profesional de apoyo No.026 - 2026

Aprobó aspectos técnicos:

Nombre: Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura