

FACTURA PROFORMA No.
OV-00000012

T BOYACA LCP SAS
Nit: 902003281
CR 70F 127A 90
Tel: 6046040111Fax:
Bogotá, D.C.



ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 24/03/2026
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$87,655,802.00	\$0.00	\$87,655,802.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$19,921,773.00	\$0.00	\$19,921,773.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$11,953,064.00	\$2,271,082.00	\$11,953,064.00
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$398,435,461.00	\$0.00	\$398,435,461.00
	#S24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$ ACTA DE AJUSTES 56 PERIODO ENERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021 IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%				
TOTALES			\$517,966,100.00	\$2,271,082.00	\$520,237,182.00

Notas

lacevedo
Elaborado

cagarcia
Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1 de 4

PÁGINA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA FINAL: SI ☐ NO ☒

FECHA 16 3 26
(Día Mes / Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-26

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 56 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 973 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 102 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021
(Indique número y año)

INTERVENOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358,871,764,334.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 75,020,046,680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 433,891,811,014.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 167,133,397,757.72

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 158,364,147,896.00

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA													
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5.91%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Ia	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(Ia / Ia)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A	
1-Obras de Explanación	\$ 98,955,096	\$ 5,852,883	\$ 93,102,213	101.14	103.21	103.21	1.02047	1.0000	\$ 100,980,707	\$ 93,102,213	\$ 100,980,707	\$ 2,025,611	\$ 199,885,700
2-Sub-bases y bases	\$ 1,152,686,549	\$ 68,177,793	\$ 1,084,508,756	100.76	102.43	102.43	1.01657	1.0000	\$ 1,171,786,565	\$ 1,084,508,756	\$ 1,171,786,565	\$ 19,100,016	\$ 645,702,667
3-Transporte de materiales	\$ 1,428,900	\$ 84,515	\$ 1,344,385	100.39	100.89	100.89	1.00498	1.0000	\$ 1,436,016	\$ 1,344,385	\$ 1,436,016	\$ 7,116	\$ 38,058,469
4-Aceros y elementos metálicos	\$ 1,636,525	\$ 96,795	\$ 1,539,730	103.72	108.28	108.28	1.04396	1.0000	\$ 1,708,467	\$ 1,539,730	\$ 1,708,467	\$ 71,942	\$ 229,518,912
5-Concretos, morteros y obras varias	\$ 63,796,691	\$ 3,773,374	\$ 60,023,317	101.91	104.30	104.30	1.02345	1.0000	\$ 65,292,723	\$ 60,023,317	\$ 65,292,723	\$ 1,496,032	\$ 462,228,946
6-Concreto para estructura de puentes	\$ 10,953,913	\$ 647,890	\$ 10,306,023	101.21	99.33	99.33	0.98142	1.0000	\$ 10,750,389	\$ 10,306,023	\$ 10,750,389	\$ (203,524)	\$ (44,893,593)
7-Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 38,019,150	\$ 2,248,714	\$ 35,770,436	100.13	104.67	104.67	1.04534	1.0000	\$ 39,742,938	\$ 35,770,436	\$ 39,742,938	\$ 1,723,788	\$ 1,275,415,267
Insumo Equipo	\$ 5,564,002	\$ 329,093	\$ 5,234,909	100.90	102.26	102.26	1.01348	1.0000	\$ 5,639,005	\$ 5,234,909	\$ 5,639,005	\$ 75,003	\$ 24,074,711
Insumo Asfalto	\$ 36,372,869	\$ 2,151,341	\$ 34,221,528	1638.21	1893.12	1893.12	1.15560	1.0000	\$ 42,032,487	\$ 34,221,528	\$ 42,032,487	\$ 5,659,618	\$ 1,890,655,659
Insumo Otros Materiales	\$ 51,281,808	\$ 3,033,159	\$ 48,248,649	101.65	105.20	105.20	1.03492	1.0000	\$ 53,072,569	\$ 48,248,649	\$ 53,072,569	\$ 1,790,761	\$ 614,886,089
Insumo Transporte	\$ 6,565,097	\$ 388,305	\$ 6,176,792	100.05	100.43	100.43	1.00380	1.0000	\$ 6,590,045	\$ 6,176,792	\$ 6,590,045	\$ 24,947	\$ 8,758,722
Insumo Mano de Obra	\$ 2,470,985	\$ 146,151	\$ 2,324,834	101.59	102.56	102.56	1.00955	1.0000	\$ 2,494,583	\$ 2,324,834	\$ 2,494,583	\$ 23,597	\$ 5,716,011
TOTALES	\$ 1,469,731,596	\$ 86,930,013	\$ 1,382,801,573						\$ 1,501,526,494	\$ 1,382,801,572	\$ 1,501,526,493	\$ 31,794,907	\$ 5,350,007,560
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.915% (tres decimales)													VALOR AJUSTE \$ 31,794,907 \$ 5,350,007,560
													VALOR IVA \$ 139,408 \$ 23,457,725
													VALOR TOTAL \$ 31,934,315 \$ 5,373,465,285

Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOP, descontando Cemento asfáltico del básico de obra a ajustar sobre el grupo 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2			
												VERSIÓN	1 2 de 4			
												PÁGINA	1	DE	1	
												FECHA	16	3	26	
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS																(Día Mes / Año)
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5,84%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero 2026	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)	Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOCIV y aplicando el procedimiento o establecido en el DEO 44574 de 2023 para la Mezcla Densa en caliente		
	A	B	C=A-B	Ia	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(Ia / Ia)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A				
11601. Preliminares y explanación	\$ 97,767,770	\$ 5,782,657	\$ 91,985,113	103.28	110.42	136.99	1.06913	1.24063	\$ 104,526,456	\$ 114,119,491	\$ 126,660,834	\$ 28,893,064	\$ 1,507,200,362			
11602. Afirmados, subbases y bases	\$ 1,152,686,549	\$ 68,177,793	\$ 1,084,508,756	102.44	108.73	138.90	1.06140	1.27748	\$ 1,223,461,503	\$ 1,385,438,246	\$ 1,524,390,993	\$ 371,704,444	\$ 8,912,998,338			
11603. Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 19,966,084	\$ 1,180,931	\$ 18,785,153	104.35	119.18	150.36	1.14212	1.26162	\$ 22,803,664	\$ 23,699,725	\$ 27,718,236	\$ 7,752,152	\$ 3,682,790,276			
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ -	\$ -	\$ -	104.35	136.61	166.49	1.30915	1.21872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,304,655,609			
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	\$ 102,254,762	\$ 6,048,048	\$ 96,206,714	104.35	136.54	166.49	1.30848	1.21935	\$ 133,798,311	\$ 117,309,657	\$ 154,901,254	\$ 52,646,492	\$ 5,351,990,314			
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 56,604,675	\$ 3,347,989	\$ 53,256,686	109.42	119.69	133.22	1.09386	1.11304	\$ 61,917,590	\$ 59,276,822	\$ 67,937,726	\$ 11,333,051	\$ 2,582,927,847			
11605. Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.35	113.64	146.26	1.07869	1.28705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 8,828,541	\$ 522,181	\$ 8,306,360	108.95	118.64	138.64	1.08894	1.16858	\$ 9,613,751	\$ 9,706,646	\$ 11,014,037	\$ 2,185,496	\$ 866,842,991			
11607. Señalización y control de tránsito	\$ 18,053,066	\$ 1,067,782	\$ 16,985,284	102.36	116.28	147.73	1.13599	1.27047	\$ 20,508,102	\$ 21,579,294	\$ 25,102,112	\$ 7,049,046	\$ 517,342,523			
11608. Transporte y sobre acarreo	\$ 1,428,900	\$ 84,515	\$ 1,344,385	100.89	105.53	140.83	1.04599	1.33450	\$ 1,494,615	\$ 1,794,082	\$ 1,944,312	\$ 515,412	\$ 1,019,146,434			
TOTALES	\$ 1,457,590,347	\$ 86,211,896	\$ 1,371,378,451						\$ 1,578,123,992	\$ 1,732,923,963	\$ 1,939,669,504	\$ 482,079,157	\$ 33,745,894,694			
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.915% (tres decimales)												VALOR AJUSTE	\$ 482,079,157		\$ 33,745,894,694	
												VALOR IVA	\$ 2,113,732		\$ 147,962,769	
												VALOR TOTAL	\$ 484,192,889		\$ 33,893,857,463	
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS																
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5,84%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero 2026	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)		Ajuste grandes partidas de pago, empleando los ICOCIV y aplicando el procedimiento establecido en el DEO 44574 de 2023 para la Mezcla Densa en caliente	
	A	B	C=A-B	Ia	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(Ia / Ia)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A				
11701. Actividades preliminares y explanación	\$ 1,187,326	\$ 70,227	\$ 1,117,099	101.97	108.23	137.34	1.06139	1.26896	\$ 1,260,216	\$ 1,417,554	\$ 1,560,671	\$ 373,345	\$ 472,413			
11702. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	\$ -	\$ -	\$ -	102.07	107.66	139.28	1.05477	1.29370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11703. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases	\$ -	\$ -	\$ -	103.01	109.83	139.02	1.06621	1.26577	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,285,643			
11704. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	\$ -	\$ -	\$ -	107.80	119.28	143.88	1.10649	1.20624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,153,309			
11705. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	103.44	111.98	141.44	1.08256	1.26308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,620,368.00			
11706. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	\$ -	\$ -	\$ -	111.97	123.23	136.13	1.10056	1.10468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)													CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2		
														VERSIÓN	1 3 de 4		
														PÁGINA	1	DE	1

															FECHA	16	3	26
															(Día Mes / Año)			

11707. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	\$	-	\$	-		105.74	116.16	141.70	1.09854	1.21987	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
11708. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	\$	-	\$	-		114.10	124.59	144.19	1.09194	1.15732	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
11709. Estabilización de terreno	\$	-	\$	-	\$	-	102.30	115.23	143.78	1.12639	1.24777	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
11710. Señalización vertical y horizontal	\$	-	\$	-	\$	-	106.31	118.27	144.97	1.11250	1.22575	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
TOTALES	\$	1,187,326	\$	70,227	\$	1,117,099					\$	1,260,216	\$	1,417,554	\$	1,560,671	\$	373,345	\$	115,531,733

PORCENTAJE AMORTIZADO:

5.915% (tres decimales)




AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES																		
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5,84%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero 2026	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)					
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A						
14101. Preliminares y cimentación	\$	-	\$	-	101.57	109.44	141.25	1.07748	1.2907	\$	-	\$	-	\$	703,231,258			
14102. Subestructura y cimentación	\$	10,953,913	\$	647,890	102.82	112.35	141.82	1.09269	1.2623	\$	11,969,231	\$	13,009,396	\$	574,307,466			
14103. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$	-	\$	-	107.49	118.06	139.80	1.09833	1.1841	\$	-	\$	-	\$	42,522,984			
14104. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$	-	\$	-	102.58	115.54	145.30	1.12634	1.2576	\$	-	\$	-	\$	-			
14105. Drenajes	\$	-	\$	-	112.43	130.85	145.83	1.16384	1.1145	\$	-	\$	-	\$	-			
TOTALES	\$	10,953,913	\$	647,890	10,306,023				\$	11,969,231	\$	13,009,396	\$	14,672,604	\$	3,718,691	\$	1,320,061,708

PORCENTAJE AMORTIZADO:

5.915% (tres decimales)


AJUSTE INCREMENTO ASFALTO														
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (5,84%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado Noviembre 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero 2026	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)	
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A		



Ajuste grandes partidas de pagn, empleando los ICOCIV y aplicando el procedimient o establecido en el DEO 44574 de 2023 para la Mezcla Densa en caliente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2																						
											VERSIÓN	1 4 de 4																						
											PÁGINA	1	DE	1																				
											FECHA	16	3	26																				
											(Día/ Mes / Año)																							
11601. Preliminares y explanación											\$	-	Ajuste Cemento asfáltico, empleando precios de referencia Ecopetrol																					
11602. Afirmados, subbases y bases											\$	-																						
11603. Pavimentos asfálticos / concreto											\$	4,696,511,802																						
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes											\$	-																						
11605. Obras de urbanismo											\$	-																						
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental											\$	-																						
11607. Señalización y control de tránsito											\$	-																						
11608. Transporte y sobre acarreo											\$	-																						
TOTALES	\$	-	\$	-	\$	-				\$	-	\$	-	\$	4,696,511,802																			
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5.915% (tres decimales)											VALOR AJUSTE	\$	-	\$	4,696,511,802																			
											VALOR IVA	\$	-	\$	20,592,398																			
											VALOR TOTAL	\$	-	\$	4,717,104,200																			
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																																		
<table><tr><td colspan="4">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</td></tr><tr><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr></table> (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)															RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR				VALOR AJUSTE	\$	-		VALOR IVA	\$	-		VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-					
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																																		
VALOR AJUSTE	\$	-																																
VALOR IVA	\$	-																																
VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-																																
<table><tr><td>VALOR AJUSTE PARCIAL</td><td>\$</td><td>517,966,100</td><td>\$</td><td>45,228,007,497</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>2,271,082</td><td>\$</td><td>198,307,418</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE PAGADO</td><td>\$</td><td>520,237,182</td><td>\$</td><td>45,426,314,915</td></tr></table>															VALOR AJUSTE PARCIAL	\$	517,966,100	\$	45,228,007,497	VALOR IVA	\$	2,271,082	\$	198,307,418	VALOR TOTAL AJUSTE PAGADO	\$	520,237,182	\$	45,426,314,915					
VALOR AJUSTE PARCIAL	\$	517,966,100	\$	45,228,007,497																														
VALOR IVA	\$	2,271,082	\$	198,307,418																														
VALOR TOTAL AJUSTE PAGADO	\$	520,237,182	\$	45,426,314,915																														
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 517,966,100																																		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 520,237,182 VALOR EN LETRAS: Quinientos Veinte Millones Dcientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos M/Cte																																		
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria. 5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 7. Cuando el valor total del ajuste es negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																																		
<table><tr><td>Firma:</td><td></td><td>Firma:</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE</td><td></td><td>NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO</td><td></td></tr><tr><td>Representante Legal o Apoderado</td><td></td><td>Representante Legal o Apoderado</td><td></td></tr><tr><td>CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S</td><td></td><td>INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188</td><td></td></tr><tr><td>Matrícula No. : 05202-66520 ANT</td><td></td><td>Matrícula No. : N/A</td><td></td></tr></table>															Firma:		Firma:		NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado		CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S		INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188		Matrícula No. : 05202-66520 ANT		Matrícula No. : N/A	
Firma:		Firma:																																
NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO																																
Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado																																
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S		INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188																																
Matrícula No. : 05202-66520 ANT		Matrícula No. : N/A																																
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP/INV/16-4-FR-1					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		1 DE 1					
												FECHA		9 2 2026 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		BOYACÁ		ACTA No. 56		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 1.469.731.586,00		MES ene-2026			
CONTRATO No.: 973 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL:		102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		25-jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31-ago-2029 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.												FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 359.871.764.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ 75.020.046.680,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN: 188												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B):		\$ 433.891.811.014,00					
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROUESTA ECONÓMICA APROBADA)												CONDICIONES ACTUALIZADAS		Última Acta de Modificación No. 14 de fecha Diciembre 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCV	ESPECIFICACIÓN	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
EXPLANACIONES																			
1	1-11601	200-13			Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	\$ 1.816,892	\$ 3.633.784,00	2,00	\$ 3.633.784,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2	1	200-13			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187,326	\$ 112.795.970,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2.1	1-11601	200-13			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1.187,326	\$ -	93,70	\$ 111.252.446,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2.2	1-11701	200-13			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1.187,326	\$ -	2,00	\$ 2.374.652,00	1,00	\$ 1.187.326,00	1,00	\$ 1.187.326,00				
3	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	530	\$ 113,989	\$ 60.414.170,00	106,00	\$ 12.082.834,00		\$ 106,00		\$ 12.082.834,00				
3.1	1-11601	201-13			Demolición de Estructuras	m3		\$ 113,989	\$ -	3.841,00	\$ 437.831.749,00	0,30	\$ 34.197,00	3.177,20	\$ 362.163.801,00				
3.2	1-11701	201-13			Demolición de Estructuras	m3		\$ 113,989	\$ -	30,00	\$ 3.419.670,00		\$ -	6,00	\$ 683.934,00				
4	1-11601	201-13			Remoción de alcantarillas	m	751	\$ 69,636	\$ 52.296.636,00	751,00	\$ 52.296.636,00		\$ -	263,00	\$ 18.314.268,00				
5	1	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	4209	\$ 4,475	\$ 19.103.775,00		\$ -		\$ -		\$ -				
5.1	1-11601	201-13			Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4,475	\$ -	13.879,00	\$ 62.108.525,00	123,00	\$ 550.425,00	10.684,00	\$ 47.810.900,00				
5.2	1-11701	201-13			Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4,475	\$ -	570,00	\$ 2.550.750,00		\$ -		\$ -				
6	1-11601	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60,000	\$ 14.422.860.000,00	73.899,00	\$ 4.396.140.000,00		\$ 52.796,10		\$ 3.187.766.000,00				
7	1	210-13			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	\$ 10,642	\$ 23.235.295.636,00		\$ -		\$ -		\$ -				
7.1	1-11601	210-13			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 10,642	\$ -	417.641,70	\$ 4.444.542.971,40		\$ -	176.253,70	\$ 1.895.697.978,00				
7.2	1-11701	210-13			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 10,642	\$ -	10.358,00	\$ 109.272.056,00		\$ -		\$ -				
8	1-11601	211-13			Remoción de Derumbes	m3	683232	\$ 9,747	\$ 6.659.462.304,00	683.232,00	\$ 6.659.462.304,00	4.419,00	\$ 43.071.993,00	361.848,00	\$ 3.527.097.156,00				
9	1	220-13			Terraplenes	m3	58850	\$ 13,119	\$ 772.053.150,00		\$ -		\$ -		\$ -				
9.1	1-11601	220-13			Terraplenes	m3		\$ 13,119	\$ -	276.252.031,00	\$ 3.615.581.180,00		\$ -	11.011,60	\$ 144.481.180,00				
9.2	1-11701	220-13			Terraplenes	m3		\$ 13,119	\$ -	14.469,00	\$ 190.580.811,00		\$ -		\$ -				
10	1-11601	221-13			Predriop compacto	m3	2625	\$ 18,009	\$ 48.848.625,00	34.412,00	\$ 640.372.908,00		\$ 21.483,00		\$ 396.717.147,00				
11	1	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	\$ 10,363	\$ 619.994.415,00	2.087,00	\$ 23.768.791,00		\$ 2.287,00		\$ 23.768.791,00				
11.1	1-11601	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		\$ 10,363	\$ -	70.220,20	\$ 729.798.539,00	5.206,50	\$ 54.111.155,00	34.191,90	\$ 355.396.419,00				
12	1-11601	234-13			Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1,332	\$ 973.361.664,00	730.752,00	\$ 973.361.664,00		\$ -		\$ -				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
13	2	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.329.520,00	424.154,00	\$ 393.190.758,00	\$ -	\$ -	424.154,00	\$ 393.190.758,00				
13.1	2-11602	310-13			Conformación de la calzada existente	m2		\$ 927	\$ -	2.743.527.879,00	\$ 2.545.577,00	103.874,20	\$ 96.291.383,00	1.469.894,50	\$ 1.362.592.294,00				
14	2-11602	311-13			Almadrós	m3	70266	\$ 132,944	\$ 9.381.717.004,00	205.184,20	\$ 27.100.959.635,00		\$ 144.692,40		\$ 18.112.987.985,00				
15	2	320-13			Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 180,000	\$ 31.358.880.000,00		\$ -		\$ -		\$ -				
15.1	2-11602	320-13			Subbase Granular clase A	m3		\$ 180,000	\$ -	205.719,50	\$ 37.029.510.000,00	5.833,70	\$ 1.050.066.000,00	59.484,80	\$ 10.707.264.000,00				
15.2	4-11703	320-13			Subbase Granular clase A	m3		\$ 180,000	\$ -	4.468,00	\$ 805.260.000,00		\$ -		\$ -				
16	2	330-13			Base granular clase A	m3	97790	\$ 206,690	\$ 20.212.215.100,00		\$ -		\$ -		\$ -				
16.1	2-11602	330-13			Base granular clase A	m3		\$ 206,690	\$ -	131.219,00	\$ 27.321.685.110,00		\$ -	34.083,20	\$ 7.044.696.808,00				
16.2	2-11703	330-13			Base granular clase A	m3		\$ 206,690	\$ -	1.508,00	\$ 315.822.320,00		\$ -		\$ -				
17	2-11602	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222,076	\$ 4.663.596.000,00	21.000,00	\$ 4.663.596.000,00	28,50	\$ 6.329.166,00	2.019,10	\$ 448.303.652,00				
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
18	7	420-13			Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	\$ 2,918	\$ 1.875.211.848,00		\$ -		\$ -		\$ -				
18.1	7-11703	420-13			Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2,918	\$ -	775.702,30	\$ 2.263.490.020,00		\$ -	298.047,00	\$ 869.701.146,00				
18.2	7-11703	420-13			Regio de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2,918	\$ -	17.837,898,00	\$ -		\$ -		\$ -				
19	2	421-13			Regio de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432050	\$ 1,849	\$ 800.524.550,00		\$ -		\$ -		\$ -				
19.1	7-11703	421-13			Regio de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1,849	\$ -	541.130,00	\$ 1.000.549.370,00		\$ -	150.309,00	\$ 277.921.341,00				
19.2	7-11703	421-13			Regio de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1,849	\$ -	6.111,00	\$ 11.299.239,00		\$ -		\$ -				
20	7	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863,363	\$ 22.427.580.851,00		\$ -		\$ -		\$ -				
20.1	7-11703	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		\$ 863,363	\$ -	4.730,10	\$ 4.083.793.326,00		\$ -		\$ -				
20.2	7-11703	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		\$ 863,363	\$ -	671,00	\$ 527.514.793,00		\$ -		\$ -				
21	7	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879,613	\$ 22.849.706.501,00		\$ -		\$ -		\$ -				
21.1	7-11703	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 879,613	\$ -	41.326,10	\$ 36.350.974.799,00		\$ -	34.173,00	\$ 21.263.676.701,00				
21.2	7-11703	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 879,613	\$ -	468,30	\$ 403.126.638,00		\$ -		\$ -				
22	7	450-3P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	\$ 908,124	\$ 6.674.711.400,00		\$ -		\$ -	1.602,90	\$ 1.455.631.960,00				
22.1	7-11703	450-3P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 908,124	\$ -	45.133,80	\$ 40.987.086.991,00	112,60	\$ 102.254.762,00	36.700,50	\$ 33.326.046.862,00				
22.2	7-11703	450-3P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 908,124	\$ -	2.231,10	\$ 2.026.115.456,00		\$ -	2.231,10	\$ 2.026.115.456,00				
23	7	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m2	14600	\$ 1,477	\$ 21.574.200,00	14.677,00	\$ 21.574.200,00		\$ -		\$ -				
23.1	7-11703	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m2		\$ 1,477	\$ -	53.388,10	\$ 78.788.254,00	239,40	\$ 17.433.587,00	30.588,40	\$ 2.887.900.495,00				
23.2	7-11703	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m2		\$ 1,477	\$ -	1.867,00	\$ 2.755.584,00		\$ -	1.867,00	\$ 2.755.584,00				
24	7	465-13			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	16250	\$ 78,884	\$ 1.281.815.500,00	34.297,30	\$ 2.705.851.186,00	32,10	\$ 2.532.497,00	32.298,20	\$ 2.543.033.794,00				
25	7	466-13			Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rúteo	m	15000	\$ 4,342	\$ 65.130.000,00		\$ -		\$ -		\$ -				
25.1	7-11603	466-13			Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rúteo	m		\$ 4,342	\$ -	14.650,00	\$ 63.176.100,00		\$ -		\$ -				
25.2	7-11703	466-13			Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rúteo	m		\$ 4,342	\$ -	450,00	\$ 1.953.900,00		\$ -		\$ -				
PAVIMENTOS DE CONCRETO																			
26	5-11603	500-13			Pavimento de concreto hidráulico	m3	35	\$ 783,524	\$ 27.423.340,00	61,00	\$ 47.784.064,00		\$ -	20,60	\$ 16.140.594,00				
ESTRUCTURAS Y BENEFAJES																			
27	5	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3	206828	\$ 30,000	\$ 6.204.840.000,00		\$ -		\$ -		\$ -				
27.1	5-11604	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 30,000	\$ -	186.053,70	\$ 5.581.611.000,00		\$ -	40.971,70	\$ 1.229.151.000,00				
27.2	5-11705	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 30,000	\$ -	65,00	\$ 1.950.000,00		\$ -		\$ -				
28	5-11604	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	\$ 32,000	\$ 4.232.720.000,00		\$ -		\$ -	5.999,10	\$ 178.171.200,00				
29	5-11604	600-13			Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	\$ 25,958	\$ 3.893.700,00	3.417,00	\$ 88.698.486,00		\$ -		\$ -				
30	5-11604	600-13			Excavaciones varias en material común tipo agua	m3	130	\$ 65,247	\$ 8.482.110,00	713,00	\$ 46.521.111,00		\$ -	52,60	\$ 3.431.992,00				
31	5	610-13			Refuerzo para Estructuras con suelo	m3	17520	\$ 44,832	\$ 785.466.640,00		\$ -		\$ -		\$ -				
31.1	5-11604	610-13			Refuerzo para Estructuras con suelo	m3		\$ 44,832	\$ -	16.698,00	\$ 748.604.736,00		\$ -	7.124,10	\$ 319.387.649,00				
31.2	5-11705	610-13			Refuerzo para Estructuras con suelo	m3		\$ 44,832	\$ -	62,00	\$ 2.785.854,00		\$ -		\$ -				
32	5-11604	610-13			Refuerzo para estructuras con recibo	m3	52356	\$ 65,112	\$ 3.409.003.872,00	62.546,30	\$ 4.072.514.686,00		\$ -	15.769,80	\$ 1.026.803.215,00				
33	5-14101	621.1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ (tipo caissons) concreto clase f=28 MPa de diámetro 1,2 m, (incluye excavaciones, y no incluye ardo de refuerzo)	m	40	\$ 2.233,592	\$ 89.343.680,00	2.702,40	\$ 6.036.059.021,00		\$ -	1.344,40	\$ 3.002.841.065,00				
34	5-11606	623-13			Anclajes activos de 30 toneladas (longitud variable)	m	3764	\$ 368,509	\$ 1.387.067.876,00	3.914,00	\$ 1.442.344.226,00		\$ -	517,00	\$ 190.515.153,00				
35	6-14103	630-1.1P			Concreto clase 30 MPa para vigas puente tipo 1.	m3	4789	\$ 1.254,085	\$ 5.995.486.265,00	4.984,00	\$ 6.225.277.040,00								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP/INV-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		1 DE 1			
												FECHA		9 2 2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCION TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 56		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.469.731.586,00		MES ene-2026			
												ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No.: 973 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUINRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2001		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029			
												(Indique día/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/año)			
												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/año)			
CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75.020.048.680,00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-188		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 433.891.811.014,00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOPY	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de de fecha Diciembre 2025		OBRA EJECUTADA					
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
40	5-11604	630-13		Concreto clase 25 MPa	m3	5444	\$ 721.775	\$ 3.929.343.100,00	5.599,30	\$ 4.041.434.758,00	0,80	\$ 577.420,00	235,60	\$ 170.050.195,00			
41	5-11606		630-4 1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5382	\$ 972.051	\$ 5.231.578.482,00	4.101,20	\$ 3.986.575.561,00	-	\$ 117,40	-	\$ 114.118.787,00			
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	1539	\$ 539.260	\$ 829.921.140,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	-	\$ 539.260	\$ -	1.549,80	\$ 835.745.148,00	-	\$ 884,30	-	\$ 476.867.618,00			
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	-	\$ 539.260	\$ -	18,00	\$ 9.706.680,00	-	\$ -	-	\$ -			
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	-	\$ 539.260	\$ -	64,30	\$ 34.762.270,00	-	\$ 3,00	-	\$ 1.817.788,00			
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa Ciclopeo	m3	1137	\$ 485.168	\$ 551.636.016,00	3.011,80	\$ 1.461.277.499,00	50,70	\$ 24.598.018,00	1.543,10	\$ 748.662.739,00			
44	4-14104		632 1P	Baranda Metálica	m	2915	\$ 545.130	\$ 1.589.053.950,00	2.915,00	\$ 1.589.053.950,00	-	\$ -	-	\$ -			
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	261180	\$ 5.378	\$ 1.404.260.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378	\$ -	2.027.562,00	\$ 10.904.228.436,00	304,30	\$ 1.636.525,00	834.278,30	\$ 4.486.737.941,00			
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378	\$ -	1.569,00	\$ 8.438.082,00	-	\$ -	1.127,00	\$ 6.081.006,00			
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378	\$ -	1.084.065,00	\$ 5.830.107.570,00	-	\$ -	-	\$ 9.895.525,00			
46	4	640-13		Acero de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	kg	250153	\$ 5.483	\$ 1.404.486.899,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
46.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	kg	-	\$ 5.483	\$ -	253.742,00	\$ 1.391.267.386,00	-	\$ -	9.994,00	\$ 54.767.102,00			
46.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	kg	-	\$ 5.483	\$ -	2.429,00	\$ 13.118.207,00	-	\$ -	-	\$ -			
47	4-11606	641-13		Acero de Presfuerzo	T/m	2143171	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527,00	2.180.329,00	\$ 4.877.395.973,00	-	\$ -	-	\$ -			
48	5-14103	642-13		Apoyo elastomero	u	243	\$ 2.720.318	\$ 661.037.274,00	263,00	\$ 715.443.634,00	-	\$ -	-	\$ -			
49	5-14103		642 3P	Junta FREYSSINET M80 o similar	m	871	\$ 2.799.200	\$ 2.438.103.200,00	871,00	\$ 2.438.103.200,00	-	\$ -	-	\$ -			
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1035	\$ 628.687	\$ 650.891.045,00	14,00	\$ 8.801.618,00	-	\$ 14,00	-	\$ 8.801.618,00			
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 628.687	\$ -	1.377,70	\$ 866.142.080,00	-	\$ 559,30	-	\$ 351.624.639,00			
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 628.687	\$ -	16,00	\$ 10.058.992,00	-	\$ -	-	\$ -			
51	5-11604		663 1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	86240	\$ 66.821	\$ 3.880.007.040,00	60.840,00	\$ 4.053.221.640,00	-	\$ -	-	\$ -			
52	5		663 3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	\$ 38.113	\$ 3.199.662.576,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
52.1	5-11604		663 3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	-	\$ 38.113	\$ -	90.293,90	\$ 3.441.371.411,00	-	\$ 18.358,20	-	\$ 699.686.078,00			
52.2	5-11705		663 3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	-	\$ 38.113	\$ -	1.865,10	\$ 70.651.856,00	-	\$ -	-	\$ -			
53	5		671.1.1 P	Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3	5784	\$ 666.880	\$ 3.857.233.920,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
53.1	5-11604		671.1.1 P	Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3	-	\$ 666.880	\$ -	10.515,60	\$ 7.012.643.328,00	17,40	\$ 11.603.712,00	4.808,20	\$ 3.208.492.416,00			
53.2	5-11705		671.1.1 P	Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3	-	\$ 666.880	\$ -	160,00	\$ 106.700.800,00	-	\$ 62,00	-	\$ 41.348.560,00			
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vacado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	\$ 90.059	\$ 126.082.600,00	10.625,00	\$ 947.870.975,00	-	\$ 112,40	-	\$ 10.122.632,00			
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482587	\$ 5.200	\$ 2.509.652.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 5.200	\$ -	545.097,00	\$ 2.834.504.400,00	-	\$ 198.714,00	-	\$ 1.033.312.800,00			
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 5.200	\$ -	18.852,00	\$ 98.030.400,00	-	\$ -	-	\$ -			
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51808	\$ 152.050	\$ 7.877.406.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	\$ 152.050	\$ -	39.140,30	\$ 5.942.512.615,00	-	\$ 11.767,90	-	\$ 1.788.172.350,00			
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	\$ 152.050	\$ -	1.837,00	\$ 278.315.850,00	-	\$ -	-	\$ -			
57	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21350	\$ 150.000	\$ 3.202.500.000,00	22.969,70	\$ 3.445.005.000,00	-	\$ 7.066,00	-	\$ 1.059.380.300,00			
58	5-11606	674-13		Orén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5157	\$ 173.804	\$ 896.922.638,00	9.445,60	\$ 1.642.637.622,00	-	\$ 6.238,10	-	\$ 1.084.482.735,00			
59	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	\$ 265.893	\$ 332.366.250,00	3.414,80	\$ 907.971.416,00	-	\$ 2.347,00	-	\$ 624.050.871,00			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	\$ 1.794	\$ 199.491.006,00	305.221,90	\$ 547.568.089,00	-	\$ 305.221,90	-	\$ 547.568.089,00			
60.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794	\$ -	1.897.808,10	\$ 3.404.667.731,00	8.881,70	\$ 15.933.770,00	1.007.369,80	\$ 1.807.221.422,00			
60.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794	\$ -	3.275,00	\$ 5.875.350,00	-	\$ -	-	\$ -			
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	\$ 22.076	\$ 10.751.012,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
61.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076	\$ -	8.173,20	\$ 180.431.628,00	96,00	\$ 2.119.296,00	4.848,20	\$ 107.028.863,00			
61.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076	\$ -	41,00	\$ 905.053,00	-	\$ -	-	\$ -			
62	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	\$ 8.346	\$ 98.486.108,00	18.077,00	\$ 150.870.642,00	-	\$ 1.646,00	-	\$ 13.737.516,00			
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	\$ 399.581	\$ 204.985.053,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
63.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 399.581	\$ -	1.550,00	\$ 619.350.550,00	-	\$ 116,00	-	\$ 46.351.396,00			
63.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 399.581	\$ -	12,00	\$ 4.794.972,00	-	\$ -	-	\$ -			
64	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u	471	\$ 327.606	\$ 154.302.426,00	593,00	\$ 194.270.358,00	-	\$ -	-	\$ -			
65	4	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2	5	\$ 559.793	\$ 2.798.965,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
65.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2	-	\$ 559.793	\$ -	36,00	\$ 20.152.548,00	-	\$ -	-	\$ -			
65.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de Si-05 Y Si-06	m2	-	\$ 559.793	\$ -	2,00	\$ 1.119.586,00	-	\$ -	-	\$ -			
66	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	4245	\$ 230.532	\$ 978.608.340,00	7.296,00	\$ 1.681.961.472,00	-	\$ 527,10	-	\$ 121.513.418,00			
67	4-11607	730-13		Sección 101	u	319	\$ 153.180	\$ 49.064.620,00	331,00	\$ 50.455.580,00	-	\$ 31,00	-	\$ 4.785.462,00			
68	4-11607	740-13		Capitales	u	328	\$ 22.031	\$ 7.226.168,00	2.418,00	\$ 53.270.958,00	-	\$ 138,00	-	\$ 3.040.278,00			
OBRAS VARIAS																	
69	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	\$ 17.838	\$ 12.486.600,00	8.200,00	\$ 146.271.600,00	-	\$ 2.325,00	-	\$ 41.473.350,00			
70	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	\$ 34.235	\$ 148.306.020,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
70.1	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	-	\$ 34.235	\$ -	53.724,00	\$ 1.839.241.140,00	123,00	\$ 4.210.905,00	21.148,00	\$ 724.001.780,00			
70.2	5-11704	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	-	\$ 34.235	\$ -	580,00	\$ 19.856.300,00	-	\$ -	-	\$ 19.856.300,00			



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/MI-18-4-FR-1							
VERSION 1												PÁGINA 1 DE 1							
FECHA 9 2 2026 (Día / Mes / Año)												MES ene-2026							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 56		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.469.731.586.00													
ACTA FINAL ☐																			
CONTRATO No.: 973 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIOQUINRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S.												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 75.020.046.680.00					
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 433.891.811.014.00							
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)												CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de de fecha Diciembre 2025		OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN												CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
GRUPO DE AJUSTE ICCIV												CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
ESPECIFICACIÓN												CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
GRAL. PART.												CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
DESCRIPCIÓN ÍTEM												CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
UND												CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
CANTIDAD												CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD			
VALOR UNITARIO												VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR TOTAL												VALOR		VALOR		VALOR			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																			
OBRA \$ 1.469.731.586.00 \$ 6.444.208.00 \$ 1.476.175.794.00																			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES \$ - \$ - \$ -																			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA \$ - \$ - \$ -																			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS \$ - \$ - \$ -																			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS \$ - \$ - \$ -																			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -																			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -																			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) \$ - \$ - \$ -																			
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 \$ - \$ - \$ -																			
VALOR TOTAL PRESENTE MES \$ 1.469.731.586.00 \$ 6.444.208.00 \$ 1.476.175.794.00																			
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE, ICCIV Vías Urbanas																			
GRUPOS												VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO					
1. Actividades preliminares y explanación \$ 1.187.326.00 \$ 1.871.260.00																			
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base \$ - \$ -																			
3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases \$ - \$ 2.157.704.811.00																			
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público \$ - \$ 19.856.300.00																			
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hídricas sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito \$ - \$ 161.733.440.00																			
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra \$ - \$ -																			
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal \$ - \$ -																			
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal \$ - \$ -																			
9. Estabilización de terreno \$ - \$ -																			
10. Señalización vertical y horizontal \$ - \$ -																			
TOTAL \$ 1.187.326.00 \$ 2.341.165.811.00																			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.469.731.586.00																			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.382.801.573.00																			
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.389.245.781.00												VALOR EN LETRAS: Mil Trescientos Ochenta y Nueve Milones Dcientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos M/cte							
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																			
OBSERVACIONES																			
NOTAS:																			
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.																			
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																			
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																			
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																			
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																			
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.																			
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																			
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																			
Para constancia de lo anterior firman:																			
Firma: 												Firma: 							
Nombre GERARDO HUMBERTO RAMIREZ BRODAYE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista: T. BOYACA LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.: 05202-685-ANT												Nombre AMERICO GÓMEZ CASADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Matrícula Profesional No.: N/A							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																			
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO AFINCO-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 973 DE 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
			ACTA DE AJUSTE	☒	56
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	Enero de 2026
			OTRO	☐	_____
			CUAL?	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	_____	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	926425	RUBRO No.	C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 520,237,182
						TOTAL ACTA	\$ 520,237,182

MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 01198-0489 CPITVC

	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFIN-FR-5	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: T. BOYACA LCP S.A.S.

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
 Acta de ajuste N°: 56 Valor básico \$ 517,966,100 Período: Enero de 2026
 Valor Incluido IVA \$ 520,237,182

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	45BY01	\$ 399,393.00	\$ -	\$ 9,993,776	\$ 10,393,169
2	6006	Dos y Medio - Otanche	\$ 808,979.00	\$ -	\$ 8,914,479	\$ 9,723,458
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	\$ -	\$ -	\$ 107,677,199	\$ 107,677,199
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	\$ -	\$ -	\$ 1,323,552	\$ 1,323,552
5	6009	Tunja - Páez	\$ 13,438,625.00	\$ -	\$ 377,681,179	\$ 391,119,804
6						
7						
TOTALES			\$ 14,646,997	\$ -	\$ 505,590,185	\$ 520,237,182

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 10,393,169	\$ 10,347,798
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 808,979	\$ 805,448
891801362-1	Otanche	Boyacá	\$ 8,914,479	\$ 8,875,563
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	\$ 1,865,400	\$ 1,857,257
891801368-5	Pauna	Boyacá	\$ 105,811,799	\$ 105,349,880
800024789-8	Maripí	Boyacá	\$ -	\$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	\$ -	\$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	\$ -	\$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	\$ -	\$ -
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	\$ 569,704	\$ 567,217
800019846-1	Sáchica	Boyacá	\$ 753,848	\$ 750,557
800016757-9	Samacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891802089-1	Cucaita	Boyacá	\$ -	\$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	\$ -	\$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	\$ -	\$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	\$ -	\$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	\$ -	\$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	\$ -	\$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	\$ 217,023,796	\$ 216,076,384
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	\$ 174,096,008	\$ 173,335,996
800029660-1	Miraflores	Boyacá	\$ -	\$ -
800099390-5	Berbeo	Boyacá	\$ -	\$ -
800049508-3	Páez	Boyacá	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA			\$ 520,237,182	\$ 517,966,100

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



Nombre SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
 Matrícula: 05202-66520 AN



Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
 Matrícula: N/A

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141242833619	
				 (415)7707212489984(8020) 000014124283361 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 2 0 0 3 2 8 1		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social T. BOYACA LCP S.A.S.		36. Nombre comercial		37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 70 F NO. 127 A 90					
42. Correo electrónico gestionondocumental@latincosa.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Ocupación	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 1 0 2 2		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 8 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta					
08- Retención timbre nacional					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-03-25 / 02:27:30PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			
		985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141242833619



(415)7707212489984(8020) 000014124283361 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 5, 1 0, 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5, 1 0, 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 4 0 2 9 2 5 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 5, 1 2, 0 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141242833619



(415)7707212489984(8020) 000014124283361 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 1 0 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141242833619



(415)7707212489984(8020) 000014124283361 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 2 0 0 3 2 8 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 6 5 8 8 2 1	1	3 2 2 8 4 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	GOMEZ	TORRES	DAVINSON	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 5 1 2 1 0				

  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7854992		
Contratista:	TRANSVERSAL BOYACA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	902003281			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
  N° 7854992	Numero de Contrato:	973	Vigencia:	2021
	Base Gravable	\$517966100	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 5,180,000.00
	Fecha de Pago:	30/03/2026 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2			
				VERSIÓN	1			
				PÁGINA	1	DE	1	
				FECHA		16	3	26
						(Día/ Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		PERIODO MES: ene/2026		
ACTA PARCIAL DE OBRA No.		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 56		VALOR BÁSICO ACTA: \$. 517.966.100.		
(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)				
				Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				1-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR				1-abr-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				1-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				15-abr-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LAUREN IGUARAN			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.								
ORDEN DE PAGO								
CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021								
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.								
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. NIT. 902.003.281-9								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: T. BOYACA LCP S.A.S.								
(Indicar el ordenador del pago)								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 520.237.182 VALOR EN LETRAS: Quientos Veinte Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos M/Cte								
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.56 DEL PERIODO Enero de 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal								
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)								
Firma: Martín Alonso Espitia Malagón			Firma: Martín Alonso Espitia Malagón			Firma: Lauren Iguares Salinas		
Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN			Nombre: MARTÍN ALONSO ESPITIA MALAGÓN			Nombre: LAUREN IGUAERES SALINAS		
Matrícula No. 01198-0489 CPITVC			Matrícula No. 01198-0489 CPITVC			Matrícula profesional No.: 25202104893 CND		
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA			DIRECTOR TERRITORIAL (E)			APOYO A LA SUPERVISIÓN		
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)			Fecha firma: (Suscribe según su competencia)			Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).								
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo					
Código de agregación a nivel de obra-	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2021	2022	
			Diciembre	Noviembre	Enero
			Índice	Índice	Índice
11601	01	Preliminares y explanación	103.28	110.42	136.99
11602	02	Afirmados, subbases y bases	102.44	108.73	138.90
11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	119.18	150.36
11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	119.69	133.22
11605	05	Obras de urbanismo	105.35	113.64	146.26
11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	118.64	138.64
11607	07	Señalización y control de tránsito	102.36	116.28	147.73
11608	08	Transporte y sobre acarreo	100.89	105.53	140.83
11701	01	Actividades preliminares y explanación	101.97	108.23	137.34
11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subbase y	102.07	107.66	139.28
11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos asfalt	103.01	109.83	139.02
11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambiental, e	107.80	119.28	143.88
11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hid	103.44	111.98	141.44
11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrosani	111.97	123.23	136.13
11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios	105.74	116.16	141.70
11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización ve	114.10	124.59	144.19
11709	09	Estabilización de terreno	102.30	115.23	143.78
11710	10	Señalización vertical y horizontal	106.31	118.27	144.97
14101	01	Preliminares y cimentación	101.57	109.44	141.25
14102	02	Subestructura y cimentación	102.82	112.35	141.82
14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y	107.49	118.06	139.80
14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y	102.58	115.54	145.30
14105	05	Drenajes	112.43	130.85	145.83

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos					
Código de agregación a nivel de obra-	Tipología de obra - capítulo constructivo	Grupos de costos	2021	2022	
			Octubre	Septiembre	Noviembre
			Índice	Índice	Índice
11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	105.20	113.03	137.08
11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	116.70	124.92	139.63
11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	120.69	127.10	106.37
11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	129.22	138.97	131.56

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1
					FECHA	16	3	26
					(Día/ Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO					DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021					CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL: ene-26					PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188			
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	
4,628,712,871	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,204,974,344	\$ 659,136,054	
	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 3,423,738,527	\$ 68,375,062	
28,823,323,054	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	\$ 4,508,775,371	\$ -	
			20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	\$ 24,314,547,683	\$ -	
8,015,328,690	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 7,176,168,955	\$ -	
	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 839,159,735	\$ -	
15,128,000,000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 15,128,000,000	\$ -	
19,272,000,000	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	\$ 19,272,000,000	\$ -	
727,511,116	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 RP 425821	\$ 659,136,054	\$ -	
	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS		\$ 68,375,062	\$ -	
37,029,702,970	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 35,498,884,651	-\$ 4	
	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,530,818,319	\$ -	
46,287,128,713	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 21,373,605,815	\$ -	
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 23,000,000,000	\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 1			
												FECHA 16 3 26 (Día/ Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ															
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL: ene-26 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188															
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1,913,522,898	\$ -								
13,500,000,000	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 4,352,941,176	\$ -								
	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 9,147,058,824	\$ -								
40,416,554,455	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2,234,130,474	\$ -								
	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 38,182,423,981	\$ -								
13,124,723,626	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	ADICIÓN No 3	\$ 3,438,009,930	\$ -								
	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 3	\$ 4,596,713,696	\$ -								
	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 3	\$ 2,200,000,000	\$ 2,200,000,000								
	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401020-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	ADICIÓN No 3	\$ 2,890,000,000	\$ -								
13,800,000,000	(No.926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	ADICIÓN No 4	\$ 5,580,000,000	\$ 4,922,903,612								
	(No.926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	ADICIÓN No 4	\$ 8,220,000,000	\$ 8,220,000,000								
TOTAL						\$ 240,025,474,379	\$ 15,342,903,608								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 433,891,811,014.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,628,712,871	\$ 358,871,764,334	110840 25/11/2021	X		
1	Ajustes	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4,628,712,871	\$ 358,871,764,334	127279 29/12/2021	X		
2	Parcial	jul-21	\$ 37,925,826	\$ 166,290	\$ 38,092,116	\$ -	\$ 38,092,116		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,590,620,755	\$ 358,833,672,218	110840 25/11/2021	X		
3	Parcial	ago-21	\$ 333,579,546	\$ 20,673,810	\$ 354,253,356	\$ -	\$ 354,253,356		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,236,367,399	\$ 358,479,418,862	118914 18/12/2021	X		
2	Ajustes	jul-21	\$ 520,861	\$ 2,284	\$ 523,145	\$ -	\$ 523,145		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$ 4,235,844,254	\$ 358,478,895,717	127279 01/03/2022	X		
4	Parcial	sep-21	\$ 713,711,394	\$ 13,799,722	\$ 727,511,116	\$ -	\$ 727,511,116		(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(12/12/2022)	\$ -	\$ 357,751,384,601	155660 24/02/2023	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8								
															VERSIÓN		1						
															PÁGINA		1	DE	1				
															FECHA		16	3	26				
															(Día/ Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO															DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ								
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021															CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.								
MES INFORME MENSUAL: ene-26															PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021															INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188								
3	Ajustes	ago-21	\$	2,763,334	\$	12,116	\$	2,775,450	\$	-	\$	2,775,450		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021)	\$	4,233,068,804	\$	357,748,609,151	127277 07/03/2022	X			
5	Parcial	oct-21	\$	246,010,585	\$	1,078,662	\$	247,089,247	\$	-	\$	247,089,247			\$	3,985,979,557	\$	357,501,519,904	18976 01/03/2022	X			
4	Ajustes	sep-21	\$	16,117,547	\$	70,669	\$	16,188,216	\$	-	\$	16,188,216			\$	3,969,791,341	\$	357,485,331,688	127281 24/02/2022	X			
1	Anticipo	nov-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,185,885,000	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$	1,783,906,341	\$	357,485,331,688	109706 24/11/2021	X		
6	Parcial	nov-21	\$	968,880,492	\$	4,248,168	\$	973,128,660	\$	486,378,007	\$	486,750,653	\$	1,699,506,993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$	1,297,155,688	\$	356,512,203,028	125885 28/12/2021	X		
5	Ajustes	oct-21	\$	4,420,226	\$	19,381	\$	4,439,607	\$	-	\$	4,439,607	\$	1,699,506,993		\$	1,292,716,081	\$	356,507,763,421	19054 01/03/2022	X		
6	Ajustes Provisional	nov-21	\$	22,581,721	\$	99,012	\$	22,680,733	\$	-	\$	22,680,733	\$	1,699,506,993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$	1,270,035,348	\$	356,485,082,688	20957 07/03/2022	X		
7	Parcial	dic-21	\$	2,061,141,235	\$	166,324,583	\$	2,227,465,818	\$	1,699,476,993	\$	527,988,825	\$	30,000		\$	742,046,523	\$	354,257,616,870	125896 28/12/2023	X		
7	Ajustes Provisional	dic-21	\$	13,303,929	\$	58,333	\$	13,362,262	\$	-	\$	13,362,262	\$	30,000		\$	728,684,261	\$	354,244,254,608	21007 07/03/2022	X		
7	Ajustes	dic-21	\$	1,602,624	\$	7,027	\$	1,609,651	\$	-	\$	1,609,651	\$	30,000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (05/07/2022)	\$	15,126,390,349	\$	383,065,968,011	141611 12/02/2023	X		
8	Parcial	ene-22	\$	901,929,125	\$	3,954,612	\$	905,883,737	\$	30,000	\$	905,853,737	\$	-		\$	7,109,474,953	\$	382,160,084,274	41446 02/05/2022	X		
9	Parcial	feb-22	\$	1,144,639,720	\$	5,018,805	\$	1,149,658,525	\$	-	\$	1,149,658,525	\$	-	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (01/02/2022)	\$	5,959,816,428	\$	381,010,425,749	51700 24/05/2022	X		
10	Parcial	mar-22	\$	496,373,075	\$	2,176,405	\$	498,549,480	\$	-	\$	498,549,480	\$	-		\$	5,461,266,948	\$	380,511,876,269	52535 25/5/2022	X		
2	Anticipo	abr-22											\$	4,508,775,371	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	24,314,547,683	\$	380,511,876,269	128348 10/02/2022	X		
11	Parcial	abr-22	\$	1,419,520,822	\$	6,224,053	\$	1,425,744,875	\$	298,099,373	\$	1,127,645,502	\$	4,210,675,998	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$	4,333,621,446	\$	379,086,131,394	66910 29/06/2022	X		
8	Ajustes Provisional	ene-22	\$	58,964,704	\$	258,538	\$	59,223,242	\$	-	\$	59,223,242	\$	4,210,675,998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	28,588,945,887	\$	379,026,908,152	131000 03/12/2022	X		
9	Ajustes Provisional	feb-22	\$	88,985,072	\$	390,165	\$	89,375,237	\$	-	\$	89,375,237	\$	4,210,675,998		\$	28,499,570,650	\$	378,937,532,915	131001 05/12/2022	X		
12	Parcial	may-22	\$	1,860,787,403	\$	19,797,107	\$	1,880,584,510	\$	390,765,355	\$	1,489,819,155	\$	3,819,910,643	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	\$	2,843,802,291	\$	377,056,948,405	89194 24/08/2022	X		
13	Parcial	jun-22	\$	437,853,878	\$	2,224,230	\$	440,078,108	\$	92,014,750	\$	348,063,358	\$	3,727,895,893		\$	23,966,484,325	\$	376,616,870,297	94992 08/09/2022	X		
10	Ajustes Provisional	mar-22	\$	42,702,732	\$	187,235	\$	42,889,967	\$	-	\$	42,889,967	\$	3,727,895,893		\$	23,923,594,358	\$	376,573,980,330	131004 03/12/2022	X		
11	Ajustes Provisional	abr-22	\$	113,376,511	\$	497,112	\$	113,873,623	\$	-	\$	113,873,623	\$	3,727,895,893	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	23,809,720,735	\$	376,460,106,707	1063421 14/12/2022	X		
14	Parcial	jul-22	\$	1,296,021,421	\$	5,682,555	\$	1,301,703,976	\$	272,164,498	\$	1,029,539,478	\$	3,455,731,395		\$	22,780,181,257	\$	394,430,402,731	103063 29/09/2022	X		
15	Parcial	ago-22	\$	2,212,804,286	\$	18,926,677	\$	2,231,730,963	\$	110,640,214	\$	2,121,090,749	\$	3,345,091,181		\$	20,659,090,508	\$	392,198,671,768	109838 11/10/2022	X		
16	Parcial	sep-22	\$	2,273,657,335	\$	9,969,113	\$	2,283,626,448	\$	26,147,059	\$	2,257,479,389	\$	3,318,944,122		\$	18,401,611,119	\$	389,915,045,320	115403 29/10/2022	X		
17	Parcial	oct-22	\$	2,320,920,585	\$	21,063,962	\$	2,341,984,547	\$	26,690,587	\$	2,315,293,960	\$	3,292,253,535	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	\$	727,511,116	\$	387,573,060,773	130996 05/12/2022	X		
														(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	16,087,490,304							
8	Ajustes Definitiva	ene-22	\$	61,550,880	\$	269,877	\$	61,820,757	\$	-	\$	61,820,757	\$	-		\$	16,025,669,547	\$	387,511,240,016	142114 27/12/2022	X		
9	Ajustes Definitiva	feb-22	\$	93,085,743	\$	408,145	\$	93,493,888	\$	-	\$	93,493,888	\$	-		\$	15,932,175,659	\$	387,417,746,128	142120 27/12/2022	X		
10	Ajustes Definitiva	mar-22	\$	50,152,833	\$	219,901	\$	50,372,734	\$	-	\$	50,372,734	\$	-		\$	15,881,802,925	\$	387,367,373,394	142125 27/12/2022	X		
11	Ajustes Definitiva	abr-22	\$	210,628,155	\$	923,523	\$	211,551,678	\$	-	\$	211,551,678	\$	-	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	15,670,251,247	\$	387,155,821,716	142129 27/12/2022	X		
12	Ajustes Definitiva	may-22	\$	418,036,113	\$	1,832,928	\$	419,869,041	\$	-	\$	419,869,041	\$	-		\$	15,250,382,206	\$	386,735,952,675	137218 29/12/2022	X		
13	Ajustes Definitiva	jun-22	\$	99,327,588	\$	435,513	\$	99,763,101	\$	-	\$	99,763,101	\$	-		\$	15,150,619,105	\$	386,636,189,574		X		
14	Ajustes Definitiva	jul-22	\$	411,799,277	\$	1,805,581	\$	413,604,858	\$	-	\$	413,604,858	\$	-		\$	14,737,014,247	\$	386,222,584,716	137464 29/12/2022	X		
15	Ajustes Definitiva	ago-22	\$	689,270,316	\$	3,022,185	\$	692,292,501	\$	-	\$	692,292,501	\$	-		\$	14,044,721,746	\$	385,530,292,215	137452 29/12/2022	X		
3	Anticipo												\$	18,558,374,709	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	8,044,721,746	\$	385,530,292,215	112144 08/11/2022	X		
														(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$	2,568,015,640							
18	Parcial	nov-22	\$	3,078,412,249	\$	13,497,654	\$	3,091,909,903	\$	35,401,741	\$	3,056,508,162	\$	21,815,226,503		\$	4,988,213,584	\$	382,438,382,312	137395 29/12/2022	X		
16	Ajustes Definitiva	sep-22	\$	519,313,870	\$	2,276,992	\$	521,590,862	\$	-	\$	521,590,862	\$	-	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	4,466,622,722	\$	381,916,791,450	137429 29/12/2022	X		
17	Ajustes Definitiva	oct-22	\$	412,986,755	\$	1,810,788	\$	414,797,543	\$	-	\$	414,797,543	\$	-		\$	4,051,825,179	\$	381,501,993,907	137425 27/12/2022	X		
18	Ajustes Provisional	nov-22	\$	943,049,453	\$	4,134,909	\$	947,184,362	\$	-	\$	947,184,362	\$	-		\$	3,104,640,817	\$	380,554,809,545	137420 29/12/2022	X		
														(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	\$	148,598,479							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA	1	DE	1
FECHA															16	3	26
															(Día/ Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO															DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021															CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.		
MES INFORME MENSUAL: ene-26															PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021															INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188		
19	Parcial	dic-22	\$ 7.276.375,355	\$ 41.402,139	\$ 7.317.777,494	\$ 416.936,308	\$ 6.900.841,186	\$ 21.398.290,195	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022) (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(01/02/2022) (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	\$ -	\$ 373.237.032,051	142142 27/12/2022	X				
19	Ajustes Provisional	dic-22	\$ 2.507.310,935	\$ 10.993,594	\$ 2.518.304,529		\$ 2.518.304,529		(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022) (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 1.191,589 \$ 18.219,522,965	\$ 370.718,727,522	145010 19/02/2023	X				
20	Parcial	ene-23	\$ 2.177.679,024	\$ 9.548,285	\$ 2.187.227,309	\$ 124.781,008	\$ 2.062.446,301	\$ 21.273.509,187	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 16.157,076,664	\$ 368.531.500,213	21590 09/03/2023	X				
	Anticipo 4							\$ 5.756,172,974	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 10.400,903,690	\$ 368.531.500,213	143093 01/02/2023	X				
21	Parcial	feb-23	\$ 4.055,527,522	\$ 17.781,928	\$ 4.073.309,450	\$ 297.270,167	\$ 3.776.039,283	\$ 26.732,411,994	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 6.624,864,407	\$ 364.458,190,763	28010 23/03/2023	X				
22	Parcial	mar-23	\$ 3.804,577,283	\$ 21.984,897	\$ 3.826,562,180	\$ 302.080,472	\$ 3.524,481,708	\$ 26.430,331,522	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 3.100,382,699	\$ 360.631,628,583	44790 29/05/2023	X				
20	Ajustes Definitiva N°18, 19 y 20	ene-23	\$ 380,013,289	\$ 1.666,212	\$ 381,679,501		\$ 381,679,501		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 2.718,703,198	\$ 360.249,949,082	49886 04/06/2023	X				
21	Ajustes Definitiva	feb-23	\$ 755,951,273	\$ 3.314,556	\$ 759,265,829		\$ 759,265,829		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	\$ 1.959,437,369	\$ 359,490,683,253	56695 23/06/2023	X				
23	Parcial	abr-23	\$ 2.626,394,957	\$ 11,515,732	\$ 2.637,910,689	\$ 210,111,597	\$ 2.427,799,092	\$ 26.220,219,925	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ - \$ 36.561,341,247	\$ 356,852,772,564	61051 24/06/2023	X				
22	Ajustes Definitiva	mar-23	\$ 867,870,830	\$ 3,805,280	\$ 871,676,110		\$ 871,676,110		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 35,689,665,137	\$ 355,981,096,454	56720 23/06/2023	X				
24	Parcial	may-23	\$ 2.716,129,555	\$ 34,458,914	\$ 2.750,588,469	\$ 207,571,459	\$ 2.543,017,010	\$ 26,012,648,466	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 33,146,648,127	\$ 353,230,507,985	62510 17/07/2023	X				
23	Ajustes Definitiva	abr-23	\$ 680,973,214	\$ 2,985,806	\$ 683,959,020		\$ 683,959,020		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 32,462,689,107	\$ 352,546,548,965	66748 17/07/2023	X				
24	Ajustes Definitiva	may-23	\$ 685,719,156	\$ 3,006,615	\$ 688,725,771		\$ 688,725,771		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 31,773,963,336	\$ 351,857,823,194	83210 19/10/2023	X				
25	Parcial	jun-23	\$ 2.232,113,986	\$ 10,925,155	\$ 2.243,039,141	\$ 178,078,559	\$ 2.064,960,582	\$ 25,834,569,907	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 29,709,002,754	\$ 349,614,784,053	71891 27/07/2023	X				
26	Parcial	jul-23	\$ 4.656,416,288	\$ 25,281,151	\$ 4.681,697,439	\$ 363,390,848	\$ 4.318,306,591	\$ 25,471,179,059	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 25,390,696,163	\$ 344,933,086,614	80679 27/08/2023	X				
27	Parcial	ago-23	\$ 5,018,473,853	\$ 23,051,728	\$ 5,041,525,581	\$ 379,828,499	\$ 4,661,697,082	\$ 25,091,350,560	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ - \$ 20,730,190,670	\$ 339,891,561,033	81660 21/09/2023	X				
25	Ajustes Definitiva	jun-23	\$ 558,917,400	\$ 2,450,638	\$ 561,368,038		\$ 561,368,038		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 20,168,822,632	\$ 339,330,192,995	83212 19/10/2023	X				
26	Ajustes Definitiva	jul-23	\$ 1,334,067,751	\$ 5,849,374	\$ 1,339,917,125		\$ 1,339,917,125		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 18,828,905,507	\$ 337,990,275,870	83215 20/10/2023	X				
28	Parcial	sep-23	\$ 3,101,029,091	\$ 13,596,820	\$ 3,114,625,911	\$ 248,082,327	\$ 2,866,543,584	\$ 24,843,268,233	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 15,962,361,923	\$ 334,875,649,959	83217 23/10/2023	X				
27	Ajustes Definitiva	ago-23	\$ 1,134,849,399	\$ 4,975,878	\$ 1,139,825,277		\$ 1,139,825,277		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 14,822,536,646	\$ 333,735,824,682	84872 17/11/2023	X				
28	Ajustes Definitiva	sep-23	\$ 738,499,076	\$ 3,238,034	\$ 741,737,110		\$ 741,737,110		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 14,080,799,536	\$ 332,994,087,572	84876 17/11/2023	X				
29	Parcial	oct-23	\$ 6,601,304,839	\$ 27,442,626	\$ 6,628,747,465	\$ 500,707,570	\$ 6,128,039,895	\$ 24,342,560,663	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 7,952,759,641	\$ 326,365,340,107	84868 17/11/2023	X				
29	Ajustes Definitiva	oct-23	\$ 1,908,849,388	\$ 8,369,570	\$ 1,917,218,958		\$ 1,917,218,958		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 6,035,540,683	\$ 324,448,121,149	86935 06/12/2023	X				
30	Parcial	nov-23	\$ 2,718,804,964	\$ 10,929,715	\$ 2,729,734,679	\$ 249,274,196	\$ 2,480,460,483	\$ 24,093,286,467	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 3,555,080,200	\$ 321,718,386,470	87005 07/12/2023	X				
30	Ajustes Provisional	nov-23	\$ 740,800,643	\$ 3,248,126	\$ 744,048,769		\$ 744,048,769		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 2,811,031,431	\$ 320,974,337,701	87924 16/12/2023	X				
31	Parcial	dic-23	\$ 2,208,892,420	\$ 9,685,144	\$ 2,218,577,564	\$ 220,889,242	\$ 1,997,688,322	\$ 23,872,397,225	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 813,343,109	\$ 318,755,760,137	87866 17/12/2023	X				
31	Ajustes Provisional	dic-23	\$ 809,792,484	\$ 3,550,629	\$ 813,343,113		\$ 813,343,113		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	\$ 4	\$ 317,942,417,024	87869 17/12/2023	X				
30	Ajustes Definitiva	nov-23	\$ 13,878,201	\$ 60,851	\$ 13,939,052		\$ 13,939,052		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 46,273,189,661	\$ 317,928,477,972	1609 26/03/2024	X				
31	Ajustes Definitiva	dic-23	\$ 10,489,475	\$ 45,992	\$ 10,535,467		\$ 10,535,467		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	\$ 46,262,654,194	\$ 317,917,942,505	1850 03/04/2024	X				

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8							
															VERSIÓN	1							
															PÁGINA	1	DE	1					
															FECHA				16	3	26		
																			(Día/ Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:			SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ										
CONTRATO DE OBRA No:			973 DE 2021										CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.										
MES INFORME MENSUAL:			ene-26										MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			962 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188										
32	Parcial	ene-24	\$	7,762,154,189	\$	33,567,223	\$	7,795,721,412	\$	765,568,238	\$	7,030,153,174	\$	23,106,828,987	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024) (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$	39,232,501,020	\$	310,122,221,093	1602 03/04/2024	X		
33	Parcial	feb-24	\$	7,707,685,770	\$	252,779,276	\$	7,960,465,046	\$	624,795,446	\$	7,335,669,600	\$	22,482,033,541	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	\$	31,896,831,420	\$	302,161,756,047	1838 06/04/2024	X		
32	Ajustes Definitiva	ene-24	\$	2,329,760,110	\$	10,215,102	\$	2,339,975,212	\$	2,339,975,212				\$		29,556,856,208	\$	299,821,780,835	2053 07/04/2024	X			
34	Parcial	mar-24	\$	4,951,782,058	\$	47,258,760	\$	4,999,040,818	\$	476,493,588	\$	4,522,547,230	\$	22,005,539,953		\$	25,034,308,978	\$	294,822,740,017	3038 24/04/2024	X		
33	Ajustes Definitiva	feb-24	\$	1,794,963,200	\$	7,870,223	\$	1,802,833,423	\$	1,802,833,423				\$		23,231,475,555	\$	293,019,906,594	3890 16/05/2024	X			
34	Ajustes Definitiva	mar-24	\$	1,306,182,169	\$	5,727,106	\$	1,311,909,275	\$	1,311,909,275					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024) (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	21,919,566,280	\$	291,707,997,319	4248 22/05/2024	X		
35	Parcial	abr-24	\$	5,795,416,060	\$	47,824,081	\$	5,843,240,141	\$	567,466,416	\$	5,275,773,725	\$	21,438,073,537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	16,643,792,555	\$	285,864,757,178	5222 05/06/2024	X		
36	Parcial	may-24	\$	5,888,441,545	\$	64,089,957	\$	5,952,531,502	\$	469,448,507	\$	5,483,082,995	\$	20,968,625,030	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	11,160,709,560	\$	279,912,225,676	5937 19/06/2024	X		
37	Parcial	jun-24	\$	6,824,588,311	\$	106,591,268	\$	6,931,179,579	\$	641,154,026	\$	6,290,025,553	\$	20,327,471,004	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	4,870,684,007	\$	272,981,046,097	6467 27/06/2024	X		
35	Ajustes Definitiva	abr-24	\$	1,659,772,168	\$	7,277,463	\$	1,667,049,631	\$	1,667,049,631					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	3,203,634,376	\$	271,313,996,466	12011 14/01/2025	X		
38	Parcial	jul-24	\$	684,172,341	\$	2,999,833	\$	687,172,174	\$	68,417,234	\$	618,754,940	\$	20,259,053,770	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	2,584,879,436	\$	270,626,824,292	9544 10/09/2024	X		
39	Parcial	ago-24	\$	890,707,845	\$	74,745,661	\$	965,453,506	\$	334,855,884	\$	630,597,622	\$	19,924,197,886	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	1,954,281,814	\$	269,661,370,786	11641 30/10/2024	X		
40	Parcial	sep-24	\$	687,811,177	\$	3,015,787	\$	690,826,964	\$	68,781,118	\$	622,045,846	\$	19,855,416,768	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	1,332,235,968	\$	268,970,543,822	13943 23/01/2025	X		
41	Parcial	oct-24	\$	410,059,762	\$	35,954,216	\$	446,013,978	\$	22,604,343	\$	423,409,635	\$	19,832,812,425	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	908,826,333	\$	268,524,529,844	16437 22/11/2024	X		
42	Parcial	nov-24	\$	600,262,326	\$	3,282,887	\$	603,545,213	\$	57,805,888	\$	545,739,325	\$	19,775,006,537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	801,043,898	\$	267,920,984,631	2254 11/04/2025	X		
														(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$	13,062,043,110							
36	Ajustes Definitiva	may-24	\$	1,444,784,292	\$	6,334,823	\$	1,451,119,115	\$	1,451,119,115				(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	437,956,890	\$	266,469,865,516	19588 17/12/2024	X			
														(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$	11,974,011,003							
37	Ajustes Definitiva	jun-24	\$	2,497,246,489	\$	10,949,465	\$	2,508,195,954	\$	2,508,195,954					(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(10/12/2024)	\$	9,465,815,049	\$	263,961,669,562	19594 17/12/2024	X		
38	Ajustes Definitiva	jul-24	\$	141,376,036	\$	619,880	\$	141,995,916	\$	141,995,916					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	295,960,974	\$	263,819,673,646	19595 17/12/2024	X		
39	Ajustes Definitiva	ago-24	\$	46,604,099	\$	204,341	\$	46,808,440	\$	46,808,440					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	249,152,534	\$	263,772,865,206	19598 17/12/2024	X		
40	Ajustes Definitiva	sep-24	\$	138,829,823	\$	608,715	\$	139,438,538	\$	139,438,538					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	109,713,996	\$	263,633,426,668	19649 17/12/2024	X		
41	Ajustes Definitiva	oct-24	\$	41,667,954	\$	182,698	\$	41,850,652	\$	41,850,652					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	67,863,344	\$	263,591,576,016	19474 17/12/2024	X		
42	Ajustes Provisional	nov-24	\$	67,567,088	\$	296,256	\$	67,863,344	\$	67,863,344					(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	\$	-	\$	263,523,712,672	19484 17/12/2024	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8												
													VERSIÓN		1												
													PÁGINA		1	DE	1										
													FECHA		16	3	26										
													(Día/ Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA:			SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ														
CONTRATO DE OBRA No:			973 DE 2021		CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.																						
MES INFORME MENSUAL:			ene-26		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			962 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188																						
43	Parcial	dic-24	\$ 7.978,644,186	\$ 69,139,547	\$ 8,047,783,733	\$ 830,907,330	\$ 7,216,876,403	\$ 18,944,099,207	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$ 2,248,938,646	\$ 255,475,928,939	19539 17/12/2024	X														
43	Ajustes Provisional	dic-24	\$ 2,239,120,962	\$ 9,817,684	\$ 2,248,938,646		\$ 2,248,938,646		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	\$ -	\$ 253,226,990,293	3007 02/05/2025	X														
42	Ajustes Definitiva	nov-24	\$ 404,089	\$ 1,772	\$ 405,861		\$ 405,861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$ 40,416,148,594	\$ 253,226,584,432	939 07/03/2025	X														
44	Parcial	ene-25	\$ 5,200,415,635	\$ 23,002,449	\$ 5,223,418,084	\$ 3,003,936,634	\$ 2,219,481,450	\$ 15,940,162,573	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	\$ 38,196,667,144	\$ 248,003,166,348	923 06/03/2025	X														
45	Parcial	feb-25	\$ 4,922,000,754	\$ 21,581,080	\$ 4,943,581,834	\$ 2,525,478,587	\$ 2,418,103,247	\$ 13,414,683,986	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025) (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 35,778,563,897	\$ 243,059,584,514	1872 03/04/2025	X														
43	Ajustes Definitiva	dic-24	-\$ 1,259,790	-\$ 5,523	-\$ 1,265,313		-\$ 1,265,313		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 35,779,829,210	\$ 243,060,849,827	4496 29/05/2025	X														
44	Ajustes Definitiva	ene-25	\$ 829,196,445	\$ 3,635,707	\$ 832,832,152		\$ 832,832,152		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 34,946,997,058	\$ 242,228,017,675	4496 29/05/2025	X														
45	Ajustes Definitiva	feb-25	\$ 1,523,192,610	\$ 6,678,614	\$ 1,529,871,224		\$ 1,529,871,224		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 33,417,125,834	\$ 240,698,146,451	3295 07/05/2025	X														
46	Parcial	mar-25	\$ 4,931,829,029	\$ 45,771,865	\$ 4,977,600,894	\$ 265,055,701	\$ 4,712,545,193	\$ 13,149,628,285	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 28,704,580,641	\$ 235,720,545,557	3256 07/05/2025	X														
46	Ajustes Definitiva	mar-25	\$ 1,880,155,548	\$ 8,243,759	\$ 1,888,399,307		\$ 1,888,399,307		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 26,816,181,334	\$ 233,832,146,250	6906 14/07/2025	X														
47	Parcial	abr-25	\$ 4,018,402,074	\$ 72,004,128	\$ 4,090,406,202	\$ 200,769,618	\$ 3,889,636,584	\$ 12,948,858,667	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 22,926,544,750	\$ 229,741,740,048	4422 28/05/2025	X														
47	Ajustes Definitiva	abr-25	\$ 1,393,858,328	\$ 6,111,533	\$ 1,399,969,861		\$ 1,399,969,861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 21,526,574,889	\$ 228,341,770,187	7117 16/07/2025	X														
48	Parcial	may-25	\$ 3,660,802,913	\$ 16,051,213	\$ 3,676,854,126	\$ 206,469,284	\$ 3,470,384,842	\$ 12,742,389,383	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 18,056,190,047	\$ 224,664,916,061	6376 04/07/2025	X														
49	Parcial	jun-25	\$ 3,460,473,993	\$ 63,794,761	\$ 3,524,268,754	\$ 178,887,536	\$ 3,345,381,218	\$ 12,563,501,847	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 14,710,808,829	\$ 221,140,647,307	7251 18/07/2025	X														
48	Ajustes Definitiva	may-25	\$ 1,135,341,663	\$ 4,978,037	\$ 1,140,319,700		\$ 1,140,319,700		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 13,570,489,129	\$ 220,000,327,607	7257 18/07/2025	X														
49	Ajustes Definitiva	jun-25	\$ 1,068,470,883	\$ 4,684,834	\$ 1,073,155,717		\$ 1,073,155,717		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 12,497,333,412	\$ 218,927,171,890	9173 28/08/2025	X														
50	Parcial	jul-25	\$ 3,452,100,623	\$ 28,685,510	\$ 3,480,786,133	\$ 193,960,545	\$ 3,286,825,588	\$ 12,369,541,302	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 9,210,507,824	\$ 215,446,385,757	8986 26/08/2025	X														
50	Ajustes Definitiva	jul-25	\$ 1,082,842,785	\$ 4,747,849	\$ 1,087,590,634		\$ 1,087,590,634		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 8,122,917,190	\$ 214,358,795,123	10632 22/09/2025	X														
51	Parcial	ago-25	\$ 3,940,108,063	\$ 17,275,858	\$ 3,957,383,921	\$ 227,344,235	\$ 3,730,039,686	\$ 12,142,197,067	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 4,392,877,504	\$ 210,401,411,202	10908 26/09/2025	X														
51	Ajustes Definitiva	ago-25	\$ 1,672,529,008	\$ 7,333,396	\$ 1,679,862,404		\$ 1,679,862,404		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 2,713,015,100	\$ 208,721,548,798	12199 24/10/2025	X														
52	Parcial	sep-25	\$ 1,810,862,499	\$ 37,446,185	\$ 1,848,308,684	\$ 96,140,466	\$ 1,752,168,218	\$ 12,046,056,601	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 960,846,882	\$ 206,873,240,114	2426 01/23/2026	X														
52	Ajustes Definitiva	sep-25	\$ 486,209,799	\$ 2,131,843	\$ 488,341,642		\$ 488,341,642		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 472,505,240	\$ 206,384,898,472	2117 22/12/2025	X														

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 1			
												FECHA 16 3 26 (Día/ Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ															
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL: ene-26 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188															
53	Parcial	oct-25	\$ 256.632,611	\$ 1.125,235	\$ 257.757,846	\$ 14,987,344	\$ 242,770,502	\$ 12.031,069,257	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 229,734,738	\$ 206,127,140,626	1617 19/12/2025		X	
53	Ajustes Definitiva	oct-25	\$ 72.363,224	\$ 317,285	\$ 72.680,509		\$ 72,680,509		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 157,054,229	\$ 206,054,460,117	1608 19/12/2025		X	
54	Parcial	nov-25	\$ 126.698,314	\$ 555,523	\$ 127.253,837	\$ 7,762,216	\$ 119,491,621	\$ 12,023,307,041	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ 37,562,608	\$ 205,927,206,280	1613 19/12/2025		X	
54	Ajustes Provisional	nov-25	\$ 37.398,629	\$ 163,979	\$ 37,562,608		\$ 37,562,608		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	\$ -	\$ 205,889,643,672	1607 19/12/2025		X	
55	Parcial	dic-25	\$ 5,439,987,877	\$ 23,874,756	\$ 5,463,862,633	\$ 312,429,110	\$ 11,710,877,931	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 213,550,504,665	75126 02/03/2026			X	
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 4,596,713,696						
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401020-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	\$ -						
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	\$ 1,176,576,407						X
55	Ajustes Provisional	dic-25	\$ 2,405,846,471	\$ 10,548,711	\$ 2,416,395,182	\$ -	\$ 1,176,576,407	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 224,934,109,483	57829 01/30/2026			X	
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	\$ -						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000						
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 3,356,894,921						
54	Ajustes Definitivo	nov-25	\$ 1,141,517	\$ 5,005	\$ 1,146,522		\$ 1,146,522	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 224,932,962,958				X	
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000						
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 3,355,748,399						
55	Ajustes Definitivo	dic-25	\$ 11,953,044	\$ 52,410	\$ 12,005,454		\$ 12,005,454	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 224,920,957,504				X	
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000						
								(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000						
								(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 3,343,742,945						
56	Parcial	ene-26	\$ 1,469,731,586	\$ 6,444,208	\$ 1,476,175,794	\$ 86,930,013	\$ 1,389,245,781	\$ 11,623,947,918	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000	\$ 223,444,781,710			X	
									(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 8,220,000,000					
									(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 5,580,000,000					
									(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 1,954,497,164					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPH-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 1			
												FECHA 16 3 26 (Día/ Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ															
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.															
MES INFORME MENSUAL: ene-26 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188															
57	Parcial	feb-26	\$ 2,739,985,575	\$ 12,013,783	\$ 2,751,999,358	\$ 140,405,806	\$ 11,483,542,112	(No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025) (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025) (No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025) (No. 865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	\$ 2,200,000,000 \$ 8,220,000,000 \$ 4,922,903,612 -	\$ 220,692,782,352			X		
56	Ajustes Definitivo	ene-25	\$ 517,966,100	\$ 2,271,082	\$ 520,237,182		\$ 520,237,182	(No. 926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.11 Fecha:(31/12/2025)	\$ 4,402,666,430	\$ 220,172,545,170					
TOTALES			\$ 211,837,652,731	\$ 1,881,613,110	\$ 213,719,265,841	\$ 19,525,665,942	\$ 194,193,599,899	\$ -	\$ 14,822,666,430	\$ 220,172,545,170					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL									
OBRA		\$ 158,364,147,900		\$ 694,365,879		\$ 159,058,513,779									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -		\$ -		\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -		\$ -		\$ -									
AJUSTES		\$ 45,228,007,497		\$ 198,307,418		\$ 45,426,314,915									
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 1,268,677,959		\$ 241,048,812		\$ 1,509,726,771									
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS		\$ 3,401,178,530		\$ 646,223,921		\$ 4,047,402,451									
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)		\$ 3,067,921,769		\$ 95,062,497		\$ 3,162,984,266									
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)		\$ 506,050,652		\$ 6,287,582		\$ 512,338,234									
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)		\$ -		\$ -		\$ -									
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ 1,668,424		\$ 317,001		\$ 1,985,425									
VALOR TOTAL		\$ 211,837,652,731		\$ 1,881,613,110		\$ 213,719,265,841									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. Se tramitó la cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada															
Firma Nombre: Ing. John Jairo Torres Ortega Director de Obra T. BOYACA LCP S.A.S. Matrícula No.: 25202-27242 CND Firma Nombre: Ing. Julio César Sánchez Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Matrícula No.: 0520246153 ANT															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ						
CONTRATO No. 973 DE 2021 (Indicar número y año)								
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.								
PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188								
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021 (Día) (Mes) (Año)								
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM				UNIDAD				
CASO I - CASO GENERAL								
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV								
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero-2026	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO		
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	\$ 908,124.00	104.35	150.36	1.44092	\$ 1,308,534.03		
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero-2026	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO		
I. EQUIPO								
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
530201-412	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 18,333.33	101.74	124.81	1.22679	\$ 22,491.15	
SUBTOTAL			\$ 18,333.33				\$ 22,491.15	
II. MAQUINARIA								
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
530201-302	COMPACTADOR NEUMATICO		\$ 18,833.33	101.77	136.83	1.34452	\$ 25,321.79	
SUBTOTAL			\$ 18,833.33				\$ 25,321.79	
II. HERRAMIENTAS								
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
530201-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 844.03	105.40	122.09	1.15831	\$ 977.65	
SUBTOTAL			\$ 844.03				\$ 977.65	
II. MATERIALES								
DESCRIPCIÓN			Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)		120	\$ 244,634.73	107.05	174.91	1.63389	\$ 399,706.25	
GRAVA		115	\$ 35,610.67	102.10	131.61	1.28909	\$ 45,905.35	
ARENA		101	\$ 69,754.60	105.40	142.01	1.34736	\$ 93,984.56	
AGUA			\$ 333.60	102.51	143.57	1.40051	\$ 467.21	
ASFALTO 60/70			\$ 199,476.15	1893.116	3329.98	1.75899	\$ 350,876.55	
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO			\$ 37,900.47	1893.116	3329.98	1.75899	\$ 66,666.55	
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1			\$ 11,106.00	1893.116	3329.98	1.75899	\$ 19,635.34	
SUBTOTAL			\$ 598,816.22	86%	30%	50%	\$ 977,141.81	
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL								
III. TRANSPORTES								
MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	Vr. UNITARIO	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA Densa MDC-19	m3-km	1.25	28.27	\$ 30,359.71	100.59	139.83	1.39004	\$ 42,201.21
TRANSPORTE DE ASFALTO	m3-km	144.9	1	\$ 14,490.00	100.28	128.95	1.28587	\$ 18,632.26
SUBTOTAL				\$ 44,849.71	6%			\$ 60,833.47

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotaque



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	
------	--	--------	--

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero- 2026	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	\$ 908,124.00	104.35	150.36	1.44092	\$ 1,308,534.03

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	Vr. UNITARIO	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8)	\$ 270,664.00	1.85	\$ 8,693.20	103.31	176.61	1.7096	\$ 14,861.89
RASTRILLEROS (2)	\$ 98,000.00	1.85	\$ 5,036.11	103.31	176.61	1.7096	\$ 8,609.73
OFICIAL (1)	\$ 61,323.00	1.85	\$ 3,151.32	102.01	140.08	1.37317	\$ 4,327.30
SUBTOTAL			\$ 16,880.63	2%			\$ 27,798.93
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 698,567.25				\$ 1,114,564.79

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN			
ADMINISTRACIÓN %	22%	153,682.60	245,204.25
IMPREVISTOS %	5%	34,927.86	55,728.24
UTILIDAD %	3%	20,966.72	33,436.94
SUBTOTAL		\$ 209,567.18	\$ 334,369.44
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 908,124.00	\$ 1,448,934.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.60
I	IA	
104.35	166.49	
I	I	
104.35	150.36	

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

DECLARACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de

Firma

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENIOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM			UNIDAD	
CASO I - CASO GENERAL				

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero-2026	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 879,613.00	104.35	150.36	1.44092	\$ 1,267,451.96

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero-2026	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
I. EQUIPO							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 7,333.33	101.74	124.81	1.22679	\$ 8,996.46
SUBTOTAL			\$ 7,333.33				\$ 8,996.46

II. MAQUINARIA							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 18,666.67	101.81	136.80	1.34363	\$ 25,081.09
530201-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 7,533.33	101.77	136.83	1.34452	\$ 10,128.72
							\$ -
							\$ -
							\$ -
SUBTOTAL			\$ 26,200.00				\$ 35,209.81

II. HERRAMIENTAS							
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 441.93	105.40	122.09	1.15831	\$ 511.89
SUBTOTAL			\$ 441.93				\$ 511.89

II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		Vr. UNITARIO APU	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)	120	\$ 244,634.73	107.05	174.91	1.63389	\$ 399,706.25	
GRAVA	115	\$ 35,610.67	102.10	131.61	1.28909	\$ 45,905.35	
ARENA	101	\$ 69,754.60	105.40	142.01	1.34736	\$ 93,984.66	
ASFALTO 60/70		\$ 199,476.15	1893.116	3329.978	1.75899	\$ 350,876.55	
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO		\$ 37,900.47	1893.116	3329.978	1.75899	\$ 66,666.55	
SUBTOTAL		\$ 587,376.62	87%	35%	52%	\$ 957,139.26	

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	Vr. UNITARIO	Io (Dic-2021)	I (Ene-2026)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19	m3-km	1.25	28.27	\$ 31,945.10	100.59	139.83	1.39004	\$ 44,404.97
TRANSPORTE DE ASFALTO	m3-km	144.9	1	\$ 14,490.00	100.28	128.95	1.28587	\$ 18,632.26
SUBTOTAL				\$ 46,435.10	7%			\$ 63,037.22

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotaque



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM			UNIDAD	
------	--	--	--------	--

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero- 2025	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 879,613.00	104.35	150.36	1.44092	\$ 1,267,451.96

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	Vr. UNITARIO	Io (Dic-2021)	I (Ene-2025)	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8)	\$ 270,664.00	1.85	\$ 5,563.65	103.31	176.61	1.7096	\$ 9,511.62
RASTRILLEROS (2)	\$ 98,000.00	1.85	\$ 2,014.44	103.31	176.61	1.7096	\$ 3,443.89
OFICIAL (1)	\$ 61,323.00	1.85	\$ 1,260.53	102.01	140.08	1.37317	\$ 1,730.92
SUBTOTAL			\$ 8,838.62	1%			\$ 14,686.42
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 676,625.60				\$ 1,079,581.07

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN			
ADMINISTRACIÓN %	22%	148,857.63	237,507.83
IMPREVISTOS %	5%	33,831.28	53,979.05
UTILIDAD %	3%	20,298.77	32,387.43
SUBTOTAL		\$ 202,987.68	\$ 323,874.32
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 879,613.00	\$ 1,403,455.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

I	IA
104.35	166.49
I	I
104.35	150.36

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 A

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

ADICIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A



CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

055-2-3226-2026

Puerto Boyacá, 1 de abril de 2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Martín Alonso Espitia Malagón
Director Territorial Boyacá (E)

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°56- Enero 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría ejercida por el Consorcio Ecovisión 188 hace la entrega del acta de ajuste definitiva N°56 correspondiente al mes de enero de 2026, y que una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoría de Obras públicas, el acta de ajustes está elaborada de acuerdo a lo establecido en el Memorando circular DEO44574, y los valores están acordes a lo establecido en el procedimiento para implementación de los índices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para surtir los trámites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total trece (13) archivos.

Atentamente,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID
Director de Interventoría
Consorcio Ecovisión-188

Anexo: 13 archivos
Copia: Apoyo a la gerencia
Elaboró: LMMM