

**ACTA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO/CONVENIO/CONVENIO**

Página 1 de 2

TIPO DE CONTRATO/CONVENIO: CONTRATO

CONTRATO/CONVENIO No.: 0837 de 2025

OBJETO: Realizar la interventoría integral al contrato resultante del concurso de méritos cuyo objeto es: "realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales, en sitios priorizados en la zona urbana de Cali".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Valle del Cauca – Municipio de Santiago de Cali

PLAZO INICIAL: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de Diciembre de 2025

PLAZO PRORROGA 1: Tres (3) Meses, a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de Marzo de 2026.

PLAZO PRORROGA 2: Cuarenta y cinco (45) días, a partir de la firma del acta de inicio hasta el 15 de Mayo de 2026.

FECHA DE INICIO: 05 de Noviembre del 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: Doscientos Noventa y Tres Millones Treinta y Dos Mil Setecientos Cuarenta Pesos Mcte (\$293.032.740)

REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2471 del 29 de Octubre de 2025

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

INTERVENTOR/SUPERVISOR: Carmen Liliana Arenas Quiñones

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
1	Tres meses
2	Cuarenta y cinco días

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
No se realizaron Suspensiones o ampliaciones	--

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR (\$)
No se realizaron adiciones	--

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/CONVENIO

Página 2 de 2

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO/CONVENIO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	6 meses y 10 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	15 de Mayo de 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 293.032.740

A los diecinueve (19) días del mes de mayo del año 2026, se reunieron la ingeniera CLAUDIA MILDRED GRISALES CIFUENTES con cedula de ciudadanía 1.113.668.155 de Palmira, quien actúa como representante legal de A.Z. INGENIEROS S.A.S.; y CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29.877.850, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del CONTRATO CVC No. 0837 de 2025.

El contratista A.Z. INGENIEROS S.A.S., en calidad de interventor del Contrato CVC No. 0714 de 2025, manifiesta haber recibido los productos correspondientes al citado contrato, siendo entregados los últimos el día 19 de mayo de 2026, siguiente día hábil a la fecha de terminación contractual. No obstante, teniendo en cuenta que dichos productos fueron recibidos al cierre del plazo de ejecución, la interventoría no contó con el tiempo suficiente para efectuar su revisión integral, ni para solicitar y verificar la implementación de los ajustes a que haya lugar, situación que impide emitir el recibo total a satisfacción de los productos contractuales.

En consideración a que el Contrato CVC No. 0837 de 2025 depende directamente de la revisión, seguimiento y validación de los productos del Contrato CVC No. 0714 de 2025, y dado que actualmente estos se encuentran en proceso de revisión y ajustes, se posterga el recibo a satisfacción de los productos del contrato de interventoría hasta el día nueve (9) de junio de 2026.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de las responsabilidades y obligaciones establecidas en el Contrato CVC No. 0837 de 2025 ni de aquellas previstas en las disposiciones legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado contractualmente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, a los 19 días del mes de mayo de 2026.

Firma

Firma

Nombre
CLAUDIA MILDRED GRISALES CIFUENTES
Representante legal A.Z. INGENIEROS S.A.S.

Nombre
CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES
Supervisor Contrato CVC 837 de 2025

Comprometidos con la vida