


	MUNICIPIO DE CAREPA		Código: F-PCYC-154	
			Versión: 0	
	ACTA DE SUPERVISION		Fecha de Aprobación: 18/03/2015	
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1 Y FINAL				
Fecha:	6	MAYO	2026	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA N°	UM-002-2026			
OBJETO:	SERVICIO DE ATENCION Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA A TRAVES DE CONTRCCION VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE LOS ALMENDROS			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA			
CONTRATISTA:	CONSTRUSUMI MAR S.A.S			
INTERVENTOR:				
VALOR DE CONTRATO:	184.206.178,00			
CDP :	00374 - 2026	RP:	00416 - 2026	
Duración del contrato:	DOS (02) MESES			
ASISTENTES A LA REUNION				
SUPERVISOR:	BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
Por parte del Contratista	JHONY ALBORNOZ CÓRDOBA / REPRESENTANTE LEGAL			
Lugar de la Reunión:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:30	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO				
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO				
ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD %	JUSTIFICACION / OBSERVACION		
Localización, trazado y replanteo	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Cerramiento en tela verde para	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Demolición de muros existentes (Incluye botada de escombros)	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Lleno con material seleccionado	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Campamento	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Excavación en suelo suelto granular 1 a 2 mt de profundidad con entivado	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Formaleta en madera burda	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Concreto de 3000 psi	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Acero de refuerzo de 60,000 PSI	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Suministro e instalación de Barandas peatonalesen de 2 altura mínima 1metro (incluye pintura)	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Pintura en esmalte atres mano	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Limpieza y retiro de material sobrante	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Reparacion de MH	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Suminsto e Instalacion de Tapa Para MH	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
Suministro e Instalacion de Tuberia Sanitaria de 6"	100%	Esta actividad del contrato va en un 100%		
PARA SERVICIO/OBRA	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %		
Cumplimiento del contrato	100%	100%		
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion laboral	100%	100%		
Estabilidad y calidad de la obra	100%	100%		
Responsabilidad civil extracontractual	100%	100%		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo				
Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable		
Presenta informe	SEGÚN ACTAS PRESENTADAS	Contratista		

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Concepto	Valor	Concepto	Fecha	Valor
		(Anticipo, actas, pagos)		
Valor inicial del contrato	184.206.178,00	FECHA DE INICIO	19/03/2026	
Valor Adiciones		ANTICIPO		73.682.471,20
Valor total contrato:	184.206.178,00			
Valor pagado	73.682.471,20			
Valor causado que no se ha pagado	110.523.706,80			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	73.682.471,20			
	100%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	184.206.178,00			
	0%			
Valor saldo por ejecutar	0			73.682.471,20

OBSERVACIONES: Presenta Seguridad social al día.

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO			
Certifico que el contratista cumple con las obligaciones pactadas dentro del contrato UM-002-2026			
Fecha Proxima Reunion			
Para constancia se firma:	6	MAYO	2026
 BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ Secretario de Infraestructura Supervisor		 JHONY ALBORNOZ CORDOBA / REPRESENTANTE LEGAL Contratista	