

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ UIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL		Código:	FT-GJC-GCT-000
			Versión:	
			Fecha de aprobación:	

**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-262-2025**

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
Nº DE CONTRATO DE OBRA:	SPOPM-CO-IMC-262-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ
IDENTIFICACIÓN:	800102912-2
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSPECCIÓN JORDAN GUIA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$ 36.398.681,07 M/CTE).
CONTRATISTA DE OBRA:	RICARDO ROMERO LOPEZ
C.C. No.:	12.992.771 de Pasto (N)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA ACTA DE INICIO:	6 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	5 DE JUNIO DE 2025


En la ciudad de la Hormiga, Municipio Valle del Guamuez a los cinco (5) días del mes de junio de 2025, se reunieron en la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, el señor **RICARDO ROMERO LOPEZ** con C.C. No 12.992.771 de Pasto (N) como contratista de obra según contrato N° SPOPM-CO-IMC-262-2025 y el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal quien actúa como supervisor del contrato de obra; con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final al **CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-262-2025**.

Mediante el presente documento, la supervisión deja constancia que EL CONTRATISTA DE OBRA, en el período comprendido entre fecha de acta de inicio del 6 de mayo de 2025 hasta fecha de terminación del 5 de junio de 2025, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **ACTA DE RECIBO FINAL FINANCIERA**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en los estudios previos del contrato de obra N° SPOPM-CO-IMC-262-2025.

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 36.398.681,07
Valor adicionado	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 36.398.681,07
Saldo a favor del municipio	\$ 0,00

VALORES CANCELADOS	
Pago de Anticipo 30%	\$ 10.919.604,32
Pagos Parciales	\$ 0,00

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

VALORES EJECUTADOS	
Anticipo (30%)	\$ 10.919.604,32
Valor a Pagar Amortización del Anticipo (100%)	\$ 10.919.604,32
Valor ejecutado Presente Acta de Recibo Final (100%)	\$ 36.398.681,07 ✓
Valor Ejecutado Acumulado (100%)	\$ 36.398.681,07 ✓
Saldo a Favor del Municipio	\$ 0,00
Valor a Pagar según Acta de Recibo Final (70%)	\$ 25.479.076,75 ✓
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR	
Valor pendiente por Ejecutar (0.00%)	\$ 0,00

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 25.479.076,75 M/CTE). ✓

Lo anterior acorde al cuadro de cantidades y valores finales del contrato de obra No. SPOPM-CO-IMC-262-2025 tal como se detalla a continuación. ✓

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR DEL CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TANQUE SEDIMENTADOR					
1,0	TANQUE SEDIMENTADOR				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	25,87	\$ 3.468,62	\$ 89.733,20
1,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	66,56	\$ 15.046,56	\$ 1.001.499,03
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	3,10	\$ 552.366,36	\$ 1.712.335,72
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEDIMENTADOR.	M3	18,55	\$ 758.721,99	\$ 14.074.292,91
1,5	ACERO DE REFUERZO	KG	805,14	\$ 8.471,52	\$ 6.820.759,61
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 2,35 X 6,00 M	M2	121,42	\$ 13.958,12	\$ 1.694.794,93
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 6" PARA EVACUACIÓN DE LIXIVIADOS DE TANQUE SEDIMENTADOR	ML	8,63	\$ 53.541,07	\$ 462.059,43
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC DE 6" SANITARIOS	UND	8,00	\$ 163.465,00	\$ 1.307.720,00
SUBTOTAL TANQUE SEDIMENTADOR					\$ 27.163.194,83
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 27.163.194,83
ADMINISTRACION		29%			\$ 7.877.326,50
IMPREVISTOS		1%			\$ 271.631,95
UTILIDADES		4%			\$ 1.086.527,79
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 9.235.486,24
VALOR TOTAL DE LA OBRA					\$ 36.398.681,07

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)

Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332

Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co

Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

Documento Controlado por el Sistema de Gestión

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

EL SUPERVISIÓN, deja constancia de la entrega final de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos del contrato de obra N° SPOPM-CO-IMC-262-2025, conforme a cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el Acta de Recibo Final Financiera anexa al presente documento.



La suscripción de esta acta de recibo final, no releva al Contratista de obra, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final de la Obra, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el contratista se obliga a proporcionar al municipio la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al municipio para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar ante algún tercero o ente de control si se llegan a presentar.

El contratista debe aportar los requisitos necesarios para el pago final y la Liquidación del contrato según lo establecido en el contrato de obra contrato N° SPOPM-CO-IMC-262-2025.

Para constancia, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cinco (5) días del mes de junio de 2025, en el municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo.

POR EL CONTRATISTA	POR LA SUPERVISION
	
RICARDO ROMERO LOPEZ	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No 12.992.771 de Pasto (N)	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Proyecto: Fg. 
 Contratista SPOPM



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ**

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSPECCION JORDAN GUIZIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM: 1,1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD	SUB TOTAL	UNIDAD
TANQUE	6,45	3,20		20,64	1,00	20,64	M2
CAJA DE ENTRADA Y SALIDA	2,18	1,20		2,62	2,00	5,23	M2
						25,87	M2

ITEM: 1,2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
TANQUE	6,45	3,20	2,80	57,79	1,00	57,79	M3
CAJA DE ENTRADA Y SALIDA	2,18	1,20	1,20	3,14	2,00	6,28	M3
PARTE SUPERIOR DE LA CAJA DE SALIDA	2,18	1,20	0,95	2,49	1,00	2,49	M3
						66,56	M3

ITEM: 1,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
TANQUE	6,45	3,20	0,15	3,10	1	3,10	M3
						3,10	M3

ITEM: 1,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEDIMENTADOR.

LOCALIZACION	LARGO	ALTO O ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
PARED TRANSVERSAL TANQUE	3,20	2,50	0,15	1,20	3,00	3,60	M3
PARED LONGITUDINAL TANQUE	6,00	2,50	0,15	2,25	3,00	6,75	M3
PLACA DE PISO TANQUE	6,00	2,76	0,15	2,48	1,00	2,48	M3
PLACA DE ENTREPISO TANQUE (INCLUYE TAPAS)	6,00	2,76	0,15	2,48	1,00	2,48	M3
PARED TRANSVERSAL DE CAJA DE INSPECCION	2,18	1,20	0,15	0,39	4,00	1,57	M3
PARED LONGITUDINAL DE CAJA DE INSPECCION	0,90	1,20	0,15	0,16	4,00	0,65	M3
PLACA DE PISO Y ENTREPISO DE CAJA DE INSPECCION (INCLUYE TAPAS)	1,88	0,90	0,15	0,25	4,00	1,02	M3
						18,55	M3

ITEM: 1,5

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI

LOCALIZACION	No. DE BARRA	PESO Kg/M	LONGITUD ML	CANTIDAD POR FIGURA	TOTAL DE ELEMENTOS	PESO TOTAL	UNIDAD
ZAPATAS	5/8"	1,552	1,00	14,00	6,00	130,37	KG
VIGA DE CIMENTACION 1 (TRANSVERSAL TANQUE)	1/2"	0,994	3,55	4,00	3,00	42,34	KG
FLEJE VIGA DE CIMENTACION 1	3/8"	0,560	0,70	42,00	3,00	49,39	KG
VIGA DE CIMENTACION 2 (LONGITUDINAL TANQUE)	1/2"	0,994	6,00	4,00	3,00	71,57	KG
	1/2"	0,994	1,60	4,00	3,00	19,08	KG
FLEJE VIGA DE CIMENTACION 2	3/8"	0,560	0,70	20,00	3,00	23,52	KG
VIGA AEREA 1 (TRANSVERSAL TANQUE)	1/2"	0,994	3,55	4,00	3,00	42,34	KG
FLEJE VIGA AEREA 1	3/8"	0,560	0,70	42,00	3,00	49,39	KG



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSPECCION JORDAN GUISIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

VIGA AEREA 2 (LONGITUDINAL TANQUE)	1/2"	0,994	6,00	4,00	3,00	71,57	KG
	1/2"	0,994	1,60	4,00	3,00	19,08	KG
FLEJE VIGA AEREA 2	3/8"	0,560	1,40	42,00	3,00	98,78	KG
COLUMNAS	1/2"	0,994	2,85	4,00	6,00	67,99	KG
FLEJE DE COLUMNA	3/8"	0,560	0,95	25,00	9,00	119,70	KG
DESPERDICIO							KG
						805,14	KG

ITEM: 1,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 2.35 X 6.00 M

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
PARED TRANSVERSAL TANQUE	2,90		2,50	7,25	3,00	21,75	M2
PARED LONGITUDINAL TANQUE	6,00		2,50	15,00	3,00	45,00	M2
PLACA DE PISO TANQUE	6,00	2,76		16,56	1,00	16,56	M2
PLACA DE ENTREPISO TANQUE (INCLUYE TAPAS)	6,00	2,76		16,56	1,00	16,56	M2
PARED TRANSVERSAL DE CAJA DE INSPECCION	2,18		1,20	2,62	4,00	10,46	M2
PARED LONGITUDINAL DE CAJA DE INSPECCION	0,90		1,20	1,08	4,00	4,32	M2
PLACA DE PISO Y ENTREPISO DE CAJA DE INSPECCION (INCLUYE TAPAS)	1,88		0,90	1,69	4,00	6,77	M2
						121,42	M2

ITEM: 1,7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 6" PARA EVACUACIÓN DE LIXIVIADOS DE TANQUE SEDIMENTADOR

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
CAJA DE INSPECCION DE ENTRADA	0,40				2,00	0,80	ML
	0,80				2,00	1,60	ML
PLACA ENTREPISO TANQUE	0,30				4,00	1,20	ML
MURO INTERNO DE TANQUE - DIVISION TANQUE	1,05				2,00	2,10	ML
CAJA DE INSPECCION DE SALIDA	0,40				2,00	0,80	ML
	0,86				2,00	1,72	ML
						0,41	
						8,63	ML

ITEM: 1,8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC DE 6" SANITARIOS

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
TANQUE ACCESORIO TEE					8,00	8,00	UND
						8,00	UND

RICARDO ROMERO LOPEZ
 C.C. No 12.992.771 de Pasto (N)

HERNANDO BLADIMIR CARRERA ORDOÑEZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS