



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

La Vega, 17 de abril de 2026.

CM-OB-COP-314-2025-012

Ingeniero

JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO

Secretario de Planeación

Supervisor.

Referencia: Contrato de obra, SP-SAMC-COP-314-2025.

Objeto: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA.

Asunto: Remisión acta final Contrato de obra, SP-SAMC-COP-314-2025.

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, con base en el desarrollo y ejecución total del contrato de obra de la referencia y teniendo en cuenta la revisión del corte final presentado ante la supervisión, nos permitimos remitir documentos para revisión y tramite del mismo:

- Factura electrónica
- Autorización de facturación
- Rut
- Certificación bancaria
- Informe final
- Acta de recibo final
- Memorias de Cálculo acta final
- Bitácora de Obra
- Certificación pago seguridad social
- Documentos revisores fiscal
- Seguridad social profesionales.
- Pago SENA FIC.
- Documentos digitales

Lo anterior contenido en 119 folios.

Sin otro particular, me suscribo

Mariel Lorena Rodríguez Anzola

INTERCON MVN SAS

Nit. 901.483.818-8

Ing. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA

Representante Legal.

Interventoría y Construcción



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101086543		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 02 2026			11 12 2025			00:00	14 04 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERCON MVN SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.483.818-8		
DIRECCIÓN: CL 8 B NRO. 5 - 78 BRR VILLA DEL RIO						CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 3004957240	

DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE VILLAPINZON			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.445-3	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 4 - 25		CIUDAD: VILLA PINZON, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8565125
BENEFICIARIO: 899999445 - MUNICIPIO DE VILLAPINZON				

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO SP-SANC-COP-114-2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA
ASEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE VILLAPINZON Identificación con NIT: 899 999 445-3

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCTIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASFG ACTUAL	SUMA ASFG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2025	14/04/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SERIE MODIFICATORIO NO. 3 SE AJUSTAN EL VALOR Y LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****172,691.00	\$ *****3,000.00	\$ *****33,381.00	\$ *****209,072.00	\$ *****350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	C.I.F.	DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	DE PART.	ALIC. ASEGURADO
HUGO HERNANDO ADAMES SARMIENTO	142249	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-40-101086543

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143249A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11		NO.POLIZA 11-40-101086543		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 02 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 14 04 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERCON MVN SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.483.818-8	
DIRECCIÓN: CL 8 B NRO. 5 - 78 BRR VILLA DEL RIO		CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	
		TELÉFONO: 3004957240	

DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE VILLAPINZON		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.445-3	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 4 - 25		CIUDAD: VILLA PINZON, CUNDINAMARCA	
		TELÉFONO: 8565125	
BENEFICIARIO: 899999445 - MUNICIPIO DE VILLAPINZON			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-40-101086543

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Flanjas

FIRMA TOMADOR

DLF143249A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT 850 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101271980		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 04 2026			11 12 2025			00:00	14 04 2031			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERCON MVN SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.483.818-8		
DIRECCIÓN: CL 8 B NRO. 5 - 78 BRR VILLA DEL RIO						CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 3004957240	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE VILLAPINZON		IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.445-3	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO.4 - 25				CIUDAD: VILLA PINZON, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8565125	
ADICIONAL:							

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N.º 84-044-026 DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANUTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA

AMPARCOS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPARCOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASPL/ACTUAL	SUMA ASPL/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2025	14/08/2026	\$29,718,297.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/12/2025	14/04/2029	\$14,859,146.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/04/2026	14/04/2031	\$59,436,594.80	\$59,436,594.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE DETERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL DE FECHA 14/04/2026 SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. LAS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****104,014,040.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			CONTRIBUCIÓN COMISARIO		
NOMBRE	C.C.F	C.C.PART	NOMBRE COMISARIO	FECH	VALOR ASEGURADO
RUSC HERNANDEZ ADAMAS GERMINEZ	145249	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101271980
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD. SUC 11		NO. PÓLIZA 11-44-101271980		ANEXO 9		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 04 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 14 04 2031			A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERCON MVN SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.483.818-8	
DIRECCIÓN: CL 8 B NRO. 5 - 78 BRR VILLA DEL RIO		CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	
		TELÉFONO: 3004957240	

DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLAPINZON		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.445-3	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 4 - 25		CIUDAD: VILLA PINZON, CUNDINAMARCA	
		TELÉFONO: 8565125	

ADICIONAL:

TEXTO ACOMPAÑADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-80/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101271980

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE143248A

2

Código de Pago

RPT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/Cus	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	161372595	917061354288	04/05/2026

Razón Social:

SENA

Usuario Pagador:

901483818

Descripción del Pago:

Pago Ordinario - FIC

Dirección IP:

181.63.150.243

Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera

Total Pagado

\$ 743,000.00

Descripción

Cantidad

Valor Pagado

Valor Servicio

Pago Ordinario - FIC

1

\$ 743,000.00

COP\$ 742,957.00

Código de Pago

Id	Medio de Pago	Nro. Transacción	Nro. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	161372595	917061354288	04/05/2026

Número de Identificación

901483818

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

Carrera 6E No. 1 A - 60 APTO 406 INTERIO

Localización

Nacional

Correo electrónico

intercon@interconmvn.com

Regional

Cundinamarca

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

MANTENIMIENTO TEATRO VILLAPINZ

Fecha Terminación Obra

14/04/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

74295743.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

INTERCON MVN SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

AGUA DE DIOS (CUNDINAMARCA)

Ciudad de Domicilio

SOPO

Teléfono de Contacto

+57,300 4957240

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra

SP-SAMC-COP-314-2025

Fecha Inicio Obra

11/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

VILLAPINZON

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

297182974.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

742957.00

Valor del Pago

742957.00

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

NOTA: El pago de este cupón es válido hasta el día de haberse generado el código de barras y para realizar la liquidación, generar un nuevo cupón.

No. 161372595		
04	05	2026
09	05	2026

Nombre Pagador INTERCON MVN SAS

NIT o C.C 901483818

Dirección Carrera 6E No. 1

Teléfono +57,300

Pago Ordinario - FIC

3-2-07-1-02-1-04-43

Cundinamarca

*** CLIENTE ***

VALOR \$ 743.000,00
CORRESPONSAL BANCOLOMBIANOS PESOS
PTV SOPO INVERSIONES
CR 3 4 43 SUR
CUNDINAMARCA
RECIBO 2026
RECAUDO
CONVENIO 2022
SECCION ACADEMICA
REF: 7866702

Redeban
Banco de la Nación
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIANOS PESOS
PTV SOPO INVERSIONES
CR 3 4 43 SUR
CUNDINAMARCA
RECIBO 2026
RECAUDO
CONVENIO 2022
SECCION ACADEMICA
REF: 7866702

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
COLOMBIANOS PESOS.

SUBTOTAL

\$ 743.000,00

IVA

TOTAL FACTURA

\$ 743.000,00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7866702(3900)000000743000(96)20260509

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 161372595

Código		NIT 901483818		Teléfono	
Nombre del Pagador y Cliente INTERCON MVN SAS					
MONEDAS	CANTIDAD	CHEQUE	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará las gestiones necesarias en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean correctos.			CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE

7866702

No. 161372595

IMPORTANTE: El pago oportuno de este sueldo es vital para el máximo beneficio de la inversión generada. En el caso contrario deberá verse a realizar la liquidación y generar un nuevo sueldo.

04	05	2026
----	----	------

04	05	2026
----	----	------

NIT O C.C. 901483818

Telefono +57.300

Cundinamarca

SUBTOTAL

	\$ 743,000.00
--	---------------

IVA

TOTAL
FACTURA

	\$ 743,000.00
--	---------------

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la plataforma de
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415) 7707012100010(8020)7866702(3900)000000743000(96)20260504

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 161372595

1947-1950

INTERCON MVN SAS

Los cheques al portador en esta consignación son sujetos a verificación posterior al total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. En el caso de errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dos otros cheques del mismo comercio.

CANTIDAD
DE CHEQUES

EFFECTIVO

CHEQUE



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141220853185



(415)7707212489984(8020) 000014122085318 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 8 3 8 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INTERCON MVN SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

La Vega

4 0 2

41. Dirección principal

CL 8 B 5 78 BRR VILLA DEL RIO

42. Correo electrónico

intercon@interconmvn.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 4 9 5 7 2 4 0

45. Teléfono 2

3 2 1 4 8 8 0 5 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

7 1 1 2

2 0 2 1 0 5 0 3

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 3 9 0

2 0 2 1 0 5 0 3

Otras actividades

50. Código

1 2

4 1 1 2

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	1	4	2	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ ANZOLA MASIEL LORENA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

141220853185



(415)7707212489984(8020) 0000141220853185

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 8 3 8 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 5 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 7 5 8 4 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 5 1 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 5 1 1		-
2	8 1	2 0 2 1 0 5 1 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 4 Hoja 3

4. Número de formulario

141220853185



(415)7707212489984(8020) 000014122085318 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 8 3 8 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 1 0 5 1 1

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadaní 1 3

101. Número de identificación

1 0 1 8 4 6 0 9 1 9

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

RODRIGUEZ

105. Segundo apellido

ANZOLA

106. Primer nombre

MASIEL

107. Otros nombres

LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



Página 4 de 4 Hoja 5

4. Número de formulario

141220853185



(415)7707212489984(8020) 000014122085318 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 8 3 8 1 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 1 3 1 3 0	8	7 6 1 0 6
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	RAMIREZ	CORREA	JAMES	
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 4 0 3 1 9			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764079991063



(415)7707212489984(8020) 001876407999106 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 4 8 3 8 1 8 8

11. Razón social

INTERCON MVN SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

24. Dirección

CL 3 A SUR 1 13 BRR LOS SAUCES

3

2

25. País

Colombia

26. Departamento

Cundinamarca

27. Municipio

Sopó

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ANZOLA MASIEL LORENA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1018460919 1004. DV 2

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INTERCON MVN SAS

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 0 9 - 2 1 7 1 3 : 0 8 : 2 0

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764079991063



(415)7707212489984(8020) 0018764079991063

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 8 3 8 1 8	8				

11. Razón social

INTERCON MVN SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento INTERCON MVN SAS CL 8 B 5 78 BRR VILLA DEL RIO							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo INT	32. Desde el número 101	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

REFERENCIA BANCARIA INTERCON MVN

Certificado Bancario

Jueves, 5 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERCON MVN SAS identificado(a) con NIT 901483818, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94600001212	2022/01/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

La Vega, 14 de abril de 2026

Ingeniero

JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO

Secretario de Planeación

Supervisor.


Referencia: Contrato de obra, SP-SAMC-COP-314-2025.

Objeto: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA

Asunto: Certificación de Cumplimiento de Pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

El suscrito JAMES RAMIREZ CORREA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Revisor fiscal de INTERCON MVN SAS, con Nit. 901.483.818-8, debidamente inscrito en la Dian, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la Empresa, por el periodo correspondiente del 28 de febrero al 14 de abril del 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma la presente, en el Municipio de La Vega, a los catorce (14) días del mes de abril de 2026.



JAMES RAMIREZ CORREA Revisor Fiscal

Interventoría y Construcción

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.613.130

RAMIREZ CORREA

APellidos: RAMIREZ
Nombres: JAMES

FECHA DE NACIMIENTO: 28-SEP-1971

LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

ESTATURA: 1.70

GRUPO SANGUINEO: O+

SEXO: M

FECHA Y LUGAR DE EMISION: 03-OCT-1995 BOGOTA D.C.

REGISTRACION NACIONAL

RECE DENEGADO

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO: 28-SEP-1971

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

GRUPO SANGUINEO

M

SEXO

03-OCT-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL

RECE DENEGADO

A-1502150-00211935-41-0079613130-20100131

0020518904A 1

1150430630



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**


76106-T

**JAMES
RAMIREZ CORREA**
C.C. 79613130

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA

Presidente:  84470

05/2000-24470



FIRMA DEL TITULAR 079613130

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


079613130

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 3 A 3 B 0 0 1 E C 4 5 7 F 7 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAMES RAMIREZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79613130 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 76106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 26 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FACTURA



INTERCON MVN SAS
NIT 901.483.818-8
CRA 6E No. 1 - 60 INT 9 CON CAJICA RESERVADO
Tel: (601) 8711011
Cajicá - Colombia
intercon@interconmvn.com



Factura electrónica de venta
No. INT 173

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			Generación	29/04/2026, 19:17
NIT	899.999.445-3	Teléfono	(601) 8565125	Expedición	29/04/2026, 19:17
Dirección	CR 5 4 25	Ciudad	Villapinzón - Colombia	Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SP-SAMC-COP-314-2025	1.00	117,152,219.00	0 %
2	ADMINISTRACION	1.00	28,116,533.00	0 %
3	IMPREVISTOS	1.00	1,171,522.00	0 %
4	UTILIDAD	1.00	5,857,611.00	0 %
5	Redondeo	1.00	13.00	0 %

Total Items: 5

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y dos millones doscientos noventa y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por \$ 152,297,898.00

Observaciones:

PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SP-SAMC-COP-314-2025.

Total Bruto	152,297,898.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	152,297,898.00


Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764079991063 aprobado en 20240921 prefijo INT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: e089bad96e6044def8861ebde85b8aae9ad0aaf715a8edc06c75565f635ce12b060df6b1e157372adfc509bf2a59dbb7



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

ACTA DE RECIBO FINAL



ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO	SP-SAMC-COP-314-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, NIT 899.999.445-4
CONTRATISTA	INTERCON MVN SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT No. 901483818-8
REPRESENTANTE LEGAL	MASTEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 1018460919 de Bogotá
OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS M/CTE (\$239.999.014,00).
VALOR ADICION 1	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$54.999.960)
VALOR ADICION 2	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$2.184.000)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$297.182.974,00)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1	DOS (2) MESES
PRORROGA 2	CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	14 DE ABRIL DE 2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE EL 28 FEBRERO DE 2026 AL 14 ABRIL DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14 DE ABRIL DE 2026

ITEM	APU/ICCU VILLAPINZÓ N	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			BALANCE 3 MAYORES Y MENORES			ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1			ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL			TOTAL EJECUTADO	
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		PRELIMINARES														
1.1	APU	DESMONTE DE SILLAS INCLUYE TRASIEGO	UN	253,00	\$ 10.856	\$ 2.746.568	253,00	\$ 2.746.568	253,00	\$ 2.746.568	-	\$ 0	-	\$ 0	253,00	\$ 2.746.568
1.2	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	5,00	\$ 35.121	\$ 175.605	5,00	\$ 175.605	5,00	\$ 175.605	-	\$ 0	-	\$ 0	5,00	\$ 175.605
SUBTOTAL						\$ 2.922.173		\$ 2.922.173		\$ 2.922.173		\$ 0		\$ 0		\$ 2.922.173
2		DESMONTE DE ALFOMBRA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE														
2.1	APU	DESMONTE DE ALFOMBRA INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESMONTADO	M2	275,00	\$ 11.744	\$ 3.229.600	295,51	\$ 3.470.469	295,51	\$ 3.470.469	-	\$ 0	-	\$ 0	295,51	\$ 3.470.469
		DESMONTE Y REINSTALACION DE PANELES DECORATIVOS EXISTENTES SOBRE MUROS, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	ML	60,00	\$ 8.550	\$ 513.000	103,00	\$ 880.650	103,00	\$ 880.650	-	\$ 0	-	\$ 0	103,00	\$ 880.650
2.2	APU	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA INSTALACION ACABO PISO, INCLUYE NIVELACION Y REPARACION DE AFECTACIONES	UN	14,00	\$ 156.700	\$ 2.193.800	18,00	\$ 2.820.600	18,00	\$ 2.820.600	-	\$ 0	-	\$ 0	18,00	\$ 2.820.600
2.3	APU		M2	275,00	\$ 22.150	\$ 6.091.250	295,51	\$ 6.545.547	295,51	\$ 6.545.547	-	\$ 0	-	\$ 0	295,51	\$ 6.545.547
SUBTOTAL						\$ 12.027.650		\$ 13.717.266		\$ 13.717.266		\$ 0		\$ 0		\$ 13.717.266
3		INSTALACION DE SILLERIA														
3.1	APU	REINSTALACION DE SILLAS EXISTENTES	UN	253,00	\$ 14.500	\$ 3.668.500	253,00	\$ 3.668.500	-	\$ 0	253,00	\$ 3.668.500	-	\$ 0	253,00	\$ 3.668.500
SUBTOTAL						\$ 3.668.500		\$ 3.668.500		\$ 3.668.500		\$ 3.668.500		\$ 3.668.500		\$ 3.668.500
4		PANTALLA LED														
4.1	APU	SUPLENTO E INSTALACION DE PANTALLA LED MULTICOLOR, DIMENSIONES 4MX3M TECNOLOGIA VISUALIZACION LED SMD, PIXEL PITCH 3,91MM, RESOLUCION TOTAL DE PANTALLA 1024X768 PIXEL (O EQUIVALENTE), INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, CONEXIONES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SI FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	\$ 98.840.000	\$ 98.840.000	1,00	\$ 98.840.000	-	\$ 0	1,00	\$ 98.840.000	-	\$ 0	1,00	\$ 98.840.000
5		REVISION GENERAL DE SONIDO E														
SUBTOTAL						\$ 98.840.000		\$ 98.840.000		\$ 98.840.000		\$ 98.840.000		\$ 98.840.000		\$ 98.840.000

[Handwritten signature]

ITEM	APU/ICCU/VILLAPINZÓN	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				BALANCE 3 MAYORES Y MENORES			ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO	
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
4.1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED TIPO OJO DE BUEY	UN	24,00	\$ 124.500	\$ 2.988.000	14,00	\$ 1.743.000	14,00	\$ 1.743.000	-	\$ 0	14,00	\$ 1.743.000	\$ 1.743.000
4.1	APU	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE SONIDO, NO INCLUYE CAMBIO DE EQUIPOS	UN	1,00	\$ 1.450.000	\$ 1.450.000	1,00	\$ 1.450.000	-	\$ 0	1,00	\$ 1.450.000	1,00	\$ 1.450.000	\$ 1.450.000
SUBTOTAL						\$ 4.438.000		\$ 3.193.000		\$ 1.743.000		\$ 1.450.000		\$ 3.193.000	
7.1	7.38	CUBIERTAS SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SIMILAR A EXISTENTE CAL 22	ML	31,51	\$ 80.375	\$ 2.532.616	20,50	\$ 1.647.688	20,50	\$ 1.647.688	-	\$ 0	20,50	\$ 1.647.688	\$ 1.647.688
7.2		ADECUACION DE TAPA LATERAL EN ETERBOAR REMATE CUBIERTAS Y MUROS, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	ML	15,00	\$ 138.500	\$ 2.077.500	31,00	\$ 4.293.500	31,00	\$ 4.293.500	-	\$ 0	31,00	\$ 4.293.500	\$ 4.293.500
7.3		MANTENIMIENTO DE CANALES, INCLUYE DESTRONQUE DE BAJANTES	ML	54,60	\$ 56.700	\$ 3.095.820	36,00	\$ 2.041.200	36,00	\$ 2.041.200	-	\$ 0	36,00	\$ 2.041.200	\$ 2.041.200
7.3	APU	MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA (INCLUYE ACCESORIOS, TORNILLERIA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, UNION DE BAJANTE Y VIGA CANAL) DE ZONA PUNTUAL GOTERAS	M2	20,00	\$ 156.059	\$ 3.121.180	20,00	\$ 3.121.180	20,00	\$ 3.121.180	-	\$ 0	20,00	\$ 3.121.180	\$ 3.121.180
SUBTOTAL						\$ 10.827.116		\$ 11.103.568		\$ 11.103.568		\$ 0		\$ 11.103.568	
14.1	APU	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS REINSTALACION DE GUARDESCOBAS EXISTENTE	ML	60,00	\$ 12.150	\$ 729.000	103,00	\$ 1.251.450	-	\$ 0	103,00	\$ 1.251.450	103,00	\$ 1.251.450	\$ 1.251.450
14.2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEON TIPO 3M O SIMILAR	ML	30,00	\$ 38.550	\$ 1.156.500	0,00	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0
14.2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA IMITACION MADERA TRAFICO COMERCIAL INCLUYE PEGA Y BOQUILLA	M2	275,00	\$ 128.560	\$ 35.354.000	295,51	\$ 37.990.766	295,51	\$ 37.990.766	-	\$ 0	295,51	\$ 37.990.766	\$ 37.990.766
SUBTOTAL						\$ 37.239.500		\$ 39.242.216		\$ 37.990.766		\$ 1.251.450		\$ 39.242.216	
17		APARATOS SANITARIOS													
17.1	17.2	ADECUACION DE PUNTOS HIDRAULICOS SUMINISTRO 1/2" PARA SANITARIOS, INCLUYE CAMBIO DE CERAMICA, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	5,00	\$ 245.600	\$ 1.228.000	5,00	\$ 1.228.000	-	\$ 0	-	\$ 0	5,00	\$ 1.228.000	\$ 1.228.000
17.1	17.2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	5,00	\$ 423.837	\$ 2.119.185	5,00	\$ 2.119.185	-	\$ 0	5,00	\$ 2.119.185	5,00	\$ 2.119.185	\$ 2.119.185
17.2	APU	MANTENIMIENTO GENERAL ORINAL INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	\$ 120.400	\$ 240.800	2,00	\$ 240.800	-	\$ 0	2,00	\$ 240.800	2,00	\$ 240.800	\$ 240.800
SUBTOTAL						\$ 3.587.985		\$ 3.587.985		\$ 1.228.000		\$ 2.359.985		\$ 3.587.985	
18.1	18.8	PINTURAS ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	187,50	\$ 4.390	\$ 823.125	90,01	\$ 395.144	-	\$ 0	90,01	\$ 395.144	90,01	\$ 395.144	\$ 395.144
18.2	18.15	SUMINISTRO Y APLICACION VINILO TIPO 1 TRES MANOS, INCLUYE RESANES	M2	359,95	\$ 28.450	\$ 10.240.578	806,01	\$ 22.930.985	806,01	\$ 22.930.985	-	\$ 0	806,01	\$ 22.930.985	\$ 22.930.985
SUBTOTAL						\$ 11.063.703		\$ 23.326.129		\$ 22.930.985		\$ 395.144		\$ 23.326.129	
		OBRAS NO PREVISTAS													
NP-1	APU	MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE APLICACION DE SELLANTE POLIURETANO, INSTALACION DE TORNILLOS EN MAL ESTADO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	M2	0,00	\$ 34.560	\$ 0	430,00	\$ 14.860.800	430,00	\$ 14.860.800	-	\$ 0	430,00	\$ 14.860.800	\$ 14.860.800
NP-2	APU	ADECUACION DE LUMINARIAS DE PISO TIPO BALAJA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONEXIÓN Y BALAJA TIPO PISO LED	UN	0,00	\$ 123.450	\$ 0	30,00	\$ 3.703.500	30,00	\$ 3.703.500	-	\$ 0	30,00	\$ 3.703.500	\$ 3.703.500
NP-3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DIRIGIBLE TIPO LED	UN	0,00	\$ 1.250.000	\$ 0	1,00	\$ 1.250.000	1,00	\$ 1.250.000	-	\$ 0	1,00	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000
NP-4	APU	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LUADO, SELLADO Y LACADO	M2	0,00	\$ 76.580	\$ 0	76,20	\$ 5.835.396	-	\$ 0	76,20	\$ 5.835.396	76,20	\$ 5.835.396	\$ 5.835.396
NP-5	ICCU	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	0,00	\$ 26.121	\$ 0	64,00	\$ 1.671.744	-	\$ 0	64,00	\$ 1.671.744	64,00	\$ 1.671.744	\$ 1.671.744
NP-6	APU	REALIZACIÓN DE UN MURAL ARTÍSTICO MULTICOLOR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 14M2	UN	0,00	\$ 1.680.000	\$ 1	1,00	\$ 1.680.000	-	\$ 0	1,00	\$ 1.680.000	1,00	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000
SUBTOTAL						\$ 1		\$ 29.001.440		\$ 19.814.300		\$ 9.187.140		\$ 29.001.440	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 184.614.628		\$ 228.602.277		\$ 111.450.058		\$ 117.152.219		\$ 228.602.277	

ITEM	APU/ ICCU VILLAPINZÓN N	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				BALANCE 3 MAYORES Y MENORES				ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1				ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL				TOTAL EJECUTADO	
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			ADMINISTRACIÓN		24%	\$ 44.307.511		\$ 54.864.546		\$ 26.748.014		\$ 26.748.014		\$ 26.116.533		\$ 26.116.533		\$ 54.864.546		\$ 54.864.546
			IMPREVISTOS		1%	\$ 1.846.146		\$ 2.286.023		\$ 1.114.501		\$ 1.114.501		\$ 1.171.522		\$ 1.171.522		\$ 2.286.023		\$ 2.286.023
			UTILIDAD		5%	\$ 9.230.731		\$ 11.430.114		\$ 5.572.503		\$ 5.572.503		\$ 5.857.611		\$ 5.857.611		\$ 11.430.114		\$ 11.430.114
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 55.384.388		\$ 68.580.683		\$ 33.435.018		\$ 33.435.018		\$ 35.145.666		\$ 35.145.666		\$ 68.580.683		\$ 68.580.683
			AJUSTE AL PESO			\$ 0		\$ 14		\$ 0		\$ 0		\$ 13		\$ 13		\$ 14		\$ 14
			PRESUPUESTO DE OBRA			\$ 239.999.016		\$ 297.182.974		\$ 144.885.076		\$ 144.885.076		\$ 152.297.898		\$ 152.297.898		\$ 297.182.974		\$ 297.182.974

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL ACTA ANTERIOR	48,75%
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (EN NÚMERO)	\$ 144.885.076
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (EN LETRA)	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA	51,25%
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (EN NÚMERO)	\$ 152.297.898
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (EN LETRA)	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO (EN NÚMERO)	\$ 297.182.974
VALOR TOTAL ACUMULADO (EN LETRA)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0,00%
SALDO POR EJECUTAR (EN NÚMERO)	\$ 0
SALDO POR EJECUTAR (EN LETRA)	CERO PESOS

Mariel Lorena Rodríguez Aranda
 MARIEL LORENA RODRÍGUEZ ARANDA
 Representante Legal
 INTERCON MVN SAS
 Contratista

Jairo Alexander Riano Moreno
 JAIRÓ ALEXANDER RIANO MORENO
 Secretario de Planeación
 Municipio de Villapinzón
 Supervisor



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción


MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL

 ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CUNDINAMARCA SP-SAMC-COP-314-2025		República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Villapinzón
CONTRATISTA INTERCON MVN SAS INTERVENTORIA NO APLICA SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		FECHA: 14 de abril de 2026		

OBJETO					"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA"				
CAPITULO					APARATOS SANITARIOS				
ITEM DE PAGO	17,2	APU	MANTENIMIENTO GENERAL ORINAL INCLUYE ACCESORIOS		UNIDAD	UN			
LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Area (m2)	CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
BAÑOS PISO 1									
Baños hombres					2,00	2,00			
TOTAL						2,00			



Maviel Rodríguez
 INTERCON MVN SAS
 R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
 CONTRATISTA DE OBRA



Alexander Riano Moreno
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN
 SUPERVISOR
 ALCALDIA DE VILLAPINZON



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

INFORME FINAL DE OBRA



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No SP-SAMC-COP-314-2025**

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA"

INFORME ACTA FINAL

**ABRIL DE 2026.
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA**



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

Tabla de contenido

1.	INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO.....	3
2.	INTRODUCCION	4
3.	ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA	4
3.1	ASPECTOS TÉCNICOS:	4
3.2	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:	5
4.	DESARROLLO DEL CONTRATO	5
5.	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EJECUTADO.....	8
6.	CANTIDADES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO.....	9
7.	GARANTÍAS.....	13
8.	DETALLE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	13
9.	RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO	20
10.	TIEMPOS DE EJECUCIÓN	21
11.	CRONOGRAMA	21
12.	CONCLUSIONES.....	21



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

Descripción del Proyecto.	
Entidad contratante	Municipio de VillaPinzón.
N° de contrato	Contrato de obra Pública No SP-SAMC-COP-314-2025
Objeto del contrato	"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA"
Contratista	INTERCON MVN SAS
Ubicación	Municipio de VillaPinzón – Cundinamarca
Valor inicial del contrato	\$ 239.999.014,00
Plazo inicial	Hasta el 30 de diciembre de 2025 a partir del inicio en la plataforma SECOP II
Fecha del contrato	05 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	11 de diciembre 2025
Prorroga 1	Dos (02) meses
Fecha de terminación prorroga 1	28 de febrero 2026
Valor adición 1	\$ 54.999.960,00
Valor adición 2	\$ 2.184.000,00
Valor total Contrato	\$ 297.182.974,00
Prorroga 2	Cuarenta y cinco (45) días calendario
Fecha de terminación prorroga 2	14 de abril 2026

1. INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

Nombre	ING. JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO	R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Cargo	Secretario de Planeación (Supervisor)	Contratista



2. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y muestran el avance de obra a la fecha.

La construcción de las obras se desarrolla con 3 frentes de trabajo en las ubicaciones descrita, en el Municipio de Sopó, Cundinamarca.

Dentro de las actividades desarrolladas a la fecha:

- Reinstalación de mobiliario.
- Suministro e instalación de aparatos sanitarios
- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento pantalla LED.
- Aplicación de esmalte.
- Mantenimiento y revisión sonido.
- Mantenimiento piso en madera.
- Destronque y pulido de plomo baldosa.
- Realización mural artístico.

3. ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA

A continuación, se describen de manera detallada las actividades relacionadas con el aspecto técnico y administrativo de las obras.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

Complementación Técnica:

Se establecieron las localizaciones y actividades a ejecutar definitivas teniendo en cuenta las indicaciones suministradas por los funcionarios de la Administración Municipal de VillaPinzón en las respectivas visitas y comités de obra.

- Inspección de Obras y de Calidad del Material:

En conjunto con la supervisión, se verificó la calidad de los materiales suministrados por el contratista, así:

Pantalla LED multicolor.

Pintura.

Apartaos sanitarios.

Impermeabilizante acrílico.

- Control a las cantidades de materiales:

Las memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas se resumen en las Memorias de Cálculo del Contrato.

- Control de Equipo:

Los equipos empleados han sido los siguientes:

Herramientas menores

Tableros de madera

Control de Personal:

El personal utilizado está compuesto básicamente por:

Director de Obra	Nelson Fabian Cubillos Prieto
Residente de obra	Edgar Alfonso Parrado Granados
SISOMA	Karen Celeste Molina Marroquin
Maestro de Obra	Jose Vicente Cubillos Perdigon

Personal Obrero

- Control de Seguridad Social, Dotación y Demarcación:

El personal empleado cumple con los requisitos de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, lo cual consta en las afiliaciones y planillas de pago adjuntas al presente informe.

Por otra parte, al personal se le entrego la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos, lo cual ha quedado registrado en las planillas de entrega adjuntas al presente informe.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

El personal utilizado para desarrollar las funciones técnicas y/o administrativas durante el desarrollo del contrato, prestan sus servicios en la dirección Calle 8B 5-78 barrio Villa del rio La Vega, Cundinamarca - Teléfonos 300 495 7240, dotada de todos los equipos e implementos necesarios.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

ANTECEDENTES:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRAS:

El mejoramiento de vivienda y habitar de vivienda de interés social e interés prioritario se desarrolla con 3 frente de trabajo en el Casco Rural del Municipio de Sopó, Cundinamarca.



Imagen 1: Ubicación general, fuente Google.



Imagen 2: Ubicación específica, fuente Google Maps.

4.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

El contrato de obra tiene Acta de Inicio firmada el 11 de diciembre de 2025.

Una vez firmada el Acta de Iniciación, el equipo de Trabajo da inicio a las obras Objeto del Contrato.

4.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS

En general, el desarrollo de las obras se ha dado en clima soleado con algunos días de lluvia.

4.3. CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO

No se han presentado inconvenientes durante la ejecución, por el contrario, la población del sector ha comprendido la situación actuando de manera amable y acatando las indicaciones de seguridad.

4.4. CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Las obras se desarrollan según las instrucciones dadas por el director, el residente de obra y la supervisión, se realiza en conjunto el debido seguimiento técnico durante el mantenimiento de vivienda y habitad de vivienda.

El suministro de materiales, insumos y herramientas se da de manera oportuna brindando rapidez y cumplimiento en el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos constructivos.

No obstante que no hay anticipo, se presenta un manejo eficiente del flujo de efectivo, pago oportuno a proveedores y mano de obra contratada en la obra.

4.4.1. Condiciones Técnicas

La ejecución de las obras se lleva a cabo de manera ordenada y sistemática, siguiendo estrictamente las instrucciones impartidas por el Director de Obra, el Residente de Obra y el equipo de Supervisión Técnica asignado al proyecto. Esta estructura jerárquica de control garantiza que cada intervención se realice conforme a los lineamientos técnicos establecidos en los planos, especificaciones y normativas vigentes aplicables al sector de la construcción.

Se ejecuta de forma integral el seguimiento técnico durante todas las fases del proyecto de mantenimiento, asegurando que los procesos constructivos cumplan con los estándares de calidad requeridos. Dicho seguimiento comprende la verificación periódica de los trabajos ejecutados, el control de calidad de los materiales incorporados a la obra, la revisión de los procedimientos constructivos aplicados, y la documentación de los avances mediante registros fotográficos e informes técnicos de campo.

Asimismo, se implementan mecanismos de control que permiten la detección temprana de no conformidades, posibilitando la adopción de medidas correctivas oportunas que minimicen los reprocesos y garanticen la calidad final de las obras entregadas a los beneficiarios.

4.4.2. Condiciones Administrativas

La gestión administrativa del proyecto se desarrolla bajo criterios de eficiencia, transparencia y trazabilidad en cada una de las etapas del proceso constructivo. El suministro de materiales, insumos y herramientas se planifica con anticipación, asegurando la disponibilidad oportuna de los recursos necesarios en cada frente de trabajo, lo cual contribuye directamente a la continuidad operativa y al cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Se mantiene un sistema actualizado de control de inventarios y almacenamiento adecuado de materiales en obra, que evita desperdicios, deterioro o pérdidas que puedan afectar el avance de las actividades. Del mismo modo, la contratación de la mano de obra se realiza conforme a las necesidades reales de cada

etapa, garantizando la disponibilidad del personal idóneo en los momentos requeridos.


La coordinación entre los diferentes actores del proyecto —dirección, residencia, proveedores y trabajadores— se gestiona a través de canales de comunicación claros y reuniones periódicas de seguimiento, que permiten resolver con agilidad las situaciones imprevistas que puedan presentarse durante la ejecución.

4.4.3. Condiciones Financieras

En consideración a que el contrato no contempla la figura de anticipo, la gestión financiera del proyecto adquiere especial relevancia como factor determinante para garantizar la continuidad ininterrumpida de las obras. En este contexto, se implementa un manejo eficiente y riguroso del flujo de efectivo, fundamentado en la programación detallada de ingresos y egresos, la cual permite proyectar con precisión las necesidades de recursos en cada período de ejecución.

Se establece como compromiso institucional el pago oportuno a proveedores y al personal de mano de obra contratado, respetando las condiciones acordadas contractualmente. Esta práctica no solo fortalece las relaciones comerciales con los aliados estratégicos del proyecto, sino que también contribuye a mantener un clima laboral favorable, impactando positivamente en la productividad y el rendimiento del equipo de trabajo.

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EJECUTADO





6. CANTIDADES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO

ITEM	APU/ICCU	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	% EJECUTADO
			UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
1		PRELIMINARES					
1,1	APU	DESMONTE DE SILLAS, INCLUYE TRASIEGO	UN	253,00	253,00	253,00	100%
1,2	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	5,00	5,00	5,00	100%
SUBTOTAL							
2		DESMONTE DE ALFOMBRA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE					
2,1	APU	DESMONTE DE ALFOMBRA INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESMONTADO	M2	275,00	295,51	295,51	100%
		DESMONTE DE GUARDA ESCOBAS EXISTENTE	ML	60,00	103,00	103,00	100%
2,2	APU	DESMONTE Y REINSTALACION DE PANELES DECORATIVOS EXISTENTES SOBRE MUROS, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	UN	14,00	18,00	18,00	100%
2,3	APU	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA INSTALACION ACABDO PISO, INCLUYE NIVELACION Y REPARACION DE AFECTACIONES	M2	275,00	295,51	295,51	100%
SUBTOTAL							
3		INSTALACION DE SILLETERIA					
3,1	APU	REINSTALACION DE SILLAS EXISTENTES	UN	253,00	253,00	253,00	100%
SUBTOTAL							
4		PANTALLA LED					



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

4,1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA LED MULTICOLOR, DIMENSIONES 4MX3M TECNOLOGIA VISUALIZACION LED SMD, PIXEL PITCH 3,91MM, RESOLUCION TOTAL DE PANTALLA 1024X768 PIXEL (O EQUIVALENTE), INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, CONEXIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	1,00	1,00	100%
SUBTOTAL							
5		REVISIÓN GENERAL DE SONIDO E ILUMINACION					
4,1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED TIPO OJO DE BUEY	UN	24,00	14,00	14,00	100%
4,1	APU	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE SONIDO, NO INCLUYE CAMBIO DE EQUIPOS	UN	1,00	1,00	1,00	100%
SUBTOTAL							
7		CUBIERTAS					
7,1	7,38	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SIMILAR A EXISTENTE CAL 22	ML	31,51	20,50	20,50	100%
7,2		ADECUACION DE TAPA LATERAL EN ETERBOAR REMATE CUBIERTAS Y MUROS, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	ML	15,00	31,00	31,00	100%
7,3		MANTENIMIENTO DE CANALES, INCLUYE DESTRONQUE DE BAJANTES	ML	54,60	36,00	36,00	100%



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

7,3	APU	MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA (INCLUYE ACCESORIOS, TORNILLERIA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, UNION DE BAJANTE Y VIGA CANAL) DE ZONA PUNTUAL GOTERAS	M2	20,00	20,00	20,00	100%
SUBTOTAL							
14		PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS					
14,1	APU	REINSTALACION DE GUARDAESCOBAS EXISTENTE	ML	60,00	103,00	103,00	100%
14,2	APU	SUMINSITRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEON TIPO 3M O SIMILAR	ML	30,00	0,00	-	0%
14,2	APU	SUMINSITRO E INSTALACION PISO CERAMICA IMITACION MADERA TRAFICO COMERCIAL INCLUYE PEGA Y BOQUILLA	M2	275,00	295,51	295,51	100%
SUBTOTAL							
17		APARATOS SANITARIOS					
17,1	17,2	ADECUACION DE PUNTOS HIDRAULICOS SUMINSITRO 1/2" PARA SANIATRIOS, INCLUYE CAMBIO DE CERAMICA, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	5,00	5,00	5,00	100%
17,1	17,2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	5,00	5,00	5,00	100%
17,2	APU	MANTENIMIENTO GENERAL ORINAL INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	2,00	2,00	100%
SUBTOTAL							
18		PINTURAS					
18,1	18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	187,50	90,01	90,01	100%



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

18,2	18,16	SUMINSITRO Y APLICACIÓN VINILO TIPO 1 TRES MANOS, INCLUYE RESANES	M2	359,95	806,01	806,01	100%
SUBTOTAL							
OBRAS NO PREVISTAS							
NP-1	APU	MANTENIMEITO GENERAL DE CUBEIRTA EXISTENTE, INCLUYE APLICACIÓN DE SELLANTE POLIURETANO, INSTALACION DE TORNILLOS EN MAL ESTADO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANATE ACRILICO	M2	0,00	430,00	430,00	100%
NP-2	APU	ADECUACION DE LUMINARIAS DE PISO TIPO BALA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONEXIÓN Y BALA TIPO PISO LED	UN	0,00	30,00	30,00	100%
NP-3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DIRIGIBLE TIPO LED	UN	0,00	1,00	1,00	100%
NP-4	APU	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO Y LACADO	M2	0,00	76,20	76,20	100%
NP-5	ICCU	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	0,00	64,00	64,00	100%
NP-6	APU	REALIZACIÓN DE UN MURAL ARTÍSTICO MULTICOLOR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 14M2	UN	0,00	1,00	1,00	100%


7. GARANTÍAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	11-44-101271980
ANEXO N°	7
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	11-40-101086543
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2025	14/04/2026	\$29.718.297,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/12/2025	14/04/2029	\$14.859.148,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/01/2026	05/01/2031	\$59.436.594,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11/12/2025	14/04/2026	\$350.181.000,00

8. DETALLE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN
3,1	REINSTALACION DE SILLAS EXISTENTES	UN	253,00	253,00	253,00	100%






INTERCON MVN


Interventoría y Construcción



ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA LED MULTICOLOR, DIMENSIONES 4MX3M TECNOLOGIA VISUALIZACION LED SMD, PIXEL PITCH 3,91MM, RESOLUCION TOTAL DE PANTALLA 1024X768 PIXEL (O EQUIVALENTE), INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, CONEXIONES Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	1,00	1,00	100%



ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE SONIDO, NO INCLUYE CAMBIO DE EQUIPOS	UN	1,00	1,00	1,00	100%

						
ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION



14,1	REINSTALACION DE GUARDAESCOBAS EXISTENTE	ML	60,00	103,00	103,00	100%
------	--	----	-------	--------	--------	------



ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO (INCLUYE TANQUE GRIFERÍA)	UN	5,00	5,00	5,00	100%





INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
17,2	MANTENIMIENTO GENERAL ORINAL INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	2,00	2,00	100%
						



ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
18,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	187,50	90,01	90,01	100%
						



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP-4	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO Y LACADO	M2	0,00	76,20	76,20	100%



ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
------	-------------	-----	----------------------	----------------------	--------------------	----------------



NP-5	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	0,00	64,00	64,00	100%
						


ITEM	Descripción	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP-6	REALIZACIÓN DE UN MURAL ARTÍSTICO MULTICOLOR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 14M2	UN	0,00	1,00	1,00	100%



9. RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

VR. ACTUALIZADO	VR EJECUTADO	VR POR EJECUTAR	% AVANCE
\$ 297.182.974	\$ 144.885.075	\$ 152.297.899	48,75%

Estado Actual Proyecto





10. TIEMPOS DE EJECUCIÓN

TIEMPO TOTAL	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
4,13 MESES	4,13 MESES	0 MESES

11. CRONOGRAMA

Según cronograma se lleva un porcentaje de ejecución del 100%.

12. CONCLUSIONES.

- El proyecto se desarrolla dentro de los tiempos establecidos contractualmente, sin registrar retrasos en ninguna de las actividades programadas. El cronograma de ejecución se ha respetado rigurosamente, garantizando la continuidad y secuencia lógica de las obras conforme al plan de trabajo aprobado.
- Los materiales empleados en la ejecución de las obras cumplen con los estándares de calidad, debidamente respaldados por sus respectivas fichas técnicas y certificados de calidad.
- La totalidad de las obras ejecutadas y relacionadas en el presente informe han sido revisadas, verificadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, quien certifica que las mismas cumplen con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y los requisitos contractuales exigidos.
- Cada obra y actividad ejecutada ha contado con la presencia y acompañamiento permanente de la supervisión del contrato, asegurando el control técnico, el seguimiento al cumplimiento de especificaciones y la oportuna atención de cualquier observación o requerimiento técnico surgido durante el proceso constructivo.
- A la fecha de corte del 14 de abril de 2026, el proyecto registra un avance acumulado de ejecución del 100%, correspondiente al período contractual transcurrido. No se presentaron atrasos respecto al cronograma establecido, lo que refleja una gestión eficiente de los recursos, los tiempos y la coordinación entre las partes involucradas.
- Se informa que a la fecha de corte ya se cuenta suministrado, instalado y en funcionamiento la pantalla LED multicolor contemplada en el proyecto. Aunado a ello se realizaron las respectivas capacitaciones para el funcionamiento y operación a los profesionales designados de la Administración.
- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades y alcances contemplados en el contrato de obra.
- Con base en las actividades desarrolladas se entrega manual de mantenimiento al cual se recomienda dar cumplimiento.

CONTRATISTA
INTERCON MVN SAS
R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Masiel Lorena Rodríguez Antola
FIRMA



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

BITACORA DE OBRA




INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

BITACORA DE OBRA

Descripción del Proyecto.	
Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE VILLAPINZON.
N° de contrato:	No SP-SAMC-COP-314-2025
Objeto:	"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA"
Ubicación:	Municipio de Villapinzón – Cundinamarca
Fecha de inicio:	11 de diciembre de 2025.

Nombre	ING. JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO	R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Cargo	Secretario de planeación. (Supervisor)	CONTRATISTA
Firma		



BITACORA DIARIA DE OBRA

OBJETO OBRA: "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA"

11-dic-2025.

Se suscribe la respectiva acta de inicio de obra.

Mariel R.

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión.

12-dic-2025.

No se realizan actividades de obra.

Mariel R.

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión.

13-dic-2025.

Se realiza comité con la supervisión del contrato, en aras de obtener la información del proyecto, tales como diseños, presupuesto y demás. Se realiza visita de obra al sitio, teatro, se verifican las áreas disponibles y la necesidad del proyecto. Se lleva a cabo orden de compra e importación pantalla Led multicolor.

Mariel R.

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión.

15-dic-2025.

Se da inicio a toma de medidas y verificación de áreas para de esta forma iniciar a realizar el respectivo balance de obra. Personal en obra: residente de obra, maestro de obra. Se remite solicitud de prorroga a la Entidad en virtud de la temporada decembrina mediante oficio CM-OB-COP-314-2025-005.

Mariel R.

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión.



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

16-dic-2025.

Se inicia la elaboración de balance de obra; de esta forma informar a la Entidad de posibles mayores y menores cantidades, de igual forma la inclusión de actividades no previstas pero necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Mariel R.

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión.

17-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores y transportes. Se realiza la suscripción de prórroga del contrato de obra por 60 días.

Mariel R.

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión.

18-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Mariel R.

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión.

19-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Mariel R.

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión.


20-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Mariel R.

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión.



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

22-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Marell R

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión.

24-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Marell R

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión.

26-dic-2025.

Se continua con la elaboración de balance de obra. Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Marell R

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión.

27-dic-2025.

Se presenta balance de obra a la supervisión del contrato, se esta a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal.

Marell R

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión.

29-dic-2025.

Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal, Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Marell R.

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión.



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

30-dic-2025.

Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal, Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Masiel R

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión.

30-dic-2025.

Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal, Se informa a la Entidad, supervisión del contrato, que en virtud de las fechas navideñas ha sido complejo la consecución de materiales, proveedores, personal y transportes.

Masiel R.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión.

05-enero-2026.

Se inician actividades correspondientes a señalización de obra en los sitios puntuales donde se realizarán intervenciones. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra ayudante, se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana.

Masiel R.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión.

06-enero-2026.

Se presentan lluvias fuertes en horas de la tarde, se continúan actividades de obras para mejoramiento y mantenimiento de cubiertas zona puntual existente gotera. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra ayudante.

Masiel R

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión.



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

07-enero-2026.

Se continúan actividades de mantenimiento de cubierta. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra ayudante.

Mariel K

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión

08-enero-2026.

Se presentan lluvias moderadas en horas de la tarde, se continúan actividades correspondientes de mantenimiento de cubierta, se inician actividades preliminares desmonte de sillas de auditorio. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudante.

Mariel K

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión

09-enero-2026.

Se presentan lluvias moderadas en horas de la tarde, se continúan actividades correspondientes a mantenimiento de cubierta zona puntual gotera, se continúan actividades de desmonte de sillas de auditorio, se inician actividades de mantenimiento y cambio de tapa lateral de cubierta sobre costado norte auditorio. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante.

Mariel K

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión

10-enero-2026.

Se continúan actividades correspondientes a mantenimiento de cubierta zona puntual gotera, se continúan actividades de desmonte de sillas de auditorio, se continúan actividades de mantenimiento y cambio de tapa lateral de cubierta sobre costado norte auditorio. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante

Mariel K

Contratista de obra

[Firma]
interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

13-enero-2026.

Se continúan actividades correspondientes a mantenimiento de cubierta zona puntual gotera, se continúan actividades de desmonte de sillas de auditorio, se continúan actividades de mantenimiento y cambio de tapa lateral de cubierta sobre costado norte auditorio. Se inicia el mantenimiento de canales y bajantes de la cubierta, se inicia la fabricación de canales para costado sur teatro. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión

14-enero-2026.

Se finalizan actividades correspondientes a mantenimiento de cubierta zona puntual gotera, se continúan actividades de desmonte de sillas de auditorio, se continúan actividades de mantenimiento y cambio de tapa lateral de cubierta sobre costado norte auditorio. Se continua el mantenimiento de canales y bajantes de la cubierta, se inicia la fabricación de canales para costado sur teatro. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión

15-enero-2026.

Se finalizan actividades de desmonte de sillas de auditorio, se continúan actividades de mantenimiento y cambio de tapa lateral de cubierta sobre costado norte auditorio. Se continua el mantenimiento de canales y bajantes de la cubierta, se inicia la fabricación de canales para costado sur teatro. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión

16-enero-2026.

Se inician actividades de desmonte de alfombra existente de auditorio y se inicia actividades de desmonte de guarda escobas existente, se continúan actividades de mantenimiento y cambio de tapa lateral de cubierta sobre costado norte auditorio. Se continua el mantenimiento de canales y bajantes de la cubierta, se inicia la fijación de canales para costado sur teatro. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante

Masriel R.

Contratista de obra

Interventoría y/o supervisión

17-enero-2026.

Se continua con el desmonte y trasiego de alfombra existente, se continúan actividades de mantenimiento de cubiertas, bajantes, canales y se finaliza la instalación de canal en lamina nueva. Se está a la espera de la aprobación de mayores cantidades, menores cantidades, inclusión de actividades no previstas y posible adición presupuestal. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudante.

Masriel k

Contratista de obra

Interventoría y/o supervisión

19-enero-2026.

Se continúan actividades de desmonte de alfombra existente, se finalizan actividades de mantenimiento de cubiertas, canales y bajantes, se inician actividades de adecuación de puntos hidrosanitarios para baños, se inicia con el desmonte de aparatos sanitarios existentes. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra ayudante.

Masriel k

Contratista de obra

Interventoría y/o supervisión

20-enero-2026.

Se finalizan actividades de desmonte de alfombra existente, se continúan actividades de adecuación de puntos hidrosanitarios para baños, se inicia la demolición de enchapes y paredes para la adecuación de puntos hidrosanitarios por cambio de sistema. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra 3 ayudantes.

Masriel k

Contratista de obra

Interventoría y/o supervisión

21-enero-2026.

Se continúan actividades de adecuación de puntos hidráulicos por cambio de sistema. Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 2 ayudantes.

Masriel k

Contratista de obra

Interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

22-enero-2026.

Se continúan actividades de adecuación de puntos hidráulicos por cambio de sistema; Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 2 ayudantes.

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

23-enero-2026.

Se continúan actividades de adecuación de puntos hidrosanitarios, se inician actividades de desmonte de paneles existentes para iniciar las actividades de pintura y resanes en paredes, se verifica el armado de andamios certificados por parte del personal; Personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

24-enero-2026.

Se presentan lluvias moderadas por dos horas en horas de la tarde, se continua con la adecuación de puntos hidrosanitarios, se continua con el desmonte de paneles de madera existentes, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

26-enero-2026.

Se continua con la adecuación de puntos hidrosanitarios, se continua con el desmonte de paneles de madera existentes, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

27-enero-2026.

Se continua con la adecuación de puntos hidrosanitarios, se finaliza el desmonte de paneles de madera existentes, personal en obra, se inician actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes para su posterior pintada personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Masiel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

28-enero-2026.

Se finaliza la adecuación de puntos hidrosanitarios, se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se inician actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, Gris claro para pasillos, gris oscuro para paredes internas de teatro y verde institucional suministrado por la Entidad para columnas. personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Masiel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

29-enero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Masiel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

30-enero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes.

Masiel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

31-enero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión

02-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se suscribe modificadorio No. 2 el cual contempla actividades adicionales y adición presupuestal personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión

03-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión

04-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

[Signature]

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

05-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

06-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

07-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

09-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

10-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se inician actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

11-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 4 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

12-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se inician actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

13-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se inician actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Mariel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

14-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizate acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Mariel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

16-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizate acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Mariel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

17-febrero-2026.

Se continúan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizate acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

Manel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

18-febrero-2026.

Se finalizan actividades de resanes con estuco y masilla sobre paredes se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, Se inician actividades de suministro e instalación de piso cerámica se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizate acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra, se realiza comité virtual en compañía del señor Alcalde Mucnupal, proveedor de la pantalla Led y contratista de obra, con el fin de dejar claro la altura de la pantalla, la cual es de 1,50m de altura, con respecto al piso de la tarima existente, el proveedor recomienda que la altura no sea tan alta; ya que, los espectadores de las primeras sillas pueden cansarse debido a la posición del cuello, de igual forma la Entidad insiste y solicita dejar la pantalla mínimo a 1,50m de altura con respecto al piso de madera existente en la tarima del teatro. residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Manel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

19-febrero-2026.

Se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, Se inician actividades de suministro e instalación de piso cerámica, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizate acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra. residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Manel R

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

19-febrero-2026.

Se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, Se inician actividades de suministro e instalación de piso cerámica, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizate



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

acrílico a la totalidad de la teja del teatro personal en obra. residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maíel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

20-febrero-2026.

Se continúan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se continúan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro. Se inician actividades de suministro e instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal. personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maíel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

21-febrero-2026.

Se finalizan actividades de pintura en los colores seleccionados por la Entidad, se finalizan actividades de mejoramiento y preparación de superficie piso teatro a través de la aplicación ya finado de mortero 1:3, se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro. Se continúan actividades de instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal. personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maíel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

23-febrero-2026.

Se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro. Se continúan actividades de instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal, se realiza el cambio y mantenimiento de luminarias tipo ojo de buey para techo personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maíel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

24-febrero-2026.

Se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro. Se continúan actividades de instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal, se continua con el cambio y mantenimiento de luminarias tipo ojo de buey para techo personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maribel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

25-febrero-2026.

Se continúan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro. Se continúan actividades de instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal, se finaliza el cambio y mantenimiento de luminarias tipo ojo de buey para techo personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maribel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

26-febrero-2026.

Se finalizan actividades de mantenimiento general de cubierta, reemplazando tornillería, aplicando Sika Flex intemperie y aplicando dos capas de impermeabilizante acrílico a la totalidad de la teja del teatro. Se continúan actividades de instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal, se inicia la adecuación y cambio de luminarias de piso personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maribel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

27-febrero-2026.

Se finalizan actividades de instalación de piso en cerámica tipo imitación madera seleccionada por la administración municipal, se inicia la adecuación y cambio de luminarias de piso personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 6 ayudantes

Maribel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

28-febrero-2026.

Se continua la adecuación y cambio de luminarias de piso personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

02-marzo-2026.

Se finaliza la adecuación y cambio de luminarias de piso personal en obra, residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

03-marzo-2026.

Se inicia actividad de reinstalación de sillas en obra, se inicia montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

04marzo-2026.

Se continua con actividad de reinstalación de sillas en obra, se continua con montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

05 marzo-2026.

Se continua con actividad de reinstalación de sillas en obra, se continua con montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

Mariel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

06 marzo-2026.

Se continua con actividad de reinstalación de sillas en obra, se continua con montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

07 marzo-2026.

Se continua con actividad de reinstalación de sillas en obra, se continua con montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel k

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

09 marzo-2026.

Se continua con actividad de reinstalación de sillas, se continua con montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, se inicia actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel R

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión

10 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, y con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel k.

Contratista de obra

[Signature]
interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

11 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, y con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

12 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, y con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

13 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, y con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

14 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, y con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

16 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, se culmina montaje de estructura soporte para instalación de pantalla led multicolor, Se continua con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Maribel R.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

17 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, Se inicia actividades de lijado de piso de madera en tarima, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Maribel R.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

18 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, actividad de lijado de piso de madera en tarima, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Maribel R.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

19 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, con actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, Se termina lijado y se continua con sellado de piso de madera en tarima, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Maribel R.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN


Interventoría y Construcción

20 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, se culmina actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, Se termina sellado y se continua con lacado de piso de madera en tarima, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra



interventoría y/o supervisión

21 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, se culmina actividad de esmalte sobre lamina lineal en barandas internas del teatro, Se culmina actividad de con lacado de piso de madera en tarima, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra



interventoría y/o supervisión

24 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se continua con actividad de destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra



interventoría y/o supervisión

25 marzo-2026.

Se continua con actividades de reinstalación de sillas, Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se continua con actividad de destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra


interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

26 marzo-2026.

Se culmina actividad de reinstalación de sillas, Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se continua con actividad de destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

27 marzo-2026.

Se Lleva a cabo revisión y mantenimiento de orinales, junto con suministro e instalación de sanitarios, Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se continua con actividad de destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

28 marzo-2026.

Se lleva a cabo revisión y mantenimiento de orinales, junto con suministro e instalación de sanitarios, Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se culmina con actividad de destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión


30 marzo-2026.

Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se culmina con actividad de destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Marcel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

31 marzo-2026.

Se continua con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se inicia actividad de reinstalación guarda escobas existentes, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Masiel k.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

01 abril-2026.

Se culmina con actividad de mural artístico acorde a las especificaciones suministradas por la Administración, se inicia actividad de reinstalación guarda escobas existentes, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Masiel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

04 abril-2026.

No se llevan a cabo actividades por semana santa.

Masiel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

06 abril-2026.

Por parte de proveedor se realiza entrega de módulos que conforman pantalla LED multicolor, se continua con actividad de reinstalación guarda escobas existentes, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Masiel k

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

07 abril-2026.

Se inicia instalación de módulos que conforman pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, se continua con actividad de reinstalación guarda escobas existentes, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

08 abril-2026.

Se continua con instalación de módulos que conforman pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, se continua con actividad de reinstalación guarda escobas existentes, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

09 abril-2026.

Se continua con instalación de módulos que conforman pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, se culmina con actividad de reinstalación guarda escobas existentes, se lleva a cabo revisión y mantenimiento general de sonido, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

10 abril-2026.

Se continua con instalación de módulos que conforman pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, se culmina con actividad de reinstalación guarda escobas existentes, se lleva a cabo revisión y mantenimiento general de sonido, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K.

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión



INTERCON MVN

Interventoría y Construcción

11 abril-2026.

Se culmina con instalación de módulos que conforman pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

13 abril-2026.

Se lleva a cabo diversas pruebas y puesta en funcionamiento y pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, se realiza capacitación a personal designado por parte de la Administración, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

14 abril-2026.

Se lleva a cabo diversas pruebas y puesta en funcionamiento y pantalla LED multicolor en estructura previamente realizada, se realiza capacitación a personal designado por parte de la Administración, en obra residente de obra, profesional SST, maestro de obra y 3 ayudantes

Mariel K

Contratista de obra

interventoría y/o supervisión

CIERRE BITACORA



INTERCON MVN


Interventoría y Construcción

MANUAL DE MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE VILLAPINZON - CUNDINAMARCA
N° de contrato:	CONTRATO DE OBRA SP-SAMC-COP-314-2025
Proyecto:	"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA ".
Ubicación:	Municipio de VillaPinzón - Cundinamarca

Nombre	ING. JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO	N.A	INTERCON MVN SAS R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
Cargo	SECRETARIO DE PLANEACION	INTERVENTORIA	CONTRATISTA OBRA



MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VERTICAL CULTURAL.

MANTENIMIENTO

Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

MANTENIMIENTO RECURRENTE

Son todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza, aseo y orden que deben ser ejecutados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares, con el propósito de que las instalaciones se encuentren continuamente operativas; se realiza en la totalidad de los espacios y en elementos como pisos, muros, baños, vidrios, carpintería metálica y dotaciones. Este mantenimiento se encuentra a cargo del personal de servicio del Municipio y debe ser supervisado por las autoridades de esta.

ACCIONES

Se deben tener en cuenta las siguientes:

Limpieza: Acción que radica en suprimir el polvo, basura y suciedad en todos los elementos arquitectónicos de la institución educativa, incluyendo mobiliario y equipo.

Protección: Acción que se realiza para evitar la acumulación de polvo y oxidación e impedir el deterioro o pérdida de los elementos arquitectónicos, mobiliario y equipo por causa de vandalismo, robo, mal uso y uso excesivo.

Orden: Acción que permite mantener en su lugar mobiliario, maquinaria y equipo y utilizar los espacios para el uso para el cual fueron creados

CUBIERTA E INSTALACIONES RED AGUAS LLUVIAS		
Actividad	Frecuencia	Descripción
Inspeccionar	Mínimo Cada 3 meses	- Revisión general de cubierta zona inferior para detección de posibles goteras. - Revisar cajas de inspección de agua lluvias y agua negras - Revisar Rejillas de desagüe - Revisar estado de bajantes y canales.

		El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos para trabajos en alturas.
Limpiar	Mínimo cada 6 meses	- Limpiar y revisar la superficie superior de la cubierta en teja sin traslapo. - Limpiar y lavar cajas de inspección de agua lluvias y agua negras - Limpiar y lavar estado de bajantes y canales. El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos para trabajos en alturas.
Renovar u Otras acciones	Mínimo cada año	- Para la cubierta sin traslapo Y/O TEJA TERMOACUSTICAS (Parte superior) se debe retirar y aplicar el material a base de poliuretano que se aplica en los tornillos que anclan la teja sin traslapo. El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos para trabajos en alturas.

DETERIOROS Y FALLAS FRECUENTES POR NO APLICAR MANTENIMIENTO	
CUBIERTA	- Goteras por falta de mantenimiento tornillería (aplicación de material de poliuretano) debido a que el mismo se cristaliza. - Deterioro total y/o desgarre de teja sin traslapo.
CANALES	- Taponamiento de las mismas que causan rebose de aguas - Humedades en las fachadas
BAJANTES	- Taponamiento de las mismas que causan rebose de aguas - Humedades en las fachadas
CAJAS DE INSPECCIÓN	- Malos olores - Taponamiento de las mismas que causan rebose de aguas - Humedades en las fachadas



ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS		
Actividad	Frecuencia	Descripción
Inspeccionar	Mínimo Cada 3 meses	- Revisión general de aparatos eléctricos e iluminación - Revisar luminarias - Revisar tableros de circuitos para validar cargas - NO MANIPULAR TABLEROS, APARATOS ELECTRICOS Y/O LUMINARIAS Y DEMAS EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATISTA. El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
Limpiar	Mínimo cada 6 meses	- Limpiar y revisar aparatos eléctricos - Limpiar luminarias - Limpiar aparatos El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos para trabajos en alturas.
Renovar u Otras acciones	Mínimo cada año	- NO MANIPULAR TABLEROS, APARATOS ELECTRICOS Y/O LUMINARIAS Y DEMAS EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATISTA. Informar cualquier falla y/o anomalía de aparatos, luminarias, circuitos antes de realizar cualquier acción. El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
DETERIOROS Y FALLAS FRECUENTES POR NO APLICAR MANTENIMIENTO		
APARATOS ELECTRICOS	- Cortos circuitos. - Daño permanente de luminarias y/o aparatos eléctricos - Daños de equipos de oficina.	



E ILUMINACIÓN	- Daños en pantallas led NO cubre garantía por cortos y/o fallas en el sistema eléctrico. - Riesgo eléctrico por manipulación no autorizada.
--------------------------	---

AUDITORIO CULTURA (INTERNO)		
Actividad	Frecuencia	Descripción
Inspeccionar	Mínimo Cada 1 SEMANA	- Revisión general de escenario El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos para trabajos en alturas. - Nunca instalar y/o poner elementos puntuales como sillas, carpas, canecas y/o demás elementos que no cuenten con una base acolchonada, ya que se puede generar el rayado y manchado de pisos en cerámica y madera. - Nunca aplicar y/o permitir la aplicación de elementos solventes tales como thinner, pinturas y/o combustibles ya que se puede genera el desprendimiento de la pintura. - Realizar aseo fono e intenso sobre la totalidad de superficies SIN GENERAR POLVO
Limpiar	Mínimo cada mes	- Barrer con escoba de cerda suave (no cepillo) los espacios - El barrido se debe realizar de forma controlada para NO generar polvo y/o partículas que afecten la pantalla El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
Renovar u Otras acciones	Mínimo cada año	- Aplicación de sellante y brillo para piso de madera y pisos en mármol pulidos El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
DETERIOROS Y FALLAS FRECUENTES POR NO APLICAR MANTENIMIENTO		
AUDITORIO	- Descoloramiento pisos - Desprendimiento de pintura	



	- Daños en equipos digitales y electrónicos por causa de polvo
--	--

PINTURAS - FACHADAS Y MUROS		
Actividad	Frecuencia	Descripción
Inspeccionar	Mínimo Cada 2 SEMANA	- Revisión general de fachadas - Revisión y reparación de humedades existentes. El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
Limpiar	Mínimo cada mes	- Barrer con escoba de cerda suave - Posteriormente de barrer en seco lavar CON AGUA (NUNCA UTILIZAR MATERIALES SOLVENTES COMO TINNER Y/O GASOLINA O ALCOHOL Y/O SIMILARES) El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio, debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
DETERIOROS Y FALLAS FRECUENTES POR NO APLICAR MANTENIMIENTO		
AUDITORIO		- Desprendimiento de pintura - Daños prematuros por no mantenimiento



PANTALLA LED 4MX3M		
Actividad	Frecuencia	Descripción
Inspeccionar	Mínimo Cada SEMANA	- Revisión general de pantalla sin manipular - Reporte de posibles alteraciones en la misma sin manipular. El personal que se designe para las revisiones por parte de la entidad contratante Municipio debe contar con la totalidad de certificaciones y equipamientos requeridos.
Mantenimiento	Mínimo cada 12 meses	El mantenimiento general y revisión de la pantalla debe realizarse acorde a la necesidad del cliente, si la pantalla es operada de acuerdo a la inducción y capacitación dada por el proveedor VCR a personal técnico de la Administración Municipal el mantenimiento y/o inspección de esta debe realizar mínimo una vez al año. Se recomienda que de ser cambiado el personal operativo de la pantallas, se solicite la actualización de la capacitación al personal, de esta forma evitar manipulaciones y operaciones incorrectas que afecten la garantía.
Limpiar	Mínimo cada 3meses	La pantalla NO debe ser limpiada por la parte frontal NI posterior con ningún tipo de producto y/o paños, para la respectiva limpieza y mantenimiento se debe contactar al personal autorizado del proveedor VCR, del cual se anexa los respectivos contactos de servicio técnico.
DETERIOROS Y FALLAS FRECUENTES POR NO APLICAR MANTENIMIENTO		
PANTALLA	- Dado de la pantalla y sus accesorios. - Perdida de la garantía.	





RECOMENDACIONES OBLIGATORIAS Y PARTICULARES PANTALLA PARA COBERTURA DE GARANTIA.

- No manipular la pantalla en contra de lo mencionado y establecido en la capacitación al personal técnico.
- La pantalla debe ser manipulada solo por el personal técnico capacitado, preferiblemente solo una persona.
- No conectar, adherir, retirar elementos que no están y/o vienen incluidos en la pantalla.
- No manipular conexiones, HDMI, RED, CORRIENTE ETC.
- No configurar la pantalla desde su aplicativo (las configuraciones de fábrica no deben alterarse)
- No limpiar la pantalla en su parte frontal y/o posterior con ningún elemento
- Evitar golpes sobre la pantalla (pixels)
- No modificar la estructura metálica de soporte de la pantalla.
- No apoyar elementos y/o equipos ajenos sobre la estructura y/o pantalla.

RECOMENDACIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

- Las resaltadas en el informe final de obra.
- Llevar a cabo la totalidad de actividades y frecuencias para el respectivo mantenimiento y garantía de las obras realizadas.
- Se recomienda de forma prioritaria realizar mantenimiento general y detallado de las redes eléctricas, actualizaciones y reparaciones que haya lugar, especialmente las conexiones y redes de la pantalla; ya que se evidencian bajas y picos de tensión, flujo y corriente eléctrica que pueden afectar el funcionamiento de la pantalla.
- Se debe verificar y realizar de igual forma las conexiones de apantallamiento y puesta a tierra de las redes para evitar descargas eléctricas directas.
- Se recomienda que los equipos ubicados en el atril sean administrados por el personal técnico al cual se brinde la capacitación.
- Se recomienda que solo una persona manipule el sistema y equipo de la pantalla.
- Se recomienda que se inspeccione cubiertas de forma constante, de igual forma verificar la aparición de posibles goteras y/o humedades que puedan afectar la pantalla.

Para atención de servicio técnico de la pantalla y equipos de la misma, se presentan los siguientes contactos:

- VCR: 3176571111
- VCR : 3153515375
- VCR: 3158849246

Correo electrónico: info@vcr.com.co



Dirección: Cra. 49 # 102A-63 Bogotá – Colombia

Registro de capacitación, recomendaciones uso de pantalla auditorio de cajica




Anexos:

- Manuales y documentos de recomendaciones, cuidados y mantenimiento materiales utilizados.
- Informe final de obra.
- Recomendaciones y cuidados.
- Ficha técnica pantalla LED.
- Lista asistencia capacitación personal alcaldía Municipal de Villapinzón.

SUPERVISION	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
ING. JAIRO ALEXANDER RIAÑO	N.A	R.L. MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA
FIRMA	FIRMA	FIRMA
		



T Series 3.9(FABULUX)
Pantalla LED Pitch 3.95 4m x 3m



/ TECHNICAL SPECIFICATION /			
/ Module /			
Pitch (mm)	3.91mm	Pitch configuration	18-18-18
Module size(w x h)	210*251mm	Module resolution	60*64
Pitch Density	62536/㎡	LED type	SMD3535
/ Cabinet /			
Cabinet size(w x h (mm))	1000*700	Cabinet resolution	256*128
Material	Aluminum	Module Quantity	5
Weight(kg/pcs)	10	Total weight for the screen(kg)	50
Max Power consumption(w/eqm)	400	Avg Power consumption(w/eqm)	160
/ Screen /			
Model	W-1000	Height	Depth
Cabinet Quantity(per cabinet)pcs	5	62	36
Cabinet size (m)	1.00	0.59	0.30
Cabinet resolution (dots)	256	128	32768
Screen size(mm)	9.90	4.00	18.00
Screen resolution(dots)	768	1536	327680
Max Power consumption(watts)	7200	Avg Power consumption(watts)	2880
/ Technical Parameters /			
Brightness	4700cd/㎡		
Driving Mode	Constant current		
Viewing angle	160°/140°		
Best Viewing Distance	3m		
Ingress Protection	IP20		

Grey Level	≥14bit
Refresh frequency	30-60Hz
Lifetime at 50% brightness	≥100,000 hours
Blind Spot Rate	≤0.0003
Input voltage	AC110V-220V
Operating temperature	-20℃ ~ +40℃
Operating humidity	10% ~ 90%
Control Distance	≤120 meters: UTP CAT 6 network cable (without relay) Or optical fiber transmission for over 500M-10,000M
Source compatibility (with video processor)	HDMI, HDSDI, SDI, VGA, BIAS, Y/C
Operating system	Windows (2000/XP/Vista)

Incluye controlador Novastar TB30

PROYECTO AUDITORIO MUNICIPAL VILLA PINZÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE PANTALLA LED

1. Descripción general del sistema

Diseño, fabricación e instalación de una estructura metálica destinada al soporte de una pantalla LED de gran formato. La pantalla posee dimensiones de 4.00 metros de ancho por 3.00 metros de alto y se instala a una altura de 1.50 metros desde el nivel del piso hasta su borde inferior.

La estructura se fabrica en tubería estructural cuadrada de acero de 37 mm x 37 mm calibre 16 y está compuesta por cuatro módulos verticales de 1 metro de ancho cada uno. Los módulos se ensamblan para formar una estructura total de 4 metros de ancho y 4.50 metros de altura.

2. Dimensiones generales

Ancho total	4.00 m
Altura total	4.50 m
Altura inicio pantalla	1.50 m
Altura pantalla LED	3.00 m
Profundidad estructura	0.12 m

3. Diseño

La estructura está compuesta por cuatro bastidores verticales separados a intervalos de aproximadamente 1 metro. Cada bastidor incluye refuerzos horizontales cada 1 metro que aumentan la rigidez del conjunto y permiten el montaje seguro de los gabinetes LED.

La parte inferior incorpora un panel en lámina metálica calibre 18 con una altura aproximada de 1.50 metros para cubrir la estructura.

4. Sistema de anclaje

Anclaje al piso:

La estructura se fija al piso mediante anclajes metálicos de 1/2" x 1 1/2" con tornillería de 1/2" x 3 1/2".

Anclaje a muro posterior:

Se utilizan soportes metálicos fabricados con tubo estructural 37 x 37 mm y platinas metálicas fijadas con tornillos de 1/2" x 2".

6. Cálculo aproximado de peso

La pantalla de 4.00 m x 3.00 m está compuesta por gabinetes de 1.00 m x 0.50 m. Esto genera una configuración de 4 gabinetes en sentido horizontal y 6 gabinetes en sentido vertical.

Total de gabinetes: 24 unidades.

Cada gabinete tiene un peso aproximado de 10 kg. Para un total de 24 gabinetes el peso estimado de la pantalla LED es de 240 kg.

El peso aproximado de la estructura metálica fabricada en tubo 37x37 mm calibre 16 se estima alrededor de 100 kg considerando columnas, refuerzos y soportes.

Pantalla LED: 240 kg

Estructura metálica: 100 kg

Carga total estimada: 340 kg

La estructura cuenta con cuatro módulos verticales principales, por lo que la carga de la pantalla se distribuye aproximadamente de manera uniforme.

Carga aproximada por módulo estructural: 60 kg provenientes de la pantalla LED.

Considerando una carga total aproximada de 340 kg distribuida entre los puntos de anclaje al piso y soportes al muro posterior, la carga por anclaje se mantiene dentro de rangos seguros para tornillería estructural de 1/2 pulgada.

8. Plano de referencia



JORGE OCAMPO
Ingeniero de Soporte

PBX: +57 1 744 6629 Ext. 126
Cel: 315 884 9248
Carrera 49 # 102A - 63
Bogotá - Colombia

VCR
AUDIO & VIDEO PROFESIONAL
WWW.VCR.COM.CO

Abril 22 de 2026

ANEXO 5

Capacitación pantalla LED

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
- Martin Guevara	Auxiliar Administrativo	MtS
- Nether Contreras	Asesor Administrativo	Nether
- Edwin Santiago Cueva	Coordinador Auxiliar Administrativo	Edwin Cueva
- William Varela	Cultura encargado	William
- Sergio Steven Forero Torres	Coordinador TIC	Sergio



INTERCON MVN
Interventoría y Construcción

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 901-483818	8	INTERCON ARI SAS	C - INPYMES	PRINCIPAL	Calle 3 A Sur 1 13 Barrio Los Sauces	SOPO-CUNDINAMARCA	8711011	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco		Dias Mora		Valor		
2026-01	2026-02	32234142	9499084315	E	2026/02/05	2026/02/03	BANCOLOMBIA		0		\$2,223,700		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
No	Identificación	Nombre	In ret tot las va co l g al l g e l m va s e r v i c i o t e e p p r t n a c p t o	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS					
					IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte	Code	Días	
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)													
Ciudad: SOPO Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)													
1	CC 1004004784	DAZ MARIQUIN DANIEL FELIPE											
						</							

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
	PORVENIR	800,224,808	8	3	\$840,600	\$0	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
	ARL SURA	890,903,790	5	3	\$253,000	\$0	\$253,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
	COLSUBSIDIO	860,007,336	1	3	\$210,300	\$0	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)							
	FAMISANAR	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$218,900
SANTAS							
	ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	800,251,440	6	2	\$437,800	\$0	\$437,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR							
	PAICBF	899,999,239	2	3	\$157,800	\$0	\$157,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
	PASENA	899,999,034	1	3	\$105,300	\$0	\$105,300
TOTAL				3	\$2,223,700	\$0	\$2,223,700

[illegible]

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301	800,224,008	8	3	\$840,600	\$0	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$253,000	\$0	\$253,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLSUBSIDIO	CCF22	840,007,336	1	3	\$210,300	\$0	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$437,800	\$0	\$437,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$157,800	\$0	\$157,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$105,300	\$0	\$105,300
TOTAL				3	\$2,223,700	\$0	\$2,223,700

[illegible]

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301	800,224,003	8	3	\$840,600	\$0	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$253,000	\$0	\$253,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	\$210,300	\$0	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$218,900
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$437,800	\$0	\$437,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$157,800	\$0	\$157,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$105,300	\$0	\$105,300
TOTAL				3	\$2,223,700	\$0	\$2,223,700

105

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$840,600	\$0	\$0
	PORVENIR	800,224,608	8	3	\$840,600	\$0	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$253,000	\$0	\$0
	ARL SUPA	890,903,790	5	3	\$253,000	\$0	\$253,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$210,300	\$0	\$0
	COLSUBSIDIO	860,007,336	1	3	\$210,300	\$0	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$656,700	\$0	\$0
	FAMISANAR	830,003,564	7	1	\$210,900	\$0	\$218,900
SANTAS				2	\$437,800	\$0	\$0
	EPS005	800,251,440	6	2	\$437,800	\$0	\$437,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$157,800	\$0	\$0
	PAICBF	899,999,239	2	3	\$157,800	\$0	\$157,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				3	\$105,300	\$0	\$0
	SENA	899,999,034	1	3	\$105,300	\$0	\$105,300
TOTAL					\$2,223,700	\$0	\$2,223,700

INFORMACIÓN GENERAL		INFORMACIÓN DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO PLANILLA:	8004200043
NOVIEMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	PERIODO COTIZACIÓN:	febrero AÑO 2028
CUADRO INICIPIO:	CANAL 68 B 74 A 28	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero AÑO 2028
TIPO APORTANTE:	22 INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	2028/02/12
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	57333468
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD														
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN			MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	FLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPF0003	BP0005-SANTAS S.A.	1				\$ 0		\$ 0	\$ 717.100		\$ 0		\$ 717.100		\$ 0	\$ 717.100
SUBTOTAL:						\$ 0		\$ 0	\$ 717.100		\$ 0		\$ 717.100		\$ 0	\$ 717.100

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.665.000
----------------------	---------------------

DAVIVIENDA

TOTAL PAGADO:	\$ 624.100
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDADANO/INICIO: TPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE ENOMENADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		CÉDULA DE CIUDADANÍA: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CI (BOGOTÁ) 02 INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONÓMICA:		NÚMERO PLANILLA: 8014351108 TPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2026/05/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2026/05/01		MES: MAYO AÑO: 2026		MORA: \$ 244.000		VALOR PAGADO: \$ 244.000	
---	--	---	--	--	--	---	--	------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSION												TOTAL APORTES A SALUD											
APORTES VOLUNTARIOS				FSP				MORA				FSP				MORA				FSP			
EMPLEADOR				COTIZANTE				SOLIDARIDAD				COTIZANTE				SOLIDARIDAD				COTIZANTE			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14				25-14				25-14			
25-14				25-14				25-14				25-14											

Se certifica que NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO identificado(a) con CC 1014200517 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 901078182

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	247825776	9503632418	E	2026-04-23																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,750,905						\$280,200										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905						\$121,900										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155872538	9501527124	E	2026-03-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,750,905						\$280,200										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905						\$121,900										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	89545454	9500396787	E	2026-02-25							X										
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,750,905						\$280,200										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905						\$121,900										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100										

Este certificado se expide el día 2026-04-29 a las 11:44.

Se certifica que NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO identificado(a) con CC 1014200517 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 901078182

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2026-04	2026-05	282227380	9504363802	E	2026-05-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,750,905						\$280,200											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905						\$121,900											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100											

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 12:53.

Se certifica que KAREN CELESTE MOLINA MARROQUIN identificado(a) con CC 1075876086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 901078182

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2026-03	2026-04	247825776	9503632418	E	2026-04-23																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,750,905						\$280,200										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905						\$121,900										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100										
EPS		FAMISANAR		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2026-02	2026-03	155872538	9501527124	E	2026-03-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,750,905						\$280,200										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905						\$121,900										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100										
EPS		FAMISANAR		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2026-01	2026-02	89545454	9500396787	E	2026-02-25							X										
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,750,905						\$280,200										
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$1,750,905						\$9,200										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100										
EPS		FAMISANAR		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100										

Este certificado se expide el día 2026-04-29 a las 11:44.

Se certifica que KAREN CELESTE MOLINA MARROQUIN identificado(a) con CC 1075876086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 901078182																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	282227380	9504363802	E	2026-05-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,750,905					\$280,200											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,750,905					\$121,900											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,750,905					\$70,100											
EPS		FAMISANAR		30	12.5%	\$1,750,905					\$218,900											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905					\$52,600											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905					\$35,100											

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 12:54.

Se certifica que JOSE VICENTE CUBILLOS PERDIGON identificado(a) con CC 3180687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 901078182

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2026-03	2026-04	247825776	9503632418	E	2026-04-23																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,000,000					\$320,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,000,000					\$139,200											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$2,000,000					\$80,000											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$2,000,000					\$250,000											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,000,000					\$60,000											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,000,000					\$40,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2026-02	2026-03	155872538	9501527124	E	2026-03-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,000,000					\$320,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,000,000					\$139,200											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$2,000,000					\$80,000											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$2,000,000					\$250,000											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,000,000					\$60,000											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,000,000					\$40,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2026-01	2026-02	89545454	9500396787	E	2026-02-25																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,000,000					\$320,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,000,000					\$139,200											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$2,000,000					\$80,000											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$2,000,000					\$250,000											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,000,000					\$60,000											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,000,000					\$40,000											

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:43.

Se certifica que JOSE VICENTE CUBILLOS PERDIGON identificado(a) con CC 3180687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 901078182

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	
2026-04	2026-05	282227380	9504363802	E	2026-05-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,000,000						\$320,000											
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,000,000						\$139,200											
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$2,000,000						\$80,000											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$2,000,000						\$250,000											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,000,000						\$60,000											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,000,000						\$40,000											

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 12:54.

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	161372595	917061354288	04/05/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901483818**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.63.150.243**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 743,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 743,000.00	COP\$ 742,957.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	161372595	917061354288	04/05/2026

Número de Identificación

901483818

Primer Apellido (si es Persona natural)
Dígito de Verificación (Si es persona

8

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

Carrera 6E No. 1 A - 60 APTO 406 INTERIO

Localización

Nacional

Correo electrónico

intercon@interconmvn.com

Regional

Cundinamarca

Número Licencia de Obra
Nombre Obra

MANTENIMIENTO TEATRO VILLAPINZ

Fecha Terminación Obra

14/04/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

74295743.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

INTERCON MVN SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

AGUA DE DIOS (CUNDINAMARCA)

Ciudad de Domicilio

SOPO

Teléfono de Contacto

+57,300 4957240

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra

SP-SAMC-COP-314-2025

Fecha Inicio Obra

11/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

VILLAPINZON

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

297182974.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

742957.00

Valor del Pago

742957.00

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIAServicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA

No. 161372595

FECHA DE EXPEDICIÓN

04 05 2026

FECHA VENCIMIENTO

04 05 2026

Nombre Pagador INTERCON MVN SAS

NIT o C.C. 901483818

Dirección Carrera 6E No. 1

Teléfono +57,300

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Cundinamarca		
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 743,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 743,000.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.


Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7866702(3900)000000743000(96)20260504

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 161372595

Ciudad	D	M	A	NIT	901483818	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: INTERCON MVN SAS						
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.					CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
						CHEQUE
						TOTAL

AREA PARA SELLO 119