

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

Yopal, 19 de Mayo del 2026.

Sr(a)

YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE
SECRETARIO(A) SALUD
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 19/04/2026 hasta 18/05/2026.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2026-02-19

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2026-08-18

5. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2026-08-18

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$26.238.642,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$26.238.642,00 M.L.C.



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 18/05/2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 5189 presenta una ejecución del 50% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$26.238.642,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$26.238.642,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
VALOR INFORME No. 2	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
PRESENTE INFORME	\$4.373.107,00	\$0,00	\$4.373.107,00
POR EJECUTAR	\$13.119.321,00		
TOTAL	\$26.238.642,00	\$0,00	\$13.119.321,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: \$4.373.107,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Asistir técnicamente a las Empresas Sociales del Departamento de Casanare en la estructuración de los proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria desde el componente patológico estructural conforme a las Resoluciones N. 485, 1211 y 1519 de 2025 emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social - MISPS. Garantizar mínimo una (01) asistencia técnica mensual en la ejecución del contrato. 2. Verificar el cumplimiento desde el componente patológico estructural de los requisitos exigidos en las Resoluciones N. 485, 1211 y 1519 de 2025 a través de la evaluación de los proyectos radicados por las diferentes Empresas Sociales del Estado del Departamento de Casanare a la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare. Garantizar como mínimo la revisión de un proyecto (01) bimensual con documento de observaciones. 3. Vigilar, controlar y conceptuar desde el componente patológico el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la adecuación y/o construcción de infraestructura hospitalaria para instituciones prestadoras de servicios de salud. Emitir conceptos técnicos de viabilidad desde el componente patológico de conformidad con el número de proyectos asignados por la supervisión. 4. Verificar que los elementos constructivos y estructurales asociados al componente patológico de los proyectos en seguimiento no presenten lesiones, deterioros o fallas que comprometan la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la edificación, conforme a lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, la normativa técnica vigente aplicable y las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social contempladas en las Resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de 1996 y/o sus modificaciones. 5. Realizar visitas técnicas para el seguimiento, control y verificación de las obras de infraestructura hospitalaria en ejecución, específicamente en el componente patológico, correspondiente a los Nodos N° 1, 2, 3, 4 y 5 del departamento de Casanare. Garantizar mínimo cincuenta (56) visitas técnica en la periodicidad acordada con la supervisión. 6. Asistir a comités de seguimiento de proyectos de inversión. Garantizar como mínimo la asistencia a un (01) comité de seguimiento y monitoreo en el componente patológico mensual. 7. Las demás que se asignen en correspondencia con el objeto contractual.



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Durante el período de ejecución contractual, se participó en mesas de asistencia técnica y seguimiento con Red Salud Casanare y la Secretaría de Salud Departamental, en las cuales se evaluaron los avances físicos y el estado de ejecución de las obras a cargo de Red Salud. Asimismo, se definió una metodología de trabajo orientada al fortalecimiento de las actividades de seguimiento, vigilancia y control de los proyectos, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 715.	50	1
Durante el período evaluado, se dio inicio a la elaboración del informe de patología estructural del Centro de Salud de San Luis de Palenque, tomando como insumo principal el estudio de vulnerabilidad desarrollado por la consultoría. Con base en dicha información, se estructuró el documento técnico orientado a la formulación de observaciones, diagnósticos y recomendaciones asociadas al componente patológico, conforme a la normatividad técnica vigente aplicable.	50	2
Durante el período de ejecución, se adelantó la revisión técnica de la documentación correspondiente al componente patológico del Hospital de Paz de Ariporo y del Centro de Salud de San Luis de Palenque. No obstante, a la fecha de corte, los conceptos técnicos de viabilidad continúan en proceso de elaboración y aún no han sido emitidos oficialmente.	33.33	3
Durante el período de ejecución, se realizó la verificación, análisis y revisión técnica de las fichas de evaluación de los PAPS (Puestos de Atención Primaria en Salud) correspondientes a los municipios de Pore, Monterrey, Sabanalarga y Maní, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos asociados al componente patológico, así como su consolidación y entrega a la entidad competente para el respectivo cargue en la plataforma PISIS.	50	4
Durante el período de ejecución, se elaboraron once (11) informes técnicos, cada uno acompañado de su respectiva acta de visita y registro fotográfico, correspondientes a las inspecciones realizadas en los siguientes PAPS adscritos a Red Salud Casanare: - Municipio de Pore: Cafíes, La Plata, Miralindo y El Banco. - Municipio de Támara: El Tablón. - Municipio de San Luis de Palenque: Venturoza, Riverita, Miramar, San Francisco, Las Calles y Jagüelles. En dichos informes se incluyó la inspección detallada de los elementos estructurales y constructivos, identificando, evaluando y documentando las afectaciones evidenciadas, con el fin de determinar la existencia o ausencia de hallazgos asociados al componente patológico.	50	5
Durante el período de ejecución contractual, se participó en comités y mesas de seguimiento de los proyectos de inversión, en los cuales se socializaron los avances por componente, la metodología implementada y las actividades programadas, con el propósito de definir metas de trabajo, articular acciones interinstitucionales y efectuar seguimiento al cumplimiento de los productos y obligaciones contractuales.	50	6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,


ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026 5189 de 2026-01-30 cuyo Objeto: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL COMPONENTE PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.


YURY TABIANA CHAVEZ DUQUE
Supervisor(a)

V.B.º: _____

ANEXOS ACTIVIDADES

SECOP II CAS-FDS-CDPSP-198-2026

y No. Interno 5189 del 30/01/2026

INFORME III

ACTIVIDAD 1

TEMA: Seguimiento Técnico Avance de Obras CAPS y PARS de Red Salud Casanare EST.
 FECHA: 28 de Abril de 2026. HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: _____ CIUDAD/MC/PIO: _____
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Alvaro Díaz Granado	D. Control	S. Salud	lv.alvarodiaz@gmail.com	3132789166	[Firma]
2	Ivan Dario Fariña F.	Apoyo Red Salud	Red Salud	ivanhtobriarte@gmail.com	320894594	[Firma]
3	Alejandro Aponte Ortiz	Apoyo Técnico	Red Salud	aponteale@gmail.com	3125753770	[Firma]
4	David Guillermo Piña Brind	Apoyo Red Salud	Red Salud	apoyos-piñas@casanare.gov.co	3214157505	[Firma]
5	Jonathan Velasco Albarracín	Apoyo Red S.	Red Salud	apoyos-velasco@casanare.gov.co	3103716486	[Firma]
6	Jairo Hernando Rojas Pulido	Profesional Apoyo	S. Salud	jrojasps@gmail.com	315573956	[Firma]
7	Angela Patricia Alba Martínez	Prof. Apoyo	S. Salud	angelab.alba0312@gmail.com	3102884648	[Firma]
8	Stephany Mariana Muñoz Pineda	prof. Apoyo	S. Salud	munozstephany203@gmail.com	3132039087	[Firma]
9	Mayra Muñoz Rincón	prof. Apoyo	SSD	mayra9304@gmail.com	3219003087	[Firma]
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ACTIVIDAD 2

INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y VULNERABILIDAD SÍSMICA

CENTRO DE SALUD DE SAN LUIS DE PALENQUE

INFORME REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.

**PRESENTADO A:
DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**CONTRATISTA:
ANGELA PATRICIA ALBA MARTÍNEZ
CONTRATO 5189 DE 2026**

**OBJETO: FORTALECER, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS E INVERSIÓN EL COMPONENTE
PATOLÓGICO ESTRUCTURAL, DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A
LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LOS NODOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN CONCORDANCIA
CON LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN,
REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.**

**MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
ABRIL 2026**

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	6
2	OBJETIVOS.....	7
2.1	OBJETIVO PRINCIPAL:.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3	ALCANCE DEL INFORME	7
4	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.....	8
5	METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO.....	10
6	ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA	11
6.1	Levantamiento de redes existentes.....	11
6.1.1	Red sanitaria – Aguas residuales.....	11
6.1.2	Red de Aguas Lluvias	12
6.1.3	Red Hidráulica.....	13
6.1.4	Red Contra Incendios.....	14
6.1.5	Red Eléctrica.....	14
6.1.6	Red Voz y Datos	15
6.1.7	Sistema de Climatización	15
6.1.8	Diagnóstico Final del Estado de Redes Existentes	16
6.2	Levantamiento de lesiones patológicas.....	17
6.2.1	Bloque A.....	17
6.2.2	Bloque B.....	19
6.2.3	Bloque C	21
6.2.4	Bloque D	23
6.2.5	Bloque E.....	25
6.2.6	Bloque F.....	26
6.2.7	Bloque PASILLO	28
6.3	Exploraciones estructurales	30
6.3.1	Resultado encontrado	33
6.3.2	Verificación de aceros	34
6.3.3	Resultados encontrados por cada bloque.....	35
6.4	Ensayos de esclerometría.....	41
6.4.1	Resultado encontrado.....	44
6.5	Extracción de núcleos de concreto.....	45

Tabla 13. Resultados de resistencia a compresión de concreto.....	48
Tabla 14. Sistemas estructurales permitidos según NSR-10 – Tabla A.3-1	51
Tabla 15. Índice de sobreesfuerzo (Pórticos en Concreto).....	53
Tabla 16. Vulnerabilidad sísmica – Espectro de diseño	59
Tabla 17. Vulnerabilidad sísmica – Espectro umbral de daño	59
Tabla 18. Grado de desempeño mínimo requerido para elementos no estructurales (NSR-10)	61
Tabla 19. Sistemas de mampostería permitidos para elementos no estructurales según NSR-10	61
Ilustración 1. Ubicación del área de estudio	8
Ilustración 2. Ubicación de los bloques.....	9
Ilustración 3. Tipo de lesiones, bloque A	19
Ilustración 4. Tipo de lesiones, bloque B	21
Ilustración 5. Tipo de lesiones, bloque C	23
Ilustración 6. Tipo de lesiones, bloque D	24
Ilustración 7. Tipo de lesiones, bloque E	26
Ilustración 8. Tipo de lesiones, bloque F	27
Ilustración 9. Tipo de lesiones, bloque PASILLO.....	29
Ilustración 10. Ubicación de los apiques en los bloques A, C y Pasillos.....	30
Ilustración 11. Ubicación de las exploraciones destructivas y ensayos no destructivos en los bloques A, C y Pasillos.....	31
Ilustración 12. Ubicación de los apiques, exploraciones destructivas y ensayos no destructivos en el bloque B.....	31
Ilustración 13. Sistema estructural de pórticos de concreto. Bloque A	36
Ilustración 14. Sistema estructural de pórticos, plata estructural vigas aéreas y placa. Bloque A	36
Ilustración 15. Sistema estructural de pórticos de concreto. Bloque B	37
Ilustración 16. Sistema estructural de pórticos, plata estructural vigas aéreas y placa. Bloque B	37
Ilustración 17. Sistema estructural de pórticos de concreto. Bloque C	38
Ilustración 18. Sistema estructural de pórticos, plata estructural vigas aéreas y placa. Bloque C	38
Ilustración 19. Sistema estructural muros de carga en mampostería no reforzada. Bloque D .	39
Ilustración 20. Sistema estructural muros de carga en mampostería no reforzada. Bloque D .	39
Ilustración 21. Sistema estructural prefabricada. Bloque D	40
Ilustración 22. Sistema aporticado. Zona de pasillos	41
Ilustración 23. Ubicación de la exploración de esclerometría en columnas, bloques A, C y Pasillos	42
Ilustración 24. Ubicación de la exploración de esclerometría en vigas aéreas, bloques A, C y Pasillos	42
Ilustración 25. Ubicación de la exploración de esclerometría en columna, bloques B.....	43
Ilustración 26. Ubicación de la exploración de esclerometría en columnas, bloques A, C y Pasillos	46

Ilustración 27. Ubicación de la exploración de esclerometría en vigas aéreas, bloques A, C y Pasillos	46
Ilustración 28. Ubicación de la exploración de esclerometría en columna, bloques B	47
Ilustración 29. Relación resultados resistencia a la compresión concretos	48
Ilustración 30. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	54
Ilustración 31. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	55
Ilustración 32. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	56
Ilustración 33. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	56
Ilustración 34. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	57
Ilustración 35. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	57
Ilustración 36. Índices Vigas con cargas de servicios y sismo de diseño.	58
Ilustración 37. Índices Columnas con cargas de servicios y sismo de diseño.	58

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico de patología estructural tiene como finalidad consolidar, analizar y complementar los hallazgos obtenidos en el estudio de diagnóstico adelantado mediante el Contrato de Consultoría No. 1350 de 2017, suscrito por la Gobernación de Casanare, cuyo objeto fue la realización del diagnóstico de vulnerabilidad sísmica, evaluación estructural y estudio patológico del Hospital Jorge Camilo Abril Riaño, localizado en el municipio de San Luis de Palenque, departamento de Casanare.

Dado el carácter funcional de la edificación, esta se clasifica conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 dentro del Grupo de Uso IV – Edificaciones Indispensables, categoría que agrupa aquellas estructuras cuya operación debe mantenerse durante y después de la ocurrencia de eventos sísmicos o desastres naturales, tales como hospitales, centros de atención de emergencias y demás instalaciones críticas para la seguridad y bienestar de la población. En consecuencia, este tipo de edificaciones debe cumplir con los más altos estándares de desempeño estructural, capacidad de disipación de energía, redundancia estructural y estabilidad global.

El presente informe se fundamenta en la revisión técnica de la información obtenida en la consultoría previamente mencionada, incluyendo los resultados de exploraciones estructurales, apiques de cimentación, ensayos no destructivos de esclerometría, extracción de núcleos de concreto y análisis geotécnicos, así como el levantamiento detallado de lesiones y manifestaciones patológicas presentes en los diferentes elementos estructurales y no estructurales de la edificación. Estas actividades permitieron caracterizar el comportamiento mecánico de los materiales, evaluar las condiciones de la cimentación y determinar el estado actual de los sistemas estructurales que conforman el complejo hospitalario.

De igual manera, el diagnóstico considera el análisis del estado de las redes técnicas y de servicios, incluyendo los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje de aguas lluvias, redes eléctricas y sistemas de seguridad, los cuales constituyen componentes fundamentales para el adecuado funcionamiento de una infraestructura hospitalaria y cuya condición actual evidencia diversos niveles de deterioro, obsolescencia normativa y deficiencias operativas.

2 OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el análisis técnico del estado actual de la infraestructura del centro de salud de san luis de palenque, mediante la revisión de la información del estudio de vulnerabilidad sísmica, evaluación estructural y diagnóstico patológico del Contrato de Consultoría No. 1350 de 2017, con el fin de identificar patologías, evaluar el nivel de deterioro y determinar criterios técnicos para orientar las acciones de intervención requeridas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los resultados obtenidos en las exploraciones estructurales, estudios geotécnicos y ensayos de caracterización de materiales realizados durante la consultoría previa.
- Determinar el estado de conservación y funcionalidad de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y sistemas complementarios de la edificación.
- Analizar el comportamiento estructural de la edificación frente a las exigencias establecidas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, particularmente en lo relacionado con edificaciones clasificadas dentro del Grupo de Uso IV.

3 ALCANCE DEL INFORME

El presente informe técnico comprende el análisis y consolidación de la información obtenida en el estudio de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica, evaluación estructural y estudio patológico desarrollado para la infraestructura del centro de salud de san luis de palenque, así como la revisión técnica de las condiciones actuales de la edificación con base en los registros y resultados documentados en la consultoría previamente ejecutada.

El alcance del estudio incluye la evaluación de los diferentes componentes que conforman la infraestructura hospitalaria, entre los cuales se encuentran:

- Sistema estructural principal de las edificaciones que conforman el complejo hospitalario.
- Elementos estructurales como columnas, vigas, muros y sistemas de cimentación.
- Elementos no estructurales, incluyendo muros divisorios, cubiertas, acabados y componentes arquitectónicos.
- Sistemas de redes técnicas, tales como redes hidráulicas, sanitarias, drenaje de aguas lluvias, redes eléctricas y sistemas especiales.

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025											
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO											
Informe No.		1									
Fecha		25 de marzo de 2026									
Departamento		CASANARE									
Municipio		PORE									
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO											
Valor del Proyecto:		\$ 216.137.153,00		Incluye valor de obra e interventoría							
Fecha de Presentación Proyecto		05 noviembre de 2024									
Fecha de aprobación Proyecto		25 noviembre de 2024									
COFINANCIACION		MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación										\$ -	
Acto Administrativo de asignación											
Valor Total:		\$ 216.137.153,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 216.137.153,00	
Fecha de giro proyecto Inicial		27 de junio de 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses									
Plazo de Ejecución Final:											
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS											
Informe N°		1		Periodo comprendido entre el		27 de febrero de 2026		y el		25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E	
Contrato N°:		RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026		Contrato N°:		RSC-CP-002-2026 Y NUMERO INTERNO 809-2026		Contrato N°:		RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Contratista:		UNIÓN TEMPORAL BASE VITAL PORE		Contratista:		EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO		Contratista:		MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	
Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CINCO (05) MESES	
Fecha de Inicio:		27/2/2026		Fecha de Inicio:		27/2/2026		Fecha de Inicio:		23/2/2026	
Fecha de Terminación inicial:		27/6/2026		Fecha de Terminación inicial:		27/6/2026		Fecha de terminación inicial:		22/7/2026	
Fecha Suspensión No 01:		N/A		Fecha Suspensión No 01:		N/A		Fecha Suspensión No 01:		N/A	
Plazo Suspensión No 01:		N/A		Plazo Suspensión No 01:		N/A		Plazo Suspensión No 01:		N/A	
Fecha de Reinicio No 01:		N/A		Fecha de Reinicio No 01:		N/A		Fecha de Reinicio No 01:		N/A	
Fecha de Terminación actual:		VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:		VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:		VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026	
Valor Inicial:		\$ 889.347.703,00		Valor Inicial:		\$ 60.498.928,00		Valor Inicial:		\$ 265.000.000,00	
Valor Anticipo:		0		Valor Anticipo:		\$ 0,00		Valor Anticipo:		0	
Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		MENSUAL	
Valor pagado:		0		Valor pagado:		0		Valor pagado:		0	
Nombre del Supervisor		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PORE

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	2,95%	2,95%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	3,04%	3,04%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,09%	0,09%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,041 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025

12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025

14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025

18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025

22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025

19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025

10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026

10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,801 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se realizaron visitas técnicas de reconocimiento en campo, con el propósito de verificar las condiciones iniciales de los espacios objeto de intervención, validar el alcance y establecer las condiciones necesarias para el inicio formal de las actividades de ejecución, conforme a los lineamientos contractuales y especificaciones técnicas del proyecto. Además, se efectuaron actividadesdel capitulo de preeliminares de desmontes de perfilieria metálica, ventaneria y de cubierta.

 INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 	
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte 25 de Marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 2,95% y el porcentaje de avance ejecutado es del 3,04%. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo las relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de Julio a Octubre de 2025 y Febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31//7/2025	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28/2/2026
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28/2/2026
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:

Nombre: DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No.

1

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:

Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de Elaboración:

25/3/2026

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN
No. 0209-2025

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498-2024											
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO											
Informe No.		1									
Fecha		25 de marzo de 2026									
Departamento		CASANARE									
Municipio		PORE									
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:		ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BANCO DEL MUNICIPIO DE PORE									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO											
Valor del Proyecto:		\$ 284.791.547,00		Incluye valor de obra e interventoría							
Fecha de Presentación Proyecto		27 septiembre de 2024									
Fecha de aprobación Proyecto		20 noviembre de 2024									
COFINANCIACION		MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación										\$ -	
Acto Administrativo de asignación											
Valor Total:		\$ 284.791.547,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 284.791.547,00	
Fecha de giro proyecto Inicial		19 de mayo de 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses									
Plazo de Ejecución Final:											
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS											
Informe N°		1		Periodo comprendido entre el		27 de febrero de 2026		y el		25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E	
Contrato N°:		RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026		Contrato N°:		RSC-CP-002-2026 Y NUMERO INTERNO 809-2026		Contrato N°:		RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Contratista:		UNIÓN TEMPORAL BASE VITAL PORE		Contratista:		EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO		Contratista:		MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	
Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CINCO (05) MESES	
Fecha de Inicio:		27/2/2026		Fecha de Inicio:		27/2/2026		Fecha de Inicio:		23/2/2026	
Fecha de Terminación inicial:		27/6/2026		Fecha de Terminación inicial:		27/6/2026		Fecha de terminación inicial:		22/7/2026	
Fecha Suspensión No 01:		N/A		Fecha Suspensión No 01:		N/A		Fecha Suspensión No 01:		N/A	
Plazo Suspensión No 01:		N/A		Plazo Suspensión No 01:		N/A		Plazo Suspensión No 01:		N/A	
Fecha de Reinicio No 01:		N/A		Fecha de Reinicio No 01:		N/A		Fecha de Reinicio No 01:		N/A	
Fecha de Terminación actual:		VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:		VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:		VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026	
Valor Inicial:		\$ 889.347.703,00		Valor Inicial:		\$ 60.498.928,00		Valor Inicial:		\$ 265.000.000,00	
Valor Anticipo:		0		Valor Anticipo:		\$ 0,00		Valor Anticipo:		0	
Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		MENSUAL	
Valor pagado:		0		Valor pagado:		0		Valor pagado:		0	
Nombre del Supervisor		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498-2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PORE

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BANCO DEL MUNICIPIO DE PORE

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	2,78%	2,78%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	2,84%	2,84%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,06%	0,06%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al ministerio - \$ 949 - correspondiente a los rendimientos generados en el mes de mayo de 2025.

16 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados en el mes de junio de 2025

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025

15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025

15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025

18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025

22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025

20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025

11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026

11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,373 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se realizaron visitas técnicas de reconocimiento en campo, con el propósito de verificar las condiciones iniciales de los espacios objeto de intervención, validar el alcance y establecer las condiciones necesarias para el inicio formal de las actividades de ejecución, conforme a los lineamientos contractuales y especificaciones técnicas del proyecto. Además, se efectuaron actividadesdel capitulo de preeliminares de desmontes de perfileria metálica, ventaneria y de cubierta.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498-2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BANCO DEL MUNICIPIO DE PORE

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte 25 de Marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 2,78% y el porcentaje de avance ejecutado es del 2,84%.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos.

*El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo las relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de Julio a Diciembre de 2025 y Febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2498 de 2024.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498-2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BANCO DEL MUNICIPIO DE PORE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	1
 Nombre: DAVID GUILLERMO PINA BERNAL Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingenieria SAS	 Nombre: LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración:	25/3/2026
Revisado por:	VºBº:	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2498-2024	
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	 Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		

RedSalud

Red de Salud

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Salud

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1				
Fecha	25 de marzo de 2026				
Departamento	CASANARE				
Municipio	PORE				
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E				
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA PLATA DEL MUNICIPIO DE PORE				

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	268.829.033,00	Incluye valor de obra e interventoría			
Fecha de Presentación Proyecto		26 septiembre de 2024				
Fecha de aprobación Proyecto		22 noviembre de 2024				
COFINANCIACION		MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación						\$ -
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	268.829.033,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.829.033,00
Fecha de giro proyecto Inicial		19 de mayo de 2025				
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses				
Plazo de Ejecución Final:						

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	1	Periodo comprendido entre el	27 de febrero de 2026	y el	25 de marzo de 2026
------------	---	------------------------------	-----------------------	------	---------------------

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026	Contrato N°:	RSC-CP-002-2026 Y NUMERO INTERNO 809-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL BASE VITAL PORE	Contratista:	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	27/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$ 889.347.703,00	Valor Inicial:	\$ 60.498.928,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL





4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	2,30%	2,30%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	2,34%	2,34%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,04%	0,04%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA PLATA DEL MUNICIPIO DE PORE
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.539 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025 12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025 14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025 18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025 22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025 19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025 10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026 10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.240 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026	
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME	
Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se realizaron visitas técnicas de reconocimiento en campo, con el propósito de verificar las condiciones iniciales de los espacios objeto de intervención, validar el alcance y establecer las condiciones necesarias para el inicio formal de las actividades de ejecución, conforme a los lineamientos contractuales y especificaciones técnicas del proyecto. Además, se efectuaron actividadesdel capítulo de preliminares de desmontes de perfilería metálica, ventanería y de cubierta.	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte 25 de Marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 2,30% y el porcentaje de avance ejecutado es del 2,34%. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo las relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de Julio a Octubre de 2025 y Febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA						
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe No.	1						
Fecha	25 de marzo de 2026						
Departamento	CASANARE						
Municipio	PORE						
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E						
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA PLATA DEL MUNICIPIO DE PORE						
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.							
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS							
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relación de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9 Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31/7/2025	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10 Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prórrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11 Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12 Comunicaciones dirigidas al MSPS	
Elaborado por:				Aprobado por:		Informe No. 1	
						Fecha de Elaboración: 25/3/2026	
Nombre: DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS				Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ GUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E			
Revisado por:				VºBº:		RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025	
							
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE			

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA								
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025										
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
Informe No.	1									
Fecha	25 de marzo de 2026									
Departamento	CASANARE									
Municipio	PORE									
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAFIFIES DEL MUNICIPIO DE PORE.									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO										
Valor del Proyecto:	\$	200.114.613,00	Incluye valor de obra e interventoría							
Fecha de Presentación Proyecto		26 septiembre de 2024								
Fecha de aprobación Proyecto		25 noviembre de 2024								
COFINANCIACION		MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación									\$	-
Acto Administrativo de asignación										
Valor Total:	\$	200.114.613,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200.114.613,00
Fecha de giro proyecto Inicial		27 de junio de 2025								
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses								
Plazo de Ejecución Final:										
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS										
Informe N°	1	Periodo comprendido entre el				27 de febrero de 2026	y el	25 de marzo de 2026		
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026			CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026				
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E			
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026		Contrato N°:	RSC-CP-002-2026 Y NUMERO INTERNO 809-2026		Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026			
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL BASE VITAL PORE		Contratista:	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO		Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS			
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES			
Fecha de Inicio:	27/2/2026		Fecha de Inicio:	27/2/2026		Fecha de Inicio:	23/2/2026			
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026		Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026		Fecha de terminación inicial:	22/7/2026			
Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A			
Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A			
Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A			
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026			
Valor Inicial:	\$ 889.347.703,00		Valor Inicial:	\$ 60.498.928,00		Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00			
Valor Anticipo:	0		Valor Anticipo:	\$ 0,00		Valor Anticipo:	0			
Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	MENSUAL			
Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		Valor pagado:	0			
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL			



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PORE

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAFIFIES DEL MUNICIPIO DE PORE.

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-002-2026 NUMERO INTERNO 808-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	2,85%	2,85%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	2,99%	2,99%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,14%	0,14%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,890 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,668 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se realizaron visitas técnicas de reconocimiento en campo, con el propósito de verificar las condiciones iniciales de los espacios objeto de intervención, validar el alcance y establecer las condiciones necesarias para el inicio formal de las actividades de ejecución, conforme a los lineamientos contractuales y especificaciones técnicas del proyecto. Además, se efectuaron actividadesdel capitulo de preeliminares de desmontes de perfilería metálica, ventanería y de cubierta.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAFIFIES DEL MUNICIPIO DE PORE.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte 25 de Marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 2,85% y el porcentaje de avance ejecutado es del 2,99%.
* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.
*El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos.
*El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo las relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos.
*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de Julio a Septiembre de 2025 y Febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025.
*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.
*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.
*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PORE
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CAFIFIES DEL MUNICIPIO DE PORE.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No.	1
		Fecha de Elaboración:	25/3/2026
Nombre: DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		
Revisado por:	VºBº:	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209-2025	
			
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024											
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO											
Informe No.		1									
Fecha		25 de marzo de 2026									
Departamento		CASANARE									
Municipio		MANI									
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA HELENA DE CUSIVA, DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO											
Valor del Proyecto:		\$ 317.714.325,00		Incluye valor de obra e interventoría							
Fecha de Presentación Proyecto		10 Octubre de 2024									
Fecha de aprobación Proyecto		15 Noviembre de 2024									
COFINANCIACION		MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación										\$ -	
Acto Administrativo de asignación		Resolucion 2497 de 2024									
Valor Total:		\$ 317.714.325,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 317.714.325,00	
Fecha de giro proyecto Inicial		19 de junio de 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses									
Plazo de Ejecución Final:											
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS											
Informe N°		1		Periodo comprendido entre el		24 de febrero de 2026		y el		25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E	
Contra N°:		RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026		Contra N°:		RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026		Contra N°:		RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Contratista:		CONSORCIO MANI		Contratista:		SANTOVAL, STEPA & PÉREZ S.A.S.		Contratista:		MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	
Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CINCO (05) MESES	
Fecha de Inicio:		24/2/2026		Fecha de Inicio:		24/2/2026		Fecha de Inicio:		23/2/2026	
Fecha de Terminación inicial:		24/6/2026		Fecha de Terminación inicial:		24/6/2026		Fecha de terminación inicial:		22/7/2026	
Fecha Suspensión No 01:		N/A		Fecha Suspensión No 01:		N/A		Fecha Suspensión No 01:		N/A	
Plazo Suspensión No 01:		N/A		Plazo Suspensión No 01:		N/A		Plazo Suspensión No 01:		N/A	
Fecha de Reinicio No 01:		N/A		Fecha de Reinicio No 01:		N/A		Fecha de Reinicio No 01:		N/A	
Fecha de Terminación actual:		VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:		VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:		VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026	
Valor Inicial:		\$1,405.507,818,00		Valor Inicial:		\$95,579,147,00		Valor Inicial:		\$ 265.000.000,00	
Valor Anticipo:		0		Valor Anticipo:		\$ 0,00		Valor Anticipo:		0	
Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		MENSUAL	
Valor pagado:		0		Valor pagado:		0		Valor pagado:		0	
Nombre del Supervisor		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

MANI

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA HELENA DE CUSIVA, DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO

VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

TOTAL PAGADO OBRA

\$ -

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

\$ -

TOTAL PAGADO INTERVENTORIA

SALDO POR EJECUTAR

TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION

\$ -

SALDO POR EJECUTAR

\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO

ACUM.

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

5,75%

5,75%

% Ejecutado

3,24%

3,24%

Diferencia

0,00%

2,51%

-2,51%

% Programado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

% Ejecutado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

Diferencia

\$ -

\$ 0,00

\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1059 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025

15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025

14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025

18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025

22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025

19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648 -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025

11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026

11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,648- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del acta de inicio y conforme a la programación previamente aprobada por la interventoría, se estableció una fase inicial de alistamiento, destinada a la adquisición de materiales, así como a la coordinación de los procesos administrativos requeridos para el adecuado inicio de las actividades. Dentro de estas acciones se adelantaron actividades administrativas orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales previos, entre ellas la gestión de cotizaciones para la adquisición de materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de la obra, mediante consultas comerciales realizadas a diferentes proveedores, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios. De igual manera, se continuó con la recepción y revisión de hojas de vida correspondientes a ayudantes de obra y oficial de construcción, como parte del proceso de selección y conformación del personal operativo requerido para el inicio de las actividades constructivas. Adicionalmente, se viene trabajando en el ajuste del balance del contrato, teniendo en cuenta las observaciones técnicas formuladas durante la visita realizada en la quincena inmediatamente anterior, con el propósito de armonizar las cantidades de obra, actividades contractuales y necesidades reales identificadas en campo

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		 
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024			
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Informe No.	1		
Fecha	25 de marzo de 2026		
Departamento	CASANARE		
Municipio	MANI		
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E		
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA HELENA DE CUSIVA, DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del XXX% y el porcentaje de avance ejecutado es del XXX%. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de junio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.			
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2497 de 2024. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.⌋			



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2497 DE 2024


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MANI
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SANTA HELENA DE CUSIVA, DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	30-jun-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:



Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingenieria SAS

Aprobado por:



Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E


Informe No.

1

Fecha de Elaboración:


25/3/2026

Revisado por:



Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:



Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCION DE ASIGNACION N°
2497 DEL 2024

 RedSalud CASANARE E.S.E Red de Salud de Casanare INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 										
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025										
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
Informe No.	1									
Fecha	25 de marzo de 2026									
Departamento	CASANARE									
Municipio	MANI									
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA GAVIOTAS, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO										
Valor del Proyecto:	\$	324.075.947,00		Incluye valor de obra e interventoría						
Fecha de Presentación Proyecto	20 Octubre de 2024									
Fecha de aprobación Proyecto	23 Diciembre de 2024									
COFINANCIACION	MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación									\$ -	
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 0209 de 2025									
Valor Total:	\$	324.075.947,00		\$	-	\$	-	\$	-	
Valor Total:	\$		324.075.947,00		\$	-	\$	-	\$ 324.075.947,00	
Fecha de giro proyecto Inicial	27 de junio de 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses									
Plazo de Ejecución Final:										
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS										
Informe N°	1		Periodo comprendido entre el			24 de febrero de 2026		y el	25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E			Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026		Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026			Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
Contratista:	CONSORCIO MANI		Contratista:	SANTOVAL, STEPA & PÉREZ S.A.S.			Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS		
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES			Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES		
Fecha de Inicio:	24/2/2026		Fecha de Inicio:	24/2/2026			Fecha de Inicio:	23/2/2026		
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026		Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026			Fecha de terminación inicial:	22/7/2026		
Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A			Fecha Suspensión No 01:	N/A		
Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A			Plazo Suspensión No 01:	N/A		
Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A			Fecha de Reinicio No 01:	N/A		
Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2026			Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026		
Valor Inicial:	\$1,405,507,818,00		Valor Inicial:	\$95,579,147,00			Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00		
Valor Anticipo:	0		Valor Anticipo:	\$ 0,00			Valor Anticipo:	0		
Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	PARCIAL			Forma de Pago	MENSUAL		
Valor pagado:	0		Valor pagado:	0			Valor pagado:	0		
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO			Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		
4. RESUMEN DE PAGOS										
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MANI
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA GAVIOTAS, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado		6,16%	6,16%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado		1,66%	1,66%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	4,50%	-4,50%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,061 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701-correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,701- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del acta de inicio y conforme a la programación previamente aprobada por la interventoría, se estableció una fase inicial de alistamiento, destinada a la adquisición de materiales, así como a la coordinación de los procesos administrativos requeridos para el adecuado inicio de las actividades. Dentro de estas acciones se adelantaron actividades administrativas orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales previos, entre ellas la gestión de cotizaciones para la adquisición de materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de la obra, mediante consultas comerciales realizadas a diferentes proveedores, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios. De igual manera, se continuó con la recepción y revisión de hojas de vida correspondientes a ayudantes de obra y oficial de construcción, como parte del proceso de selección y conformación del personal operativo requerido para el inicio de las actividades constructivas. Adicionalmente, se viene trabajando en el ajuste del balance del contrato, teniendo en cuenta las observaciones técnicas formuladas durante la visita realizada en la quincena inmediatamente anterior, con el propósito de armonizar las cantidades de obra, actividades contractuales y necesidades reales identificadas en campo

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MANI
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA GAVIOTAS, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 6,16% y el porcentaje de avance ejecutado es del 1,66%.

* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.

*El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos.

*El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos.

*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025.

*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.

*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.

*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prorrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:	Aprobado por:	Informe No. 1	
		Fecha de Elaboración:	25/3/2026
Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 0209 DEL 2025	
Revisado por:	V°B°:		
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA						
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe No.	1						
Fecha	25 de marzo de 2026						
Departamento	CASANARE						
Municipio	MANI						
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E						
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAFAL PINTADO DEL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE						
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO							
Valor del Proyecto:	\$	248.586.321,00	Incluye valor de obra e interventoría				
Fecha de Presentación Proyecto		10 Octubre de 2024					
Fecha de aprobación Proyecto		26 Diciembre de 2024					
COFINANCIACION		MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación						\$ -	
Acto Administrativo de asignación		Resolucion 474 de 2025					
Valor Total:	\$	248.586.321,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.586.321,00	
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025					
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses					
Plazo de Ejecución Final:							
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS							
Informe N°	1	Periodo comprendido entre el		24 de febrero de 2026	y el	25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026	Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
Contratista:	CONSORCIO MANI	Contratista:	SANTOVAL, STEPA & PÉREZ S.A.S.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS		
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES		
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026		
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026		
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A		
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A		
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A		
Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO DE 24 JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO DE 24 JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026		
Valor Inicial:	\$1,405,507,818,00	Valor Inicial:	\$95,579,147,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00		
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0		
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL		
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0		
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

MANI

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAFAL PINTADO DEL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO

VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO

TOTAL PAGADO OBRA

\$

-

\$

-

SALDO POR EJECUTAR

\$

-

\$

-

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA

SALDO POR EJECUTAR

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION

SALDO POR EJECUTAR

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO

ACUM.

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

0,00%

% Ejecutado

0,00%

Diferencia

0,00%

0,00%

0,00%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

% Ejecutado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

Diferencia

\$

-

\$ 0,00

\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 138 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025

15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025

15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025

18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025

22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025

19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072-correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025

11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026

11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,072- correspondiente a los rendimientos generados el mes febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME



Posterior a la suscripción del acta de inicio y conforme a la programación previamente aprobada por la interventoría, se estableció una fase inicial de alistamiento, destinada a la adquisición de materiales, así como a la coordinación de los procesos administrativos requeridos para el adecuado inicio de las actividades.

Durante el período reportado no se evidenció avance físico de obra en el PAPS de la Vereda Guafal Pintado; sin embargo, se continuó adelantando el proceso de ajuste del balance contractual, junto con la consolidación de los respectivos soportes técnicos, presupuestales y constructivos necesarios para su posterior revisión, análisis y aprobación por parte de la interventoría.

Es de conocimiento de todas las partes involucradas que este aspecto reviste especial atención, dado que resulta indispensable definir una solución técnica integral que responda de manera efectiva a las condiciones reales identificadas en campo y a las necesidades manifestadas por la comunidad, garantizando que la intervención proyectada proporcione una respuesta funcional, segura y sostenible frente a las problemáticas existentes, especialmente aquellas asociadas a los eventos recurrentes de inundación que afectan la infraestructura.

En consecuencia, y considerando que durante el período evaluado únicamente se ejecutaron actividades de carácter administrativo, técnico , el avance físico de obra del PAPS de la Vereda Guafal Pintado corresponde al 0 %, manteniéndose el proyecto en etapa preparatoria para el inicio de las actividades constructivas

 INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 	
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MANI
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAFAL PINTADO DEL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
"A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el frente de obra referente a Guafal Pintado no está aún en ejecución. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0474 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.	

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA							
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe No.		1							
Fecha		25 de marzo de 2026							
Departamento		CASANARE							
Municipio		MANI							
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E							
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GUAFAL PINTADO DEL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE							
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS									
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE: Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados		
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26	
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26	
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS		
Elaborado por:					Aprobado por:			Informe No. 1	
								Fecha de Elaboración: 25/3/2026	
Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingenieria SAS					Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E				
Revisado por:					V°B°:			RESOLUCION DE ASIGNACION N° 474 DEL 2025	
									
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E					Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE				

 RedSalud COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 										
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025										
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
Informe No.	1									
Fecha	25 de marzo de 2026									
Departamento	CASANARE									
Municipio	MANI									
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PASP) DE LA VEREDA SAN JOAQUIN, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO										
Valor del Proyecto:	\$	334.700.300,00		Incluye valor de obra e interventoría						
Fecha de Presentación Proyecto			10 Octubre de 2024							
Fecha de aprobación Proyecto			18 Noviembre de 2024							
COFINANCIACION			MSPS	ESE	Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación									\$ -	
Acto Administrativo de asignación			Resolucion 0209 de 2025							
Valor Total:	\$	334.700.300,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	334.700.300,00	
Fecha de giro proyecto Inicial			27 de junio de 2025							
Plazo Inicial de Ejecución:			04 Meses							
Plazo de Ejecución Final:										
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS										
Informe N°	1		Periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2026 y el 25 de marzo de 2026							
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026				
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E			
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026		Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026		Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026			
Contratista:	CONSORCIO MANI		Contratista:	SANTOVAL, STEPA & PÉREZ S.A.S.		Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS			
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES			
Fecha de Inicio:	24/2/2026		Fecha de Inicio:	24/2/2026		Fecha de Inicio:	23/2/2026			
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026		Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026		Fecha de terminación inicial:	22/7/2026			
Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A			
Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A			
Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A			
Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026			
Valor Inicial:	\$1,405,507,818,00		Valor Inicial:	\$95,579,147,00		Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00			
Valor Anticipo:	0		Valor Anticipo:	\$ 0,00		Valor Anticipo:	0			
Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	MENSUAL			
Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		Valor pagado:	0			
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO			
4. RESUMEN DE PAGOS										
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

MANI

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PASP) DE LA VEREDA SAN JOAQUIN, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado			0,00%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado			0,00%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,161 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025

12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025

14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025

18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025

22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025

19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789-correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025

10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026

10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,789- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del acta de inicio y conforme a la programación previamente aprobada por la interventoría, se estableció una fase inicial de alistamiento, destinada a la adquisición de materiales, así como a la coordinación de los procesos administrativos requeridos para el adecuado inicio de las actividades.

Durante el período reportado no se evidenció avance físico de obra en el PAPS de la Vereda San Joaquín de Garibay; sin embargo, se continuó con el desarrollo de actividades correspondientes a la fase de prelistamiento, indispensables para garantizar el adecuado inicio de la ejecución contractual.

Dentro de estas acciones se adelantaron actividades administrativas orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales previos, entre ellas la gestión de cotizaciones para la adquisición de materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de la obra, mediante consultas comerciales realizadas a diferentes proveedores, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios.

De igual manera, se continuó con la recepción y revisión de hojas de vida correspondientes a ayudantes de obra y oficial de construcción, como parte del proceso de selección y conformación del personal operativo requerido para el inicio de las actividades constructivas.



8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









 RedSalud Red de Salud de Casanare INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe No.	1								
Fecha	25 de marzo de 2026								
Departamento	CASANARE								
Municipio	MANI								
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E								
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PASP) DE LA VEREDA SAN JOAQUIN, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.								
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO									
*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el frente de obra referente a San Joaquín aún no inicia actividades en campo. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.									
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.									
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS									
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados		
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26	
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26	
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS		
Elaborado por:					Aprobado por:			Informe No. 1	
 Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingenieria SAS					 Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E			Fecha de Elaboración: 25/3/2026	
Revisado por:					VºBº:			RESOLUCION DE ASIGNACION N° 0209 DEL 2025	
 Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E					 Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE				

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282 DE 2025											
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO											
Informe No.		1									
Fecha		25 de marzo de 2026									
Departamento		CASANARE									
Municipio		MANI									
Entidad Beneficiaria		RED SALUD CASANARE E.S.E									
Objeto del Proyecto:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHAVINAVE MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO											
Valor del Proyecto:		\$ 301.089.933,00		Incluye valor de obra e interventoría							
Fecha de Presentación Proyecto		21 Enero de 2025									
Fecha de aprobación Proyecto		10 marzo de 2025									
COFINANCIACION		MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación										\$ -	
Acto Administrativo de asignación		Resolucion 1282 de 2025									
Valor Total:		\$ 301.089.933,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 301.089.933,00	
Fecha de giro proyecto Inicial		29 de julio de 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses									
Plazo de Ejecución Final:											
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS											
Informe N°		1		Periodo comprendido entre el		24 de febrero de 2026		y el		25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026				CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:		RED SALUD CASANARE E.S.E	
Contrato N°:		RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026		Contrato N°:		RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026		Contrato N°:		RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Contratista:		CONSORCIO MANI		Contratista:		SANTOVAL, STEPA & PÉREZ S.A.S.		Contratista:		MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	
Plazo Inicial:		04 Meses		Plazo Inicial:		CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:		CINCO (05) MESES	
Fecha de Inicio:		24/2/2026		Fecha de Inicio:		24/2/2026		Fecha de Inicio:		23/2/2026	
Fecha de Terminación		24/6/2026		Fecha de Terminación inicial:		24/6/2026		Fecha de terminación inici		22/7/2026	
Fecha Suspensión No 01:				Fecha Suspensión No 01:				Fecha Suspensión No 01:		N/A	
Plazo Suspensión No 01:				Plazo Suspensión No 01:				Plazo Suspensión No 01:		N/A	
Fecha de Reinicio No 01:				Fecha de Reinicio No 01:				Fecha de Reinicio No 01:		N/A	
Fecha de Terminación		24/6/2026		Fecha de Terminación actual:		24/6/2026		Fecha de Terminación acti		VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026	
Valor Inicial:		\$1,405,507,818,00		Valor Inicial:		\$95,579,147,00		Valor Inicial:		\$ 265.000.000,00	
Valor Anticipo:		0		Valor Anticipo:		\$ 0,00		Valor Anticipo:		0	
Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		PARCIAL		Forma de Pago		MENSUAL	
Valor pagado:		0		Valor pagado:		0		Valor pagado:		0	
Nombre del Supervisor		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:		ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MANI
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHAVINAVE MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 562-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 NUMERO INTERNO 047-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado			0,00%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado			0,00%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00


6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 167 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509-correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,509- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del acta de inicio y conforme a la programación previamente aprobada por la interventoría, se estableció una fase inicial de alistamiento, destinada a la adquisición de materiales, así como a la coordinación de los procesos administrativos requeridos para el adecuado inicio de las actividades. Durante el período reportado no se evidenció avance físico de obra en el PAPS de la Vereda San Joaquín de Garibay; sin embargo, se continuó con el desarrollo de actividades correspondientes a la fase de prealistamiento, indispensables para garantizar el adecuado inicio de la ejecución contractual. Dentro de estas acciones se adelantaron actividades administrativas orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales previos, entre ellas la gestión de cotizaciones para la adquisición de materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de la obra, mediante consultas comerciales realizadas a diferentes proveedores, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios. De igual manera, se continuó con la recepción y revisión de hojas de vida correspondientes a ayudantes de obra y oficial de construcción, como parte del proceso de selección y conformación del personal operativo requerido para el inicio de las actividades constructivas.

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282 DE 2025				
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO				
Informe No.	1			
Fecha	25 de marzo de 2026			
Departamento	CASANARE			
Municipio	MANI			
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E			
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHAVINAVE MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				
*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el frente correspondiente a Chavinave no ha iniciado actividades de obra aún. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.				
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 1282 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.				

	INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282 DE 2025						
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						
Informe No.	1					
Fecha	25 de marzo de 2026					
Departamento	CASANARE					
Municipio	MANI					
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E					
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA CHAVINAVE MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS						
	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminacion.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12
Elaborado por:				Aprobado por:		Informe No. 1
						Fecha de Elaboración: 25/3/2026
Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingenieria SAS				Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E		RESOLUCION DE ASIGNACION N° 1282 DEL 2025
Revisado por:				VºBº:		
						
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E				Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE		

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA							
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe No.	1								
Fecha	25 de marzo de 2026								
Departamento	CASANARE								
Municipio	PAZ DE ARIPORO								
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E								
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE								
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO									
Valor del Proyecto:	\$	270.235.458,00	Incluye valor de obra e interventoría						
Fecha de Presentación Proyecto	01 diciembre de 2024								
Fecha de aprobación Proyecto	26 diciembre de 2024								
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL				
Valor Aporte Cofinanciación					\$ -				
Acto Administrativo de asignación									
Valor Total:	\$	270.235.458,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.235.458,00			
Fecha de giro proyecto Inicial	27 de junio de 2025								
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses								
Plazo de Ejecución Final:									
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS									
Informe N°	1	Periodo comprendido entre el		27 de febrero de 2026		y el	25 de marzo de 2026		
CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026			CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026		Contrato N°:	RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026		Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
Contratista:	UNION TEMPORAL PAPS CASANARE.		Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTROS DE SALUD CASANARE.		Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS		
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES		
Fecha de Inicio:	27/2/2026		Fecha de Inicio:	27/2/2026		Fecha de Inicio:	23/2/2026		
Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026		Fecha de Terminación inicial:	27/6/2026		Fecha de terminación inicial:	22/7/2026		
Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		
Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		
Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		
Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026		
Valor Inicial:	\$2.397.457.685		Valor Inicial:	\$162.548.211		Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00		
Valor Anticipo:	0		Valor Anticipo:	\$ 0,00		Valor Anticipo:	0		
Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	MENSUAL		
Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PAZ DE ARIPORO

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 557-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 565-2026

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	1,07%	1,07%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	1,07%	1,07%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

25 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,552 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025

12 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025

14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025

18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025

22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025

19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025

10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026

10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,252 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se realizaron visitas técnicas de reconocimiento en campo, con el propósito de verificar las condiciones iniciales de los espacios objeto de intervención, validar el alcance y establecer las condiciones necesarias para el inicio formal de las actividades de ejecución, conforme a los lineamientos contractuales y especificaciones técnicas del proyecto. Además, se efectuaron actividades del capítulo de preliminares de desmontes de perfilería metálica y ventanería

 RedSalud	COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Salud
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	PAZ DE ARIPORO
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 1,07% y el porcentaje de avance ejecutado es del 1,07%. * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.	
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0209 de 2026. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA





RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

PAZ DE ARIPORO

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA EL BORAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO , CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-ene-26	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:



Nombre: DAVID GUILLERMO PIÑA BERNAL

Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:



Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS

Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No.

1

Fecha de Elaboración:

25/3/2026

Revisado por:



Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:



Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ

Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 0209 DE 2025



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA





RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MONTERREY
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO BRISAS DEL LLANO

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	289.194.872,00	Incluye valor de obra e interventoría
Fecha de Presentación Proyecto		25 Septiembre de 2024	
Fecha de aprobación Proyecto		26 Septiembre de 2024	
COFINANCIACION		MSPS	ESE
Valor Aporte Cofinanciación			
Acto Administrativo de asignación		Resolucion 2115 de 2024	
Valor Total:	\$	289.194.872,00	\$ - \$ - \$ - \$ 289.194.872,00
Fecha de giro proyecto Inicial		19 de junio de 2025	
Plazo Inicial de Ejecución:		04 Meses	
Plazo de Ejecución Final:			

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	1	Periodo comprendido entre el	24 de febrero de 2026	y el	25 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 664-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-008-2025- NUMERO INTERNO 049-2026		CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026	
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E	Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 664-2026	Contrato N°:	RSC-CP-008-2025- NUMEOR INTERNO 049-2026	Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUPAPS MONTERREY	Contratista:	SERVICIOS PROFESIONALES DEL CASANARE S.A.S.	Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	04 Meses	Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES	Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	24/2/2026	Fecha de Inicio:	23/2/2026
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026	Fecha de terminación inicial:	22/7/2026
Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A	Fecha Suspensión No 01:	N/A
Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A	Plazo Suspensión No 01:	N/A
Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A	Fecha de Reinicio No 01:	N/A
Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026	Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026
Valor Inicial:	\$ 580.145.930,00	Valor Inicial:	\$40,610,575,00	Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00
Valor Anticipo:	0	Valor Anticipo:	\$ 0,00	Valor Anticipo:	0
Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	PARCIAL	Forma de Pago	MENSUAL
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO	Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

4. RESUMEN DE PAGOS

RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 664-2026				CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-008-2025- NUMERO INTERNO 049-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MONTERREY
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO BRISAS DEL LLANO

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	2,65%	2,65%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	2,73%	2,73%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,08%	0,08%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 964 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
21 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410- correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410 -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410- correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2.410- correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Continúan las actividades de preliminares, manteniendo activos los frentes de trabajo y garantizando la continuidad del proyecto conforme a la programación aprobada por la interventoría. En el periodo más reciente, con corte a la quincena N°2 de seguimiento, se registra un avance físico del 2,65% vs un programado del 2,73% , en el cual se han ejecutado labores correspondientes a Demoliciones, desmonte de cubierta, estructura de cubierta, puertas, ventanas, desmonte de aparatos sanitarios, retiro de elementos eléctricos. Estas actividades evidencian el avance progresivo del contrato, permitiendo fortalecer el rendimiento general de la obra y asegurar la continuidad de las etapas constructivas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



01 de 17



5 de 17



10 de 17



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MONTERREY
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO BRISAS DEL LLANO

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 2,65% y el porcentaje de avance ejecutado es del 2,73%.
* Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.
*El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos.
*El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos.
*La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de junio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2115 de 2024.
*Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.
*Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.
*Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.¶

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría - Actas de inicio de los contratos. - Modificatorios/Prorrogas - Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). - Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por: 	Aprobado por: 	Informe No. 1
Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN Cargo: Apoyo a la Supervisión Manning Servicios de Ingeniería SAS	Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Cargo: Gerente RED SALUD CASANARE E.S.E	Fecha de Elaboración: 25/3/2026
Revisado por: 	V°B°: 	RESOLUCION DE ASIGNACION N° 2115 DEL 2024
Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas. RED SALUD CASANARE E.S.E	Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ Cargo: Profesional de Apoyo SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE	



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Salud

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

MONTERREY

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA MUNICIPIO DE MONTERREY

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:

\$

331.566.774,00

Incluye valor de obra e inventoria

Fecha de Presentación Proyecto

25 Septiembre de 2024

Fecha de aprobación Proyecto

01 Octubre de 2024

COFINANCIACION

MSPS

ESE

Municipio

Departamento

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación

\$

-

Acto Administrativo de asignación

Resolucion 2115 de 2024

Valor Total:

\$

331.566.774,00

\$

-

\$

-

\$

-

\$

331.566.774,00

Fecha de giro proyecto Inicial

19 de Mayo de 2025

Plazo Inicial de Ejecución:

04 Meses

Plazo de Ejecución Final:

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°

1

Periodo comprendido entre el

24 de febrero de 2026

y el

25 de marzo de 2026

CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 664-2026

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 664-2026

Contratista:

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUPAPS MONTERREY

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha de Inicio:

24/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

24/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026

Valor Inicial:

\$ 580.145.930,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre del Supervisor

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-008-2025- NUMEOR INTERNO 049-2026

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CP-008-2025- NUMEOR INTERNO 049-2026

Contratista:

SERVICIOS PROFESIONALES DEL CASANARE S.A.S.

Plazo Inicial:

CUATRO (04) MESES

Fecha de Inicio:

24/2/2026

Fecha de Terminación inicial:

24/6/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026

Valor Inicial:

\$40.610.575,00

Valor Anticipo:

\$ 0,00

Forma de Pago

PARCIAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026

Contratante:

RED SALUD CASANARE E.S.E

Contrato N°:

RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026

Contratista:

MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Plazo Inicial:

CINCO (05) MESES

Fecha de Inicio:

23/2/2026

Fecha de terminación inicial:

22/7/2026

Fecha Suspensión No 01:

N/A

Plazo Suspensión No 01:

N/A

Fecha de Reinicio No 01:

N/A

Fecha de Terminación actual:

VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026

Valor Inicial:

\$ 265.000.000,00

Valor Anticipo:

0

Forma de Pago

MENSUAL

Valor pagado:

0

Nombre Supervisor:

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MONTERREY
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA MUNICIPIO DE MONTERREY

4. RESUMEN DE PAGOS

RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 664-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-008-2025- NUMERO INTERNO 049-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,00%	3,29%	3,29%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado	0,00%	3,35%	3,35%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,06%	0,06%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 de junio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1,105 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025
17 de julio de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025
21 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
14 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
19 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
10 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
10 de marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 2,763 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

•Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de ejecucion, las actividades ejecutadas en el presente informe corresponde a avances significativos en las instalaciones hidrosanitarias, adicionalmente se avanza en la fundiciSe da continuidad a las actividades preliminares, manteniendo activos los diferentes frentes de trabajo y garantizando la ejecución del proyecto conforme a la programación aprobada por la interventoría.

Para el periodo más reciente, con corte al presente informe No. 1 de seguimiento, se registra un avance fisico acumulado del 3,35%, frente a un avance programado del 3,29%, evidenciando un cumplimiento acorde con lo planificado. Durante este periodo se han ejecutado actividades correspondientes a demoliciones, desmonte de cubierta y su estructura, retiro de puertas y ventanas, desmonte de aparatos sanitarios, así como el retiro de elementos eléctricos.

Lo anterior refleja un avance progresivo del contrato, contribuyendo al adecuado rendimiento de la obra y permitiendo garantizar la continuidad de las etapas constructivas conforme a lo establecido.on de la columna del tanque elevado.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MONTERREY
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA MUNICIPIO DE MONTERREY

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1 de 7



2 de 7



3 de 7



7 de 7

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

- *A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 3,29% y el porcentaje de avance ejecutado es del 3,35%.
- * Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024.
- *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos.
- *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos.
- *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de mayo a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.

- *Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 2115 de 2024.
- *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual.
- *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura.
- *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 2115 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	MONTERREY
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA MUNICIPIO DE MONTERREY

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	30-jun-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	30-jun-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica) · Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica) · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:



Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingenieria SAS

Aprobado por:




Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Revisado por:



Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:



Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Informe No.

1

Fecha de Elaboración:

25/3/2026

RESOLUCION DE ASIGNACION N°

2115 DEL 2024

		INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA							
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025									
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Informe No.	1								
Fecha	25 de marzo de 2026								
Departamento	CASANARE								
Municipio	SABANALARGA								
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E								
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE								
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO									
Valor del Proyecto:	\$	364.606.144,00	Incluye valor de obra e interventoría						
Fecha de Presentación Proyecto	26 Septiembre de 2024								
Fecha de aprobación Proyecto	27 diciembre de 2024								
COFINANCIACION	MSPS		ESE		Municipio		Departamento		TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación									\$ -
Acto Administrativo de asignación	Resolucion 474 de 2025								
Valor Total:	\$	364.606.144,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364.606.144,00		
Fecha de giro proyecto Inicial	29 de Julio de 2025								
Plazo Inicial de Ejecución:	04 Meses								
Plazo de Ejecución Final:									
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS									
Informe N°	1	Periodo comprendido entre el			24 de febrero de 2026		y el	25 de marzo de 2026	
CONTRATO DE OBRA RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 042-2026			CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-008-2025 NUMERO INTERNO 052-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026			
Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		Contratante:	RED SALUD CASANARE E.S.E		
Contrato N°:	RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 042-2026		Contrato N°:	RSC-CP-008-2025 NUMERO INTERNO 052-2026		Contrato N°:	RSC-CD-799-2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
Contratista:	CONSTRUAR OBRAS CIVILES S.A.S		Contratista:	TAS SOLUCIONES S.A.S		Contratista:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS		
Plazo Inicial:	04 Meses		Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES		Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES		
Fecha de Inicio:	24/2/2026		Fecha de Inicio:	24/2/2026		Fecha de Inicio:	23/2/2026		
Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026		Fecha de Terminación inicial:	24/6/2026		Fecha de terminación inicial:	22/7/2026		
Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		Fecha Suspensión No 01:	N/A		
Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		Plazo Suspensión No 01:	N/A		
Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		Fecha de Reinicio No 01:	N/A		
Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026		Fecha de Terminación actual:	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2026		
Valor Inicial:	\$336,602,408,00		Valor Inicial:	\$22,960,110,00		Valor Inicial:	\$ 265.000.000,00		
Valor Anticipo:	0		Valor Anticipo:	\$ 0,00		Valor Anticipo:	0		
Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	PARCIAL		Forma de Pago	MENSUAL		
Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		Valor pagado:	0		
Nombre del Supervisor	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		Nombre Supervisor:	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO		



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	SABANALARGA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

4. RESUMEN DE PAGOS

RSC-CP-007-2025 NUMERO INTERNO 042-2026					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° RSC-CP-008-2025- NUMEOR INTERNO 052-2026			CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° RSC-CD-799-2026		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA			TOTAL PAGADO APOYO A LA SUPERVISION		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -		\$ -	SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR EJECUTAR		\$ -

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado		1,13%	1,13%	% Programado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
% Ejecutado		1,17%	1,17%	% Ejecutado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia	0,00%	-0,04%	0,04%	Diferencia	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

22 de agosto de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 203 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio del 2025
15 de septiembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto del 2025
15 de octubre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre del 2025
18 de noviembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre del 2025
22 de diciembre de 2025 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038- correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre del 2025
20 de enero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038 -correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre del 2025
11 de febrero de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2026
11 de Marzo de 2026 - Rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 3,038 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Posterior a la suscripción del acta de inicio y conforme a la programación previamente aprobada por la interventoría, se estableció una fase inicial de alistamiento, destinada a la adquisición de materiales, así como a la coordinación de los procesos administrativos requeridos para el adecuado inicio de las actividades. Una vez culminada dicha fase, se dio inicio a la ejecución en campo, desarrollando actividades tales como el desmonte de cielo rasos, desmonte de ventanas (incluyendo su respectivo transporte), desmonte de marcos y puertas con transporte, desmonte de aparatos sanitarios, dando así apertura formal a las labores constructivas programadas.



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.	1
Fecha	25 de marzo de 2026
Departamento	CASANARE
Municipio	SABANALARGA
Entidad Beneficiaria	RED SALUD CASANARE E.S.E
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

*A corte 25 de marzo de 2026 la ESE reporta que el porcentaje de avance programado es del 1,13% y el porcentaje de avance ejecutado es del 1,17%. *Se recomienda a la ESE realizar el cargue de la documentación requerida en el marco de la resolución 2361 de 2016, modificada por la resolución 737 de 2024. *El día 02 de marzo de 2026 se remitió comunicación con radicado No. 2026232000813871, en la cual se solicita información sobre el estado actual de los proyectos. *El día 05 de marzo de 2026 la ESE da respuesta a la comunicación, remitiendo la relación de los contratos con las fechas de inicio de los proyectos. *La entidad ha realizado las devoluciones correspondientes a los rendimientos generados en el mes de julio a diciembre de 2025 y enero a febrero de 2026, los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda.
*Realizar seguimiento permanente al desarrollo del proceso precontractual de los proyectos financiados bajo la Resolución 0474 de 2025. *Verificar la oportuna devolución de los rendimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones de reporte mensual. *Validar el cargue de la documentación requerida en el aplicativo PISIS, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Infraestructura. *Coordinar, en articulación con la E.S.E., una posible visita técnica a los puntos de intervención para verificar los avances en la ejecución del proyecto.∥

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 474 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.

1

Fecha

25 de marzo de 2026

Departamento

CASANARE

Municipio

SABANALARGA

Entidad Beneficiaria

RED SALUD CASANARE E.S.E

Objeto del Proyecto:

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	31-jul-25	5	Cargue de las actas de ejecución de pago parcial/final (pagos de obra e interventoría). IMPORTANTE. Relacion de Actas de Pago y facturas/pagos realizados.		9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	31-jul-25	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto		10	Relación de los rendimientos financieros generados	28-feb-26
3	Contrato de Obra, Contrato de interventoría · Actas de inicio de los contratos. · Modificatorios/Prorrogas · Actas de suspensión de los contratos. (Si aplica). Actas de reinicio de los contratos. (Si aplica). · Actas de terminación.	28-feb-26	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió lo recursos.		11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	28-feb-26
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales		8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)		12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	

Elaborado por:

Nombre: JHONATAN VELASCO ALBARRACIN

Cargo: Apoyo a la Supervisión
Manning Servicios de Ingeniería SAS

Aprobado por:

Nombre: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS

Cargo: Gerente
RED SALUD CASANARE E.S.E

Informe No.

1

Revisado por:

Nombre: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, mercadeo y Sistemas.
RED SALUD CASANARE E.S.E

VºBº:

Nombre: ANGELA PATRICIA ALBA MARTINEZ

Cargo: Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE SALUD DE DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de Elaboración:

25/3/2026

RESOLUCION DE ASIGNACION N° 474 DEL 2025

ACTIVIDAD 5

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Catifies
 FECHA: 22 de abril del 2026 HORA: 8:40am a
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Catifies CIUDAD/MCPIO: Pone
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: FIRMA:

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: <u></u>
DIVULGACIÓN: <u></u>
OTRO: <u></u>

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Estanislao Eslova	Res. Interv.	Interventoria		303456705	
2	Sergio Leonido Vega	Res obra	Obra		3142108092	
3	David Guillermo Pina R3	Apoyo Spec.	Red Salud		3214457508	
4	Angela Patricia Alba Martinez	Prof. Apoyo	JSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

**LISTA ASISTENCIA GENERAL**FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Mualindo
FECHA: 22 de abril del 2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Mualindo CIUDAD/MCPIO: Pore
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____



No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Estanislao Eslava	Rep. Interu.	Interu.	miscri1823@gmail.com	3502455708	
2	David Guillermo Pina Benal	Apoyo Supervis	Red Salud		3214457508	
3	Sergio Leonardo Vazquez	Apoyo Téc. Obs	Obs		3142108092	
4	Angela P. Alba Martinez	Prof. Apoyo	S30	angela.alba0312@gmail.com	3102884098	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

LISTA ASISTENCIA GENERAL

FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS La Plata
FECHA: 22 de abril del 2016 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS La Plata CIUDAD/MCPIO: Pore
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Estanislao Eslava	Res. Intex.	Interven.	Imiscr182366mail.com	3503455705	
2	Sergio Leonardo Negy	Obrs	Et Obrs		3142108092	
3	David Guillermo Pura B.	Apoyo a Super	Red Salud		3214457508	
4	Angela Patricia Alba R	Plot. Apoyo	JSD	angela.alba031@gmail.com	3102889040	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS El Benco
 FECHA: 12 de abril del 2016 HORA: _____ a _____
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS El Benco CIUDAD/MCPIO: Pore
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Estanislao Eslava	Res. Interv.	Interv.	IMPscr1823@gmail.com	3503455705	<i>[Signature]</i>
2	David Guillermo Pina Bernal	Apoyo Super	Red salud.		3214457508	<i>[Signature]</i>
3	Jergio Leonardo Vega Jues	Apoyo Tecnico	Obso		3142100092	<i>[Signature]</i>
4	Angele P. Alba Claitina	Prof. Apoyo	SSD	angele.alba0312@gmail.com	3102884048	<i>[Signature]</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						




TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS El Tablon
 FECHA: 23 de abril del 2026 HORA: 10:00am
 DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS El Tablon CIUDAD/MCPIO: Temauca
 QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN:
DIVULGACIÓN:
OTRO:

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Angela Patricia Alba El.	Asst. Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884068	
2	Jonathan Velasco Albarracín	Apoyo-Exp.	Flavoreción	Apoyozonas1@gmail.com	3103796486	
3	Enyer Farid Miranda Rojas	Residente	Amex Tomara	ingmiranda95@gmail.com	3108194943	Enyer Farid MR
4	Diego Pineda Robey	Apoy. Reside. Internu	Diego Rodriguez	diegoresalud@gmail.com	3113452284	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Jagueyes
FECHA: 22 de abril del 2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Jagueyes CIUDAD/MCPIO: San Luis
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Fabio Nelson Perez A.	Residente	Obra			
2	Miguel Andres Duarte Farfan	Residente	Interventoria	InterPAPS@gmail.com	3186277797	
3	Angeles P. Alba Martinez	Prof. Apoyo	SSD	angeles.alba03@gmail.com	316 2084048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA JAGUEYES LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐			☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita de seguimiento al PAPS ubicado en el corregimiento de Jagueyes, municipio de San Luis de Palenque, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fase de demolición, entre las cuales se incluyen demolición de muros y desmonte de carpintería metálica.

La edificación existente presenta muros construidos en ladrillo, así como elementos estructurales tales como vigas cinta y columnas.

Adicionalmente, se evidencia que están construyendo el cerramiento al PAPS perimetral el cual corresponde a concreto ciclopedo, viga de cimentación, pedestales en concreto reforzado, muro en ladrillo tolete y tubería de cerramiento.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA JAGUEYES LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda que las actividades de demolición y reposición de elementos estructurales se continúen ejecutando conforme a los lineamientos técnicos definidos en el proyecto aprobado, asegurando la adecuada secuencia constructiva.

Se sugiere mantener control en la correcta disposición e integración de los nuevos elementos estructurales (columnas y vigas), de manera que se garantice el adecuado confinamiento y estabilidad de los muros en bloque de concreto.

Se recomienda que las fisuras y microfisuras identificadas sean consideradas dentro del proceso constructivo, procurando su adecuado tratamiento conforme a las especificaciones técnicas definidas.

De manera preventiva, se sugiere realizar seguimiento a la ejecución de las actividades para evitar afectaciones adicionales en los elementos existentes y garantizar la funcionalidad futura de la edificación.

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐			☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita de seguimiento al PAPS ubicado en el corregimiento de Las Calles, municipio de San Luis de Palenque, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fase de demolición, entre las cuales se incluyen demolición de muros, demolición de placa base y desmonte de carpintería metálica. La edificación existente presenta muros contruidos en ladrillo, así como elementos estructurales tales como vigas cinta y columnas. Adicionalmente, se evidencia que estan construyendo el cerramiento al PAPS perimetral el cual corresponde a concreto ciclopedo, viga de cimentación, pedestales en concreto reforzado, muro en ladrillo tolete y tubería de cerramiento.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

4. RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda que las actividades de demolición y reposición de elementos estructurales se continúen ejecutando conforme a los lineamientos técnicos definidos en el proyecto aprobado, asegurando la adecuada secuencia constructiva.

Se sugiere mantener control en la correcta disposición e integración de los nuevos elementos estructurales (columnas y vigas), de manera que se garantice el adecuado confinamiento y estabilidad de los muros en bloque de concreto.

Se recomienda que las fisuras y microfisuras identificadas sean consideradas dentro del proceso constructivo, procurando su adecuado tratamiento conforme a las especificaciones técnicas definidas.

De manera preventiva, se sugiere realizar seguimiento a la ejecución de las actividades para evitar afectaciones adicionales en los elementos existentes y garantizar la funcionalidad futura de la edificación.

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS San Francisco
FECHA: 27 de abril del 2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS San Francisco CIUDAD/MCPIO: San Luis
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Christian Andry Salazar	Residente	Interventor	info.paps@gmail.com	3186277797	Andry J.
2	Ara Leonor Calderon	Residente	obra			Ara Leonor Calderon
3	Angela P. Alba Martinez	Prod. Apoyo	SSD	angela.alb.0312@gmail.com	3101884048	Angela P.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR EN PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐			☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita de seguimiento al PAPS ubicado en el corregimiento de San Francisco, municipio de San Luis de Palenque, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fase de demolición, entre las cuales se incluyen demolición de muros, demolición de placa base y desmonte de carpintería metálica.

La edificación existente presenta muros construidos en ladrillo, así como elementos estructurales tales como vigas cinta y columnas.

Adicionalmente, se evidencia que están construyendo el cerramiento al PAPS perimetral el cual corresponde a concreto ciclopedo, viga de cimentación, pedestales en concreto reforzado, muro en ladrillo tolete y tubería de cerramiento.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR EN PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

4. RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda que las actividades de demolición y reposición de elementos estructurales se continúen ejecutando conforme a los lineamientos técnicos definidos en el proyecto aprobado, asegurando la adecuada secuencia constructiva.

Se sugiere mantener control en la correcta disposición e integración de los nuevos elementos estructurales (columnas y vigas), de manera que se garantice el adecuado confinamiento y estabilidad de los muros en bloque de concreto.

Se recomienda que las fisuras y microfisuras identificadas sean consideradas dentro del proceso constructivo, procurando su adecuado tratamiento conforme a las especificaciones técnicas definidas.

De manera preventiva, se sugiere realizar seguimiento a la ejecución de las actividades para evitar afectaciones adicionales en los elementos existentes y garantizar la funcionalidad futura de la edificación.

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Mucamar
FECHA: 27 de abril del 2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Mucamar CIUDAD/MCPIO: San Luis
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Jauricio Rincon Rozo	Residente	obra			Jauricio Rincon
2	Miguel Andres Duarte Farfan	Residente	Interventoria			Miguel
3	Angela P. Alba Fleitman	Prof. Apoyo	JJD	angela.alba0311@gmail.com	3102881048	Angela
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRAMAR DE GUANAPALO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐			☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita de seguimiento al PAPS ubicado en el corregimiento de Miramar, municipio de San Luis de Palenque, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fase de demolición, entre las cuales se incluyen demolición de muros, demolición de placa base, y desmonte de carpintería metálica.

La edificación existente presenta muros construidos en ladrillo tolete, así como elementos estructurales tales como vigas cinta y columnas.

Adicionalmente, se identificaron humedad ascendente, microfisuras y fisuras en varios muros, evidenciando afectaciones en los elementos de mampostería que están siendo intervenidos dentro del proceso de adecuación.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA MIRAMAR DE GUANAPALO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

4. RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda que las actividades de demolición y reposición de elementos estructurales se continúen ejecutando conforme a los lineamientos técnicos definidos en el proyecto aprobado, asegurando la adecuada secuencia constructiva.

Se sugiere mantener control en la correcta disposición e integración de los nuevos elementos estructurales (columnas y vigas), de manera que se garantice el adecuado confinamiento y estabilidad de los muros en bloque de concreto.

Se recomienda que las fisuras y microfisuras identificadas sean consideradas dentro del proceso constructivo, procurando su adecuado tratamiento conforme a las especificaciones técnicas definidas.

De manera preventiva, se sugiere realizar seguimiento a la ejecución de las actividades para evitar afectaciones adicionales en los elementos existentes y garantizar la funcionalidad futura de la edificación.


5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

TEMA: Visita de seguimiento y control PAPS Rivera
FECHA: 27 de abril del 2026 HORA: _____ a _____
DEPENDENCIA/LUGAR: PAPS Rivera CIUDAD/MCPIO: San Luis
QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: _____ FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Miguel Andres Duarte Farfan	Residente	Interventor	Interfaps@gmail.com	3163244123	
2	Jesus Alberto Pinzon	Residente	Obras			
3	Angela P. Alba Martinez	Prot. Apoyo	SSD	angela.alba03@gmail.com	310 288 4048	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RIVERITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐			☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita de seguimiento al PAPS ubicado en el corregimiento de La Riverita, municipio de San Luis de Palenque, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fase de demolición, entre las cuales se incluyen demolición de muros, demolición de placa base, y desmonte de carpintería metálica. La edificación existente presenta muros construidos en ladrillo tolete, así como elementos estructurales tales como vigas cinta y columnas. Adicionalmente, se identificaron humedad en algunos muros, microfisuras y fisuras en varios muros, evidenciando afectaciones en los elementos de mampostería que están siendo intervenidos dentro del proceso de adecuación.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA RIVERITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

4.RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda que las actividades de demolición y reposición de elementos estructurales se continúen ejecutando conforme a los lineamientos técnicos definidos en el proyecto aprobado, asegurando la adecuada secuencia constructiva.

Se sugiere mantener control en la correcta disposición e integración de los nuevos elementos estructurales (columnas y vigas), de manera que se garantice el adecuado confinamiento y estabilidad de los muros en ladrillo tolete.

Se recomienda que las humedades, fisuras y microfisuras identificadas sean consideradas dentro del proceso constructivo, procurando su adecuado tratamiento conforme a las especificaciones técnicas definidas.

De manera preventiva, se sugiere realizar seguimiento a la ejecución de las actividades para evitar afectaciones adicionales en los elementos existentes y garantizar la funcionalidad futura de la edificación.

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA VENTUROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

TIPO DE VISITA			AVANCE		ESTADO ACTUAL *		
SEGUIMIENTO	SUPERVISION	INTERVENTORIA	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE PROGRAMADO %	☒	☐	☐
☒	☐	☐			☐	☐	☐

1.Obra en etapa preliminar 2.Obra en estructura 3.Obra en acabados 4.Equipos en proceso de adquisición 5.Equipos instalados 6.Equipos en proceso de puesta en marcha

2.HALLAZGOS IDENTIFICADOS



3.DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Durante la visita de seguimiento al PAPS ubicado en el corregimiento de La Venturoza, municipio de San Luis de Palenque, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fase de demolición, entre las cuales se incluyen demolición de muros y desmonte de carpintería metálica.

La edificación existente presenta muros construidos en bloque de concreto, así como elementos estructurales tales como vigas cinta y columnas.

Adicionalmente, se identificaron microfisuras y fisuras en varios muros, evidenciando afectaciones en los elementos de mampostería que están siendo intervenidos dentro del proceso de adecuación.



INFORME DE VISITA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de Visita	27 de abril del 2026
Nombre del Proyecto	ADECUACIÓN PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA VENTUROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
Código BPIN / ID Proyecto	
Entidad Ejecutora	RED SALUD CASANARE
Municipio	SAN LUIS DE PALENQUE
Departamento	CASANARE

4. RECOMENDACIONES TECNICAS

Se recomienda que las actividades de demolición y reposición de elementos estructurales se continúen ejecutando conforme a los lineamientos técnicos definidos en el proyecto aprobado, asegurando la adecuada secuencia constructiva.

Se sugiere mantener control en la correcta disposición e integración de los nuevos elementos estructurales (columnas y vigas), de manera que se garantice el adecuado confinamiento y estabilidad de los muros en bloque de concreto.

Se recomienda que las fisuras y microfisuras identificadas sean consideradas dentro del proceso constructivo, procurando su adecuado tratamiento conforme a las especificaciones técnicas definidas.

De manera preventiva, se sugiere realizar seguimiento a la ejecución de las actividades para evitar afectaciones adicionales en los elementos existentes y garantizar la funcionalidad futura de la edificación.

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO


Angela Patricia Alba Martinez
Profesional de Apoyo
Secretaria de Salud Departamental

ACTIVIDAD 6

LISTA ASISTENCIA GENERAL

FO-GD-12

19-09-2024

V. 04

TEMA: Socialización Seguimiento Proyectos Infraestructura y Dotación

FECHA: 04 de Mayo de 2026.

HORA: 8:00 a.m a 10:00 a.m






DEPENDENCIA/LUGAR: Oficina de Infraestructura SSD

CIUDAD/MCPIO: Yopal

QUIEN DIRIGE y/o
EXPONE: Alvaro Diaz Granados

FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Mayra Muñoz Rincón	prof Apoyo	SSD.	mayra9304@gmail.com	321903087	
2	Marcos Rene Diaz	Prof Apoyo	SSD	marcos.rene.diaz@gmail.com	3102631384	
3	Angela Patricia Alba Martinez	Prof. Apoyo	SSD	angela.alba0312@gmail.com	3102884048	
4	Nestor Alfonso Castro	Pif Apoyo	SSD	nestoralfonsocastro@gmail.com	3232396934	
5	Marilyn Andrea Gualdion Cotinchaca	Prof. Apoyo	SSD.	marilyndrea07@gmail.com	3123322549	
6	Stephany Dayana Henao P	Prof Apoyo	SSD	munocestefany2030@gmail.com	3132039087	
7	Edinson Leonardo Granados C.	Prof Apoyo	SSD	leongranados@gmail.com	3106146271	
8	Alvaro Diaz Granados	P. Contratado	S.S.D.	lucy.alkarodiaz@gmail.com	313781165	
9						
10						
11						
12						
13						
14						