



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No EICE-018-2025

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 28 de febrero de 2026 Hasta: 27 de marzo de 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	RUTH HELENA LOPEZ PACHECO
Identificación	1.082.986.353 DE SANTA MARTA
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – E.I.C.E A.M.V, RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR”.
Fecha de suscripción del Contrato	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de Iniciación	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Finalización	27 DE MARZO DE 2027
Supervisor (a)	KARIME JOHANNA SAGBINI DAZA

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato incluido modificaciones (si hay lugar)	SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$72.000.000)
Valor ejecutado	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$13.500.000)
Porcentaje de Ejecución	25,00%
Porcentaje por Ejecutar	75,00%
Vencimiento de plazo incluido prorroga (si hay lugar)	27 DE MARZO DE 2027

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V,
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833



Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo arriba referido, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción:

OBLIGACIONES.

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN								
1.	Presentar informes parciales o finales detallando el avance de ejecución de la obra.	<div>En el presente periodo se presentó informes de avance de los siguientes contratos:</div> <table><tr><td>CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025</td><td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.</td></tr><tr><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025</td><td>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.</td></tr></table>	CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.				
CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.									
CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.									
2.	Presentar observaciones y recomendaciones para el buen desarrollo del contrato.	<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025</th></tr><tr><td>RAD:2026175</td><td>Requerimientos</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025</th></tr><tr><td>RAD:2026176</td><td>Requerimientos</td></tr></table>	CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025		RAD:2026175	Requerimientos	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025		RAD:2026176	Requerimientos
CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025										
RAD:2026175	Requerimientos									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025										
RAD:2026176	Requerimientos									
3.	Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la E.I.C.E A.M.V.	Se está cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual.								

4.	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para cada uno de los pagos y pagos de impuestos municipales.	Se aporta soportes pago de seguridad social correspondiente al mes de febrero de 2026 (Planilla 9498594952) y marzo de 2026 (Planilla 9500365935).
5	Acatar los requerimientos y observaciones que con ocasión de la ejecución del contrato la haga el contratante.	Se solicitó al contratista de obra e interventoría la presentación de informes mensuales y documentación necesaria para el control de la ejecución del proyecto.
6	Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato.	Se prestó el apoyo oportuno para la correcta supervisión del contrato.
7	Responder en los plazos que la empresa "E.I.C.E A.M.V" establezca en cada caso para los requerimientos de aclaraciones o de información que se formule.	No hubo requerimientos para este periodo.
8	Presentar de forma oportuna las actas en donde registra el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de la ejecución de la obra, detallando el cumplimiento de las	No se ha presentado actas para este periodo.

	obligaciones contractuales, el avance del proyecto, las novedades y las decisiones tomadas.		
9	Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que considere conveniente.	CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025	
		INFORMES MENSUALES	Se solicitó mediante oficio RAD 2026175 la presentación de los informes mensuales de obra No 1, No 2 y No 3.
		CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025	
		INFORMES MENSUALES	Se solicitó mediante oficio RAD 2026176 la presentación de los informes mensuales de interventoría No 1, No 2 y No 3.
10	Presentar informes de supervisión donde se aprueban las actividades del periodo objeto de cobro.	En el presente periodo se presentó informes de avance de los siguientes contratos:	
		CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.
		CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
11	Allegar certificación de la supervisión que autoriza el pago correspondiente a las actividades reportadas.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	No han presentado actas parciales.
		CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	No han presentado actas parciales.



12	Realizar seguimiento y monitoreo a los proyectos presentados ante instancias locales, regional y/o nacional cuando se amerite.	No se han presentados proyectos en este periodo.
----	--	--

Observaciones del supervisor:

El contratista previa verificación, cumplió hasta la fecha con los requerimientos pedidos a satisfacción de conformidad a su oferta económica de los servicios aquí mencionados, para pago con cuenta de cobro No. 004

El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. EICE-018-2025, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

4. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado pagado.

El presente informe se firma en Valledupar, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

Firma: 
Karime Johana Sagbini Daza
Supervisora del Contrato