

ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ - VISITA

TITULO DEL ACTA: Comité de seguimiento contrato de interventoría No. 021-RAPLL-2024 y de obra No. 017-RAPLL-2024	ACTA No:	53
---	-----------------	-----------

FECHA:	25	Marzo	2026	HORA:	9:00	am
LUGAR:	Oficina Interventoría Carrera 24 # 8-49 Oficina 201-Yopal-Virtual					
OBJETIVO:	Comité técnico en modalidad virtual para el seguimiento del avance y revisión de la situación legal actual del proyecto.					

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Desarrollo del comité
2. Compromisos y varios

1. Desarrollo del comité

Se realiza el presente comité teniendo en cuenta la solicitud realizada por la interventoría mediante oficio INT-UTPORE-160 de fecha 24/03/26, la interventoría expone la situación legal que se está presentando en este momento del proyecto. Una vez revisados todos los documentos, encontramos que la licencia de construcción se venció en el mes de diciembre del año 2025, pero como no se iban a ejecutar ningún tipo de obras adicionales que alteraran la capacidad, áreas y estructura o las actividades diferentes a las contempladas dentro de la licencia de construcción, como bien lo podemos ver en la trazabilidad del proyecto, que las actividades faltantes por ejecutar obedecían única y exclusivamente a dotaciones y suministro como las bombas hidroneumáticas y contra incendios, instalación de las divisiones de los baños, instalación de las luminarias exteriores y de emergencia, actividades que no requerían para su ejecución la vigencia de la licencia de construcción. Sin embargo, en este momento tenemos una situación diferente, producto del balance de obra y los ajustes de la caseta de RCI que es de pleno conocimiento por las partes, toda vez, que luego de analizado y expuestos los motivos de sus modificaciones o ajustes normativos, se requiere el desarrollo y ejecución de la construcción de la estructura requerida para la caseta de la bomba de red contra incendios, y que por lo tanto se puede considerar como una estructura adicional o como una especie de ampliación de las obras del objeto contractual. Por lo tanto, la interventoría manifiesta la necesidad de realizar los trámites correspondientes a actualización, ampliación u obtención de la licencia de construcción o concepto por parte de la entidad reguladora que para el caso en específico es la secretaria de planeación municipal.

A su vez, es importante manifestarlo conforme a la situación actual, puesto que para efectos del recibo de la obra a satisfacción por el cliente final y demás, posiblemente puede llegar a solicitarse dicha licencia. Es importante señalar que la licencia de construcción, por el tipo de contrato, la tiene que tramitar el propietario del proyecto, que en este caso es la alcaldía municipal de Pore asistido con la RAP Llanos, entidad contratante del proyecto, puesto que tanto el contratista de obra como el de interventoría no cuentan con la competencia legal para poder solicitarla ni poder adelantarla. Se aclara que esta es una situación importante y que se debe definir teniendo en cuenta la etapa del proyecto.

COMITÉ 53

La interventoría recomienda que, desde la entidad contratante en cabeza de la supervisión, se realice el acercamiento con el Municipio de Pore para el trámite de esta licencia y/o documento que aplique para actualizar y contar con vigencia del documento.

La interventoría aclara que no se solicitó la prórroga de la licencia ya que se tenía proyectado que las actividades de obra finalizaran en el mes de diciembre y que las actividades faltantes de ejecución correspondían a suministros de elementos que no requerían la actualización de la licencia, es decir, ninguna actividad faltante correspondía a temas de estructura, de ampliación y/o de construcciones nuevas.

Teniendo en cuenta lo ya manifestado, no existía la necesidad de hacer la renovación de esa licencia porque, las obras claramente se ejecutaron y todo el tema estructural se realizó en su momento dentro del periodo vigente de la licencia correspondiente. Pero ya en este momento, con la modificación de la caseta de RCI, la situación es diferente, dado que este cambio se determinó a finales del mes de febrero del presente año y se encuentra en verificación de los especialistas correspondientes para su aprobación final con el fin de ser plasmado en el balance de obra No. 05, y ser ejecutado en el tiempo contractual restante, por ende es necesario buscar cual sería la alternativa y/o requerimiento del Municipio de Pore, teniendo en cuenta el avance del proyecto, tipo de proyecto y dueño del mismo para poder finalizar el contrato dentro del marco legal requerido.






La Interventoría manifiesta que es necesario realizar de inmediato el trámite que indique la Alcaldía del Municipio de Pore, con el fin de que no tengamos inconvenientes más grandes que ya no podamos solucionar, porque en este momento se está a tiempo, ya que las obras de mayor cantidad en su ejecución no se han ejecutado. Por lo anterior, RAP Llanos se compromete a realizar el contacto con la administración del Municipio de Pore, con el fin de determinar cuál sería el procedimiento y/o requisito documental a implementar para el trámite en mención.

De acuerdo con lo anterior, es importante tener claro los requisitos y los tiempos del trámite requerido, para con ello definir los tiempos contractuales activos restantes, en este momento contamos con 11 días del último mes de prórroga, se necesita definir con suma urgencia el trámite que aplique para lo de la licencia, teniendo en cuenta si se requiere trámites administrativos con la entidad Municipal, la siguiente semana no es hábil por ser semana santa y se tendría que suspender los contratos de obra e interventoría de manera inmediata para no afectar los tiempos restantes para la ejecución técnica de las actividades pendientes por ejecutar.

2. Compromisos del presente comité,

- Consulta trámite ante la Entidad Municipal para activar la licencia de construcción.

COMITÉ 53

/ASISTENTES /			
NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA/CARGO	CORREO / TEL.	FIRMA
Camilo Pedraza Diaz	Director Interventoría	uniontemporalpore2024@gmail.com	
Juliana Gutiérrez Chacón	Residente de interventoría	uniontemporalpore2024@gmail.com	
Mary Leny Ángel Rodríguez	RL de contratista de obra	mlaringenieriaeu2@gmail.com	
Mauricio Zarama	Profesional de apoyo Supervisión RAP Llanos	gerencia@rapllanos.gov.co	
Xiomara Oliveros	Profesional de apoyo RAP Llanos	gerencia@rapllanos.gov.co	
COMPROMISOS		RESPONSABLES	FECHAS
Consulta trámite ante la Entidad Municipal		Profesionales RAP	26/03/26
PRÓXIMA REUNIÓN: 26/03/26			ANEXOS: N/A

ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ - VISITA

TITULO DEL ACTA: Comité de seguimiento contrato de interventoría No. 021-RAPLL-2024 y de obra No. 017-RAPLL-2024	ACTA No:	54
---	-----------------	-----------

FECHA:	26	Marzo	2026	HORA:	10:00	am
LUGAR:	Oficina Interventoría Carrera 24 # 8-49 Oficina 201-Yopal-Virtual					
OBJETIVO:	Comité técnico en modalidad virtual para el seguimiento del avance y revisión de la situación legal actual del proyecto.					

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Desarrollo del comité
2. Compromisos y varios

1. Desarrollo del comité

Teniendo en cuenta el compromiso del acta No. 53 de fecha 25 de marzo de 2026, la RAP Llanos realizo el acercamiento a la secretaria de planeación del municipio de Pore, quienes realizaron la asesoría correspondiente y para el presente comité realiza el acompañamiento el profesional de la secretaria de planeación del municipio de Pore, el arquitecto Juan Velandia .

Realiza la intervención el profesional de la secretaria de planeación de Pore indicación lo siguiente, para nuestro caso puntual, el proyecto cuenta con licencia de construcción bajo la resolución 150.38.02-27 que fue expedida el 8 de diciembre del 2022, con un plazo máximo de 36 meses y prórroga de 12 meses, actualmente se encuentra vencida, para su renovación, se cuenta con el decreto 0074 de 2025 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, que permite realizar algunas acciones administrativas con el fin de prorrogar la licencia de construcción así esté vencida, de acuerdo a dicho decreto, se cuenta con un periodo transitorio donde se podrán solicitar la revalidación de la misma cuando no haya transcurrido un término mayor a cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del documento. Por lo anterior, se tendría plazo hasta el día 8 de abril del presente año para realizar la solicitud, la cual corresponde a Prórroga y para ellos allega el listado de requisitos, los cuales se relacionan a continuación:

1. Oficio dirigido al alcalde o a la oficina asesora de planeación municipal.
2. Copia de la cedula de ciudadanía del solicitante.
3. Si actúa por medio de **apoderado**, se debe anexar el poder legalizado.
4. Certificado de tradición y libertad vigente.
5. Paz y salvo municipal (vigente)
6. Certificado de inicio de obra firmada por el constructor responsable.
7. Fotocopia de la(s) tarjeta(s) profesional(s) de quien(s) interviene(n) el proyecto
8. En caso que el constructor responsable haya cambiado se debe presentar:
 - Carta de solicitud de cambio de constructor responsable firmada por el propietario del predio
 - Carta de aceptación de constructor responsable firmada por el nuevo constructor
 - Copia de la tarjeta profesional de nuevo constructor

La interventoría solicita al profesional de la secretaria de planeación de Pore precisar a quien y/o como se debe realizar la solicitud, teniendo en cuenta que la licencia de construcción está a nombre del

COMITÉ 54

municipio de Pore, ya que el municipio fue el que presentó en su momento el proyecto ante las entidades para la obtención de recursos y materialización del proyecto, a lo anterior, el profesional realiza la aclaración que si viene siendo cierto, es el mismo municipio el dueño, pero como se cuenta con una empresa o entidad contratante encargada de realizar la ejecución del proyecto, para este caso sería la Entidad RAP Llanos, es esta quien debe realizar la solicitud de la prórroga y se debe anexar los documentos correspondientes y ya la entidad Municipal verifica y anexa los soportes que le competen.

La interventoría realiza la consulta de cuáles serían los tiempos de respuesta y expedición de la prórroga de la licencia solicitada una vez quede radicada la solicitud. El profesional de planeación del municipio de Pore responde que los tiempos para el trámite administrativo corresponden a los mismos tiempos requeridos para una licencia de construcción nueva, es decir, cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la aclaración que el objeto contractual con relación a las actividades de obra superan el 90% en su ejecución, quedando pendiente el suministro de equipos de bombeo, luminarias exteriores y construir el cuarto de bombas obras, por lo que tiempos efectivos serían en promedio de 10 a 15 días, es decir nos encontramos en una etapa de finalización del proyecto, por tanto y de acuerdo a los requisitos necesarios para la prórroga, se solicita al profesional de planeación la colaboración para gestionar el trámite documental en un tiempo inferior con el fin de no impactar significativamente el proyecto, teniendo en cuenta que se debe suspender las actividades de manera inmediata hasta tanto no se obtenga la renovación de la licencia de construcción.






El apoyo a la supervisión RAP Llanos, manifiesta que como ya se informó anteriormente, la alternativa para la renovación de la licencia de construcción, de acuerdo al decreto 074 de 2025, el transitorio nos permite hacer una prórroga, por parte de Región Llanos se va a proyectar el oficio con los soportes correspondientes, se solicita la colaboración a las partes para la obtención de los certificados de tradición y libertad y paz y salvo municipal para ser anexados al requerimiento.

Por lo anterior, se hace necesario realizar la suspensión de los contratos de obra e interventoría, considerando el trámite de prórroga de la licencia y los tiempos propios del proceso administrativo. No obstante, se reconoce el estado actual del contrato, la necesidad de realizar la entrega oportuna del proyecto a la comunidad educativa y la disposición manifestada por la Secretaría de Planeación del municipio de Pore para agilizar dicho trámite.

En ese sentido, la suspensión se deberá proyectar por un término de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta que el propietario de la licencia es la misma entidad que expedirá la prórroga, tratándose de un proceso de renovación que no requiere una revisión tan exhaustiva como una licencia nueva.

En caso de que el trámite supere el plazo estimado, se procederá a realizar la ampliación de la suspensión por el tiempo adicional que indique la entidad municipal, hasta tanto se cuente con las condiciones necesarias para el reinicio de los contratos.

COMITÉ 54

2. Compromisos del presente comité,			
- Presentar la solicitud formal de la suspensión No. 04 de los contratos, con base en lo definido en los comités realizados los días 25 y 26 de marzo de 2026.			
/ASISTENTES /			
NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA/CARGO	CORREO / TEL.	FIRMA
Camilo Pedraza Diaz	Director Interventoría	uniontemporalpore2024@gmail.com	
Juliana Gutiérrez Chacón	Residente de interventoría	uniontemporalpore2024@gmail.com	
Mary Leny Ángel Rodríguez	RL de contratista de obra	mlaringeneriaeu2@gmail.com	
Mauricio Zarama	Profesional de apoyo Supervisión RAP Llanos	gerencia@rapllanos.gov.co	
Xiomara Oliveros	Profesional de apoyo RAP Llanos	gerencia@rapllanos.gov.co	
COMPROMISOS		RESPONSABLES	FECHAS
Presentar la solicitud formal de suspensión No. 04 a la interventoría		Contratista de obra	26/03/26
Presentar la solicitud formal de suspensión No. 04 a la Supervisión		Contratista de interventoría	27/03/26
Formalizar las Actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría		RAP Llanos	27/03/26
PRÓXIMA REUNIÓN:			ANEXOS: N/A

meet.google.com/mww-ofzp-umm

5

X
xiomara oliveros

U
UNION TEMPORAL PORE 2024

Y
Yiseth Palencia

C
RENE MAURICIO ZARAMA.MAURI...

10:07 a.m. | mww-ofzp-umm

meet.google.com/mww-ofzp-umm

6

RENE MAURICIO ZARAMA.MAURI...

C
Camilo Pedraza Diaz

MLAR INGENIERÍA EU

Y
Yiseth Palencia

X
xiomara oliveros

Tú
When? I said,



MLAR INGENIERÍA EU
This.

Camilo Pedraza Diaz
At least the Intensis.

Tú

10:50 a.m. | mww-ofzp-umm

Ir al final



Comité virtual

11:21 a.m. | win-zbyb-mkp

7

gabriela marmol

xiomara oliveros

MLAR INGENIERÍA EU

Y

Yiseth Palencia

U

UNION TEMPORAL PORE 2024

Camilo Pedraza Diaz

RENE MAURICIO ZARAMA.MAURI...

33°C
Parc. soleado

ESP
LAA

11:21 a. m.
26/03/2026




ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ - VISITA

TITULO DEL ACTA: REVISION ADICIONAL

FECHA:	31	MARZO	2026	HORA:	03:00 Pm	04:00p.m
LUGAR:	BIBLIOTECA - PAZ DE ARIPORO					
OBJETIVO:	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
AGENDA/ACTIVIDADES						
1. Revisión del avance del adicional de obra						
2. Evaluación del componente de voz y datos						
3. Revisión de observaciones técnicas (APUs, memorias de cálculo y cotizaciones)						
4. Seguimiento a compromisos del contratista						
DESARROLLO						
<p>En el desarrollo del presente comité, se llevó a cabo la revisión del avance del trámite correspondiente a la adicional de obra, con énfasis en el componente de voz y datos. Durante la sesión, la interventoría realizó nuevamente la verificación de la información presentada, evidenciando la necesidad de efectuar correcciones y ajustes en los documentos soporte.</p> <p>En este sentido, se formularon observaciones relacionadas con los Análisis de Precios Unitarios (APUs), las memorias de cálculo y las cotizaciones, las cuales requieren ser ajustadas para garantizar la consistencia técnica y económica del adicional. Se indicó que dichos documentos deben presentarse de manera clara, completa y debidamente soportada, evitando inconsistencias que generen reprocesos en la revisión.</p> <p>Adicionalmente, se deja constancia de que, a la fecha del presente comité, el contratista de obra no ha realizado la entrega del informe técnico de justificación correspondiente al adicional, documento fundamental para dar continuidad al trámite administrativo.</p> <p>Frente a esta situación, la interventoría reitera la necesidad de que el contratista realice la entrega de dicho informe en el menor tiempo posible, debidamente estructurado y soportado, con el fin de evitar mayores retrasos en el proceso de revisión y aprobación de la adicional de obra. Asimismo, se enfatiza la importancia de que la información sea previamente revisada y validada por el equipo técnico del contratista antes de su radicación.</p> <p>Por su parte, la supervisión respalda lo manifestado por la interventoría y hace un llamado al cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, resaltando que los retrasos en la entrega de información afectan directamente los tiempos del proyecto y la gestión administrativa del contrato.</p> <p>Finalmente, el contratista manifiesta que adelantará las gestiones necesarias para subsanar las observaciones realizadas y presentar la información pendiente, incluyendo el informe de justificación,</p>						

en el menor tiempo posible, procurando dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos exigidos.

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA/CARGO	CORREO / TEL.	FIRMA
Mauricio Zarama R.	Apoyo a la supervisión al Contrato de Interventoría	gerencia@rapllanos.gov.co	
Andrés Bohórquez P.	Representante Legal CONSORCIO INTER BIBLIOTECA	bcingenieriasas@gmail.com >	
Víctor Ávila Fonseca	Representante Legal UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS,	viman3001@yahoo.com vimaningenieriasas@gmail.com	
COMPROMISOS		RESPONSABLES	FECHAS
realizar las correcciones a los APUs, memorias de cálculo y cotizaciones, así como entregar el informe técnico de justificación del adicional en el menor tiempo posible		Contratista de obra	06 de abril de 2026
realizar la revisión de la información una vez sea entregada, emitiendo las observaciones correspondientes de manera oportuna		Interventoría	07 de abril de 2026
PRÓXIMA REUNIÓN:	08 de abril de 2026	ANEXOS:	

Bogotá D.C., viernes, 27 de marzo de 2026



Al responder cite este Nro.

20268450293431

SMSE

Señor

NERY OROS ORTÍZ

REPRESENTANTE LEGAL

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS

gerencia@rapllanos.gov.co

Carrera 21 # 6 - 78, Barrio San Martín

Yopal - Casanare

Asunto: Anuncio de visita a proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Reciba un cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el artículo 164 de la ley 2056 de 2020 define que "*El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), es el conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías (...)*", el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su condición de administrador del SSEC, ejerce un control de carácter administrativo que consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la aprobación y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), asimismo adelanta visitas de seguimiento con el objetivo de verificar los avances y resultados de los proyectos de inversión financiados con regalías.

En virtud de lo anterior, en mi calidad de Subdirector de Seguimiento al Desempeño de la Dirección de Seguimiento Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, me permito informar que se realizarán visitas de seguimiento los días **15 de abril de 2026** con el objetivo de verificar los avances y resultados de los proyectos de inversión que se relacionan a continuación:

BPIN	Nombre
2021005850029	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En este sentido, los consultores designados para adelantar las visitas de seguimiento son los siguientes:

Documento de identidad	Nombre
86.078.840	Diego Alexander González Valderrama
40.215.710	Ivonne Rocío Roa Mendoza

Agradezco su colaboración y disposición para el buen desarrollo de la actividad, recordándole que las entidades ejecutoras tienen el deber legal¹ y reglamentario², en el marco de las visitas de seguimiento, de permitir al DNP el acceso físico y/o digital de documentos, servicios, bienes u obras, conforme a la aprobación del proyecto de inversión, para que en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del DNP se pueda llevar a cabo la verificación de los avances y resultados de los proyectos objeto de visitas, razón por la cual son aplicables en este escenario el numeral 1 del artículo 14, el artículo 27 y el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

Atentamente,



CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO

Subdirector de Seguimiento al Desempeño

Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR

Departamento Nacional de Planeación

Elaboró: Ivonne R. Roa Mendoza Profesional Técnico SSD Oficina Regional Llanos 

Revisó: Diana Alexandra Quiroga Velasco Enlace (e) Equipo Regional Llanos 

¹ Artículo 37 de la Ley 2056 de 2020.

² Artículo 1.2.10.1.4. del Decreto 1821 de 2020.

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

REPROGRAMACION SEGÚN
ACTA DE MODIFICACION NO
01

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de
Ariporo departamento de Casanare

MES1 (ABRIL 2024)

MES 2 (MAYO 2024)

MES 3 (JUNIO 2024)

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD MODIFICATORIA No.02	NUMERO DE CONTRATO	MES1 (ABRIL 2024)		MES 2 (MAYO 2024)		MES 3 (JUNIO 2024)	
			Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 932,880,175		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 190,140,165		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 770,519,880		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 681,815,154		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569328] Urbanismo	\$ 796,847,322		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 957,925,607		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2,039,850,284		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ 936,803,595		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569332] RETIE	\$ 7,378,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569333] Retilap	\$ 9,163,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 112,293,096		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 60,675,126		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 729,629,881		\$ -	\$ -	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 71,090,200		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50

8297011485

\$ 7,496,291,403.77		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
\$ 729,629,614.00		\$ -	\$ -	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50		
		\$ -	\$ -	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00		
		0.00%	0.00%	1.27%	1.27%	2.54%	2.54%		
\$ 71,090,200.23		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00		
		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 7,539,840.00	\$ 7,539,840.00	\$ 12,566,400.00	\$ 12,566,400.00		
				10.61%	10.61%	17.68%	17.68%		
\$ 8,297,011,485.00		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50		
		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 16,808,048.50	\$ 16,808,048.50	\$ 31,102,817.00	\$ 31,102,817.00		
		0.03%	0.03%	0.20%	0.20%	0.37%	0.37%		

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Aripuro departamento de		MES 4 (JULIO 2024)		MES 5 (AGOSTO 2024)		MES 6 (SEPTIEMBRE 2024)		MES 7 (OCTUBRE 2024)	
		Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569328] Urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100,800,045.00	100,800,045.00
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569332] RETIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569333] Retilap	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,238,505.33	6,238,505.33
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,238,505.33	6,238,505.33
[11569336] INTERVENTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,465,280.25	10,465,280.25
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,026,560.00	5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,768,895.91	\$ 128,768,895.91
\$ 7,496,291,403.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	113,277,055.66	113,277,055.66
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	113,277,055.66	113,277,055.66
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.51%	1.51%
\$ 729,629,614.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,465,280.25	10,465,280.25
	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	29,001,697.25	29,001,697.25
	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	3.97%	3.97%
\$ 71,090,200.23	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,026,560.00	5,026,560.00
	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	22,619,520.00	22,619,520.00
	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	31.82%	31.82%
\$ 8,297,011,485.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	128,768,895.91	128,768,895.91
	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	164,898,272.91	164,898,272.91
	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	1.99%	1.99%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 8 (NOVIEMBRE 2024)		MES 9 (DICIEMBRE 2024)		MES 10 (ENERO 2025)		MES 11 (FEBRERO 2025)	
		Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				\$ -	\$ -	\$ 12,327,307.20	\$ 12,327,307.20	\$ 68,805,696.89	\$ 68,805,696.89
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,038,722.00	\$ 5,038,722.00
[11569327] EDIFICIO LECTURAS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,209,798.91	\$ 9,209,798.91
[11569328] Urbanismo				\$ -	\$ -	\$ 6,195,302.50	\$ 6,195,302.50	\$ 3,476,473.75	\$ 3,476,473.75
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL		\$ 176,340,802.80	\$ 176,340,802.80	\$ 140,447,787.92	\$ 140,447,787.92	\$ -	\$ -	\$ 17,068,673.60	\$ 17,068,673.60
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569332] RETIE				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569333] Retilap				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569334] Plan de Manejo de Transito		\$ 9,357,758.00	\$ 9,357,758.00	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 9,357,758.00	\$ 9,357,758.00
[11569335] Plan de Manejo Ambiental		\$ 5,056,260.50	\$ 5,056,260.50	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 3,370,840.33	\$ 3,370,840.33	\$ 5,056,261.00	\$ 5,056,261.00
[11569336] INTERVENTORIA		\$ 17,623,186.38	\$ 17,623,186.38	\$ 14,128,199.81	\$ 14,128,199.81	\$ 2,599,015.29	\$ 2,599,015.29	\$ 10,902,853.45	\$ 10,902,853.45
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION		\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00			\$ -		\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO		\$ 213,404,567.68	\$ 213,404,567.68	\$ 167,052,998.39	\$ 167,052,998.39	\$ 30,730,970.66	\$ 30,730,970.65	\$ 133,942,797.60	\$ 133,942,797.60
\$	7,496,291,403.77	\$ 190,754,821.30	\$ 190,754,821.30	\$ 152,924,798.58	\$ 152,924,798.58	\$ 28,131,955.37	\$ 28,131,955.36	\$ 118,013,384.15	\$ 118,013,384.15
		\$ 304,031,876.96	\$ 304,031,876.96	\$ 456,956,675.54	\$ 456,956,675.54	\$ 485,088,630.91	\$ 485,088,630.90	\$ 603,102,015.06	\$ 603,102,015.05
		4.06%	4.06%	6.10%	6.10%	6.47%	6.47%	8.05%	8.05%
\$	729,629,614.00	\$ 17,623,186.38	\$ 17,623,186.38	\$ 14,128,199.81	\$ 14,128,199.81	\$ 2,599,015.29	\$ 2,599,015.29	\$ 10,902,853.45	\$ 10,902,853.45
		\$ 46,624,883.63	\$ 46,624,883.63	\$ 60,753,083.44	\$ 60,753,083.44	\$ 63,352,098.73	\$ 63,352,098.73	\$ 74,254,952.18	\$ 74,254,952.18
		6.39%	6.39%	8.33%	8.33%	8.68%	8.68%	10.18%	10.18%
\$	71,090,200.23	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
		\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 32,672,640.00	\$ 32,672,640.00
		38.89%	38.89%	38.89%	38.89%	38.89%	38.89%	45.96%	45.96%
\$	8,297,011,485.00	\$ 213,404,567.68	\$ 213,404,567.68	\$ 167,052,998.39	\$ 167,052,998.39	\$ 30,730,970.66	\$ 30,730,970.65	\$ 133,942,797.60	\$ 133,942,797.60
		\$ 378,302,840.59	\$ 378,302,840.59	\$ 545,355,838.98	\$ 545,355,838.98	\$ 576,086,809.63	\$ 576,086,809.63	\$ 710,029,607.23	\$ 710,029,607.23
		4.56%	4.56%	6.57%	6.57%	6.94%	6.94%	8.56%	8.56%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

PROGRAMACION Y EJECUCION POR

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca
Ariporo departamento de

MES 12 (MARZO 2025)

MES 13 (ABRIL 2025)

MES 14 (MAYO 2025)

ACTIVIDAD MGA	MES 12 (MARZO 2025)		MES 13 (ABRIL 2025)		MES 14 (MAYO 2025)	
	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 21,693,916.98	\$ 21,693,916.98	\$ 1,672,703.18	\$ 1,672,703.18	\$ 142,687,579.50	\$ 142,687,579.50
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL		\$ -	\$ 1,641,525.70	\$ 1,641,525.70	\$ 2,280,421.12	\$ 2,280,421.12
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO		\$ -		\$ -	\$ 26,621,818.93	\$ 26,621,818.93
[11569327] EDIFICIO LECTURAS		\$ -		\$ -		\$ -
[11569328] Urbanismo	\$ 86,735,542.00	\$ 86,735,542.00		\$ -	\$ 1,530,281.52	\$ 1,530,281.52
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 90,811,301.63	\$ 90,811,301.63		\$ -	\$ 53,243,732.23	\$ 53,243,732.23
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2,106,000.00	\$ 2,106,000.00	\$ 31,172,462.49	\$ 31,172,462.49	\$ 57,072,715.04	\$ 57,072,715.04
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ -		\$ -	\$ 22,340,413.92	\$ 22,340,413.92
[11569332] RETIE		\$ -		\$ -		\$ -
[11569333] Retilap		\$ -		\$ -		\$ -
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 6,238,505.00	\$ 6,238,505.00	\$ 9,357,758.00	\$ 9,357,758.00	\$ 13,295,824.00	\$ 13,295,824.00
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 3,370,840.50	\$ 3,370,840.50	\$ 5,056,261.00	\$ 5,056,261.00	\$ 4,630,956.00	\$ 4,630,956.00
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 19,489,514.12	\$ 19,489,514.12	\$ 3,757,832.23	\$ 3,757,832.23	\$ 63,212,731.55	\$ 63,212,731.55
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00			\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 235,472,180.23	\$ 235,472,180.23	\$ 52,658,542.60	\$ 52,658,542.60	\$ 391,943,033.81	\$ 391,943,033.81
\$ 7,496,291,403.77	\$ 210,956,106.11	\$ 210,956,106.11	\$ 48,900,710.37	\$ 48,900,710.37	\$ 323,703,742.26	\$ 323,703,742.26
	\$ 814,058,121.17	\$ 814,058,121.16	\$ 862,958,831.54	\$ 862,958,831.53	\$ 1,186,662,573.80	\$ 1,186,662,573.79
	10.86%	10.86%	11.51%	11.51%	15.83%	15.83%
\$ 729,629,614.00	\$ 19,489,514.12	\$ 19,489,514.12	\$ 3,757,832.23	\$ 3,757,832.23	\$ 63,212,731.55	\$ 63,212,731.55
	\$ 93,744,466.30	\$ 93,744,466.30	\$ 97,502,298.53	\$ 97,502,298.53	\$ 160,715,030.08	\$ 160,715,030.08
	12.85%	12.85%	13.36%	13.36%	22.03%	22.03%
\$ 71,090,200.23	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
	\$ 37,699,200.00	\$ 37,699,200.00	\$ 37,699,200.00	\$ 37,699,200.00	\$ 42,725,760.00	\$ 42,725,760.00
	53.03%	53.03%	53.03%	53.03%	60.10%	60.10%
\$ 8,297,011,485.00	\$ 235,472,180.23	\$ 235,472,180.23	\$ 52,658,542.60	\$ 52,658,542.60	\$ 391,943,033.81	\$ 391,943,033.81
	\$ 945,501,787.46	\$ 945,501,787.46	\$ 998,160,330.06	\$ 998,160,330.06	\$ 1,390,103,363.87	\$ 1,390,103,363.87
	11.40%	11.40%	12.03%	12.03%	16.75%	16.75%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

PRODUCTO PARA REPORTE EN EL APLICATIVO GESPROY

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca
Ariporo departamento de

ACTIVIDAD MGA	MES 15 (JUNIO 2025)		MES 16 (JULIO 2025)		MES 17 (AGOSTO 2025)	
	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 313,291,164.52	\$ 313,291,164.52	\$ 243,762,931.74	\$ 243,762,931.74		
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL			\$ 1,909,278.88	\$ 1,909,278.88		
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 19,902,262.49	\$ 19,902,262.49	\$ 32,604,894.59	\$ 32,604,894.59		
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 40,574,104.51	\$ 40,574,104.51	\$ 13,982,791.16	\$ 13,982,791.16		
[11569328] Urbanismo	\$ 40,574,104.51	\$ 40,574,104.51	\$ 21,636,262.88	\$ 21,636,262.88		
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL			\$ 25,780,059.56	\$ 25,780,059.56		
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 70,918,544.43	\$ 70,918,544.43	\$ 26,434,704.24	\$ 26,434,704.24	\$ 104,495,804.41	\$ 104,495,804.41
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO			\$ 23,024,360.78	\$ 23,024,360.78		
[11569332] RETIE						
[11569333] Retilap						
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 49,999,327.10	\$ 49,999,327.10	\$ 38,564,719.52	\$ 38,564,719.52	\$ 10,860,168.58	\$ 10,860,168.58
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,744,920.23	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 559,935,181.56	\$ 559,935,181.56	\$ 439,809,277.34	\$ 439,809,277.34	\$ 128,183,607.22	\$ 127,465,246.99
\$ 7,496,291,403.77	\$ 492,342,894.46	\$ 492,342,894.46	\$ 396,217,997.82	\$ 396,217,997.82	\$ 111,578,518.41	\$ 111,578,518.41
	\$ 1,679,005,468.25	\$ 1,679,005,468.25	\$ 2,075,223,466.08	\$ 2,075,223,466.07	\$ 2,186,801,984.49	\$ 2,186,801,984.48
	22.40%	22.40%	27.68%	27.68%	29.17%	29.17%
\$ 729,629,614.00	\$ 49,999,327.10	\$ 49,999,327.10	\$ 38,564,719.52	\$ 38,564,719.52	\$ 10,860,168.58	\$ 10,860,168.58
	\$ 210,714,357.18	\$ 210,714,357.18	\$ 249,279,076.70	\$ 249,279,076.70	\$ 260,139,245.27	\$ 260,139,245.27
	28.88%	28.88%	34.17%	34.17%	35.65%	35.65%
\$ 71,090,200.23	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,744,920.23	\$ 5,026,560.00
	\$ 60,318,720.00	\$ 60,318,720.00	\$ 65,345,280.00	\$ 65,345,280.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00
	84.85%	84.85%	91.92%	91.92%	100.00%	98.99%
\$ 8,297,011,485.00	\$ 559,935,181.56	\$ 559,935,181.56	\$ 439,809,277.34	\$ 439,809,277.34	\$ 128,183,607.22	\$ 127,465,246.99
	\$ 1,950,038,545.43	\$ 1,950,038,545.42	\$ 2,389,847,822.77	\$ 2,389,847,822.77	\$ 2,518,031,429.99	\$ 2,517,313,069.75
	23.50%	23.50%	28.80%	28.80%	30.35%	30.34%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 18 (SEPTIEMBRE 2025)		MES 19 (OCTUBRE 2025)		MES 20 (NOVIEMBRE 2025)		MES 21 (DICIEMBRE 2025)	
ACTIVIDAD MGA	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 154,275.76	\$ 154,275.76	\$ 1,805,026.33	\$ 1,805,026.33	\$ 10,932,647.57	\$ 10,932,647.57			
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL		\$ -			\$ 21,532,822.38	\$ 21,532,822.38	\$ 7,330,550.00		
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 20,902,383.84	\$ 20,902,383.84	\$ 61,336,124.94	\$ 61,336,124.94	\$ 35,601,360.30	\$ 35,601,360.30			
[11569327] EDIFICIO LECTURAS		\$ -			\$ 22,020,732.36	\$ 22,020,732.36	\$ 13,027,341.59		
[11569328] Urbanismo		\$ -			\$ 4,254,549.15	\$ 4,254,549.15			
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL		\$ -			\$ 739,573.23	\$ 739,573.23			
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 22,368,117.72	\$ 22,368,117.72			\$ 566,294,510.58	\$ 566,294,510.58			
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ -	\$ 36,291,713.98	\$ 36,291,713.98	\$ 185,904,926.80	\$ 185,904,926.80			
[11569332] RETIE		\$ -							
[11569333] Retilap		\$ -							
[11569334] Plan de Manejo de Tránsito	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00					
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 458,329.50	\$ 458,329.50			
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 4,915,998.85	\$ 4,915,998.85	\$ 10,367,382.22	\$ 10,367,382.22	\$ 82,512,241.78	\$ 1,981,475.92			
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION		\$ -							
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 55,423,490.17	\$ 55,423,490.17	\$ 116,882,961.47	\$ 116,882,961.47	\$ 930,251,693.66	\$ 847,739,451.88	\$ 22,339,367.51	\$ -	
\$ 7,496,291,403.77	\$ 50,507,491.32	\$ 50,507,491.32	\$ 106,515,579.25	\$ 106,515,579.25	\$ 847,739,451.88	\$ 847,739,451.88	\$ 20,357,891.59	\$ -	
	\$ 2,237,309,475.81	\$ 2,237,309,475.79	\$ 2,343,825,055.06	\$ 2,343,825,055.05	\$ 3,191,564,506.93	\$ 3,191,564,506.92	\$ 3,211,922,398.52	\$ 3,191,564,506.92	
	29.85%	29.85%	31.27%	31.27%	42.58%	42.58%	42.85%	42.58%	
\$ 729,629,614.00	\$ 4,915,998.85	\$ 4,915,998.85	\$ 10,367,382.22	\$ 10,367,382.22	\$ 82,512,241.78	\$ -	\$ 1,981,475.92	\$ -	
	\$ 265,055,244.13	\$ 265,055,244.13	\$ 275,422,626.35	\$ 275,422,626.35	\$ 357,934,868.13	\$ 275,422,626.35	\$ 359,916,344.04	\$ 275,422,626.35	
	36.33%	36.33%	37.75%	37.75%	49.06%	37.75%	49.33%	37.75%	
\$ 71,090,200.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	
	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	
\$ 8,297,011,485.00	\$ 55,423,490.17	\$ 55,423,490.17	\$ 116,882,961.47	\$ 116,882,961.47	\$ 930,251,693.66	\$ 847,739,451.88	\$ 22,339,367.51	\$ -	
	\$ 2,573,454,920.16	\$ 2,572,736,559.92	\$ 2,690,337,881.63	\$ 2,689,619,521.39	\$ 3,620,589,575.29	\$ 3,537,358,973.27	\$ 3,642,928,942.80	\$ 3,537,358,973.27	
	31.02%	31.01%	32.43%	32.42%	43.64%	42.63%	43.91%	42.63%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Aripuro departamento de		MES 22 (ENERO 2026)		MES 23 (FEBRERO 2026)		MES 24 (MARZO 2026)		MES 25 (ABRIL 2026)		MES 26 (MAYO 2026)
ACTIVIDAD MGA	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL					\$ 35,220,483.89		\$ 16,460,069.13		\$ 40,427,745.29	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 13,607,714.70		\$ 26,681,839.10	\$ 26,681,839.10	\$ 43,733,696.16	\$ 24,476,904.70	\$ 10,933,424.04		\$ 29,296,032.98	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO					\$ 38,021,681.33	\$ 8,107,728.00	\$ 39,600,641.75		\$ 238,808,894.09	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 1,240,245.64		-		\$ 75,986,627.98	\$ 14,267,587.23	\$ 82,925,239.06		\$ 250,872,586.42	
[11569328] Urbanismo			-			\$ 30,011,182.62			\$ 263,920,586.62	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL					\$ 145,390,774.62	\$ 1,181,478.14	\$ 109,946,940.28		\$ 97,355,915.96	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS			\$ 4,542,176.44	\$ 4,542,176.44	\$ 69,097,684.49	\$ 207,560,061.86	\$ 198,052,890.34		\$ 229,064,683.96	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO							\$ 125,778,054.00		\$ 44,333,486.76	
[11569332] RETIE									\$ 5,012,736.17	
[11569333] Retilap									\$ 6,225,494.92	
[11569334] Plan de Manejo de Trnsito			\$ 8,682,240.00	\$ 8,682,240.00	\$ 7,115,755.75		\$ 7,115,755.75			
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 5,956,312.00		\$ 2,215,744.51	\$ 2,215,744.68		\$ 5,956,312.00				
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 2,024,923.75				\$ 25,520,550.88	\$ 112,911,764.44	\$ 56,785,333.52		\$ 119,157,854.90	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION										
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 22,829,196.09	\$ -	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 440,087,255.10	\$ 404,473,018.99	\$ 647,598,347.87	\$ -	\$ 1,324,476,018.07	
						4.87%				
\$ 7,496,291,403.77	\$ 20,804,272.34	\$ -	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 414,566,704.22	\$ 291,561,254.55	\$ 590,813,014.35	\$ -	\$ 1,205,318,163.17	
	\$ 3,232,726,670.86	\$ 3,191,564,506.92	\$ 3,274,848,670.91	\$ 3,233,686,507.14	\$ 3,689,415,375.13	\$ 3,525,247,761.69	\$ 4,280,228,389.48	\$ 3,525,247,761.69	\$ 5,485,546,552.65	
	43.12%	42.58%	43.69%	43.14%	49.22%	47.03%	57.10%	47.03%	73.18%	
\$ 729,629,614.00	\$ 2,024,923.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,520,550.88	\$ 112,911,764.44	\$ 56,785,333.52	\$ -	\$ 119,157,854.90	
	\$ 361,941,267.79	\$ 275,422,626.35	\$ 361,941,267.79	\$ 275,422,626.35	\$ 387,461,818.67	\$ 388,334,390.79	\$ 444,247,152.19	\$ 388,334,390.79	\$ 563,405,007.09	
	49.61%	37.75%	49.61%	37.75%	53.10%	53.22%	60.89%	53.22%	77.22%	
\$ 71,090,200.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	
	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	
\$ 8,297,011,485.00	\$ 22,829,196.09	\$ -	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 440,087,255.10	\$ 404,473,018.99	\$ 647,598,347.87	\$ -	\$ 1,324,476,018.07	
	\$ 3,665,758,138.89	\$ 3,537,358,973.27	\$ 3,707,880,138.94	\$ 3,579,480,973.49	\$ 4,147,967,394.04	\$ 3,983,953,992.48	\$ 4,795,565,741.91	\$ 3,983,953,992.48	\$ 6,120,041,759.98	
	44.18%	42.63%	44.69%	43.14%	49.99%	48.02%	57.80%	48.02%	73.76%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MAYO 2026)		MES 27 (JUNIO 2026)		MES 28 (JUNIO 2026)		VALORES TOTALES ACUMILADOS	
ACTIVIDAD MGA	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		\$ 23,638,626.94				\$ 932,880,174.92	\$ 817,133,249.67		
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL		\$ 31,192,859.70				\$ 190,140,164.76	\$ 78,522,791.88		
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO		\$ 252,081,096.03				\$ 770,519,880.29	\$ 210,115,295.09		
[11569327] EDIFICIO LECTURAS		\$ 171,975,686.39				\$ 681,815,154.02	\$ 100,055,014.17		
[11569328] Urbanismo		\$ 368,524,219.23				\$ 796,847,322.16	\$ 194,413,698.93		
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL						\$ 957,925,606.83	\$ 606,413,454.11		
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS		\$ 658,229,989.37				\$ 2,039,850,283.51	\$ 1,092,965,097.21		
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ 499,130,639.04				\$ 936,803,595.28	\$ 267,561,415.48		
[11569332] RETIE		\$ 2,365,263.83				\$ 7,378,000.00	\$ -		
[11569333] Retilap		\$ 2,937,505.08				\$ 9,163,000.00	\$ -		
[11569334] Plan de Manejo de Transito		\$ 668,965.51				\$ 112,293,096.00	\$ 97,392,618.99		
[11569335] Plan de Manejo Ambiental						\$ 60,675,126.00	\$ 60,675,126.17		
[11569336] INTERVENTORIA		\$ 160,224,873.90		\$ 6,000,000.00		\$ 729,629,880.99	\$ 388,334,390.79		
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION						\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00		
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ -	\$ 2,170,969,725.02		\$ 6,000,000.00		\$ 8,297,011,485.00	\$ 3,983,953,992.48		
\$ 7,496,291,403.77	\$ -	\$ 2,010,744,851.12	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ 3,525,247,761.69	\$ 7,496,291,403.77	\$ 3,525,247,761.69	\$ 7,496,291,403.77	\$ 3,525,247,761.69				
	47.03%	100.00%	47.03%	100.00%	47.03%				
\$ 729,629,614.00	\$ -	\$ 160,224,873.90	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -				
	\$ 388,334,390.79	\$ 723,629,880.99	\$ 388,334,390.79	\$ 729,629,880.99	\$ 388,334,390.79				
	53.22%	99.18%	53.22%	100.00%	53.22%				
\$ 71,090,200.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00				
	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%				
\$ 8,297,011,485.00	\$ -	\$ 2,170,969,725.02	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -				
	\$ 3,983,953,992.48	\$ 8,291,011,485.00	\$ 3,983,953,992.48	\$ 8,297,011,485.00	\$ 3,983,953,992.48				
	48.02%	99.93%	48.02%	100.00%	48.02%				

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca
Ariporo departamento de

ACTIVIDAD MGA
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO
[11569327] EDIFICIO LECTURAS
[11569328] Urbanismo
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO
[11569332] RETIE
[11569333] Retilap
[11569334] Plan de Manejo de Transito
[11569335] Plan de Manejo Ambiental
[11569336] INTERVENTORIA
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO

\$	7,496,291,403.77
----	------------------

\$	729,629,614.00
----	----------------

\$	71,090,200.23
----	---------------

\$ 8,297,011,485.00

PLANILLA DE EJECUCION

INFORMES

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

MES1 (ABRIL 2024)

MES 2 (MAYO 2024)

MES 3 (JUNIO 2024)

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD MODIFICATORIA No.02	NUMERO DE CONTRATO	MES1 (ABRIL 2024)		MES 2 (MAYO 2024)		MES 3 (JUNIO 2024)	
			Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 932,880,175		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 190,140,165		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 770,519,880		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 681,815,154		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569328] Urbanismo	\$ 796,847,322		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 957,925,607		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2,039,850,284		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ 936,803,595		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569332] RETIE	\$ 7,378,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569333] Retilap	\$ 9,163,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 112,293,096		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 60,675,126		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 729,629,881		\$ -	\$ -	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 71,090,200		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50

8297011485

\$ 7,496,291,403.77		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
\$ 729,629,614.00		\$ -	\$ -	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50		
		\$ -	\$ -	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00		
		0.00%	0.00%	1.27%	1.27%	2.54%	2.54%		
\$ 71,090,200.23		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00		
		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 7,539,840.00	\$ 7,539,840.00	\$ 12,566,400.00	\$ 12,566,400.00		
				10.61%	10.61%	17.68%	17.68%		
\$ 8,297,011,485.00		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50	\$ 14,294,768.50		
		\$ 2,513,280.00	\$ 2,513,280.00	\$ 16,808,048.50	\$ 16,808,048.50	\$ 31,102,817.00	\$ 31,102,817.00		
		0.03%	0.03%	0.20%	0.20%	0.37%	0.37%		

PLANILLA DE EJECUCION

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 4 (JULIO 2024)		MES 5 (AGOSTO 2024)		MES 6 (SEPTIEMBRE 2024)		MES 7 (OCTUBRE 2024)	
ACTIVIDAD MGA	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569328] Urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,800,045.00	\$ 100,800,045.00	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569332] RETIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569333] Retilap	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	
[11569336] INTERVENTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,465,280.25	\$ 10,465,280.25	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,768,895.91	\$ 128,768,895.91	
\$ 7,496,291,403.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,277,055.66	\$ 113,277,055.66	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,277,055.66	\$ 113,277,055.66	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.51%	1.51%	
\$ 729,629,614.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,465,280.25	\$ 10,465,280.25	
	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 18,536,417.00	\$ 29,001,697.25	\$ 29,001,697.25	
	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	3.97%	3.97%	
\$ 71,090,200.23	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	
	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 22,619,520.00	\$ 22,619,520.00	
	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	31.82%	31.82%	
\$ 8,297,011,485.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,768,895.91	\$ 128,768,895.91	
	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 36,129,377.00	\$ 164,898,272.91	\$ 164,898,272.91	
	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	1.99%	1.99%	

PLANILLA DE EJECUCION

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 8 (NOVIEMBRE 2024)		MES 9 (DICIEMBRE 2024)		MES 10 (ENERO 2025)		MES 11 (FEBRERO 2025)	
		Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
ACTIVIDAD MGA									
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				\$ -	\$ -	\$ 12,327,307.20	\$ 12,327,307.20	\$ 68,805,696.89	\$ 68,805,696.89
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,038,722.00	\$ 5,038,722.00
[11569327] EDIFICIO LECTURAS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,209,798.91	\$ 9,209,798.91
[11569328] Urbanismo				\$ -	\$ -	\$ 6,195,302.50	\$ 6,195,302.50	\$ 3,476,473.75	\$ 3,476,473.75
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL		\$ 176,340,802.80	\$ 176,340,802.80	\$ 140,447,787.92	\$ 140,447,787.92	\$ -	\$ -	\$ 17,068,673.60	\$ 17,068,673.60
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569332] RETIE				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569333] Retilap				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[11569334] Plan de Manejo de Transito		\$ 9,357,758.00	\$ 9,357,758.00	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 9,357,758.00	\$ 9,357,758.00
[11569335] Plan de Manejo Ambiental		\$ 5,056,260.50	\$ 5,056,260.50	\$ 6,238,505.33	\$ 6,238,505.33	\$ 3,370,840.33	\$ 3,370,840.33	\$ 5,056,261.00	\$ 5,056,261.00
[11569336] INTERVENTORIA		\$ 17,623,186.38	\$ 17,623,186.38	\$ 14,128,199.81	\$ 14,128,199.81	\$ 2,599,015.29	\$ 2,599,015.29	\$ 10,902,853.45	\$ 10,902,853.45
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION		\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00			\$ -		\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO		\$ 213,404,567.68	\$ 213,404,567.68	\$ 167,052,998.39	\$ 167,052,998.39	\$ 30,730,970.66	\$ 30,730,970.65	\$ 133,942,797.60	\$ 133,942,797.60
\$	7,496,291,403.77	\$ 190,754,821.30	\$ 190,754,821.30	\$ 152,924,798.58	\$ 152,924,798.58	\$ 28,131,955.37	\$ 28,131,955.36	\$ 118,013,384.15	\$ 118,013,384.15
		\$ 304,031,876.96	\$ 304,031,876.96	\$ 456,956,675.54	\$ 456,956,675.54	\$ 485,088,630.91	\$ 485,088,630.90	\$ 603,102,015.06	\$ 603,102,015.05
		4.06%	4.06%	6.10%	6.10%	6.47%	6.47%	8.05%	8.05%
\$	729,629,614.00	\$ 17,623,186.38	\$ 17,623,186.38	\$ 14,128,199.81	\$ 14,128,199.81	\$ 2,599,015.29	\$ 2,599,015.29	\$ 10,902,853.45	\$ 10,902,853.45
		\$ 46,624,883.63	\$ 46,624,883.63	\$ 60,753,083.44	\$ 60,753,083.44	\$ 63,352,098.73	\$ 63,352,098.73	\$ 74,254,952.18	\$ 74,254,952.18
		6.39%	6.39%	8.33%	8.33%	8.68%	8.68%	10.18%	10.18%
\$	71,090,200.23	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00
		\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 27,646,080.00	\$ 32,672,640.00	\$ 32,672,640.00
		38.89%	38.89%	38.89%	38.89%	38.89%	38.89%	45.96%	45.96%
\$	8,297,011,485.00	\$ 213,404,567.68	\$ 213,404,567.68	\$ 167,052,998.39	\$ 167,052,998.39	\$ 30,730,970.66	\$ 30,730,970.65	\$ 133,942,797.60	\$ 133,942,797.60
		\$ 378,302,840.59	\$ 378,302,840.59	\$ 545,355,838.98	\$ 545,355,838.98	\$ 576,086,809.63	\$ 576,086,809.63	\$ 710,029,607.23	\$ 710,029,607.23
		4.56%	4.56%	6.57%	6.57%	6.94%	6.94%	8.56%	8.56%

PLANILLA DE EJECUCION

PROGRAMACION Y EJECUCION POR

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 12 (MARZO 2025)		MES 13 (ABRIL 2025)		MES 14 (MAYO 2025)	
ACTIVIDAD MGA	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 21,693,916.98	\$ 21,693,916.98	\$ 1,672,703.18	\$ 1,672,703.18	\$ 142,687,579.50	\$ 142,687,579.50	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL		\$ -	\$ 1,641,525.70	\$ 1,641,525.70	\$ 2,280,421.12	\$ 2,280,421.12	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO		\$ -		\$ -	\$ 26,621,818.93	\$ 26,621,818.93	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS		\$ -		\$ -		\$ -	
[11569328] Urbanismo	\$ 86,735,542.00	\$ 86,735,542.00		\$ -	\$ 1,530,281.52	\$ 1,530,281.52	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 90,811,301.63	\$ 90,811,301.63		\$ -	\$ 53,243,732.23	\$ 53,243,732.23	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2,106,000.00	\$ 2,106,000.00	\$ 31,172,462.49	\$ 31,172,462.49	\$ 57,072,715.04	\$ 57,072,715.04	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ -		\$ -	\$ 22,340,413.92	\$ 22,340,413.92	
[11569332] RETIE		\$ -		\$ -		\$ -	
[11569333] Retilap		\$ -		\$ -		\$ -	
[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 6,238,505.00	\$ 6,238,505.00	\$ 9,357,758.00	\$ 9,357,758.00	\$ 13,295,824.00	\$ 13,295,824.00	
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 3,370,840.50	\$ 3,370,840.50	\$ 5,056,261.00	\$ 5,056,261.00	\$ 4,630,956.00	\$ 4,630,956.00	
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 19,489,514.12	\$ 19,489,514.12	\$ 3,757,832.23	\$ 3,757,832.23	\$ 63,212,731.55	\$ 63,212,731.55	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00			\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 235,472,180.23	\$ 235,472,180.23	\$ 52,658,542.60	\$ 52,658,542.60	\$ 391,943,033.81	\$ 391,943,033.81	
\$ 7,496,291,403.77	\$ 210,956,106.11	\$ 210,956,106.11	\$ 48,900,710.37	\$ 48,900,710.37	\$ 323,703,742.26	\$ 323,703,742.26	
	\$ 814,058,121.17	\$ 814,058,121.16	\$ 862,958,831.54	\$ 862,958,831.53	\$ 1,186,662,573.80	\$ 1,186,662,573.79	
	10.86%	10.86%	11.51%	11.51%	15.83%	15.83%	
\$ 729,629,614.00	\$ 19,489,514.12	\$ 19,489,514.12	\$ 3,757,832.23	\$ 3,757,832.23	\$ 63,212,731.55	\$ 63,212,731.55	
	\$ 93,744,466.30	\$ 93,744,466.30	\$ 97,502,298.53	\$ 97,502,298.53	\$ 160,715,030.08	\$ 160,715,030.08	
	12.85%	12.85%	13.36%	13.36%	22.03%	22.03%	
\$ 71,090,200.23	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ -	\$ -	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	
	\$ 37,699,200.00	\$ 37,699,200.00	\$ 37,699,200.00	\$ 37,699,200.00	\$ 42,725,760.00	\$ 42,725,760.00	
	53.03%	53.03%	53.03%	53.03%	60.10%	60.10%	
\$ 8,297,011,485.00	\$ 235,472,180.23	\$ 235,472,180.23	\$ 52,658,542.60	\$ 52,658,542.60	\$ 391,943,033.81	\$ 391,943,033.81	
	\$ 945,501,787.46	\$ 945,501,787.46	\$ 998,160,330.06	\$ 998,160,330.06	\$ 1,390,103,363.87	\$ 1,390,103,363.87	
	11.40%	11.40%	12.03%	12.03%	16.75%	16.75%	

PLANILLA DE EJECUCION

PRODUCTO PARA REPORTE EN EL APLICATIVO GESPROY

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca
Ariporo departamento de

ACTIVIDAD MGA	MES 15 (JUNIO 2025)		MES 16 (JULIO 2025)		MES 17 (AGOSTO 2025)	
	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 313,291,164.52	\$ 313,291,164.52	\$ 243,762,931.74	\$ 243,762,931.74		
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL			\$ 1,909,278.88	\$ 1,909,278.88		
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 19,902,262.49	\$ 19,902,262.49	\$ 32,604,894.59	\$ 32,604,894.59		
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 40,574,104.51	\$ 40,574,104.51	\$ 13,982,791.16	\$ 13,982,791.16		
[11569328] Urbanismo	\$ 40,574,104.51	\$ 40,574,104.51	\$ 21,636,262.88	\$ 21,636,262.88		
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL			\$ 25,780,059.56	\$ 25,780,059.56		
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 70,918,544.43	\$ 70,918,544.43	\$ 26,434,704.24	\$ 26,434,704.24	\$ 104,495,804.41	\$ 104,495,804.41
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO			\$ 23,024,360.78	\$ 23,024,360.78		
[11569332] RETIE						
[11569333] Retilap						
[11569334] Plan de Manejo de Tránsito	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 49,999,327.10	\$ 49,999,327.10	\$ 38,564,719.52	\$ 38,564,719.52	\$ 10,860,168.58	\$ 10,860,168.58
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,744,920.23	\$ 5,026,560.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 559,935,181.56	\$ 559,935,181.56	\$ 439,809,277.34	\$ 439,809,277.34	\$ 128,183,607.22	\$ 127,465,246.99
\$ 7,496,291,403.77	\$ 492,342,894.46	\$ 492,342,894.46	\$ 396,217,997.82	\$ 396,217,997.82	\$ 111,578,518.41	\$ 111,578,518.41
	\$ 1,679,005,468.25	\$ 1,679,005,468.25	\$ 2,075,223,466.08	\$ 2,075,223,466.07	\$ 2,186,801,984.49	\$ 2,186,801,984.48
	22.40%	22.40%	27.68%	27.68%	29.17%	29.17%
\$ 729,629,614.00	\$ 49,999,327.10	\$ 49,999,327.10	\$ 38,564,719.52	\$ 38,564,719.52	\$ 10,860,168.58	\$ 10,860,168.58
	\$ 210,714,357.18	\$ 210,714,357.18	\$ 249,279,076.70	\$ 249,279,076.70	\$ 260,139,245.27	\$ 260,139,245.27
	28.88%	28.88%	34.17%	34.17%	35.65%	35.65%
\$ 71,090,200.23	\$ 17,592,960.00	\$ 17,592,960.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,026,560.00	\$ 5,744,920.23	\$ 5,026,560.00
	\$ 60,318,720.00	\$ 60,318,720.00	\$ 65,345,280.00	\$ 65,345,280.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00
	84.85%	84.85%	91.92%	91.92%	100.00%	98.99%
\$ 8,297,011,485.00	\$ 559,935,181.56	\$ 559,935,181.56	\$ 439,809,277.34	\$ 439,809,277.34	\$ 128,183,607.22	\$ 127,465,246.99
	\$ 1,950,038,545.43	\$ 1,950,038,545.42	\$ 2,389,847,822.77	\$ 2,389,847,822.77	\$ 2,518,031,429.99	\$ 2,517,313,069.75
	23.50%	23.50%	28.80%	28.80%	30.35%	30.34%

PLANILLA DE EJECUCION

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 18 (SEPTIEMBRE 2025)		MES 19 (OCTUBRE 2025)		MES 20 (NOVIEMBRE 2025)		MES 21 (DICIEMBRE 2025)	
		Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 154,275.76	\$ 154,275.76	\$ 1,805,026.33	\$ 1,805,026.33	\$ 10,932,647.57	\$ 10,932,647.57			
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL		\$ -			\$ 21,532,822.38	\$ 21,532,822.38	\$ 7,330,550.00	\$ 7,330,550.00	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 20,902,383.84	\$ 20,902,383.84	\$ 61,336,124.94	\$ 61,336,124.94	\$ 35,601,360.30	\$ 35,601,360.30			
[11569327] EDIFICIO LECTURAS		\$ -			\$ 22,020,732.36	\$ 22,020,732.36	\$ 13,027,341.59	\$ 13,027,341.59	
[11569328] Urbanismo		\$ -			\$ 4,254,549.15	\$ 4,254,549.15			
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL		\$ -			\$ 739,573.23	\$ 739,573.23			
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 22,368,117.72	\$ 22,368,117.72			\$ 566,294,510.58	\$ 566,294,510.58			
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ -	\$ 36,291,713.98	\$ 36,291,713.98	\$ 185,904,926.80	\$ 185,904,926.80			
[11569332] RETIE		\$ -							
[11569333] Retilap		\$ -							
[11569334] Plan de Manejo de Tránsito	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00	\$ 4,477,452.00					
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 2,605,262.00	\$ 458,329.50	\$ 458,329.50			
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 4,915,998.85	\$ 4,915,998.85	\$ 10,367,382.22	\$ 10,367,382.22	\$ 82,512,241.78		\$ 1,981,475.92	\$ 1,981,475.92	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION		\$ -							
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 55,423,490.17	\$ 55,423,490.17	\$ 116,882,961.47	\$ 116,882,961.47	\$ 930,251,693.66	\$ 847,739,451.88	\$ 22,339,367.51	\$ 22,339,367.51	
\$	7,496,291,403.77	\$ 50,507,491.32	\$ 50,507,491.32	\$ 106,515,579.25	\$ 106,515,579.25	\$ 847,739,451.88	\$ 847,739,451.88	\$ 20,357,891.59	\$ 20,357,891.59
		\$ 2,237,309,475.81	\$ 2,237,309,475.79	\$ 2,343,825,055.06	\$ 2,343,825,055.05	\$ 3,191,564,506.93	\$ 3,191,564,506.92	\$ 3,211,922,398.52	\$ 3,211,922,398.51
		29.85%	29.85%	31.27%	31.27%	42.58%	42.58%	42.85%	42.85%
\$	729,629,614.00	\$ 4,915,998.85	\$ 4,915,998.85	\$ 10,367,382.22	\$ 10,367,382.22	\$ 82,512,241.78	\$ -	\$ 1,981,475.92	\$ 1,981,475.92
		\$ 265,055,244.13	\$ 265,055,244.13	\$ 275,422,626.35	\$ 275,422,626.35	\$ 357,934,868.13	\$ 275,422,626.35	\$ 359,916,344.04	\$ 277,404,102.26
		36.33%	36.33%	37.75%	37.75%	49.06%	37.75%	49.33%	38.02%
\$	71,090,200.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00
		100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%
\$	8,297,011,485.00	\$ 55,423,490.17	\$ 55,423,490.17	\$ 116,882,961.47	\$ 116,882,961.47	\$ 930,251,693.66	\$ 847,739,451.88	\$ 22,339,367.51	\$ 22,339,367.51
		\$ 2,573,454,920.16	\$ 2,572,736,559.92	\$ 2,690,337,881.63	\$ 2,689,619,521.39	\$ 3,620,589,575.29	\$ 3,537,358,973.27	\$ 3,642,928,942.80	\$ 3,559,698,340.77
		31.02%	31.01%	32.43%	32.42%	43.64%	42.63%	43.91%	42.90%

PLANILLA DE EJECUCION

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Ariporo departamento de		MES 22 (ENERO 2026)		MES 23 (FEBRERO 2026)		MES 24 (MARZO 2026)		MES 25 (ABRIL 2026)		MES 26 (MAYO 2026)
ACTIVIDAD MGA	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL					\$ 35,220,483.89	\$ -	\$ 16,460,069.13		\$ 40,427,745.29	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 13,607,714.70	\$ 13,607,714.70	\$ 26,681,839.10	\$ 26,681,839.10	\$ 43,733,696.16	\$ 3,538,640.00	\$ 10,933,424.04		\$ 29,296,032.98	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO					\$ 38,021,681.33	\$ 8,107,728.00	\$ 39,600,641.75		\$ 238,808,894.09	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 1,240,245.64	\$ 1,240,245.64	\$ -		\$ 75,986,627.98	\$ -	\$ 82,925,239.06		\$ 250,872,586.42	
[11569328] Urbanismo			\$ -			\$ 30,011,182.62			\$ 263,920,586.62	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL					\$ 145,390,774.62	\$ 1,181,478.14	\$ 109,946,940.28		\$ 97,355,915.96	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS			\$ 4,542,176.44	\$ 4,542,176.44	\$ 69,097,684.49	\$ 207,560,061.86	\$ 198,052,890.34		\$ 229,064,683.96	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO						\$ -	\$ 125,778,054.00		\$ 44,333,486.76	
[11569332] RETIE						\$ -			\$ 5,012,736.17	
[11569333] Retilap						\$ -			\$ 6,225,494.92	
[11569334] Plan de Manejo de Transito			\$ 8,682,240.00	\$ 8,682,240.00	\$ 7,115,755.75	\$ -	\$ 7,115,755.75			
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 5,956,312.00	\$ 5,956,312.00	\$ 2,215,744.51	\$ 2,215,744.68		\$ -				
[11569336] INTERVENTORIA	\$ 2,024,923.75	\$ 2,024,923.75			\$ 25,520,550.88	\$ 108,905,364.77	\$ 56,785,333.52		\$ 119,157,854.90	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION						\$ -				
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 22,829,196.09	\$ 22,829,196.09	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 440,087,255.10	\$ 359,304,455.39	\$ 647,598,347.87	\$ -	\$ 1,324,476,018.07	
							4.33%			
\$ 7,496,291,403.77	\$ 20,804,272.34	\$ 20,804,272.34	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 414,566,704.22	\$ 250,399,090.62	\$ 590,813,014.35	\$ -	\$ 1,205,318,163.17	
	\$ 3,232,726,670.86	\$ 3,232,726,670.85	\$ 3,274,848,670.91	\$ 3,274,848,671.07	\$ 3,689,415,375.13	\$ 3,525,247,761.69	\$ 4,280,228,389.48	\$ 3,525,247,761.69	\$ 5,485,546,552.65	
	43.12%	43.12%	43.69%	43.69%	49.22%	47.03%	57.10%	47.03%	73.18%	
\$ 729,629,614.00	\$ 2,024,923.75	\$ 2,024,923.75	\$ -	\$ -	\$ 25,520,550.88	\$ 108,905,364.77	\$ 56,785,333.52	\$ -	\$ 119,157,854.90	
	\$ 361,941,267.79	\$ 279,429,026.01	\$ 361,941,267.79	\$ 279,429,026.01	\$ 387,461,818.67	\$ 388,334,390.79	\$ 444,247,152.19	\$ 388,334,390.79	\$ 563,405,007.09	
	49.61%	38.30%	49.61%	38.30%	53.10%	53.22%	60.89%	53.22%	77.22%	
\$ 71,090,200.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	
	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	
\$ 8,297,011,485.00	\$ 22,829,196.09	\$ 22,829,196.09	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 440,087,255.10	\$ 359,304,455.39	\$ 647,598,347.87	\$ -	\$ 1,324,476,018.07	
	\$ 3,665,758,138.89	\$ 3,582,527,536.86	\$ 3,707,880,138.94	\$ 3,624,649,537.08	\$ 4,147,967,394.04	\$ 3,983,953,992.48	\$ 4,795,565,741.91	\$ 3,983,953,992.48	\$ 6,120,041,759.98	
	44.18%	43.18%	44.69%	43.69%	49.99%	48.02%	57.80%	48.02%	73.76%	

PLANILLA DE EJECUCION

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca Aripuro departamento de		MAYO 2026		MES 27 (JUNIO 2026)		MES 28 (JUNIO 2026)		VALORES TOTALES ACUMILADOS	
		Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	Programado	Ejecutado \$	
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		\$ 23,638,626.94					\$ 932,880,174.92	\$ 817,133,249.67	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL		\$ 31,192,859.70					\$ 190,140,164.76	\$ 78,522,791.88	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO		\$ 252,081,096.03					\$ 770,519,880.29	\$ 210,115,295.09	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS		\$ 171,975,686.39					\$ 681,815,154.02	\$ 100,055,014.17	
[11569328] Urbanismo		\$ 368,524,219.23					\$ 796,847,322.16	\$ 194,413,698.93	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL							\$ 957,925,606.83	\$ 606,413,454.11	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS		\$ 658,229,989.37					\$ 2,039,850,283.51	\$ 1,092,965,097.21	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ 499,130,639.04					\$ 936,803,595.28	\$ 267,561,415.48	
[11569332] RETIE		\$ 2,365,263.83					\$ 7,378,000.00	\$ -	
[11569333] Retilap		\$ 2,937,505.08					\$ 9,163,000.00	\$ -	
[11569334] Plan de Manejo de Transito		\$ 668,965.51					\$ 112,293,096.00	\$ 97,392,618.99	
[11569335] Plan de Manejo Ambiental							\$ 60,675,126.00	\$ 60,675,126.17	
[11569336] INTERVENTORIA		\$ 160,224,873.90			\$ 6,000,000.00		\$ 729,629,880.99	\$ 388,334,390.79	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION							\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ -	\$ 2,170,969,725.02			\$ 6,000,000.00		\$ 8,297,011,485.00	\$ 3,983,953,992.48	
\$ 7,496,291,403.77	\$ -	\$ 2,010,744,851.12	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ 3,525,247,761.69	\$ 7,496,291,403.77	\$ 3,525,247,761.69	\$ 7,496,291,403.77	\$ 3,525,247,761.69				
	47.03%	100.00%	47.03%	100.00%	47.03%				
\$ 729,629,614.00	\$ -	\$ 160,224,873.90	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -				
	\$ 388,334,390.79	\$ 723,629,880.99	\$ 388,334,390.79	\$ 729,629,880.99	\$ 388,334,390.79				
	53.22%	99.18%	53.22%	100.00%	53.22%				
\$ 71,090,200.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00				
	98.99%	100.00%	98.99%	100.00%	98.99%				
\$ 8,297,011,485.00	\$ -	\$ 2,170,969,725.02	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -				
	\$ 3,983,953,992.48	\$ 8,291,011,485.00	\$ 3,983,953,992.48	\$ 8,297,011,485.00	\$ 3,983,953,992.48				
	48.02%	99.93%	48.02%	100.00%	48.02%				

PLANILLA DE EJECUCION

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca
Ariporo departamento de

ACTIVIDAD MGA
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO
[11569327] EDIFICIO LECTURAS
[11569328] Urbanismo
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO
[11569332] RETIE
[11569333] Retilap
[11569334] Plan de Manejo de Transito
[11569335] Plan de Manejo Ambiental
[11569336] INTERVENTORIA
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO

\$	7,496,291,403.77
----	------------------

\$	729,629,614.00
----	----------------

\$	71,090,200.23
----	---------------

\$	8,297,011,485.00
----	------------------

CERTIFICACIÓN REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y NOVEDADES PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GESPROY - SGR

NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare
CODIGO BPIN	2021005850029
VALOR DEL PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00

No	Contrato No	Tipo de Contrato	ID de Contratista	Contratista	Valor de Contrato
1	009-RAPLL-2024	Contrato de Obra Publica	901,791.925-3	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS,	\$7.496.291.651,00 En ejecución
2	020-RAPLL-2024	Contrato de interventoría	901,820.682-1	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ	\$729.626.881,00 En ejecución
3	022-RAPLL-2024	Contrato de prestación de servicios	79.059.521	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	\$ 70.381.740 Liquidado Agosto/2025

El suscrito RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.396.969 de Tunja, actuando en calidad de Representante Legal de la firma interventora CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, Número con Nit. 901.820.682-1, de acuerdo a las funciones propias de la Interventoría, CERTIFICA Y AVALA la información física de avance de las actividades del Contrato de obra pública No 009-RAPLL-2024 y del contrato de Interventoría No 020-RAPLL-2024 aquí relacionados, la cual corresponde a información actualizada, consistente y validada de acuerdo con los informes mensuales de avance, para que la Región Administrativa y de Planificación RAP - Llanos como Entidad Ejecutora, realice su respectivo reporte en el sistema de información GESPROY – SGR.

Así mismo adjunta el reporte de ejecución de indicadores de producto del proyecto, las novedades del proyecto de inversión en cuanto a la suscripción de actas, modificaciones y actualización de pólizas de todos los contratos derivados del proyecto de inversión durante el periodo correspondiente al mes de **MARZO** de 2026, la cual se encuentra actualizada, consistente con los informes mensuales de obra e Interventoría, para que se efectuó el respectivo reporte en el sistema de información GESPROY – SGR, como se detalla a continuación:

REPORTE DE EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES	Periodo de Reporte acumulado: marzo de 2026	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1. VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 35,220,483.89	\$ -
2. VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 43,733,696.16	\$ 24,476,904.70
3. VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 38,021,681.33	\$ 8,107,728.00
4. EDIFICIO LECTURAS	\$ 75,986,627.98	\$ 14,267,587.23
5. Urbanismo		\$ 8,655,713.98
6. VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 145,390,774.62	\$ 1,181,478.14
7. VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 69,097,684.49	\$ 207,560,061.86
8. VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO		\$ -
9. RETIE		\$ -
10. Retilap		\$ -
11. Plan de Manejo de Transito	\$ 7,115,755.75	\$ -
12. Plan de Manejo Ambiental		\$ 5,956,312.00
13. INTERVENTORIA	\$ 25,520,550.88	\$ 26,299,699.33
14. APOYO A LA SUPERVISION	\$ 35,220,483.89	\$ -
TOTAL	\$ 440,087,255.10	\$ 296,505,485.24
VALORES TOTALES ACUMULADOS		% DE EJECUCION (TE/TP)
TOTAL PROGRAMADO	\$ 4,147,967,394.04	3.03%
TOTAL EJECUTADO	\$ 3,875,986,458.73	

REPORTE DE EJECUCION DE INDICADORES DE PRODUCTO					
<i>Objetivo General</i>	<i>Objetivos Específicos</i>	<i>Productos</i>	<i>Unidad de Producto</i>	<i>Cantidad (Meta)</i>	<i>Mes/Año de Reporte:</i>
					Marzo 2026
<i>Bajos niveles de lectura de la población del municipio de Paz de Ariporo - Departamento de Casanare.</i>	<i>Disponer de espacios adecuados para la consulta de información bibliográfica</i>	<i>Bibliotecas construidas</i>	<i>Número de bibliotecas</i>	1	0 (No Acumulativa)

REPORTE DE NOVEDADES / MARZO DE 2026				
Contrato No	Tipo de Contrato	ACTAS	Modificaciones	Pólizas

La información aquí consignada se presenta igualmente en la planilla de GESPROY en formato Excel adoptada por la Entidad Ejecutora para el reporte de ejecución física, la cual será remitida al correo electrónico correspondencia@rapllanos.gov.co; gerencia@rapllanos.gov.co.

El reporte del mes de marzo, corresponde al acumulado del mes de diciembre, enero y marzo, teniendo en cuenta que no fue posible evidenciar el cargue de información en los meses de diciembre y enero.

Se anexa:

- Plantilla de reporte de ejecución Física – BPIN 2021005850029

Dada en el municipio de Aguazul, Casanare a los (06) días del mes de ABRIL del año 2026.



Nombre: RAFAEL ANDRÉS BOHORQUEZ PEREZ	
INTERVENTOR	

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	Unidad	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Bibliotecas construidas	APOYO A LA SUPERVISION	1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	30/04/2024	24/08/2025
Bibliotecas construidas	EDIFICIO LECTURAS	1.8.1 EDIFICIO LECTURAS	\$	04/02/2025	18/06/2026
Bibliotecas construidas	INTERVENTORIA	1.1.1 INTERVENTORIA	\$	21/05/2024	01/07/2026
Bibliotecas construidas	Plan de Manejo Ambiental	1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	01/10/2024	18/06/2026
Bibliotecas construidas	Plan de Manejo de Transito	1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	01/10/2024	18/06/2026
Bibliotecas construidas	RETIE	1.5.1 RETIE	\$	01/05/2026	18/06/2026
Bibliotecas construidas	Retilap	1.9.1 RETILAP	\$	01/05/2026	18/06/2026
Bibliotecas construidas	Urbanismo	1.7.1 URBANISMO	\$	02/01/2025	18/06/2026
Bibliotecas construidas	VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	1.10.1 VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$	01/05/2025	17/06/2026
Bibliotecas construidas	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	02/01/2025	18/06/2026
Bibliotecas construidas	VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	1.3.1 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRA	\$	01/04/2025	18/06/2026
		1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y			
Bibliotecas construidas	VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	ARQUITECTONICO	\$	01/02/2025	18/06/2026
Bibliotecas construidas	VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	02/03/2025	18/06/2026
Bibliotecas construidas	VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	01/10/2024	16/05/2026

Valor o Cantidad Total	Valor Total	% Ponderación	Aporte Especie	2024 / 04	2024 / 05	2024 / 06	2024 / 07	2024 / 08	2024 / 09	2024 / 10	2024 / 11	2024 / 12
71090200,23	71090200,23	0 N		2513280	5026560	5026560	5026560			5026560	5026560	
681815154,02	681815154,02	0 N										
729629881	729629881	0 N			9268208,50	9268208,50				10465280,25	17623186,38	14128199,81
60675126	60675126	0 N								6238505,33	5056260,50	6238505,33
112293096	112293096	0 N								6238505,33	9357758	6238505,33
7378000	7378000	0 N										
9163000	9163000	0 N										
796847322,16	796847322,16	0 N										
936803595,28	936803595,28	0 N										
932880174,92	932880174,92	0 N										
190140164,76	190140164,76	0 N										
770519880,29	770519880,29	0 N										
2039850283,51	2039850283,51	0 N										
957925606,83	957925606,83	0 N								100800045	176340802,80	140447787,92

2025 / 01	2025 / 02	2025 / 03	2025 / 04	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025 / 12
	5026560	5026560		5026560	17592960	5026560	5744920,23				
	9209798,91				40574104,51	13982791,16				22020732,36	13027341,59
2599015,29	10902853,45	19489514,12	3757832,23	63212731,55	49999327,10	38564719,52	10860168,58	4915998,85	10367382,22	82512241,78	1981475,92
3370840,33	5056261	3370840,50	5056261	4630956	2605262	2605262	2605262	2605262	2605262	458329,50	
6238505,33	9357758	6238505	9357758	13295824	4477452	4477452	4477452	4477452	4477452		
6195302,50	3476473,75	86735542		1530281,52	40574104,51	21636262,88				4254549,15	
				22340413,92		23024360,78			36291713,98	185904926,80	
12327307,20	68805696,89	21693916,98	1672703,18	142687579,50	313291164,52	243762931,74		154275,76	1805026,33	10932647,57	
			1641525,70	2280421,12		1909278,88				21532822,38	7330550
	5038722			26621818,93	19902262,49	32604894,59		20902383,84	61336124,94	35601360,30	
		2106000	31172462,49	57072715,04	70918544,43	26434704,24	104495804,41	22368117,72		566294510,58	
	17068673,60	90811301,63		53243732,23		25780059,56				739573,23	

2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03	2026 / 04	2026 / 05	2026 / 06	2026 / 07
1240245,64		75986627,98	82925239,06	250872586,42	171975686,39	
2024923,75		25520550,88	56785333,52	119157854,90	160224873,90	6000000
5956312	2215744,51					
	8682240	7115755,75	7115755,75		668965,51	
				5012736,17	2365263,83	
				6225494,92	2937505,08	
				263920586,62	368524219,23	
			125778054	44333486,76	499130639,04	
		35220483,89	16460069,13	40427745,29	23638626,94	
13607714,70	26681839,10	43733696,16	10933424,04	29296032,98	31192859,70	
		38021681,33	39600641,75	238808894,09	252081096,03	
	4542176,44	69097684,49	198052890,34	229064683,96	658229989,37	
		145390774,62	109946940,28	97355915,96		

PRODUCTO_MGA	ACTIVIDAD_MGA	ACTIVIDAD	UNIDAD	PERIODO	CONTRATO	VALOR O CANTIDAD EJECUTADA	VALOR_EJECUTADO	PORCENTAJE TERMINACION
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202501	0	12327307,20	12327307,20	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202502	0	68805696,89	68805696,89	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202503	0	21693916,98	21693916,98	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202504	0	1672703,18	1672703,18	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202505	0	142687579,50	142687579,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202506	0	313291164,52	313291164,52	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202507	0	243762931,74	243762931,74	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202509	0	154275,76	154275,76	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202510	0	1805026,33	1805026,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569324] VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	[2824040] 1.12.1 VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$	202511	0	10932647,57	10932647,57	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	[2824031] 1.3.1 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$	202504	0	1641525,70	1641525,70	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	[2824031] 1.3.1 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$	202505	0	2280421,12	2280421,12	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	[2824031] 1.3.1 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$	202507	0	1909278,88	1909278,88	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	[2824031] 1.3.1 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$	202511	0	21532822,38	21532822,38	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	[2824031] 1.3.1 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$	202603	0	24476904,70	24476904,70	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202502	0	5038722	5038722	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202505	0	26621818,93	26621818,93	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202506	0	19902262,49	19902262,49	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202507	0	32604894,59	32604894,59	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202509	0	20902383,84	20902383,84	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202510	0	61336124,94	61336124,94	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202511	0	35601360,30	35601360,30	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202602	0	26681839,10	26681839,10	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	[2824030] 1.2.1 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$	202603	0	8107728	8107728	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	[2824036] 1.8.1 EDIFICIO LECTURAS	\$	202502	0	9209798,91	9209798,91	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	[2824036] 1.8.1 EDIFICIO LECTURAS	\$	202506	0	40574104,51	40574104,51	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	[2824036] 1.8.1 EDIFICIO LECTURAS	\$	202507	0	13982791,16	13982791,16	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	[2824036] 1.8.1 EDIFICIO LECTURAS	\$	202511	0	22020732,36	22020732,36	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	[2824036] 1.8.1 EDIFICIO LECTURAS	\$	202603	0	14267587,23	14267587,23	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202501	0	6195302,50	6195302,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202502	0	3476473,75	3476473,75	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202503	0	86735542	86735542	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202505	0	1530281,52	1530281,52	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202506	0	40574104,51	40574104,51	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202507	0	21636262,88	21636262,88	0

[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202511	0	4254549,15		4254549,15	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569328] Urbanismo	[2824035] 1.7.1 URBANISMO	\$	202603	0	30011182,62		30011182,62	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202410	0		100800045	100800045	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202411	0	176340802,80		176340802,80	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202412	0	140447787,92		140447787,92	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202502	0	17068673,60		17068673,60	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202503	0	90811301,63		90811301,63	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202505	0	53243732,23		53243732,23	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202507	0	25780059,56		25780059,56	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202511	0	739573,23		739573,23	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	[2824034] 1.6.1 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$	202603	0	1181478,14		1181478,14	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202503	0		2106000	2106000	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202504	0	31172462,49		31172462,49	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202505	0	57072715,04		57072715,04	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202506	0	70918544,43		70918544,43	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202507	0	26434704,24		26434704,24	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202508	0	104495804,41		104495804,41	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202509	0	22368117,72		22368117,72	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202511	0	566294510,58		566294510,58	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202602	0	4542176,44		4542176,44	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	[2824042] 1.14.1 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$	202603	0	207560061,86		207560061,86	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	[2824038] 1.10.1 VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$	202505	0	22340413,92		22340413,92	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	[2824038] 1.10.1 VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$	202507	0	23024360,78		23024360,78	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	[2824038] 1.10.1 VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$	202510	0	36291713,98		36291713,98	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	[2824038] 1.10.1 VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$	202511	0	185904926,80		185904926,80	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202410	0	6238505,33		6238505,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202411	0		9357758	9357758	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202412	0	6238505,33		6238505,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202501	0	6238505,33		6238505,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202502	0		9357758	9357758	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202503	0	6238505		6238505	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202504	0		9357758	9357758	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202505	0	13295824		13295824	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202506	0	4477452		4477452	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202507	0	4477452		4477452	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202508	0	4477452		4477452	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202509	0	4477452		4477452	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202510	0	4477452		4477452	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569334] Plan de Manejo de Transito	[2824041] 1.13.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$	202602	0		8682240	8682240	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202410	0	6238505,33		6238505,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202411	0	5056260,50		5056260,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202412	0	6238505,33		6238505,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202501	0	3370840,33		3370840,33	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202502	0		5056261	5056261	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202503	0	3370840,50		3370840,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202504	0		5056261	5056261	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202505	0	4630956		4630956	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202506	0	2605262		2605262	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202507	0	2605262		2605262	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202508	0	2605262		2605262	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202509	0	2605262		2605262	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202510	0	2605262		2605262	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202511	0	458329,50		458329,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202602	0	2215744,68		2215744,68	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	[2824032] 1.4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$	202603	0		5956312	5956312	0

[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202405	0	9268208,50	9268208,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202406	0	9268208,50	9268208,50	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202410	0	10465280,25	10465280,25	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202411	0	17623186,38	17623186,38	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202412	0	14128199,81	14128199,81	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202501	0	2599015,29	2599015,29	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202502	0	10902853,45	10902853,45	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202503	0	19489514,12	19489514,12	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202504	0	3757832,23	3757832,23	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202505	0	63212731,55	63212731,55	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202506	0	49999327,10	49999327,10	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202507	0	38564719,52	38564719,52	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202508	0	10860168,58	10860168,58	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202509	0	4915998,85	4915998,85	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202510	0	10367382,22	10367382,22	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202603	0	112911764,44	112911764,44	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202404	0	2513280	2513280	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202405	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202406	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202407	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202410	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202411	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202502	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202503	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202505	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202506	0	17592960	17592960	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202507	0	5026560	5026560	0
[3407179] Bibliotecas construidas	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	[2824039] 1.11.1 APOYO A LA SUPERVISION	\$	202508	0	5026560	5026560	0

ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No. 04 DEL CONTRATO

Fecha	DD 27	MM 4	AA 2026	CONTRATO No.	017-RAPLL-2024
LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS					
ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No 017-RAPLL-2024					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>		CONSULTORIA <input type="checkbox"/>	
CONVENIO <input type="checkbox"/>		OBRA <input checked="" type="checkbox"/>		OTRO <input type="checkbox"/>	
SUMINISTRO <input type="checkbox"/>					

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

CONTRATO No.

17 DE 2024
(Número de contrato) (Año de suscripción)

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO

PORE - CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

16 DE JULIO DEL 2024
Día Mes Año

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO

15 DE MARZO DEL 2025
Día Mes Año

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 4.080.654.722,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CUATRO MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA

MLAR INGENIERIA EU R/L MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR

UNION TEMPORAL PORE 2024 R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR

ALEXANDRA REYES GOMEZ
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

ACTA DE INICIACION	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2024
CONTRATO ADICIONAL Y PRÓRROGAS	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No 1 (21/02/2025)	DOS (02) MESES
PRÓRROGA No 2 (15/05/2025)	DOS (02) MESES
MODIFICATORIO No 1 , PRÓRROGA No 3 Y ADICIONAL No 01 (15/07/2025)	UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS
VALOR ADICIONAL No 01	\$38.504.416,00
ACTA DE SUSPENSION No 1 (21/08/2025)	TREINTA (30) DIAS
ACTA DE REINICIO No 1 (19/09/2025)	
PRORROGA No. 04 (19/09/2025)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 05 (4/11/2025)	TREINTA (30) DIAS
PRORROGA No. 06 (4/12/2025)	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No 2 (19/12/2025)	VEINTE (20) DIAS
ACTA AMPLIACION SUSPENSION No 2 (08/01/2026)	NUEVE (09) DIAS
ACTA DE REINICIO No 2 (17/01/2026)	

ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No. 04 DEL CONTRATO

Fecha	DD 27	MM 4	AA 2026	CONTRATO No.	017-RAPLL-2024
--------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No 017-RAPLL-2024

ACTA DE SUSPENSION No 3 (02/02/2026)	QUINCE (15) DIAS
ACTA AMPLIACION SUSPENSION No 3 (17/02/2026)	QUINCE (15) DIAS
ACTA DE REINICIO No 3 (04/03/2026)	
PRORROGA No. 07 (4/03/2026)	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No 4 (27/03/2026)	UN (01) MES
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 (26/12/2024)	
Valor total de la Factura	\$ 1.076.299.417,21
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02 (11/08/2025)	
Valor total de la Factura	\$ 1.165.668.017,39
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03 (24/11/2025)	
Valor total de la Factura	\$ 660.708.908,39
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 04 (26/03/2026)	
Valor total de la Factura	\$ 591.995.683,57

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

DIECISIETE (17) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

5 DE MAYO DEL 2026
Día Mes Año
\$ 4.119.159.138,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ACTUAL CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal, Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de Abril del 2026, se reunieron los señores: MLAR INGENIERIA EU N.I.T. No. 844.004.815-6 R/L MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ C.C. No. 47.435.227 de Yopal, en calidad de contratista de obra, la UNION TEMPORAL PORE 2024 N.I.T. No. 901.821.080-0, R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ C.C. No. 74.184.643 de Sogamoso, en calidad de Interventoría y ALEXANDRA REYES GOMEZ, Gerente REGION LLANOS, en calidad de Supervisor por parte de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS, con el fin de suscribir ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 04 por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO del Contrato de Obra Pública # 017-RAPLL-2024 citado.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

La solicitud de ampliación de la Suspensión No. 04 por un término de treinta (30) días calendario obedece a la necesidad de surtir los procesos administrativos derivados de la radicación del Balance de Obra No. 05 por parte del Contratista de obra. Desde el componente técnico, este plazo permite realizar una revisión, ajuste y validación por la interventoría y la supervisión del contrato, asegurando una reprogramación ajustada a la realidad actual del contrato y un plan de acción efectivo que permita realizar el seguimiento y control del tiempo contractual restante. Jurídicamente, la extensión permite surtir el trámite legal de aprobación del Balance No. 05 y los compromisos administrativos derivados del mismo antes de que los contratos se encuentren activos, mitigando riesgos de incumplimientos al cronograma o vicios en la documentación que soporta la ejecución de las obras, mientras que en lo financiero, faculta la validación detallada de mayores y menores cantidades e ítems nuevos para salvaguardar el equilibrio económico del proyecto y la correcta inversión de los recursos ante la RAP Llanos.



ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No. 04 DEL CONTRATO

Fecha	DD 27	MM 4	AA 2026	CONTRATO No.	017-RAPLL-2024
--------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

ACTA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No 017-RAPLL-2024

FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No 4 DEL CONTRATO 27 DE 4 DEL 2026
Día Mes Año

PLAZO TRANSCURRIDO DIECISIETE (17) MESES Y TRECE (13) DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE NUEVE (09) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicio)


PLAZO DE LA SUSPENSIÓN TREINTA (30) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicio)

FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO 27 DE MAYO DEL 2026
Día Mes Año

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 017-RAPLL-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reinicio que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de Abril de 2026


(Firma)



(Nombre)

MLAR INGENIERIA EU
 N.I.T No 844.004.815-6
 R/L MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ
 Contratista

(Firma)



(Nombre)

UNIÓN TEMPORAL PORE 2024
 R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
 Contratista

(Firma)



(Nombre)

ALEXANDRA REYES GOMEZ
 REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS
 Supervisor

GE-100-2026-043

Yopal, 26 de marzo de 2026

Señores:

Oficina Asesora de Planeación Municipal de Pore - Casanare

Dr. Henry Daniel Oros Pinto

Email: planeacionyobras@pore-casanare.gov.co
despacho@pore-casanare.gov.co

Teléfono: (608)6388014 - (608) 638 80 07

Dirección: Palacio Municipal - Calle 4 # 16 - 45 Centro
Pore - Casanare

Referencia: Proyecto: CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE identificado con el código BPIN 2023-00585-0019

Asunto: Solicitud de Prorroga Licencia de Construcción.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar respetuosamente a su despacho la prórroga por un término de doce (12) meses de la vigencia establecida en el Artículo 7 de la Resolución No. 150.38.02-27 del 08 de diciembre de 2022, mediante la cual se otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total y obra nueva, a favor del **Municipio de Pore**.

La presente solicitud se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto No. 0074 del 24 de enero de 2025, por el cual se adicionan parágrafos transitorios a los artículos 2.2.6.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.3 de la Subsección 4 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con las prórrogas de las licencias urbanísticas y sus revalidaciones.

Adicionalmente, es pertinente señalar que la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, mediante Decreto No.0424 del 20 de noviembre de 2023 el Departamento de Casanare designo a la RAP Llanos como entidad ejecutora del proyecto objeto de la referencia, el contrato de obra inicio el día 16 de Julio de 2024, y a la fecha, presenta un avance de ejecución aproximado del 85%.


En ese sentido, solicitamos muy comedidamente su apoyo en la expedición del acto administrativo correspondiente, con el fin de garantizar dar culminación de las actividades pendientes dentro del marco de la legalidad administrativa, técnica y jurídica conforme a la normatividad vigente.

Adjunto a la presente:

- Certificado de Tradición y Libertad
- Paz y salvo Municipal
- Resolución 150-38-02-27 de 2022
- Acta de Iniciacion del Contrato de Obra

- Prorroga No. 07 al Contrato de Obra
- Convenio 1392 de 2021, Por medio del cual se constituye la RAP LLANOS.
- Cedula de Ciudadanía Representante Legal
- Acta de Posesión 003 del 2025 Gerente RAP Llanos

Cordialmente,


ALEXANDRA REYES GOMEZ
Gerente
REGION LLANOS

Proyectó: Rene Mauricio Zarama Rosero 
Revisó con Vo Bo: Gabriela Marmol- RAP-LLANOS *gma*



UNION TEMPORAL PORE 2024
NIT: 901.821.080-0

INT-UTPORE-163

Yopal, 06 de Abril de 2026

SEÑORES:
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS
ATN: **ALEXANDRA GOMEZ REYES**
SUPERVISORA

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION DELTRAMITE DE PRORROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 017-RAPLL-2024

Cordial saludo,

De manera respetuosa, se solicita se informe de los tramites administrativos adelantados por parte de ustedes correspondientes a la solicitud de prórroga de la licencia de construcción bajo la Resolución No. 150.38.02-27 del 08 de diciembre de 2022, toda vez, que el plazo límite según lo manifestado por la Entidad Municipal y amparados en el Decreto 0074 de 2025 (Art. 2, párrafo 5 transitorio), el cual permite la revalidación de licencias que proyecten su vencimiento con fecha límite el día 30 de junio de 2026, lo anterior, teniendo en cuenta que se condiciona dicho trámite siempre y cuando no hayan transcurrido más de cuatro meses desde su vencimiento, y para el caso que nos ocupa, se proyecta que la fecha límite de esta actuación es el día 08 de abril del presente año.


Es importante recordarle que en el comité técnico No. 54 sostenido por las partes y realizado el día 26/03/26, se aclaró que la Entidad contratante, RAP Llanos, es la única facultada para realizar dicho trámite.

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en el seguimiento de tramites y licencias del proyecto.

Cordialmente,

CAMILO PEDRAZA DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL PORE 2024
NIT: 901.821.080-0

Dirección: Carrera 24-08-49 oficina 201. Yopal-Casanare
E-mail: uniontemporalpore2024@gmail.com

 ALCALDÍA DE PORE NIT. 800099429-3	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-07	VERSION: 03

**RESOLUCIÓN NO. 150.38.02-010
(13 DE ABRIL DE 2026)**

"Por el cual se otorga PRORROGA de la LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la modalidad de DEMOLICIÓN TOTAL Y DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA"

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Pore, en uso de sus atribuciones legales consagradas en la Ley 388 de 1997, y por el decreto 1077 de 2015 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 6 del decreto 1783 de 2021 indica que *"Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las NOTARIAS públicas competentes"*.

(...).

Que, el Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1077 de 2015, establece que *"El estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción de que tratan los numerales 1 a 4 del artículo anterior corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura. En los demás municipios y distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a la autoridad municipal o distrital competente"*.

Que, el Artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015 modificado por el Artículo 5 del Decreto 1203 de 2017, establece *"El titular de la licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma"*.

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-07	VERSION: 03

Parágrafo: "Cuando los profesionales que suscriben el formulario único nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, deberán informar de este hecho a la autoridad municipal encargada de expedir las licencias, según corresponda, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que informe de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles"

(...).

Que, el Artículo 2.2.6.1.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 modificado por el Artículo 1 del Decreto 1547 de 2015, establece "El estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas y de sus modificaciones procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma".

Parágrafo 1. "Se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los documentos exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones.

Adicionalmente, y tratándose de solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, al momento de la radicación deberá verificar que los documentos que acompañan la solicitud contienen la información básica que se señala en el Formato de Revisión e Información de Proyectos adoptado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolución 0931 de 2012 o la norma que la adicione, modifique o sustituya".

Que, mediante la Resolución No. 150.38.02-27 del 8 de diciembre de 2022, se otorgó Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de demolición total y obra nueva, para el predio objeto del presente trámite.

Que, la señora **ALEXANDRA REYES GÓMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.053.800.907**, expedida en Manizales, Caldas, actúa en calidad de representante legal de la empresa **REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS**, identificada con NIT No. **901581950-2**. Solicita ante este despacho el día 27 de marzo de 2026, **PRORROGA** de la **LICENCIA URBANÍSTICA** de **CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA** para el proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, CASANARE**", sobre el predio identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria: No. **475 – 24826** y Cédula Catastral: No. **85.263.01.00.0004.0001.000**, ubicada en la **CALLE 4 No. 17 - 26/68**, Barrio **LA LIBERTAD**.

Que, los linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la Escritura Publica descrita a continuación:

Dirección: Calle 4 No. 16 – 45 Pore Casanare Código Postal 852050 Fax (8) 6388007 Tel: (8) 6388014
 Email: contactenos@pore-casanare.gov.co
www.pore-casanare.gov.co

Página 2 | 7

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-07	VERSION: 03

ESCRITURA	FECHA ESCRITURA	NOTARIA	AREA M2	MATRÍCULA INMOBILIARIA	FICHA CATASTRAL
0926	08-03-2013	PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	21.793	475-24826	85.263.01.00.0004.0 001.000

Que, la señora **ALEXANDRA REYES GÓMEZ**, actuando en calidad de representante legal de la empresa **REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS**, identificada con NIT No. **901581950-2**, adjunta los siguientes documentos para la solicitud de PRORROGA, de la licencia de construcción para el proyecto de una Vivienda Unifamiliar, según lo establecido por el Decreto 1197 de 2016, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio:

- Solicitud
- Copia del Registro Único Tributario (RUT).
- Copia de acta de posesión No. 003 de 2025.
- Copia de la cedula del solicitante
- Certificado de Tradición y Libertad No. 475-24826, expedido el 26 de marzo de 2026
- Paz y salvo municipal No. **0100003058000326**.
- Copia de Resolución No. **150.38.02-027** del 08 de diciembre de 2022 por la cual se otorga una LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en MODALIDAD de DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA.

Que, se verificó el cumplimiento del proyecto con las normas urbanísticas y de edificación vigentes, tal como lo establece el Artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015, siendo viable la presente Prórroga de la Licencia, dado que la solicitud se radicó en legal y debida forma.


Que, se han surtido para los efectos anteriores, todos los documentos pertinentes y requeridos para su aprobación.

Que, mediante el Decreto N.º 0074 de 2025, por el cual se adicionan parágrafos transitorios a los artículos 2.2.6.1.2.4.1 y 2.2.6.1.2 de la Subsección 4, Sección — del Capítulo 1, Título 6, Parte 2, Libro 2— del Decreto 1077 de 2015, en lo relativo a las prórrogas y revalidaciones de las licencias urbanísticas, se incorporó el Parágrafo Transitorio 5, cuyo texto dispone:

Parágrafo Transitorio 5. — Las licencias urbanísticas cuyo vencimiento ocurra desde la entrada en vigencia del presente parágrafo y hasta el 30 de junio de 2026 podrán solicitar su revalidación cuando no haya transcurrido un término superior a cuatro (4) meses contados desde la fecha de su vencimiento.

Que, en virtud de lo anterior.

Dirección: Calle 4 No. 16 – 45 Pore Casanare Código Postal 852050 Fax (8) 6388007 Tel: (8) 6388014
 Email: contactenos@pore-casanare.gov.co
www.pore-casanare.gov.co

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-07	VERSION: 03

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: CONCEDER PRÓRROGA PARA LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN en la modalidad de **DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA**, para el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, CASANARE"**, sobre el predio identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria: No. 475 – 24826 y Cédula Catastral: No. 85.263.01.00.0004.0001.000, ubicada en la **CALLE 4 No. 17 - 26/68**, Barrio **LA LIBERTAD** del municipio de Pore, Casanare, a la señora **ALEXANDRA REYES GÓMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.053.800.907**, expedida en Manizales, Caldas, quien actúa en calidad de representante legal de la empresa **REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS**, identificada con NIT No. **901581950-2**.

Que, los linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la Escritura Publica descrita a continuación:



ESCRITURA	FECHA ESCRITURA	NOTARIA	AREA M2	MATRÍCULA INMOBILIARIA	FICHA CATASTRAL
0926	08-03-2013	PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	21.793	475-24826	85.263.01.00.0004.001.000

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente licencia tiene por objeto la autorización **PRORROGA** de **LICENCIA URBANÍSTICA** en la modalidad **DE DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA**, Las áreas aprobadas se relacionan a continuación:

CUADRO DE ÁREAS		ÁREA M2
1	ÁREA TOTAL DEL PREDIO.	21.793,00
2	ÁREA HUELLA EDIFICIO PRIMERA PLANTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	5.946,75
3	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	8.499,21
4	ÁREA DE ZONA DURA INTERVENCIÓN NUEVA	1.581,00
5	ÁREA ZONAS VERDES INTERVENCIÓN NUEVA	416,68
6	ÁREA CONSTRUIDA PROYECTADA PARA LA PRIMERA PLANTA, CORRESPONDIENTE A LOS BLOQUES DE AULAS NUEVAS	610,85
7	ÁREA CONSTRUIDA PROYECTADA PARA LA SEGUNDA PLANTA, CORRESPONDIENTE A LOS BLOQUES DE AULAS NUEVAS	500,93

Dirección: Calle 4 No. 16 – 45 Pore Casanare Código Postal 852050 Fax (8) 6388007 Tel: (8) 6388014
 Email: contactenos@pore-casanare.gov.co
www.pore-casanare.gov.co

Página 4 | 7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-07	VERSION: 03

8	ÁREA TOTAL PROYECTADA DE INTERVENCIÓN, QUE INCLUYE ZONAS DURAS Y ZONAS VERDES.	3.108,92
9	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA PROPUESTA EN EL NUEVO PROYECTO.	1.111,24
10	ÁREA CONSTRUIDA CORRESPONDIENTE A LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y A LA PROPUESTA DEL NUEVO PROYECTO.	9.610,45
11	ÁREA LIBRE	10.184,87
12	ÁREA INTERVENIDA TOTAL PROPUESTA NUEVA Y EXISTENTE.	11.608,13
13	ÍNDICE DE OCUPACIÓN.	0.30 %
14	ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN.	0.44 %



ARTÍCULO TERCERO: La planimetría arquitectónica y estructural correspondiente a la presente prórroga de licencia se encuentra bajo la responsabilidad del arquitecto **EDWARD DUVÁN DIMAS RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.116.552.489**, expedida en Aguazul, Casanare, portador de la Matrícula Profesional No. **A1262019-1116552489**; así como del ingeniero civil especialista en estructuras **ANDRÉS FELIPE GOEZ GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.118.548.356**, expedida en Yopal, Casanare, portador de la Matrícula Profesional No. **15202-281001 BYC**.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, "será obligación del titular del presente acto de reconocimiento instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción, dado que es necesario adecuar la edificación al cumplimiento de las normas de sismo resistencia.

La valla o aviso deberá indicar al menos:

1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.
4. Vigencia de la licencia.
5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

Parágrafo 1: En caso de no cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, la Oficina Asesora de Planeación tomará las acciones pertinentes para sancionar la infracción a la norma urbanística.

 <p>ALCALDIA DE PORE</p> <p>NIT. 800004400-3</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		 <p>VERSION: 03</p>
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-GAP-DC-07	

ARTICULO QUINTO: El constructor, al concluir las obras de edificación, deberá solicitar Autorización de Ocupación de Inmuebles en los términos del artículo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 13 del decreto 1203 de 2017:

**Artículo 2.2.6.1.4.1. Autorización de Ocupación de Inmuebles. Es el acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de:*

1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de **DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA** otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, cuando se trate de proyectos que no requirieron supervisión técnica independiente.


2. Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la Autorización de Ocupación de Inmuebles.

En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a la obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan

Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para expedir sin costo alguno la Autorización de Ocupación de Inmuebles.

ARTICULO SEXTO: La vigencia de la presente **PRORROGA** de la licencia urbanística de construcción en la modalidad de demolición total y obra nueva, tendrán una vigencia de doce (12) meses por una sola vez, contados a partir de la fecha en que quede en firme el presente acto administrativo. Al término de prórroga el interesado deberá solicitar una nueva licencia ante la misma autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud.

ARTICULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	RESOLUCIÓN		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-07	VERSION: 03

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pore, Casanare a los 13 días del mes de abril de 2026.


HENRY DANIEL OROS PINTO
 Jefe Oficina Asesora de Planeación


 Revisó: Andrea Yssa Garcia Mendivelso.
 Profesional de grupo OAP C.P.S No. 022 de 2026.



 Proyectó: Juan Fabricio Velandia Parra.
 Profesional contratando OAP C.P.S No. 043 de 2026.

GESTION DOCUMENTAL
 Original: Persona natural y/o Jurídica.
 Destinatario 1a Copia: Dependencia Productora.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PORE
DEPARTAMENTO DE CASANARE
OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

APROBADO
 FECHA: 13-04-2026 FIRMA: 

PORE
 OFICINA
 MUNICIPAL



 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO: SIG-OAP-DC-55	VERSION: 03


NOTIFICACIÓN PERSONAL.


El día 24 de abril de 2026, Se notifica el contenido del certificado de la **Resolución N.º 150.38.02-010** del 13 de abril del 2026 al señor, **EFRAIN GUTIERREZ CUEVAS** identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 74.770.656 expedida en Yopal - Casanare.

Se informa a los interesados que cuentan con un plazo de Diez (10) días hábiles, contados a partir de esta notificación, para interponer los recursos en vía gubernativa.

Lo anterior, según lo manifestado:

Renuncia termino de Ejecutoria

EL NOTIFICADO 
 C.C. N.º 74.770.656 expedida en Yopal - Casanare.
 NOMBRE EFRAIN GUTIERREZ CUEVAS
 DIRECCIÓN Carrera 14ª N° 8-52. Barrio Simón Bolívar
 TELÉFONO 3123106231

EL NOTIFICADOR 
 C.C. N.º 40.441.055
 NOMBRE BIANEY ORTIZ GARCIA
 CARGO: Auxiliar Administrativo

La presente resolución queda en firme y ejecutoriada el día de hoy; 24 de abril de 2026 en el municipio de Pore, Casanare.

Se hace entrega de copia del acto administrativo en (7) folios.

Yopal, 24 de Abril de 2026

Señores:

Oficina Asesora de Planeación Municipal de Pore - Casanare

Dr. Henry Daniel Oros Pinto

Email planeacionyobras@pore-casanare.gov.co

despacho@pore-casanare.gov.co

Teléfono: (608)6388014 - (608) 638 80 07

Dirección: Palacio Municipal - Calle 4 # 16 - 45 Centro

Pore - Casanare

Asunto: Autorización para retiro de resolución de licencia de construcción No. 150.38.02-010 del 13 de abril de 2026.

Cordial Saludo,


Yo, **ALEXANDRA REYES GÓMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.800.907, actuando en calidad de Gerente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos, identificada con NIT 901581950-2, por medio de la presente autorizo al señor **EFRAÍN GUTIÉRREZ CUEVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.770.656 de Yopal, para que en mi nombre realice el retiro de la Resolución No. 150.38.02-010, expedida el 13 de abril de 2026, correspondiente al proyecto "Construcción de aulas en el Colegio Rafael Uribe Uribe del municipio de Pore, departamento de Casanare".

Declaro que asumo la responsabilidad por cualquier actuación o trámite que adelante la persona autorizada en el marco de la presente autorización.

La presente se firma en Yopal, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

Anexo: Copia de cédula de ciudadanía.

Cordialmente,


ALEXANDRA REYES GÓMEZ
1.053.800.907,
Gerente
REGION LLANOS



ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ – VISITA

TITULO DEL ACTA: VISTA TECNICA AL PROYECTO

FECHA:	13	ABRIL	2026	HORA:	8:00 am	3:00 PM
LUGAR:	BIBLIOTECA - PAZ DE ARIPORO					
OBJETIVO:	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE					

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Reporte plataforma Gesproy ,
2. Verificar Avance de obra
3. CALIDAD DE MATERIALES, PROCESO CONSTRUCTIVO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

DESARROLLO

Se realiza, reunión con el fin de definir el reporte de ejecución al Gesproy del mes de marzo de 2026, teniendo en cuenta que se suscribió prorroga No 02, el día 26 de Enero de 2026 por cuatro (04) meses adicionales para obra e Interventoria, a solicitud del contratista RAP Llanos procedió a realizar la reprogramación de actividades. Situación que se dio hasta el 5 de marzo de 2026, como se aprecia en la imagen.

Histórico Control de Externidades

Mostrar 10 registros por página Buscar

Consecutivo	Fecha registro	Tipología de la Externalidad	Usuario registra	Soporte
1	05/03/2025	Reprogramación por situaciones de Orden Jurídico o administrativo	Alexandra Reyes Gomez	Ver
2	10/07/2025	Desviación frente a la planeación	Nery Oros Ortiz	N/A
3	28/11/2024	Transición normativa (Parágrafo 1, Art 6, Resolución 226 de 2024)	Nery Oros Ortiz	N/A

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Al respecto al ingresar a la plantilla de ejecución, se evidencio que no se encuentra cargada por cambio de usuario en razón a nuevo representante legal la ejecución de diciembre y enero, así como se evidenciaron errores al momento de realizar el cargue nuevamente. Situación consultada a la RAP Llanos. Para subsanar el operador de la plataforma menciono que se debe cargar acumulado todo en marzo. Verificando que la ejecución acumulada sea coherente con los informes de obra e Interventoria.

La Interventoria debe remitir reporte consolidado a marzo con el fin de subsanar las inconsistencias de cargue en la plataforma el día de hoy 13 de abril de 2026 a la ing Yiseth Palencia de RAP Llanos

Se descarga del Gesproy las plantillas de ejecución; programación inicial y archivo de cague, teniendo en cuenta que la ejecución hasta el mes de febrero no puede ser modificada en la plataforma como ya esta. Solo de marzo en adelante se puede reprogramar.

Cargue de Ejecución del Proyecto

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar

Valor Actividades Programadas

Valor Actividades Ejecutadas

Descargar archivo de programación actual ...

Descargar archivo de ejecución actual..

La Interventoria manifiesta que el avance ejecutado del proyecto es de \$ 3.983.953.992,49, ejecución física 48.02% y Financiera 58.77% incluyendo avances de obra, Interventoria.

Respecto al contrato de obra corresponde a un 47.03%, contra un programado del 49.22%, el avance financiero del contrato de obra es de un 59.09% correspondiente al anticipo del 30% y tres actas parciales de obra No 03. Valor total pagado \$4.429.300.712,30.

Se cuenta con licencia de construcción vigente hasta el 23 de Enero de 2028 y el permiso de INVIAS hasta el 8 de Mayo de 2026., Se avanza limpieza de estructura metálica y pintura y construcción de pozos de inspección de aguas lluvias



Durante el mes no se presenta ningún inconveniente con el desarrollo de la obra, se presenta clima húmedo con presencia de lluvias, pero han permitido excavaciones y rellenos sin novedad.

El profesional de contrato de RAP, requiere al interventor para velar por el cumplimiento normativo legal vigente, cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas en cada actividad desarrollada, cumplimiento del proceso constructivo, y de velar por el oportuno cumplimiento de los pagos de nomina, aportes parafiscales, seguridad social y liquidaciones en general. Así mismo velar por el cuidado de la integridad física de los trabajadores, cumpliendo con las normas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad en el trabajo HSEQ

Se sugiere al contratista ampliar el avance de obra en cuanto a las obras correspondientes sobre la marginal de la Selva, teniendo en cuenta que INVIAS, no otorgara mayor plazo o suspensiones y que este plazo vence en mayo de 2026.

El profesional de Apoyo RAP, Solicita al Interventor presentar oportunamente los informes mensuales con la documentación completa.

Finalmente se informa que el día 15 de abril se llevará a cabo visita de seguimiento por parte del DNP, por que solicita prestar y disponer de la dedicación y archivo documental para solventar las dudas que se presenten.

ASISTENTES			
NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA/CARGO	CORREO / TEL.	FIRMA
Mauricio Zarama R.	Profesional Contrato RAP	gerencia@rapllanos.gov.co	
Andrés Bohórquez P.	Representante Legal CONSORCIO INTER BIBLIOTECA	bcingenieriasas@gmail.com	
COMPROMISOS		RESPONSABLES	FECHAS
Entrega Oportuna de Informes mensuales		Interventoria	En quince días
PRÓXIMA REUNIÓN:	15 de Abril -Biblioteca – Visita DNP		ANEXOS:

Yopal Casanare, 08 de abril de 2026

GE-100-2026-049

Señores:
CONSORCIO INTER BIBLIOTECA.
Att: RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ.

Email: bcingenieriasas@gmail.com
consorciointerbibliotecapaz@gmail.com

Teléfono: 608-7427524 – 3152180582.

Dirección: Carrera 1F No. 40 - 195 Oficina 402. Tunja.

Referencia: Proyecto: “*ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE*”

Asunto: Traslado por competencia – requerimiento informe técnico, administrativo y económico.

Cordial saludo,

En atención al oficio No. 330.15-107 del 06 de abril de 2026, remitido por la Alcaldía de Paz de Ariporo, mediante el cual se da traslado por competencia a esta entidad en relación con la solicitud presentada por la Administración Vial Grupo AMV 2 – Contrato No. 1873 de INVIAS, nos permitimos trasladar el contenido de dicha solicitud para su atención dentro del marco de sus obligaciones contractuales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en visita de inspección realizada por la Administración Vial se evidenció la ejecución de actividades asociadas a instalación de tubería sanitaria y construcción de cámaras de inspección en la zona de acceso a la biblioteca y patinódromo sobre la ruta nacional 6514, las cuales, según lo indicado, **no se encuentran contempladas dentro del alcance del permiso otorgado mediante la Resolución No. 0011121 del 30 de marzo de 2023**, ni fue posible establecer en campo el responsable de dichas intervenciones.

En este sentido, y con el fin de dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud elevada por INVIAS, así como garantizar que las intervenciones realizadas no comprometan la infraestructura vial nacional, de manera atenta se solicita:

1. Remitir **informe técnico detallado** de las actividades ejecutadas y/o en ejecución en la zona de acceso a la biblioteca y patinódromo.
2. Indicar si dichas actividades hacen parte del alcance contractual del proyecto.
3. Precisar el **tipo de intervención realizada (red sanitaria, drenajes, conexiones, etc.)** y su finalidad.
4. Informar si se cuenta con los **permisos y autorizaciones requeridas por INVIAS** para intervención en la vía nacional.
5. Describir las **medidas técnicas implementadas para la protección de la infraestructura vial**, así como el manejo de las aguas descargadas al canal existente.
6. Allegar soporte técnico, administrativo y económico correspondiente (planos, memorias, actas, registros, entre otros).


Se solicita que la información requerida sea remitida en un término no mayor a **ocho (08) días hábiles**, contados a partir del recibo de la presente comunicación, con el fin de consolidar la respuesta institucional correspondiente.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,


ALEXANDRA REYES GÓMEZ
Gerente Rap- Llanos

Proyecto
R. Mauricio Zafama Rosero
Profesional Contratado.



Adjunto: Oficio 300.15-107 del Municipio de Paz de Ariporo
Oficio FRO-AMV1873-2024-562 B.U.D.V

ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ – VISITA

TITULO DEL ACTA: VISTA TECNICA AL PROYECTO

FECHA:	13	ABRIL	2026	HORA:	8:00 am	3:00 PM
LUGAR:	BIBLIOTECA - PAZ DE ARIPORO					
OBJETIVO:	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE					

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Reporte plataforma Gesproy ,
2. Verificar Avance de obra
3. CALIDAD DE MATERIALES, PROCESO CONSTRUCTIVO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

DESARROLLO

Se realiza, reunión con el fin de definir el reporte de ejecución al Gesproy del mes de marzo de 2026, teniendo en cuenta que se suscribió prorroga No 02, el día 26 de Enero de 2026 por cuatro (04) meses adicionales para obra e Interventoria, a solicitud del contratista RAP Llanos procedió a realizar la reprogramación de actividades. Situación que se dio hasta el 5 de marzo de 2026, como se aprecia en la imagen.

Histórico Control de Externidades

Mostrar 10 registros por página Buscar

Consecutivo	Fecha registro	Tipología de la Externalidad	Usuario registra	Soporte
1	05/03/2025	Reprogramación por situaciones de Orden Jurídico o administrativo	Alexandra Reyes Gomez	Ver
2	10/07/2025	Desviación frente a la planeación	Nery Oros Ortiz	N/A
3	28/11/2024	Transición normativa (Parágrafo 1, Art 6, Resolución 226 de 2024)	Nery Oros Ortiz	N/A

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Al respecto al ingresar a la plantilla de ejecución, se evidencio que no se encuentra cargada por cambio de usuario en razón a nuevo representante legal la ejecución de diciembre y enero, así como se evidenciaron errores al momento de realizar el cargue nuevamente. Situación consultada a la RAP Llanos. Para subsanar el operador de la plataforma menciono que se debe cargar acumulado todo en marzo. Verificando que la ejecución acumulada sea coherente con los informes de obra e Interventoria.

La Interventoria debe remitir reporte consolidado a marzo con el fin de subsanar las inconsistencias de cargue en la plataforma el día de hoy 13 de abril de 2026 a la ing Yiseth Palencia de RAP Llanos

Se descarga del Gesproy las plantillas de ejecución; programación inicial y archivo de cague, teniendo en cuenta que la ejecución hasta el mes de febrero no puede ser modificada en la plataforma como ya esta. Solo de marzo en adelante se puede reprogramar.

Cargue de Ejecución del Proyecto

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar

Valor Actividades Programadas

Valor Actividades Ejecutadas

Descargar archivo de programación actual ...

Descargar archivo de ejecución actual..

La Interventoria manifiesta que el avance ejecutado del proyecto es de \$ 3.983.953.992,49, ejecución física 48.02% y Financiera 58.77% incluyendo avances de obra, Interventoria.

Respecto al contrato de obra corresponde a un 47.03%, contra un programado del 49.22%, el avance financiero del contrato de obra es de un 59.09% correspondiente al anticipo del 30% y tres actas parciales de obra No 03. Valor total pagado \$4.429.300.712,30.

Se cuenta con licencia de construcción vigente hasta el 23 de Enero de 2028 y el permiso de INVIAS hasta el 8 de Mayo de 2026., Se avanza limpieza de estructura metálica y pintura y construcción de pozos de inspección de aguas lluvias



Durante el mes no se presenta ningún inconveniente con el desarrollo de la obra, se presenta clima húmedo con presencia de lluvias, pero han permitido excavaciones y rellenos sin novedad.

El profesional de contrato de RAP, requiere al interventor para velar por el cumplimiento normativo legal vigente, cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas en cada actividad desarrollada, cumplimiento del proceso constructivo, y de velar por el oportuno cumplimiento de los pagos de nomina, aportes parafiscales, seguridad social y liquidaciones en general. Así mismo velar por el cuidado de la integridad física de los trabajadores, cumpliendo con las normas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad en el trabajo HSEQ

Se sugiere al contratista ampliar el avance de obra en cuanto a las obras correspondientes sobre la marginal de la Selva, teniendo en cuenta que INVIAS, no otorgara mayor plazo o suspensiones y que este plazo vence en mayo de 2026.

El profesional de Apoyo RAP, Solicita al Interventor presentar oportunamente los informes mensuales con la documentación completa.

Finalmente se informa que el día 15 de abril se llevará a cabo visita de seguimiento por parte del DNP, por que solicita prestar y disponer de la dedicación y archivo documental para solventar las dudas que se presenten.

ASISTENTES			
NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA/CARGO	CORREO / TEL.	FIRMA
Mauricio Zarama R.	Profesional Contrato RAP	gerencia@rapllanos.gov.co	
Andrés Bohórquez P.	Representante Legal CONSORCIO INTER BIBLIOTECA	bcingenieriasas@gmail.com	
COMPROMISOS		RESPONSABLES	FECHAS
Entrega Oportuna de Informes mensuales		Interventoria	En quince días
PRÓXIMA REUNIÓN:	15 de Abril -Biblioteca – Visita DNP		ANEXOS:

Yopal, 5 de Febrero de 2026

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

Mes de Enero de 2026

1. BPIN

2021005850029.

2. Nombre del Proyecto

ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

3. Introducción

El presente informe describe el estado actual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de proyecto ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE, del periodo correspondiente entre el 1 de Enero de 2026 al 31 de Enero de 2026

4. Antecedentes

El Departamento de Casanare emitió el Decreto No. 0347 de Agosto 25 de 2023, “*Por medio del cual se prioriza y aprueban dos proyectos de inversión y se aprueban dos ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento de Casanare*” donde aprobó el proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTAY DOS PESOS MCTE **(\$7.889.748.172.00)**.

Mediante Decreto No. 0393 de octubre 20 de 2023, “*Por medio del cual se prioriza y aprueban dos proyectos de inversión y se aprueban do ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento de Casanare*” aprobó un ajuste al proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 por valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE **(\$407.263.313.00)**.

En este orden de ideas, el proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 asciende a la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE **(\$8.297.011.485.00)**.

5. Problema identificado

El problema principal identificado durante la estructuración del proyecto corresponde a los ***bajos niveles de lectura el cual genera efectos negativos para la productividad y competitividad de una región.***

La comunidad del Municipio de Paz de Ariporo en especial el casco urbano, presenta una alta disminución de las competencias específicas de lecto- escritura y comprensión analítica respecto al nivel educacional del país y mucho menor al registrado en Latinoamérica

Además de menores habilidades de comunicación para el buen desempeño en áreas profesionales y técnicas. Así mismo, esto genera un aumento en la deserción escolar y en la calidad de la educación en la región.

6. Aspectos precontractuales

6.1 Proceso de selección contrato

NUMERO PROCESO	OBJETO	CONTRATISTA / CONTRATO
Licitación pública No. RAPLLANOS-LP-001-2023	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato de Obra Pública No.009-RAPLL-2024 UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS, R/L VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
Concurso de méritos abierto No. 001-CMA-RAPLLANOS-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato de Consultoría (Interventoría) No.020-RAPLL-2024 CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
Contratación Directa	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato No. 022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

6.2. Link de Acceso Procesos Secop

6.2.1 Link de Acceso Secop II Interventoria

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5778750>

6.2.2. Link de Acceso Secop II Obra

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5311405>


7. GENERALIDADES

7.1 Localización

La construcción del proyecto denominado “ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, se encuentra localizado en el área urbana del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, su ubicación geográfica en las siguientes coordenadas aproximadamente.

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto.

Coordenadas	Norte	Oeste
Planas Magna Este Central	1142013.414	908799.648
Geográficas	5°52'47.32016"N	71°54'03.78258"W



Fuente: Google Maps

7.2 Propuesta Arquitectónica

Se encuentra ubicado.


La propuesta arquitectónica para la ejecución del proyecto contempla la habilitación de cinco (05) áreas existentes junto con una zona de Muros de contención, divididas de la siguiente manera, en un predio de aproximadamente 10.039 m² localizado:

- Zona 1. Entrada Principal.
- Zona 2. Zona de Circulación.
- Zona 3. Edificio de Lectura.
- Zona 4. Edificio de Auditorio.
- Zona 5. Pérgolas metálicas.
- Zona 6. Muros de Contención.

El proyecto incluye un segundo frente de obra con la intervención sobre la marginal de la selva mediante la construcción de accesos, andenes, box coulvert, señalización y pompeyanos entre otros en áreas competencia de INVIAS.

- Box Coulvert y Accesos

Imagen 1. Alcance del Proyecto



Fuente: Estudios y Diseños

Tabla 2. Cuadro de Áreas

DESGLOSE DE ÁREAS CONJUNTO EXISTENTE				
Conv.	No.	Nombre Edificio	Superficie construida (m ²)	Acción
	1	Entrada principal	685.84	DEMOLICIÓN PARCIAL
	2	Zona de circulación	1089.16	CONSERVACIÓN
	3	Edificio de lectura	848.29	REMODELACIÓN
	4	Edificio de auditorio	596.58	REMODELACIÓN
	5	Pérgolas metálicas	190.17	REMOCIÓN PARCIAL
	6	Muros de contención	70.67	REMOCIÓN PARCIAL
SUPERFICIE TOTAL EDIFICIO EXISTENTES			3480.71 m ²	

Fuente: Estudios y Diseños



FRENTES DE TRABAJO

1 . Obras de ADECUACION Y TERMINACION BIBLIOTECA

Nueva Licencia de Construcción

2. OBRA SOBRE LA MARGINAL DE LA SELVA (Accesos y Box Coulvert)

1. Permiso INIVIAS

8. CRONOLOGIA DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

8.1 Contrato de interventoría

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ
IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$729.626.881,00)
PLAZO	TRECE (13) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	ALEXANDRA REYES GOMEZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No.1	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION No.1	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO AMPLIACION No.1 DE SUSPENSION No.1	VEINTICINCO (25) DIAS
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA EN PLAZO No.1	6 MESES 15 DÍAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	1 DE MARZO DE 2026
ESTADO	EJECUCION

8.2. Contrato de Obra

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. (\$7.496.291.651,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	ALEXANDRA REYES GOMEZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JULIO DE 2025

ACTA DE SUSPENSION No.1	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION No.1	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE 2025
PRORROGA EN PLAZO No.1	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 DE FEBRERO DE 2026
ESTADO	EJECUCION

9.3. Apoyo a la Supervisión

CONTRATO N°	022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
N° IDENTIFICACION:	79.059.521 de Engativá
PLAZO:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 01	CINCO (05) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIACION	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2025
ESTADO	LIQUIDADO

10. CONTROL DE POLIZAS

El presente capítulo incluye la modificación de la póliza original y corresponde a la Prorroga No.01, es de mencionar que actualmente se está tramitando una Prorroga No.02.

10.1 Del Contrato de Interventoría.

POLIZAS SEGÚN PRORROGA No.1								
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta			
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$145,925,376.20	18/12/2025	02/07/2026	20%	01/09/2025	SEGÚN PRORROGA No.1- ANEXO 3
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$218,888,064.30	18/12/2025	02/07/2026	100%	01/09/2025	SEGÚN PRORROGA No.1- ANEXO 3
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$36,481,344.05	18/12/2028	02/07/2029	5%	01/09/2025	SEGÚN PRORROGA No.1- ANEXO 3
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	CALIDAD DEL SERVICIO	\$72,962,688.10	11/05/2024	28/02/2030	10%	01/09/2025	SEGÚN PRORROGA No.1- ANEXO 3
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-74-994000011382	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$284,700,000.00	18/08/2024	01/03/2026	200 SMMLV	10/09/2025	SEGÚN PRORROGA No.1- ANEXO 4

10.2. Del Contrato de Obra

POLIZAS PRORROGA No.1								
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta			
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$1,499,258,330.20	10/07/2025	19/06/2026	20%	10/09/2025	ANEXO 5
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$2,248,887,495.30	10/07/2025	01/02/2029	100%	10/09/2025	ANEXO 5
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$374,814,582.55	10/07/2025	19/06/2026	5%	10/09/2025	ANEXO 5
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$1,499,258,330.20	19/02/2026	19/02/2031	20%	10/09/2025	ANEXO 5
NACIONAL DE SEGUROS	400054148	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$711,750,000.00	10/07/2025	19/02/2026	500 SMMLV	11/09/2025	ANEXO 5

11. EJECUCION FISICA – ENERO 2026

11.1 Del Proyecto.

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
202404	\$ 2.513.280,00	2.513.280,00
202405	\$ 14.294.768,50	14.294.768,50
202406	\$ 14.294.768,50	14.294.768,50
202407	\$ 5.026.560,00	5.026.560,00
202408	\$ 0,00	\$ 0,00
202409	\$ 0,00	\$ 0,00
202410	\$ 128.768.895,91	128.768.895,91
202411	\$ 213.404.567,68	213.404.567,68
202412	\$ 167.052.998,39	167.052.998,39
202501	\$ 30.730.970,65	30.730.970,65
202502	\$ 133.942.797,60	133.942.797,60
202503	\$ 235.472.180,23	235.472.180,23
202504	\$ 52.658.542,60	52.658.542,60
202505	\$ 391.943.033,81	391.943.033,81
202506	\$ 559.935.181,56	581.290.650,20
202507	\$ 439.809.277,35	439.809.277,35
202508	\$ 128.183.607,22	127.465.246,99
202509	\$ 55.423.490,17	55.423.490,17
202510	\$ 116.882.961,47	116.882.961,47
202511	\$ 930.251.693,65	930.251.693,65
202512	\$ 22.339.367,51	\$ 22.339.367,51
202601	\$ 22.829.196,09	\$ 22.829.196,09
202602	\$ 42.122.000,05	
202603	\$ 440.087.255,10	
202604	\$ 647.598.347,87	
202605	\$ 1.324.476.018,07	
202606	\$ 2.170.969.725,02	
202607	\$ 6.000.000,00	
Totales	\$ 8.297.011.485,00	\$3.686.395.247,30

11.2 Del Contrato de Interventoría.

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
PRESUPUESTO INTERVENTORIA			
ACTIVIDADES Interventoria	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00
2.1 Interventoría Técnica	und	1	164,819,000.00
2.2 Interventoría Ambiental	und	1	164,819,000.00
2.3 Interventoría Administrativa	und	1	164,819,000.00
2.4 Interventoría Financiera	und	1	32,016,000.00
2.5 Interventoría Contable	und	1	31,141,000.00
2.6 Interventoría Jurídica	und	1	18,445,000.00
Costo Básico			613,131,833.00
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00

11.2.1. Del avance Físico Interventoría Enero

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	EJECUTADO ENERO DE 2026
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36	
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00	1,701,616.60
2.1 Interventoría Técnica	und	1	164,819,000.00	486,857.68
2.2 Interventoría Ambiental	und	1	164,819,000.00	486,857.68
2.3 Interventoría Administrativa	und	1	164,819,000.00	486,857.68
2.4 Interventoría Financiera	und	1	32,016,000.00	94,571.84
2.5 Interventoría Contable	und	1	31,141,000.00	91,987.18
2.6 Interventoría Jurídica	und	1	18,445,000.00	54,484.55
Costo Básico			613,131,833.00	1,701,616.60
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00	323,307.00
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00	2,024,923.75

11.2.2. Del avance Físico Enero Interventoria acumulado

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO ACUMULADO A ENERO DE 2026
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36	\$ 37,072,833.36	\$ 37,072,833.36
2. ETAPA ONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00	\$ 267,079,492.52	\$ 197,741,474.22
2.1 Interventoria Técnica	und	1	164,819,000.00	\$ 76,415,393.00	\$ 56,576,760.43
2.2 Interventoria Ambiental	und	1	164,819,000.00	\$ 76,415,393.00	\$ 56,576,760.43
2.3 Interventoria Administrativa	und	1	164,819,000.00	\$ 76,415,393.00	\$ 56,576,760.43
2.4 Interventoria Financiera	und	1	32,016,000.00	\$ 14,843,648.02	\$ 10,990,004.56
2.5 Interventoria Contable	und	1	31,141,000.00	\$ 14,437,969.85	\$ 10,689,646.80
2.6 Interventoria Juridica	und	1	18,445,000.00	\$ 8,551,695.64	\$ 6,331,541.55
Costo Básico			613,131,833.00	\$ 304,152,325.88	\$ 234,814,307.58
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00	\$ 57,788,941.92	\$ 44,614,718.44
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00	\$ 361,941,267.79	\$ 279,429,026.01

ACTIVIDAD	PERIODO	VALOR O CANTIDAD EJECUTADA
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202405	9.268.208,50
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202406	9.268.208,50
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202410	10.465.280,25
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202411	17.623.186,38
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202412	14.128.199,81
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202501	2.599.015,29
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202502	10.902.853,45
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202503	19.489.514,12
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202504	3.757.832,23
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202505	63.212.731,55
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202506	49.999.327,10
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202507	38.564.719,52
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202508	10.860.168,58
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202509	4.915.998,85
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202510	10.367.382,22
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202511	\$ 82.512.241,78
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202512	\$ 1.981.475,92
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202601	\$ 2.024.923,75
		361.941.267,80

ACTIVIDAD_MGA	ACTIVIDAD	UNIDAD	PERIODO	VALOR O CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE TERMINACION
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202405	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202406	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202410	\$ 10,465,280.25	\$ 10,465,280.25	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202411	\$ 17,623,186.38	\$ 17,623,186.38	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202412	\$ 14,128,199.81	\$ 14,128,199.81	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202501	\$ 2,599,015.29	\$ 2,599,015.29	0

[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202502	\$ 10,902,853.45	\$ 10,902,853.45	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202503	\$ 19,489,514.12	\$ 19,489,514.12	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202504	\$ 3,757,832.23	\$ 3,757,832.23	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202505	\$ 63,212,731.55	\$ 63,212,731.55	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202506	\$ 49,999,327.10	\$ 49,999,327.10	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202507	\$ 38,564,719.52	\$ 38,564,719.52	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202508	\$ 10,860,168.58	\$ 10,860,168.58	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202509	\$ 4,915,998.85	\$ 4,915,998.85	0
[11569336] Interventoria	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202510	\$ 10,367,382.22	\$ 10,367,382.22	0

Fuente: Plataforma Gesproy. Archivo descargue ejecución.

11.3 EJECUCION FISICA PROYECTO (OBRA – Interventoria Y Apoyo a la Supervision)

OBJETIVO	PRODUCTO	Medido a través de	Cantidad	ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD PROGRAMADO	Programado	Ejecutado \$	Ejecutado \$
								Acumulado
Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Paz de Ariporo - Departamento de Casanare	1.1. Bibliotecas construidas (Producto principal del proyecto)	Número de bibliotecas	1.00	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 932.880.174,92			\$ 817,133,249.67
				[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 190.140.164,76	13.607.714,70	13.607.714,70	\$ 48,302,312.78
				[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 770.519.880,29			\$ 202,007,567.09
				[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 681.815.154,02	1.240.245,64	1.240.245,64	\$ 100,055,014.17
				[11569328] Urbanismo	\$ 796.847.322,16			\$ 164,402,516.31
				[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 957.925.606,83			\$ 605,231,975.97
				[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2.039.850.283,51			\$ 880,862,858.91
				[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ 936.803.595,28			\$ 267,561,415.48
				[11569332] RETIE	\$ 7.378.000,00			\$ -
				[11569333] Retilap	\$ 9.163.000,00			\$ -
				[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 112.293.096,00			\$ 88,710,378.99
				[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 60.675.126,00	5.956.312,00	5.956.312,00	\$ 58,459,381.49
				[11569336] INTERVENTORIA	\$ 729.629.881,00	2.024.923,75	2.024.923,75	\$ 279,429,026.01
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 71.090.200,23			\$ 70,371,840.00				
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO					\$ 8.297.011.485,00	\$ 22.829.196,09	\$ 22.829.196,09	\$ 3,582,527,536.86

ACTIVIDAD MGA	CONCEPTO	AVANCE	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
Valor				
\$ 7.496.291.403,77	OBRA	Avance mensual	\$ 20,804,272.34	\$ 20,804,272.34
		Avance Acumulado	\$ 3,232,726,670.86	\$ 3,232,726,670.85
		%	43.12%	43.12%
\$ 729.629.881	INTERVENTORIA	Avance mensual	\$ 2,024,923.75	\$ 2,024,923.75
		Avance Acumulado	\$ 361,941,267.79	\$ 279,429,026.01
		%	49.61%	38.30%
\$ 71.090.200,23	APOYO A LA SUPERVISION	Avance mensual	\$ -	\$ -
		Avance Acumulado	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00
		%	100.00%	98.99%
\$ 8.297.011.485,00	PROYECTO	Avance mensual	\$ 22,829,196.09	\$ 22,829,196.09
		Avance Acumulado	\$ 3,665,758,138.89	\$ 3,582,527,536.86
		%	44.18%	43.18%

12. DETALLE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	CONTRATADO	REPORTADO EN GESPROY
CONTRATO DE OBRA	\$ 7,497,010,031	\$ 7,496,291,651	\$ 7,496,291,651
CONTRATO DE CONSULTORIA	\$ 729,629,614	\$ 729,626,881	\$ 729,626,881
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION	\$ 70,371,840	\$ 70,371,840	\$71,090,200.23
TOTAL	\$ 8,297,011,485	\$ 8,296,290,372	\$ 8,297,011,485
SALDO SGR RAP		\$ 721,113	\$0.00
SUMAS IGUALES	\$ 8,297,011,485	\$ 8,297,011,485	\$ 8,297,011,485

12.1. Avance Financiero del Proyecto

COSTOS PROYECTO	ESTADO FINANCIERO DESEMBOLSOS
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00
VALOR GIROS	\$ 4,875,788,673.60
VALOR TOTAL	100%
AVANCE	58.77%

12.2. Avance Financiero Contrato de Obra

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR CONTRATO	\$ 7,496,291,651.00
SALDO A FAVOR RAP MODIFICATORIA No 01	\$ 247.00
VALOR DE LA OBRA ACTUALIZADO	\$ 7,496,291,404.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	\$ 2,248,887,495.30
VALOR ACTA PARCIAL No 01	\$ 759,602,060.00
AMORTIZACION ANTICIPO 30% ACTA PARCIAL	\$ 227,880,618.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 01	\$ 531,721,442.00
VALOR ACTA PARCIAL No 02	\$ 1,214,218,565.00
AMORTIZACION ANTICIPO 30% ACTA PARCIAL	\$ 364,265,570.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 02	\$ 849,952,995.00
VALOR ACTA PARCIAL No 03	\$ 1,141,055,400.00
AMORTIZACION ANTICIPO 30% ACTA PARCIAL	\$ 342,316,620.00

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 03	\$ 798,738,780.00
VALOR Total Pagado	\$ 4,429,300,712.30
PORCENTAJE TOTAL	100%
AVANCE FINANCIERO	59.09%

12.3 Avance Financiero Interventoria

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	\$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	\$ 218,888,064.30
VALOR ACTA PARCIAL No 01	\$ 224,611,510.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 67,383,453.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 01	\$ 157,228,057.00
VALOR GIRADO	\$ 376,116,121.30
PORCENTAJE TOTAL	100.0%
AVANCE FINANCIERO	51.55%

13. AVANCE FISICO

Corresponde al avance físico del proyecto de obra, reportado en avances de cantidades de obra ejecutadas a la fecha 31 de enero de 2026.

13.1 Avance Físico del Proyecto

AVANCE FISICO PROYECTO	
% PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00

AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
PROGRAMADO	\$ 3,665,758,138.89
EJECUTADO	\$ 3,582,527,536.86
% EJECUTADO	43.18%

% PROGRAMADO	44.18%
---------------------	---------------

13.2. Avance Físico Contrato de Obra

AVANCE ECONOMICO OBRA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
CONTRATO DE OBRA	\$7,496,291,404.00
PROGRAMADO	\$ 3,232,726,670.86
EJECUTADO	\$ 3,232.726.670,85

% TOTAL PROYECTO	100.00%
% EJECUTADO	43.12%
% PROGRAMADO	43.12%

13.3. Avance Físico Contrato de Interventoría

AVANCE ECONOMICO INTERVENTORIA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	INVERSION
CONTRATO	\$ 729.626.881,00
PROGRAMADO	\$ 361,941,267.80
EJECUTADO	\$ 279,429,026.01
% TOTAL PROYECTO	100.00%
% EJECUTADO	49.61%
% PROGRAMADO	38.30%

13.4 Consolidado avance físico - financiero corte al 31 de enero de 2026

Proyecto

-
- Avance Físico: 43.18%
 - Avance Financiero: 58.77%
 - Valor Pagos: \$4.875.788.673,60
 - Valor Aprobado: \$8.297.011.485,00
 - Saldo por pagar; \$3.421.222.811,40
-

5. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO DE INTERVENTORIA

15.1. Personal Contrato de Interventoria.

Personal dispuesto para la ejecución del contrato


No.	Nombre personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación Propuesta
1	MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO	MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30.77%
2	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	92.31%
3	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ	INGENIERO AMBIENTAL	38.46%
4	DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ	DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ	PROFESIONAL SST	38.46%
5	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN	PROFESIONAL HIDRAULICO	3.85%
6	ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ	ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ	INGENIERO MECANICO	3.85%
7	MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR	MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR	ARQUITECTA	3.85%
8	ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ	ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ	INGENIERO ELECTRICO	3.85%
9	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	INGENIERO ESTRUCTURAL	3.85%
10	RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ	RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ	PERSONAL OPERATIVO	100.00%

15.2. Personal Contrato de Obra .

Personal dispuesto para la ejecución del contrato

No.	Nombre personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación Propuesta
1	MARTHA CAMARGO CHAPARRO	MARTHA CAMARGO CHAPARRO	DIRECTOR DE OBRA	50.00%
2	JUAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	JUAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	RESIDENTE DE OBRA	100.00%
3	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	INGENIERO AMBIENTAL	50.00%
4	FREDY PEREZ TOVAR	FREDY PEREZ TOVAR	PROFESIONAL SISOMA	100.00%
5	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	GERENTE DE PROYECTOS	50.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No 01. Limpieza Estructura Metálica





Fotografía No 02. Pañete sobre muros



Fotografía No 03. Pañete sobre techo



Fotografía No 04. Pintura Estructura Metalica

	
<p>Fotografía No 05. Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua</p>	<p>Fotografía No 06. Pañete Liso Allanado</p>

CONCLUSIONES

- El proyecto presenta Ejecución Física, a corte del 31 de ENERO de 2026 tal como se relaciona a continuación:
 - El Avance Físico del Proyecto corresponde a 43.18%
 - Avance Programado del Proyecto 44.18%
 - El Avance Físico del Contrato de Obra corresponde a 43.12%
 - Avance Físico Programado Obra 43.12%

- El proyecto presenta Ejecución Financiera a corte del 31 de Enero de 2026 tal como se relaciona a continuación:
 - Avance Financiero del Proyecto corresponde a 58.77%
 - Avance Financiero del Contrato de obra corresponde a 59.09%
 - Avance Financiero del contrato de Interventoría corresponde a 51.55%

La Interventoria mediante informe mensual de actividades correspondiente al mes de Enero de 2026, manifiesta;

Durante el presente periodo se adelantan actividades correspondientes al Capítulo 8 Cubierta y 27 Mampostería, en cumplimiento del alcance contractual y con base en las cantidades actualizadas en la Modificación No.2 del contrato, de 2025. Las labores en ejecución comprenden los volúmenes Diagnostico integral y edificio lecturas.

Se adelantaron actividades correspondientes a la limpieza general y trabajos de pintura en las cubiertas de los edificios de lecturas con el fin de mejorar las condiciones de acabado y protección de las superficies expuestas. De igual manera, se continuó con

la terminación pañetes, dejándolo listo en sus filios, específicamente en el edificio de Lecturas.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, el contrato fue prorrogado por un término de cuatro (4) meses adicionales, esto en base a que durante la ejecución se presentaron múltiples circunstancias extraordinarias, ajenas al control del contratista, que afectaron de manera directa la ruta crítica del proyecto, entre ellas la inexistencia de una licencia de construcción vigente al inicio del contrato —lo que obligó a adelantar un nuevo trámite que tardó aproximadamente seis meses—, las fuertes afectaciones generadas por la temporada invernal de 2025 que impidieron la ejecución normal del box culvert y demás obras viales, las demoras administrativas del INVIAS para autorizar intervenciones en la zona de retiro de la vía Marginal de la Selva, la imposibilidad de avanzar por la presencia de postes de media tensión cuya reubicación dependía de terceros (Administración Municipal y ENERCA), así como retrasos propios de la época decembrina relacionados con suministro de materiales y disponibilidad de mano de obra; situaciones todas debidamente verificadas y avaladas por la Interventoría, que concluyó que los retrasos no son imputables al contratista y que la prórroga es necesaria para garantizar la correcta ejecución y culminación del objeto contractual, quedando como fecha de terminación actualizada del contrato de obra el 18 de junio de 2026

Cordialmente:

ALEXNADRA REYES
Gerente - Supervisor
Región Llanos

Elaboro: 
RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
Profesional Contratado

Yopal, 5 de Marzo de 2026

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

Mes de febrero de 2026

1. BPIN

2021005850029.

2. Nombre del Proyecto

ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE.

3. Introducción

El presente informe describe el estado actual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de proyecto ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE, del periodo correspondiente entre el **1 de Febrero de 2026 al 28 de Febrero de 2026**

4. Antecedentes

El Departamento de Casanare emitió el Decreto No. 0347 de Agosto 25 de 2023, “*Por medio del cual se prioriza y aprueban dos proyectos de inversión y se aprueban dos ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento de Casanare*” donde aprobó el proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTAY DOS PESOS MCTE (**\$7.889.748.172.00**).

Mediante Decreto No. 0393 de octubre 20 de 2023, “*Por medio del cual se prioriza y aprueban dos proyectos de inversión y se aprueban do ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento de Casanare*” aprobó un ajuste al proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 por valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (**\$407.263.313.00**).

En este orden de ideas, el proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 asciende a la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (**\$8.297.011.485.00**).

5. Problema identificado

El problema principal identificado durante la estructuración del proyecto corresponde a los ***bajos niveles de lectura el cual genera efectos negativos para la productividad y competitividad de una región.***

La comunidad del Municipio de Paz de Ariporo en especial el casco urbano, presenta una alta disminución de las competencias específicas de lecto- escritura y comprensión analítica respecto al nivel educacional del país y mucho menor al registrado en Latinoamérica

Además de menores habilidades de comunicación para el buen desempeño en áreas profesionales y técnicas. Así mismo, esto genera un aumento en la deserción escolar y en la calidad de la educación en la región.

6. Aspectos precontractuales

6.1 Proceso de selección contrato

NUMERO PROCESO	OBJETO	CONTRATISTA / CONTRATO
Licitación pública No. RAPLLANOS-LP-001-2023	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE	Contrato de Obra Pública No.009-RAPLL-2024 UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS, R/L VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
Concurso de méritos abierto No. 001-CMA-RAPLLANOS-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato de Consultoría (Interventoría) No.020-RAPLL-2024 CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
Contratación Directa	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato No. 022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

6.2. Link de Acceso

6.2.1. De Interventoria

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5778750>

6.2.2. De Obra Fisica

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5311405>


7. GENERALIDADES

7.1 Localización

La construcción del proyecto denominado “ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, se encuentra localizado en el área urbana del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, su ubicación geográfica en las siguientes coordenadas aproximadamente.

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto.

Coordenadas	Norte	Oeste
Planas Magna Este Central	1142013.414	908799.648
Geográficas	5°52'47.32016"N	71°54'03.78258"W



Fuente: Google Maps

7.2 Propuesta Arquitectónica

Se encuentra ubicado.


La propuesta arquitectónica para la ejecución del proyecto contempla la habilitación de cinco (05) áreas existentes junto con una zona de Muros de contención, divididas de la siguiente manera, en un predio de aproximadamente 10.039 m² localizado:

- Zona 1. Entrada Principal.
- Zona 2. Zona de Circulación.
- Zona 3. Edificio de Lectura.
- Zona 4. Edificio de Auditorio.
- Zona 5. Pérgolas metálicas.
- Zona 6. Muros de Contención.

El proyecto incluye un segundo frente de obra con la intervención sobre la marginal de la selva mediante la construcción de accesos, andenes, box coulvert, señalización y pompeyanos entre otros en áreas competencia de INVIAS.

- Box Coulvert y Accesos

Imagen 1. Alcance del Proyecto



Fuente: Estudios y Diseños

Tabla 2. Cuadro de Áreas

DESGLOSE DE AREAS CONJUNTO EXISTENTE				
Conv.	No.	Nombre Edificio	Superficie construida (m ²)	Acción
	1	Entrada principal	685.84	DEMOLICIÓN PARCIAL
	2	Zona de circulación	1089.16	CONSERVACIÓN
	3	Edificio de lectura	848.29	REMODELACIÓN
	4	Edificio de auditorio	596.58	REMODELACIÓN
	5	Pérgolas metálicas	190.17	REMOCIÓN PARCIAL
	6	Muros de contención	70.67	REMOCIÓN PARCIAL

SUPERFICIE TOTAL EDIFICIO EXISTENTES	3480.71 m²
---	------------------------------

Fuente: Estudios y Diseños



FRENTES DE TRABAJO

1. Obras de ADECUACION Y TERMINACION BIBLIOTECA

Nueva Licencia de Construcción

2. OBRA SOBRE LA MARGINAL DE LA SELVA (Accesos y Box Couvert)

1. Permiso INIVIAS

8. CRONOLOGIA DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

8.1 Contrato de interventoría

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ

IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$729.626.881,00)
PLAZO	TRECE (13) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	ALEXANDRA REYES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	5 de septiembre de 2024
PLAZO AMPLIACION DE SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 de agosto de 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	6 Meses 15 días
PRORROGA EN PLAZO No 02	4 Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	1 de Julio de 2026
ESTADO	EJECUCION

8.2. Contrato de Obra

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413

OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. (\$7.496.291.651,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	ALEXANDRA REYES GOMEZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JULIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de septiembre 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	Cinco (05) Meses
PRORROGA EN PLAZO No 02	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 de Junio de 2026
ESTADO	EJECUCION

8.3. Apoyo a la Supervisión

CONTRATO N°	022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

N° IDENTIFICACION:	79.059.521 de Engativá
PLAZO:	Catorce (14) Meses
FECHA DE INICIO:	Treinta (30) de Abril de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Veintinueve (29) de Junio de 2025
FECHA DE SUSPENSION No 01	Cinco (05) de Agosto de 2024
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	Cinco (05) de Septiembre de 2024
FECHA DE REINICIACION	Primero (01) de Octubre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2025

ESTADO

LIQUIDADO

9. CONTROL DE POLIZAS

El presente capítulo incluye la modificación de la póliza original y corresponde a la Prorroga No 02, último acto administrativo efectuado.

9.1 Del Contrato de Interventoría.

POLIZAS SEGÚN PRORROGA No.2								
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta			
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$145,925,376.20	18/12/2025	05/11/2026	20%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$218,888,064.30	18/12/2025	05/11/2026	100%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$36,481,344.05	18/12/2028	05/11/2029	5%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	CALIDAD DEL SERVICIO	\$72,962,688.10	11/05/2024	01/07/2030	10%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-74-994000011382	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$350,181,000.00	05/03/2026	01/07/2026	200 SMMLV	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 6

DETALLE DE LA GARANTÍA

Fecha límite para ser: Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Llanos 04-08-2026 11:33

Id de la garantía: CO1.WRT.19217414

Referencia de la garantía: C 600-47-994000072190 ANEXO 4

Estado: Aprobado

Justificación:

- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía:

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Policia: C 600-47-994000072190 ANEXO 4

Tomador: CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

Beneficiario: REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN RAP LLANOS

Número del certificado:

Justificación	Valor del amor	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	218.888.064,3 COP	11/05/2026 12:00:00 AM (UTC-5:00) Quito
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	145.925.376,2 COP	11/05/2026 12:00:00 AM (UTC-5:00) Quito

DETALLE DE LA GARANTÍA

Fecha límite para ser: Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Llanos 04-08-2026 11:33

Id de la garantía: CO1.WRT.19216817

Referencia de la garantía: R 600-74-994000011382 -5

Estado: Aprobado

Justificación:

- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía:

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Policia: R 600-74-994000011382 -5

Tomador: CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

Beneficiario: REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN RAP LLANOS

Número del certificado:

Justificación	Valor del amor	Válido hasta
Responsabilidad civil extracontractual	350.181.000 COP	07/01/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá

Descripción	Nombre del documento

9.2. Del Contrato de Obra

POLIZAS PRORROGA No.2								
Compañía	Poliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se genero la aprobacion
				Desde	Hasta			
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$1,499,258,330.20	02/02/2026	18/10/2026	20%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$2,248,887,495.30	02/02/2026	18/06/2029	100%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$374,814,582.55	02/02/2026	18/10/2026	5%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$1,499,258,330.20	18/06/2026	18/06/2031	20%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054148	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$711,750,000.00	03/02/2026	18/06/2026	500 SMMLV	24/02/2026	ANEXO 6

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Llanos 24-02-2026 11:09

Id de la garantía CO1.WRT.19450571
 Referencia de la garantía POLIZA DE SEGURO DE RCE DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
 Estado Aprobada
 Justificación Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 Cumplimiento - Pago de salarios
 Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
 Responsabilidad civil extra contractual
 Tipo de garantía Contrato de seguro
 Patrimonio autónomo
 Garantía bancaria
 Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
 Póliza 400054148
 Tomador UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
 Beneficiario TERCEROS AFECTADOS
 Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Responsabilidad civil extra contractual	875.452.500 COP	18/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Llanos 24-02-2026 11:04

Id de la garantía CO1.WRT.19450569
 Referencia de la garantía POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ETATAL
 Estado Aprobada
 Justificación Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 Cumplimiento - Pago de salarios
 Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
 Responsabilidad civil extra contractual
 Tipo de garantía Contrato de seguro
 Patrimonio autónomo
 Garantía bancaria
 Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
 Póliza 400054154
 Tomador UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
 Beneficiario REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAPLANOS
 Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2.248.887.495,3 COP	18/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.499.258.330,2 COP	18/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

10. EJECUCION FISICA - FEBRERO

10.1 Del Proyecto.

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
202404	\$ 2.513.280,00	\$ 2,513,280.00
202405	\$ 14.294.768,50	\$ 14,294,768.50
202406	\$ 14.294.768,50	\$ 14,294,768.50
202407	\$ 5.026.560,00	\$ 5,026,560.00
202408	\$ 0,00	\$ -
202409	\$ 0,00	\$ -
202410	\$ 128.768.895,91	\$ 128,768,895.91
202411	\$ 213.404.567,68	\$ 213,404,567.68
202412	\$ 167.052.998,39	\$ 167,052,998.39
202501	\$ 30.730.970,65	\$ 30,730,970.65
202502	\$ 133.942.797,60	\$ 133,942,797.60
202503	\$ 235.472.180,23	\$ 235,472,180.23
202504	\$ 52.658.542,60	\$ 52,658,542.60
202505	\$ 391.943.033,81	\$ 391,943,033.81
202506	\$ 559.935.181,56	\$ 559,935,181.56
202507	\$ 439.809.277,35	\$ 439,809,277.35
202508	\$ 128.183.607,22	\$ 127,465,246.99
202509	\$ 55.423.490,17	\$ 55,423,490.17
202510	\$ 116.882.961,47	\$ 116,882,961.47
202511	\$ 930.251.693,65	\$ 847,739,451.87
202512	\$ 22.339.367,51	\$ 22,339,367.51
202601	\$ 22.829.196,09	\$ 22,829,196.09
202602	\$ 42.122.000,05	\$ 42,122,000.22
202603	\$ 440.087.255,10	
202604	\$ 647.598.347,87	
202605	\$ 1.324.476.018,07	
202606	\$ 2.170.969.725,02	
202607	\$ 6.000.000,00	
Totales	\$ 8.297.011.485,00	\$3.624.649.537,08

10.2 Del Contrato de Interventoría.

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
PRESUPUESTO INTERVENTORIA			
ACTIVIDADES Interventoria	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00
2.1 Interventoria Técnica	und	1	164,819,000.00
2.2 Interventoria Ambiental	und	1	164,819,000.00
2.3 Interventoria Administrativa	und	1	164,819,000.00
2.4 Interventoria Financiera	und	1	32,016,000.00
2.5 Interventoria Contable	und	1	31,141,000.00
2.6 Interventoria Jurídica	und	1	18,445,000.00
Costo Básico			613,131,833.00
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00

10.2.1. Del avance Físico Febrero Interventoria Programado Vs Ejecutado

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	PROGRAMADO FEBRERO	EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2026
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36	\$ 37,072,833.36	\$ 37,072,833.36
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00	\$ 267,079,492.52	\$ 197,741,474.22
2.1 Interventoria Técnica	und	1	164,819,000.00	\$ 76,415,393.00	\$ 56,576,760.43
2.2 Interventoria Ambiental	und	1	164,819,000.00	\$ 76,415,393.00	\$ 56,576,760.43
2.3 Interventoria Administrativa	und	1	164,819,000.00	\$ 76,415,393.00	\$ 56,576,760.43
2.4 Interventoria Financiera	und	1	32,016,000.00	\$ 14,843,648.02	\$ 10,990,004.56
2.5 Interventoria Contable	und	1	31,141,000.00	\$ 14,437,969.85	\$ 10,689,646.80
2.6 Interventoria Jurídica	und	1	18,445,000.00	\$ 8,551,695.64	\$ 6,331,541.55
Costo Básico			613,131,833.00	\$ 304,152,325.88	\$ 234,814,307.58
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00	\$ 57,788,941.92	\$ 44,614,718.44
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00	\$ 361,941,267.79	\$ 279,429,026.01

ACTIVIDAD	PERIODO	VALOR O CANTIDAD EJECUTADA
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202405	9.268.208,50
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202406	9.268.208,50
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202410	10.465.280,25
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202411	17.623.186,38
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202412	14.128.199,81
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202501	2.599.015,29
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202502	10.902.853,45
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202503	19.489.514,12
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202504	3.757.832,23
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202505	63.212.731,55
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202506	49.999.327,10
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202507	38.564.719,52
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202508	10.860.168,58
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202509	4.915.998,85
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202510	10.367.382,22
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202511	\$ 82.512.241,78
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202512	\$ 1.981.475,92
[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	202601	\$ 2.024.923,75
		361.941.267,80

ACTIVIDAD_MGA	ACTIVIDAD	UNIDAD	PERIODO	VALOR O CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE TERMINACION
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202405	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202406	\$ 9,268,208.50	\$ 9,268,208.50	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202410	\$ 10,465,280.25	\$ 10,465,280.25	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202411	\$ 17,623,186.38	\$ 17,623,186.38	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202412	\$ 14,128,199.81	\$ 14,128,199.81	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202501	\$ 2,599,015.29	\$ 2,599,015.29	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202502	\$ 10,902,853.45	\$ 10,902,853.45	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202503	\$ 19,489,514.12	\$ 19,489,514.12	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202504	\$ 3,757,832.23	\$ 3,757,832.23	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202505	\$ 63,212,731.55	\$ 63,212,731.55	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202506	\$ 49,999,327.10	\$ 49,999,327.10	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202507	\$ 38,564,719.52	\$ 38,564,719.52	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202508	\$ 10,860,168.58	\$ 10,860,168.58	0
[11569336] INTERVENTORIA	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202509	\$ 4,915,998.85	\$ 4,915,998.85	0
[11569336] Interventoria	[2824029] 1.1.1 INTERVENTORIA	\$	202510	\$ 10,367,382.22	\$ 10,367,382.22	0

Fuente: Plataforma Gesproy. Archivo descargue ejecución.

10.3 EJECUCION FISICA OBRA CORTE 28 DE FEBRERO

OBJETIVO	PRODUCTO	Medio a través de	Cantidad	ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD PROGRAMADO	Programado	Ejecutado \$	Ejecutado \$
								Acumulado
Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Paz de Ariporo - Departamento de Casanare	1.1. Bibliotecas construidas (Producto principal del proyecto)	Número de bibliotecas	1.00	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 932.880.174,92			\$ 817,133,249.67
				[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 190.140.164,76	\$ 26,681,839.10	\$ 26,681,839.10	\$ 74,984,151.88
				[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 770.519.880,29	\$ -		\$ 202,007,567.09
				[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 681.815.154,02	\$ -		\$ 100,055,014.17
				[11569328] Urbanismo	\$ 796.847.322,16	\$ 4,542,176.44	\$ 4,542,176.44	\$ 164,402,516.31
				[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 957.925.606,83			\$ 605,231,975.97
				[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2.039.850.283,51			\$ 885,405,035.35
				[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ 936.803.595,28	\$ 8,682,240.00	\$ 8,682,240.00	\$ 267,561,415.48
				[11569332] RETIE	\$ 7.378.000,00	\$ 2,215,744.51	\$ 2,215,744.68	
				[11569333] Retilap	\$ 9.163.000,00			
				[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 112.293.096,00			\$ 97,392,618.99
				[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 60.675.126,00			\$ 60,675,126.17
				[11569336] INTERVENTORIA	\$ 729.629.881,00	\$ 26,681,839.10	\$ 26,681,839.10	\$ 279,429,026.01
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 71.090.200,23			\$ 70,371,840.00				

VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	\$ 8.297.011.485,00	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22	\$ 3,624,649,537.08
---	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

PROGRAMADO VS EJECUTADO MES DE FEBRERO

ACTIVIDAD MGA	CONCEPTO	AVANCE	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
Valor				
\$ 7.496.291.403,77	OBRA	Avance mensual	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22
		Avance Acumulado	\$ 3,274,848,670.91	\$ 3,274,848,671.07
		%	43.69%	43.69%
\$ 729.629.881	INTERVENTORIA	Avance mensual	\$ -	\$ -
		Avance Acumulado	\$ 361,941,267.79	\$ 279,429,026.01
		%	49.61%	38.30%
\$ 71.090.200,23	APOYO A LA SUPERVISION	Avance mensual	\$ -	\$ -
		Avance Acumulado	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00
		%	100.00%	98.99%
\$ 8.297.011.485,00	PROYECTO	Avance mensual	\$ 42,122,000.05	\$ 42,122,000.22
		Avance Acumulado	\$ 3,707,880,138.94	\$ 3,624,649,537.08
		%	44.69%	43.69%

11. DETALLE A VANCE FINANCIERO

BALANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	CONTRATADO	GESPROY
CONTRATO DE OBRA	\$ 7,497,010,031	\$ 7,496,291,651	\$ 7,496,291,651
CONTRATO DE CONSULTORIA	\$ 729,629,614	\$ 729,626,881	\$ 729,626,881
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION	\$ 70,371,840	\$ 70,371,840	\$71,090,200.23
TOTAL	\$ 8,297,011,485	\$ 8,296,290,372	\$ 8,297,011,485
SALDO SGR RAP		\$ 721,113	\$0.00
SUMAS IGUALES	\$ 8,297,011,485	\$ 8,297,011,485	\$ 8,297,011,485

11.1. Avance Financiero del Proyecto

COSTOS PROYECTO	ESTADO FINANCIERO DESEMBOLSOS
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00
VALOR TOTAL CONTRATOS	\$8,296,290,372,00
VALOR GIROS	\$ 4,875,788,673.60
VALOR TOTAL	100%
AVANCE	58.77%

11.2. Avance Financiero Contrato de Obra

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR CONTRATO	\$ 7,496,291,651.00
SALDO A FAVOR RAP MODIFICATORIA No 01	\$ 247.00
VALOR DE LA OBRA ACTUALIZADO	\$ 7,496,291,404.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	\$ 2,248,887,495.30

VALOR ACTA PARCIAL No 01	\$ 759,602,060.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 227,880,618.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 01	\$ 531,721,442.00
VALOR ACTA PARCIAL No 02	\$ 1,214,218,565.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 364,265,570.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 02	\$ 849,952,995.00
VALOR ACTA PARCIAL No 03	\$ 1,141,055,400.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 342,316,620.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 03	\$ 798,738,780.00
VALOR Total Pagado	\$ 4,429,300,712.30
PORCENTAJE TOTAL	100%
AVANCE FINANCIERO	59.09%

11.3 Avance Financiero Interventoria

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	\$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	\$ 218,888,064.30
VALOR ACTA PARCIAL No 01	\$ 224,611,510.00
AMORTIZACION ANTICIPO 30% ACTA PARCIAL	\$ 67,383,453.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 01	\$ 157,228,057.00
VALOR GIRADO	\$ 376,116,121.30
PORCENTAJE TOTAL	100.0%
AVANCE FINANCIERO	51.55%

12. AVANCE FISICO

Corresponde al avance físico del proyecto de obra, reportado en avances de cantidades de obra ejecutadas a la fecha 28 de febrero 2026.

12.1 Avance Físico del Proyecto

AVANCE FISICO PROYECTO	
VALOR APROBADO	\$ 8.297.011.485,00
AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
PROGRAMADO	\$ 3,707,880,138.94
EJECUTADO	\$ 3.624.649.537.08
% EJECUTADO	43.69%
% PROGRAMADO	44.69%

12.2. Avance Físico Contrato de Obra

AVANCE ECONOMICO OBRA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
CONTRATO DE OBRA	\$ 7.496.291.403,77
PROGRAMADO	\$ 3.274.848.670,91
EJECUTADO	\$ 3.274.848.671,07
% TOTAL PROYECTO	100.00%
% EJECUTADO	43.69%
% PROGRAMADO	43.69%

12.3. Avance Físico Contrato de Interventoria

AVANCE ECONOMICO INTERVENTORIA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	INVERSION
CONTRATO	\$ 729.629.614,00
PROGRAMADO	\$ 361.941.267,79
EJECUTADO	\$ 366.041.091,12
% TOTAL PROYECTO	100.00%
EJECUTADO	38.30%
% PROGRAMADO	49.61%

12.4 Consolidado avance físico - financiero corte al 28 de Febrero de 2026

Proyecto

- Avance Físico Ejecutado: 43.69%
- Avance Físico Programado: 44.69%
- Avance Financiero: 58.77%
- Valor Pagos: \$4.875.788.673,60
- Valor Aprobado: \$8.297.011.485,00
- Saldo por pagar; \$3.421.222.811,40

13 ACTOS ADMINISTRATIVOS

13.1 DEL CONTRATO DE OBRA

13.1.1. Actas Suscritas

Acta de inicio de obra	25/07/2024
Acta de aprobación de pólizas acta de inicio	01/10/2024
Acta de suspensión No.1 de contrato de obra	05/08/2024
Acta de ampliación a la suspensión No.1 de contrato de obra	05/09/2024
Acta de reinicio contrato de obra	01/10/2024

13.1.2. Actas parciales de pago

Acta de recibo parcial No.1	30/03/2025	\$ 1,973,820,625
Acta de recibo parcial No.2	25/07/2025	\$ 1,214,218,565
Acta de recibo parcial No.3	12/12/2025	\$1,141,055,404

13.1.3. Actas de Modificación

Acta de modificación de cantidades de obra No 01	09/05/2025	Balance de mayores y menores cantidades
Acta de modificación de cantidades de obra No 02	28/11/2025	Balance de mayores y menores cantidades

13.1.4. Prorrogas

Prorroga No 01	09/05/2025	Cinco (05) Meses
Prorroga No 02	28/11/2025	Cuatro (04) Meses

13.2 DEL CONTRATO DE Interventoria

13.2.1. Actas Suscritas

Acta de inicio de obra	21/05/2024
Acta de aprobación de pólizas acta de inicio	31/05/2024
Acta de suspensión No.1 de contrato de obra	05/08/2024
Acta de ampliación a la suspensión No.1 de contrato de obra	05/09/2024
Acta de reinicio contrato de obra	01/10/2024

13.2.2. Actas parciales de pago

Acta de recibo parcial No.1	02/12/2025	\$224.611.510,00
-----------------------------	------------	------------------

13.1.3. Prorrogas

Prorroga No 01	10/07/2025	Cinco (05) Meses
Prorroga No 02	27/01/2026	Cuatro (04) Meses

14. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO DE INTERVENTORIA

14.1. Personal Contrato de Interventoria.

Personal dispuesto para la ejecución del contrato

No.	Nombre personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación Propuesta
1	MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO	MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30.77%
2	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	92.31%
3	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ	INGENIERO AMBIENTAL	38.46%
4	DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ	DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ	PROFESIONAL SST	38.46%
5	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN	PROFESIONAL HIDRAULICO	3.85%
6	ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ	ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ	INGENIERO MECANICO	3.85%
7	MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR	MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR	ARQUITECTA	3.85%
8	ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ	ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ	INGENIERO ELECTRICO	3.85%
9	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	INGENIERO ESTRUCTURAL	3.85%
10	RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ	KELLY LILIANA BERNAL MOJICA	PERSONAL OPERATIVO	100.00%

14.2. Personal Contrato de Obra

Personal dispuesto para la ejecución del contrato

No.	Nombre personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación Propuesta
1	MARTHA CAMARGO CHAPARRO	MARTHA CAMARGO CHAPARRO	DIRECTOR DE OBRA	50.00%
2	JUAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	JUAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	RESIDENTE DE OBRA	100.00%
3	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	INGENIERO AMBIENTAL	50.00%
4	FREDY PEREZ TOVAR	FREDY PEREZ TOVAR	PROFESIONAL SISOMA	100.00%
5	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	GERENTE DE PROYECTOS	50.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No 01. Impermeabilización de viga canales



Fotografía No 02. Limpieza de viga canales




Fotografía No 03. Limpieza de perfiles metálicos



Fotografía No 04. Limpieza de perfiles metálicos




Fotografía No 05. Impermeabilización con manto asfáltico



Fotografía No 06. Pintura estructura Metálica



Fotografía No 07. Excavación Manual en conglomerado



Fotografía No 08. Relleno en material seleccionado



Fotografía No 09. Bajante A.L.L. PVC 4"



Fotografía No 10 Bajante A.L.L. PVC 4"

CONCLUSIONES

- El proyecto presenta Ejecución Física, a corte del 28 de febrero de 2026 tal como se relaciona a continuación:
 - El Avance Físico del Proyecto corresponde a 43.69%
 - Avance Programado del Proyecto 44.69%
 - El Avance Físico del Contrato de Obra corresponde a 43.69%
 - Avance Físico Programado Obra 43.69%
- El proyecto presenta Ejecución Financiera a corte del 28 de Febrero de 2026 tal como se relaciona a continuación:

- Avance Financiero del Proyecto corresponde a 58.77%
- Avance Financiero del Contrato de obra corresponde a 59.09%
- Avance Financiero del contrato de Interventoría corresponde a 51.55%
- Avance Financiero del contrato de apoyo a la supervisión: 100.0%

La Interventoría mediante informe mensual de actividades correspondiente al mes de Febrero, manifiesta;

Durante el presente periodo se adelantan actividades correspondientes al Capítulo 8 Cubierta, 9 Diagnóstico integral, 44 Instalaciones hidráulicas, 45 Sistema de aguas lluvias, en cumplimiento del alcance contractual y con base en las cantidades actualizadas en la Modificación No.2 del contrato, fecha del 28 de noviembre de 2025. Las labores en ejecución comprenden los volúmenes diagnóstico integral e hidrosanitarios.

Se realizaron actividades de preparación e instalación de sistemas de obra, incluyendo limpieza y preparación de superficies; instalación de tuberías y bajantes de PVC con adhesivo solvente; excavación manual en conglomerado; aplicación de impermeabilización con manto asfáltico reforzado; y pintura en esmalte sobre estructuras metálicas, asegurando la correcta adherencia, alineación, cobertura y funcionalidad de cada elemento.

Cordialmente:

ALEXNADRA REYES
Gerente - Supervisor
Región Llanos

Elaboro: 
RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
Profesional Contratado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

Mes de Marzo de 2026

1. BPIN

2021005850029.

2. Nombre del Proyecto

ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE.

3. Introducción

El presente informe describe el estado actual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de proyecto ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE, del periodo correspondiente entre el **1 de Marzo de 2026 al 31 de Marzo de 2026**

4. Antecedentes

El Departamento de Casanare emitió el Decreto No. 0347 de Agosto 25 de 2023, “*Por medio del cual se prioriza y aprueban dos proyectos de inversión y se aprueban dos ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento de Casanare*” donde aprobó el proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTAY DOS PESOS MCTE (**\$7.889.748.172.00**).

Mediante Decreto No. 0393 de octubre 20 de 2023, “*Por medio del cual se prioriza y aprueban dos proyectos de inversión y se aprueban do ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) del departamento de Casanare*” aprobó un ajuste al proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 por valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (**\$407.263.313.00**).

En este orden de ideas, el proyecto denominado ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado con código BPIN 2021005850029 asciende a la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (**\$8.297.011.485.00**).

5. Problema identificado

El problema principal identificado durante la estructuración del proyecto corresponde a los ***bajos niveles de lectura el cual genera efectos negativos para la productividad y competitividad de una región.***

La comunidad del Municipio de Paz de Ariporo en especial el casco urbano, presenta una alta disminución de las competencias específicas de lecto- escritura y comprensión analítica respecto al nivel educacional del país y mucho menor al registrado en Latinoamérica

Además de menores habilidades de comunicación para el buen desempeño en áreas profesionales y técnicas. Así mismo, esto genera un aumento en la deserción escolar y en la calidad de la educación en la región.

6. Aspectos precontractuales

6.1 Proceso de selección contrato

NUMERO PROCESO	OBJETO	CONTRATISTA / CONTRATO
Licitación pública No. RAPLLANOS-LP-001-2023	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE	Contrato de Obra Pública No.009-RAPLL-2024 UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS, R/L VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
Concurso de méritos abierto No. 001-CMA-RAPLLANOS-2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato de Consultoría (Interventoría) No.020-RAPLL-2024 CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
Contratación Directa	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contrato No. 022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

6.2. Link de Acceso

6.2.1. De Interventoria

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5778750>

6.2.2. De Obra Fisica

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5311405>

7. GENERALIDADES

7.1 Localización

La construcción del proyecto denominado “ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, se encuentra localizado en el área urbana del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, su ubicación geográfica en las siguientes coordenadas aproximadamente.

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto.

Coordenadas			Norte	Oeste
Planas	Magna	Este	1142013.414	908799.648
Central				
Geográficas			5°52'47.32016"N	71°54'03.78258"W



Fuente: Google Maps

7.2 Propuesta Arquitectónica

Se encuentra ubicado.


La propuesta arquitectónica para la ejecución del proyecto contempla la habilitación de cinco (05) áreas existentes junto con una zona de Muros de contención, divididas de la siguiente manera, en un predio de aproximadamente 10.039 m² localizado:

- Zona 1. Entrada Principal.
- Zona 2. Zona de Circulación.
- Zona 3. Edificio de Lectura.
- Zona 4. Edificio de Auditorio.
- Zona 5. Pérgolas metálicas.
- Zona 6. Muros de Contención.

El proyecto incluye un segundo frente de obra con la intervención sobre la marginal de la selva mediante la construcción de accesos, andenes, box coulvert, señalización y pompeyanos entre otros en áreas competencia de INVIAS.

- Box Coulvert y Accesos

Imagen 1. Alcance del Proyecto



Fuente: Estudios y Diseños

Tabla 2. Cuadro de Áreas

DESGLOSE DE ÁREAS CONJUNTO EXISTENTE				
Conv.	No.	Nombre Edificio	Superficie construida (m ²)	Acción
	1	Entrada principal	685.84	DEMOLICIÓN PARCIAL
	2	Zona de circulación	1089.16	CONSERVACIÓN
	3	Edificio de lectura	848.29	REMODELACIÓN
	4	Edificio de auditorio	596.58	REMODELACIÓN
	5	Pérgolas metálicas	190.17	REMOCIÓN PARCIAL
	6	Muros de contención	70.67	REMOCIÓN PARCIAL

SUPERFICIE TOTAL EDIFICIO EXISTENTES	3480.71 m²
---	------------------------------

Fuente: Estudios y Diseños



FRENTES DE TRABAJO

1. Obras de ADECUACION Y TERMINACION BIBLIOTECA

Nueva Licencia de Construcción

2. OBRA SOBRE LA MARGINAL DE LA SELVA (Accesos y Box Coulvert)

1. Permiso INIVIAS

8. CRONOLOGIA DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

8.1 Contrato de interventoría

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ
IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$729.626.881,00)
PLAZO	TRECE (13) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	ALEXANDRA REYES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	5 de septiembre de 2024
PLAZO AMPLIACION DE SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 de agosto de 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	6 Meses 15 días
PRORROGA EN PLAZO No 02	4 Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	1 de Julio de 2026
ESTADO	EJECUCION

8.2. Contrato de Obra

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. (\$7.496.291.651,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	ALEXANDRA REYES GOMEZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JULIO DE 2025

ACTA DE SUSPENSION No 01	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de septiembre 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	Cinco (05) Meses
PRORROGA EN PLAZO No 02	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 de Junio de 2026
ESTADO	EJECUCION

8.3. Apoyo a la Supervisión

CONTRATO N°	022-RAPLL-2024 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
N° IDENTIFICACION:	79.059.521 de Engativá
PLAZO:	Catorce (14) Meses
FECHA DE INICIO:	Treinta (30) de Abril de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Veintinueve (29) de Junio de 2025
FECHA DE SUSPENSION No 01	Cinco (05) de Agosto de 2024
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	Cinco (05) de Septiembre de 2024
FECHA DE REINICIACION	Primero (01) de Octubre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2025

ESTADO

LIQUIDADO

9. CONTROL DE POLIZAS

El presente capítulo incluye la modificación de la póliza original y corresponde a la Prorroga No 02, último acto administrativo efectuado.

9.1 Del Contrato de Interventoría.

POLIZAS SEGÚN PRORROGA No.2								
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta			
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$145,925,376.20	18/12/2025	05/11/2026	20%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$218,888,064.30	18/12/2025	05/11/2026	100%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$36,481,344.05	18/12/2028	05/11/2029	5%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-47-994000072190	CALIDAD DEL SERVICIO	\$72,962,688.10	11/05/2024	01/07/2030	10%	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 4
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.	600-74-994000011382	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$350,181,000.00	05/03/2026	01/07/2026	200 SMMLV	8/04/2026	SEGÚN PRORROGA No.2- ANEXO 6

DETALLE DE LA GARANTÍA

Fecha límite para ser: Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Llanos 04-08-2026 11:33

Id de la garantía: CO1.WRT.19217414

Referencia de la garantía: C 600-47-994000072190 ANEXO 4

Estado: Aprobado

Justificación:

- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía:

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Policia: C 600-47-994000072190 ANEXO 4

Tomador: CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

Beneficiario: REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN RAP LLANOS

Número del certificado:

Justificación	Valor del amor	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	218.888.064,3 COP	11/05/2026 12:00:00 AM (UTC-5:00) Quito
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	145.925.376,2 COP	11/05/2026 12:00:00 AM (UTC-5:00) Quito

DETALLE DE LA GARANTÍA

Fecha límite para ser: Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Llanos 04-08-2026 11:33

Id de la garantía: CO1.WRT.19216817

Referencia de la garantía: R 600-74-994000011382 -5

Estado: Aprobado

Justificación:

- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía:

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Policia: R 600-74-994000011382 -5

Tomador: CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

Beneficiario: REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN RAP LLANOS

Número del certificado:

Justificación	Valor del amor	Válido hasta
Responsabilidad civil extracontractual	350.181.000 COP	07/01/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá

Descripción	Nombre del documento

9.2. Del Contrato de Obra

POLIZAS PRORROGA No.2								
Compañía	Poliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se genero la aprobación
				Desde	Hasta			
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$1,499,258,330.20	02/02/2026	18/10/2026	20%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$2,248,887,495.30	02/02/2026	18/06/2029	100%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$374,814,582.55	02/02/2026	18/10/2026	5%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054154	ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$1,499,258,330.20	18/06/2026	18/06/2031	20%	24/02/2026	ANEXO 6
NACIONAL DE SEGUROS	400054148	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$711,750,000.00	03/02/2026	18/06/2026	500 SMMLV	24/02/2026	ANEXO 6

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Ilanos 24-02-2026 11:09

Id de la garantía CO1.WRT.19450571

Referencia de la garantía POLIZA DE SEGURO DE RCE DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Estado Aprobada

Justificación Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 Cumplimiento - Pago de salarios
 Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
 Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía Contrato de seguro
 Patrimonio autónomo
 Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza 400054148

Tomador UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS

Beneficiario TERCEROS AFECTADOS

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Responsabilidad civil extra contractual	875.452.500 COP	18/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Región Administrativa y de planeación RAP Ilanos 24-02-2026 11:04

Id de la garantía CO1.WRT.19450569

Referencia de la garantía POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ETATAL

Estado Aprobada

Justificación Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 Cumplimiento - Pago de salarios
 Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
 Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía Contrato de seguro
 Patrimonio autónomo
 Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza 400054154

Tomador UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS

Beneficiario REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAPLANOS

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2.248.887.495,3 COP	18/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.499.258.330,2 COP	18/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

10. EJECUCION FISICA - Marzo/2026

10.1 Del Proyecto.

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
202404	\$ 2.513.280,00	\$ 2,513,280.00
202405	\$ 14.294.768,50	\$ 14,294,768.50
202406	\$ 14.294.768,50	\$ 14,294,768.50
202407	\$ 5.026.560,00	\$ 5,026,560.00
202408	\$ 0,00	\$ -
202409	\$ 0,00	\$ -
202410	\$ 128.768.895,91	\$ 128,768,895.91
202411	\$ 213.404.567,68	\$ 213,404,567.68
202412	\$ 167.052.998,39	\$ 167,052,998.39
202501	\$ 30.730.970,65	\$ 30,730,970.65
202502	\$ 133.942.797,60	\$ 133,942,797.60
202503	\$ 235.472.180,23	\$ 235,472,180.23
202504	\$ 52.658.542,60	\$ 52,658,542.60
202505	\$ 391.943.033,81	\$ 391,943,033.81
202506	\$ 559.935.181,56	\$ 559,935,181.56
202507	\$ 439.809.277,35	\$ 439,809,277.35
202508	\$ 128.183.607,22	\$ 127,465,246.99
202509	\$ 55.423.490,17	\$ 55,423,490.17
202510	\$ 116.882.961,47	\$ 116,882,961.47
202511	\$ 930.251.693,65	\$ 847,739,451.87
202512	\$ 22.339.367,51	\$ 22,339,367.51
202601	\$ 22.829.196,09	\$ 22,829,196.09
202602	\$ 42.122.000,05	\$ 42,122,000.22
202603	\$ 440.087.255,10	\$ 359,304,455.39
202604	\$ 647.598.347,87	
202605	\$ 1.324.476.018,07	
202606	\$ 2.170.969.725,02	
202607	\$ 6.000.000,00	
Totales	\$ 8.297.011.485,00	\$ 3,983,953,992.48

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS

Código BPIN: 2021005850029 | Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

Alcance: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS, ACCESO PEATONAL CON ANDENES CONECTADA A UNA PLAZA DE ACCESO A CIELO ABIERTO QUE ARTICULA EL AUDITORIO Y LA BIBLIOTECA, ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, UNA VÍA DE DOBLE CARRIL EN CONCRETO ASFÁLTICO UBICADA AL BORDE DEL LINDERO SURESTE, QUE DESEMBOCA EN UNA PLAZOLETA DE PARQUEO CON CAPACIDAD PARA 19 VEHÍCULOS Y 26 MOTOS.



Fecha aprobación: 25/08/2023 | Fecha terminación: 01/07/2026 | Estado: **CONTRATADO EN EJECUCIÓN**

Valor total: \$ 8.297.011.485 | Valor SGR: \$ 8.297.011.485 | Aprobado directamente: No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Fuente: Plataforma Gesproy 3.0 DNP

10.2 Del Contrato de Interventoría.

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
PRESUPUESTO INTERVENTORIA			
ACTIVIDADES Interventoria	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00
2.1 Interventoria Técnica	und	1	164,819,000.00
2.2 Interventoria Ambiental	und	1	164,819,000.00
2.3 Interventoria Administrativa	und	1	164,819,000.00
2.4 Interventoria Financiera	und	1	32,016,000.00
2.5 Interventoria Contable	und	1	31,141,000.00
2.6 Interventoria Jurídica	und	1	18,445,000.00
Costo Básico			613,131,833.00
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00

10.2.1. Del avance Físico Interventoría Programado Vs Ejecutado (Corte Marzo)

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANT	VALOR POR ACTIVIDAD	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO ACUMULADO MARZO 2026
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	UND	1	37,072,833.36	\$37,072,833.36	\$37,072,833.36
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:	UND	1	576,059,000.00	\$288,525,333.59	\$289,258,587.47
2.1 Interventoria Técnica	und	1	164,819,000.00	\$82,551,365.32	\$82,761,160.10
2.2 Interventoria Ambiental	und	1	164,819,000.00	\$82,551,365.32	\$82,761,160.10
2.3 Interventoria Administrativa	und	1	164,819,000.00	\$82,551,365.32	\$82,761,160.10
2.4 Interventoria Financiera	und	1	32,016,000.00	\$16,035,557.26	\$16,076,309.78
2.5 Interventoria Contable	und	1	31,141,000.00	\$15,597,304.12	\$15,636,942.87
2.6 Interventoria Jurídica	und	1	18,445,000.00	\$9,238,376.24	\$9,261,854.51
Costo Básico			613,131,833.00	\$325,598,166.95	\$326,331,420.83
Costo IVA (19 %)			116,495,048.00	\$61,863,651.72	\$62,002,969.96
Costo final (Ajustado al Peso)			729,626,881.00	\$387,461,818.67	\$388,334,390.79

Fuente: Archivo Descargue Ejecucion Gesproy 3.0

10.3 EJECUCION FISICA OBRA CORTE 31 DE MARZO

OBJETIVO	PRODUCTO	Medio a través de	Cantidad	ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD PROGRAMADO	Programado	Ejecutado \$	Ejecutado \$
								Acumulado
Aumentar los niveles de lectura en la población del municipio de Paz de Ariporo - Departamento de Casanare	1.1. Bibliotecas construidas (Producto principal del proyecto)	Número de bibliotecas	1.00	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$ 932.880.174,92	\$ 35,220,483.89	\$ -	\$ 817,133,249.67
				[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	\$ 190.140.164,76	\$ 43,733,696.16	\$ 3,538,640.00	\$ 78,522,791.88
				[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	\$ 770.519.880,29	\$ 38,021,681.33	\$ 8,107,728.00	\$ 210,115,295.09
				[11569327] EDIFICIO LECTURAS	\$ 681.815.154,02	\$ 75,986,627.98		\$ 100,055,014.17
				[11569328] Urbanismo	\$ 796.847.322,16		\$ 30,011,182.62	\$ 194,413,698.93
				[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	\$ 957.925.606,83	\$ 145,390,774.62	\$ 1,181,478.14	\$ 606,413,454.11
				[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	\$ 2.039.850.283,51	\$ 69,097,684.49	\$ 207,560,061.86	\$ 1,092,965,097.21
				[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	\$ 936.803.595,28			\$ 267,561,415.48
				[11569332] RETIE	\$ 7.378.000,00			
				[11569333] Retilap	\$ 9.163.000,00			
				[11569334] Plan de Manejo de Transito	\$ 112.293.096,00	\$ 7,115,755.75		\$ 97,392,618.99
				[11569335] Plan de Manejo Ambiental	\$ 60.675.126,00			\$ 60,675,126.17
				[11569336] INTERVENTORIA	\$ 729.629.881,00	\$ 25,520,550.88	\$ 108,905,364.77	\$ 388,334,390.79
				[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	\$ 71.090.200,23			\$ 70,371,840.00
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO					\$ 8.297.011.485,00	\$ 440,087,255.10	\$ 359,304,455.39	\$ 3,983,953,992.48

PROGRAMADO VS EJECUTADO MES DE MARZO

ACTIVIDAD MGA	CONCEPTO	AVANCE	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
Valor				
\$ 7.496.291.403,77	OBRA	Avance mensual	\$ 414,566,704.22	\$ 250,399,090.62
		Avance Acumulado	\$ 3,689,415,375.13	\$ 3,525,247,761.69
		%	49.22%	47.03%
\$ 729.629.881	INTERVENTORIA	Avance mensual	\$ 25,520,550.88	\$ 108,905,364.77
		Avance Acumulado	\$ 387,461,818.67	\$ 388,334,390.79
		%	53.10%	53.22%
\$ 71.090.200,23	APOYO A LA SUPERVISION	Avance mensual	\$ -	\$ -
		Avance Acumulado	\$ 71,090,200.23	\$ 70,371,840.00
		%	100.00%	98.99%
\$ 8.297.011.485,00	PROYECTO	Avance mensual	\$ 440,087,255.10	\$ 359,304,455.39
		Avance Acumulado	\$ 4,147,967,394.04	\$ 3,983,953,992.48
		%	49.99%	48.02%

11. DETALLE A VANCE FINANCIERO

BALANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	CONTRATADO	GESPROY
CONTRATO DE OBRA	\$ 7,497,010,031	\$ 7,496,291,651	\$ 7,496,291,651
CONTRATO DE CONSULTORIA	\$ 729,629,614	\$ 729,626,881	\$ 729,626,881
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION	\$ 70,371,840	\$ 70,371,840	\$71,090,200.23
TOTAL	\$ 8,297,011,485	\$ 8,296,290,372	\$ 8,297,011,485
SALDO SGR RAP		\$ 721,113	\$0.00
SUMAS IGUALES	\$ 8,297,011,485	\$ 8,297,011,485	\$ 8,297,011,485

11.1. Avance Financiero del Proyecto

COSTOS PROYECTO	ESTADO FINANCIERO DESEMBOLSOS
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 8,297,011,485.00
VALOR TOTAL CONTRATOS	\$8,296,290,372,00
VALOR GIROS	\$ 4,875,788,673.60
VALOR TOTAL	100%
AVANCE	58.77%

11.2. Avance Financiero Contrato de Obra

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR CONTRATO	\$ 7,496,291,651.00
SALDO A FAVOR RAP MODIFICATORIA No 01	\$ 247.00
VALOR DE LA OBRA ACTUALIZADO	\$ 7,496,291,404.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	\$ 2,248,887,495.30

VALOR ACTA PARCIAL No 01	\$ 759,602,060.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 227,880,618.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 01	\$ 531,721,442.00
VALOR ACTA PARCIAL No 02	\$ 1,214,218,565.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 364,265,570.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 02	\$ 849,952,995.00
VALOR ACTA PARCIAL No 03	\$ 1,141,055,400.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 342,316,620.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 03	\$ 798,738,780.00
VALOR Total Pagado	\$ 4,429,300,712.30
PORCENTAJE TOTAL	100%
AVANCE FINANCIERO	59.09%

11.3 Avance Financiero Interventoria

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	\$ 729,626,881.00
ANTICIPO 30%	30%
VALOR GIRADO	\$ 218,888,064.30
VALOR ACTA PARCIAL No 01	\$ 224,611,510.00
AMORTIZACION ANTICIPIO 30% ACTA PARCIAL	\$ 67,383,453.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 01	\$ 157,228,057.00
VALOR GIRADO	\$ 376,116,121.30
PORCENTAJE TOTAL	100.0%
AVANCE FINANCIERO	51.55%

12. AVANCE FISICO

Corresponde al avance físico del proyecto de obra, reportado en avances de cantidades de obra ejecutadas a la fecha 31 de Marzo 2026.

12.1 Avance Físico del Proyecto

AVANCE FISICO PROYECTO	
VALOR APROBADO	\$ 8.297.011.485,00
AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
PROGRAMADO	\$ 4,147,967,394.04
EJECUTADO	\$ 3,983,953,992.48
% EJECUTADO	48.02%
% PROGRAMADO	49.99%

12.2. Avance Físico Contrato de Obra

AVANCE ECONOMICO OBRA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	EJECUCION
CONTRATO DE OBRA	\$ 7.496.291.403,77
PROGRAMADO	\$ 3,689,415,375.13
EJECUTADO	\$ 3,525,247,761.69
% EJECUTADO	47.03%
% PROGRAMADO	49.22%

12.3. Avance Físico Contrato de Interventoria

AVANCE ECONOMICO INTERVENTORIA	
AVANCE FISICO - FINANCIERO	INVERSION
CONTRATO	\$ 729.629.614,00
PROGRAMADO	\$ 387,461,818.67
EJECUTADO	\$ 388,334,390.79
EJECUTADO	38.30%
% PROGRAMADO	49.61%

12.4 Consolidado avance físico - financiero corte al 31 de Marzo de 2026

Proyecto

- Avance Físico Ejecutado: 48.02%
- Avance Físico Programado: 49.99%
- Avance Financiero: 58.77%
- Valor Pagos: \$4.875.788.673,60
- Valor Aprobado: \$8.297.011.485,00
- Saldo por pagar; \$3.421.222.811,40

Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Pagos

Riesgos de la inversión
Novedades 42
Ayuda
RENE MAURICIO ZAR

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS		
Código BPIN	2021005850029	Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

Paso a Paso
Ap

Pagos						
Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Rein
SGR - Asignaciones directas	\$8.297.011.485,00	\$4.875.788.673,60	\$0,00	\$0,00	\$3.421.222.811,40	
Total	\$8.297.011.485,00	\$4.875.788.673,60	\$0,00	\$0,00	\$3.421.222.811,40	

* Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla superior y se afecte el avance financiero del proyecto.

Fuente: Gesproy 3.0 DNP.

13 ACTOS ADMINISTRATIVOS

13.1 DEL CONTRATO DE OBRA

13.1.1. Actas Suscritas

Acta de inicio de obra	25/07/2024
Acta de aprobación de pólizas acta de inicio	01/10/2024
Acta de suspensión No.1 de contrato de obra	05/08/2024
Acta de ampliación a la suspensión No.1 de contrato de obra	05/09/2024
Acta de reinicio contrato de obra	01/10/2024

13.1.2. Actas parciales de pago

Acta de recibo parcial No.1	30/03/2025	\$ 1,973,820,625
Acta de recibo parcial No.2	25/07/2025	\$ 1,214,218,565

Acta de recibo parcial No.3	12/12/2025	\$1,141,055,404
-----------------------------	------------	-----------------

13.1.3. Actas de Modificación

Acta de modificación de cantidades de obra No 01	09/05/2025	Balance de mayores y menores cantidades
Acta de modificación de cantidades de obra No 02	28/11/2025	Balance de mayores y menores cantidades

13.1.4. Prorrogas

Prorroga No 01	09/05/2025	Cinco (05) Meses
Prorroga No 02	28/11/2025	Cuatro (04) Meses

13.2 DEL CONTRATO DE Interventoria

13.2.1. Actas Suscritas

Acta de inicio de obra	21/05/2024
Acta de aprobación de pólizas acta de inicio	31/05/2024
Acta de suspensión No.1 de contrato de obra	05/08/2024
Acta de ampliación a la suspensión No.1 de contrato de obra	05/09/2024
Acta de reinicio contrato de obra	01/10/2024

13.2.2. Actas parciales de pago

Acta de recibo parcial No.1	02/12/2025	\$224.611.510,00
-----------------------------	------------	------------------

13.1.3. Prorrogas

Prorroga No 01	10/07/2025	Cinco (05) Meses
Prorroga No 02	27/01/2026	Cuatro (04) Meses

14. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO DE INTERVENTORIA

14.1. Personal Contrato de Interventoria.

Personal dispuesto para la ejecución del contrato

No.	Nombre personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación Propuesta
1	MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO	MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30.77%
2	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	ANGELA PATRICIA GOMEZ OTALORA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	92.31%

3	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ	INGENIERO AMBIENTAL	38.46%
4	DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ	DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ	PROFESIONAL SST	38.46%
5	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN	PROFESIONAL HIDRAULICO	3.85%
6	ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ	ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ	INGENIERO MECANICO	3.85%
7	MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR	MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR	ARQUITECTA	3.85%
8	ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ	ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ	INGENIERO ELECTRICO	3.85%
9	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	INGENIERO ESTRUCTURAL	3.85%
10	RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ	KELLY LILIANA BERNAL MOJICA	PERSONAL OPERATIVO	100.00%

14.2. Personal Contrato de Obra

Personal dispuesto para la ejecución del contrato

No.	Nombre personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación Propuesta
1	MARTHA CAMARGO CHAPARRO	MARTHA CAMARGO CHAPARRO	DIRECTOR DE OBRA	50.00%
2	JUAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	JUAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	RESIDENTE DE OBRA	100.00%
3	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	INGENIERO AMBIENTAL	50.00%
4	FREDY PEREZ TOVAR	FREDY PEREZ TOVAR	PROFESIONAL SISOMA	100.00%
5	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	GERENTE DE PROYECTOS	50.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No 01. Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo: correa, cercha, ángulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm



Fotografía No 02. Pintura en esmalte para estructura metálica



Fotografía No 03. Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones



Fotografía No 04. Excavaciones red de alcantarillado sanitario

Fotografía No 05. Relleno en material seleccionado



Fotografía No 06. Pozo de Inspección H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)

Fotografía No 07. Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada

CONCLUSIONES

- El proyecto presenta Ejecución Física, a corte del 31 de Marzo de 2026 tal como se relaciona a continuación:
 - El Avance Físico del Proyecto corresponde a 48.02%
 - Avance Programado del Proyecto 49.99%
 - El Avance Físico del Contrato de Obra corresponde a 47.03%
 - Avance Físico Programado Obra 49.22%
- El proyecto presenta Ejecución Financiera a corte del 31 de Marzo de 2026 de 2026 tal como se relaciona a continuación:
 - Avance Financiero del Proyecto corresponde a 58.77%
 - Avance Financiero del Contrato de obra corresponde a 59.09%
 - Avance Financiero del contrato de Interventoria corresponde a 51.55%
 - Avance Financiero del contrato de apoyo a la supervisión: 100.0%

La Interventoria mediante informe mensual de actividades No 20 correspondiente al mes de Marzo, manifiesta;

Durante el presente periodo se adelantan actividades correspondientes al Capítulo 9 Diagnostico Integral. 21. Pintura, 43 Instalaciones Sanitarias, 44. Instalaciones hidráulicas, 45. Sistema de aguas lluvias, en cumplimiento del alcance contractual y con base en las cantidades actualizadas en la Modificación No.2 del contrato, fecha del 28 de noviembre de 2025. La Interventoria manifiesta que se cumplió con el pago de seguridad social, especificaciones técnicas, normas de seguridad, higiene y salud ocupacional y con el programa de obra.

Cordialmente:

ALEXNADRA REYES
Gerente - Supervisor
Región Llanos

Elaboro: 
RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
Profesional Contratado

Yopal Casanare, 08 de abril de 2026

GE-100-2026-049

Señores:
CONSORCIO INTER BIBLIOTECA.
Att: RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ.

Email: bcingenieriasas@gmail.com
consorciointerbibliotecapaz@gmail.com

Teléfono: 608-7427524 – 3152180582.

Dirección: Carrera 1F No. 40 - 195 Oficina 402. Tunja.

Referencia: Proyecto: “*ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE*”

Asunto: Traslado por competencia – requerimiento informe técnico, administrativo y económico.

Cordial saludo,

En atención al oficio No. 330.15-107 del 06 de abril de 2026, remitido por la Alcaldía de Paz de Ariporo, mediante el cual se da traslado por competencia a esta entidad en relación con la solicitud presentada por la Administración Vial Grupo AMV 2 – Contrato No. 1873 de INVIAS, nos permitimos trasladar el contenido de dicha solicitud para su atención dentro del marco de sus obligaciones contractuales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en visita de inspección realizada por la Administración Vial se evidenció la ejecución de actividades asociadas a instalación de tubería sanitaria y construcción de cámaras de inspección en la zona de acceso a la biblioteca y patinódromo sobre la ruta nacional 6514, las cuales, según lo indicado, **no se encuentran contempladas dentro del alcance del permiso otorgado mediante la Resolución No. 0011121 del 30 de marzo de 2023**, ni fue posible establecer en campo el responsable de dichas intervenciones.

En este sentido, y con el fin de dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud elevada por INVIAS, así como garantizar que las intervenciones realizadas no comprometan la infraestructura vial nacional, de manera atenta se solicita:

1. Remitir **informe técnico detallado** de las actividades ejecutadas y/o en ejecución en la zona de acceso a la biblioteca y patinódromo.
2. Indicar si dichas actividades hacen parte del alcance contractual del proyecto.
3. Precisar el **tipo de intervención realizada (red sanitaria, drenajes, conexiones, etc.)** y su finalidad.
4. Informar si se cuenta con los **permisos y autorizaciones requeridas por INVIAS** para intervención en la vía nacional.
5. Describir las **medidas técnicas implementadas para la protección de la infraestructura vial**, así como el manejo de las aguas descargadas al canal existente.
6. Allegar soporte técnico, administrativo y económico correspondiente (planos, memorias, actas, registros, entre otros).

Se solicita que la información requerida sea remitida en un término no mayor a **ocho (08) días hábiles**, contados a partir del recibo de la presente comunicación, con el fin de consolidar la respuesta institucional correspondiente.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,


ALEXANDRA REYES GÓMEZ
Gerente Rap- Llanos

Proyecto
R. Mauricio Zafama Rosero
Profesional Contratado.

Adjunto: Oficio 300.15-107 del Municipio de Paz de Ariporo
Oficio FRO-AMV1873-2024-562 B.U.D.V



ACTA PARCIAL No. 06 CTO 021-RAPLL-2024

ACTA PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06

Del contrato de INTERVENTORÍA N° 021-RAPLL-2024 de fecha 15 de Abril de 2024 con objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En la ciudad de Yopal – Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron ALEXANDRA REYES GOMEZ, gerente de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS, quien actúa en su calidad de Supervisor, de conformidad con lo establecido en la Cláusula DECIMA SÉPTIMA del contrato, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, y por otra parte CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con C.C. 74.184.643 de Sogamoso, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL PORE 2024 con NIT. 901.821.080-0, en su condición de Contratista, a fin de suscribir la presente Acta de Recibo parcial, en los siguientes términos:

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO N°	021-RAPLL-2024
FECHA DEL CONTRATO:	15 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PORE 2024
LOCALIZACION:	PORE-CASANARE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PRORROGA No 01 (21/02/2025)	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS
PRORROGA No. 02 (15/05/2025)	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 03 (15/07/2025)	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS
PRORROGA No. 04 (19/09/2025)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 05 (04/11/2025)	UN (01) MES
PRORROGA No. 06 (04/12/2025)	UN (01) MES
SUSPENSIÓN No. 01 (21/08/2025)	UN (01) MES
REINICIO No. 01	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUSPENSIÓN No. 02 (19/12/2025)	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 02 (08/01/2026)	NUEVE (09) DIAS
REINICIO No. 02	17 DE ENERO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:	DIECIOCHO (18) MESES Y DOCE (12) DÍAS.
FECHA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	02 DE FEBRERO DE 2026

ADICIONAL Y PRÓRROGA:				
N°	FECHA	TIEMPO	VALOR	OBJETO
01	21/02/2025	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS	N/A	PRORROGA
02	15/05/2025	DOS (02) MESES	N/A	PRORROGA
03	15/07/2025	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS	N/A	PRORROGA

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06

Del contrato de INTERVENTORÍA N° 021-RAPLL-2024 de fecha 15 de Abril de 2024 con objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

04	19/09/2025	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	PRORROGA
05	04/11/2025	UN (01) MES	N/A	PRORROGA
06	04/12/2025	UN (01) MES	N/A	PRORROGA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:			
N°	FECHA	TIEMPO	OBJETO
01	21/08/2025	UN (01) MES	SUSPENSIÓN No. 01
02	19/12/2025	VEINTE (20) DIAS	SUSPENSIÓN No. 02
03	08/01/2026	NUEVE (09) DIAS	AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 02

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 412.076.674,00 M.L.C
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO:	\$ 412.076.674,00 M.L.C
SUPERVISOR:	ALEXANDRA REYES GOMEZ
INTERVENTOR:	N/A

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 412.076.674,00	
VALOR ADICION:	\$0,00	
VALOR TOTAL DE CONTRATO:	\$ 412.076.674,00	
ANTICIPO (30 %)		\$ 123.623.002,20

PRESENTE ACTA:			
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ACTUAL A PAGAR
VALOR INFORME 1 FACTURA N° FE 1	\$ 16.777.858,46	\$ 5.033.357,54	\$ 11.744.500,92
VALOR INFORME 2 FACTURA N° FE 2	\$ 104.279.827,44	\$ 31.283.948,23	\$ 72.995.879,21
VALOR INFORME 3 FACTURA N° FE 3	\$ 51.112.136,80	\$ 15.333.641,04	\$ 35.778.495,76
VALOR INFORME 4 FACTURA N° FE 4	\$ 59.769.180,86	\$ 17.930.754,26	\$ 41.838.426,60
VALOR INFORME 5 FACTURA N° FE 103 CP	\$ 63.405.929,96	\$ 19.021.778,99	\$ 44.384.150,97
PRESENTE INFORME ACTA 6 POR EJECUTAR	\$ 57.436.917,84	\$ 17.231.075,35	\$ 40.205.842,49
TOTAL	\$ 412,076,674,00	\$ 105.834.555,41	\$ 246.947.295,95

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 57.436.917,84).



003

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06

Del contrato de INTERVENTORÍA N° 021-RAPLL-2024 de fecha 15 de Abril de 2024 con objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Por tratarse de un contrato de interventoría, hace parte integral de la presente Acta de Recibo Parcial, el anexo técnico de ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA. (marque con una X).	APLICA	NO APLICA
	X	

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Parcial N° 06 del contrato N° 021-RAPLL-2024, los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026.


 ALEXANDRA REYES GOMEZ
 Supervisor(a) Contrato N° 021-RAPLL-2024


 UNIÓN TEMPORAL PORE 2024
 R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
 Contratista




ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA	CONTRATO N° 021-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACIÓN: 24/05/2024 PLAZO INICIAL: NUEVE (09) MESES PLAZO ACTUALIZADO: DIECIOCHO (18) MESES Y DOCE (12) DÍAS.	ACTA N° 6
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PORE 2024 SUPERVISOR: ALEXANDRA REYES GOMEZ	PRORROGA No. 01 (21/02/25): DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS PRORROGA No. 02 (15/05/25): DOS (02) MESES PRORROGA No. 03 (15/07/25): UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS PRORROGA No. 04 (19/09/25): CUARENTA Y CINCO (45) DIAS PRORROGA No. 05 (04/11/25): UN (01) MES PRORROGA No. 06 (04/12/25): UN (01) MES SUSPENSIÓN No. 01 (21/08/25): UN (01) MES REINICIO No. 01: 19/09/2025 SUSPENSIÓN No. 02 (19/12/25): VEINTE (20) DIAS AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 02 (08/01/26): NUEVE (09) DIAS	REINICIO No. 02: 17/01/2026 VALOR INICIAL: \$ 412.076.674,00 VALOR ADICIÓN: \$ - VALOR TOTAL: \$ 412.076.674,00 FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 2/02/2026 FECHA PRESENTE ACTA: 27/03/2026 PERIODO DE PAGO: 25/10/2025 A 31/01/2026
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORA			

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES				ACUMULADO A PARCIAL N° 05		PRESENTE ACTA PARCIAL N° 06		ACUMULADO		
	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			ETAPA PRECONSTRUCTIVA:										
1.1			Revisión y verificación en campo de los diseños	UND	1,00	\$ 4.748.544,36	\$ 4.748.544,36	1,00	\$ 4.748.544,36		\$ -	1,00	\$ 4.748.544,36
1.2			Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	1,00	\$ 3.875.780,70	\$ 3.875.780,70	1,00	\$ 3.875.780,70		\$ -	1,00	\$ 3.875.780,70
1.3			Revisión predial	UND	1,00	\$ 3.778.806,96	\$ 3.778.806,96	1,00	\$ 3.778.806,96		\$ -	1,00	\$ 3.778.806,96
1.4			Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos	UND	1,00	\$ 1.017.545,22	\$ 1.017.545,22	1,00	\$ 1.017.545,22		\$ -	1,00	\$ 1.017.545,22
1.5			Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	UND	1,00	\$ 678.363,48	\$ 678.363,48	1,00	\$ 678.363,48		\$ -	1,00	\$ 678.363,48
2			ETAPA CONSTRUCTIVA:										
2.1			Interventoría Técnica	UND	1,00	\$ 94.527.695,44	\$ 94.527.695,44	0,7047	\$ 66.613.666,98	0,1453	\$ 13.734.874,15	0,8500	\$ 80.348.541,12
2.2			Interventoría Ambiental	UND	1,00	\$ 94.527.695,44	\$ 94.527.695,44	0,7047	\$ 66.613.666,98	0,1453	\$ 13.734.874,15	0,8500	\$ 80.348.541,12
2.3			Interventoría Administrativa	UND	1,00	\$ 94.527.695,44	\$ 94.527.695,44	0,7047	\$ 66.613.666,98	0,1453	\$ 13.734.874,15	0,8500	\$ 80.348.541,12
2.4			Interventoría Financiera	UND	1,00	\$ 19.629.238,33	\$ 19.629.238,33	0,7047	\$ 13.832.724,25	0,1453	\$ 2.852.128,33	0,8500	\$ 16.684.852,58
2.5			Interventoría Contable	UND	1,00	\$ 19.629.238,33	\$ 19.629.238,33	0,7047	\$ 13.832.724,25	0,1453	\$ 2.852.128,33	0,8500	\$ 16.684.852,58
2.6			Interventoría Jurídica	UND	1,00	\$ 9.342.315,30	\$ 9.342.315,30	0,7047	\$ 6.583.529,59	0,1453	\$ 1.357.438,41	0,8500	\$ 7.940.968,01
			Valor Básico			\$ 346.282.919,00	\$ 346.282.919,00	Valor Básico	\$ 248.189.019,75	Valor Básico	\$ 48.266.317,51	Valor Básico	\$ 296.455.337,26
			Costo IVA (19 %)			\$ 65.793.755,00	\$ 65.793.755,00	Costo IVA (19 %)	\$ 47.155.913,77	Costo IVA (19 %)	\$ 9.170.600,33	Costo IVA (19 %)	\$ 56.326.514,10
			Costo Total			\$ 412.076.674,00	\$ 412.076.674,00	Costo Total	\$ 295.344.933,52	Costo Total	\$ 57.436.917,84	Costo Total	\$ 352.781.851,36
			Amortización Anticipo					Amortización Anticipo	\$ 68.603.480,06	Amortización Anticipo	\$ 17.231.075,35	Amortización Anticipo	\$ 105.834.555,41
			Valor Acta					Valor total	\$ 206.741.453,46	Valor presente Acta	\$ 40.205.842,48	Valor Total Acumulado	\$ 246.947.295,95

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE.

El recibo por parte de la Supervisión de las actividades ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior firmo en la presente acta de recibo parcial de Interventoría, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026.

 CAMILLO PEDRAZA DIAZ MATRÍCULA N° A2502003-74184643 REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL PORE 2024 Interventoría	 ALEXANDRA REYES GÓMEZ Supervisor(a) Contrato N° 021-RAPLL-2024	 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO Apoyo a la supervisión CPSP 007-2026
---	---	---

Original: Expediente del Contrato
1era copia: Contratista

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04

Del contrato de CONSTRUCCION N° 017-RAPLL-2024 de fecha 15 de abril de 2024 con objeto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En la ciudad de Yopal – Casanare, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026, se reunieron ALEXANDRA REYES GOMEZ, gerente de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, quien actúa en su calidad de Supervisor, de conformidad con lo establecido en la Cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, por otra parte de la Interventoría, CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con C.C. 74.184.643 de Sogamoso, Representante Legal de la UNION TEMPORAL PORE 2024 con NIT. 901.821.080-0, en su condición de Interventoría, y por parte del Contratista, MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ, identificada con C.C. 47.435.227 de Yopal, Representante Legal de MLAR INGENIERIA E.U. con NIT. 844.004.815-6, en su condición de CONTRATISTA, a fin de suscribir la presente Acta de Recibo parcial, en los siguientes términos:

TIPO DE CONTRATO:	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONTRATO N°	017-RAPLL-2024
FECHA DEL CONTRATO:	15 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA EU
LOCALIZACION:	PORE-CASANARE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (08) MESES
PLAZO DE EJECUCION CON ADICIONES:	DIECISEIS (16) MESES Y (22) VEINTIDOS DIAS
FECHA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	02 DE FEBRERO DE 2026

ADICIONAL Y PRÓRROGA:				
N°	FECHA	TIEMPO	VALOR	OBJETO
01	21/02/25	02 MESES	N/A	PRORROGA
02	15/05/2025	02 MESES	N/A	PRORROGA
03	15/07/2025	01 MES Y (07) SIETE DIAS	N/A	PRORROGA
04	19/09/2025	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	PRORROGA
05	4/11/2025	TREINTA (30) DIAS	N/A	PRORROGA
06	4/12/2025	TREINTA (30) DIAS	N/A	PRORROGA
01	15-07-2025	N/A	\$ 38,504,416.00	ADICION

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04

Del contrato de CONSTRUCCION N° 017-RAPLL-2024 de fecha 15 de abril de 2024 con objeto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:			
N°	FECHA	TIEMPO	OBJETO
09	21/08/2025	UN (01) MES	SUSPENSION No. 01
15	19/12/2025	VEINTE (20) DIAS	SUSPENSION No. 02
16	08/01/2026	NUEVE (09) DIAS	AMPLIACION SUSPENSION No. 02

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	2 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.080'654.722,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 38,504,416.00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO:	\$ 4,119,159,138.00
SUPERVISOR:	ALEXANDRA REYES GOMEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL PORE 2024

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.080'654.722,00		
VALOR ADICION:	\$ 38,504,416.00		
VALOR TOTAL DE CONTRATO:	\$ 4,119,159,138.00		
ANTICIPO (30 %)			\$ 1.224.196.416.60
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ACTUAL A PAGAR
ACTA PARCIAL 01 FACTURA N° FE-79	\$ 1.076.299.417,21	\$ 322.889.825.16	\$ 753.409.592.05
ACTA PARCIAL 02 FACTURA N° FE-87	\$ 1.165.668.017,39	\$ 349.700.405.22	\$ 815.967.612.17
ACTA PARCIAL 03 FACTURA N° FE-89	\$ 660.708.908,39	\$ 198.212.672,52	\$ 462.496.235,87
ACTA PARCIAL 04 FACTURA N° FE-93	\$ 591.995.683,57	\$ 353.393.513,70	\$ 238.602.169,87
POR EJECUTAR	\$ 624.487.111,44	\$ 0,00	
TOTAL	\$ 4,119,159,138.00	\$ 1.224.196.416.60	

93


ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04


Del contrato de CONSTRUCCION N° 017-RAPLL-2024 de fecha 15 de abril de 2024 con objeto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$591.995.683,57)



Por tratarse de un contrato de obra, hace parte integral de la presente Acta de Recibo Parcial, el anexo técnico de ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. (marque con una X).	APLICA	NO APLICA
	x	

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Parcial N° 04 del contrato N° 017-RAPLL-2024, los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026.


ALEXANDRA REYES GOMEZ
 Supervisor(a) Contrato N° 017-RAPLL-2024


UNIÓN TEMPORAL PORE 2024
R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
 Interventoría


MLAR INGENIERIA E.U
R/L MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ
 Contratista

ANEXO TECNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04			CONTRATO N° 017-RAPLL-2024				FECHA DE INICIACIÓN: 18 de julio 2024			PRORROGA N° 4: 01 mes y 15 días			ACTA N° 04	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.							PLAZO: 08 meses			PRORROGA N° 5: Treinta días				
							PRORROGA N° 1: 02 meses			PRORROGA N° 6: Treinta días				
							PRORROGA N° 2: 02 meses							
							PRORROGA N° 3: 01 mes y 07 días							
 			CONTRATISTA: MLAR INGENIERIA EU				FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 21 de agosto de 2025						FECHA: 26 de marzo de 2026	
			INTERVENITOR: UNION TEMPORAL PORE 2024				FECHA DE REINICIACIÓN No. 01: 20 de septiembre de 2025						PERIODO PAGO: 25 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 19 de diciembre de 2025							
							FECHA DE REINICIACIÓN No. 02: 17 de enero de 2026							
							NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2 de febrero de 2026							
							VALOR INICIAL: \$ 4.080.654.722							
							VALOR ADICIÓN: \$ 38.506.664							
							VALOR TOTAL: \$ 4.119.159.138							

ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 64			ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR. PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1100		REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 45.543.246,71			\$ 70.028.362,23		\$ 67.601.008,22		\$ 0,00		\$ 67.601.008,22
1101		Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	633,81	\$ 11.193	\$ 7.094.235,33	661,32	\$ 11.193,00	\$ 7.402.154,76	643,12	\$ 7.196.442,16		\$ 0,00	643,12	\$ 7.196.442,16
1102		Replanteo canchas, zonas duras / plazoletas	m²	1.362,47	\$ 2.486	\$ 3.387.100,42	1.557,61	\$ 2.486,00	\$ 3.872.218,46	1.415,58	\$ 3.519.131,88		\$ 0,00	1.415,58	\$ 3.519.131,88
1103		Descapote a maquina, incluye transporte y disposicion final	m²	1.996,28	\$ 4.600	\$ 9.182.888,00	1.244,71	\$ 4.600,00	\$ 5.725.866,00	1.244,71	\$ 5.725.866,00		\$ 0,00	1.244,71	\$ 5.725.866,00
1104		Demolicion mecanica de estructuras en concreto (H < 1.0 m), sin retiro	m³	119,03	\$ 11.949	\$ 1.422.289,47	134,74	\$ 11.949,00	\$ 1.610.008,26	120,94	\$ 1.445.112,06		\$ 0,00	120,94	\$ 1.445.112,06
1105		Demolicion mecánica, de edificio de más de 250 m³ de volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de entre 200 y 500 m² (incretiro)	m³	487,52	\$ 50.825	\$ 24.778.204,00	590,41	\$ 50.825,00	\$ 30.007.588,25	590,41	\$ 30.007.588,25		\$ 0,00	590,41	\$ 30.007.588,25
1106		Demolicion mecanica de estructuras en concreto (H >= 3.0 m), sin retiro	m³	12,43	\$ 35.881	\$ 446.000,83	12,43	\$ 35.881,00	\$ 446.000,83	12,43	\$ 446.000,83		\$ 0,00	12,43	\$ 446.000,83
1107		Demolicion de pavimento en concreto rígido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m²	7,38	\$ 73.471	\$ 542.215,98	20,80	\$ 73.471,00	\$ 1.528.198,60	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1108		Transporte de material Ptreo (vía pavimentada)	m³-km	788,76	\$ 2.143	\$ 1.690.312,68	883,02	\$ 2.143,00	\$ 1.892.311,86	800,21	\$ 1.714.850,03		\$ 0,00	800,21	\$ 1.714.850,03
INP		ITEM NO PREVISTOS													
1100-INP 01		DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO CON TRANSPORTE	m2				487,51	\$ 18.634,38	\$ 9.084.446,59	487,51	\$ 9.084.446,59		\$ 0,00	487,51	\$ 9.084.446,59
1100-INP 02		DESMONTE CORREAS	M				369,55	\$ 7.926,54	\$ 2.929.252,86	369,55	\$ 2.929.252,86		\$ 0,00	369,55	\$ 2.929.252,86
1100-INP 03		DESMONTE DE CIELO RASO CON RETIRO	m2				53,34	\$ 19.347,21	\$ 1.031.980,18	53,34	\$ 1.031.980,18		\$ 0,00	53,34	\$ 1.031.980,18
1100-INP 04		DESMONTE DE VENTANAS, CON TRANSPORTE	m2				23,34	\$ 13.441,15	\$ 313.716,44	23,34	\$ 313.716,44		\$ 0,00	23,34	\$ 313.716,44
1100-INP 05		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS CON TRANSPORTE	m2				40,52	\$ 21.443,38	\$ 868.885,76	40,52	\$ 868.885,76		\$ 0,00	40,52	\$ 868.885,76
1100-INP 06		DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND				40,00	\$ 19.003,79	\$ 760.151,60	40,00	\$ 760.151,60		\$ 0,00	40,00	\$ 760.151,60
1100-INP 07		DESMONTE INSTALACIONES SANITARIAS PVC 2", 3", 4"	M				126,92	\$ 7.512,78	\$ 953.522,04	126,92	\$ 953.522,04		\$ 0,00	126,92	\$ 953.522,04
1100-INP 08		DESMONTE Y REINSTALACION DE REDES ELECTRICAS	M				324,00	\$ 2.647,46	\$ 857.777,04	324,00	\$ 857.777,04		\$ 0,00	324,00	\$ 857.777,04
1100-INP 09		DESMONTE DE CAJAS TERMINALES PARA ILUMINACION, TOMAS, INTERRUPTORES EXISTENTES	UND				54,00	\$ 13.786,75	\$ 744.484,50	54,00	\$ 744.484,50		\$ 0,00	54,00	\$ 744.484,50
1100-INP 10		REJILLA PARA SUMIDERO O CARGAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A.0,50m, SUMINISTRO E INSTALADO.	m				0,00	\$ 638.409,78	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1200		REALIZAR CORTES Y RELLENOS				\$ 40.602.338,34			\$ 45.114.209,77		\$ 44.975.597,87		\$ 0,00		\$ 44.975.597,87
1201		Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	88,88	\$ 67.153	\$ 5.968.558,64	88,03	\$ 67.153,00	\$ 5.911.478,59	88,03	\$ 5.911.478,59		\$ 0,00	88,03	\$ 5.911.478,59
1202		Sub base granular triturada	m³	194,21	\$ 126.362	\$ 24.540.764,02	117,77	\$ 126.362,00	\$ 14.881.652,74	117,77	\$ 14.881.652,74		\$ 0,00	117,77	\$ 14.881.652,74
1203		Transporte de material Ptreo (vía pavimentada)	m³-km	4.709,76	\$ 2.143	\$ 10.093.015,68	11.349,08	\$ 2.143,00	\$ 24.321.078,44	11.284,38	\$ 24.182.426,34		\$ 0,00	11.284,38	\$ 24.182.426,34
1300		CONSTRUIR ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METALICAS				\$ 1.399.870.165,97			\$ 1.385.804.966,67		\$ 1.326.361.370,19		\$ 24.267.729,16		\$ 1.350.629.099,35
1301		Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	442,51	\$ 67.153	\$ 29.715.874,03	552,01	\$ 67.153,00	\$ 37.069.127,53	552,01	\$ 37.069.127,53		\$ 0,00	552,01	\$ 37.069.127,53
1302		Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	13,95	\$ 719.883	\$ 10.042.367,85	19,80	\$ 719.883,00	\$ 14.109.706,80	19,54	\$ 14.066.513,82		\$ 0,00	19,54	\$ 14.066.513,82
1303		Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	32,97	\$ 124.701	\$ 4.111.391,97	36,24	\$ 124.701,00	\$ 4.519.164,24	36,24	\$ 4.519.164,24		\$ 0,00	36,24	\$ 4.519.164,24
1304		Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	287,36	\$ 42.117	\$ 12.102.741,12	601,39	\$ 42.117,00	\$ 25.328.742,63	601,39	\$ 25.328.742,63		\$ 0,00	601,39	\$ 25.328.742,63
1305		Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3500 Psi	m³	48,00	\$ 1.128.826	\$ 54.183.648,00	47,70	\$ 1.128.826,00	\$ 53.845.000,20	47,70	\$ 53.845.000,20		\$ 0,00	47,70	\$ 53.845.000,20
1306		Pedestal en concreto de 3500 psi	m³	8,99	\$ 933.850	\$ 8.327.811,50	3,59	\$ 933.850,00	\$ 3.352.521,50	3,59	\$ 3.352.521,50		\$ 0,00	3,59	\$ 3.352.521,50
1307		Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	1.460,70	\$ 136.000	\$ 198.655.200,00	539,15	\$ 136.000,00	\$ 73.324.400,00	518,69	\$ 70.541.840,00		\$ 0,00	518,69	\$ 70.541.840,00
1308		Viga de amarre para cimentación en concreto de 3500 Psi	m³	48,01	\$ 1.114.448	\$ 53.504.648,48	51,91	\$ 1.114.448,00	\$ 57.850.995,68	51,91	\$ 57.850.995,68		\$ 0,00	51,91	\$ 57.850.995,68
1309		Riostras o diafragmas Concreto 3500 Psi, resistencia 245 kg/cm²	m³	6,62	\$ 1.675.237	\$ 11.090.068,94	25,87	\$ 1.675.237,00	\$ 43.338.381,19	25,87	\$ 43.338.381,19		\$ 0,00	25,87	\$ 43.338.381,19
1310		Acero de refuerzo grado 60	kg	51.571,36	\$ 9.150	\$ 471.877.944,00	56.705,22	\$ 9.150,00	\$ 518.852.763,00	53.782,93	\$ 492.113.809,50		\$ 0,00	53.782,93	\$ 492.113.809,50

65

2

ANEXO TECNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04	CONTRATO N°	017-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de julio 2024	PRORROGA N° 4:	01 mes y 15 días	ACTA N°	04
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO:	06 meses	PRORROGA N° 5:	Treinta días		
			PRORROGA N° 1:	02 meses	PRORROGA N° 6:	Treinta días		
			PRORROGA N° 2:	02 meses				
			PRORROGA N° 3:	01 mes y 07 días				



CONTRATISTA: MLAR INGENIERIA EU
INTERVENOR: UNION TEMPORAL PORE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 21 de agosto de 2025
FECHA DE REINICIACIÓN No. 01: 20 de septiembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 19 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIACIÓN No. 02: 17 de enero de 2026
NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2 de febrero de 2026
VALOR INICIAL: \$ 4.080.654.722
VALOR ADICIÓN: \$ 38.506.664
VALOR TOTAL: \$ 4.119.159.138

FECHA: 26 de marzo de 2026

PERIODO PAGO: 25 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1311			Columna en concreto de resistencia 3500 psi	m ³	48,80	\$ 1.325.910	\$ 64.704.408,00	48,83	\$ 1.325.910,00	\$ 64.744.185,30	48,82	\$ 64.730.926,20		\$ 0,00	48,82	\$ 64.730.926,20
1312			Viga aerea en concreto de resistencia 3500 psi	m ³	77,76	\$ 1.531.482	\$ 119.088.040,32	85,45	\$ 1.531.482,00	\$ 130.865.136,90	85,45	\$ 130.865.136,90		\$ 0,00	85,45	\$ 130.865.136,90
1313			Placa entresolio caseton con vigas sin refuerzo 3000 Psi, H= 0.70 m	m ²	472,01	\$ 492.000	\$ 232.228.920,00	0,00	\$ 492.000,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1314			Malla electrosoldada Q-7 o M-295	m ²	472,01	\$ 51.227	\$ 24.179.656,27	466,23	\$ 51.227,00	\$ 23.883.564,21	466,23	\$ 23.883.564,21		\$ 0,00	466,23	\$ 23.883.564,21
1315			Dovela sencilla en concreto 0.07*0.11 m con anclaje en varilla 1/2" con epóxico para muro estructural	m	335,20	\$ 42.187	\$ 14.141.082,40	1.273,05	\$ 42.187,00	\$ 53.706.160,35	1.273,05	\$ 53.706.160,35		\$ 0,00	1.273,05	\$ 53.706.160,35
1316			Escalera maciza en concreto de 3000 psi, un tramo	m ³	6,33	\$ 1.783.866	\$ 11.291.871,78	0,00	\$ 1.783.866,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1317			Rampa elevada en concreto de 3000 Psi	m ³	11,14	\$ 1.647.172	\$ 18.349.496,08	0,00	\$ 1.647.172,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1318			Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m ³	21,44	\$ 1.850.080	\$ 35.377.715,20	22,06	\$ 1.850.080,00	\$ 36.400.764,80	22,06	\$ 36.400.764,80		\$ 0,00	22,06	\$ 36.400.764,80
1319			Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	m ³	5,20	\$ 833.630	\$ 3.294.876,00	0,00	\$ 833.630,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1320			Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m ³	1,04	\$ 1.037.630	\$ 1.079.135,20	0,00	\$ 1.037.630,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1321			Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	0,76	\$ 1.283.336	\$ 976.335,36	0,23	\$ 1.283.336,00	\$ 295.167,28	0,15	\$ 192.500,40		\$ 0,00	0,15	\$ 192.500,40
1322			Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	0,91	\$ 1.453.509	\$ 1.322.693,19	0,11	\$ 1.453.509,00	\$ 159.885,99	0,05	\$ 72.675,45		\$ 0,00	0,05	\$ 72.675,45
1323			Losas macizas elevadas en concreto de 3000 psi, e= 0.07 m tipo metaldeck - terrazas.	m ²	26,56	\$ 190.015	\$ 5.046.796,40	0,00	\$ 190.015,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1324			Malla electrosoldada Q-5 o M188	m ²	26,56	\$ 33.208	\$ 882.004,48	0,00	\$ 33.208,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1325			Reparacion de pavimento en concreto rígido (3500 psi) e=0.17 m	m ²	5,80	\$ 157.803	\$ 915.257,40	20,80	\$ 157.803,00	\$ 3.282.302,40	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1326			Reparacion de andenes, sardinales y cunetas en Concreto 3000 psi	m ³	14,25	\$ 1.065.360	\$ 15.161.360,00	15,13	\$ 1.065.360,00	\$ 16.116.896,80	13,95	\$ 14.861.772,00		\$ 0,00	13,95	\$ 14.861.772,00
INP			ITEM NO PREVISTOS													
1300-INP-01			Placa entresolio caseton sin vigas sin refuerzo 3500 Psi, H= 0.50 m	m ²	0,00	\$ 0	\$ 0,00	472,01	\$ 346.023,00	\$ 163.326.316,23	472,01	\$ 163.326.316,23		\$ 0,00	472,01	\$ 163.326.316,23
1300-INP-02			Varilla grafil 4mm	m				1.329,96	\$ 1.891,00	\$ 2.514.954,36	1.329,96	\$ 2.514.954,36		\$ 0,00	1.329,96	\$ 2.514.954,36
1300-INP-03			Escalera maciza en concreto de 3500 psi, un tramo	m ³				6,75	\$ 1.828.440,00	\$ 12.328.470,00	6,75	\$ 12.328.470,00		\$ 0,00	6,75	\$ 12.328.470,00
1300-INP-04			Rampa elevada en concreto de 3500 Psi	m ³				11,17	\$ 1.691.873,00	\$ 18.898.221,41	11,17	\$ 18.898.221,41		\$ 0,00	11,17	\$ 18.898.221,41
1300-INP-05			Recubrimiento epoxico de alta resistencia química, sin solventes (2 Capas)	m ²				82,52	\$ 284.083,00	\$ 24.267.729,16	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	82,52	\$ 24.267.729,16
1300-INP-06			Tapa en lamina alfiler 1/4" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m ²				0,64	\$ 1.357.183,00	\$ 866.597,12	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1300-INP-07			Dilatacion en Cinta PVC-022	m				18,60	\$ 118.343,00	\$ 2.201.179,80	18,60	\$ 2.201.179,80		\$ 0,00	18,60	\$ 2.201.179,80
1300-INP-08			Geotextil No Tejido 1600	m ²				33,39	\$ 10.561,00	\$ 352.631,79	33,39	\$ 352.631,79		\$ 0,00	33,39	\$ 352.631,79
1400			INSTALAR LAS REDES HIDRAULICAS				\$ 100.453.070,59			\$ 104.450.816,13		\$ 8.376.266,16		\$ 48.826.660,00		\$ 57.202.926,16
1401			Excavacion a mano en material comun	m ³	27,48	\$ 53.603	\$ 1.473.010,44	27,48	\$ 53.603,00	\$ 1.473.010,44	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1402			Relleno en arena lavada epiasonada para atraque de la tubería con transporte	m ³	4,12	\$ 94.528	\$ 389.455,36	4,12	\$ 94.528,00	\$ 389.455,36	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1403			Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m ³	23,36	\$ 42.117	\$ 983.853,12	23,36	\$ 42.117,00	\$ 983.853,12	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1404			Cargue manual y retro de material hasta 6 Km	m ³	4,12	\$ 36.735	\$ 151.348,20	4,12	\$ 36.735,00	\$ 151.348,20	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1405			Tubería presión PVC RDE 13.5 1/2". Suministro e instal.	m	6,48	\$ 6.844	\$ 44.349,12	9,42	\$ 6.844,00	\$ 64.470,48	9,42	\$ 64.470,48		\$ 0,00	9,42	\$ 64.470,48
1406			Tubería presión PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	m	1,00	\$ 8.731	\$ 8.731,00	2,20	\$ 8.731,00	\$ 19.208,20	2,20	\$ 19.208,20		\$ 0,00	2,20	\$ 19.208,20
1407			Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	6,75	\$ 12.543	\$ 84.665,25	6,75	\$ 12.543,00	\$ 84.665,25	4,26	\$ 53.433,18		\$ 0,00	4,26	\$ 53.433,18
1408			Tubería presión PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m	13,27	\$ 20.126	\$ 267.072,02	14,49	\$ 20.126,00	\$ 291.625,74	14,49	\$ 291.625,74		\$ 0,00	14,49	\$ 291.625,74
1409			Tubería presión PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	m	26,62	\$ 25.754	\$ 737.079,48	34,09	\$ 25.754,00	\$ 877.953,86	34,09	\$ 877.953,86		\$ 0,00	34,09	\$ 877.953,86
1410			Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	7,03	\$ 38.316	\$ 269.361,48	13,96	\$ 38.316,00	\$ 534.891,36	13,96	\$ 534.891,36		\$ 0,00	13,96	\$ 534.891,36

9/5



JK

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR.	PART.	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1411			m	13,32	\$ 61.716	\$ 822.057,12	13,32	\$ 61.716,00	\$ 822.057,12	5,71	\$ 352.398,36		\$ 0,00	5,71	\$ 352.398,36
1412			und	17,00	\$ 90.073	\$ 1.531.241,00	20,00	\$ 90.073,00	\$ 1.801.460,00	20,00	\$ 1.801.460,00		\$ 0,00	20,00	\$ 1.801.460,00
1413			und	4,00	\$ 99.606	\$ 398.424,00	4,00	\$ 99.606,00	\$ 398.424,00	4,00	\$ 398.424,00		\$ 0,00	4,00	\$ 398.424,00
1414			und	13,00	\$ 149.811	\$ 1.947.543,00	14,00	\$ 149.811,00	\$ 2.097.354,00	14,00	\$ 2.097.354,00		\$ 0,00	14,00	\$ 2.097.354,00
1415			und	1,00	\$ 281.428	\$ 281.428,00	0,00	\$ 281.428,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1416			und	6,00	\$ 550.927	\$ 3.305.562,00	6,00	\$ 550.927,00	\$ 3.305.562,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 3.305.562,00	6,00	\$ 3.305.562,00
1417			und	5,00	\$ 662.854	\$ 3.314.270,00	6,00	\$ 662.854,00	\$ 3.977.124,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 3.977.124,00	6,00	\$ 3.977.124,00
1418			und	1,00	\$ 468.488	\$ 468.488,00	1,00	\$ 468.488,00	\$ 468.488,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1419			und	1,00	\$ 40.424.849	\$ 40.424.849,00	1,00	\$ 40.424.849,00	\$ 40.424.849,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1420			und	2,00	\$ 120.949	\$ 241.898,00	2,00	\$ 120.949,00	\$ 241.898,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1421			und	1,00	\$ 930.671	\$ 930.671,00	1,00	\$ 930.671,00	\$ 930.671,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1422			und	20,00	\$ 3.031	\$ 60.620,00	20,00	\$ 3.031,00	\$ 60.620,00	20,00	\$ 60.620,00		\$ 0,00	20,00	\$ 60.620,00
1423			und	4,00	\$ 5.456	\$ 21.824,00	4,00	\$ 5.456,00	\$ 21.824,00	4,00	\$ 21.824,00		\$ 0,00	4,00	\$ 21.824,00
1424			und	25,00	\$ 16.298	\$ 407.450,00	42,00	\$ 16.298,00	\$ 684.516,00	42,00	\$ 684.516,00		\$ 0,00	42,00	\$ 684.516,00
1425			und	3,00	\$ 10.523	\$ 31.569,00	18,00	\$ 10.523,00	\$ 189.414,00	18,00	\$ 189.414,00		\$ 0,00	18,00	\$ 189.414,00
1426			und	7,00	\$ 7.376	\$ 51.632,00	4,00	\$ 7.376,00	\$ 29.504,00	4,00	\$ 29.504,00		\$ 0,00	4,00	\$ 29.504,00
1427			und	4,00	\$ 24.968	\$ 99.872,00	4,00	\$ 24.968,00	\$ 99.872,00	4,00	\$ 99.872,00		\$ 0,00	4,00	\$ 99.872,00
1428			und	2,00	\$ 62.558	\$ 125.116,00	2,00	\$ 62.558,00	\$ 125.116,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1429			und	10,00	\$ 9.657	\$ 96.570,00	8,00	\$ 9.657,00	\$ 77.256,00	8,00	\$ 77.256,00		\$ 0,00	8,00	\$ 77.256,00
1430			und	8,00	\$ 17.431	\$ 139.448,00	12,00	\$ 17.431,00	\$ 209.172,00	12,00	\$ 209.172,00		\$ 0,00	12,00	\$ 209.172,00
1431			und	14,00	\$ 22.002	\$ 308.028,00	10,00	\$ 22.002,00	\$ 220.020,00	10,00	\$ 220.020,00		\$ 0,00	10,00	\$ 220.020,00
1432			und	4,00	\$ 32.539	\$ 130.156,00	9,00	\$ 32.539,00	\$ 292.851,00	9,00	\$ 292.851,00		\$ 0,00	9,00	\$ 292.851,00
1433			und	17,00	\$ 779.154	\$ 13.245.618,00	18,00	\$ 779.154,00	\$ 14.024.772,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 12.466.464,00	18,00	\$ 12.466.464,00
1434			und	4,00	\$ 1.097.513	\$ 4.390.052,00	4,00	\$ 1.097.513,00	\$ 4.390.052,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 4.390.052,00	4,00	\$ 4.390.052,00
1435			und	12,00	\$ 1.821.005	\$ 21.852.060,00	12,00	\$ 1.821.005,00	\$ 21.852.060,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 21.852.060,00	12,00	\$ 21.852.060,00
1436			und	1,00	\$ 1.417.699	\$ 1.417.699,00	2,00	\$ 1.417.699,00	\$ 2.835.398,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 2.835.398,00	2,00	\$ 2.835.398,00
1500						\$ 18.325.928,90			\$ 22.979.548,93		\$ 9.295.836,91		\$ 0,00		\$ 9.295.836,91
1501			m³	19,92	\$ 53.603	\$ 1.067.771,76	19,92	\$ 53.603,00	\$ 1.067.771,76	11,81	\$ 633.051,43		\$ 0,00	11,81	\$ 633.051,43
1502			m³	4,10	\$ 94.528	\$ 387.564,80	4,10	\$ 94.528,00	\$ 387.564,80	3,54	\$ 334.629,12		\$ 0,00	3,54	\$ 334.629,12
1503			m³	15,04	\$ 42.117	\$ 633.439,68	15,04	\$ 42.117,00	\$ 633.439,68	7,64	\$ 321.773,88		\$ 0,00	7,64	\$ 321.773,88
1504			m³	4,10	\$ 36.735	\$ 150.613,50	4,10	\$ 36.735,00	\$ 150.613,50	4,10	\$ 150.613,50		\$ 0,00	4,10	\$ 150.613,50
1505			m	37,65	\$ 30.747	\$ 1.157.624,55	37,65	\$ 30.747,00	\$ 1.157.624,55	20,30	\$ 624.164,10		\$ 0,00	20,30	\$ 624.164,10
1506			m	4,26	\$ 42.268	\$ 180.061,68	4,26	\$ 42.268,00	\$ 180.061,68	1,05	\$ 44.381,40		\$ 0,00	1,05	\$ 44.381,40

tb

Handwritten signature or mark.

ANEXO TECNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04	CONTRATO N°	017-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de julio 2024	PRORROGA N° 4:	01 mes y 15 días	ACTA N°	04
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO:	06 meses	PRORROGA N° 5:	Trinta días		
			PRORROGA N° 1:	02 meses	PRORROGA N° 6:	Trinta días		
			PRORROGA N° 2:	02 meses				
			PRORROGA N° 3:	01 mes y 07 días				



 	CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA EU	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	21 de agosto de 2025	FECHA :	26 de marzo de 2026
	INTERVENITOR:	UNION TEMPORAL PORE 2024	FECHA DE REINICIACIÓN No. 01:	20 de septiembre de 2025		
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	19 de diciembre de 2025		
			FECHA DE REINICIACIÓN No. 02:	17 de enero de 2026		
			NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	2 de febrero de 2026		
			VALOR INICIAL :	\$ 4.080.654.722		
			VALOR ADICIÓN:	\$ 38.506.664		
			VALOR TOTAL:	\$ 4.119.159.138		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA					PERIODO PAGO:	25 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1507			Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	61,93	\$ 57.801	\$ 3.579.615,93	61,93	\$ 57.801,00	\$ 3.579.615,93	16,68	\$ 1.079.722,88	\$ 0,00	16,68	\$ 1.079.722,88
1508			Reventilación PVC 2"	m	15,00	\$ 27.883	\$ 418.245,00	15,00	\$ 27.883,00	\$ 418.245,00	9,30	\$ 259.311,90	\$ 0,00	9,30	\$ 259.311,90
1509			Punto desagüe sanitario pvc 2"	und	21,00	\$ 75.400	\$ 1.583.400,00	22,00	\$ 75.400,00	\$ 1.658.800,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1510			Punto desagüe sanitario pvc 4"	und	13,00	\$ 185.447	\$ 2.410.811,00	14,00	\$ 185.447,00	\$ 2.596.258,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1511			Sifón Sanitario PVC 3" 135° C x E. Suministro e instal.	und	5,00	\$ 45.030	\$ 225.150,00	6,00	\$ 45.030,00	\$ 270.180,00	3,00	\$ 135.090,00	\$ 0,00	3,00	\$ 135.090,00
1512			Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 2". Suministro e instal.	und	17,00	\$ 15.272	\$ 259.624,00	19,00	\$ 15.272,00	\$ 290.168,00	19,00	\$ 290.168,00	\$ 0,00	19,00	\$ 290.168,00
1513			Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 3". Suministro e instal.	und	4,00	\$ 26.131	\$ 104.524,00	4,00	\$ 26.131,00	\$ 104.524,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1514			Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.	und	6,00	\$ 40.287	\$ 241.722,00	6,00	\$ 40.287,00	\$ 241.722,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1515			Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 2". Suministro e instal.	und	31,00	\$ 14.208	\$ 440.448,00	31,00	\$ 14.208,00	\$ 440.448,00	17,00	\$ 241.536,00	\$ 0,00	17,00	\$ 241.536,00
1516			Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	und	15,00	\$ 37.567	\$ 563.505,00	15,00	\$ 37.567,00	\$ 563.505,00	8,00	\$ 300.536,00	\$ 0,00	8,00	\$ 300.536,00
1517			Yee sanitaria 2". Suministro e instal.	und	24,00	\$ 20.226	\$ 485.424,00	24,00	\$ 20.226,00	\$ 485.424,00	13,00	\$ 262.938,00	\$ 0,00	13,00	\$ 262.938,00
1518			Yee sanitaria 3". Suministro e instal.	und	1,00	\$ 39.014	\$ 39.014,00	1,00	\$ 39.014,00	\$ 39.014,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1519			Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	und	16,00	\$ 63.855	\$ 1.021.680,00	16,00	\$ 63.855,00	\$ 1.021.680,00	7,00	\$ 446.985,00	\$ 0,00	7,00	\$ 446.985,00
1520			Yee sanitaria reducida 4" x 2". Suministro e instal.	und	19,00	\$ 54.776	\$ 1.040.744,00	19,00	\$ 54.776,00	\$ 1.040.744,00	9,00	\$ 492.984,00	\$ 0,00	9,00	\$ 492.984,00
1521			Yee sanitaria reducida 4" x 3". Suministro e instal.	und	5,00	\$ 55.974	\$ 279.870,00	5,00	\$ 55.974,00	\$ 279.870,00	3,00	\$ 167.922,00	\$ 0,00	3,00	\$ 167.922,00
1522			Tapon de prueba sanitario 2". Suministro e instal.	und	4,00	\$ 5.386	\$ 21.544,00	4,00	\$ 5.386,00	\$ 21.544,00	1,00	\$ 5.386,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5.386,00
1523			Tapon de prueba sanitario 4". Suministro e instal.	und	4,00	\$ 8.423	\$ 33.692,00	4,00	\$ 8.423,00	\$ 33.692,00	2,00	\$ 16.846,00	\$ 0,00	2,00	\$ 16.846,00
1524			Valvula admisona de aire 2" incluye rejilla plastica 20x20cm. Suministro e instal	und	3,00	\$ 237.299	\$ 711.897,00	3,00	\$ 237.299,00	\$ 711.897,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1525			Buje soldado sanitario 4 x 2". Suministro e instal.	und	2,00	\$ 26.665	\$ 53.370,00	2,00	\$ 26.665,00	\$ 53.370,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1526			Buje soldado sanitario 4 x 3". Suministro e instal.	und	1,00	\$ 27.390	\$ 27.390,00	1,00	\$ 27.390,00	\$ 27.390,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1527			Caja de Inspeccion 60 x 60	und	4,00	\$ 487.850	\$ 1.951.400,00	5,00	\$ 487.850,00	\$ 2.439.250,00	4,00	\$ 1.951.400,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.951.400,00
1528			Pozo de Inspeccion H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tazón)	und	1,00	\$ 285.783	\$ 285.783,00	0,00	\$ 285.783,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
INP			ITEM NO PREVISTOS												
1500-INP-01			Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	0,00			37,89	\$ 64.827,00	\$ 2.456.295,03	23,70	\$ 1.536.399,90	\$ 0,00	23,70	\$ 1.536.399,90
1500-INP-02			Acometida domiciliaria alcantarillado 8" x 6" (200 * 160) L = 6 m, Ø= 6". Suministro e instal.	und				1,00	\$ 628.834,00	\$ 628.834,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1600			INSTALAR REDES DE AGUAS LLUVIAS				\$ 94.493.987,46			\$ 143.429.332,60		\$ 90.852.877,83		\$ 22.875.877,92	\$ 113.728.754,95
1601			Excavacion a mano en material comun	m³	100,66	\$ 53.603	\$ 5.395.677,98	231,29	\$ 53.603,00	\$ 12.397.837,87	231,29	\$ 12.397.837,87	\$ 0,00	231,29	\$ 12.397.837,87
1602			Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	16,22	\$ 94.528	\$ 1.533.244,16	65,50	\$ 94.528,00	\$ 6.191.584,00	65,50	\$ 6.191.584,00	\$ 0,00	65,50	\$ 6.191.584,00
1603			Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	89,17	\$ 42.117	\$ 3.755.572,89	99,43	\$ 42.117,00	\$ 4.187.693,31	99,43	\$ 4.187.693,31	\$ 0,00	99,43	\$ 4.187.693,31
1604			Cargue manual y retiró de material hasta 6 Km	m³	11,49	\$ 36.735	\$ 422.085,15	131,86	\$ 36.735,00	\$ 4.843.877,10	131,86	\$ 4.843.877,10	\$ 0,00	131,86	\$ 4.843.877,10
1605			Bajante A.L.L. PVC 4"	m	126,85	\$ 70.437	\$ 8.934.933,45	86,16	\$ 70.437,00	\$ 6.068.851,92	0,00	\$ 0,00	86,16	\$ 6.068.851,92	\$ 6.068.851,92
1606			Cúpula tragante en aluminio 6" x 4" con sosco	und	11,00	\$ 46.929	\$ 516.219,00	8,00	\$ 46.929,00	\$ 375.432,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1607			Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal	m	85,34	\$ 91.155	\$ 7.779.167,70	64,37	\$ 91.155,00	\$ 5.867.847,35	62,07	\$ 5.657.990,85	\$ 0,00	62,07	\$ 5.657.990,85
1608			Tubería PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	16,25	\$ 131.301	\$ 2.133.641,25	39,65	\$ 131.301,00	\$ 5.206.084,65	39,65	\$ 5.206.084,65	\$ 0,00	39,65	\$ 5.206.084,65
1609			Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal	m	18,75	\$ 187.638	\$ 3.518.212,50	70,75	\$ 187.638,00	\$ 13.275.388,50	70,75	\$ 13.275.388,50	\$ 0,00	70,75	\$ 13.275.388,50
1610			Abrazadera metálica para tubería Ø 4". Suministro e instal.	und	66,00	\$ 9.761	\$ 644.226,00	66,00	\$ 9.761,00	\$ 644.226,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 468.528,00	\$ 468.528,00
1611			Caja de Inspeccion 60 x 60	und	16,00	\$ 487.850	\$ 7.805.600,00	7,00	\$ 487.850,00	\$ 3.414.950,00	7,00	\$ 3.414.950,00	\$ 0,00	7,00	\$ 3.414.950,00

8/b



ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04	CONTRATO N°	017-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de julio 2024	PRORROGA N° 4:	01 mes y 16 días	ACTA N°	04
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO:	08 meses	PRORROGA N° 5:	Treinta días		
			PRORROGA N° 1:	02 meses	PRORROGA N° 6:	Treinta días		
			PRORROGA N° 2:	02 meses				
			PRORROGA N° 3:	01 mes y 07 días				

 	CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA EU	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	21 de agosto de 2025	FECHA :	26 de marzo de 2026
	INTERVENITOR:	UNION TEMPORAL PORE 2024	FECHA DE REINICIACIÓN No. 01:	20 de septiembre de 2025		
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	19 de diciembre de 2025		
			FECHA DE REINICIACIÓN No. 02:	17 de enero de 2026		
			NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	2 de febrero de 2026		
			VALOR INICIAL :	\$ 4.080.654.722		
			VALOR ADICIÓN:	\$ 38.506.664		
			VALOR TOTAL:	\$ 4.119.159.138		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			PERIODO PAGO:	25 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026		

ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1612			Concreto 3000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	11,77	\$ 1.540.830	\$ 18.135.599,10	0,00	\$ 1.540.830,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1613			Pozo de Inspección H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	2,00	\$ 3.140.798	\$ 6.281.596,00	0,00	\$ 3.140.798,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1614			Canaletas en lamina Galvanizada Cal. 20 Au = 0,45 m, incluye: accesorios instalación	m	90,00	\$ 171.521	\$ 15.436.890,00	90,00	\$ 171.521,00	\$ 15.436.890,00	0,00	\$ 0,00	90,00	\$ 15.436.890,00	90,00	\$ 15.436.890,00
1615			Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0,5 x 0,4) m	m	94,54	\$ 103.293	\$ 9.765.320,22	0,00	\$ 103.293,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1616			Tubería PVC alcantarillado 4". Suministro e instal.	m	17,00	\$ 36.030	\$ 612.510,00	45,75	\$ 36.030,00	\$ 1.648.372,50	41,15	\$ 1.482.634,50	0,00	\$ 0,00	41,15	\$ 1.482.634,50
1617			Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	und	44,00	\$ 37.567	\$ 1.652.948,00	44,00	\$ 37.567,00	\$ 1.652.948,00	0,00	\$ 0,00	24,00	\$ 901.608,00	24,00	\$ 901.608,00
1618			Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.	und	2,00	\$ 40.287	\$ 80.574,00	2,00	\$ 40.287,00	\$ 80.574,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
INP			ITEM NO PREVISTOS													
1600-INP-01			Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m	und	1,00	\$ 3.339.731,00	\$ 3.339.731,00	1,00	\$ 3.339.731,00	\$ 3.339.731,00	1,00	\$ 3.339.731,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.339.731,00
1600-INP-02			Tapa y aro en H.F para pozo de Inspección. Suministro e instal.	und	1,00	\$ 283.511,00	\$ 283.511,00	1,00	\$ 283.511,00	\$ 283.511,00	1,00	\$ 283.511,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 283.511,00
1600-INP-03			Caja de inspección 80 x 80	und	2,00	\$ 704.497,00	\$ 1.408.994,00	2,00	\$ 704.497,00	\$ 1.408.994,00	2,00	\$ 1.408.994,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1.408.994,00
1600-INP-04			Caja de inspección 100 x 100	und	2,00	\$ 1.001.889,00	\$ 2.003.778,00	2,00	\$ 1.001.889,00	\$ 2.003.778,00	2,00	\$ 2.003.778,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 2.003.778,00
1600-INP-05			Carcamo en concreto 3000 psi 0,30 x 0,30 m e=0,05 m, base 0,05 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	118,15	\$ 239.813,00	\$ 28.333.905,95	113,25	\$ 239.813,00	\$ 26.766.055,45	113,25	\$ 27.158.822,25	0,00	\$ 0,00	113,25	\$ 27.158.822,25
1600-INP-06			Rejilla metálica para carcamo A = 0,37 m, en ángulo 1 1/4" x 1/8" y varilla lisa 1/2", incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e instal.	m	118,15	\$ 226.543,00	\$ 26.766.055,45	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1700			CONSTRUIR MAMPOSTERÍA Y PÁRETES				\$ 119.317.318,45			\$ 180.267.438,90		\$ 165.374.771,52		\$ 0,00		\$ 165.374.771,52
1701			Muro en bloque No. 5 perforación vertical de 0,12 m (33 x 12 x 23 cm)	m²	760,09	\$ 87.717	\$ 66.872.814,53	973,13	\$ 87.717,00	\$ 85.360.044,21	890,65	\$ 78.125.146,05	0,00	\$ 0,00	890,65	\$ 78.125.146,05
1702			Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m²	1.316,10	\$ 35.480	\$ 46.786.188,00	1.949,76	\$ 35.480,00	\$ 69.177.484,80	1.743,40	\$ 61.855.832,00	0,00	\$ 0,00	1.743,40	\$ 61.855.832,00
1703			Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0,08 m A=0,60m acabado en granito pulido blanco	m	11,88	\$ 271.063	\$ 3.166.015,84	11,88	\$ 271.063,00	\$ 3.166.015,84	10,90	\$ 2.954.586,70	0,00	\$ 0,00	10,90	\$ 2.954.586,70
1704			Alfaja en concreto de 3000 psi 0,15 m x 0,07 m	m	62,84	\$ 43.162	\$ 2.712.300,08	0,00	\$ 43.162,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
INP			ITEM NO PREVISTOS													
1700-INP-01			Pañete liso 1:3, sobre estructuras de concreto de 0 - 0,50 m (vigas, columnas en una cara)	m	570,95	\$ 31.075,00	\$ 17.742.271,25	570,95	\$ 31.075,00	\$ 17.742.271,25	570,95	\$ 17.742.271,25	0,00	\$ 0,00	570,95	\$ 17.742.271,25
1700-INP-02			Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	m²	42,15	\$ 114.392,00	\$ 4.821.622,80	41,08	\$ 114.392,00	\$ 4.696.935,52	41,08	\$ 4.696.935,52	0,00	\$ 0,00	41,08	\$ 4.696.935,52
1800			INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				\$ 283.964.328,96			\$ 153.732.984,54	\$ -	\$ -	\$ 118.093.852,90	\$ 22.179.739,40	0,00	\$ 140.273.892,30
1801			Alistado de pisos e= 0,04 m, en mortero 1:3	m²	2.730,04	\$ 34.748	\$ 94.863.429,92	1.122,35	\$ 34.748,00	\$ 38.999.417,80	926,00	\$ 32.176.648,00	0,21	\$ 7.297,08	926,21	\$ 32.183.945,08
1802			Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas	m²	628,56	\$ 100.730	\$ 63.113.388,80	0,00	\$ 100.730,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1803			Enchape piso-pared cerámica lisa 20 x 20 blanca	m²	246,92	\$ 86.450	\$ 21.519.134,00	118,51	\$ 86.450,00	\$ 10.245.189,50	96,51	\$ 8.343.289,50	21,52	\$ 1.860.404,00	118,03	\$ 10.203.893,50
1804			Enchape piso en cerámica duroplis 33,8 x 33,8. Suministro e instal.	m²	967,01	\$ 98.316	\$ 95.072.555,16	967,01	\$ 98.316,00	\$ 95.072.555,16	721,10	\$ 70.895.667,60	183,68	\$ 18.058.862,88	904,76	\$ 86.954.350,48
1805			Guardaesoba en cerámica duroplis 33 x 7 cm. Suministro e instalación	m	436,16	\$ 21.588	\$ 9.415.822,08	436,16	\$ 21.588,00	\$ 9.415.822,08	309,35	\$ 6.878.247,80	104,38	\$ 2.253.355,44	413,73	\$ 8.931.803,24
1900			INSTALAR CUBIERTA				\$ 605.861.572,70			\$ 614.254.867,56	\$ -	\$ -	\$ 569.334.177,32	\$ 42.201.592,16	0,00	\$ 611.535.769,48
1901			Cubierta sencilla modular 333C aluzinc cal 26 plana pre pintada por ambas caras	m²	367,20	\$ 125.712	\$ 46.161.446,40	391,50	\$ 125.712,00	\$ 49.216.248,00	391,50	\$ 49.216.248,00	0,00	\$ 0,00	391,50	\$ 49.216.248,00
1902			Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	m²	546,30	\$ 345.000	\$ 188.473.500,00	546,30	\$ 345.000,00	\$ 188.473.500,00	546,30	\$ 188.473.500,00	0,00	\$ 0,00	546,30	\$ 188.473.500,00
1903			Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m²	878,28	\$ 110.958	\$ 97.452.192,24	916,40	\$ 110.958,00	\$ 101.681.911,20	634,02	\$ 70.346.591,16	274,13	\$ 30.418.916,54	906,15	\$ 100.786.507,70
1904			Caballette para cubierta termoacústica	m	45,00	\$ 137.502	\$ 6.187.590,00	45,00	\$ 137.502,00	\$ 6.187.590,00	45,00	\$ 6.187.590,00	0,00	\$ 0,00	45,00	\$ 6.187.590,00
1905			Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	2.380,13	\$ 25.262	\$ 60.126.844,06	5.176,40	\$ 25.262,00	\$ 130.766.216,80	4.929,68	\$ 124.533.576,16	219,30	\$ 5.539.956,60	5.148,98	\$ 130.073.532,76

bb



ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1906			Estructura metálica en Acero ASTM - A653 Grado 50 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	4.298,40	\$ 25.000	\$ 107.460.000,00	5.060,74	\$ 25.000,00	\$ 126.518.500,00	5.060,74	\$ 126.518.500,00		\$ 0,00	5.060,74	\$ 126.518.500,00
			ITEM NO PREVISTOS													
1900-INP-01			Fachada una cara superboard 8 mm - con gotero, incluye pintada, Suministro e instal.	m				103,35	\$ 71.173,00	\$ 7.355.729,55		\$ 0,00	87,74	\$ 6.244.719,02	87,74	\$ 6.244.719,02
1900-INP-02			Tensor o templete varilla lisa 5/8" roscado 0,20 m ambos extremos. Suministro e instal.	m				132,00	\$ 30.721,00	\$ 4.055.172,00		\$ 0,00		\$ 0,00	132,00	\$ 4.055.172,00
			2000 INSTALAR CARPINTERIA METALICA				\$ 484.458.032,97			\$ 380.116.999,40		\$ 45.841.738,68		\$ 247.387.289,44		\$ 293.200.028,12
2001			Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	m²	138,40	\$ 407.000	\$ 56.328.800,00	211,04	\$ 407.000,00	\$ 85.893.280,00	88,36	\$ 35.962.520,00	89,25	\$ 36.324.750,00	177,61	\$ 72.287.270,00
2002			Ventana tipo persiana fija en lamina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	8,43	\$ 298.811	\$ 2.516.976,73	30,72	\$ 298.811,00	\$ 9.179.473,92	12,29	\$ 3.672.387,19	13,59	\$ 4.060.841,49	25,88	\$ 7.733.228,68
2003			Puertas en lamina cold rolled calibre 18 pintadas con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	m²	49,36	\$ 911.429	\$ 44.988.135,44	55,96	\$ 911.429,00	\$ 51.003.566,84	6,81	\$ 6.206.831,49	47,00	\$ 42.837.183,00	53,81	\$ 49.043.994,49
2004			Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados.	und	15,00	\$ 286.340	\$ 4.280.100,00	16,00	\$ 285.340,00	\$ 4.565.440,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 2.853.400,00	10,00	\$ 2.853.400,00
2005			Baranda en acero inoxidable 1 hilo Ø 2" + 3 hilos de Ø 2" h prom 0,80 m cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada	m	192,77	\$ 838.000	\$ 161.541.260,00	198,69	\$ 838.000,00	\$ 166.502.220,00	0,00	\$ 0,00	191,11	\$ 160.150.180,00	191,11	\$ 160.150.180,00
2006			Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e instal.	m²	56,20	\$ 1.378.084	\$ 77.448.320,80	44,66	\$ 1.378.084,00	\$ 61.545.231,44	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2007			Revestimiento de fachada tipo Panel Quadrodial de Hunter Douglas o equivalente incluye estructura portapanel en aluminio. Suministro e instal.	m²	141,73	\$ 828.000	\$ 117.352.440,00	0,00	\$ 828.000,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
			ITEM NO PREVISTOS													
2000-INP-01			Puerta en rejilla tipo persiana con marco lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo y acabado en esmalte, Suministro e instal	m²				2,24	\$ 837.405,00	\$ 1.427.787,20		\$ 0,00	1,79	\$ 1.140.954,95	1,79	\$ 1.140.954,95
			2100 APLICAR ACABADOS FINALES				\$ 153.244.213,15			\$ 143.962.789,30		\$ 96.311.339,90		\$ 34.016.996,46	0,00	\$ 130.328.335,96
2101			Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	927,43	\$ 55.158	\$ 51.155.183,94	1.110,10	\$ 55.158,00	\$ 61.230.895,80	844,43	\$ 46.577.069,94	242,22	\$ 13.360.370,76	1.086,65	\$ 59.937.440,70
2102			Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	1.394,19	\$ 50.998	\$ 71.100.901,62	1.204,00	\$ 50.998,00	\$ 61.401.592,00	975,22	\$ 49.734.269,56		\$ 0,00	975,22	\$ 49.734.269,56
2103			Paso escalera granito (huello+contrahuella)	m	40,50	\$ 165.930	\$ 6.720.165,00	128,55	\$ 165.930,00	\$ 21.330.301,50	0,00	\$ 0,00	124,49	\$ 20.656.625,70	124,49	\$ 20.656.625,70
2104			Imper mur impermeabilizante muros con humedad (2 capas)	m²	527,53	\$ 46.003	\$ 24.267.962,59	0,00	\$ 46.003,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
			2200 CONSTRUIR OBRAS DE URBANISMO Y FITOTECTURA				\$ 297.211.638,82			\$ 302.620.313,23		\$ 190.578.965,48		\$ 70.837.506,04		\$ 261.416.465,52
2201			Excavacion a mano en material comun, con transporte.	m³	80,14	\$ 67.153	\$ 5.381.641,42	593,53	\$ 67.153,00	\$ 39.857.320,09	474,74	\$ 31.880.215,22		\$ 0,00	474,74	\$ 31.880.215,22
2202			Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	12,51	\$ 42.117	\$ 526.883,67	157,57	\$ 42.117,00	\$ 6.636.375,69	141,98	\$ 5.979.771,86		\$ 0,00	141,98	\$ 5.979.771,86
2203			Sub base granular triturada	m³	11,23	\$ 126.362	\$ 1.419.045,26	367,72	\$ 126.362,00	\$ 46.485.834,64	335,02	\$ 42.333.797,24		\$ 0,00	335,02	\$ 42.333.797,24
2204			Bordillo Prefabricado A - 80 (0,80 x 0,20 x 0,35) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0,03 m	m	561,53	\$ 88.779	\$ 49.852.071,87	385,01	\$ 88.779,00	\$ 32.405.222,79	350,98	\$ 31.159.653,42		\$ 0,00	350,98	\$ 31.159.653,42
2205			Zona verde incluye grama en cesped y capa de tierra negra abonada 0,08 m	m²	345,30	\$ 26.269	\$ 9.070.685,70	0,00	\$ 26.269,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2206			Arbusto bora h = 0,50 m. Suministro y siembra	und	124,00	\$ 14.581	\$ 1.808.044,00	0,00	\$ 14.581,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2207			Árbol de Olivo negro 1,5-2,00 m suministro y siembra	und	3,00	\$ 167.088	\$ 501.264,00	0,00	\$ 167.088,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2208			Riego de plantas tapizantes, de cobertura y de empratizacion, durante tres meses, desde el primer dia, cada ocho dias (10 litros por m2)	m²	345,30	\$ 40.690	\$ 14.050.257,00	0,00	\$ 40.690,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2209			Suministro, transporte, cargue y descargue de Banca tipo 1 en concreto gris autoportante Ø=1,22 m h=0,46 m	und	4,00	\$ 4.640.524	\$ 18.562.096,00	0,00	\$ 4.640.524,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

100

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTA ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2210			Suministro, transporte, carga y descarga de Banca tipo 2 en concreto gris autoportante $\phi=0,87$ m $h=0,50$ m	und	1,00	\$ 3.338.906	\$ 3.338.906,00	0,00	\$ 3.338.906,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2211			Suministro, transporte, carga y descarga de Banca en concreto gris con espaldar y asientos cafes autoportante simplemente puesta (2,00 x 0,50 x 0,78 m)	und	9,00	\$ 3.988.513	\$ 35.896.617,00	0,00	\$ 3.988.513,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2212			Suministro, transporte, carga y descarga de Banca en concreto gris sin espaldar y asientos cafes autoportante simplemente puesta (2,00 x 0,50 x 0,48 m)	und	9,00	\$ 3.721.683	\$ 33.495.147,00	0,00	\$ 3.721.683,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2213			Papelera en concreto prefabricado incluye fibra de vidrio, alto 0,92 m. Suministro e instal.	und	12,00	\$ 3.194.505	\$ 38.334.060,00	0,00	\$ 3.194.505,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2214			Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi	m ³	12,56	\$ 1.086.253	\$ 13.843.337,68	12,96	\$ 1.086.253,00	\$ 14.077.838,68	10,86	\$ 11.796.707,68		\$ 0,00	10,86	\$ 11.796.707,68
2215			Muro en ladrillo estructural portante No 12 (29 x 12 x 9)	m ²	109,93	\$ 136.976	\$ 15.057.771,68	0,00	\$ 136.976,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2216			Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	4,34	\$ 1.283.336	\$ 5.569.678,24	5,09	\$ 1.283.336,00	\$ 6.532.180,24	3,84	\$ 4.928.010,24		\$ 0,00	3,84	\$ 4.928.010,24
2217			Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	0,79	\$ 1.453.509	\$ 1.148.272,11	1,06	\$ 1.453.509,00	\$ 1.540.719,54	0,97	\$ 1.409.903,73		\$ 0,00	0,97	\$ 1.409.903,73
2218			Acero de refuerzo grado 60	kg	1.450,90	\$ 9.150	\$ 13.275.735,00	2.815,82	\$ 9.150,00	\$ 25.764.753,00	1.917,52	\$ 17.545.308,00		\$ 0,00	1.917,52	\$ 17.545.308,00
2219			Piedra pegada concreto de 2500 Psi, e=0,10 m	m ²	270,80	\$ 101.408	\$ 27.461.286,40	0,00	\$ 101.408,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2220			Reja en tubo cuadrado 1" Cal. 18. Pintada e Instalada.	m ²	40,79	\$ 218.201	\$ 8.818.838,79	47,84	\$ 218.201,00	\$ 10.299.815,64	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	46,60	\$ 10.074.966,60
INP			ITEM NO PREVISTOS													
2200-INP-01			Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0,12 m (33 x 12 x 23)	m ²				81,04	70.039,00	\$ 5.675.960,56	60,85	\$ 4.261.873,15		\$ 0,00	60,85	\$ 4.261.873,15
2200-INP-02			Loseta prefabricada color A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m ²				607,03	174.843,00	\$ 106.134.948,29	224,68	\$ 39.283.725,24		\$ 0,00	316,18	\$ 55.281.859,74
2200-INP-03			Porton tipo corredera, 1 x 2,20 m (axh), en malla eslabonada Cal. 10,5 con marco en tubería galvanizada 1 1/2" x 3,25 mm, incluye guía superior e inferior en angulo con rodachines.	und				1,00	1.182.235,00	\$ 1.182.235,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.182.235,00
2200-INP-04			Modulo en malla eslabonada calibre 10 de 2", ángulo 1 1/4x3/16", platina de fijación 1/2" x 1/8". Suministro e instal.	m ²				17,97	232.243,00	\$ 4.173.408,71	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	14,30	\$ 3.321.074,90
2200-INP-05			Tubo Galvanizado de 3" (Para Corral)	m				9,72	89.948,00	\$ 874.294,56	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2200-INP-06			Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0,46 mm	m ²				13,60	73.486,00	\$ 999.409,60	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	13,30	\$ 977.363,80
2300			INSTALAR REDES ELECTRICAS DEL COLEGIO				\$ 276.353.749,49			\$ 325.309.472,34		\$ 93.387.715,00		\$ 69.087.296,00		\$ 152.485.011,00
			RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION				\$ 38.763.526,00			\$ 33.758.922,00		\$ 0,00		\$ 32.385.148,00		\$ 32.385.148,00
2301			Desmantelamiento de estructura P-103, estructura de baja tensión y luminaria de AP existente, e instalación de existente de AP	und	1,00	\$ 289.223	\$ 289.223,00	1,00	\$ 289.223,00	\$ 289.223,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2302			Desahincada, retiro y traslado de Poste de ferrocemento existente de 12 m x 510 kgf	und	1,00	\$ 555.546	\$ 555.546,00	1,00	\$ 555.546,00	\$ 555.546,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2303			Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armadura, hincada y plomada	und	1,00	\$ 3.113.332	\$ 3.113.332,00	1,00	\$ 3.113.332,00	\$ 3.113.332,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 3.113.332,00
2304			Cimentación para poste de 10/12 m	und	1,00	\$ 185.703	\$ 185.703,00	1,00	\$ 185.703,00	\$ 185.703,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 185.703,00
2305			Estructura P-511, suministro, transporte y montaje	und	1,00	\$ 528.705	\$ 528.705,00	1,00	\$ 528.705,00	\$ 528.705,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2306			Estructura 711 Transformador trifasico 45 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	1,00	\$ 29.086.113	\$ 29.086.113,00	1,00	\$ 29.086.113,00	\$ 29.086.113,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 29.086.113,00
2307			Puesta a tierra para descargadores de sobretensión y transformador, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG Nº 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit. Suministro e instalación (según diseño)	und	1,00	\$ 5.004.904	\$ 5.004.904,00	0,00	\$ 5.004.904,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
			RED DE BAJA TENSION				\$ 207.207.873,61			\$ 88.903.000,88		\$ 5.862.914,00		\$ 36.712.148,00		\$ 42.585.062,00
2308			Bejante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación	und	1,00	\$ 1.676.477	\$ 1.676.477,00	1,00	\$ 1.676.477,00	\$ 1.676.477,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2309			Caja de inspección CS-274	und	18,00	\$ 1.149.142	\$ 20.684.556,00	11,00	\$ 1.149.142,00	\$ 12.640.562,00	3,00	\$ 3.447.426,00		\$ 0,00	8,00	\$ 9.193.136,00

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR.	PART.	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2310			m	12,40	\$ 596.081	\$ 7.391.404,40	0,00	\$ 596.081,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2311			und	1,00	\$ 12.917.490	\$ 12.917.490,00	1,00	\$ 12.917.490,00	\$ 12.917.490,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2312			m	2,50	\$ 332.771	\$ 831.927,50	0,00	\$ 332.771,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2313			und	1,00	\$ 10.080.804	\$ 10.080.804,00	1,00	\$ 10.080.804,00	\$ 10.080.804,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.080.804,00	1,00	\$ 10.080.804,00
2314			m³	84,76	\$ 50.016	\$ 3.239.036,16	48,87	\$ 50.016,00	\$ 2.444.281,92	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2315			m³	48,72	\$ 42.117	\$ 1.967.708,24	36,33	\$ 42.117,00	\$ 1.530.110,61	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2316			m	1,80	\$ 72.013	\$ 129.623,40	2,30	\$ 72.013,00	\$ 165.629,90	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2317			m	21,21	\$ 48.157	\$ 1.021.409,97	23,40	\$ 48.157,00	\$ 1.128.873,80	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2318			m	160,94	\$ 24.255	\$ 3.903.599,70	31,17	\$ 24.255,00	\$ 756.028,35	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2319			m	58,06	\$ 64.906	\$ 3.638.630,36	94,57	\$ 64.906,00	\$ 6.138.160,42	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2320			und	4,00	\$ 608.872	\$ 2.435.488,00	4,00	\$ 608.872,00	\$ 2.435.488,00	4,00	\$ 2.435.488,00		\$ 0,00	4,00	\$ 2.435.488,00
2321			und	1,00	\$ 2.348.480	\$ 2.348.480,00	1,00	\$ 2.348.480,00	\$ 2.348.480,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2322			und	14,00	\$ 143.832	\$ 2.013.648,00	0,00	\$ 143.832,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2323			und	15,00	\$ 35.581	\$ 533.715,00	24,00	\$ 35.581,00	\$ 853.944,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2324			und	10,00	\$ 91.980	\$ 919.800,00	12,00	\$ 91.980,00	\$ 1.103.760,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2325			m	14,96	\$ 104.898	\$ 1.569.274,08	14,96	\$ 104.898,00	\$ 1.569.274,08	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2326			und	82,00	\$ 172.295	\$ 14.128.190,00	0,00	\$ 172.295,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2327			und	8,00	\$ 426.707	\$ 3.413.856,00	0,00	\$ 426.707,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2328			und	99,00	\$ 180.731	\$ 17.892.369,00	0,00	\$ 180.731,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2329			und	96,00	\$ 181.648	\$ 17.438.208,00	96,00	\$ 181.648,00	\$ 17.438.208,00	0,00	\$ 0,00	96	\$ 17.438.208,00	96,00	\$ 17.438.208,00
2330			und	32,00	\$ 81.992	\$ 2.623.744,00	0,00	\$ 81.992,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2331			und	18,00	\$ 169.943	\$ 3.058.974,00	29,00	\$ 169.943,00	\$ 4.928.347,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

102

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2332			Suministro e instalación de sensores de proximidad 360 grados, para control de alumbrado en pasillos	und	12,00	\$ 74.196	\$ 890.352,00	14,00	\$ 74.196,00	\$ 1.038.744,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2333			Poste metálico galvanizado perfil redondo con altura de montaje de 6 m. Incluye pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	und	13,00	\$ 2.515.072	\$ 32.895.936,00	0,00	\$ 2.515.072,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2334			Luminaria led tipo exterior 50w - 6750lm según estudio fotométrico. Suministro e instalación	und	13,00	\$ 2.195.105	\$ 28.536.365,00	0,00	\$ 2.195.105,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2335			Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación	und	15,00	\$ 125.936	\$ 1.889.040,00	15,00	\$ 125.936,00	\$ 1.889.040,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2336			Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x6+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación	m	125,60	\$ 41.897	\$ 5.262.263,20	89,40	\$ 41.897,00	\$ 3.745.591,80	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2337			Tablero de protecciones trifásico de 12 circuitos con puerta. Suministro e instalación	und	1,00	\$ 608.872	\$ 608.872,00	1,00	\$ 608.872,00	\$ 608.872,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2338			Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15 A - 125 V, incluye: tubo EMT 1/2", cable de cobre aislado libre de halógenos, caja metálica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	und	1,00	\$ 279.473	\$ 279.473,00	1,00	\$ 279.473,00	\$ 279.473,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2339			Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería conduit EMT 3/4" * y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halógeno, incluye, incluye aparato. Suministro e instalación	und	1,00	\$ 511.311	\$ 511.311,00	1,00	\$ 511.311,00	\$ 511.311,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2340			Luminaria Hermética 36W, 110 V. Incluye: cable encauchado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación. (según diseño)	und	3,00	\$ 225.350	\$ 676.050,00	3,00	\$ 225.350,00	\$ 676.050,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
APANTALLAMIENTO							\$ 30.382.350,48			\$ 202.647.846,46		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
2341			Punta captora en aluminio 5/8" x 0,6 m con base. Suministro e instalación	und	15,00	\$ 154.372	\$ 2.315.580,00	0,00	\$ 154.372,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2342			Alambrón en aluminio de 8 mm para apantallamiento. Incluye: aislador de soporte y sujeción a muro/techo tipo dehnspan o similar. Suministro y tendido	m	237,60	\$ 32.344	\$ 7.684.934,40	160,13	\$ 32.344,00	\$ 5.179.244,72	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2343			Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x3/4" IMC. (incluye, tubería metálica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalación	m	32,00	\$ 50.683	\$ 1.621.856,00	55,20	\$ 50.683,00	\$ 2.797.701,60	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2344			Grapa de aluminio para unión en cruz del alambrón de 8 mm. Suministro e instalación	und	19,00	\$ 86.528	\$ 1.644.032,00	0,00	\$ 86.528,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2345			Conector bimetalico Cu/Al para unión de cables de cobre N° 1/0 AWG/alambrón aluminio 8 mm. Suministro e instalación	und	4,00	\$ 99.420	\$ 397.680,00	4,00	\$ 99.420,00	\$ 397.680,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2346			Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2,4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalación	und	10,00	\$ 914.147	\$ 9.141.470,00	0,00	\$ 914.147,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2347			Cable de cobre desnudo N° 2 para equipotencialización del sistema de puesta a tierra. Incluye excavación y relleno. Suministro y tendido	m	124,56	\$ 57.968	\$ 7.220.494,08	0,00	\$ 57.968,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2348			Caja de Inspección prefabricada 30 x 30 para puesta tierra	und	1,00	\$ 240.290	\$ 240.290,00	2,00	\$ 240.290,00	\$ 480.580,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2349			Apertura de hueco para poste o template en MT	und	1,00	\$ 116.014	\$ 116.014,00	1,00	\$ 116.014,00	\$ 116.014,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
INP ITEM NO PREVISTOS												\$ 77.504.801,00		\$ 0,00		\$ 77.504.801,00
2300-INP-01			Puesta a tierra para descargadores de sobretensión y transformador, compuesta por dos (2) varillas de copperweld de 5/8" x 2,4 m. Incluye: cable de acero recubierto de cobre desnudo AWG N° 1/0, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit, tratamiento de suelo y gravilla. Suministro e instalación (según diseño)	Und				1,00	\$ 3.397.470,00	\$ 3.397.470,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-02			Suministro e instalación de red BT en cable de cobre aislado THHN /THWN (4 x No.2/0), desde bornes de transformador hasta gabinete de medida	m				12,70	\$ 390.005,00	\$ 4.953.063,50	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-03			Suministro e instalación de red BT en cable de cobre aislado THHN /THWN (4 x No.2/0 + 1x No.6T), desde gabinete de medida, hasta Tablero General de Distribución -TGD	m				2,40	\$ 407.803,00	\$ 978.727,20	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-04			Canalización ducto conduit PVC 1 x 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m				87,30	\$ 43.302,00	\$ 3.780.264,60	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-05			Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x6+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación	m				59,20	\$ 299.967,00	\$ 17.758.046,40	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

103

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR.	PART.	UNID	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2300-INP-06			Und				15,00	\$ 177.017,00	\$ 2.655.255,00	15,00	\$ 2.655.255,00		\$ 0,00	15,00	\$ 2.655.255,00
2300-INP-07			und				2,00	\$ 177.794,00	\$ 355.588,00	2,00	\$ 355.588,00		\$ 0,00	2,00	\$ 355.588,00
2300-INP-08			und				106,00	\$ 208.043,00	\$ 22.052.558,00	106,00	\$ 22.052.558,00		\$ 0,00	106,00	\$ 22.052.558,00
2300-INP-09			und				8,00	\$ 430.665,00	\$ 3.445.320,00	8,00	\$ 3.445.320,00		\$ 0,00	8,00	\$ 3.445.320,00
2300-INP-10			und				213,00	\$ 241.360,00	\$ 51.409.680,00	203,00	\$ 48.996.080,00		\$ 0,00	203,00	\$ 48.996.080,00
2300-INP-11			und				20,00	\$ 236.752,00	\$ 4.735.040,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-12			und				5,00	\$ 343.952,00	\$ 1.719.760,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-13			und				8,00	\$ 149.384,00	\$ 1.195.072,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-14			und				4,00	\$ 197.855,00	\$ 791.420,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-15			und				13,00	\$ 170.772,00	\$ 2.220.038,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-16			und				28,00	\$ 187.416,00	\$ 5.247.648,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-17			und				2,00	\$ 265.280,00	\$ 530.560,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-18			und				2,00	\$ 96.038,00	\$ 192.076,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-19			und				6,00	\$ 415.817,00	\$ 2.494.902,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-20			und				5,00	\$ 1.452.600,00	\$ 7.263.000,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-21			und				2,00	\$ 2.225.221,00	\$ 4.450.442,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-22			und				4,00	\$ 7.865.236,00	\$ 31.460.944,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-23			m				40,00	\$ 48.959,00	\$ 1.958.360,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-24			und				4,00	\$ 238.061,00	\$ 952.244,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-25			und				2,00	\$ 882.353,00	\$ 1.764.706,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-26			m				160,13	\$ 88.188,00	\$ 14.121.544,44	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-27			und				2,00	\$ 71.262,00	\$ 142.564,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2300-INP-28			und				4,00	\$ 142.563,00	\$ 570.252,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



704

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2300-INP-29			Breaker tipo riel 3x(20A-40A) 10 kA , 120/240V. Suministro e instalación	und				7,00	\$ 154.298,00	\$ 1.080.086,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2400			SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO				\$ 148.635.291,81			\$ 148.526.426,79	\$ -	\$ 1.291.121,89		\$ 10.325.002,99	0,00	\$ 11.616.124,88
2401			Excavacion a mano en material comun	m³	3,45	\$ 53.603	\$ 184.930,35	3,45	\$ 53.603,00	\$ 184.930,35	0,65	\$ 34.841,95	1,24	\$ 66.487,72	1,89	\$ 101.309,67
2402			Relleno en arena lavada episonada para atraque de la tubería con transporte	m³	1,29	\$ 94.528	\$ 121.941,12	1,29	\$ 94.528,00	\$ 121.941,12	0,24	\$ 22.686,72	0,47	\$ 44.428,16	0,71	\$ 67.114,88
2403			Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	1,07	\$ 42.117	\$ 45.065,19	1,07	\$ 42.117,00	\$ 45.065,19	0,16	\$ 6.738,72	0,63	\$ 34.957,11	0,99	\$ 41.695,83
2404			Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	2,38	\$ 36.735	\$ 87.429,30	2,38	\$ 36.735,00	\$ 87.429,30	0,10	\$ 3.673,50	0,80	\$ 29.388,00	0,90	\$ 33.061,50
2405			Tubería en acero al carbon SCH 10 Ø 4" ranurada roja. Suministro e instal.	m	41,18	\$ 171.619	\$ 7.067.270,42	8,30	\$ 171.619,00	\$ 1.424.437,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2406			Tubería en acero al carbon SCH 10 Ø 3" ranurada roja. Suministro e instal.	m	6,70	\$ 142.516	\$ 954.857,20	6,70	\$ 142.516,00	\$ 954.857,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2407			Tubería en acero al carbon SCH 10 Ø 2 1/2" ranurada roja. Suministro e instal.	m	6,70	\$ 129.841	\$ 869.934,70	6,70	\$ 129.841,00	\$ 869.934,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2408			Valvula siamesa en bronce Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2". Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 1.459.983	\$ 1.459.983,00	1,00	\$ 1.459.983,00	\$ 1.459.983,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2409			Codo ranurado Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	3,00	\$ 93.571	\$ 280.713,00	2,00	\$ 93.571,00	\$ 187.142,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2410			Tee ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2,00	\$ 117.804	\$ 235.608,00	1,00	\$ 117.804,00	\$ 117.804,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2411			Reduccion copa ranurada - rosca Ø 4" x 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 76.302	\$ 76.302,00	1,00	\$ 76.302,00	\$ 76.302,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2412			Reduccion copa ranurada Ø 4" x 3" UL/FM. Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 61.185	\$ 61.185,00	1,00	\$ 61.185,00	\$ 61.185,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2413			Cheque de retencion ranurado H.D. Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 797.686	\$ 797.686,00	1,00	\$ 797.686,00	\$ 797.686,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2414			Gabinete contra incendios tipo III (0.99 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA. Suministro e Instal.	und	2,00	\$ 2.438.543	\$ 4.877.086,00	2,00	\$ 2.438.543,00	\$ 4.877.086,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2415			Detector o sensor de humo fotoelectrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e Instal.	und	8,00	\$ 435.451	\$ 3.483.608,00	8,00	\$ 435.451,00	\$ 3.483.608,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2416			Hidrante tipo Milan Ø=3" en E.L. 2 salidas Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 4.962.564	\$ 4.962.564,00	1,00	\$ 4.962.564,00	\$ 4.962.564,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2417			Tee de presion PVC 2". Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 32.539	\$ 32.539,00	1,00	\$ 32.539,00	\$ 32.539,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2418			Tubería presion PVC RDE 21 3". Suministro e Instal.	m	0,75	\$ 81.411	\$ 61.058,25	0,75	\$ 81.411,00	\$ 61.058,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2419			Tubería presion PVC RDE 21 2". Suministro e Instal.	m	10,08	\$ 38.316	\$ 386.225,28	10,08	\$ 38.316,00	\$ 386.225,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2420			Buje soldado 3 x 2". Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 41.896	\$ 41.896,00	1,00	\$ 41.896,00	\$ 41.896,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2421			Codo presion PVC 90° Ø 3. Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 80.451	\$ 80.451,00	1,00	\$ 80.451,00	\$ 80.451,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2422			Extintor 10 lbs cargado químico seco ABC presurtizado con N. Suministro e instal.	und	4,00	\$ 190.626	\$ 762.504,00	4,00	\$ 190.626,00	\$ 762.504,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2423			Sirena con luz estroboscópica de pared. Suministro e Instal	und	2,00	\$ 619.931	\$ 1.239.862,00	2,00	\$ 619.931,00	\$ 1.239.862,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2424			Estación o pulsador manual de incendios de doble acción, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	2,00	\$ 1.281.021	\$ 2.562.042,00	2,00	\$ 1.281.021,00	\$ 2.562.042,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2425			Señalización de espacios en acrílico 10 mm 30x20 cm incluye acc acero inoxidable instalado sobre pared o vidrio a todo costo.	und	29,00	\$ 160.800	\$ 4.663.200,00	0,00	\$ 160.800,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2426			Equipo para sistema contra incendio, 10 HP 220 V 100 gpm, Bomba Jockey 3 HP, tableros, sistema preensamblado. Suministro e instalación.	und	1,00	\$ 109.639.351	\$ 109.639.351,00	1,00	\$ 109.639.351,00	\$ 109.639.351,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
INP			ITEM NO PREVISTOS													
2400-INP-01			Tubería PVC AWWA C-900 4". Suministro e Instal.	m				33,47	\$ 151.010,00	\$ 5.054.304,70	8,10	\$ 1.223.181,00	17,50	\$ 2.642.675,00	25,60	\$ 3.865.856,00
2400-INP-02			Codo 90° 4" MJ x MJ Hierro Ductil para PVC C-900. Suministro e Instal.	und				3,00	\$ 1.278.341,00	\$ 3.835.023,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 3.835.023,00	3,00	\$ 3.835.023,00
2400-INP-03			Tee 4" MJ x MJ x MJ Hierro Ductil para PVC C-900. Suministro e Instal.	und				2,00	\$ 1.447.151,00	\$ 2.894.302,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.447.151,00	1,00	\$ 1.447.151,00
2400-INP-04			Kit adaptador brida serie 4200 tubo PVC a Acero C-900 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und				1,00	\$ 2.224.913,00	\$ 2.224.913,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.224.913,00	1,00	\$ 2.224.913,00
			SUB TOTAL OBRAS				\$ 3.948.694.885,26			\$ 4.020.597.525,38		\$ 2.817.676.602,49		\$ 591.995.683,57		\$ 3.409.672.285,06

705

4



ANEXO TECNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04	CONTRATO N°	017-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de julio 2024	PRORROGA N° 4:	01 mes y 15 días	ACTA N°	04
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AJULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO:	06 meses	PRORROGA N° 5:	Treinta días		
			PRORROGA N° 1:	02 meses	PRORROGA N° 6:	Treinta días		
			PRORROGA N° 2:	02 meses				
			PRORROGA N° 3:	01 mes y 07 días				

 	CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA EU	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	21 de agosto de 2025	FECHA :	26 de marzo de 2026
	INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL PORE 2024	FECHA DE REINICIACIÓN No. 01:	20 de septiembre de 2025		
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	19 de diciembre de 2025		
			FECHA DE REINICIACIÓN No. 02:	17 de enero de 2026		
			NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	2 de febrero de 2026		
			VALOR INICIAL :	\$ 4.080.654.722		
			VALOR ADICIÓN:	\$ 38.506.664		
			VALOR TOTAL:	\$ 4.119.159.138		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			PERIODO PAGO:	25 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026		

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			PRESUPUESTO DE DOTACION				\$ 48.389.536,00					\$ 0,00				\$ 0,00
			Certificado RETIE desde la conexión con operador de red, subestación tipo poste, acometida, tablero principal de medida, tableros principales de medida, circuitos alimentadores, tableros de distribución, hasta instalación y equipos de uso final, incluye apentallamiento.				\$ 5.117.000,00			\$ 5.117.000,00		\$ 0,00				\$ 0,00
			Certificado RETILAP Iluminación Exterior e Interior				\$ 5.870.667,00			\$ 5.870.667,00		\$ 0,00				\$ 0,00
			Costo del corte del servicio de energía para maniobra del proyecto.				\$ 2.574.205,00			\$ 2.574.205,00		\$ 0,00				\$ 0,00
			PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				\$ 24.532.935,00			\$ 29.798.259,00		\$ 29.798.259,00		\$ 0,00		\$ 29.798.259,00
1			DISPOSITIVOS DE CONTROL													
1,01			Barricada metálica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingeniería, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvío de 60 cm.	und				1,00	\$ 707.407,00	\$ 707.407,00	1,00	\$ 707.407,00		\$ 0,00	1,00	\$ 707.407,00
1,02			Paleta PARE - SIGA 45 cm	und				1,00	\$ 72.282,00	\$ 72.282,00	1,00	\$ 72.282,00		\$ 0,00	1,00	\$ 72.282,00
1,03			Colombina o baliza de señalización H=1.30 m	und				15,00	\$ 52.488,00	\$ 787.290,00	15,00	\$ 787.290,00		\$ 0,00	15,00	\$ 787.290,00
1,04			Barrera o maletín plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x 0.50 m	und				1,00	\$ 540.809,00	\$ 540.809,00	1,00	\$ 540.809,00		\$ 0,00	1,00	\$ 540.809,00
1,05			Cono de señalización vial, doble reflectivo H=70 cm	und				10,00	\$ 616.380,00	\$ 616.380,00	10,00	\$ 616.380,00		\$ 0,00	10,00	\$ 616.380,00
1,06			Cinta de Señalización - peligro no pase -	m				30,00	\$ 68,00	\$ 2.040,00	30,00	\$ 2.040,00		\$ 0,00	30,00	\$ 2.040,00
2			SEÑALIZACION								0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,01			Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2"	und				8,00	\$ 278.941,00	\$ 2.231.528,00	8,00	\$ 2.231.528,00		\$ 0,00	8,00	\$ 2.231.528,00
3			EQUIPOS VARIOS								0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,01			Chaleco reflectivo	und				1,00	\$ 23.343,00	\$ 23.343,00	1,00	\$ 23.343,00		\$ 0,00	1,00	\$ 23.343,00
3,02			Pilots para auxiliares de tránsito	und				1,00	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	1,00	\$ 5.900,00		\$ 0,00	1,00	\$ 5.900,00
3,03			Ploteo planos PMT específicos	und				5,00	\$ 5.000,00	\$ 25.000,00	5,00	\$ 25.000,00		\$ 0,00	5,00	\$ 25.000,00
3,04			Papelería, impresión de informes	mes				10,00	\$ 308.068,00	\$ 3.080.680,00	10,00	\$ 3.080.680,00		\$ 0,00	10,00	\$ 3.080.680,00
4			PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)								0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4,01			Controladores Viales (Paleteros)	mes				10,00	\$ 2.170.560,00	\$ 21.705.600,00	10,00	\$ 21.705.600,00		\$ 0,00	10,00	\$ 21.705.600,00
			PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				\$ 45.495.494,00			\$ 55.201.481,50		\$ 55.201.481,50		\$ 0,00		\$ 55.201.481,50
1			PROGRAMA RECURSO DEL AGUA													
1,01			Unidades sanitarias portátil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD)	Mes				10,00	\$ 4.460.240,00	\$ 44.602.400,00	10,00	\$ 44.602.400,00		\$ 0,00	10,00	\$ 44.602.400,00
1,02			Tanque plástico de 2000 litros. Suministro e instal.	und				1,00	\$ 1.260.635,00	\$ 1.260.635,00	1,00	\$ 1.260.635,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.260.635,00
2			PROGRAMA DEL RECURSO DEL SUELO								0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,01			Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte	und				1,00	\$ 806.532,00	\$ 806.532,00	1,00	\$ 806.532,00		\$ 0,00	1,00	\$ 806.532,00
2,02			Mantenimiento punto ecológico en frente de obra	mes				10,00	\$ 103.160,00	\$ 1.031.600,00	10,00	\$ 1.031.600,00		\$ 0,00	10,00	\$ 1.031.600,00
2,03			Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalación y desmonte.	und				1,00	\$ 1.248.216,00	\$ 1.248.216,00	1,00	\$ 1.248.216,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.248.216,00
2,04			Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales	mes				8,50	\$ 144.235,00	\$ 1.225.997,50	8,50	\$ 1.225.997,50		\$ 0,00	8,50	\$ 1.225.997,50
2,05			Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalación y desmonte	und				1,00	\$ 469.321,00	\$ 469.321,00	1,00	\$ 469.321,00		\$ 0,00	1,00	\$ 469.321,00
2,06			Gestión final de RESPEL	mes				8,50	\$ 126.540,00	\$ 1.075.590,00	8,50	\$ 1.075.590,00		\$ 0,00	8,50	\$ 1.075.590,00

106

ANEXO TECNICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 04	CONTRATO N°	017-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de julio 2024	PRORROGA N° 4:	01 mes y 15 días	ACTA N°	04
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO:	08 meses	PRORROGA N° 5:	Treinta días		
			PRORROGA N° 1:	02 meses	PRORROGA N° 6:	Treinta días		
			PRORROGA N° 2:	02 meses				
			PRORROGA N° 3:	01 mes y 07 días				

 	CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA EU	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	21 de agosto de 2025	FECHA :	26 de marzo de 2026
	INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL PORE 2024	FECHA DE REINICIACIÓN No. 01:	20 de septiembre de 2025		
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	19 de diciembre de 2025		
			FECHA DE REINICIACIÓN No. 02:	17 de enero de 2026		
			NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	2 de febrero de 2026		
			VALOR INICIAL :	\$ 4.080.654.722		
			VALOR ADICIÓN:	\$ 38.506.664		
			VALOR TOTAL:	\$ 4.119.159.138		
					PERIODO PAGO:	25 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026


ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE 04			ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR.	PART.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3			PROGRAMA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION								0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3,01			Punto acopio de materiales de construcción. Incluye suministro, instalación y desmonte	und				1,00	\$ 1.262.190,00	\$ 1.262.190,00	1,00	\$ 1.262.190,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.262.190,00
3,02			Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción	mes				10,00	\$ 221.900,00	\$ 2.219.000,00	10,00	\$ 2.219.000,00		\$ 0,00	10,00	\$ 2.219.000,00
			Valor Básico				\$ 4.080.654.722,00		Valor Básico	\$ 4.119.159.138,00	Valor Básico	\$ 2.902.676.342,99	Valor Básico	\$ 591.895.683,57	Valor Básico	\$ 3.494.672.026,56
			Anticipo				\$ 1.224.196.416,60		Amortización Anticipo	\$ 1.224.196.416,60	Amortización Anticipo	\$ 870.802.902,90	Amortización Anticipo	\$ 353.393.513,70	Amortización Anticipo	\$ 1.224.196.416,60
			Valor Total				\$ 4.080.654.722,00		Valor Total	\$ 4.119.159.138,00	Valor Actas Anteriores	\$ 2.031.873.440,09	Valor presente Acta	\$ 236.602.169,87	Valor acumulado Contrato	\$ 2.270.475.609,96

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.


Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los veintiseis (26) días del mes de marzo de 2026



Camilo Pedraza Diaz
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

C.C. 741.84.643 de Bogotamo
M.P. A25062003-74184643


Mary Lany Angel Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

C.C. 41435227 de Yopal
M.P. 25202094626


Alexandra Reyes Gomez
GERENTE REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS SUPERVISOR CONTRATO


MAURICIO ZARANA ROSERO
Apoyo a la Supervision

NOTA: El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

Original: Expediente del Contrato
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor

ANEXO 02 Formato "Programación de Giros"

Nombre del recurso por tipo de fondo y entidad territorial:	Número de identificación del proyecto Código BPIN	Nombre del proyecto	Identificar si corresponde a: Ejecutor designado Instancia designada para contratar interventoría	NIT del ejecutor y/o de la instancia designada para contratar interventoría (sin puntos)	Nombre del ejecutor y/o de la instancia designada para contratar interventoría	Valor Pagado	Valor por Pagar	Valor aprobado para el nombre del recurso Bienio 2023 -2024
SGP -ASIGNACIONES DIRECTAS 20%	2023005850019	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA EJECUTORA DEL PROYECTO	901581950-2	Región Administrativa y de Planificación RAP - LLANOS	\$ 3,636,699,912.15	\$ 944.853,747.85	\$ 4,581,553,660.00

CODIGO BPIN -2023005810203

OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	REGISTROS PRESUPUESTAL DEL SPGR Y SGR	VALOR A PROGRAMAR CONTRATO	VALORES PAGADOS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	N/A	N/A	\$ 4,581,553,660.00	\$ 3,636,699,912.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,808,013.00	\$ 666,045,734.85
T O T A L			\$ 4,581,553,660.00	\$ 3,636,699,912.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,808,013.00	\$ 666,045,734.85
VALOR SIN PLANEAR			\$ -						
GRAN TOTAL			\$ 4,581,553,660.00						

ALEXANDRA REYES

Gerente

Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos

Proyecto

Rene Mauricio Zarama Rosero

330.15-107

Paz de Ariporo, 06 de abril de 2026

Señora:

NERY OROS ORTIZ

Gerente

Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS


E-mail: gerencia@rapllanos.gov.co, rapllanos22@gmail.com

Asunto: traslado por competencia – solicitud información sobre actividades zona acceso Patinódromo y Biblioteca Municipal de Paz de Ariporo ruta 6514

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta que “RAP LLANOS” es la entidad ejecutora del proyecto “ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE”, de manera respetuosa me permito correr traslado del oficio FRO-AMV1873-2024-562B.U.D.V., para que dentro de las competencias que les asisten, realicen las acciones pertinentes y emitan respuesta al correo amv2cas2024@gmail.com, con copia a s.obras@pazdeariporo-casanare.gov.co.

Atentamente,



PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Luis Alfonso Salcedo Sánchez
Elaboró: **Luis Alfonso Salcedo Sánchez**
Técnico Operativo

Anexo: tres (03) folios.

c.c. amv2cas2024@gmail.com

Yopal, 31 de marzo de 2026

FRO-AMV1873-2024-562 B,U.D.V

Señores:

ALCALDIA PAZ DE ARIPORO
JORGE CAMILO ABRIL TARACHE.
Carrera 6 # 9-35, Barrio Camilo Torres,
Email: contactenos@pazdeariporo-casanare.gov.co
Paz de Ariporo – Casanare

Referencia: **Contrato No. 1873 de 2024**

“Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2, Lote 2 (Tramo: Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya)”

Asunto: Solicitud información sobre actividades zona acceso Patinódromo y Biblioteca Municipal de Paz de Ariporo ruta 6514

Cordial saludo,

La Administración vial, durante el recorrido de inspección observó que en el costado izquierdo de la vía, en la zona de obras para el acceso al patinódromo y biblioteca municipal de Paz de Ariporo en la ruta 6514, actualmente se está adelantando trabajos de instalación tubería sanitaria y construcción de 3 cámaras de inspección en ladrillo, dos cámaras en el acceso a la biblioteca y una en la zona de acceso al patinódromo, para lo cual se intervino y se demolió parte de la pared lateral del canal existente, aparentemente para realizar la descarga de las aguas al canal de drenaje de la vía nacional.

En el sitio se encontró el siguiente aviso:



Aviso : licencia urbanística modalidad ampliación RES 372.36-0022 (9-01-2025)

Yopal, Casanare – Carrera 25 No 23 – 10 Barrio El Salitre
Tels.: 305 2475646 - 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mail: amv2cas2024@gmail.com

La actividad de instalación tubería sanitarias y cámaras de inspección, no se encuentra detallada en el alcance del permiso otorgado mediante la Resolución 1121 de 2023 a la Gobernación del Casanare quien actúa como titular para las obras complementarias de acceso a la biblioteca .

Al momento de la visita no se encontró personal en el sitio, por lo cual no fue posible establecer si dichas actividades corresponden a un proyecto del municipio.

Si el municipio es el ejecutor, toda intervención en la vía nacional debe contar con permiso del INVIAS para definir responsabilidades. Se deben indicar medidas que protejan la infraestructura vial ante posibles daños futuros y especificar el tipo de aguas conducidas por la tubería, considerando su descarga en el canal lateral que desemboca en el caño BOROS.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Lo anterior, con el fin de garantizar que todas las actividades ejecutadas dentro del corredor vial nacional se encuentren debidamente sustentadas ante INVIAS y no comprometan la estabilidad ni la funcionalidad de la infraestructura a futuro.














Atentamente,

Claudia M. Hurtado

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ing. Residente AMV-G2

C.C.: Archivo

 Ivonne Rocio Roa Mendoza > MISIONES 2026 > MISIÓN DEL 13 - 17 ABRIL -

 Nombre ▾
 AJUSTES
 ANTICIPOS
 CONTRATOS
 ESTUDIOS Y DISEÑOS
 INFORMES
 LICENCIAS
 LINK DE ACCESO
 OTROS DOCUMENTOS
 PAGOS
 POLIZAS
 PREDIO
 SOCIALIZACION

