

CUENTA DE COBRO

**REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS
NIT 901.581.950-2**

DEBE A:

NOMBRE:

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

IDENTIFICACIÓN:

CC NIT NUMERO **79.059.521** DV **8** DE **ENGATIVA**

LA SUMA DE:

(LETRAS)

TRES MILLONES DE PESOS Moneda Corriente

(NUMEROS) \$

3,000,000.00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No.

CD 007 DE 2026

PAGO No.

3

DE

3

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA RAP REGIÓN LLANOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

23 DE MARZO DE 2026

y

22 DE ABRIL DE 2026

FECHA:

6 DE MAYO DE 2026

DIRECCIÓN:

CARRERA 29 No 17 - 59

CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO

YOPAL - CASANARE

TELÉFONO

3115090590

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo párrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta	<u>SI</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>NO</u>	<input type="checkbox"/>				
Regimén de Renta	<u>Ordinario</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>RST</u>	<input type="checkbox"/>	<u>(Regimén de Simple Tributación)</u>			

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad


N/A

Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad

N/A

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 del 22-2023 donde modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 que reglan los art. 103 y 383 del E.T. manifiesto bajo la gravedad del juramento, "que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mi renta de trabajo"

FIRMA



RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

Yopal – Casanare, fecha 5 de Mayo de 2026

Señora
ALEXANDRA REYES GOMEZ
Gerente RAP Región Llanos
La ciudad

Asunto: Presentación Informe de Actividades





Cordial Saludo,

Dando alcance a las obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales No. 007 de 2026, de manera respetuosa me permito relacionar las actividades realizadas durante el periodo de ejecución reportado, de acuerdo con la siguiente información:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03	
CONTRATO N°	007 de 2026
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar técnica y metodológicamente las labores de supervisión, control y seguimiento a los procesos contractuales adelantados por la RAP región llanos
CONTRATISTA:	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
N° IDENTIFICACIÓN:	79.059.521 de Engativá.
FECHA DE INICIO:	23 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de Abril de 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Tres (03) Meses
PERIODO DEL INFORME:	23 de Marzo de 2026 al 22 de Abril de 2026
ESTADO FISICO:	En el presente informe de ejecución el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del 100.0%; del 100% programado.
N° PLANILLA DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES	9503364312
N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
1	Apoyar técnica y metodológicamente a la supervisión en el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los contratos de obra e interventoría, conforme a los diseños, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y normativa vigente.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:		
Durante este periodo se apoyo técnica y metodológicamente a la supervisión en el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los contratos de obra e Interventoria.	PROGRMADO	EJECUTADO
	100.0%	66.67%
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:		
<p>1.1. Se Asistió al comité técnico de seguimiento, control y verificación del cumplimiento al contrato de Interventoria No 021-RAPLL-2024 y de obra No 017-RAPLL-2024 de fecha 25 de marzo de 2026 – Acta 53 - Comité técnico de seguimiento, proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE, la Interventoria manifiesta la necesidad de ampliar la vigencia de la licencia de construcción</p> <p>1.2. Se Asistió al comité técnico de seguimiento, control y verificación del cumplimiento al contrato de Interventoria No 021-RAPLL-2024 y de obra No 017-RAPLL-2024 de fecha 26 de marzo de 2026 – Acta 54 - Comité técnico de seguimiento, proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se aclaran los tramites de la prórroga de la licencia de construcción, con un plazo máximo al 8 de abril de 2024 y un plazo máximo para su expedición de 45 días- Avance de obra 90% con obras pendientes (dotación de equipos de bombeo y RCI, luminarias exteriores y la construcción de cuarto de bombas), dado lo anterior Interventoria y contratista solicitan suspensión de 30 días.</p>		
EVIDENCIAS		
Se adjunta al final del presente documento Actas de comité debidamente suscritas por las partes No 53 y 54 y pantallazo virtual de asistencia		

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL		
2	Acompañar en campo las actividades de supervisión mediante visitas técnicas e inspecciones de obra, verificando avances físicos, calidad de materiales, procesos constructivos y condiciones de seguridad, y elaborando los correspondientes conceptos e informes técnicos.	PROGRMADO	EJECUTADO
		100.0%	100.0%
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:			
<p>Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:</p> <p>2.1 Se acompaño en campo a las actividades de supervisión mediante visita al proyecto ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE. Se elaboro acta de visita de fecha: 31 de marzo de 2026. Temas: avance de obra, componente voz y datos, seguimiento compromisos contratista y adicional, cumplimiento de requisitos para ajustes.</p>			

EVIDENCIAS	
2.1 Acta de reunión – comité – visita de fecha 31 de marzo de 2026	
N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
3	Brindar apoyo técnico en reuniones, comités de obra, mesas de seguimiento y demás espacios de coordinación convocados por la Gerencia o la supervisión, aportando análisis y recomendaciones para la toma de decisiones.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	
<p>Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades: Se brindo apoyo técnico en la reunión y mesa de seguimiento del proyecto ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE. ", conforme al anuncio de visita del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, el día 15 de Abril de 2026, con el objetivo de verificar los avances y resultados del proyecto de inversión. Asistió Contratista de Obra, Interventoria, los profesionales Ivonne Rocío Roa Mendoza y Diego Alexander González Valderrama del DNP y RAP Llanos</p>	
EVIDENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Oficio DNP. Subdirector de Seguimiento al Desempeño de fecha 27 de marzo de 2026 No 20268450593431. • Registro Fotográfico Asistencia a Citación Veeduría Ciudadana 	
	
Visita del DNP, Profesionales, Contratista e Interventor, revisión de actividades, ejecución de obra y componentes.	
	



Sistema Red Contra Incendios

Sistema Red Contra Incendios



Visita de Seguimiento DNP Auditorio

Visita de Seguimiento DNP – Salon de Lectura

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
4	Apoyar el seguimiento y control de los cronogramas de obra, identificando desviaciones, riesgos técnicos y posibles afectaciones al alcance, plazo o costo de los proyectos, y proponiendo acciones correctivas y preventivas.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	
Durante este periodo se brindó apoyo en el seguimiento y control al cronograma de ejecución de la obra, se apoyó en la consolidación de prorrogas y actas de suspensión de los contratos de inversión, y se remite los reportes de ejecución con corte al 31 de Marzo de 2026 para el cargue en la plataforma Gesproy y se presenta la ficha de seguimiento técnico de los siguientes proyectos	
4.1 Proyecto Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare, se remite la plantilla de ejecución de Marzo , para cargue en la plataforma Gesproy.	
EVIDENCIAS	
4.1. Archivo Adjunto Excel. Avance de Ejecución Paz de Ariporo Marzo 4.2. Archivo de Ejecución de obra 4.3. Certificación suscrita por el interventor 4.4. Archivo de programación 4.5. Archivo-Cargue	

4.1 . CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO PAZ DE ARIPORO

4.1.1 Contrato de Interventoría Biblioteca :

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA No 020-RAPLL-2024	
MODALIDAD	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
Número del proceso	001-CMA-RAPLLANOS-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER BIBLIOTECA
NIT	901,820.682-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ
IDENTIFICACIÓN	1.032.396.969
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$729.626.881,00)
PLAZO	TRECE (13) MESES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISIÓN	ALEXANDRA REYES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 de agosto de 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	5 de septiembre de 2024
PLAZO AMPLIACION DE SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	15 de agosto de 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	6 Meses 15 días
PRORROGA EN PLAZO No 02 Fecha 26 de Enero de 2026	4 Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	1 de Julio de 2026
ESTADO	EJECUCION

4.1.2 Contrato de Obra - Biblioteca

CONTRATISTA DE OBRA 009-RAPLL-2024	
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA
Número del proceso	RAPLLANOS-LP-001-2023
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT	901,791.925-3
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	6.775.413
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. (\$7.496.291.651,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL LLANO RAP-LLANOS
SUPERVISOR	ALEXANDRA REYES GOMEZ
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JULIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01	5 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE SUSPENSION	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 01	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIACION	1 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de septiembre 2025
PRORROGA EN PLAZO No 01	Cinco (05) Meses
PRORROGA EN PLAZO No 02 Fecha (26 de Enero de 2026)	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 de Junio de 2026
ESTADO	EJECUCION

4.2 . CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO AULAS PORE

4.2.1 CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD	LICITACION PUBLICA
Número del proceso	RAPLLANOS-LP-003-2023.
N° DE CONTRATO:	017 RAPLL-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS
NIT:	901581950-2
CONTRATISTA:	MLAR INGENIERIA E.U
NIT:	844004815-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGEL RODRIGUEZ MARY LENY
OBJETO:	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO:	\$ 4.080.654.722,00 M.L.C
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
FECHA SOCIALIZACION:	26 DE JUNIO DE 2024

FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 DE MARZO DE 2025
FECHA PRORROGA No. 01:	21 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO No. 01:	DOS (02) MESES
FECHA PRORROGA No. 02:	15 DE MAYO DE 2025
PLAZO No. 02:	DOS (02) MESES
FECHA PRORROGA No. 03:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO No. 03:	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS
FECHA SUSPENSION No. 01:	21 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO SUSPENSION No. 01:	TREINTA (30) DIAS
REINICIO No. 01	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRORROGA No. 04:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO No. 04:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA No. 05:	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO No. 05:	UN (01) MES
FECHA PRORROGA No. 06:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO No. 06:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 02:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 02:	08 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION	NUEVE (09) DIAS
ACTA DE REINICIACION No. 02:	17 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 03:	2 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE REINICIACION	17 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSION	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION SUSPENSION No. 03	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO	4 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	5 DE MARZO DE 2026
TIEMPO FALTANTE	Un (01) Dia
PLAZO PRORROGA No. 07:	5 DE MARZO DE 2026
PLAZO No. 07:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 04:	27 DE MARZO DE 2026
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION SUSPENSION No. 04	27 DE ABRIL DE 2026
PLAZO ADICIONAL	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO	27 DE MAYO DE 2026
TIEMPO FALTANTE	NUEVE (09) DIAS
FECHA DE TERMINACION	4 DE JULIO DE 2026

Link de Acceso:

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5437850>

CONTRATO DE Interventoria

MODALIDAD	Concurso de méritos abierto
Número del proceso	002-CMA-RAPLLANOS-2024
N° DE CONTRATO:	021-RAPLL-2024.
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATANTE:	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS
NIT:	901581950-2
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PORE 2024
NIT:	901821080-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO PEDRAZA DIAZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR CONTRATO:	\$ 412.076.674,00 M.L.C
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA No. 01:	21 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 01:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA PRORROGA No. 02:	15 DE MAYO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 02:	DOS (2) MESES
FECHA PRORROGA No. 03:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 03:	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS
FECHA SUSPENSIÓN No. 01:	21 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 01:	TREINTA (30) DIAS
REINICIO No. 01	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRORROGA No. 04:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 04:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA No. 05:	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 05:	UN (01) MES
FECHA PRORROGA No. 06:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 06:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 02:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 02:	08 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION	NUEVE (09) DIAS
ACTA DE REINICIACION No 02:	17 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 03:	2 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE REINICIACION	17 DE FEBRERO DE 2026

TIEMPO DE SUSPENSION	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION SUSPENSION No 03	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO	4 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	5 DE MARZO DE 2026
TIEMPO FALTANTE	Un (01) Dia
PLAZO PRORROGA No. 07:	5 DE MARZO DE 2026
PLAZO No. 07:	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 04:	27 DE MARZO DE 2026
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION SUSPENSION No 04	27 DE ABRIL DE 2026
PLAZO ADICIONAL	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO	27 DE MAYO DE 2026
TIEMPO FALTANTE	NUEVE (09) DIAS
FECHA DE TERMINACION	4 DE JULIO DE 2026

Link de Acceso

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.5818622>

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
5	Verificar el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable, incluyendo normas de construcción, especificaciones técnicas, licencias, permisos y demás requisitos exigibles a los proyectos.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	
<p>Durante este periodo se brindo apoyo en realizar las siguientes actividades:</p> <p>Durante el presente se exige al interventor del proyecto: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable, cumplimiento de normas de construcción., cumplimiento de especificaciones técnicas, mediante acta de comité técnico del 13 de Abril de 2026</p> <p>Licencias y Permisos Paz de Ariporo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Licencia de construcción según resolución 372-36-3-002 del 9 de enero de 22025, Vigencia Treinta y Seis (36) meses. – Estado Vigente ▪ Permiso de INVIAS obras sobre la marginal de la selva. Fecha de Vencimiento: 08 de Mayo de 2026 <p>Licencias y Permisos Pore: Tramite de Prorroga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 26 de marzo de 2026, se remite a la OAP de Pore solicitud de Prorroga Licencia de Construcción por doce meses mas. • Oficio 6 de Abril de 2026 Solicitud de informe de tramites prorroga licencia de construcción de la unión temporal Pore a RAP Llanos de 2026 	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
	<ul style="list-style-type: none"> Expedición de Resolución No 150.38.02-010 del 13 de Abril de 2026, Mediante el cual se otorga PRORROGA de la licencia urbanística de construcción en la modalidad de Demolición Total y Obra, Pendiente; Notificación por parte de Gerente RAP Llanos y/o envió su delegado.
EVIDENCIAS	
Oficio GE-100-2026-043 Rap Llanos a OAP Pore Oficio INT-UTPORE-165 Solicitud estado de tramite Resolución 150-38.020010 del 13 de Abril de 2026	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
6	Elaborar y consolidar informes técnicos de campo, actas, registros fotográficos y demás soportes requeridos para evidenciar el avance, estado y condiciones de ejecución de las obras.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	
Durante este periodo se brindo apoyo en la elaboración y consolidación de informes de supervisión 6.1. Se apoya en la elaboración y consolidación de los informes de supervisión del proyecto: ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, informe mes de Enero, Febrero y Marzo de 2026.	
EVIDENCIAS	
<ol style="list-style-type: none"> Informe de supervisión proyecto Biblioteca Enero Informe de supervisión proyecto Biblioteca Febrero Informe de supervisión proyecto Biblioteca Marzo 	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
7	Brindar apoyo técnico transversal a la Gerencia de la RAP Región Llanos en asuntos relacionados con infraestructura y obras civiles, cuando sea requerido.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:	
Durante este periodo se brido apoyo técnico transversal a la Gerencia de la RAP región llanos en la revisión documental de ACTA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No 04 de OBRA y del ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 06, del proyecto: CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE se coordinan actividades de subsanación de observaciones con el grupo de apoyo de RAP, ajuste de memorias de cantidades de obra y balance.	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
<p>EVIDENCIAS</p> <p>Acta de Liquidación parcial No 04 de Obra Pore Acta de Liquidación parcial No 06 Interventoria Pore</p>	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
8	Ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por la supervisión y contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales
<p align="center">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</p>	
<p>Se apoyo a la Gerencia en dar traslado a Interventoria por petición del Municipio de Paz de Ariporo en relación al requerimiento de un informe técnico -administrativo y económico de las acciones desarrolladas en el corredor de la marginal de la selva, para remitir a INVIAS. Oficio. GE-100-2026-049</p> <p>Se apoyo a la gerencia en el cargue de la información, precontractual y contractual, informes de obra e Interventoria y prorrogas al link dispuesto por el DNP, para el proyecto Biblioteca Paz de Ariporo fecha 13 de Agosto de 2026</p>	

EVIDENCIAS	
<p>Oficio RAP Llanos GE-100-2026-049 a Interventoria 8 de Abril de 2026. Pantallazo de cargue de información al link del DNP.</p>	

Conforme a lo anterior, presento informe mensual de actividades y hago entrega al supervisor en medio digital de los respectivos soportes. Así mismo, anexo las planillas de pago de seguridad social, cuenta de cobro, RUT y certificación bancaria.



RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
CC. 79.059.521 de ENGATIVA
Profesional de Apoyo RAP LLANOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	9501755773	9501755773	I	2026/04/08	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 79059521	ZARAMA RENE	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS037	30	\$2,200,000	\$275,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,200,000	\$11,500	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(1)				\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
TOTAL				1	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500

**CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE –
RENTAS DE TRABAJO (ART. 383 E.T.)**

Yopal, 5 de Mayo de 2026

Señores

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP REGIÓN LLANOS

Yo, RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.059.521 de Engativa, actuando en calidad de contratista dentro del contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto es: **Prestar servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar técnica y metodológicamente las labores de supervisión, control y seguimiento a los procesos contractuales adelantados por la RAP región llanos celebrado con la RAP REGIÓN LLANOS**, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

1. Que los ingresos que percibo por el contrato de prestación de servicios corresponden a rentas de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Estatuto Tributario.
2. Que no imputaré ni enfrentaré costos ni gastos asociados a dichos ingresos en mi declaración del impuesto sobre la renta y complementarios al finalizar el respectivo año gravable.
3. Que solicito que la retención en la fuente aplicable a mis pagos o abonos en cuenta se realice conforme al procedimiento previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 2231 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016.
4. Que certifico que cumplo con las condiciones establecidas en la normativa vigente para la aplicación del tratamiento de retención en la fuente por rentas de trabajo para personas naturales independientes.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes ante la entidad contratante.

Cordialmente,



Nombre: RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
C.C. No.: 79.059.521 de Engativa
Contrato No. 007 de 2026
Valor mensual del contrato: \$3.000.000,00