

**INFORME FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIO DE MANO DE OBRA**

**CONTRATO No. 01 DEL 04 DE MARZO DE 2026
Cuyo Objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MANO DE OBRA
DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA
SEDE SANTA TERESITA DE LA VEREDA SABANAS DE CHAPETON,
MUNICIPIO DE GAMARRA – DEPARTAMENTO DEL CESAR".**


**SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL
Y DAGOBERTO OROZCO PEREZ**

**MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
MARZO 2026.**

LOCALIZACION GEOGRAFICA.

Gamarra está situada a orillas del río Magdalena, con su cabecera municipal rodeada por complejos cenagosos. El municipio está conectado por carretera con la Troncal de Oriente (Ruta del Sol II), que se extiende desde la ciudad de Aguachica, a una distancia de 15 km. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar.

Límites del Municipio: Localizado en el suroeste del departamento del Cesar, Gamarra limita al norte con el municipio de La Gloria; al sur y al este con el municipio de Aguachica; y al oeste con el río Magdalena, que lo separa del municipio de Morales, en el departamento de Bolívar.



La institución educativa de promoción social, sede Santa teresita del municipio de Gamarra, funciona en la vereda sabana de chapetón en el área rural del Municipio de Gamarra departamento del Cesar.



DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

CONTRATO N°:	01-2026
CLASE DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MANO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE SANTA TERESITA DE LA VEREDA SABANAS DE CHAPETON, MUNICIPIO DE GAMARRA – DEPARTAMENTO DEL CESAR".
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL
CONTRATISTA:	DAGOGERTO OROZCO PEREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 1.065.823.957 de Valledupar (Cesar).
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$ 20.070.529,00)
FORMA DE PAGO:	Un solo pago, de VEINTE MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$ 20.070.529,00), al finalizar el contrato, previa certificación de recibido a satisfacción por parte del Rector y pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral, y de Riesgos Laborales.
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	04 DE MARZO DEL 2026.
ACTA DE INICIO	06 DE MARZO DEL 2026.
ACTA DE RECIBO FINAL	30 DE MARZO DEL 2026.

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	01	VALOR(ES)	\$ 20,070,529,00	FECHA(S)	02 marzo de 2026
Registro(s) Presupuestal(es) – RP					
N°	01-2026	VALOR(ES)	\$ 20,070,529,00	FECHA(S)	04 marzo de 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)		2.1.2.02.02.005, Construcción y servicios de la Construcción.			
FUENTE(S)		FUENTE: 034 - Recursos de capital.			

DESCRIPCION DEL CONTRATO

El presente contrato consiste en la ejecución de la prestación de servicios 01-2026 cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MANO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE SANTA TERESITA DE LA VEREDA SABANAS DE CHAPETON, MUNICIPIO DE GAMARRA – DEPARTAMENTO DEL CESAR".

con las siguientes actividades:

CONDICIONES ORIGINALES					CANT. MAYORES		CANT. MENORES		CANT. TOTALES FINALES	
DESCRIPCION	UN	CANT	VR PARC	VR TOTAL	MAYO R (+)	VALOR	MEJOR (-)	VALOR	CANT. FINAL	V. TOTAL
TRAZADO Y REPLANTEO	M2	49,70	4.759	236.547	3,59	17.086	0,00	0	53,29	253.633
DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10	M2	49,70	29.398	1.461.155	3,59	105.539	0,00	0	53,29	1.566.693
DESMONTE CUBIERTAS ONDULADAS	M2	70,85	9.621	681.684	0,00	0	2,77	26.651	68,08	655.033
DEMOLICIÓN ENCHAPE BAÑO	M2	5,64	24.053	135.707	0,00	0	0,00	0	5,64	135.707
DEMOLICIÓN VENTANAS EN CALADO	M2	9,11	29.154	265.571	0,00	0	0,11	3.073	9,00	262.498
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	4,00	29.398	117.592	1,66	48.801	0,00	0	5,66	166.393
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	1,00	104.955	104.955	0,00	0	0,00	0	1,00	104.955
RETIRO SOBRANTES	M3	7,65	26.725	204.330	0,00	0	0,00	0	7,65	204.330
PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	49,70	29.933	1.487.721	3,59	107.458	0,00	0	53,29	1.595.179
PISO EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	53,12	37.416	1.987.673	0,17	6.301	0,00	0	53,29	1.993.973
ZOCALO EN CERAMICA ALTO TRAFICO 7.5 CM	ML	30,15	16.570	499.579	0,00	0	2,76	45.733	27,39	453.846
PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	28,00	27.475	769.294	0,00	0	22,00	604.445	6,00	164.849
CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	UN	70,85	26.725	1.893.566	0,00	0	4,61	123.204	66,24	1.770.361

CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	ML	7,00	24.977	174.839	0,36	8.992	0,00	0	7,36	183.831
CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERIL DE ALUMINO	M2	49,70	41.850	2.080.050	0,00	0	0,14	5.859	49,56	2.074.191
ESTUCO ACRILICO	M2	33,64	27.699	931.654	0,00	0	4,64	128.412	29,00	803.242
VINILO 2 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	155,76	15.388	2.396.862	0,00	0	0,00	0	155,76	2.396.862
PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR 18 W	UN	6,00	23.323	139.940	0,00	0	0,00	0	6,00	139.940
SALIDA LUMINARIA	UN	4,00	41.982	167.928	0,00	0	2,00	83.964	2,00	83.964
SALIDA TOMACORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA	UN	9,00	41.982	377.838	0,00	0	1,00	41.982	8,00	335.856
ACOMETIDA GENERAL LUMINARIAS-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	26,14	16.326	426.803	0,00	0	0,00	0	26,14	426.803
ACOMETIDA GENERAL TOMACORRIENTES-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	21,33	16.326	348.241	0,00	0	0,00	0	21,33	348.241
TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON LLAVE LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2-2X20AMP	UN	1,00	157.433	157.433	0,00	0	1,00	157.433	0,00	0
PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS, INCL. ESMALTE.	M2	9,12	64.141	584.787	1,50	95.942	0,00	0	10,61	680.730
PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	4,00	71.090	284.359	1,66	118.009	0,00	0	5,66	402.368
VENTANA ALUMINIO - VIDRIO 6 MM TEMPLADO	M2	9,12	192.423	1.754.362	0,00	0	0,11	21.821	9,00	1.732.541
PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UN	1,00	14.577	14.577	1,00	14.577	0,00	0	2,00	29.154
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO SENCILLO	UN	1,00	174.925	174.925	0,00	0	0,00	0	1,00	174.925

PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	1,00	64.787	64.787	0,00	0	0,00	0	1,00	64.787
RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	5,00	29.154	145.771	0,00	0	0,00	0	5,00	145.771
ITEMS NO PREVISTOS								0		
PANEL LED DE SOBREPONER CIRCULAR 12 W	UN	0,00	19.072,83	0,00	2,00	38.145,65	0	0	2,00	38.145,65
MAILLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - PARA PLANTILLA	M2	0,00	7.493,12	0,00	34,00	254.766,10	0	0	34,00	254.766,10
TABLERO 6 CIRCUITOS BIFASICO LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2X30AMP	UN	0,00	81.532,58	0,00	1,00	81.532,58	0	0	1,00	81.532,58
RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	0,00	22.479,36	0,00	2,09	47.069,99	0	0	2,09	47.069,99
PISA EN BLOQUE COMUN MORTERO DE PEGA 1.4, ALTURA UNA HILADA-PAÑETADO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	0,00	22.479,36	0,00	6,00	134.876,17	0	0	6,00	134.876,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED 18 PULGADAS 110V	UN	0,00	29.971,58	0,00	4,00	119.886,34	0	0	4,00	119.886,34
SALIDA PARA TOMA BIFASICA 220V-20AMP	UN	0,00	43.595,03	0,00	1,00	43.595,03	0	0	1,00	43.595,03
			20.070.529							20.070.529

BALANCE CONTRATO


CUADRO DE EJECUCION GENERAL Y BALANCE DEL CONTRATO				
DESCRIPCION	FACTURADO	PAGADO	POR PAGAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.070.529,00			\$ 20.070.529,00
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 0,00		\$ 20.070.529,00
SUMAS IGUALES	\$ 20.070.529,00	\$ 0,00		\$ 20.070.529,00



DESCRIPCION	UND	VR PARC	CANT. FINAL	V. TOTAL
TRAZADO Y REPLANTEO	M2	4.759	53,29	253.633
DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10	M2	29.398	53,29	1.566.693
DESMONTE CUBIERTAS ONDULADAS	M2	9.621	68,08	655.033
DEMOLICIÓN ENCHAPE BAÑO	M2	24.053	5,64	135.707
DEMOLICIÓN VENTANAS EN CALADO	M2	29.154	9,00	262.498
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	29.398	5,66	166.393
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	104.955	1,00	104.955
RETIRO SOBANTES	M3	26.725	7,65	204.330
PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	29.933	53,29	1.595.179
PISO EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	37.416	53,29	1.993.973
ZOCALO EN CERAMICA ALTO TRAFICO 7.5 CM	ML	16.570	27,39	453.846
PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	27.475	6,00	164.849
CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	UN	26.725	66,24	1.770.361
CABALETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	ML	24.977	7,36	183.831
CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINO	M2	41.850	49,56	2.074.191
ESTUCO ACRILICO	M2	27.699	29,00	803.242
VINILO 2 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	15.388	155,76	2.396.862
PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR 18 W	UN	23.323	6,00	139.940
SALIDA LUMINARIA	UN	41.982	2,00	83.964
SALIDA TOMACORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA	UN	41.982	8,00	335.856
ACOMETIDA GENERAL LUMINARIAS-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	16.326	26,14	426.803
ACOMETIDA GENERAL TOMACORRIENTES-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	16.326	21,33	348.241



TABLERO 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON LLAVE LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2- 2X20AMP	UN	157.433	0,00	0
PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS, INCL. ESMALTE.	M2	64.141	10,61	680.730
PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	71.090	5,66	402.368
VENTANA ALUMINIO - VIDRIO 6 MM TEMPLADO	M2	192.423	9,00	1.732.541
PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UN	14.577	2,00	29.154
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO SENCILLO	UN	174.925	1,00	174.925
PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	64.787	1,00	64.787
RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	29.154	5,00	145.771
ITEMS NO PREVISTOS				
PANEL LED DE SOBREPONER CIRCULAR 12 W	UN	19.072,83	2,00	38.145,65
MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - PARA PLANTILLA	M2	7.493,12	34,00	254.766,10
TABLERO 6 CIRCUITOS BIFASICO LUMINEX O SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS - 2X30AMP	UN	81.532,58	1,00	81.532,58
RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	22.479,36	2,09	47.069,99
PISA EN BLOQUE COMUN MORTERO DE PEGA 1.4, ALTURA UNA HILADA- PAÑETADO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	22.479,36	6,00	134.876,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED 18 PULGADAS 110V	UN	29.971,58	4,00	119.886,34
SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA 220V-20AMP	UN	43.595,03	1,00	43.595,03
				20.070.529

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES

















DURANTE























DESPUES







- Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, referente al pago de seguridad social del contratista que prestó el servicio durante la ejecución y a cabalidad en los pagos de salud, pensión, riesgo profesional y aportes parafiscales, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Se ejecutó totalmente el (100%) la prestación de servicio para la mano de obra, de la propuesta técnica y económica.
- Se ha cumplido con las cláusulas exigidas en la prestación de servicio para la mano de obra del contrato No 01 del 04 de marzo de 2026 y atendido oportunamente las observaciones de la Institución educativa.

En observación de lo anterior y teniendo en cuenta que la prestación de servicio se encuentra en un 100% de ejecución, se solicita a la institución educativa que se reciba totalmente el contrato de prestación de servicio.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, a los treinta (30) días del mes de marzo del dos mil veintiséis (2026).

DAGOBERTO OROZCO P.
DAGOBERTO OROZCO PEREZ
CC No 1.065.823.957 de Valledupar (Cesar).
Contratista