

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 1         | DE | 19 |

Ingeniero

**ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES**

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

|                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO |
| <b>Periodo:</b>                                               | Del primero (01) de octubre al treinta y uno (31) de octubre de 2025          |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | 052 del dieciocho (18) de septiembre de 2024                                  |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

1. Guayepo – Majagual, Código 7404.
2. Variante de Majagual, Código 74SCA.

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 86,024 Km**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 2         | DE | 19 |

## 1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1549 DE 2024

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.               | 1549 DE 2024                                                                                                                                                                       |                                                                             |                   |
| CONTRATISTA:                                  | EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -                                                                                                                   | NIT:                                                                        | 900.469.025-2     |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| OBJETO:                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO-MAJAGUAL, PR0+0000 - PR44+0000. LOTE 1 |                                                                             |                   |
| FECHA DE INICIO:                              | 21/05/2024                                                                                                                                                                         | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VSUC-031273 |
| VALOR INICIAL:                                | \$1.430.850.050,00 (INCLUIDO IVA)                                                                                                                                                  |                                                                             |                   |
| VALOR ADICIONES:                              | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| ADICIÓN 1:                                    | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| ADICIÓN NN:                                   | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| VALOR ACTUAL:                                 | \$1.430.850.050,00 (INCLUIDO IVA)                                                                                                                                                  |                                                                             |                   |
| ANTICIPO                                      | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| ANTICIPO OTORGADO:                            | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                          | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| SALDO POR AMORTIZAR:                          | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| PLAZO INICIAL:                                | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                       |                                                                             |                   |
| TOTAL PRÓRROGAS:                              | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| PRÓRROGA 1:                                   | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| PRÓRROGA NN:                                  | N.A.                                                                                                                                                                               |                                                                             |                   |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                        | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                       |                                                                             |                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 3         | DE | 19 |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                             | VALOR REGISTRO     | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO   |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 414424   | 2024                  | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | \$463.743.000,00   | \$463.743.000,00  | \$ 0,00          |
| 152425   | 2025                  | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | \$595.447.440,00   | \$ 322.920.780,00 | \$372.526.660,00 |
| TOTAL    |                       |         |                                   | \$1.059.190.440,00 | \$786.663.780,00  | \$372.526.660,00 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN                   | VALOR BÁSICO    | IVA            | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial No. 17 | \$41.698.000,00 | \$7.922.620,00 | N.A.                          | \$49.620.620,00 |
| Acta de Ajuste Xx No.         | N.A.            | N.A.           | N.A.                          | N.A.            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 4         | DE | 19 |

#### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de noviembre de 2025, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

##### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR (MILLONES)</u>   | <u>%</u>     |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | <u>\$1.202.395.000,00</u> |              |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | <u>\$ 836.284.400,00</u>  | <u>58.44</u> |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | <u>\$ 836.284.400,00</u>  | <u>58.44</u> |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | <u>N.A.</u>               |              |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | <u>\$ 836.284.400,00</u>  | <u>58.44</u> |

##### 1.4.2. ANTICIPO

|            |         |
|------------|---------|
| Otorgado   | \$ N.A. |
| Amortizado | \$ N.A. |
| Saldo      | \$ N.A. |

##### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 58.44

Meta física ejecutada %: 58.44

##### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| N.A.       | N.A. | N.A.             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 5         | DE | 19 |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N.A.       | N.A.     |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| N.A.                        | N.A.                     | N.A.                                                     |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N.A.       | N.A.     | N.A.                   | N.A.                                | N.A.                 |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N.A.         | N.A.       | N.A.    | N.A.                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 6         | DE | 19 |

#### 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/04/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y**

**GARANTIAS:** 03/05/2024

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 08/05/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento<br/>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                         | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. 0 | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                                 |                  |                        | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                                    | \$143'085.005,00 | CRC-100018089          | 03/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                            | N.A.             | N.A.                   | N.A.       | N.A.       |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                                      | \$286'170.010,00 | CRC-100018089          | 03/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                                          | N.A.             | N.A.                   | N.A.       | N.A.       |
| Calidad                                                                                                                                         | \$429'255.015,00 | CRC-100018089          | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

#### **Garantía de RCE**

| Amparos                        | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. 0 | Vigencia   |            |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
|                                |                  |                        | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$260'000.000,00 | CRC-100005605          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Contratistas y Subcontratistas | \$260'000.000,00 | CRC-100005605          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Patronal                       | \$260'000.000,00 | CRC-100005605          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Vehículos Propios y no Propios | \$260'000.000,00 | CRC-100005605          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 7         | DE | 19 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N.A.               | N.A.                             | N.A.          | N.A.            | N.A.          |
| ... |                    |                                  |               |                 | ...           |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N.A.       | N.A.  | N.A.         | N.A.   |
| ...        |       |              |        |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| N.A.          | N.A.  | N.A.         | N.A.   |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 8         | DE 19 |

## 2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1527 DE 2024

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.               | 1527 DE 2024                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                   |
| CONTRATISTA:                                  | EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.                                                                                                                                                                                           | NIT:                                                                        | 900.603.985-2     |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| OBJETO:                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2 |                                                                             |                   |
| FECHA DE INICIO:                              | 21/05/2024                                                                                                                                                                                                                               | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VSUC-031271 |
| VALOR INICIAL:                                | \$1.365.203.700,00 (INCLUIDO IVA)                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                   |
| VALOR ADICIONES:                              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| ADICIÓN 1:                                    | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| ADICIÓN NN:                                   | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| VALOR ACTUAL:                                 | \$1.365.203.700,00 (INCLUIDO IVA)                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                   |
| ANTICIPO                                      | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| ANTICIPO OTORGADO:                            | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| SALDO POR AMORTIZAR:                          | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| PLAZO INICIAL:                                | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                   |
| TOTAL PRÓRROGAS:                              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| PRÓRROGA 1:                                   | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| PRÓRROGA NN:                                  | N.A.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                   |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                        | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 9         | DE | 19 |

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                             | VALOR REGISTRO     | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 414624   | 2024                  | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | \$442.465.800,00   | \$442.465.800,000 | \$0,00            |
| 136325   | 2025                  | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | \$568.129.800,00   | \$ 308.106.470,00 | \$ 260.023.330,00 |
| TOTAL    |                       |         |                                   | \$1.010.595.600,00 | \$750.572.270,00  | \$ 260.023.330,00 |

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN                   | VALOR BÁSICO    | IVA            | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial No. 17 | \$39.785.000,00 | \$7.559.150,00 | N.A.                          | \$47.344.150,00 |
| Acta de Ajuste Xx No.         | N.A.            | N.A.           | N.A.                          | N.A.            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 10        | DE | 19 |

#### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de noviembre de 2025, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

##### 2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR (MILLONES)</u>   | <u>%</u>     |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | <u>\$1.147.230.000,00</u> |              |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | <u>\$ 797.916.420,00</u>  | <u>58.44</u> |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | <u>\$ 797.916.420,00</u>  | <u>58.44</u> |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | <u>N.A.</u>               |              |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | <u>\$ 750.572.270,00</u>  | <u>58.44</u> |

##### 2.4.02. ANTICIPO

|            |         |
|------------|---------|
| Otorgado   | \$ N.A. |
| Amortizado | \$ N.A. |
| Saldo      | \$ N.A. |

##### 2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 58.44

Meta física ejecutada %: 58.44

#### 2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| N.A.       | N.A. | N.A.             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 11        | DE | 19 |

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N.A.       | N.A.     |

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ...                         | ...                      | ...                                                      |

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N.A.       | N.A.     | N.A.                   | N.A.                                | N.A.                 |

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N.A.         | N.A.       | N.A.    | N.A.                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 12        | DE | 19 |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/04/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y**

**GARANTIAS:** 03/05/2024

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 08/05/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento</b><br><b>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                                           | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. 0 | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                                                   |                  |                        | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                                                      | \$136'520.370,00 | CRC-100018088          | 03/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                                              | N.A.             | N.A.                   | N.A.       | N.A.       |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                                                        | \$273'040.740,00 | CRC-100018088          | 03/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                                                            | N.A.             | N.A.                   | N.A.       | N.A.       |
| Calidad                                                                                                                                                           | \$409'561.110,00 | CRC-100018088          | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

### Garantía de RCE

| Amparos                        | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. 0 | Vigencia   |            |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
|                                |                  |                        | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$260'000.000,00 | CRC-100005604          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Contratistas y Subcontratistas | \$260'000.000,00 | CRC-100005604          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Patronal                       | \$260'000.000,00 | CRC-100005604          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Vehículos Propios y no Propios | \$260'000.000,00 | CRC-100005604          | 03/05/2024 | 31/07/2026 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 13        | DE | 19 |

**2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N.A.               | N.A.                             | N.A.          | N.A.            | N.A.          |
| ... |                    |                                  |               |                 | ...           |

**2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N.A.       | N.A.  | N.A.         | N.A.   |
| ...        |       |              |        |

**2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| N.A.          | N.A.  | N.A.         | N.A.   |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 14        | DE | 19 |

### 3. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 1935 DE 2024

#### 3.1. INFORMACION GENERAL

|                                           |                                                                                                                 |                                                                             |                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.             | 1935 DE 2024                                                                                                    |                                                                             |                   |
| CONTRATISTA:                              | CONSORCIO HGR - INCON                                                                                           | NIT:                                                                        | 901.526.714 – 7   |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.<br>HGR CONSULTORIA S.A.S.                                                |                                                                             |                   |
| OBJETO:                                   | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1 |                                                                             |                   |
| FECHA DE INICIO:                          | 25/06/2024                                                                                                      | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VSUC-040987 |
| VALOR INICIAL:                            | \$3´985.035.941,00 (INCLUIDO IVA)                                                                               |                                                                             |                   |
| VALOR ADICIONES:                          | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| ADICIÓN 1:                                | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| ADICIÓN N:                                | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| VALOR ACTUAL:                             | \$3´985.035.941,00 (INCLUIDO IVA)                                                                               |                                                                             |                   |
| ANTICIPO                                  | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| ANTICIPO OTORGADO:                        | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                      | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                      | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| SALDO POR AMORTIZAR:                      | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| PLAZO INICIAL:                            | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026                                                                                    |                                                                             |                   |
| TOTAL PRÓRROGAS:                          | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |
| PRÓRROGA 1:                               | N.A.                                                                                                            |                                                                             |                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 15        | DE | 19 |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>PRÓRROGA N:</b>            | N.A.                         |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                             | VALOR REGISTRO     | VALOR UTILIZADO    | SALDO REGISTRO      |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 545624   | 2024                  | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | \$1.383.849.689,00 | \$1.383.849.689,00 | \$0,00              |
| 137325   | 2025                  | 20      | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | \$1.565.411.918,00 | \$ 333.094.377,00  | \$ 1.232.317.541,00 |
| TOTAL    |                       |         |                                   | \$2.949.261.607,00 | \$1.716.944.066,00 | \$ 1.232.317.541,00 |

### 3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                   | VALOR BÁSICO     | IVA              | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Acta Mensual de Costos No. 15 | \$ 83.884.570,00 | \$ 15.938.068,00 | N.A.             | \$ 99.822.638,00 |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría No. 16 de fecha 03 de octubre de 2025, para el período del 01 al 30 de septiembre de 2025 el contrato reporta un avance de 46,11% y:

### 3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Total inversión programada: \$1.837.423.617,00 | 46,11% |
| Total inversión ejecutada: \$1.837.423.617,00  | 46,11% |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 16        | DE | 19 |

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N.A.       | N.A.     |

3.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N.A.       | N.A.     | N.A.                   | N.A.                                | N.A.                 |

3.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N.A.         | N.A.       | N.A.    | N.A.                                                     |

**3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE GARANTIAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento</b><br><b>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                      |                        |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                                  | Valor Asegurado      | Póliza No. Anexo No. 4 | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                                          |                      |                        | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                                             | \$398'503.59<br>4,10 | 41-44-101283833        | 25/06/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                                     | N.A.                 | N.A.                   | N.A.       | N.A.       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 17        | DE | 19 |

|                                                                  |                        |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones. | \$797'007.18<br>8,20   | 41-44-101283833 | 25/06/2024 | 31/07/2029 |
| Calidad del Servicio                                             | \$1'195.510.<br>782,30 | 41-44-101283833 | 18/08/2026 | 18/01/2027 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 09/05/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y**

**GARANTIAS:** 28/11/2024

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 28/11/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

### 3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No . | CAUSAL<br>INTERPUEST<br>A | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A<br>JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCI<br>A | OBSERVACIONE<br>S |
|------|---------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1    | N.A.                      | N.A.                                   | N.A.             | N.A.                   | N.A.              |

### 3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| -          | -     | -            | -      |

### 3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO<br>No.  | FECHA      | DESTINATARIO                                                 | ASUNTO                                                                      |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025I-VBOG-069150 | 10/09/2025 | ARNULFO ARIAS<br>SAENZ, DIRECTOR<br>TERRITORIAL SUCRE<br>(E) | Segundo informe estado de la red vial con criterio técnico 2025 por los AMV |
| 2025I-VBOG-071781 | 17/09/2025 | ARNULFO ARIAS<br>SAENZ, DIRECTOR                             | Solicitud de información para seguimiento y control al estado               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 18        | DE | 19 |

|                   |            |                                                     |                                                              |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |            | TERRITORIAL SUCRE (E)                               | de los puentes instalados en la red vial nacional            |
| 2025I-VBOG-073016 | 22/09/2025 | ARNULFO ARIAS SAENZ, DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE (E) | Remisión de formatos para direcciones territoriales          |
| 2025I-VBOG-075648 | 30/09/2025 | ARNULFO ARIAS SAENZ, DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE (E) | Cto. 1290-2022 SIGPAV convocatoria a capacitación presencial |

**4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

**4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

**4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

**5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N.A.

**6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Revisión y aprobación de Actas de Recibo Parcial de Obra N°17 para la Empresa de Trabajadores de San Marcos S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y para la Empresa de Mantenimiento Vial La Mojana S.A.S., correspondientes al mes septiembre de 2025.
- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría N°16 de la A.M.V. G-2, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |  | 19        | DE 19 |

## **7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la Dirección Territorial Sucre, continuar con la buena labor que vienen desempeñando, y a la A.M.V., se le solicita seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las Empresas de Mantenimiento Rutinario.

Cordialmente,



**RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA**  
M.P.13202090758 BLV  
SUPERVISOR CONTRATO