

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
	Código: F-PCT-013	Fecha de Aprobación: 31/01/ 2024	


ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP. No. 230-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA –
SANTANDER Y SERVICIOS GENERALES Y CONTRATACION S.A.S.

CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES Y CONTRATACION SAS “SEGYCO”		
IDENTIFICACIÓN O NIT: NIT No. 900915926-1		
REPRESENTANTE LEGAL: ELKIN ARMANDO DUARTE RUGELES		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. No. 1.101.320.253 DE SIMACOTA, SANTANDER.		
SUPERVISOR: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
NUMERO DE CONTRATO: 230-2025	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA PLAZA DE MERCADO, ASÍ COMO LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Decreto No. 006 26 - 00217	
	FECHA: 16 DE ENERO DE 2026 10 DE FEBRERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Decreto No. 006 26 – 00241	
	FECHA: 16 DE ENERO DE 2026 12 DE FEBRERO DE 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.17.2.02.01.003.1702038 Servicios de apoyo a la comercialización 2.3.40.03.2.02.02.005.4003017 Acueductos optimizados 2.3.40.03.2.02.02.005.4003018 Alcantarillados construidos 2.3.45.99.2.02.02.005.4599016 Sedes Mantenidas	
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA):	NUMERO POLIZA CUMPLIMIENTO	96-44-101200727 ANEXO 6
	NUMERO POLIZA RCE	96-40-101071674 ANEXO 2
	COMPAÑÍA	SEGUROS DEL ESTADO
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 DE MARZO DE 2026 11 DE MARZO DE 2026
	FECHA DE APROBACIÓN	11 DE MARZO DE 2026
PÓLIZA (CUANDO DE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA)	NUMERO	96-44-101200727 ANEXO 6
	COMPAÑÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	FECHA DE EXPEDICIÓN	11 DE MARZO DE 2026



República de Colombia, Departamento
Santander Municipio Simacota
Nº 890.208.807-0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Código:
F-PCT-013

Fecha de Aprobación:
31/01/ 2024

Versión:
03


PÁGINA 2 de
6

	FECHA DE APROBACIÓN	11 DE MARZO DE 2026	
	DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		
	CLASE DE AMPARO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
		VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
		10-11-2025	15-07-2026
		SUFICIENCIA	
		\$41.355.543.00	
	CLASE DE AMPARO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
		VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
		10-11-2025	15-03-2029
		SUFICIENCIA	
		\$20.677.771.50	
	CLASE DE AMPARO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
		VIGENCIA	
		1826 DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL	
		SUFICIENCIA	
			\$62.033.314.50
PÓLIZA (CUANDO DE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA)	NÚMERO	96-40-101071674 ANEXO 2	
	COMPAÑÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 DE MARZO DE 2026	
	FECHA DE APROBACIÓN	11 DE MARZO DE 2026	



República de Colombia, Departamento
Santander Municipio Simacota
Nº 890.208.807-0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Código:
F-PCT-013

Fecha de Aprobación:
31/01/ 2024

Versión:
03

PÁGINA 3 de
6

CLASE DE AMPARO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	10-11-2025	15-03-2026
	SUFICIENCIA	
	\$284.700.000.00	
FORMA DE PAGO	<p>Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El Municipio de Simacota, Santander pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera: a) Un 90% en actas parciales de avance; de acuerdo a las actas de recibo, y que hayan sido aprobadas por el supervisor de la entidad contratante, b) El restante 10% del valor del contrato, a la entrega final de los trabajos contratados a satisfacción del Municipio Simacota, previa certificación mediante acta de terminación, recibo y liquidación final del contrato, suscritas por el contratista, y la supervisión. Las facturas de cobro correspondientes y las actas de recibo de pago, para su trámite deberán cumplir con todos los requisitos de Ley. NOTA 1: Para hacer efectivo el pago, el contratista deberá allegar el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el Artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. NOTA 2: El contratista deberá presentar informes mensuales de avance en la ejecución del contrato. NOTA 3: VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. NOTA 5: Los pagos se realizarán dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.</p>	
PLAZO INICIAL	UN (1) MES	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO ADICIONAL OTROSI No.001	DIECIOCHO (18) DIAS	
FECHA DE TERMINACION REPROGRAMADA	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION NO. 001	26 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE REINICIO NO.001	10 DE FEBRERO DE 2026	
PLAZO ADICIONAL OTROSI 002	UN MES	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES DIECIOCHO (18) DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	12 DE MARZO DE 2026	

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota N.º 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
	Código: F-PCT-013	Fecha de Aprobación: 31/01/2024	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$174.629.456)	
VALOR ADICIONAL OTROSI NO. 001	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 16.601.047)	
VALOR ADICIONAL OTROSI NO. 002	QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS DOCE PESOS (\$15.547.212)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS. (\$206.777.715)	
PRÓRROGA	Si	No
	X	
MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRÓRROGA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 96-44-101200727 ANEXO 6	
CESIÓN	Si	No
		X
SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ
	SI	

En el municipio de Simacota, Santander, a los cuatro (04) días del mes de mayo del 2026, se reunieron, por una parte, el Ingeniero **ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 230-2025**, y por la otra, el Señor **ELKIN ARMANDO DUARTE RUGELES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.320.253 de Simacota, Santander, Representante Legal de la sociedad **SEGYCO S.A.S.**, identificada con el NIT No. 900.925.926-1 en calidad de contratista de obra con el fin de suscribir la presente Acta de recibo Final, previas las siguientes consideraciones:

I. CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de SIMACOTA, ha realizado proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y de más normas concordantes, dando origen al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-230-2025**, cuyo objeto corresponde a: **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA PLAZA DE MERCADO, ASÍ COMO LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER.**
2. Que el Municipio de Simacota, Santander, emitió el Contrato de Obra de la referencia, el día diez (10) de Noviembre de 2025, con un plazo de ejecución de UN (1) MES.
3. Que el valor inicial del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-230-2025**, ascendió a la suma de **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$174.629.456).**
4. Que mediante designación y notificación suscrita el día ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2025 se delegó la actividad de supervisión al Ingeniero **ORLANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ** secretario de planeación e infraestructura Municipal del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-230-2025.**
5. Que con fecha del Doce (12) de noviembre de 2025 las partes suscribieron acta de inicio del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-230-2025.**

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
	Código: F-PCT-013	Fecha de Aprobación: 31/01/ 2024	

6. Que con fecha del once (11) de diciembre de 2025 las partes suscriben OTROSI MODIFICATORIO No. 001 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025.
7. Que con fecha del veintiséis (26) de diciembre de 2025 las partes suscriben ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025.
8. Que con fecha del diez (10) de febrero de 2026 las partes suscriben ACTA DE REINICO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025.
9. Que con fecha del doce (12) de febrero de 2026 las partes suscriben OTROSI MODIFICATORIO No. 002 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025.
10. Que en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-230-2025, de acuerdo al alcance del objeto contractual, la Alcaldía Municipal de Simacota, Santander, considero necesario exigir el cumplimiento de los siguientes amparos de conformidad con el Decreto 1082 de 2015: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (Artículo 2.2.1.2.3.1.12), b) GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (Artículo 2.2.1.2.3.1.14), c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (Artículo 2.2.1.2.3.1:13) y d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Artículo 2.2.1.2.3.1.17). Pólizas N° 96-44-101200727 Y N° 96-40-101071674 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., las cuales fueron aprobadas por la entidad con fecha del ONCE (11) de marzo de 2026.
11. Que, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contratado estipulado en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025.
12. Que, el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales con base en los documentos presentados por el contratista.
13. Que el valor del Acta de Recibo final se estableció en CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE (\$41.552.127,00).
14. Que las actividades ejecutadas son las que se discriminan en el Anexo 1, documento que hace parte integral de la presente Acta de Recibo Final.
15. Que el balance financiero es el siguiente:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$174.629.456,00
VALOR ADICIONAL No 01		\$ 16.601.047,00
VALOR ADICIONAL No 02		\$15.547.212,00
VALOR ACTA PAGO PARCIAL No. 01 PAGADO	\$165.225.588,00	
VALOR ACTA PAGO FINAL	\$41.552.127,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$00	
SUMAS IGUALES	\$206.777.715,00	\$206.777.715,00

16. En el ítem 1.28 CONSTRUCCION DE RAMPLA EN CONCRETO Y GRANITO se deja constancia de que solo se ejecutó en concreto ya que el granito al estar en intemperie podía presentar riesgo al transeúnte al volverse resbaloso por la humedad y las condiciones climáticas tal como se manejó su APU de este ítem
17. Que, por parte de la Supervisión teniendo en cuenta que esta acta de recibo es concebida como un medio de verificación de la ejecución del objeto contractual para determinar si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato, a fin de llegar al recibo final de obra y posterior acta de liquidación del mismo, se evidencia que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025.

ACUERDAN:

 República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota No. 890.208.807-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
	Código: F-PCT-013	Fecha de Aprobación: 31/01/ 2024	Versión: 03	PÁGINA 6 de 6

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir a cabalidad el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025**, aquí identificado de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor de pago final del contrato asciende a la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE (\$41.552.127,00)**.

ARTICULO TERCERO: Proceder a ordenar en el acta de liquidación el pago final correspondiente a la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE (\$41.552.127,00)**.

ARTÍCULO CUARTO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor por parte del Municipio para el contrato, estos declaran: Que una vez se realice la suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato se procederá por parte de la Secretaria de Hacienda del Municipio al desembolso correspondiente del pago Final, para lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 230-2025**.


En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Simacota - Santander, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año 2026.

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA



POR EL CONTRATISTA



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
 Secretario de Planeación e Infraestructura
 Supervisor del Contrato



ELKIN ARMANDO DUARTE RUGELES
 C.C. No. 1101320253 expedida en Simacota
 R.L. SEGYCO S.A.S
 NIT No. 900925926


Proyectó: KAREN GUISELLA DUARTE	Cargo: Apoyo Profesional Secretaria Planeación.	Firma:
Proyectó y Revisó: ORLANDO VILLAMIZAR	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura.	Firma: 
Revisó: GILBERTO MORENO ARDILA	Cargo: Asesor Jurídico Externo	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Secretario de Planeación e Infraestructura.		

ANEXO 1 ACTA RECIBO FINAL - ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP. No. 230-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA –
SANTANDER Y SEGYCO S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.0	MANTENIMIENTO DE PLAZA DE MERCADO				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE 16*14 CM EN PVC INCLUIDO BAJANTE, SOPORTES, TAPA Y ANCLAJE	ML	28,00	\$ 102.174,89	\$ 2.860.897
1,2	ADECUACION Y TRASLADO DE PUESTO DE COMIDA, INCLUYE PLANCHON A 0,95 MTS DE ALTURA	UND	3,00	\$ 833.969,94	\$ 2.501.910
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE H10 PARA CIERRE DE VENTANAS (INCLUYE PAÑETE)	M2	3,60	\$ 187.138,77	\$ 673.700
1,4	PINTURA (PARA EXTERIORES E INTERIORES) INCLUYE PUERTAS Y RESANES	M2	458,50	\$ 20.981,52	\$ 9.620.054
1,5	ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS DE CORREDERA INCLUIDO VIDRIO	UND	3,00	\$ 1.277.042,66	\$ 3.831.128
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS EN TUBO DE 3/4"	UND	28,00	\$ 507.088,53	\$ 14.198.479
1,7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA HUECOS 2-1/4 x 2-1/4 2.77mm INCLUYE MARCO METALICO	M2	60,00	\$ 180.832,70	\$ 10.849.962
1,8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO Y MATERIAL SOBRANTE	M3	186,50	\$ 82.581,56	\$ 15.401.461
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT D = 18" SANITARIA PARA AGUAS LLUVIAS	ML	90,00	\$ 293.624,84	\$ 26.426.236
1,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT D = 12" SANITARIA PARA AGUAS SERVIDAS	ML	90,00	\$ 186.954,84	\$ 16.825.936
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE ATRAQUE PARA TUBERIA (ARENA Y/O GRAVILLA)	M3	27,00	\$ 151.043,65	\$ 4.078.179
1,12	ADECUACION Y NIVELACION DE PISO (INCLUYE COMPACTACION MECANICA)	M3	15,40	\$ 122.771,45	\$ 1.890.680
1,13	SUMISTRO E INSTALACION DE TABLETA (INCLUIDO MORTERO)	M2	58,50	\$ 111.910,44	\$ 6.546.761
1,14	CONSTRUCCION DE SUMIDERO PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS (INCLUIDO TUBO PARA DESAGUE DE 6")	ML	13,00	\$ 245.312,61	\$ 3.189.064
1,15	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA ADECUACION DE TUBERIA PRESION PVC RDE-9 D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,00	\$ 19.806,74	\$ 594.202
1,16	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCIONDE ALTURA HASTA 2,8 M (INCLUYE TAPA HF)	UND	2,00	\$ 4.933.266,00	\$ 9.866.532
1,17	DEMOLICION TAPIA PISADA DE 1M ALTURA X 3M LARGO X 70CM ANCHO(INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO)	M3	9,5	\$ 356.054,77	\$ 3.382.520
1,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA (MONCORO, ZAPAN O CEDRO) PARA DINTEL DE VENTANAS (3,80MX 0,19CM)	UND	9	\$ 480.136,20	\$ 4.321.226

1,19	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1,20MX 1,20MX1,20 (INCLUYE TAPA EN CONCRETO)	UND	3	\$ 988.417,00	\$ 2.965.250
1,20	INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS A TODO COSTO	UND	13	\$ 125.237.00	\$ 1.628.076
1,21	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ETENIT	M2	12	\$ 19.026,00	\$ 228.316
1,22	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT (INCLUYE AMARRES Y ACCESORIOS, CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO Y PINTURA)	M2	12	\$ 65.025,00	\$ 780.298
1,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA DE ETERNIT INLUIDO ACCESORIOS	ML	5,5	\$ 105.001,00	\$ 577.504
1,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (INCLUIDO CAMBIO DE TEJAS DE BARRO Y MACHIMBRE EN MAL ESTADO Y TAPADO DE GOTERAS)	M2	65	\$ 35.516 ,00	\$ 2.308.532
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA TIPO ANGEO	ML	42	\$ 28.194,00	\$ 1.184.167
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EN LAMINA GALVANIZADA(INLCIDO DESMONTE DE CUBIERTA, TEJA DE BARRO Y CORTE DE TEJA)	ML	16	\$ 184.543	\$ 2.952.687
1,27	CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT(INCLUIDO ESTRUCTURA)	M2	3	\$ 142.543	\$ 427.629
1,28	CONSTRUCCION DE RAMPLA EN CONCRETO Y GRANITO	M2	6	\$ 117.676	\$ 706.056
1,29	CANDADOS EN ACERO GRANDES	UND	3	\$ 75.088	\$ 225.264
1,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS LED 50W	UND	16	\$ 45.526	\$ 728.416
1,31	ASEO Y LIMPIEZA DESMANCHE DE PISO	GLOB	1	\$ 351.881	\$ 351.881
1,32	PINTURA DOMESTICA PARA MALLA ESLABONADA	M2	45	\$ 23.238	\$ 1.045.710


ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
 Secretario de Planeación e Infraestructura
 Supervisor del Contrato


ELKIN ARMANDO DUARTE RUGELES
 C.C. No. 1101320253 expedida en Simacota
 R.L. SEGYCO S.A.S
 NIT No. 900925926