

ANEXO 2

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - SUCRE
Ciudad

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA L-GDS-006-09

Los suscritos, **ALBERTO EMETERIO SALGADO HOYOS**, en representación propia, **ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ**, en representación propia, y **EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA**, en representación propia, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la licitación pública de la referencia cuyo objeto es **REHABILITACION AMBIENTAL Y CANALIZACION DEL CAÑO QUITA SUEÑO, PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (1)
ALBERTO SALGADO HOYOS	10%
ABRAHAM ESPINOSA DIAZ	40%
EDUARDO GHISAYS VITOLA	50%
TOTAL	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO QUITASUEÑO 2010**.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **ALBERTO EMETERIO SALGADO HOYOS** identificado con C. C. No. 15.040.957 de Sahagún, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.



6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Calle 30 No. 2-52 Ofic. 403 Edificio Damasco

Dirección electrónica: ash_0303@hotmail.com

Teléfono: (094) 781 7132

Telefax: (094) 781 7132

Ciudad: Montería.

En constancia, se firma en Montería a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2009.

ALBERTO SALGADO HOYOS

C. C. No. 15.040.957 de Sahagún

Representación propia

Firma: Alberto Salgado Hoyos

EDUARDO GHISAYS VITOLA

C.C. No. 6.882.634 de Montería

Representación propia

Firma: Eduardo Ghisays Vitola

ABRAHAM ESPINOSA DIAZ

C.C. No. 78.690.387 de Montería

Representación propia

Firma: Abraham Espinosa Diaz

Alberto Salgado Hoyos

ALBERTO SALGADO HOYOS

Representante legal CONSORCIO QUITASUENO 2010

Firma: Alberto Salgado Hoyos




18 JUN 2009

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO



Ante el NOTARIO TERCERO DE CÍRCULO DE MONTERIA
Compareció Abraham Enrique Espinosa Diaz
Alberto Emeterio Salgado Hoyos

quien exhibió la c.c. 78.690.387 - 15.040.957
de Monteria - Sahagún

Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto



MIGUEL PUCHE YAÑEZ
NOTARIO



PRESENCIA IMPRESIÓN HUELLA
DACTILAR INDICE DERECHO

ESTA DILIGENCIA SE HACE A
RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

18 JUN 2009

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO



Ante el NOTARIO TERCERO DE CÍRCULO DE MONTERIA
Compareció Eduardo Alfredo Ghisays
Vitola

quien exhibió la c.c. 6.882.634
de Monteria

Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto



MIGUEL PUCHE YAÑEZ
NOTARIO



PRESENCIA IMPRESIÓN HUELLA
DACTILAR INDICE DERECHO

ESTA DILIGENCIA SE HACE A
RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

18 JUN 2009



RESUMEN

CONTRATISTA:	CONSORCIO QUITASUEÑO 2010
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES DE SUCRE 2009
CONTRATONO.	OP No. 70-019-0-07-09
VALOR DEL CONTRATO:	2.414.493.652,99
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	1.193.752.563,47
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO DEL CONTRATO OTROSI:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO:	DICIEMBRE 01 DE 2009
ACTA PARALIZACIÓN 01:	ABRIL 12 DE 2010
ACTA DE REINICIACIÓN 01:	MARZO 25 DE 2011
ACTA PARALIZACIÓN 02:	ABRIL 20 DE 2011
ACTA DE REINICIACIÓN 02:	MARZO 07 DE 2012
ACTA PARALIZACIÓN 03:	MAYO 22 DE 2012
ACTA DE REINICIACIÓN 03:	ENERO 29 DE 2013
ACTA DE PARALIZACIÓN 04:	MAYO 20 DE 2013
ACTA DE REINICIACIÓN 04:	FEBRERO 10 DE 2014

ACTA FINAL

FECHA 23 DE MAYO DE 2014

DEPARTAMENTO DE SUCRE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: REHABILITACION AMBIENTAL, Y CANALIZACION DEL CAÑO QUITA SUEÑO, PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES MODIFICADAS ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES MODIFICADAS VIGENTES		ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES ACTA FINAL		ACUMULADO	
	UN	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
PRELIMINARES														
Localización y replanteo topográfico	KM	0,32	2.202.000,00	704.640,00			0,32	704.640,00	0,19	425.866,80	0,12	264.480,20	0,31	690.327,00
Excavacion con maquinaria	M3	8.631,70	7.200,00	62.148.240,00										
Retiro de materiales	M3	10.789,63	5.024,00	54.207.101,12			9.922,36	49.849.936,64	7.012,88	35.232.684,00	2.001,18	10.053.845,42	9.014,04	45.286.529,42
			Sub-total capitulo	117.059.981,12				50.554.576,64		35.858.568,80		10.319.385,62		45.976.856,42
RELLENOS														
Relleno en material seleccionado	pp	908,80	43.238,00	39.286.046,80			4.681,80	211.070.620,80	2.542,40	109.928.291,20	1.877,78	81.181.278,69	4.420,18	191.119.569,89
Relleno material del sitio	M3	2.271,50	8.505,00	19.319.107,50			1.400,80	11.913.804,00	635,60	5.405.778,00	469,44	3.962.621,22	1.105,04	9.393.399,22
			Sub-total capitulo	58.605.154,30				222.984.424,80		115.334.069,20		85.183.399,91		200.517.969,11
ESTRUCTURA EN CONCRETO														
Solado en concreto pobre e=0.05 (para zapatas)	M2	1.362,90	12.867,50	17.537.115,75			1.941,60	24.983.538,00	1.108,00	14.231.455,00	842,60	10.644.729,09	1.348,60	25.076.184,00
Filtro en neotexil	M3	405,63	94.875,00	38.484.146,25										
Concreto ciclopeo 70% base (e=0.30 m.)	M3	1.362,90	145.735,00	198.622.231,50			1.307,04	190.481.474,40	678,00	98.908.330,00	681,03	98.335.207,05	1.339,03	195.143.537,05
Concreto de 3.000 psi zapatas y placa canal	M3	1.453,76	389.375,00	566.057.800,00			1.347,84	524.815.200,00	1.212,03	471.934.181,25	34,99	13.507.418,75	1.246,72	485.441.680,00
Concreto de 3.000 psi muros canal	M3	908,60	436.835,00	396.908.281,00			635,92	365.169.113,20	500,13	218.474.288,55	280,69	122.810.847,60	780,81	341.085.136,35
			Sub-total capitulo	1.217.609.574,50				1.105.439.329,60		803.448.264,80		243.298.792,60		1.046.748.437,49
ACEROS														
Acero de refuerzo de 60.000 psi	Kg	114.873,00	3.900,00	448.004.700,00	72.708,77	283.584.203,00	191.247,50	745.885.250,00	114.027,00	444.705.300,00	60.289,83	235.130.337,00	174.316,83	679.835.637,00
			Sub-total capitulo	448.004.700,00				745.885.250,00		444.705.300,00		235.130.337,00		679.835.637,00
ITEMS NO PREVISTOS														
Excavacion a mano (material humedo y basura) Inc transporte interno para retiro.	M3		53.880,00		8.900,00	479.532.000,00	8.900,00	479.532.000,00	5.810,30	302.282.984,00	4.508,78	242.833.201,10	10.119,08	545.216.165,10
Entibados	M2		41.380,00		3.750,00	155.175.000,00	3.750,00	155.175.000,00	2.888,00	119.422.680,00	1.994,00	82.511.720,00	4.880,00	201.934.400,00
			Sub-total cap	1.841.279.409,92				634.707.090,00		421.705.644,90		325.444.921,10		747.150.565,10
COSTO DIRECTO														
COSTO DIRECTO			1.841.279.409,92			918.271.203,00		2.759.550.577,04		1.020.851.818,80		899.375.666,23		2.720.227.485,03
COSTO INDIRECTO (30%)			552.383.822,98			276.481.380,99		827.865.173,10		546.255.545,64		269.812.639,67		816.069.245,51
COSTO OBRA CIVIL			2.393.663.232,90			1.193.752.563,99		3.587.415.750,14		2.367.107.364,44		1.189.188.586,10		3.536.295.730,64
COSTOS MITIGACION AMBIENTAL (1,13%)			20.830.420,00			20.830.420,00		20.830.420,00		20.830.420,00		20.830.420,00		20.830.420,00
COSTO TOTAL			2.414.493.652,99			1.193.752.563,99		3.608.246.170,14		2.367.107.364,44		1.180.019.786,10		3.557.120.150,64



RESUMEN

CONTRATISTA:	CONSORCIO QUITASUEÑO 2010
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES DE SUCRE 2009
CONTRATO No.	OP No. 70-019-0-07-09
VALOR DEL CONTRATO:	2.414.493.652,90
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	1.193.752.535,47
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO DEL CONTRATO OTROS:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO:	DICIEMBRE 01 DE 2009
ACTA PARALIZACION 01:	ABRIL 12 DE 2010
ACTA DE REINICIACIÓN 01:	MARZO 25 DE 2011
ACTA PARALIZACION 02:	ABRIL 20 DE 2011
ACTA DE REINICIACIÓN 02:	MARZO 07 DE 2012
ACTA PARALIZACION 03:	MAYO 22 DE 2012
ACTA DE REINICIACIÓN 03:	ENERO 29 DE 2013
ACTA DE PARALIZACION 04:	MAYO 20 DE 2013
ACTA DE REINICIACIÓN 04:	FEBRERO 10 DE 2014

ACTA FINAL

FECHA 23 DE MAYO DE 2014

DEPARTAMENTO DE SUCRE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: REHABILITACION AMBIENTAL, Y CANALIZACION DEL CAÑO QUITA SUEÑO, PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

VALOR OBRAS EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL	2.363.373.615,07
VALOR OBRAS EJECUTADAS CONTRATO ADICIONAL	1.193.752.535,47
VALOR FINAL OBRAS EJECUTADAS	3.557.126.150,54


VALOR OBRAS EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL	2.363.373.615,07
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL	724.348.059,87
MENOS ACTA PARCIAL No. 1	1.273.223.019,07
VALOR ACTA FINAL CONTRATO PRINCIPAL	544.483.587,83
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA CONTRATO INICIAL	365.802.536,13

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 13/100 MTCE

VALOR OBRAS EJECUTADAS CONTRATO ADICIONAL	1.193.752.535,47
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	596.876.267,74
MENOS ACTA PARCIAL No. 1	274.108.668,60
VALOR ACTA FINAL CONTRATO ADICIONAL	645.535.198,27
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA CONTRATO INICIAL	322.767.599,13

SON: TRECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 13/100 MTCE


 ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS
 Rep. Legal Consorcio Interventores de Sucre
 INTERVENTOR


 ALBERTO SALGADO HOYOS
 Rep. Legal Consorcio Quitasueño 2010
 CONTRATISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Acta de liquidación bilateral del Contrato de Obra Pública No. O.P- No. 70-019-0-07-09 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SUCRE** y **CONSORCIO QUITA SUEÑO 2010**.

Entre los suscritos a saber **JULIO CESAR GUERRA TULENA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 943.978 expedida en San Antonio de Palmito – Departamento de Sucre, actuando en calidad de Gobernador del Departamento de Sucre, para liquidar los contratos bilateral o unilateralmente que celebre el Departamento de Sucre, que para la presente Acta se denominará **EL CONTRATANTE Y CONSORCIO QUITA SUEÑO 2010**, Representado legalmente por **ALBERTO EMETERIO SALGADO HOYOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.040.957 expedida en Sahagún – Córdoba, quien se denomina el **CONTRATISTA**, acordamos liquidar bilateralmente el contrato de Obra Pública celebrado entre las partes, cuyo objeto es **REHABILITACION AMBIENTAL Y CANALIZACION DEL CAÑO QUITA SUEÑO, PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE**.

Fecha de Perfeccionamiento:	28 de Julio de 2009
Plazo de Ejecución:	Ocho (8) Meses
Valor Inicial del Contrato:	\$2.414.493.652.90
Interventoría:	Consortio Interventores de Sucre 2009
Acta de Inicio:	1de Diciembre de 2009
Acta de Suspensión No. 1:	12 de Abril de 2010
Acta de Reinicio No.1:	25 de marzo de 2011
Acta de Suspensión No.2:	20 de Abril de 2011
Otrosí Adicional Mayores Cantidades y Obras Adicionales de fecha 15/12/2011	\$1.193.752.535.47
Valor total Contratado	\$3.608.246.188.37
Acta de Reinicio No. 2:	7 de Marzo de 2012
Acta de Suspensión No.3:	22 de mayo de 2012

Acciones Claras Para Dejar Huellas

Acta de Reinicio No. 3:	29 de Enero de 2013
Otrosí Adicional en Tiempo del 01/05/2013	Cuatro (4) Meses
Acta de Suspensión No.4:	20 de Mayo de 2013
Acta de Reinicio No. 4:	10 de Febrero de 2014
Acta de Recibo Final:	23 de mayo de 2014

El valor final del Contrato Ejecutado es de **\$3.557.126.150.54** sobre el que se han efectuado los siguientes pagos:

CONCEPTOS	VALOR
Anticipo Contrato Principal	\$724.348.059.87
Acta Parcial No. 1 Contrato Principal	\$1.273.223.019.07
Anticipo Otrosí Adicional	\$596.876.267.74
Acta Parcial No.1 Otrosí Adicional	274.108.668.60
TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$2.868.556.015.28

PAGOS PENDIENTES

Acta Final Otrosí Adicional	\$322.767.599.13
Acta Final Contrato Principal	\$365.802.536.13
Total Pagos Pendientes	\$688.570.135.26

En consideración a los pagos realizados y al Acta Final del contrato principal y adicional, queda un saldo a favor del contratista de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 26 /100 (\$688.570.135.26) M/CTE.**


Después que el Departamento cancele al Contratista el pago correspondiente al Acta Final del Contrato Principal y Adicional por valor de **(\$688.570.135.26)** adeudados las partes se declaran a paz y salvo conforme lo dispone al artículo 60 de la Ley 80/93 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Las obligaciones contractuales de las partes se desarrollaron con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria. Se deja constancia que el Contratista manifiesta que cumplió con lo dispuesto en el Inciso 2° y el Parágrafo 1 del Artículo 102 de la Ley 80/93, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto a su obligación de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y que se encuentra a paz y salvo con éstos.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente en Sincelejo a los 19 días del mes de Septiembre de 2014.




JULIO CESAR GUERRA TULENA
Gobernador de Sucre



ALBERTO SALGADO HOYOS
Representante Legal Consorcio
Quita Sueño 2010




JUAN JOSE MERLANO RAMOS
Secretario de Infraestructura.



ALFERDO GABARCAS BUELVAS
Contratista Interventoría.

Elaboró: 
Carmen M.

Revisó: 
Ing. Jorge Domínguez