	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/04/2026	PERIODO REPORTADO DEL:	20/04/2026	AL:	30/04/2026
------------------------------	------------	------------------------	------------	-----	------------

CONTRATO N°	032-00-L-CACOM-6-ESM-2026	CONTRATISTA	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
-------------	---------------------------	-------------	------------------------------------

OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6.
--------	---

FECHA DE INICIO	20/04/2026	FECHA DE TERMINACION	30/12/2026
-----------------	------------	----------------------	------------

VALOR INICIAL	\$ 98,917,380.60	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0.00	VALOR TOTAL	\$ 98,917,380.60
---------------	------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------	---------	-------------	------------------

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 28 DE MARZO DE 2026. EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 28 DE MARZO DE 2026, CUENTA CON ACTA DE INICIO DEL 20 DE ABRIL DEL 2026 E INICIA EL MISMO DIA. EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.61-44-101064337 Y NO.61-40-101023377 EXPEDIDA EL 30-03-2026 POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON LOGÍSTICA DE INGRESO, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TECNICO / PROFESIONAL Y OPERARIO.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumple	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TECNICO EN OBRAS	1	100	100	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RESIDENTE SST	1	100	100	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL							2				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA			
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA
EJECUCIÓN SEMANAL REPORTADO (MES)			ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1 (fecha final de la semana)	0.00%	0.00%	0.00%
















GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
2. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10. CARPINTERIA EN VIDRIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
12. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
13	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
14	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
15	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
16	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
17	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
19	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
20	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
21	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
22	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
23	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
24	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
25	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
26	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
27	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
28	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
29	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
30	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
1	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
2	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
3	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
4	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
5	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
6	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
7	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
8	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
9	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
10	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
11	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
12	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
13	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
14	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
15	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
16	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
17	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
18	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
19	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
20	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
21	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
22	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

23	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
24	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
25	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
26	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
27	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
28	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
29	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%
30	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	71	10	61				

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO		9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS		
LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN CORRESPONDEN A LA ETAPA INICIAL DE ALISTAMIENTO, REVISIÓN DE FRENTES DE INTERVENCIÓN, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PRELIMINARES, RECONOCIMIENTO DE ÁREAS Y COORDINACIÓN TÉCNICA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES, SIN REGISTRARSE AVANCE FÍSICO DE OBRA DURANTE EL PERIODO REPORTADO. LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN CORRESPONDEN A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL DEL CONTRATO, VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS, SOPORTES CONTRACTUALES, COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA, SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO ADECUADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Actividad atrasada		
		SI	NO	Atribuible al contratista?
		SI	NO	
		SI	NO	
		SI	NO	

OBSERVACIONES:
NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES ATRASADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO. SE RECOMIENDA MANTENER LA TRAZABILIDAD DOCUMENTAL, LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL INICIO OPORTUNO DE LOS FRENTES DE OBRA

10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 98,917,380.60	\$ 98,917,380.60	\$ 0.00	0.00%	\$ 98,917,380.60	100%
Adiciones	N/A	\$ 0.00				
Reducciones		\$ 0.00				
TOTAL	\$ 98,917,380.60	\$ 98,917,380.60				

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 98,917,380.60	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0.00	No se han presentado adiciones al contrato durante el periodo reportado.
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0.00	No se han presentado adiciones al contrato durante el periodo reportado.
VALOR TOTAL	\$ 98,917,380.60	Corresponde al valor total vigente del contrato.
ANTICIPO (No aplica)	\$ 0.00	El contrato no contempla anticipo.
PRIMER PAGO PAC JULIO	\$ 0.00	Corte programado al 31 de Mayo de 2026 durante el periodo reportado no se generó pago.
SEGUNDO PAGO PAC AGOSTO	\$ 0.00	Corte programado al 30 de Junio de 2026 durante el periodo reportado no se generó pago.
TERCER PAGO PAC	\$ 0.00	N/A
PAGO FINAL PAC	\$ 0.00	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0.00	Durante el periodo del 20 al 30 de abril del 2026 no se registran pagos efectuados ni actas parciales de recibo.

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)



ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
No Aplica para el Presente Periodo						

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMENDÓ AL CONTRATISTA MANTENER ESPECIAL ATENCIÓN EN LA RADICACIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE INGRESARÁ A LA UNIDAD, CON EL FIN DE EVITAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ASÍ MISMO, SE INDICÓ LA NECESIDAD DE COORDINAR OPORTUNAMENTE LA LOGÍSTICA DE INGRESO DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS, DE SEGURIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA PLANEACIÓN DETALLADA DE LOS FRENTES DE INTERVENCIÓN, LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO Y LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES NECESARIOS PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):

SE PRESENTARON CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLES, DE TIEMPO SOLEADO Y POCO NUBLADO.

<p>ELABORO:</p>  <p>ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES Firma y Posfirma</p>	<p>REVISO:</p>  <p>ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES Firma y Posfirma</p>
--	---

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)



VERIFICACIÓN DE ALCANCE TECNICO EN LOS FRENTES DE OBRA DEL CONTRATO.



ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6

**INFORME SEMANAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 Y EL 26 DE
ABRIL DE 2026
CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026**

**OBJETO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ESM DEL CACOM 6**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
C.C. 901.763.712-8
TELEFONO: 3023603341
BUCARAMANGA - SANTANDER
2026**



1. INTRODUCCION

El ESM Comando Aéreo de Combate No. 6 cuenta con diversas instalaciones que, debido a su antigüedad y al uso constante, requieren intervenciones de mantenimiento y rehabilitación conforme a los lineamientos del Manual de Instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas acciones son fundamentales para asegurar la continuidad operativa de la unidad y salvaguardar la integridad del personal militar y civil que allí labora.

En este contexto, se ha identificado la necesidad urgente de intervenir infraestructuras estratégicas como el piso, paredes, cubierta, perfiles, canal y bajantes en la sala de espera, adecuación de baños en el sector de sanidad, entre otros espacios. Estas instalaciones desempeñan un rol esencial en la sanidad del lugar y bienestar del personal que hace uso de esta dependencia.

Por lo tanto, su rehabilitación oportuna se considera prioritaria para:

- Garantizar condiciones operativas seguras y eficientes.
- Mitigar riesgos asociados al deterioro estructural y funcional. Fortalecer la capacidad operativa y oportuna del servicio.

Estas mejoras no solo responden a criterios técnicos y de seguridad, sino que también reflejan el compromiso institucional con el mantenimiento de una infraestructura adecuada que soporte de manera óptima las funciones medicas del Comando Aéreo de Combate No. 6.

2. OBJETIVO

Informar a la supervisión la ejecución de actividades de adecuación, mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura de sanidad del Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM 6), conforme al avance ejecutado en sitio con respecto a lo planeado en la programación de obra.

3. LOCALIZACION.

El proyecto se desarrolla en Colombia sobre la zona rural del Municipio de Solano en el Departamento del Caquetá, el cual se encuentra ubicado en la base de la Fuerza Aérea Colombiana del CACOM- 6 de Tres Esquinas, en donde se realiza el proyecto.



INFORME CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026	
CONTRATANTE	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6
CONTRATISTA	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT	901.763.712-8
R.L	SILVIA DEL PILAR BLANCO
CC	1.102.372.909
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	61-44-101064337
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	61-40-101023377
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$98.917.380,6)
ADICIONES	N/A
FECHA DE INICIO	ABRIL 20 DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	JUNIO 30 DE 2026
SUPERVISION	S.T CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO (Supervisión principal) AT. SANDRA MILENA GONZALEZ PAREDES (Supervisión suplente)



ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez suscrita el acta de inicio del presente contrato, el día 20 de abril de 2026, se procedió a realizar tramites administrativos los cuales son necesarios para lograr la correcta ejecución del contrato.

De acuerdo con las obligaciones contraídas con firma de la aceptación de oferta enviamos a la entidad la documentación correspondiente a perfiles del personal mínimo junto con sus respectivas afiliaciones, así como otros soportes de Seguridad y salud en el trabajo y cronograma contemplado para la ejecución contractual.

En tal sentido, y atendiendo las especificaciones técnicas contractuales, el día 22 de abril remitimos correo electrónico dirigido a la supervisión del contrato en la cual solicitamos se remitiera copia de los planos de donde se desprendieron las especificaciones técnicas y cantidades, del contrato del asunto teniendo en cuenta que en las mismas se hace referencia a los planos y diseños.

El día 22 de abril se presentó a la entidad hoja de vida del SISO que estará a cargo del presente contrato anexando además al correo electrónico formularios para adelantar el proceso con el estudio de seguridad además de los antecedentes correspondientes según el caso

El día 23 de abril y de acuerdo a invitación enviada por la entidad asistimos a comité de obra virtual.

Así las cosas, y a pesar de que no se observa ejecución física de actividades en sitio, durante la primera semana de ejecución contractual se adelantaron los procesos administrativos necesarios para el perfeccionamiento y otros procesos de logística de personal para el desarrollo contractual.

Dado en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,


SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante legal

Elaboró: Cala



ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6

**INFORME SEMANAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL Y
EL 2 DE MAYO DE 2026
CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026**

**OBJETO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ESM DEL CACOM 6**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
C.C. 901.763.712-8
TELEFONO: 3023603341
BUCARAMANGA - SANTANDER
2026**



INTRODUCCION

El ESM Comando Aéreo de Combate No. 6 cuenta con diversas instalaciones que, debido a su antigüedad y al uso constante, requieren intervenciones de mantenimiento y rehabilitación conforme a los lineamientos del Manual de Instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas acciones son fundamentales para asegurar la continuidad operativa de la unidad y salvaguardar la integridad del personal militar y civil que allí labora.

En este contexto, se ha identificado la necesidad urgente de intervenir infraestructuras estratégicas como el piso, paredes, cubierta, perfiles, canal y bajantes en la sala de espera, adecuación de baños en el sector de sanidad, entre otros espacios. Estas instalaciones desempeñan un rol esencial en la sanidad del lugar y bienestar del personal que hace uso de esta dependencia.

Por lo tanto, su rehabilitación oportuna se considera prioritaria para:

- Garantizar condiciones operativas seguras y eficientes.
- Mitigar riesgos asociados al deterioro estructural y funcional. Fortalecer la capacidad operativa y oportuna del servicio.

Estas mejoras no solo responden a criterios técnicos y de seguridad, sino que también reflejan el compromiso institucional con el mantenimiento de una infraestructura adecuada que soporte de manera óptima las funciones medicas del Comando Aéreo de Combate No. 6.



OBJETIVO

Informar a la supervisión la ejecución de actividades de adecuación, mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura de sanidad del Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM 6), conforme al avance ejecutado en sitio con respecto a lo planeado en la programación de obra.

LOCALIZACION.

El proyecto se desarrolla en Colombia sobre la zona rural del Municipio de Solano en el Departamento del Caquetá, el cual se encuentra ubicado en la base de la Fuerza Aérea Colombiana del CACOM- 6 de Tres Esquinas, en donde se realiza el proyecto.



INFORME CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026	
CONTRATANTE	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6
CONTRATISTA	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT	901.763.712-8
R.L	SILVIA DEL PILAR BLANCO
CC	1.102.372.909
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	61-44-101064337
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	61-40-101023377
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$98.917.380,6)
ADICIONES	N/A
FECHA DE INICIO	ABRIL 20 DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	JUNIO 30 DE 2026
SUPERVISION	S.T CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO (Supervisión principal) AT. SANDRA MILENA GONZALEZ PAREDES (Supervisión suplente)



ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la semana comprendida entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 2026 y con el ánimo de organizar temas logísticos, se desarrollaron actividades de tipo administrativo, las cuales se detallan a continuación:

- El día 28 de abril de 2026 se remitió estudio de seguridad y antecedentes del señor Fabian Bayona para revisión de la entidad, quien formara parte del personal operativo del presente proyecto.

Dentro de este lapso de tiempo se organizaron las situaciones logísticas correspondientes para el desplazamiento del personal mínimo requerido a la zona de ejecución contractual con el ánimo de realizar la visita inicial para reconocimiento del sitio y verificación de necesidades reales de la entidad.

Dado en Bucaramanga a los tres (3) días del mes de mayo de de 2026.

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante legal

Elaboró: Cala



ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6

**INFORME MENSUAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 Y EL 30 DE
ABRIL DE 2026
CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026**

**OBJETO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ESM DEL CACOM 6**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
C.C. 901.763.712-8
TELEFONO: 3023603341
BUCARAMANGA - SANTANDER
2026**



INTRODUCCION

El ESM Comando Aéreo de Combate No. 6 cuenta con diversas instalaciones que, debido a su antigüedad y al uso constante, requieren intervenciones de mantenimiento y rehabilitación conforme a los lineamientos del Manual de Instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas acciones son fundamentales para asegurar la continuidad operativa de la unidad y salvaguardar la integridad del personal militar y civil que allí labora.

En este contexto, se ha identificado la necesidad urgente de intervenir infraestructuras estratégicas como el piso, paredes, cubierta, perfiles, canal y bajantes en la sala de espera, adecuación de baños en el sector de sanidad, entre otros espacios. Estas instalaciones desempeñan un rol esencial en la sanidad del lugar y bienestar del personal que hace uso de esta dependencia.

Por lo tanto, su rehabilitación oportuna se considera prioritaria para:

- Garantizar condiciones operativas seguras y eficientes.
- Mitigar riesgos asociados al deterioro estructural y funcional. Fortalecer la capacidad operativa y oportuna del servicio.

Estas mejoras no solo responden a criterios técnicos y de seguridad, sino que también reflejan el compromiso institucional con el mantenimiento de una infraestructura adecuada que soporte de manera óptima las funciones medicas del Comando Aéreo de Combate No. 6.



OBJETIVO

Informar a la supervisión la ejecución de actividades de adecuación, mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura de sanidad del Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM 6), conforme al avance ejecutado en sitio mensualmente con respecto a lo planeado en la programación de obra.

LOCALIZACION.

El proyecto se desarrolla en Colombia sobre la zona rural del Municipio de Solano en el Departamento del Caquetá, el cual se encuentra ubicado en la base de la Fuerza Aérea Colombiana del CACOM- 6 de Tres Esquinas, en donde se realiza el proyecto.



INFORME CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026	
CONTRATANTE	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6
CONTRATISTA	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT	901.763.712-8
R.L	SILVIA DEL PILAR BLANCO
CC	1.102.372.909
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	61-44-101064337
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	61-40-101023377
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$98.917.380,6)
ADICIONES	N/A
FECHA DE INICIO	ABRIL 20 DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	JUNIO 30 DE 2026
SUPERVISION	S.T CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO (Supervisión principal) AT. SANDRA MILENA GONZALEZ PAREDES (Supervisión suplente)



ESTADO REAL DE LA OBRA

De acuerdo con las obligaciones contractuales contraídas a la suscripción del contrato, para el periodo mensual comprendido entre el 20 y el 30 de abril, no se muestra avance físico en sitio, dado que durante este periodo de tiempo como contratistas realizamos actividades logísticas para lograr el desplazamiento del personal, procesos de afiliación, de cotización de materiales y reunión de requisitos contemplados dentro de las obligaciones para el perfeccionamiento del contrato.

AVANCE POR FRENTES

Durante el presente periodo de información los frentes de trabajo en sitio no presentan avances, sin embargo, se desarrollaron actividades logísticas pertinentes para el correcto funcionamiento del objeto contractual.

ACTIVIDADES TERMINADAS / EN EJECUCIÓN / RETRAZADAS

Durante el presente periodo no hay actividades terminadas ni en proceso de ejecución ni con presentación de retraso puesto que no se ha desarrollado actividad en sitio durante el presente periodo contractual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Dado la no ejecución de actividades durante el periodo informado no se relaciona registro fotográfico

CORRESPONDENCIA DEL PERIODO

A continuación, se presentan los correos electrónicos recibidos y enviados durante el periodo:

- Abril 22 – remitimos correo electrónico solicitando se alleguen los planos de donde se desprendieron las especificaciones técnicas y cantidades, del contrato del asunto teniendo en cuenta que en las mismas se hace referencia a los planos y diseños
- Abril 22 – remitimos correo electrónico con hoja de vida, estudio de seguridad y antecedentes de la siso Jessica Jerez para aprobación por parte de la entidad.
- Abril 22 – recibimos correo electrónico de invitación a comité de obra programado para el día 23 de abril de 2026.



- Abril 23 – enviamos correo electrónico aceptando la invitación al comité de obra programado para el día 23 de abril e indicamos que el mismo será atendido por parte del ingeniero Juan Carlos Páez.
- Abril 28 – enviamos correo electrónico con estudio de seguridad y antecedentes del señor Fabián Bayona quien formará parte del personal operativo del contrato.

RECOPIACIÓN DE INFORMES SEMANALAES

Se realiza entrega de informes semanales a la entidad del Periodo comprendido entre el 20 y el 26 de abril de 2026 en cuyo periodo se realizaron actividades de tipo administrativo y recolección de documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato.

ACTAS DE COMITÉS

Durante el presente periodo se ha realizado un comité de obra el cual se llevó a cabo el día 23 de abril de 2026 del cual no hay registro de acta.

BITÁCORA

Para el presente periodo de información no hay bitácora de obra, teniendo en cuenta que no existió ejecución física en sitio.

PARAFISCALES

A la presente se anexa certificado de paz y salvo de acuerdo con este concepto.

FICHAS TÉCNICAS

No se anexan fichas técnicas para el periodo comprendido entre el 20 y el 30 de abril, teniendo en cuenta que no hubo utilización de material en obra.

Dado en Bucaramanga a los tres (3) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante legal

Elaboró: Cala



ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6

**INFORME SST
CONTRATO N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 Y 30 DE ABRIL DE 2026**

**OBJETO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
ESM DEL CACOM 6**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
C.C. 901.763.712-8
TELEFONO: 3023603341
BUCARAMANGA - SANTANDER
2026**



1. DATOS DE LA OBRA.

OBJETO

“ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6”

GENERALIDADES

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS viene ejecutando el “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6”.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales y daños al Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

I. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el presente periodo de información no se realizaron actividades en sitio, sin embargo, se realizaron labores administrativas con ocasión de la afiliación del personal, así como cotización para adquisición de dotaciones y elementos de protección personal, los cuales cumplen con la normatividad de acuerdo a la actividad a desarrollar.

II. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Durante el mes de abril, se encontraba vinculado a la ejecución del contrato el personal mínimo requerido, el cual consta de un siso y un residente de obra:

El personal se distribuye de la siguiente manera.

N°	NOMBRE
1	DUVAN ALFREDO RAMIREZ CEIJA
2	JESSICA JEREZ ROJAS
TOTAL	
	2

Observación: El número de trabajadores varía con el ingreso y salida de personal, en la tabla se muestra las cantidades en el momento de elaborar el informe.

III. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE MES.

Tomando en cuenta que no se realizaron actividades físicas en sitio, durante el presente periodo no se relaciona el uso de maquinaria y equipos

IV. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EJECUTADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE MES.

De acuerdo a lo antes mencionado, solo se realizaron actividades con respecto a las afiliaciones del personal.

A. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Para el periodo comprendido entre el 20 y 30 de abril no se cuenta con un programa de actividades dado que no se cuenta con personal en sitio.

B. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD EN EL TRABAJO

Para el presente mes el Plan contempla dentro de las actividades de Salud en el Trabajo las siguientes:



- **Examen médico inicial**

El examen médico ocupacional es uno de los requisitos para la incorporación de trabajadores nuevos a la obra, el cual es exigido y Verificado antes de la contratación de un nuevo trabajador.

- **Afiliaciones a sistema de seguridad social.**

La contratación al sistema de seguridad social se realiza por parte de la empresa el cual se realizan afiliaciones a SALUD, PENSION, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN, es requisito indispensable para que un trabajador inicie sus actividades en la obra, sin sus afiliaciones a seguridad social el trabajador no puede iniciar a trabajar en la obra.

Las constancias de aseguramiento del personal se encuentran en físico en la oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la obra.

C. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

- **Actividades de Separación de residuos orgánicos.**

No se realizaron actividades de separación de residuos durante el periodo comprendido entre el 20 y 30 de abril dado que no se cuenta ejecución física.

D. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realizan de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

E. PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD



Las observaciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar actos inseguros por parte de los trabajadores en la obra, las observaciones son dirigidas al trabajador y su manera de actuar durante el trabajo y se realizan de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

F. PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD

No se realizan charlas de seguridad durante el presente periodo.

A. Charlas de Seguridad de 10 Minutos

Las charlas de seguridad de 10 minutos son de carácter obligatorio y se realizarán todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo de la HSE Contratista.

La charla se dictará a los trabajadores de la obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

B. Charlas de seguridad semanales

Durante el presente periodo no se realizan charlas semanales dado la no presencia de personal en sitio.

C. PROGRAMA DE DOTACIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se van renovando por desgaste.

El registro de la entrega se hace en el formato individual de entrega de Equipos de Protección Personal, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad, toda la constancia se encuentra archivadas en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.

A. INDICES DE ACCIDENTABILIDAD

- **Registro de incidentes / accidentes de trabajo**

		Format			Código: 0055			
		Reporte de Incidente			Revisión: 02			
N° de Registro:		Fecha:			Fecha: 2020			
Marca con una (X) lo que corresponda:		Incidente peligroso ()			Incidente ()			
1 DE LA EMPRESA CONCESIONARIA / AUTORIZADA								
1.1	Razón Social: M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	1.2	Teléfono / Fax: 3023603341					
1.3	Domicilio Legal:	1.4	RUC:					
1.5	Actividad:	Generación ()	Transmisión ()	Distribución ()				
1.6	N° de Trabajadores:							
2 DEL PERSONAL INVOLUCRADO								
En caso de Incidente								
2.1	Relación Entidad:	Planilla ()	Contratado ()	Practicante ()	2.2	Personal Terceros	Construcción Civil (TC)	Otros (TO)
2.3	Nombres y Apellidos:				2.4	Edad:		
2.5	Domicilio Legal (Afectado):				2.6	DNI/ CE:		
2.7	Ocupación / Título del Pesto (Solo Personal Propio):							
2.8	Antigüedad años (Solo Personal Propio):							
En caso de Incidente Peligroso								
2.8	N° de Trabajadores Potencialmente Afectados:							
2.9	N° Pobladores Potencialmente Afectados:							
3 DEL INCIDENTE PELIGROSO Ó INCIDENTE								
3.1	Daño producido a equipos y herramientas (Leve:() Serio:() Grave:() Catastrófico: ()):							
3.2	Tipo de Propiedad (indicar):	Edificación			Herramientas			
		Equipo fijo:			Materiales			
		Otor(detailar):						
3.3	Interrupción del servicio:	Duración:			Ámbito:			
		Pérdida económica estimada:						
3.4	Fecha de ocurrencia:				Hora:			
3.5	Instalación (Eléctrica relacionada):							
3.6	Dirección (Lugar de ocurrencia):				Distrito:			
3.7	Gerencia, Departamento, Área (Solo Personal Propio):							
3.8	Descripción del Incidente Peligroso/Incidente:							
4 DEL REPORTE								
4.1	Fecha de emisión:							
4.2	Del Supervisor de Línea:							
4.3	Firma:							
4.4	D.N.I./ C.E:							
NOTA:	1. El reporte deberá presentarse firmado dentro de las 24 hrs de ocurrido el hecho.							
	2. Posteriormente, luego de realizada la investigación.							