

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No EICE-018-2025

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 28 de marzo de 2026 Hasta: 27 de abril de 2026


1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	RUTH HELENA LOPEZ PACHECO
Identificación	1.082.986.353 DE SANTA MARTA
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR – E.I.C.E A.M.V, RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR”.
Fecha de suscripción del Contrato	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de Iniciación	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Finalización	27 DE MARZO DE 2027
Supervisor (a)	KARIME JOHANNA SAGBINI DAZA

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato incluido modificaciones (si hay lugar)	SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$72.000.000)
Valor ejecutado	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$22.500.000)
Porcentaje de Ejecución	31,25%
Porcentaje por Ejecutar	68,75%
Vencimiento de plazo incluido prorroga (si hay lugar)	27 DE MARZO DE 2027

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V,
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo arriba referido, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción:

OBLIGACIONES.

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN				
1.	Presentar informes parciales o finales detallando el avance de ejecución de la obra.	En el presente periodo se presentó informes de avance de los siguientes contratos:				
		<table><tr><td>CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025</td><td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.</td></tr></table>	CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.		
		CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.			
<table><tr><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025</td><td>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.</td></tr></table>	CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.					
2.	Presentar observaciones y recomendaciones para el buen desarrollo del contrato.	<table><tr><td colspan="2">CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025</td></tr><tr><td>RAD:2026248</td><td>Inicio de construcción de pozos de inspección</td></tr></table>	CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025		RAD:2026248	Inicio de construcción de pozos de inspección
		CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025				
		RAD:2026248	Inicio de construcción de pozos de inspección			
<table><tr><td colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025</td></tr><tr><td>RAD:2026213</td><td>OFICIO No 10153630-34284-26 VANTI S.A. ESP.</td></tr></table>	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025		RAD:2026213	OFICIO No 10153630-34284-26 VANTI S.A. ESP.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025						
RAD:2026213	OFICIO No 10153630-34284-26 VANTI S.A. ESP.					
3.	Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la E.I.C.E A.M.V.	Se está cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual.				

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V,
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833

4.	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para cada uno de los pagos y pagos de impuestos municipales.	Se aporta soportes pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2026 (Planilla 9500365935) y abril de 2026 (Planilla 9501735504).
5	Acatar los requerimientos y observaciones que con ocasión de la ejecución del contrato la haga el contratante.	Se solicitó nuevamente al contratista de obra e interventoría la presentación de informes mensuales y documentación necesaria para el control de la ejecución del proyecto.
6	Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato.	Se prestó el apoyo oportuno para la correcta supervisión del contrato.
7	Responder en los plazos que la empresa "E.I.C.E A.M.V" establezca en cada caso para los requerimientos de aclaraciones o de información que se formule.	Se solicitó a UNION TEMPORAL INTERVIAS MOCHILANGA la resolución de los requerimientos presentados por la empresa VANTI S.A. ESP, prestadora de servicios de gas natural en el municipio de Becerril.
8	Presentar de forma oportuna las actas en donde registra el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de la ejecución de la obra,	No se ha presentado actas para este periodo.

	detallando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance del proyecto, las novedades y las decisiones tomadas.										
9	Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que considere conveniente.	<table><tr><td colspan="2">CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025</td></tr><tr><td>INFORMES MENSUALES</td><td>Se solicitó la presentación de los informes mensuales de obra No 1, No 2, No 3 y No 4.</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025</td></tr><tr><td>INFORMES MENSUALES</td><td>Se solicitó la presentación de los informes mensuales de interventoría No 1, No 2, No 3 y No 4.</td></tr></table>		CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025		INFORMES MENSUALES	Se solicitó la presentación de los informes mensuales de obra No 1, No 2, No 3 y No 4.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025		INFORMES MENSUALES	Se solicitó la presentación de los informes mensuales de interventoría No 1, No 2, No 3 y No 4.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No 017-2025											
INFORMES MENSUALES	Se solicitó la presentación de los informes mensuales de obra No 1, No 2, No 3 y No 4.										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 018-2025											
INFORMES MENSUALES	Se solicitó la presentación de los informes mensuales de interventoría No 1, No 2, No 3 y No 4.										
10	Presentar informes de supervisión donde se aprueban las actividades del periodo objeto de cobro.	<p>En el presente periodo se presentó informes de avance de los siguientes contratos:</p> <table><tr><td>CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025</td><td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.</td></tr><tr><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025</td><td>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.</td></tr></table>		CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.	CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.				
CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR.										
CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCHILANGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR.										
11	Allegar certificación de la supervisión que autoriza el pago correspondiente a las actividades reportadas.	<table><tr><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025</td><td>No han presentado actas parciales.</td></tr><tr><td>CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025</td><td>No han presentado actas parciales.</td></tr></table>	CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	No han presentado actas parciales.	CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	No han presentado actas parciales.					
CONTRATO DE INTERVENTORIA 018-2025	No han presentado actas parciales.										
CONTRATO DE OBRA CIVIL 017-2025	No han presentado actas parciales.										

12	Realizar seguimiento y monitoreo a los proyectos presentados ante instancias locales, regional y/o nacional cuando se amerite.	No se han presentados proyectos en este periodo.
----	--	--

Observaciones del supervisor:

El contratista previa verificación, cumplió hasta la fecha con los requerimientos pedidos a satisfacción de conformidad a su oferta económica de los servicios aquí mencionados, para pago con cuenta de cobro No. 005

El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. EICE-018-2025, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

4. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.


5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado pagado.

El presente informe se firma en Valledupar, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

Firma: 
Karime Johana Sagbini Daza
Supervisora del Contrato



**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL AREA OPERATIVA Y
DE PROYECTOS E.I.C.E A.M.V**

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato No. **EICE-018-2025**, suscrito con el contratista **RUTH HELENA LOPEZ PACHECO**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.082.986.353 de Santa Marta, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el **28 de marzo al 27 de abril de 2026**. Por lo anterior y teniendo en cuenta el informe de labores presentado por el contratista, el cual cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato, y se encuentra a paz y salvo con los aportes de ley al Sistema de Seguridad Social, según documentos soporte adjuntos, por lo cual autorizo el presente pago.

KARIME JOHANNA SAGBINI DAZA

Área Operativa y De Proyectos E.I.C.E A.M.V

Empresa Industrial y Comercial del estado Área Metropolitana de Valledupar

Dirección: Transversal 7 #2-79, piso 2 parque de la leyenda vallenata

E-mail: direccion@areametrovalledupar.gov.co

teléfono: (57) (605) 5885833

Valledupar, 19 de mayo de 2026

Empresa Industrial y comercial del Estado, E.I.C.E. A.M.V,
Correo Electrónico: gerencia@eice.areametrovalledupar.gov.co
Dirección: Transversal 7 # 2 – 79, piso 2 parque de la leyenda vallenata
Teléfonos: (57) (605) 5885833