




	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	27/02/2025	ACTA No.	23	
HORA DE INICIO:	15:00:00 P. m.	HORA FINALIZACIÓN:	16:00:00 p. m.	
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTÁ D.C.			
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES			
OBJETO DE LA REUNIÓN				
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
Compromisos anteriores.				
<p>Construcción alcantarilla K0+250 en Puerto Salgar: En proceso.</p> <p>Inicio de actividades atrasadas en los tramos de Sasaima, Bituima y Pulí, de acuerdo a la programación V5: Cumplido.</p> <p>Fortalecimiento de frentes de trabajo y disposición de maquinaria: Cumplido.</p> <p>Revisión y aprobación de NP's: En proceso, ya fueron aprobados por parte de la interventoría y se está realizando el trámite para poder radicarlos ante la entidad.</p> <p>Retiro de material RCD: Pendiente. La Interventoría informa que con relación al compromiso de manejo y disposición de RCD, el Contratista presentó oficio de respuesta a la solicitud efectuada por la Interventoría y el ICCU, soportando con los correspondientes vales de retiro de RCD del período de febrero de 2026, y alternativa de donación de RCD a los municipios de Puerto Salgar y Pulí. La preocupación de la supervisión ambiental es que el reporte de RCD evidencia que se han mantenido acopios de RCD por más de 3 meses en predios privados y/o municipios, por lo anterior se debe tener en cuenta que la Res. 1257 de 2021, no da opciones de acopios por tiempos prolongados. Por otra parte, el Contratista ha manifestado que la disposición la realizará a más tardar el 30 de marzo de 2026, lo que implica un mes más de reporte de acopio.</p> <p>Por su parte el Contratista de obra informa que se han venido haciendo retiros y está verificando las cantidades reutilizadas en las obras desarrolladas, las cuales no se han reportado a interventoría en los informes trimestrales, por lo tanto, se compromete a reevaluar dichas cantidades para determinar el valor real que se tiene en acopio para su disposición y corregir las inconsistencias. Además se sabe la dificultad que se tiene por la distancia en la que se encuentran los sitios autorizados y si a esto le sumamos el trámite dispendioso para legalizar las donaciones y acopios cercanos a la obra, hace que la implementación del plan de trabajo para el manejo del RCD requiera mayor tiempo.</p> <p>Por parte de la supervisión ambiental del ICCU se informa que, se está incurriendo en un error al no tener claro las cantidades a disponer y cuántas se han dispuesto, en el último reporte presentado por la interventoría se registra que en los frentes activos de obra se tiene aprox 582 m3, no obstante ya contamos con un predio aprobado en el Mpio de Chaguaní - predio El Cajón, el cual cuenta con la capacidad y puede funcionar como alternativa para disposición de este material. Es preocupante que se están pasando reportes trimestrales de almacenamiento temporal a la autoridad ambiental que evidencia que no estamos cumpliendo la norma, ellos tienen la potestad de hacer presencia en la obra y ratificar el incumplimiento. Recuerda que la Res. 1257 de 2021, permite dar manejo a los RCD no solo a través de gestores sino con predios del municipio o predios de terceros por tanto se solicita al contratista tomar las respectivas decisiones y soluciones.</p> <p>Finalmente el Contratista de obra informa que para el martes tendrá la información de revisión de las cantidades para definir el volumen del acopio de RCD. Por su parte el Supervisor ambiental del ICCU manifiesta que el informe ambiental de enero de 2026, continúa sin aprobación hasta no se tenga la gestión de los RCD,</p> <p>La supervisión ambiental del ICCU solicita realizar de una mesa de trabajo presencial en la entidad con la presencia de las especialistas ambientales del Contrato de obra y de la Interventoría para el próximo jueves con la finalidad de revisar los avances de gestión del RCD.</p>				
<p>Componente ambiental</p> <p>1.El 19 de febrero de 2026, la Interventoría asiste a reunión de socialización en el tramo de Puerto Salgar.</p> <p>2.El 23 de febrero de 2026 la Interventoría remite al Contratista de obra oficio ICCU-221-462 reiterando la solicitud de gestión de RCD en obra e indicando que teniendo en cuenta la gestión no realizada, la supervisión ambiental del ICCU, emitió concepto de no aprobación del informe ambiental No 10, por lo cual este concepto recae sobre el insumo presentado por el Contratista de obra.</p> <p>3.El 24 de febrero de 2026, el Contratista de obra, remite oficio ICCU-141-369 a la Interventoría dando respuesta a los comunicados ICCU-221-462, ICCU-221-440 e ICCU-221-441 al respecto del manejo de RCD y el retiro del material que está en acopio, a lo cual presenta un cronograma de retiro con fecha final 30 de marzo de 2026.</p> <p>4.El 25 de febrero de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-468, al Contratista de obra, dando respuesta al oficio ICCU-141-369 en relación con la gestión RCD, indicando que hará seguimiento al cronograma de retiro de RCD presentado</p> <p>5.El 25 de febrero de 2026, el Contratista de obra remite oficio ICCU-141-374 a la Interventoría, presentando información para disposición de RCD, información que está en revisión por la Interventoría.</p>				
<p>Componente social</p> <p>Durante la semana se revisa el volante para el levantamiento de actas de vecindad en el municipio de San Francisco, la actividad se realizó el 17 de febrero de 2026</p> <p>Se revisó el informe mensual enviado por el contratista el cual fue aprobado por esta interventoría en comunicación ICCU-221-450 del 17 de febrero de 2026 Aprobación informe mensual social # 10 enero.</p> <p>El 16 de febrero de 2026 se revisa la presentación elaborada por el contratista para la reunión en Puerto Salgar.</p> <p>El 19 de febrero de 2026, se realiza acompañamiento a la reunión con la comunidad en Puerto Salgar, a la reunión asistieron representantes de la comunidad, ICCU, contratista e interventoría.</p> <p>El contratista indica que la presentación para la reunión que se realizará en Caparrapi será el día 04/03/2026 y se está llevando a cabo la gestión para tener un buen desarrollo de esta.</p>				

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	27/02/2025	ACTA No.	23	
Componente SST El día 20 de febrero de 2026, mediante comunicado ICCU- 221-457, se remite al contratista, alcance – solicitud cumplimiento e implementación de plan de manejo de tránsito (PMT) y plan de emergencias por frente de obra. El día 24 de febrero de 2026, mediante comunicado ICCU- 221-463, se remite al contratista– solicitud de soportes de pagos de honorarios, salarios e intereses de cesantías 2026. El día 24 de febrero de 2026, mediante comunicado ICCU- 221-464, se remite al contratista, requerimiento – actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) El día 24 de febrero de 2026, mediante comunicado ICCU- 221-465, se remite al contratista, aprobación de informe SST 10 del 1 al 31 de enero de 2026. Para la semana del 20 al 26 de febrero de 2026, hay un total de 74 trabajadores activos de los cuales 47 son operativos y 17 administrativos, se presentaron novedades de 4 retiros y 6 ingresos de personal, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista. Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 18 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.				
Componente técnico Para esta semana se presenta un programado acumulado de 27.85 % vs. un ejecutado acumulado del 31.37%, presentando un avance general del 3.68%. Con un programado semanal de 0.65% vs un ejecutado semanal de 0,769 lo que refleja una diferencia de 0.12%. Viéndose reflejado en un programado en millones de: \$7.814,947.430 vs un ejecutado de \$8.853.691.265,04 presentando una diferencia de \$1.038.743.835				
Tramo 2 Puerto Salgar Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 07/08/2025 al 24/02/2026 Construcción de cunetas en material estabilizado (formula modificada) K0+400 total a la fecha 85ml como tramo de prueba aun no autorizado por la interventoría. En el K0+250 se realiza actividad de corte, figurado y armado de acero de refuerzo para las elevaciones del descole y su posterior hormigonado (se toman especímenes en concreto para falla), igualmente inicia excavación manual para la construcción del encole en la misma abscisa.				
Tramo No 5 San Francisco Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 21/03/2026 al 16/05/2026 Inicia el tramo con la actividad de rocería en el K1+000 (casa roja) al K1+300				
Tramo 6 Sasaima Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 06/02/2026 al 15/06/2026 Se da inicio a la construcción de alcantarillas mediante la demolición de la alcantarilla en el K2+880. En el K0+810 el contratista realiza la excavación mecánica para la instalación de la tubería en concreto reforzada en la alcantarilla. Excavación manual para la construcción de la cementación superficial del muro de contención en el K4+520 lado derecho. El contratista hace retiro de RCD del frente de obra el día 25 de febrero en la volqueta de SBI148				
Tramo 7 Beltrán Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 27/08/2025 al 10/03/2026. Corte, figurado y armado de aceros de refuerzo #5 para la construcción del muro de contención en el K8+810 lado derecho. Hormigonado de la zapata del muro de contención K8+810 (toma de especímenes de concreto para falla)				
Tramo 8 Bituima Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 24/01/2026 al 04/05/2026 Limpieza de alcantarillas K10+650				
Tramo No 9 Pulí Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 13/08/2025 al 26/02/2026 Continúa la estabilización de la rasante mediante el uso de químico no convencional SOILBINDER, y cemento al 3% por volumen entre las abscisas K3+80 al K3+769 tercer tramo, las lluvias han afectado el debido avance de esta actividad en el frente. (se termina esta actividad)				
Tramo 12 Viani Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 02/09/2025 al 24/03/2026 Se realiza llenos laterales en el muro de contención con material seleccionado tipo recebo en el K0+760. Continúa la construcción de la alcantarilla en el K5+990 mediante corte, figurado y armado de aceros e refuerzo #4 y #3, para la conformación de encole y descole de la alcantarilla. Hormigonado de las elevaciones del encole de la alcantarilla K5+990.				
Comentarios La entidad indica que en el recorrido realizado en el corredor de Puerto Salgar se observó en la transición de la placa huella con la estabilización se están presentando unos hundimientos y solicita su verificación, también en la zona de instalación de cunetas se observa restos de material proveniente de los cárcamos. La entidad solicita dar seguimiento a la radicación de San Juan De Rioseco. la interventoría indica que el contratista ya radico la atención de las observaciones e indica que se dará prioridad a la revisión y resalta que si se hallan observaciones se realizará una mesa de trabajo con el fin de darle celeridad al informe.				
CONCLUSIONES				
Avance general 28.49%, valor ejecutado \$8.040.128.906				

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	27/02/2025	ACTA No.	23	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:				
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	
Entrega de revisión y balance del área ambiental sobre reutilización y el retiro de material RCD.	CONTRATISTA	3/03/2026		
Plan de Acción para cumplir con los requerimientos de la Entidad Ambiental	CONTRATISTA	5/03/2026		
Mesa de trabajo ambiental	CONTRATISTA/INTERVENTORÍA/ICCU	6/03/2026		
Seguimiento a actualización del sistema de Gestión SST	CONTRATISTA	5/03/2026		
Radicación informes cierre Fase II Tramo San Juan Rioseco	CONTRATISTA	6/03/2026		
ASISTENTES:				
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA		
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com			
NELSON BORJA RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	nelson borja romero		
MYRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com			
DANIEL F. VELÁSQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	Daniel Velazquez		
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com			
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	Nieves Stefany Guerra M.		
FABIAN MATEO MORENO INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com			
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com			
NATALIA MORENO QUIROGA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	Natalia Moreno Quiroga		
OLGA MORENO PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	Olga Patricia Moreno C		
ESTEFANIA HERNANDEZ SUPERVISORA ICCU	estefania.hernandezv@cundinamarca.gov.co	etc. int.		
ANDRÉS TOLOSA PROFESIONAL AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co			
ISABEL HERNANDEZ APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co			
ASTRID YAMILE PARDO PROFESIONAL SST ICCU	astrith.pardo@cundinamarca.gov.co	