



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CMA-SID-005-2025
CONTRATO DE OBRA LP-SID-004-2025
CARTAGENA DE INDIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5

«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO
“COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE
LA OBRA `INTERCAMBIADOR DE TERNERA`, EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”»





 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

Entidad Contratante	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Objeto del Proyecto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘INTERCAMBIADOR DE TERNERA’, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”
Contrato Interventoría	CMA-SID-005-2025
Interventor	CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
Contrato de Obra	LP-SID-004-2025
Contratista	CONSORCIO ME TERNERA

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0	Versión original	Abril 2026

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Leonardo García Álvarez	Residente de Interventoría	
Revisó	Marcia Camerano Pérez	Coordinadora de Interventoría	
Aprobó	Vladimir Ilich Arenas Quintero	Director de Interventoría	

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Contrato de Interventoría	CMA-SID-005-2025	Interventoría	CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
Contrato de Obra	LP-SID-004-2025	Contratista	CONSORCIO ME TERNERA
Objeto Contrato de Obra:			
Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias.			
INFORME MENSUAL No	5	MES O PERIODO:	Abril de 2026
No.	CONTENIDO		PÁGINA
1	INTRODUCCIÓN		5
2	ALCANCE DEL PROYECTO		6
3	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		8
3.1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		8
3.2	ANTECEDENTES		9
3.3	DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR		10
3.4	LOCALIZACIÓN		10
3.5	ALTERNATIVA O PROPUESTA DE SOLUCIÓN		12
4	GENERALIDADES CONTRACTUALES		13
4.1	ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		13
4.1.1	Apropiación Presupuestal del Contrato de Interventoría		13
4.2	ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA		14
4.2.1	Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra		14
5	REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS		15
5.1	ENTIDAD CONTRATANTE		15
5.2	INTERVENTORÍA		15
5.3	CONTRATISTA		15
6	PÓLIZAS		16
6.1	PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		16
6.2	PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA		16
7	PRESUPUESTOS		17
7.1	PRESUPUESTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		17
7.2	PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA		19
8	EJECUCIÓN		25
8.1	ACTIVIDADES EJECUTADAS		25
8.1.1	Actividades Preliminares de Obra – Etapa I: Estudio y diseño del proyecto		26
8.1.2	Actividades de obra – Etapa II: Ejecución del proyecto.		26
8.1.3	Control de calidad QAQC		27
8.1.4	Resumen de Actividades de la Interventoría		29
8.1.5	Reporte de Lluvias		32
8.1.6	Comités de Seguimiento		33
8.2	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		35
8.2.1	Correspondencia Enviada		35
8.2.2	Correspondencia Recibida		36
8.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO		37
8.4	ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO		37
8.4.1	Personal de Interventoría Etapa II		37
8.4.2	Personal del Contratista Etapa II		38

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

8.4.3	Personal Operativo de Obra	38
8.4.4	Equipo del Contratista	39
9	AVANCES	40
9.1	AVANCE INTERVENTORÍA	40
9.1.1	Avance Presupuestal	40
9.1.2	Avance Financiero	40
9.2	AVANCE OBRA	41
9.2.1	Avance Presupuestal	41
9.2.2	Avance Financiero	41
9.2.3	Flujo del Proyecto	42
9.2.4	Estructura de Desglose del Trabajo	44
10	COMPONTE SOCIAL	45
10.1	INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL	45
10.2	JUSTIFICACIÓN	45
10.3	OBJETIVOS	46
10.4	BENEFICIOS DE LA GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	46
10.5	RECURSO HUMANO	47
10.6	DOCUMENTOS SOPORTE DE LA GESTIÓN SOCIAL	47
10.7	PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL	47
10.7.1	Programa Servicio a la Ciudadanía	47
10.7.2	Programa Diálogo y Participación Ciudadana	49
10.7.3	Programa Acompañamiento a Actividades Técnicas	50
10.7.4	Programa Información para el Desarrollo del Proyecto	51
10.7.5	Programa de Cultura Ciudadana	53
10.7.6	Trazabilidad documental	53
11	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	54
11.1	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	54
11.1.1	Personal Activo	54
11.1.2	Relación de Accidentes de Trabajo del Mes	54
11.1.3	Ausentismo por Enfermedad de Origen Común	54
11.1.4	Plan de Capacitación	54
11.1.4.1.	Inducciones	55
11.1.4.2.	Re-Inducciones	55
11.1.4.3.	Capacitaciones	55
11.1.5	Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	55
11.1.6	Actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo	56
11.1.6.1.	Exámenes Médicos Ocupacionales	56
11.1.6.2.	Seguimientos Médicos Ocupacionales	56
11.1.7.	Actividades de Higiene y Seguridad Industrial	56
11.1.8.	Identificación de Peligros	57
11.1.9.	Mediciones Ambientales	57
11.1.10.	Tareas de Alto Riesgo	57
11.1.11.	Elementos de Protección Personal (EPP)	58
11.1.12.	Comités SST	58
11.1.12.1.	COPASST	58
11.1.12.2.	Comité de Convivencia Laboral	58
11.1.13.	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)	59
11.1.14.	Plan de Trabajo Anual	59
11.1.15.	Recurso Humano para Gestión SST	59

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

11.1.16.	Indicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	60
11.1.17.	Plan de Emergencia	60
11.1.18.	Plan Estratégico de Seguridad Vial	60
11.1.19.	Mecanismos de Comunicación	61
11.2	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	62
11.3	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	62
12	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	63
13	ANEXOS	67



 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra `Intercambiador de Ternerá`, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	---	---

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, y teniendo como punto de referencia la guía de elaboración de estudios de sector GEES - Versión 2 del 24 de junio de 2022, publicada en la página de Colombia compra eficiente y materializar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia la Secretaria de infraestructura de la Alcaldía de Cartagena de Indias, realiza el estudio de sector para la celebración de un proceso de contratación, que tendrá como objeto «COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA `INTERCAMBIADOR DE TERNERA`, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS». El proyecto impulsado por la Alcaldía de Cartagena tiene como principal objetivo conectar al Distrito de Cartagena y sus barrios. La buena conexión de los barrios, en especial del sur oriente de la Ciudad, es imprescindible para que los habitantes del Distrito puedan mejorar los tiempos de viaje.

Por esta razón, el DISTRITO, estructuro el proyecto y posterior a ello elaboro todos los documentos concernientes para llevar a cabo la contratación del proceso de selección, a través de la modalidad de Licitación Publica No. LP-SID-004-2025 que comprende el objeto antes enunciado, en el cual salió favorecido CONSORCIO ME TERNERA. En los estudios y documentos previos de la licitación antes mencionada, se estableció que el contrato que se derive de esta tendría una interventoría que sería ejercida por un interventor contratado para tales efectos.

En ese orden de ideas, el Secretario de Despacho, asignado a la Secretaria de infraestructura del Distrito de Cartagena, atendiendo a sus funciones, adelanto todos los tramites, actuaciones para la gestión de inversión y la elaboración de los documentos previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad de contratar la «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA `INTERCAMBIADOR DE TERNERA`, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"», siendo adjudicada al CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA.

Finalmente, es importante precisar que el presente documento corresponde al Informe No.5 de Interventoría, elaborado en cumplimiento de las obligaciones contractuales de presentación de informes ante la entidad contratante, en el cual se registran las actividades desarrolladas, avances, observaciones y recomendaciones técnicas del periodo evaluado.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	---	---

2. ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato denominado "Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias", adjudicado mediante Licitación Publica No. LP-SID-004-2025, se desarrolla bajo la modalidad llave en mano, comprendiendo dos etapas:

A. Etapa I: Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos:

- Comprende la revisión, actualización y elaboración de todos los estudios técnicos necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto, asegurando el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales vigentes.
- Las actividades incluyen:
 - Levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, hidráulicos y estructurales.
 - Diseño geométrico de la vía y estructuras asociadas.
 - Diseño de redes eléctricas, redes húmedas, urbanismo y señalización.
 - Elaboración del presupuesto detallado de las obras y cronograma de ejecución.
 - Tramite y obtención de aval de empresas de servicios públicos, licencias y permisos ambientales.
 - Presentación de productos para revisión, aprobación y aval por parte de la interventoría y la entidad contratante.
- Los productos esperados de esta etapa son:
 - Plan de Manejo de Tránsito.
 - Estudios y diseños definitivos del Intercambiador:
 - Estudio Arqueológico
 - Estudio de Transito
 - Topografía
 - Estudio Geotécnico
 - Urbanismo
 - Diseño Geométrico
 - Diseños Estructurales
 - Diseños Hidráulicos
 - Redes Eléctricas
 - Redes Húmedas

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

- Presupuesto Oficial y Programación de Obra.
- Documento de viabilidad técnica aprobado por la Secretaría de Infraestructura Distrital.
- Armonización con Empresas de Servicios Públicos.

B. Etapa II: Ejecución de la Obra:

Una vez aprobados los estudios y diseños, el contratista procederá con la construcción del intercambiador de Ternera, que comprende:

- Obras de movimiento de tierras, estructuras, drenajes, pavimentos y urbanismo.
- Reubicación y adecuación de redes de servicios públicos (eléctricas, sanitarias, de acueducto, telecomunicaciones) con sus respectivas certificaciones.
- Construcción de obras complementarias: andenes, zonas verdes, señalización y alumbrado público.
- Ejecución del plan de manejo de tránsito y medidas de seguridad vial durante la obra.
- Gestión predial para la liberación de las áreas requeridas.
- Implementación de medidas ambientales y sociales, en cumplimiento de la normatividad vigente.

**CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA**

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	---	---

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ciudad de Cartagena de Indias le apuesta en este cuatrienio a ser una ciudad de derechos y, por consiguiente, es deber de la Administración Distrital orientar las acciones hacia el cumplimiento de lo consignado en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cartagena Ciudad de Derechos".

Dentro de este instrumento de planeación, uno de los principales retos definidos -según el artículo 4 del Acuerdo 139 del 29 de mayo de 2024- es mejorar la infraestructura vial. En ese sentido, la Línea Estratégica 4 "Ciudad Conectada y Sostenible", a través de sus impulsores de avance, busca fortalecer la movilidad, la infraestructura y la accesibilidad, en armonía con la protección de los ecosistemas. Esta línea estratégica apuesta por fortalecer el ordenamiento territorial, la infraestructura y la proximidad urbana, garantizando que los ciudadanos puedan acceder de manera eficiente a los servicios básicos y promover la integración regional de la ciudad con su zona rural, municipios aledaños, la región y el país.

El proyecto busca mejorar la infraestructura vial del distrito de Cartagena de Indias mediante la construcción de intercambiadores viales para optimizar el tráfico. Este intercambiador estará localizado en la intersección de Calle 31 con la Diagonal 32, exactamente en la esquina de la estación de servicio de combustible y frente a la cárcel de Ternera.

El proyecto asumirá un rol estratégico en la optimización de la conectividad entre sectores claves de la ciudad, como instituciones educativas, centros hospitalarios, templos religiosos y otros puntos de interés comunitario. La implementación de esta solución se fundamenta en su relevancia para la movilidad cotidiana de la población cartagenera, dado que estos corredores viales operan como arterias esenciales que facilitan el acceso a servicios prioritarios y fortalecen el dinamismo económico y social del distrito.

La intervención contempla la construcción de un intercambiador vial a desnivel, junto con obras complementarias como adecuación y ampliación de calzadas, vías provisionales, andenes, pasos peatonales, señalización horizontal y vertical, drenajes, redes de servicios públicos y obras de urbanismo. Adicionalmente, se incluyen medidas de manejo de tránsito mediante la implementación de desvíos temporales, conforme al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), para garantizar la continuidad de la movilidad durante la ejecución de las obras.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

El proyecto incorpora componentes técnicos, ambientales y sociales, priorizando la gestión social con la comunidad del área de influencia, la mitigación de impactos durante la construcción y la articulación con las autoridades competentes. Con su ejecución, el Intercambiador de Ternera contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura vial, al desarrollo urbano del sector y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y usuarios del sistema vial.

Es fundamental destacar que este proyecto se ajusta a las normativas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en cuanto a la construcción de pavimentos y puentes, con el fin de garantizar la calidad y seguridad de las intervenciones. Se procurará cumplir con los más altos estándares para asegurar la durabilidad y el óptimo funcionamiento de las obras a lo largo del tiempo.

3.2. ANTECEDENTES

El Intercambiador de Ternera es un megaproyecto de infraestructura vial que está siendo planificado para ser construido en el sur de Cartagena de Indias, en la intersección de la Calle 31 (Troncal de Occidente) y la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera). Su objetivo principal es descongestionar uno de los puntos más críticos de movilidad urbana de la ciudad, que ha generado embotellamientos crónicos durante años.

La intersección donde se planifica la construcción del intercambiador ha sido un cuello de botella constante, debido a la alta densidad de tránsito de vehículos que conectan barrios densamente poblados con vías principales y corredores regionales. Barrios como Ternera, San José de Los Campanos, Parque Heredia, La Princesa, El Recreo, Alameda La Victoria y San Fernando han sufrido durante años trancones prolongados, afectando la calidad de vida y los tiempos de desplazamiento por esta zona del sur de Cartagena.

El tramo considerado clave para mejorar la movilidad, en su estado actual, ha generado dificultades en la circulación y ha contribuido a diversos problemas adicionales. Las condiciones inadecuadas de las vías afectan significativamente el flujo de tráfico, resultando en tiempos de viaje más largos y congestiones frecuentes.

La falta de infraestructura adecuada incrementa el riesgo para conductores y peatones, aumentando la probabilidad de accidentes. Esta situación afecta tanto la seguridad vial como el estado de los vehículos debido al mal estado de las vías, lo que se traduce en mayor desgaste y costos de mantenimiento para los propietarios.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	--

3.3. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

En la actualidad, las vías principales y alternas del sector se encuentran deterioradas, con pavimentos en mal estado, materiales de baja calidad, ausencia de drenajes eficientes y deficiente mantenimiento, lo cual genera restricciones de tránsito, demoras y congestión generalizada. El acelerado crecimiento urbano, residencial y comercial en esta zona ha sobrepasado la capacidad del sistema vial existente, produciendo un nivel de servicio clasificado en categoría F, caracterizado por un flujo vehicular congestionado y demoras significativas.

La Calle 31 o Av. Pedro Heredia está compuesta por 2 calzadas de 2 carriles cada una, con estructura de pavimento flexible, con anchos promedio de 7 metros por calzada, la vía conduce en sentido noroccidente a nororiente hacia la salida en sentido al municipio de Turbaco, a la variante Mamonal Gambote, en sentido nororiente a noroccidente hacia vías principales como la Avenida Pedro de Heredia, Avenida del Bosque y Avenida Pedro Romero que conectar con el interior de la ciudad.

3.4. LOCALIZACIÓN

El área de influencia de un proyecto se define como la zona geográfica que puede verse afectada, tanto de manera directa como indirecta, por las actividades y operaciones asociadas. Esto incluye no solo el lugar donde se ubica el proyecto, sino también las áreas adyacentes que podrían sufrir modificaciones en elementos como el tráfico, el entorno ambiental y la calidad de vida, debido a su proximidad al desarrollo. Las coordenadas aproximadas son: Latitud: 10.381943101000445 y Longitud -75.46550967993606 de acuerdo con el plano interactivo de Midas Cartagena.

A continuación, se presenta una figura que ilustra el área de influencia del proyecto.




Imagen 1. Área de influencia, Fuente: Anexo Técnico.



Imagen 2. Localización del Proyecto, Fuente: Anexo Técnico.

3.5. ALTERNATIVA O PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone en la Intersección de la Bomba de Terpel y la Cárcel de Ternera donde se proyecta el Intercambiador Vial de Ternera un puente vehicular de dos carriles, dos vías de enlace y carriles de desaceleración, elementos clave para reorganizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en más de 30 minutos en comparación con otros tipos de intersecciones, reduciendo además el número de puntos de conflictos y gestionando eficientemente el tráfico proveniente de múltiples direcciones.

Además, se proponen dos vías de enlace con sus respectivos carriles de aceleración cada una: la primera en sentido Este-Oeste (Sentido Ternera – El Amparo), que permita la movilidad de quienes se dirigen desde San José de los Campanos, Providencia, El Recreo y sus alrededores. La segunda vía de servicio, La tercera vía de servicio, en el sentido Oeste-Este, facilita la movilidad de los habitantes del Recreo, Providencia, Parque Heredia, incluyendo carriles de incorporación que permiten que quienes ingresen o salgan del sector de San José los Campanos y Municipio de Turbaco o Variante Cartagena. La solución descrita se presenta gráficamente a continuación.




Imagen 3. Diseño Geométrico Aprobado.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

4. GENERALIDADES CONTRACTUALES

En este capítulo se presenta la información general del Contrato de Interventoría No. CMA-SID-005-2025 y Contrato de Obra No. LP-SID-004-2025.

4.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 1 Información General del Contrato de Interventoría

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA (902001616-3)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	CMA-SID-005-2025
INTEGRANTES	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S. (901324813-0) (50%) PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S. (900181247-2) (50%)
OBJETO	«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘INTERCAMBIADOR DE TERNERA’, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”»
VALOR INICIAL	\$ 6.775.350.998,92
PLAZO INICIAL	24 meses
VALOR ACUMULADO	\$ 6.775.350.998,92
ANTICIPO	N/A
ACTA DE INICIO	3 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2 DE DICIEMBRE DE 2027
FECHA DE TERMINACION FINAL	2 DE DICIEMBRE DE 2027
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
VALOR FACTURADO	\$830.013.100,00
VALOR POR FACTURAR	\$5.945.337.898,92

4.1.1. Apropriación Presupuestal del Contrato de Interventoría

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
25001772	4 de julio de 2025	\$ 6.775.350.998,92

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acuerdo No. 185 del 21 de julio de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone «Autorízase al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer vigencias

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2027».

4.2. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Información General del Contrato de Obra

CONTRATISTA	CONSORCIO ME TERNERA (902000536-8)
CONTRATO DE OBRA No	LP-SID-004-2025
INTEGRANTES	MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S. (901236271-1) (99,99%) MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA. (900447078-8) (0,01%)
OBJETO	“COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘INTERCAMBIADOR DE TERNERA’, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”
VALOR INICIAL	\$ 80.040.650.241,67
PLAZO INICIAL	24 meses
VALOR ACUMULADO	\$ 80.040.650.241,67
ANTICIPO	N/A
ACTA DE INICIO	3 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2 DE DICIEMBRE DE 2027
FECHA DE TERMINACION FINAL	2 DE DICIEMBRE DE 2027
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
TIEMPO TRANSCURRIDO A 30/04/26	149 días (20,41%)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	5,01%
VALOR FACTURADO	\$ 1.437.133.266,66
VALOR POR FACTURAR	\$ 78.603.516.975,01

4.2.1. Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
25001481	27 de mayo de 2025	\$ 84.699.100.784,84

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acuerdo No. 185 del 21 de julio de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone «Autorízase al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2027».

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

5. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

5.1. ENTIDAD CONTRATANTE

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	WILMER IRIARTE RESTREPO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	ADALBERTO PEREZ BURGOS
CORREO ELECTRONICO	aperezb@cartagena.gov.co	

5.2. INTERVENTORÍA

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA	REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ANDRES BARROSO CABARCAS
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO
CORREO ELECTRONICO	c.interternera@gmail.com	

5.3. CONTRATISTA

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
CONSORCIO ME TERNERA	REPRESENTANTE LEGAL	NUNO TELMO CIPRIANO VRIANA ABRANCHES
	DIRECTOR DE OBRA	OSCAR JAVIER MULETT FLOREZ
CORREO ELECTRONICO	consorciometernera@gmail.com	

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

6. PÓLIZAS

6.1. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 3 Datos Pólizas del Contrato de Interventoría

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	ASEGURADORA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR				
Cumplimiento General del Contrato	11-44-101268935 Anexo 2	\$ 1,016,302,649.85	02/06/2028	Seguros del Estado S.A.
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales		\$ 677,535,099.90	03/12/2030	
Calidad del servicio		\$ 1,016,302,649.85	03/12/2032	

* Esta póliza está actualizada según Acta de Inicio y se presenta en el Anexo 2.

6.2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Tabla 4 Datos Pólizas del Contrato de Obra

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	ASEGURADORA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Cumplimiento de Contrato	NB-100414878 Anexo 2	\$ 8.004.065.024,17	04/04/2028	Compañía Mundial de Seguros S.A.
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales		\$ 4.002.032.512,08	03/12/2030	
Estabilidad de la Obra		\$ 3.926.391.649,00	03/12/2032	
Calidad del Servicio		\$ 302.563.453,27	05/04/2031	
PÓLIZA DE SEGURO RCE				
Predios, Labores y Operaciones	NB-100109590 Anexo 2	\$ 4.002.032.512,08	03/12/2027	Compañía Mundial de Seguros S.A.
Contratistas y Subcontratistas		\$ 4.002.032.512,08	03/12/2027	
Responsabilidad Civil Patronal		\$ 4.002.032.512,08	03/12/2027	
Vehículos Propios y No Propios		\$ 4.002.032.512,08	03/12/2027	

* Esta póliza está actualizada según Acta de Inicio y se presenta en el Anexo 2.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

7. PRESUPUESTOS

7.1. PRESUPUESTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Presupuesto del Contrato de Interventoría

«INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “INTERCAMBIADOR DE TERNERA”, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»						
PROPUESTA ECONOMICA						
CARGO/OFCIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUELDO O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL (\$)
ETAPA 1 DE COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS						
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
Personal Profesional:						
Director de interventoria	1	Mes	\$ 7.500.000,00	100%	4,00	\$ 30.000.000,00
Asesor Urbanismo	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor Arquitectura	1	Mes	\$ 6.000.000,00	50%	4,00	\$ 12.000.000,00
Asesor en Geotécnia	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor Estructural	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor en Hidraulica	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor en Arqueologia	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor Electrico	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor Ambiental	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor de Redes de Telecomunicaciones y/o afines	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor en Vías Transito y Transporte	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Asesor BIM/CAD	1	Mes	\$ 6.000.000,00	100%	4,00	\$ 24.000.000,00
Economista y/o Financiero	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	4,00	\$ 14.000.000,00
Abogado	1	Mes	\$ 6.000.000,00	50%	4,00	\$ 12.000.000,00
Contador	1	Mes	\$ 4.500.000,00	50%	4,00	\$ 9.000.000,00
Ingeniero Auxiliar	1	Mes	\$ 4.500.000,00	100%	4,00	\$ 18.000.000,00
Profesional Social	1	Mes	\$ 3.500.000,00	50%	4,00	\$ 7.000.000,00
Personal Técnico No Profesional:						
Topografo	1	Mes	\$ 3.800.000,00	50%	4,00	\$ 7.600.000,00
Cadenero	2	Mes	\$ 2.500.000,00	100%	4,00	\$ 20.000.000,00
Secretaria	1	Mes	\$ 2.200.000,00	50%	4,00	\$ 4.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 284.000.000,00
Factor Multiplicador						2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						\$ 681.600.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
(Gastos Reembolsables)						
Alquiler de equipos de topografia	1	Mes	\$ 5.500.000,00	50%	4,00	\$ 11.000.000,00
Fotocopias, edicion informes, registros fotograficos entre otros	1	Mes	\$ 650.000,00	100%	4,00	\$ 2.600.000,00
Comunicaciones (telefono,fax, internet)	1	Mes	\$ 1.000.000,00	100%	4,00	\$ 4.000.000,00
Alquiler de Vehiculos de transporte, (Incluye conductor y combustible)	1	Mes	\$ 8.750.000,00	100%	4,00	\$ 35.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 52.600.000,00
VALOR BÁSICO (A + B)						\$ 734.200.000,00
IVA (19%)						\$ 139.498.000,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						\$ 873.698.000,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

ETAPA 2 ETAPA DE EJECUCION DE OBRA						
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						
Personal Profesional:						
Director de interventoria	1	Mes	\$ 7.500.000,00	100%	20,00	\$ 150.000.000,00
Coordinador de interventoria	1	Mes	\$ 5.000.000,00	100%	20,00	\$ 100.000.000,00
Especialista en Geotécnia	1	Mes	\$ 7.000.000,00	30%	20,00	\$ 42.000.000,00
Especialista en Pavimentos	1	Mes	\$ 7.000.000,00	30%	20,00	\$ 42.000.000,00
Especialista Estructural	1	Mes	\$ 7.000.000,00	30%	20,00	\$ 42.000.000,00
Especialista Ambiental	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	20,00	\$ 70.000.000,00
Especialista de Redes de Telecomunicaciones y/o afines	1	Mes	\$ 7.000.000,00	20%	20,00	\$ 28.000.000,00
Especialista en Vías Transito y Transporte	1	Mes	\$ 7.000.000,00	50%	20,00	\$ 70.000.000,00
Especialista BIM/CAD	1	Mes	\$ 6.000.000,00	100%	20,00	\$ 120.000.000,00
Ingeniero Programador	1	Mes	\$ 5.000.000,00	100%	20,00	\$ 100.000.000,00
Ingeniero Residente	2	Mes	\$ 4.500.000,00	100%	20,00	\$ 180.000.000,00
Profesional SISO	1	Mes	\$ 5.000.000,00	100%	20,00	\$ 100.000.000,00
Abogado	1	Mes	\$ 6.000.000,00	20%	20,00	\$ 24.000.000,00
Contador	1	Mes	\$ 4.500.000,00	50%	20,00	\$ 45.000.000,00
Profesional Social	1	Mes	\$ 3.500.000,00	100%	20,00	\$ 70.000.000,00
Personal Técnico No Profesional:						
Tecnico HSEQ	2	Mes	\$ 2.500.000,00	100%	20,00	\$ 100.000.000,00
Topografo	2	Mes	\$ 3.800.000,00	100%	20,00	\$ 152.000.000,00
Cadenero	4	Mes	\$ 2.500.000,00	100%	20,00	\$ 200.000.000,00
Secretaria	1	Mes	\$ 2.200.000,00	100%	20,00	\$ 44.000.000,00
Auxiliar Contable	1	Mes	\$ 2.200.000,00	100%	20,00	\$ 44.000.000,00
Mensajero	1	Mes	\$ 1.700.000,00	100%	20,00	\$ 34.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 1.757.000.000,00
Factor Multiplicador						2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						\$ 4.216.800.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						
(Gastos Reembolsables)						
Alquiler de equipos de topografía	2	Mes	\$ 5.500.000,00	100%	20,00	\$ 220.000.000,00
Fotocopias, edicion informes, registros fotograficos entre otros	1	Mes	\$ 650.000,00	100%	20,00	\$ 13.000.000,00
Comunicaciones (telefono,fax, internet)	1	Mes	\$ 1.000.000,00	100%	20,00	\$ 20.000.000,00
Alquiler de Vehiculos de transporte, (Incluye conductor y combustible)	2	Mes	\$ 8.750.000,00	100%	20,00	\$ 350.000.000,00
Ensayos de laboratorio	1	Mes	\$ 6.978.613,40	100%	20,00	\$ 139.572.268,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 742.572.268,00
VALOR BÁSICO (A + B)						\$ 4.959.372.268,00
IVA (19%)						\$ 942.280.730,92
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						\$ 5.901.652.998,92

	Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	
	INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026		

7.2. PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA

Tabla 6 Presupuesto General del Contrato de Obra

«COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “INTERCAMBIADOR DE TERNERA”, EN EL DISTRTO DE CARTAGENA DE INDIAS»						
1,0 COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS						
ITEM	PERFIL	CANTIDAD	DEDICACION	VALOR MES	TIEMPO EN MESES	SUBTOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					\$ 341.800.000
1.1	Director de Consultoría	1,00	50%	\$ 14.500.000	4,00	\$ 29.000.000
1.2	Arquitecto Urbanista	1,00	50%	\$ 10.600.000	4,00	\$ 21.200.000
1.3	Arquitecto	1,00	50%	\$ 6.500.000	4,00	\$ 13.000.000
1.4	Especialista en geotecnia	1,00	50%	\$ 8.500.000	4,00	\$ 17.000.000
1.5	Especialista en estructuras	1,00	50%	\$ 8.500.000	4,00	\$ 17.000.000
1.6	Especialista hidráulico	1,00	50%	\$ 7.500.000	4,00	\$ 15.000.000
1.7	Arqueólogo	1,00	50%	\$ 5.800.000	4,00	\$ 11.600.000
1.8	Ingeniero Electrico	1,00	50%	\$ 5.800.000	4,00	\$ 11.600.000
1.9	Ingeniero Ambiental	1,00	50%	\$ 6.500.000	4,00	\$ 13.000.000
1.10	Ingeniero de sistemas de redes de telecomunicaciones y/o afines	1,00	50%	\$ 5.200.000	4,00	\$ 10.400.000
1.11	Especialista en Vías y Transito	1,00	50%	\$ 8.500.000	4,00	\$ 17.000.000
1.12	Ingeniero Modelacion CAD	1,00	100%	\$ 8.500.000	4,00	\$ 34.000.000
1.13	Economista	1,00	100%	\$ 5.500.000	4,00	\$ 22.000.000
1.14	Abogado	1,00	100%	\$ 9.500.000	4,00	\$ 38.000.000
1.15	Contador	1,00	100%	\$ 4.500.000	4,00	\$ 18.000.000
1.16	Ingeniero auxiliar	3,00	100%	\$ 4.500.000	4,00	\$ 54.000.000
SUBTOTAL RECURSO HUMANO (1+2)						\$ 341.800.000
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)						2,40
SUBTOTAL RECURSO HUMANO (1+2)*FACTOR MULTIPLICADOR (FM)						\$ 820.320.000
A	TRABAJO EN CAMPO					\$ 174.000.000
1.2.1	Levantamiento topografico	1,00	100%	\$ 16.000.000	1,00	\$ 16.000.000
1.2.2	Estudio de suelos	1,00	100%	\$ 40.000.000	1,00	\$ 40.000.000
1.2.3	Levantamiento de redes	1,00	100%	\$ 9.000.000	1,00	\$ 9.000.000
1.2.4	Levantamiento predial	1,00	100%	\$ 9.000.000	1,00	\$ 9.000.000
1.2.5	Levantamiento actas de vecindad	1,00	100%	\$ 100.000.000	1,00	\$ 100.000.000
3	COSTOS DIRECTOS					\$ 276.955.014
3.1	Alquiler de Equipos de Topografia (RTK, GPS, Estacion Total, Drones)	2,00	100%	\$ 17.820.000	2,00	\$ 71.280.000
3.2	Laboratorios - Ensayos (Incluyen equipos, entrega de informe de ensayos y resultados)	1,00	100%	\$ 66.343.342	1,50	\$ 99.515.014
3.3	Alquiler de Vehiculos para transporte	2,00	100%	\$ 8.750.000	4,00	\$ 70.000.000
3.4	Impresión de Memorias e Informes de avances	2,00	100%	\$ 1.820.000	4,00	\$ 14.560.000
3.5	Gastos asociados a Socializacion del Proyecto	1,00	100%	\$ 10.800.000	2,00	\$ 21.600.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 450.955.014
TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (A+B)						\$ 1.271.275.014
IVA (19%)						\$ 241.542.253
1,0 VALOR TOTAL COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS						\$ 1.512.817.266
2,0 CAPITULOS A PRECIOS UNITARIOS						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	REUBICACIÓN - REDES AGUAS NEGRAS					
1.1	Puntos					
1.1.1	Puntos Empalme a Cámara Existente - Tipo 1	UN	3,00	\$ 7.800.000,00	\$ 23.400.000,00	
1.1.2	Puntos Empalme a Cámara Existente - Tipo 2	UN	2,00	\$ 9.100.000,00	\$ 18.200.000,00	
1.2	Tubería Colectores Enterrados					
1.2.1	Tubería GRP DN de 1600 mm	M	500,00	\$ 3.113.174,00	\$ 1.556.587.000,00	
1.3	Accesorios GRP					
1.3.1	Acoples GRP DN de 1600 mm	M	104,00	\$ 1.900.921,00	\$ 197.695.784,00	
1.4	Manhole					
1.4.1	Cámara de alcantarillado	UN	10,00	\$ 32.500.000,00	\$ 325.000.000,00	
1.5	Demoliciones					
1.5.1	Perfilada con Cortadora	M	120,00	\$ 37.486,00	\$ 4.498.320,00	
1.5.2	Demolición de Pavimento Rígido e=0.20m	M2	350,00	\$ 49.529,00	\$ 17.335.150,00	
1.6	Reconstrucción					
1.6.1	Reconstrucción de Pavimento Rígido e=0.20m	M2	250,00	\$ 416.000,00	\$ 104.000.000,00	
1.7	Movimientos de Tierra					
1.7.1	Excavación	M3	5.521,00	\$ 39.000,00	\$ 215.319.000,00	
1.7.2	Relleno Material Seleccionado Cimentación	M3	1.000,00	\$ 234.000,00	\$ 234.000.000,00	
1.7.3	Relleno Material Seleccionado Final	M3	3.540,00	\$ 97.500,00	\$ 345.150.000,00	
1.7.4	Retiro a Botadero Certificado	M3	5.177,00	\$ 78.000,00	\$ 403.806.000,00	
1.7.5	Entibado Metálico	M2	3.683,00	\$ 45.500,00	\$ 167.576.500,00	
Subtotal						\$ 3.612.567.754,00
2	AFECTACIÓN DE REDES HUMEDAS DURANTE LA EJECUCIÓN					
2.1	Servicios Afectados	GLB	1,00	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00	
2.2	Contingencias	GLB	1,00	\$ 84.500.000,00	\$ 84.500.000,00	
2.3	Reubicación de redes de gas	GLB	1,00	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00	
Subtotal						\$ 344.500.000,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra `Intercambiador de Ternerá`, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

3	RETRANQUEO REDES MT				
3.1	RED DE M.T. AEREA				
3.1.1	Suministro e instalación de poste de hormigón 12 m - 1030 daN, incluye cimentación normalizada	UN	4,00	\$ 5.765.917,00	\$ 23.063.668,00
3.1.2	Suministro e instalación de poste de hormigón 12 m - 2500 daN, incluye cimentación normalizada	UN	1,00	\$ 10.756.126,00	\$ 10.756.126,00
3.1.3	Suministro e instalación de poste de hormigón 14 m - 2500 daN, incluye cimentación normalizada	UN	1,00	\$ 14.732.621,00	\$ 14.732.621,00
3.1.4	Suministro e instalación de armado simple circuito trifásico fin de línea disposición horizontal 13.2 kv (331)	UN	1,00	\$ 2.195.613,00	\$ 2.195.613,00
3.1.5	Armado simple circuito trifásico alineación y ángulo <5: disposición horizontal 13.2 kv (332)	UN	2,00	\$ 1.269.337,00	\$ 2.538.674,00
3.1.6	Suministro e instalación de armado simple circuito trifásico fin de línea disposición horizontal 13.2 kv (321)	UN	2,00	\$ 1.832.519,00	\$ 3.665.038,00
3.1.7	Suministro e instalación de armado simple circuito trifásico alineación y ángulo <5: a 30 disposición bandera 13.2 kv (133)	UN	2,00	\$ 2.698.097,00	\$ 5.396.194,00
3.1.8	Suministro e instalación de armado simple circuito trifásico fin de línea disposición compacta 13.2 kv (531)	UN	1,00	\$ 1.832.519,00	\$ 1.832.519,00
3.1.9	Suministro e instalación de aislador compuesto tipo suspensión polimérico 27 kv	UN	10,00	\$ 260.443,00	\$ 2.604.430,00
3.1.10	Suministro e instalación de aislador line post polimérico para 15kv híbrido	UN	19,00	\$ 458.428,00	\$ 8.710.132,00
3.1.11	Suministro e instalación de kid de puesta a tierra para poste en acero austenítico para poste de 12 m	UN	5,00	\$ 1.045.994,00	\$ 5.229.970,00
3.1.12	Suministro e instalación de kid de puesta a tierra para poste en acero austenítico para poste de 14 m	UN	1,00	\$ 1.144.660,00	\$ 1.144.660,00
3.1.13	Suministro y tendido de conductor trifásico de 123,3 AAAC	M	30,00	\$ 54.621,00	\$ 1.638.630,00
3.1.14	Suministro e instalación de derivación rígida (394.5-123.3 / 336.4-1/0)	UN	5,00	\$ 724.718,00	\$ 3.623.590,00
3.1.15	Suministro e instalación de derivación rígida (394.5-246.9 / 336.4-4/0)	UN	2,00	\$ 1.541.991,00	\$ 3.083.982,00
3.1.16	Suministro e instalación de retenida a tierra para poste de media tensión	UN	1,00	\$ 1.274.098,00	\$ 1.274.098,00
3.1.17	Suministro e instalación de tres cortacircuitos de 27 kv	UN	1,00	\$ 2.470.722,00	\$ 2.470.722,00
3.1.18	Suministro de canasta y protecciones para trabajos en tensión	DIA	3,00	\$ 5.041.542,00	\$ 15.124.626,00
3.1.19	Apertura o cierre de equipo de maniobra	UN	4,00	\$ 437.546,00	\$ 1.750.184,00
3.2	RED DE M.T. SUBTERRANEA				
3.2.1	Suministro e instalación de paso aéreo - subterráneo trifásico 13.2 kv 500 MCM incluye pararrayos y premoldeados	JGO-3	4,00	\$ 10.142.993,00	\$ 40.571.972,00
3.2.2	Suministro e instalación de paso aéreo - subterráneo bifásico 13.2 kv 4/0 AWG incluye pararrayos y premoldeados	JGO-3	2,00	\$ 6.363.712,00	\$ 12.727.424,00
3.2.3	Construcción de registro tipo SB-300 MT	UN	2,00	\$ 4.261.252,00	\$ 8.522.504,00
3.2.4	Construcción de registro tipo SB-305-310 MT	UN	2,00	\$ 8.844.115,00	\$ 17.688.230,00
3.2.5	Construcción de canalización con 2 tubos de 4"	M	48,00	\$ 228.666,00	\$ 10.975.968,00
3.2.6	Construcción de canalización con 6 tubos de 6"	M	78,00	\$ 591.418,00	\$ 46.130.604,00
3.2.7	Suplemento para canalización alto nivel freático	M	564,00	\$ 153.435,00	\$ 86.537.340,00
3.2.8	Suministro e instalación de conductor trifásico de 4/0 AWG XLPE 15 kv AL 100%	M	68,00	\$ 352.438,00	\$ 23.965.784,00
3.2.9	Suministro e instalación de conductor trifásico de 500 MCM XLPE 15 kv AL 100% (dos conductores por fase)	M	206,00	\$ 846.138,00	\$ 174.304.428,00
Subtotal					\$ 532.259.731,00
4	RED DE BT AEREA				
4.1	Suministro e instalación de poste de hormigón 9 m - 1030 daN, incluye	UN	1,00	\$ 4.082.582,00	\$ 4.082.582,00
4.2	Suministro e instalación de kit pat BT en poste para poste secundario de 9 m	UN	1,00	\$ 724.269,00	\$ 724.269,00
4.3	Suministro e instalación de armado red BT trenzada fin de línea	UN	2,00	\$ 330.994,00	\$ 661.988,00
4.4	Suministro e instalación de armado red BT trenzada anclaje	UN	1,00	\$ 527.696,00	\$ 527.696,00
4.5	Suministro y tendido de conductor trenzado AL triplex 4/0	M	30,00	\$ 112.424,00	\$ 3.372.720,00
4.6	Suministro e instalación de caja de abonados de 9 usuarios	UN	2,00	\$ 1.143.804,00	\$ 2.287.608,00
Subtotal					\$ 11.656.863,00
5	REUBICACIÓN Y DESMONTE				
5.1	Reubicación de transformador monofásico 13.2 kv en poste	UN	2,00	\$ 2.524.982,00	\$ 5.049.964,00
5.2	Reubicación de conductor de MT aéreo tres fases	M	60,00	\$ 29.912,00	\$ 1.794.720,00
5.3	Desmontaje de retenida sencilla primaria	UN	2,00	\$ 204.785,00	\$ 409.570,00
5.4	Desmontaje de derivación trifásica MT aérea	UN	4,00	\$ 197.383,00	\$ 789.532,00
5.5	Desmontaje de derivación bifásica MT aérea	UN	3,00	\$ 180.688,00	\$ 542.064,00
5.6	Desmontaje de poste de hormigón de 14 m	UN	1,00	\$ 695.657,00	\$ 695.657,00
5.7	Desmontaje de poste de hormigón de 12 m	UN	7,00	\$ 582.824,00	\$ 4.079.768,00
5.8	Desmontaje de armado MT en cruceta sencilla	UN	5,00	\$ 197.383,00	\$ 986.915,00
5.9	Desmontaje de armado MT en cruceta doble	UN	7,00	\$ 345.420,00	\$ 2.417.940,00
5.10	Desmontaje de conductor de MT aéreo tres fases	M	79,00	\$ 37.010,00	\$ 2.923.790,00
5.11	Desmontaje de conductor de MT aéreo dos fases	M	58,00	\$ 23.396,00	\$ 1.356.968,00
5.12	Desmontaje de cortacircuitos	UN	3,00	\$ 246.730,00	\$ 740.190,00
5.13	Desmontaje de poste de hormigón de 9 m	UN	1,00	\$ 413.572,00	\$ 413.572,00
5.14	Desmontaje de armado BT red trenzada	UN	4,00	\$ 126.187,00	\$ 504.748,00
5.15	Desmontaje de luminaria de alumbrado público	UN	20,00	\$ 123.365,00	\$ 2.467.300,00
5.16	Desmontaje de conductor trenzado	M	30,00	\$ 49.345,00	\$ 1.480.350,00
5.17	Desmontaje de caja de abonados	UN	2,00	\$ 180.267,00	\$ 360.534,00
5.18	Desmontaje de acometida aérea domiciliaria	UN	4,00	\$ 123.365,00	\$ 493.460,00
Subtotal					\$ 27.507.042,00
6	TRAMITES Y CERTIFICADOS				
6.1	Certificación RETIE	GLB	1,00	\$ 5.814.900,00	\$ 5.814.900,00
6.2	Certificación RETILAP	GLB	1,00	\$ 6.322.680,00	\$ 6.322.680,00
6.3	Gestiones ante AFINIA	GLB	1,00	\$ 4.684.680,00	\$ 4.684.680,00
Subtotal					\$ 16.822.260,00
SUBTOTAL OBRAS A PRECIOS UNITARIOS					\$ 4.545.313.650,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra Intercambiador de Ternerá”, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

		VALOR PRECIOS UNITARIOS (con AIU 30%)	\$ 4.545.313.650,00
		COSTOS PLAN MANEJO TRANSITO (PMT) (2%)	\$ 90.906.273,00
		COSTOS AMBIENTALES PMA (2%)	\$ 90.906.273,00
		COSTOS SOCIALES PMS (2%)	\$ 90.906.273,00
		ARQUEOLOGIA (0,5%)	\$ 22.726.568,25
		2,0 VALOR TOTAL CAPITULOS A PRECIOS UNITARIOS	\$ 4.840.759.037,25
3,0 ESTIMADO CAPITULOS A PRECIO GLOBAL			
		ESTIMADO CAPITULOS A PRECIO GLOBAL (con AIU 30%)	\$ 59.158.749.547,48
		COSTOS PLAN MANEJO TRANSITO (PMT) (2%)	\$ 1.183.174.990,95
		COSTOS AMBIENTALES PMA (2%)	\$ 1.183.174.990,95
		COSTOS SOCIALES PMS (2%)	\$ 1.183.174.990,95
		ARQUEOLOGIA (0,5%)	\$ 295.793.747,74
		3,0 VALOR TOTAL ESTIMADO CAPITULOS A PRECIO GLOBAL	\$ 63.004.068.268,07
4,0 ESTIMADO ADQUISICION PREDIAL			
		ADQUISICION PREDIAL	\$ 10.683.005.670,00
		4,0 VALOR TOTAL ADQUISICION PREDIAL	\$ 10.683.005.670,00
		1,0 VALOR TOTAL COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	\$ 1.512.817.266,35
		2,0 VALOR TOTAL CAPITULOS A PRECIOS UNITARIOS	\$ 4.840.759.037,25
		3,0 VALOR TOTAL ESTIMADO CAPITULOS A PRECIO GLOBAL	\$ 63.004.068.268,07
		4,0 VALOR TOTAL ESTIMADO ADQUISICION PREDIAL	\$ 10.683.005.670,00
		VALOR TOTAL «COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “INTERCAMBIADOR DE TERNERA”, EN EL DISTRTO DE CARTAGENA DE INDIAS»	\$ 80.040.650.241,67
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		ADMINISTRACIÓN	A=
			22,00%
		IMPREVISTO	I=
			3,00%
		UTILIDAD	U=
			5,00%
		TOTAL A.I.U	A.I.U.=
			30,00%

El contratista como producto de la finalización de la etapa de estudios y diseño del proyecto presenta presupuesto obras intercambiador vial (Componente a Precio global), el cual fue avalado por la interventoría. El presupuesto que a continuación se presenta da estricto cumplimiento a lo establecido en la cláusula 10. Obligaciones Específicas del Contratista (*numeral (ii) del inciso X Productos de la Etapa de Estudios y Diseños, 10.2 Obligaciones específicas Etapa I: Estudios y Diseños*).

Tabla 7 Presupuesto Obras Intercambiador Vial (Componente a Precio Glabal)

Capítulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
1	PRELIMINARES				\$ 4.522.542.867,00
1,1	Localización y Replanteo Topográfico	M2	19.500,00	\$ 16.000,00	\$ 312.000.000,00
1,2	Campamento de Obra	Global	1,00	\$ 223.874.867,00	\$ 223.874.867,00
1,3	Demolición de Edificaciones Existentes (Incluye Cargue, Transporte y Manejo de Escombros)	M2	7.189,00	\$ 280.000,00	\$ 2.012.920.000,00
1,4	Demolición de Pavimento Existente (Asfáltico y/o Concreto) (Incluye Cargue, Transporte y Manejo de Escombros)	M2	8.726,00	\$ 198.000,00	\$ 1.727.748.000,00
1,5	Cerramiento Provisional (Incluye Soportes, Anclajes, Lona, etc)	ML	3.000,00	\$ 60.000,00	\$ 180.000.000,00
1,6	Reposición de Cerramientos Existentes (Incluye Cimentación, Accesos, Portones)	ML	22,00	\$ 3.000.000,00	\$ 66.000.000,00
2	PUENTE TERNERA				\$ 11.196.638.300,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Capítulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
2,1	Suministro, Fabricación, Granallado y Pintura de Estructura Metálica del Puente (Incluye Transporte a Bodegas de Fabricación, Corte y Perforación de Acero, Desperdicios, Soldadura, Izajes, Ensayos de Calidad)	KG	137.921,00	\$ 42.000,00	\$ 5.792.682.000,00
2,2	Transporte de Estructura Metálica Puente (Logística Especializada/Cargas Extra Dimensionadas)	KG	137.921,00	\$ 3.200,00	\$ 441.347.200,00
2,3	Montaje de Estructura Metálica Puente (Uso de Grúas de Alto Tonelaje y Maniobras) (Incluye Trasiego, Izaje, Pernado, Nivelación, Reparación de Pintura, Andamios)	KG	137.921,00	\$ 17.100,00	\$ 2.358.449.100,00
2,4	Construcción de Tablero en Concreto Reforzado (Incluye Acero de Refuerzo, Metaldeck, Formaleta Metálica, Juntas, Topes Sísmicos, Neoprenos, Mortero de Nivelación, Tuberías para Bajantes y Drenajes, Curado)	M2	339,00	\$ 5.400.000,00	\$ 1.830.600.000,00
2,5	Construcción de Losa de Aproximación en Concreto Reforzado Estribo 1 (Incluye Acero de Refuerzo, Formaleta, Curado)	M2	54,00	\$ 1.500.000,00	\$ 81.000.000,00
2,6	Construcción de Losa de Aproximación en Concreto Reforzado Estribo 2 (Incluye Acero de Refuerzo, Formaleta, Curado)	M2	54,00	\$ 1.500.000,00	\$ 81.000.000,00
2,7	Construcción de Estribo 1 en Concreto (Estribo, Silleta y Ménsula) (Incluye Acero de Refuerzo, Formaleta, Curado)	M3	64,00	\$ 3.750.000,00	\$ 240.000.000,00
2,8	Construcción de Estribo 2 en Concreto (Estribo, Silleta y Ménsula) (Incluye Acero de Refuerzo, Formaleta, Curado)	M3	64,00	\$ 3.750.000,00	\$ 240.000.000,00
2,9	Barrera de Puente en Concreto Reforzado (Mono direccional y Bidireccional) (Incluye Formaleta, Acero de Refuerzo, Captafaros, Anclaje y Sello de Juntas)	ML	92,00	\$ 1.430.000,00	\$ 131.560.000,00
3	MURO DE TIERRA REFORZADO				\$ 27.173.847.660,00
3,1	Excavaciones Varias para MSE Estribo 1 (En Material Común, Roca, En Seco, Con Agua, etc) (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Residuos) (Incluye Entibados, Manejo de Aguas)	M3	17.150,00	\$ 89.900,00	\$ 1.541.785.000,00
3,2	Excavaciones Varias para MSE Estribo 2 (En Material Común, Roca, En Seco, Con Agua, etc) (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Residuos) (Incluye Entibados, Manejo de Aguas)	M3	14.495,00	\$ 89.900,00	\$ 1.303.100.500,00
3,3	Suministro, Instalación y Compactación de Mejoramiento para MSE Estribo 1 (Incluye Concreto Ciclópico y/o Piedra Rajon, Pedraplén, Relleno Seleccionado) (Incluye Transporte e Instalación de Geotextil de Encapsulamiento)	M3	10.290,00	\$ 349.180,00	\$ 3.593.062.200,00
3,4	Suministro, Instalación y Compactación de Mejoramiento para MSE Estribo 2 (Incluye Concreto Ciclópico y/o Piedra Rajon, Pedraplén, Relleno Seleccionado) (Incluye Transporte e Instalación de Geotextil de Encapsulamiento)	M3	8.697,00	\$ 349.180,00	\$ 3.036.818.460,00
3,5	Construcción de Viga de Cimentación y Terminación para MSE Estribo 1 (Incluye Acero de Refuerzo, Formaleta)	ML	505,00	\$ 350.000,00	\$ 176.750.000,00
3,6	Construcción de Viga de Cimentación y Terminación para MSE Estribo 2 (Incluye Acero de Refuerzo, Formaleta)	ML	359,00	\$ 350.000,00	\$ 125.650.000,00
3,7	Suministro de Geomallas, Geotextiles, Geodrenes para MSE (Incluye Desperdicio, Traslape, Anclaje)	M2	78.354,00	\$ 60.000,00	\$ 4.701.240.000,00
3,8	Fabricación de Paneles de Concreto Texturizado para MSE (Incluye Acero de Refuerzo, Concreto,	M2	2.800,00	\$ 1.130.500,00	\$ 3.165.400.000,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Capítulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
	Formaletas, Moldes, Alambre, Aditivos, Desmoldantes, etc)				
3,9	Suministro, Instalación y Compactación de Relleno para MSE Estribo 1 (Incluye Transporte, Instalación de Geomallas, Geotextil y Geodren, Anclajes)	M3	12.430,00	\$ 386.750,00	\$ 4.807.302.500,00
3.10	Suministro, Instalación y Compactación de Relleno para MSE Estribo 2 (Incluye Transporte, Instalación de Geomallas, Geotextil y Geodren, Anclajes)	M3	10.148,00	\$ 386.750,00	\$ 3.924.739.000,00
3.11	Instalación de Paneles de Concreto Estribo 1	M2	1.596,00	\$ 285.000,00	\$ 454.860.000,00
3.12	Instalación de Paneles de Concreto Estribo 2	M2	1.204,00	\$ 285.000,00	\$ 343.140.000,00
4	PAVIMENTO				\$ 9.601.800.000,00
4,1	Suministro, Instalación y Compactación de Relleno con Material Seleccionado (Incluye Transporte)	M3	5.350,00	\$ 156.000,00	\$ 834.600.000,00
4,2	Suministro e Instalación de Subbase Granular (Incluye Transporte)	M2	11.200,00	\$ 175.500,00	\$ 1.965.600.000,00
4,3	Suministro e Instalación de Base Granular (Incluye Transporte)	M2	11.200,00	\$ 214.500,00	\$ 2.402.400.000,00
4,4	Suministro e Instalación de Pavimento Rígido (Incluye Transporte, Acero, Juntas, Curado, Formaletas, Desmoldantes, Curado y Acabados)	M2	2.400,00	\$ 728.000,00	\$ 1.747.200.000,00
4,5	Suministro e Instalación de Pavimento Asfáltico (Incluye Transporte, Imprimación, Riego de Liga)	M2	8.500,00	\$ 312.000,00	\$ 2.652.000.000,00
5	URBANISMO				\$ 3.138.404.000,00
5,1	Construcción de Andenes en Concreto (Incluye Subbase, Preparación de Superficie, Malla Electrosoldada, Cortes con Pulidora, Sello de Juntas)	M2	1.501,00	\$ 384.000,00	\$ 576.384.000,00
5,2	Construcción de Andenes en Adoquín (Incluye Transporte, Arena, Subbase y Preparación de Superficie) (Incluye Demarcadores Visuales, Alertas Visuales y Alertas Táctiles)	M2	1.242,00	\$ 480.000,00	\$ 596.160.000,00
5,3	Barrera de Puente en Concreto Reforzado (Monodireccional y Bidireccional) (Incluye Formaleta, Acero de Refuerzo, Captafaros, Anclaje y Sello de Juntas)	ML	830,00	\$ 1.430.000,00	\$ 1.186.900.000,00
5,4	Suministro e Instalación de Bordillos Prefabricados de 45cm Tres Caras, Juntas Ranuradas (0,15x0,45x0,80) Prefabricado (Incluye Transporte, Suministro de Mezcla de Concreto Fc 210 para Ajustes, Cortes y Concretos para Colocación, Excavación, Conformación del Terreno, Ajustes del Concreto o Pavimento donde sea Necesario, Mortero de Asiento y Pega)	ML	1.857,00	\$ 280.000,00	\$ 519.960.000,00
5,5	Empradización (Incluye Agua, Tierra Negra, Césped, Abono, Gancho y Mantenimiento)	M2	4.625,00	\$ 56.000,00	\$ 259.000.000,00
6	ALUMBRADO				\$ 736.070.400,00
6,1	Suministro e Instalación de Transformador Monofásico de 15KVA con relación de transformación de 13200/480/240V (Incluye: Cajas Cortacircuitos, DPS Poliméricos 15KV, Herrajes, Cables de Bajantes e Interconexión) (Incluye Medida Directa en Poste con Medidor Homologado OR y Gabinete para Alojamiento de Medida en Poste, Puesta a Tierra de Transformador en forma de Anillo, más Varilla COPPERWELD y Cable 2/0 Desnudo de Cobre.	UND	1,00	\$ 39.936.000,00	\$ 39.936.000,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Capítulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
6,2	Suministro e Instalación de Poste de Fibra de 9m, con Brazo Metálico para Lámparas de 1m de 10° de Inclinación y Lámpara de Alumbrado Público 80w - 120/277v - 5000k-6500k (Marcas Certificadas) (Incluye Aproximadamente 15 metros de Cable Encauchetado 3X14 AWG por cada Poste)	UND	70,00	\$ 7.987.200,00	\$ 559.104.000,00
6,3	Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica de Alumbrado Público en Cable de Aluminio Serie 8000 2F+1N+1T (2FX#2 +1NX#2) AWG AL+1TX#6 AWG AL (Incluye Tubo PVC 1" Certificado)	ML	900,00	\$ 152.256,00	\$ 137.030.400,00
7	DRENAJE AGUAS LLUVIAS				\$ 2.447.771.320,00
7,1	Construcción de Cuneta de Concreto Premezclado Vaciado In Situ, con Resistencia de 21 MPa (Incluye Transporte de Concreto, Formaleta en Madera, Emulsión para el Curado y Ejecución de Juntas de Dilatación con Sello de Poliuretano. Incluye la Conformación de la Superficie de Apoyo, lo cual Comprende la Excavación, Cargue, Transporte y Disposición Final del Material no Utilizable, así como el Suministro, Colocación y Compactación de Material Seleccionado para Relleno. Incluye Marco y Rejilla Metálica tipo Panal, Acero de Refuerzo)	ML	1.000,00	\$ 980.000,00	\$ 980.000.000,00
7,2	Construcción de Canal de Concreto Premezclado Vaciado In Situ, con Resistencia de 28 MPa (Incluye Transporte de Concreto, Formaleta en Madera, Emulsión para el Curado y Ejecución de Juntas de Dilatación. Incluye la Conformación de la Superficie de Apoyo, lo cual Comprende la Excavación, Cargue, Transporte y Disposición Final del Material no Utilizable. Incluye Marco y Rejilla Metálica tipo Panal, Acero de Refuerzo)	ML	700,00	\$ 1.134.000,00	\$ 793.800.000,00
7,3	Suministro, Transporte e Instalación de Sumidero Tipo B, Incluye Rejilla Tipo Panal de Sumidero 0,8mx0,50m; Concreto Impermeable de 28 MPA (Incluye Transporte de Concreto, Formaleta en Madera, Emulsión para el Curado, Acero de Refuerzo)	UND	3,00	\$ 4.200.000,00	\$ 12.600.000,00
7,4	Disipadores de Energía y Sedimentos en Concreto Ciclópico (14 MPa)	M3	2,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.000.000,00
7,5	Suministro e Instalación de Tubería GRP DN de 1600 mm	ML	180,00	\$ 3.113.174,00	\$ 560.371.320,00
7,6	Cámara de Alcantarillado	UND	3,00	\$ 33.000.000,00	\$ 99.000.000,00
8	SEÑALIZACIÓN				\$ 191.675.000,00
8,1	Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito con Lamina Retroreflectiva Tipo IV (Señal Reglamentaria y Señal Preventiva) de Dimensiones entre 60 cm a 90 cm (Incluye Poste Galvanizado, Herrajes, Nivelación y Anclaje en Concreto Fundido en Sitio)	UND	25,00	\$ 1.950.000,00	\$ 48.750.000,00
8,2	Suministro e Instalación de Señal Informativa Tipo SI-05 o SI-06 en Lámina de Acero Galvanizado Calibre 20 con Retroreflectiva Tipo XL. Incluye Plegado, Perforación, Poste Galvanizado, Herrajes, Pintura Protectora y Anclaje en Concreto Fundido en Sitio)	UND	4,00	\$ 13.000.000,00	\$ 52.000.000,00
8,3	Línea de Demarcación con Pintura en Frío (Demarcación con Pintura Acrílica a Base de Agua, Línea de 12 cm de ancho y 12 mils de espesor mínimo de Película Seca)	ML	5.000,00	\$ 4.160,00	\$ 20.800.000,00

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Capítulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
8,4	Marca Vial con Pintura en Frío (Demarcación con Pintura Acrílica a Base de Agua, Medida por m2 y 12 mils de espesor mínimo de Película Seca) (Incluye Tachas Reflectivas)	M2	850,00	\$ 82.500,00	\$ 70.125.000,00
8	ENTREGA FINAL				\$ 150.000.000,00
8,1	Prueba de Carga para Puente Instrumentada con Deformímetros y Equipos de Topografía	UND	1,00	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,48
8,2	Limpieza General de Obra	M2	20.000,00	\$ 1.500,00	\$ 30.000.000,00
SUBTOTAL OBRAS (Con AIU 30%)					\$ 59.158.749.547,48
COSTOS PLAN MANEJO TRANSITO (2%)					\$ 1.183.174.990,95
COSTOS AMBIENTALES PMA (2%)					\$ 1.183.174.990,95
COSTOS SOCIALES PMS (2%)					\$ 1.183.174.990,95
ARQUEOLOGÍA (0,5%)					\$ 295.793.747,74
TOTAL EJECUCIÓN OBRAS INTERCAMBIADOR VIAL TERNERA					\$ 63.004.068.268,07

8. EJECUCIÓN

8.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo de reporte de este informe, el contratista realiza entrega de los estudios y diseños definitivos de la etapa 1: estudios y diseño de detalle, los cuales fueron revisados por la interventoría y asesores dando aprobaciones o recomendaciones pertinente para ser ajustados. De igual forma, se da inicio de la etapa II: Ejecución de obra el día 03 de abril de 2026.

En referencia a las actividades administrativas de gestión y adquisición predial, el contratista presentó actualización del estado de la gestión a corte 29 de abril de 2026:

- Cuatro predios notificados a propietarios: INPEC, Policía Nacional, Organización Terpel S.A. y COMBUGAS S.A.S.; Se encuentran a la espera de respuesta de la oferta predial, el cual tienen hasta el 05 de junio de 2026.
- El contratista viene realizando gestión de permiso de intervención de los predios notificados para iniciar trabajos al interior de estos.
- El predio de folio 060-81892 de propiedad de la señora María Caraballo (Fallecida) se encuentra en proceso de citación para notificación de la oferta y emisión de edicto a los heredarios.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	--	---

- El predio de folio 060- 287432 de propiedad del señor Vladimir Buelvas se encuentra en proceso de citación para notificación de la oferta.
- Los predios de folios 060-7216 (Olga Mera), 060-7217 (Blanca Vergara) y 060-24855 (Josefina Mendoza) se encuentran en ajuste de la oferta predial.
- Los predios de propiedad de Rita Barragán y Enriqueta Martínez se encuentran sin folios por lo que se viene evaluando la oferta predial, debido a la falta de documentación del predio.

La interventoría se encuentra a la espera que el consorcio notifique a la Interventoría y Secretaria de Infraestructura Distrital la presentación de las ofertas prediales de los predios restantes para su firma y aceptación de la entidad distrital, para luego notificar a los propietarios.

8.1.1. Actividades Preliminares de Obra – Etapa I: Estudio y Diseño del Proyecto.

Durante este periodo el Contratista presenta los documentos definitivos de la primera Etapa del Proyecto que consiste en la Complementación, Ajuste y Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos del Intercambiador de Ternera. En la tabla 7 se detalla el progreso a cada uno de los componentes de la primera Etapa. Se destaca que el contratista presenta el diseño ajustado de urbanismo y las señalizaciones de tránsito del proyecto, el día 07 de abril de 2026, logrando así el 99% entregable, solo faltando el Presupuesto y Cronogramas de Pagos e Hitos.

Por otra parte, durante el comité de seguimiento del proyecto del 22 de abril de 2026, se recibe actualización del estado del trámite de los diseños de Alta, Media y Baja tensión con la empresa AFINIA E.S.P., los cuales fueron radicados el día 31 de marzo de 2026. Entre el avance informado se recibió respuesta con observaciones al diseño al sistema de media y baja tensión, el cual debe ser subsanado por el contratista. Sin embargo, con referencia al diseño de alta tensión no se ha recibido respuesta de la empresa AFINIA E.S.P.

8.1.2. Actividades de obra – Etapa II: Ejecución del proyecto.

Se inicia con las actividades de la etapa II del proyecto, luego de la entrega definitiva de los diseños requeridos para la construcción del intercambiador vial de ternera, estas actividades iniciaron desde el día 06 de abril de 2026 con dos frentes de obras, como se mencionan a continuación:

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

- Frente de obra DINACOL S.A. sede Ceballos:
 - Ingreso de acero de refuerzo de diámetro ½”.
 - Ingreso de formaleta metálica y plantilla para acabado texturizado.
 - Ingreso a sitio de obra geomalla TDM UX E’GRID 480R (tipo VII).
 - Instalación de formaleta metálica y armado de acero de refuerzo para paneles prefabricados en concreto de referencia S4 y M2.
 - Fabricación de 4 paneles prefabricados de concreto de referencia S4 el día 06 de abril de 2026 con concreto de 35 MPa de la concretera ARGOS.
 - Fabricación de 90 paneles prefabricados de concreto de referencia S4 y 15 paneles de referencia M2, entre el 07 y 30 de abril de 2026, con concreto de 3000 PSI a 36 horas (resistencia a la compresión a 28 días 43 MPa) de la concretera ULTRACEM.
- Frente de obra DINACOL S.A. sede Galapa:
 - Ingreso de láminas de acero ASTM A-572 de espesores 15mm y 50mm, para construcción de vigas principales del puente.
 - Ingreso de perfiles IPE 240 y 270 para arriostramiento de las vigas principales.
 - Se inicia con la fabricación de las vigas principales del puente de dimensiones 1300 mm x 500 mm.
 - Se inicia el armado de riostras de unión a las vigas principales.
 - Se inicia la fabricación de las láminas para uniones pernadas de las vigas principales del puente.

8.1.3. Control de calidad QAQC

Durante el periodo de reporte de este documento, esta interventoría ha realizado seguimiento y ha realizado solicitudes en cumplimiento a la calidad de los materiales empleados en el proyecto, por lo que se destaca lo siguiente:

- El contratista presenta diseño de mezcla del concreto fluido de 3000 PSI de alta resistencia a 36 horas grava fina, el cual a los 28 días logra una resistencia de diseño de 43 MPa. La implementación de esta mezcla de alta resistencia inicial obedece a poder manipular los paneles dentro este tiempo. Sin embargo, se requiere que esta se encuentre avalado por el diseñador estructural y en el plan de ensayos de materiales y aseguramiento de la calidad.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

- El contratista realiza ensayo de asentamiento del concreto premezclado de todo mixer que llega al sitio donde se vienen prefabricando los paneles de concreto, este ensayo se basa en la NTC 396.
- El contratista realiza toma de seis cilindros de concreto de 300 x 150 mm para realizar los ensayos de resistencia a la compresión durante la fundida de los días 06, 07, 09, 10, 13, 14, 20, 23, 28 y 30 de abril de 2026. Es importante informar que a la fecha no se han entregado resultados parciales de la resistencia de la compresión del concreto (36 horas) por lo que se requiere que se definan las edades en que se realizarán los ensayos en el plan de ensayos de materiales y aseguramiento de la calidad.
- El contratista presenta entrega parcial del dossier de calidad de la estructura metálica del puente en donde se destaca los certificados de calidad de las láminas de acero ASTM A572 gr 50 de espesores entre 1” y 2”, procedimiento de aplicación de la soldadura, calificación de desempeño de los soldadores y calificación de inspectores, certificado de calibración del equipos (Medidor de espesores de recubrimiento de pintura, detector de fallas en soldadura por ultrasonido, Equipo de medición de temperatura y humedad), control dimensional de las planitas de acero y vigas IPE, reporte de inspección con líquidos penetrante y los ensayos de ultrasonido de la soldadura.
- A cierre del presente informe, el contratista no ha realizado entrega de los siguientes certificados de calidad de los materiales empleados en el proyecto:
 - Acero de refuerzo de ½” de 420 MPa.
 - Geomalla E’GRID UX 480R (Tipo VII) y geomalla TDM UX tipo VI.
- La interventoría realiza inspección visual de los paneles fundidos al 27 de abril de 2026 y conforme a los reportes del formato de liberación de plaquetas prefabricas en sitio de fabricación se encontraron las siguientes observaciones:
 - Se evidencia fisura superficial en plaquetas o paneles prefabricados inducidas por la geomalla embebida en la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 25, 31, 36 y 37.
 - Fisuras longitudinales y transversales por curado inadecuado en los elementos fundidos el día 18 de abril de 2026, los paneles con esta observación: 33, 38, 39, 40 y 41.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

- Junta fría por discontinuidad en la fundida en el panel 8 fundido el 07 de abril de 2026.
- Desportillamiento en el acabado al momento del desencofre en los paneles 26 y 29 fundidos el día 16 de abril de 2026.

8.1.4. Resumen de Actividades de la Interventoría

Durante el periodo de reporte de este documento, esta interventoría ha realizado trabajos administrativos y en los diferentes frentes de obra, tales como:

- Solicitud de información y documentos contractuales, conforme a los plazos establecidos en cada etapa del proyecto.
- Asistencia y coordinación de comités técnicos y de seguimiento del proyecto.
- Asistencia y coordinación de visitas a sitio de obra de las diferentes especialidades para aclaraciones en los diseños.
- Revisión y emisión de observaciones de la documentación final de la etapa I: estudios y diseños emitida por el contratista de obra.
- Aprobación definitiva del diseño de urbanismo y señalizaciones de tránsito del proyecto (Comunicados CIT-045-2026 y CIT-046-2026), luego que se subsanaran las observaciones encontradas por la interventoría.
- Se realiza acompañamiento técnico desde el 06 de abril de 2026 a las actividades de fabricación de paneles de concreto en el frente de obra DINACOL S.A. sede Ceballos, en el cual se realiza revisión de acero de refuerzo, ubicación de TABS (Geomalla), control dimensional, vibrado y curado de los paneles. A la fecha del presente informe, el consorcio ha prefabricado 109 elementos, de los cuales, 94 son de la referencia S4 y 15 de referencia M2.
- Se realiza seguimiento y control de calidad durante y posterior a la fundida de los paneles de concretos prefabricados a la fecha, exigiendo los ensayos establecidos en la NSR 10, tales como, prueba de asentamiento del concreto, toma de cilindros de concreto para ensayos de resistencia a la compresión, tiempo de movimientos de los paneles e inspecciones en los elementos (fisuramiento y/o desportillamiento).

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

- La interventoría el día 13 de abril 2026 remitió el comunicado CIT-047-2026 donde remitió concepto técnico del asesor estructural con referencia a los ganchos de izaje donde solicitó el aumento de la longitud de desarrollo de los ganchos de izaje y el aseguramiento del recubrimiento del acero de refuerzo, este concepto se lleva a cabo a lo observado durante la primera fundida de los paneles de concreto. Se destaca que una vez emitida la observación el contratista realizó el cambio de los ganchos de izaje garantizando una longitud de desarrollo mínima de 56 cm.
- Se realiza levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico por parte de la comisión topográfica de la interventoría del sitio donde se realizará el intercambiador, esta actividad se desarrolló entre el 14 y 20 de abril de 2026.
- El día 24 de abril de 2026, Se realiza visita de obra al frente de obra DINACOL S.A. sede Galapa, la cual contó con la presencia del director de obra del contratista, director de interventoría, ingeniero residente de interventoría y asesor estructural de la interventoría, en donde se evaluó el estado de avance de la fabricación de la estructura metálica del puente y los materiales empleados para su construcción. Adicionalmente, se solicitó entrega de avance del dossier de calidad empleado por el contratista.
- La interventoría emitió el comunicado CIT-050-2026 del 24 de abril de 2026 al contratista, en donde informa sobre lo evidenciado el día 20 de abril de 2026 durante el desencofre de los paneles de concreto con geomalla fundidos el día 18 de abril de 2026, se evidenció fisuras longitudinales inducida por la geomalla embebida en los paneles tipo S4 (33, 38 y 39) y tipo M2 (40 y 41), por lo se solicitó evaluación de los paneles presentan fisuras por parte del asesor y/o diseñador estructural definido en el contrato, con la finalidad de determinar su funcionalidad en la construcción del muro MSE. Adicionalmente, se realiza las siguientes recomendaciones:
 - Uso de mazo de goma o “Chapulín” al momento de realizar la fundida, para evitar hormigoneos superficiales en el panel de concreto prefabricado.
 - Garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo conforme al concepto técnico emitido por el asesor estructural de interventoría mediante el comunicado N61-ENG-LET-CS-005 R0 del 13 de abril de 2026. (CIT-047-2026)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	--

- Curado permanente del concreto por 3 días en los paneles fundidos, para que se alcance la resistencia de diseño del concreto (NSR 10 - sección C.5.11.2).
 - Entrega de los resultados de resistencia a la compresión del concreto transcurrida las 36 horas de fundido el elemento o que se cumpla con la resistencia mínima establecida por el diseñador estructural para realizar el traslado y/o manipulación de los paneles de concreto.
 - Traslado y/o manipulación de los paneles de concreto, este debe realizarse transcurrida las 36 horas establecidas por el diseño de mezcla de resistencia a la compresión inicial de 21 MPa o la resistencia mínima establecida por el diseñador estructural (previa entrega de los resultados de resistencia a la compresión del concreto).
- El día 30 de abril de 2026, se realiza acompañamiento a comisión topográfica del contratista a la materialización de los límites del predio de la empresa COMBUGAS y el borde de vía con el área a adquirir en la oferta realizada por la secretaría de infraestructura distrital.
 - El día 30 de abril de 2026, se realiza visita al sitio de obra por parte del asesor estructural de la interventoría, en la cual verificó los paneles de concreto prefabricado y las observaciones evidenciadas por la interventoría.
 - Se realiza acompañamiento a las actividades de gestión social del contratista, tales como, socialización del proyecto y realización de actas de vecindad de los diferentes predios.
 - Se realizan los Informes Semanales y Mensual siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Cartagena de Indias.
 - Se realizan las Actas de Costos de la Interventoría junto con todos los soportes necesarios.
 - Revisión de la segunda Acta parcial de obra que presentada por el contratista de la Etapa I del proyecto.

8.1.5. Reporte de Lluvias

Este informe ofrece datos actualizados sobre las precipitaciones, permitiendo una mejor comprensión de las condiciones actuales de las lluvias en la región. Durante el presente periodo se reportaron lluvias fuertes por espacio de 1:30 horas el 29 de abril de 2026 en el frente bodegas de Ceballo. Sin embargo, este evento no afectó el desarrollo de las actividades en obra. A continuación, se presenta el reporte recolectado en campo y sustentado en la bitácora de obra.

Tabla 8 Cuadro de Reporte de Lluvias en Campo

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO									
PROYECTO		COMPLEMENTACION, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "INTERCAMBIADOR DE TERNERA", EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS							
MES		ABRIL DE 2026							
FECHA	INTENSIDAD	MAÑANA		TARDE		NOCHE		MADRUGADA	
		INICIO LLUVIA	FIN DE LLUVIA	INICIO LLUVIA	FIN DE LLUVIA	INICIO LLUVIA	FIN DE LLUVIA	INICIO LLUVIA	FIN DE LLUVIA
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29	FUERTE			12:00	13:30				
30									

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

8.1.6. Comités de Seguimiento

- Comité de obra No. 10 del 15/04/2026

OBJETIVO:

Seguimiento a la etapa II del proyecto, entre lo que se destacó:

- Compromiso de radicación del diseño de las redes de Alta Tensión y Media Tensión ante AFINIA.
- Fecha de inicio de las actas de vecindad del área de influencia.
- Estado de la gestión predial: Inicio de notificaciones.
- Programación de la socialización del proyecto a la comunidad.
- Fecha de presentación de las hojas de vida faltante de los profesionales etapa II.
- Materialización de nuevos puntos de georeferenciación.

LUGAR: Oficina DINACOL S.A.

HORA: 09:00 am

ASISTENTES:

Asesor de Secretaría de Infraestructura: Ing. Oswaldo Castilla Tarrá

Director de Obra Consorcio ME Ternera: Ing. Óscar Mulett.

Subcontratista Terax Colombia: Ing. Sintia Guerrero Herrera.

Director de Interventoría: Ing. Vladimir Arenas Quintero.

Coordinadora Interventoría: Arq. Marcia Camerano.

Residente de interventoría: Ing. Leonardo García Álvarez.

- Comité de obra No. 11 del 22/04/2026

OBJETIVO:

Seguimiento a la etapa II del proyecto, entre lo que se destacó:

- Estado de los diseños de las redes de Alta Tensión y Media Tensión presentados a AFINIA.
- Reprogramación de reunión de socialización del proyecto con la comunidad para el 30 de abril de 2026.
- Estado de la gestión predial, cuatro predios notificados y avance del 39% de la actividad.
- Avance del 70% en la realización de las actas de vecindad del área de influencia y ampliación de los predios a realizarle actas.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

- Avance de paneles de concreto prefabricados: 50 elementos.
- Redefinir acceso a la cárcel San Sebastián de Ternera y empalmarlo con la salida.
- Compromiso de presentar diseño de alumbrado público a EPM.

LUGAR: Oficina DINACOL S.A.

HORA: 09:00 am

ASISTENTES:

Asesor de Secretaría de Infraestructura: Ing. Adalberto Pérez Burgos.

Director de Obra Consorcio ME Ternera: Ing. Óscar Mulett Flórez.

Subcontratista Terax Colombia: Ing. Sintia Guerrero Herrera.

Subcontratista Electromac s.a.s.: Ing. Yeiner Pallares Miranda.

Subcontratista Electromac s.a.s.: Ing. Randy Jumenez R.

Director de Interventoría: Ing. Vladimir Arenas Quintero.

Coordinadora Interventoría: Arq. Marcia Camerano.

Residente de interventoría: Ing. Leonardo García Álvarez.

Profesional Social Interventoría: Sirey Siado Torrenegra.

Inspector de Interventoría: Humberto Vega.

CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

8.2. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

8.2.1. Correspondencia Enviada

Tabla 9 Relación de Correspondencia Enviada

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CARGO
ABRIL 2026				
CIT-040A-2026	1/04/2026	Entrega de personal requerido y adicional - Etapa II	Adalberto Pérez Burgos	Supervisor del Proyecto Alcaldía Mayor de Cartagena D, T y C
CIT-042-2026	8/04/2026	Entrega Informe Mensual de Interventoría No. 4 - periodo marzo 2026	Adalberto Pérez Burgos	Supervisor del Proyecto Alcaldía Mayor de Cartagena D, T y C
CIT-043-2026	1/04/2026	Informe de revisión No. 3 del diseño de pavimentos del intercambiador de ternerá	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal Consorcio ME TERNERA
CIT-044-2026	10/04/2026	Solicitud de acompañamiento y apoyo de seguridad – actividades de topografía proyecto “intercambiador de ternerá”	Gelver Yesid Peña Araque	Comandante Policía Metropolitana De Cartagena
CIT-045-2026	14/04/2026	Informe de revisión y aprobación del informe de urbanismo del intercambiador de ternerá	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal Consorcio ME TERNERA
CIT-046-2026	14/04/2026	Informe de revisión y aprobación del informe de señalización del intercambiador de ternerá	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal Consorcio ME TERNERA
CIT-047-2026	13/04/2026	Remisión de concepto técnico del asesor estructural – Inicio de actividades Etapa II (ejecución de obra) – Proyecto Intercambiador de Ternerá	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal Consorcio ME TERNERA
CIT-048-2026	16/04/2026	Entrega acta parcial No. 3 interventoría	Adalberto Pérez Burgos Y Ligia San Martin	Supervisor del Proyecto Alcaldía Mayor de Cartagena D, T y C
CIT-049-2026	18/04/2026	Solicitud de auditorio – Socialización No2 proyecto “Intercambiador de Ternerá”	Gelver Yesid Peña Araque	Comandante Policía Metropolitana De Cartagena
CIT-050-2026	24/04/2026	Observaciones y recomendaciones conforme a los hallazgos evidenciados en los paneles de concretos fundidos el día 18 de abril de 2026	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal Consorcio ME TERNERA
CIT-051-2026	27/04/2026	Observaciones y recomendaciones conforme a la materialización de puntos de control georreferenciados y levantamiento topográfico preliminar	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal Consorcio ME TERNERA

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

8.2.2. Correspondencia Recibida

Tabla 10 Relación de Correspondencia Recibida

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CARGO
ABRIL 2026				
CORREO	6/04/2026	Solicitud de documentos definitivos de gestión predial	UIC- Unidad Interna De Contratación	Secretaria de Infraestructura
CORREO	10/04/2026	Remisión de ofertas y solicitudes de cesión de cuatro predios para trámite de firma secretaria de infraestructura (COMBUGAS, TERPEL, INPEC Y POLICIA NACIONAL).	Oscar Javier Mulett Flórez	Director de Obra CONSORCIO ME TERNERA
GE-2026-004892-MECAR	11/04/2026	Respuesta al oficio No. CIT-044-2026 - solicitud de acompañamiento y apoyo de seguridad – actividades de topografía proyecto “INTERCAMBIADOR DE TERNERA”	Elvir Orozco Audibet	Jefe De Gestión Documental Policía Nacional
Oficio INT-URB-003-2026	13/04/2026	Informe N° 3 - revisión y aprobación del diseño urbano del INTERCAMBIADOR DE TERNERA.	Ivan Dario Rodriguez Muñoz	Asesor Urbanismo Y Arquitectura
Oficio INT-SEÑ-001-2026	13/04/2026	Informe N° 1 - revisión Y aprobación de diseño de señalización del INTERCAMBIADOR DE TERNERA.	Ivan Dario Rodriguez Muñoz	Asesor Urbanismo Y Arquitectura
OFICIO N61-ENG-LET-CS-005 R0	13/04/2026	Comentarios Respecto A Paneles De Concreto En Visita A Obra Del 06 De Abril De 2026	Sergio Villar Salinas	ASESOR ESTRUCTURAL
CORREO	13/04/2026	Programación Semanal Comités Técnicos	Oscar Javier Mulett Flórez	Director de Obra CONSORCIO ME TERNERA
CORREO	14/04/2026	Notificación De Entrega Oficios De Citación Para Notificación Personal (Gestión Predial)	Oscar Javier Mulett Flórez	Director de Obra CONSORCIO ME TERNERA
CORREO	16/04/2026	Notificación Reunión Socialización Actas De Vecindad	Oscar Javier Mulett Flórez	Director de Obra CONSORCIO ME TERNERA
OFICIO AMC-OFI-0051533-2026	17/04/2026	Cesión de posición contractual - contrato CMA-SID-005-2025. - solicitud de respuesta al oficio AMC-OFI-0031753-2026	Wilmer Enrique Iriarte Restrepo	Secretario De Infraestructura
GE-2026-005324-MECAR	19/04/2026	Respuesta al oficio No CIT-049-2026 - solicitud de auditorio – socialización No. 2 proyecto “INTERCAMBIADOR DE TERNERA”	Elvir Orozco Audibet	Jefe De Gestión Documental Policía Nacional
CORREO	22/04/2026	Avance De Proyecto De Red De Media Tensión Y Alta Tensión	Yeiner Pallares	Ingeniero Eléctrico ELECTROMAC S.A.S.
CORREO	22/04/2026	Acta Entrega No.3	Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches	Representante Legal CONSORCIO ME TERNERA
CORREO	30/04/2026	Implantación Excavación Y Ajustes	Oscar Javier Mulett Flórez	Director de Obra CONSORCIO ME TERNERA

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La interventoría realiza seguimiento a las actividades desarrollada por el contratista durante el periodo del mes de abril de 2026 y se encuentra en detalle en el anexo 3 del presente informe.

8.4. ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO

8.4.1. Personal de Interventoría Etapa II

Tabla 11 Listado del Personal Aprobado de Interventoría

No	CARGO	PERSONAL APROBADO
1	Director de Interventoría	Vladimir Ilich Arenas Quintero
2	Coordinador de Interventoría	Marcia Viviana Camerano Pérez
3	Ingeniero Residente 1	Leonardo Andrés García Álvarez
4	Ingeniero Residente 2	Samir Antonio González Ballesteros
5	Especialista en Geotecnia	Emiro Félix Vanegas Gómez
6	Especialista en Pavimentos	Carlos Neftali Benavides Cuadros
7	Especialista Estructural	Sergio Villar Salinas
8	Especialista Ambiental	Laura Cristina Lambraño Zuluaga
9	Especialista en Redes de Telecomunicaciones y/o afines	Carlos Hernando Leyva Rolon
10	Especialista en Vías Tránsito y transporte	Emiro Félix Vanegas Gómez
11	Especialista BIM/CAD	Jorge Enrique Agudelo Aguilar
12	Ingeniero Programador	Andrés Felipe Martelo Oclassen
13	Profesional SISO	Jairzinho Mauricio López Monroy
14	Abogado	María Angelica Otero Mercado
15	Contador	Deiber José Márquez Cedeño
16	Profesional Social	Sirey Margarita Siado Torrenegra
17	Técnico HSEQ 1	Lauren Faneyte Silva
18	Técnico HSEQ 2	Durley Andrea Rodríguez Baracaldo
19	Topógrafo 1	Edwin Alfonso Rodríguez Salazar
20	Topógrafo 2	José Daniel Landinez Porras
21	Cadenero 1	Esnaider Herrera Baza
22	Cadenero 2	Juan Carlos Balaguera Cely
23	Cadenero 3	Cristian Leonardo Gaviria
24	Cadenero 4	Rafael Guerra Bojacá
25	Secretaria	Yessica María De Las Aguas Maza
26	Auxiliar contable	Diana Paola Diaz Padilla
27	Mensajero	William Oswaldo Ramírez Patiño
Personal Adicional		
28	Inspector	Humberto Vega Hernández

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

8.4.2. Personal del Contratista Etapa II

Tabla 12 Listado del Personal Aprobado del Contratista

No	CARGO	PERSONAL APROBADO
1	Director de Consultoría	Oscar Javier Mulett Flórez
2	Ingeniero Coordinador 1	Orlando Isaac Castellon Marrugo
3	Ingeniero Coordinador 2	Paola Patricia Gutiérrez Castellanos
4	Especialista en Vías 1	Antonio José González Álvarez
5	Especialista en Vías 2	Mauricio Javier Espinosa Cabarcas
6	Especialista en Estructuras	Amaury Salas Madrigal
7	Especialista en Geotecnia	Jaime Martínez Pino
8	Especialista en Pavimentos	Heddy Andrea Santana Hernández
9	Programador de Obra	Martin Alonso Sabalza Méndez
10	Ingeniero Modelación Bim/CAD	Hugo Anaya Rodríguez
11	Ingeniero Ambiental	Olga Lucia Banquez
12	Ingeniero Residente 1	José Jaime Ricardo Andrade
13	Ingeniero Residente 2	Edelmira Beatriz Cabarcas Puello
14	Profesional SISO	Sarith Pacheco Estrada
15	Profesional Social 1	Erika Patricia Peña Bastidas
16	Profesional Social 2	Katy Milena Vitola Suarez
17	Abogado	José Martínez Miranda
18	Contador	Eileen Andrade Flórez
19	Topógrafo 1	Edgar Morales Pajaro
20	Topógrafo 2	Manuela Arcila Gómez
21	Cadenero 1	Alejandro Estupiñán Zúñiga
22	Cadenero 2	Ervinto Jesús Gil Crespo
23	Cadenero 3	María Alejandra Domínguez Gullos
24	Cadenero 4	Hans Williams Barrios Gutiérrez
25	Técnico HSEQ 1	Alcides Eduardo Tejedor Carvajalino
26	Técnico HSEQ 2	Paula Andrea Beltran Balanta
27	Secretaria	Kelly Yohana Pérez Marrugo
28	Auxiliar contable	Ronaldo José Bru Hernández
29	Mensajero	John Jairo Julio Gazabon

8.4.3. Personal Operativo de Obra

Durante el presente periodo, el Contratista tuvo en promedio el siguiente personal operativo:

- Construcción de paneles de concreto prefabricado (Subcontratista: TERRAX COLOMBIA): una (1) directora de obra, un (1) contra maestro, dos (2) oficiales de obra y dos (2) ayudantes de obra.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

- Fabricación de estructura metálica para puente (subcontratista DINACOL S.A.): Se cuenta con cinco frentes de obra compuesto por soldadores y ayudantes de obra.

8.4.4. Equipo del Contratista

Tabla 13 Listado del Equipo y Maquinaria Aprobada del Contratista

No	MAQUINARIA Y EQUIPO	CAPACIDAD/ POTENCIA	No REGISTRO/ PLACA	MARCA	MODELO	CLASE	MODELO
1	Piloteadora y/o equipos de perforación	10-50 RPM	MC582193	RANCHENG	RCQ520	Equipo de construcción de perforación rotativa hidráulica	2022
2	Retroexcavadora de Orugas CAT 330 o similar	212 Kw.	MC299501	SANY	SY365H	Excavadora	2021
3	Cargadores Frontales o Minicargadores	3,5 Ton.	MC583142	HYUNDAI	HSL850-7A	Minicargador	2022
4	Cargadores Frontales o Minicargadores	3,5 Ton.	MC583143	HYUNDAI	HSL850-7A	Minicargador	2022
5	Retroexcavadora de llantas	81 kW	MC678942	JCB	3CXTT	Retroexcavadora	2022
6	Vibrocompactador de 7/10 Ton	10 Ton.	MC546542	BOMAG	BW 211 D-40	Vibrocompactadora	2022
7	Equipos de terminación de Asfaltos	750 Ton/h.	96064	AMMANN	AFT500E	Pavimentadora de Asfalto	2017
8	Volqueta	14 m3	JYM479	INTERNACIONAL	7600 SBA 6X4	Volqueta Dobletroque	2022
9	Volqueta	14 m3	JYN275	INTERNACIONAL	7600 SBA 6X4	Volqueta Dobletroque	2022
10	Volqueta	14 m3	JYN278	INTERNACIONAL	7600 SBA 6X4	Volqueta Dobletroque	2022

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

9. AVANCES

9.1. AVANCE INTERVENTORÍA

9.1.1. Avance Presupuestal

Tabla 14 Avance Presupuestal Interventoría abril 2026

ABRIL - 2026	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
AVANCE FISICO ETAPA I (%)	0,00%	100,00%	0,00%	95,00%	0,00%	-5,00%
AVANCE FISICO ETAPA II (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%
AVANCE FISICO PROYECTO (%)	2,18%	15,07%	2,18%	14,43%	0,00%	-0,64%
AVANCE PRESUPUESTO (\$)	\$ 147.541.325,00	\$ 1.021.239.324,97	\$ 147.541.325,00	\$ 977.554.425,00	\$ -	-\$ 43.684.899,97

Nota: El 0,64% de atraso presente obedece al 5% pendiente por cobrar de la Etapa I hasta la entrega final de los Diseños.

9.1.2. Avance Financiero

Tabla 15 Avance Financiero Interventoría marzo 2026

CONTRATO INTERVENTORÍA INICIAL:	\$ 6.775.350.998,92
VALOR ADICIONAL INTERVENTORÍA:	
CONTRATO ACTUAL INTERVENTORÍA:	\$ 6.775.350.998,92
VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA No. 1 (Etapa I – Estudios y Diseños)	\$ 436.849.000,00
VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA No. 2 (Etapa I – Estudios y Diseños)	\$ 209.687.520,00
VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA No. 3 (Etapa I – Estudios y Diseños)	\$183.476.580,00
VALOR ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA No. 4 (Etapa II – Ejecución de Obra)	\$147.541.325,00
VALOR ACTA ACUMULADO A LA FECHA:	\$ 977.554.425,00
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO:	14,43%
VALOR SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 5.797.796.573,92

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

9.2. AVANCE OBRA

9.2.1. Avance Presupuestal

Tabla 16 Avance Presupuestal Obra abril 2026

OBRA						
ABRIL - 2026	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
AVANCE FISICO ETAPA I (%)	3,71%	100,00%	4,00%	99,00%	0,29%	-1,00%
AVANCE FISICO ETAPA II (%)	2,88%	2,88%	3,20%	3,20%	0,32%	0,32%
AVANCE FISICO PROYECTO (%)	2,90%	4,72%	3,22%	5,01%	0,32%	0,29%
AVANCE PRESUPUESTO (\$)	\$ 2.321.285.760,62	\$ 3.777.977.506,38	\$ 2.575.521.718,67	\$ 4.012.698.121,70	\$ 254.235.958,06	\$ 234.720.615,32

Durante el período se registraron las entregas finales de productos del diseño por parte del contratista estableciendo un porcentaje de ejecución de la Etapa I (Consultoría) del 99,00%, versus un 100,00% programado según el Cronograma aprobado. Con referencia a la Etapa II del proyecto, el cual dio inicio el 03 de abril de 2026, el contratista tiene un porcentaje de ejecución del 3,20%, versus un 2,88% programado. Por lo que se establece un porcentaje ejecutado acumulado de todo el Proyecto del 5,01% versus un acumulado programado del 4,72%. La Interventoría ha identificado que la diferencia entre lo ejecutado y programado en la Etapa II, obedece que la actividad de fabricación de la estructura metálica ha tenido un rendimiento superior al planificado por el contratista. Sin embargo, con referencia a la Etapa I es importante realizar los ajustes finales a los diseños del proyecto que se identificaron luego de su entrega final, estos ajustes corresponden a la dinámica de revisión y validación técnica de los productos entregados, sin que represente un impacto significativo en los diseños aprobados por la Interventoría.

9.2.2. Avance Financiero

Tabla 17 Avance Financiero Obra abril 2026

CONTRATO OBRA INICIAL:	\$ 80.040.650.241,67
VALOR ADICIONAL OBRA:	
CONTRATO ACTUAL OBRA:	\$ 80.040.650.241,67
VALOR ACTA PARCIAL OBRA No. 1	\$ 855.413.666,66
VALOR ACTA PARCIAL OBRA No. 2	\$ 269.201.800,00
VALOR ACTA PARCIAL OBRA No. 3	\$ 312.517.800,00
VALOR ACTA ACUMULADO A LA FECHA:	\$ 1.437.133.266,66
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO:	1,80%

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	


9.2.3. Flujo del Proyecto

Tabla 18 Flujo del Proyecto a abril 2026

Año	Mes	Semana	Inicio	Fin	Costo Programado	Costo Programado Acumulado	Costo Ejecutado	Costo Ejecutado Acumulado	% Programado Acumulado	% Ejecutado Acumulado
2025	Diciembre	FASE I								
		S1	3/12/2025	6/12/2025	\$ 47.719.397	\$ 47.719.397	\$ 47.719.397	\$ 47.719.397	0,06%	0,06%
		S2	7/12/2025	13/12/2025	\$ 111.345.261	\$ 159.064.659	\$ 111.345.261	\$ 159.064.659	0,20%	0,20%
		S3	14/12/2025	20/12/2025	\$ 111.345.261	\$ 270.409.920	\$ 111.345.261	\$ 270.409.920	0,34%	0,34%
		S4	21/12/2025	27/12/2025	\$ 111.345.261	\$ 381.755.182	\$ 111.345.261	\$ 381.755.182	0,48%	0,48%
2026	Enero	S5	28/12/2025	3/01/2026	\$ 111.345.261	\$ 493.100.443	\$ 111.345.261	\$ 493.100.443	0,62%	0,62%
		S6	4/01/2026	10/01/2026	\$ 111.345.261	\$ 604.445.705	\$ 111.345.261	\$ 604.445.705	0,76%	0,76%
		S7	11/01/2026	17/01/2026	\$ 111.345.261	\$ 715.790.966	\$ 111.345.261	\$ 715.790.966	0,89%	0,89%
		S8	18/01/2026	24/01/2026	\$ 92.923.927	\$ 808.714.893	\$ 92.923.927	\$ 808.714.893	1,01%	1,01%
		S9	25/01/2026	31/01/2026	\$ 92.923.927	\$ 901.638.820	\$ 92.923.927	\$ 901.638.820	1,13%	1,13%
	Febrero	S10	1/02/2026	7/02/2026	\$ 73.065.207	\$ 974.704.026	\$ 73.065.207	\$ 974.704.026	1,22%	1,22%
		S11	8/02/2026	14/02/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.044.459.446	\$ 69.755.420	\$ 1.044.459.446	1,30%	1,30%
		S12	15/02/2026	21/02/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.114.214.866	\$ 69.755.420	\$ 1.114.214.866	1,39%	1,39%
		S13	22/02/2026	28/02/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.183.970.286	\$ 69.755.420	\$ 1.183.970.286	1,48%	1,48%
	Marzo	S14	1/03/2026	7/03/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.253.725.706	\$ 64.709.820	\$ 1.248.680.106	1,57%	1,56%
		S15	8/03/2026	14/03/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.323.481.126	\$ 62.813.753	\$ 1.311.493.860	1,65%	1,64%
		S16	15/03/2026	21/03/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.393.236.546	\$ 62.813.753	\$ 1.374.307.613	1,74%	1,72%
		S17	22/03/2026	28/03/2026	\$ 69.755.420	\$ 1.462.991.966	\$ 62.813.753	\$ 1.437.121.366	1,83%	1,80%
	Abril	S18	29/03/2026	2/04/2026	\$ 49.825.300	\$ 1.512.817.266	\$ 0	\$ 1.437.121.366	1,89%	1,80%
		FASE II								
		S19	3/04/2026	9/04/2026	\$ 500.449.740	\$ 2.013.267.006	\$ 45.422.746	\$ 1.482.544.112	2,52%	1,85%
		S20	10/04/2026	16/04/2026	\$ 558.376.560	\$ 2.571.643.566	\$ 15.128.173	\$ 1.497.672.285	3,21%	1,87%
		S21	17/04/2026	23/04/2026	\$ 558.376.560	\$ 3.130.020.126	\$ 1.201.475.845	\$ 2.699.148.129	3,91%	3,37%
		S22	24/04/2026	30/04/2026	\$ 647.957.380	\$ 3.777.977.506	\$ 1.313.549.993	\$ 4.012.698.122	4,72%	5,01%



Imagen 4. Curva S del proyecto



 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

9.2.4. Estructura de Desglose del Trabajo

Tabla 19 EDT General del Proyecto del mes de abril 2026

ACTIVIDAD	COSTO EJECUTADO	PORCENTAJE
INTERCAMBIADOR VIAL DE TERNERA	\$ 4.012.698.121	5,01%
Fase I - Estudios Y Diseños	\$ 1.497.672.285	1,87%
Fase II -Ejecución de obra	\$ 2.515.025.837	3,14%
Gestión Y Adquisición Predial	\$ 0	0,00%
Servicios Públicos	\$ 0	0,00%
Ejecución de obra	\$ 2.515.025.837	3,14%
I Preliminares y Alistamiento	\$ 0	0,00%
II Excavaciones	\$ 0	0,00%
III Cimentación y estructuras de contención (MSE)	\$ 304.828.020	0,38%
Fabricación de Paneles de Concreto Texturizado para MSE (Incluye Acero de Refuerzo, Concreto, Formaletas, Moldes, Alambre, Aditivos, Desmoldantes, etc)	\$ 304.828.020	0,38%
IV Subestructura de apoyo de puente	\$ 0	0,00%
V Superestructura del Puente	\$ 2.210.197.817	2,76%
Suministro, Fabricación, Granallado y Pintura de Estructura Metálica del Puente (Incluye Transporte a Bodegas de Fabricación, Corte y Perforación de Acero, Desperdicios, Soldadura, Izajes, Ensayos de Calidad)	\$ 2.210.197.817	2,76%
VI Accesos, pavimentos y Urbanismo	\$ 0	0,00%
VII Obras hidráulicas y Redes eléctricas finales	\$ 0	0,00%
VIII Señalización, Acabados y Entrega	\$ 0	0,00%
Planes	\$ 0	0,00%

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

10. COMPONTE SOCIAL

10.1. INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL

Mediante el presente informe, la Interventoría continua con la Gestión Social presenta los resultados y avances correspondientes al período de ejecución del **1 al 30 de abril de 2026**, relacionado con la etapa de preliminares, para la intervención del contrato de la interventoría integral al proyecto “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘INTERCAMBIADOR DE TERNERA’, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

El componente social se concibe como el conjunto de acciones y estrategias orientadas al manejo de los efectos producidos en el territorio y en la dinámica comunitaria, se espera que ejecutando cada una de las acciones que comprende las actividades de los programas del Plan de Gestión Social se mitigue las posibilidades de impactos negativos durante los procesos constructivos.

Presentación de los programas: Servicio a la ciudadanía, Dialogo y participación ciudadana, Acompañamiento a actividades técnicas, Información para el desarrollo del proyecto, Cultura ciudadana.

En este sentido, desde la Gestión Social de la Interventoría, se realizara un acompañamiento, seguimiento y apoyo constante a las múltiples actividades que se desarrollen en el marco del proyecto, velando siempre por la atención ciudadana y la participación activa de la comunidad del área de influencia directa, garantizando que sus necesidades, inquietudes y propuestas sean debidamente consideradas y atendidas, en aras de asegurar la sostenibilidad y el impacto positivo del proyecto ubicado en la provincia de Cartagena, Bolívar, específicamente en la intersección entre la Calle 31 y la Diagonal 32 en el barrio Ternera.

10.2. JUSTIFICACIÓN

Este documento brindará las herramientas necesarias para que la interventoría verifique que las obligaciones del Plan de Gestión Social se desarrollen de acuerdo con los lineamientos establecidos y como resultado de dicho procedimiento, se obtengan los resultados previstos por el Plan de Gestión Social.

Es indispensable realizar el seguimiento continuo a las actividades del Plan de Gestión Social, que se efectúen durante el desarrollo del contrato, con el fin de garantizar que la comunidad conozca y participe de las decisiones sociales relacionadas con su entorno, razón

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

por la cual deben ser informadas oportunamente y dejar sustentadas todas las acciones realizadas en los informes mensuales.

10.3. OBJETIVOS

Objetivo General

Verificar y garantizar que los procesos desarrollados por el contratista se realicen de acuerdo con los lineamientos y criterios de calidad, suficiencia y oportunidad, establecidos en el Plan de Gestión Social.

Objetivos Específicos

1. Realizar un proceso de seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación con respecto a labor desarrollada por el contratista, en cumplimiento de las actividades planteadas en el PGS.
2. Realizar verificación y seguimiento a los indicadores de productividad, participación y cumplimiento de cada una de las acciones, propias de los programas contenidos en el Plan de Gestión Social.
3. Comprobar, vigilar y realizar seguimiento a través de comités y mesas de trabajo, y acompañamientos al desempeño por parte del contratista sobre las actividades establecidas para cada uno de los programas del PGS.

10.4. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación, se presentan algunos ítems fundamentales que, desde la Gestión Social, promueven la mitigación de impactos negativos durante el desarrollo y construcción del intercambiador del sector de la Ternera.

- Comunicación asertiva: para informar y resolver problemáticas con la comunidad del área de influencia directa.
- Participación activa de la comunidad: para fomentar el sentido de pertenencia y buen uso de las instalaciones.
- Mantenimiento de áreas de influencia: para garantizar que estas se mantengan en igual o mejores condiciones que al inicio de las obras.
- Promoción de empleo para mano de obra no calificada de las zonas del AID del proyecto.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

10.5. RECURSO HUMANO

INTERVENTORÍA			
CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	ESTADO DE HOJA DE VIDA
PROFESIONAL SOCIAL	SIREY MARGARITA SIADO TORRENEGRA	PROFESIÓN: TRABAJADORA SOCIAL	APROBADA

10.6. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA GESTIÓN SOCIAL

1	2	3	4	5	6
Plan de Gestión Social	Informes Semanales	Informes Mensuales	Actas de Vecindad	Actas de seguimiento, actas con comunidad	Atención a PQRS Instalación PAC

10.7. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

Los programas de Servicio a la Ciudadanía, Diálogo y Participación Ciudadana, Acompañamiento a Actividades Técnicas, Información para el Desarrollo del Proyecto y Cultura Ciudadana están orientados a fortalecer la relación con la comunidad, garantizando una gestión social articulada, informada y participativa durante la ejecución del proyecto.

La Interventoría informa que los programas de Servicio a la Ciudadanía, Diálogo y Participación Ciudadana, Acompañamiento a Actividades Técnicas, Información para el Desarrollo del Proyecto y Cultura Ciudadana se ejecutarán durante la etapa de construcción del contrato. No obstante, teniendo en cuenta que actualmente el proyecto se encuentra en fase de alistamiento y actividades preliminares, se adelanta la preparación y proyección del Plan de Gestión Social, por parte del contratista, documento que fue revisado, verificado y aprobado por esta interventoría. El PGS consolidará, estructurará y orientará la implementación de los programas de gestión social durante la ejecución de la obra.

10.7.1. Programa Servicio a la Ciudadanía

La interventoría desde la gestión social el contrato, acompañará y supervisará este programa que tiene como propósito garantizar la comunicación oportuna con la ciudadanía interesada por obtener ampliación de información referente al proyecto, razón por la cual, verificará la disposición de los siguientes canales de comunicación,

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

que tendrá que atender el contratista de obra; con la finalidad de atender las posibles PQRSD.

Actividades a ejecutar en el desarrollo de obra

Canales de atención virtual: Funcionamiento y atención a línea telefónica y correo electrónico dispuesto por el contratista.

Atención presencial: El contratista ejecutor de la obra tendrá que disponer un espacio físico con unos horarios previamente establecidos para la atención de la comunidad.

Puntos satélites de información: El contratista ubicará para la fase de obra PSI que puedan informar a la comunidad del desarrollo del contrato LP-SID-004-2025.

Para el período que comprende el presente informe, no se presentaron PQRSD en el proyecto, el contratista implementó canales de atención virtual divulgados a la comunidad que hace parte del área de impacto del proyecto y atención presencial en diferentes recorridos en la zona. Si bien a la fecha no se ha implementado el espacio físico establecido en el PGS, debido a que no se han iniciado los trabajos de obra en la zona del proyecto se viene atendiendo a la ciudadanía en los diferentes recorridos de obra y entrega de volantes informativos de las diferentes actividades.

Los mecanismos empleados por el contratista para la atención a la ciudadanía son:

MECANISMO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD					
MECANISMO	INSTALADO			LUGAR	FECHA
	SI	NO	N/A		
Virtual					
Correo electrónico	X			socialmeternera@gmail.com	14/04/2026
Línea Telefónica	X			3016285800	14/04/2026
Línea WhatsApp	X			3016285800	14/04/2026
Presencial					
Punto de atención	X			Área de influencia del proyecto	14/04/2026

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Proyección de indicadores del programa de servicio a la ciudadanía

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{0 \text{ OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADA}}{0 \text{ OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA REQUERIDA}} * 100\%$	N/A
PRODUCTIVIDAD	$\frac{1 \text{ LÍNEA TELEFÓNICA IMPLEMENTADA}}{1 \text{ LÍNEA TELEFÓNICA REQUERIDA}} * 100\%$	100%
PRODUCTIVIDAD	$\frac{1 \text{ CORREO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO}}{1 \text{ CORREO ELECTRÓNICO REQUERIDO}} * 100\%$	100%
PRODUCTIVIDAD	$\frac{0 \text{ ATENCIONES CIUDADANAS CERRADAS}}{0 \text{ ATENCIONES CIUDADANAS RECIBIDAS}} * 100\%$	N/A
PRODUCTIVIDAD	$\frac{1 \text{ PSI IMPLEMENTADOS}}{1 \text{ PSI REQUERIDOS}} * 100\%$	100%

10.7.2. Programa Diálogo y Participación Ciudadana

Para el presente programa, la Interventoría realiza labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos dentro del desarrollo del contrato, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las actividades, que conforman este programa.

Actividades por ejecutar en el desarrollo de obra

Clasificación de Reunión	Inicio	Justificación	Reunión de socialización con la comunidad del sector Medellín para establecer el alcance del proyecto ante la ocupación del predio del INPEC, así como, recorrido con la comunidad para informar los límites del proyecto, estos compromisos fueron adquirido en la socialización del proyecto del 30 de abril de 2025.
	Avance		
	Finalización		
	Extraordinaria		
	Atención a Veedurías ciudadanas		
	Otro		

Para el período que comprende el presente informe, se realizó reunión de socialización del proyecto “Intercambiador de Ternera”, el día 30 de abril de 2026, con la comunidad del área de intervención con el objetivo de dar a conocer el diseño aprobado, información para inicio de obras, Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social a implementar. Así como, se socializó el comité de participación ciudadana en el que se inscribieron cuatro personas de la comunidad.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026	

REUNIONES CON LA COMUNIDAD					
FECHA	CLASIFICACIÓN	LUGAR/ DIRECCIÓN	HORA DE INICIO	ANOTACIONES	EVIDENCIA
30/04/2026	INICIO	HOTEL COMBUGAS	5:00 PM	LA REUNIÓN SE DESARROLLÓ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA Y SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.	ACTA DE REUNIÓN. LISTA DE ASISTENCIA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Proyección de indicadores del programa Diálogo y Participación Ciudadana

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{1 \text{ REUNIONES DE INICIO EJECUTADAS}}{1 \text{ REUNIONES DE INICIO REQUERIDAS}} * 100 \%$	100%
PRODUCTIVIDAD	$\frac{0 \text{ COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONFORMADOS}}{0 \text{ COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REQUERIDOS}} * 100\%$	N/A
PRODUCTIVIDAD	$\frac{0 \text{ REUNIONES EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS}}{0 \text{ REUNIONES EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS}} * 100\%$	N/A
PARTICIPACIÓN	$\frac{0 \text{ REUNIONES DE AVANCE EJECUTADAS}}{0 \text{ REUNIONES DE AVANCE REQUERIDAS}} * 100\%$	N/A
PARTICIPACIÓN	$\frac{0 \text{ REUNIONES DE FINALIZACIÓN EJECUTADAS}}{0 \text{ REUNIONES DE FINALIZACIÓN REQUERIDAS}} * 100\%$	N/A

10.7.3. Programa Acompañamiento a Actividades Técnicas

Para este programa, se crea la necesidad de trabajo en equipo con el área técnica, en el entendido que existe una responsabilidad directa del equipo técnico de la obra, para la elaboración de cada una de las actividades contenidas en este programa.

Actividades a ejecutar en el desarrollo de obra

Actas de vecindad	A la fecha se han realizado 179 actas levantadas, quedando pendiente alrededor de 58 predios.
Contratación de Mano de obra no calificada	Se cuenta con 6 trabajadores para el desarrollo de la actividad de fabricación de paneles de concreto prefabricado.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Para el período que comprende el presente informe, se realizó reunión el día 13 de abril de 2026 en donde se definió el protocolo en el inicio de las actividades de actas de vecindad de los predios del área de intervención del proyecto. La realización de las actas de vecindad inició el día 17 de abril de 2026 y se lograron realizar en el presente periodo 179 actas. Se destaca la contratación de una profesional del área de influencia para el equipo social del proyecto.

Proyección de indicadores del programa Acompañamiento a actividades técnicas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{179 \text{ ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS}}{237 \text{ ACTAS DE VECINDAD PROPUESTAS}} * 100$	75%
PRODUCTIVIDAD	$\frac{6 \text{ PERSONAL DE MONCL CONTRATADO}}{6 \text{ PERSONAL DE MONCL REQUERIDO}} * 100$	100%

10.7.4. Programa Información para el Desarrollo del Proyecto

Desarrollar un programa de información a la comunidad que permita mantener a la población permanentemente informada sobre el avance y desarrollo del proyecto, a través de procesos de divulgación de información mediante piezas comunicativas, con el fin de convocar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del proyecto y su participación en el mismo.

Actividades a ejecutar en el desarrollo de obra

Divulgación de Piezas Comunicativas para el desarrollo de las siguientes actividades:

Reuniones de socialización con la comunidad: Inicio, avance, finalización, extraordinarias y comités de participación ciudadana, Socializaciones de Plan de manejo de tráfico, ejecución de actas de vecindad.

Actividad	Tipo / Etapa	Objetivo	Producto / Evidencia
Reuniones de socialización con la comunidad	Inicio del proyecto	Informar a la comunidad sobre el alcance, cronograma y características generales del proyecto	Volantes de invitación Oficios a entidades
Reuniones de socialización con la comunidad	Avance del proyecto	Socializar el estado de ejecución de las obras y atender inquietudes de la comunidad	Volantes de invitación Oficios a entidades
Reuniones de socialización con la comunidad	Finalización del proyecto	Informar sobre el cierre de actividades y resultados del proyecto	Volantes de invitación Oficios a entidades

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Actividad	Tipo / Etapa	Objetivo	Producto / Evidencia
Reuniones de socialización con la comunidad	Reuniones extraordinarias	Atender situaciones particulares o emergentes relacionadas con la ejecución del proyecto	Volantes de invitación Oficios a entidades
Comités de participación ciudadana	Espacios de participación	Garantizar la participación de la comunidad y el seguimiento a compromisos	Volantes de invitación Oficios a entidades
Socialización del Plan de Manejo de Tráfico (PMT)	Socialización técnica	Informar a la comunidad sobre los desvíos, cierres y medidas de manejo del tránsito	Volantes de información del PMT / COI
Actas de vecindad	Elaboración	Dejar constancia del estado inicial de los predios y entorno previo a la ejecución de obra	Volantes de programación primera-segunda-tercera visita

Para el período que comprende el presente informe, desde el componente de Gestión Social se realizó socialización del alcance del proyecto en el que se incluyó: Inicio de Obras, Socialización Plan de Manejo de Tránsito y Socialización Plan de Gestión social. Adicionalmente, se realizó la divulgación de piezas comunicativas a la comunidad como la entrega de volantes previo al levantamiento de actas de vecindad e invitación a socialización de reunión.

MECANISMOS DE DIVULGACIÓN				
FECHA	ACTIVIDAD	MECANISMOS DE DIVULGACIÓN	CANTIDAD	PRODUCTO / EVIDENCIA
15/04/2026	Actas de vecindad	Volantes de programación primera visita	200	Copia de Volante Registro de Firmas Registro fotográfico.
28/04/2026	Reunión de socialización del proyecto a la comunidad	Volantes de invitación	150	Copia de Volante Registro de Firmas Registro fotográfico.
		Flyer de invitación	6	Registro fotográfico

Proyección de indicadores del programa Información para el Desarrollo del Proyecto

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{300 \text{ volantes de reunión de inicio entregados}}{300 \text{ volantes de reunión de inicio proyectados}} * 100$	100%
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\# \text{ Volantes de reunión de avance entregados}}{\# \text{ Volantes de reunión de avance proyectados}} * 100$	N/A
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\# \text{ Volantes de reunión de finalización entregados}}{\# \text{ Volantes de reunión de finalización proyectados}} * 100$	N/A
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\# \text{ Volantes de comité de participación de inicio entregados}}{\# \text{ Volantes de comité de participación proyectados}} * 100$	N/A
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\# \text{ Volantes de PMT entregados}}{\# \text{ Volantes de PMT proyectados}} * 100$	N/A

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
	# Volantes de PMT proyectados	
PRODUCTIVIDAD	200 volantes de Actas de vecindad entregados *100	100%
	200 volantes de Actas de vecindad proyectados	

10.7.5. Programa de Cultura Ciudadana

Dentro del marco del Plan de Gestión Social, se implementa una estrategia orientada a promover el sentido de pertenencia en la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto. Este objetivo se alcanzará mediante la ejecución de actividades diseñadas para sensibilizar, informar y comprometer a los miembros de la comunidad en la apropiación y cuidado de los nuevos públicos.

Para este periodo no se llevó a cabo ninguna actividad concerniente a este programa.

Con el propósito de generar un sentido de pertenencia y una responsabilidad compartida, se llevarán a cabo actividades enfocadas en la construcción de pactos comunitarios. Estas iniciativas fomentarán la apropiación del territorio y la creación de entornos propicios para el aprendizaje.

Proyección de indicadores del programa Cultura Ciudadana

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# TALLERES EJECUTADOS * 100	N/A
	# TALLERES PROGRAMADOS	

10.7.6. Trazabilidad documental

En el presente Informe de Gestión Social, la Interventoría deja constancia de la trazabilidad de los documentos presentados durante el proceso y del mes de abril de 2026. A continuación, se enlistan los documentos que forman parte de este registro y encuentra en el anexo 12 del presente informe:

- Volante de programación primera visita para actas de vecindad.
- Volante de invitación a reunión de socialización del proyecto.
- Registro de firma de recepción de los volantes.
- Acta de la reunión de la socialización del proyecto y firma de asistentes.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	---	---

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el presente periodo se iniciaron con actividades proyecto realizaron actividades de trámites, entregas de planes de ejecución y trabajo, diseños y planos del proyecto, levantamientos topográficos, y entregas de documentación requerida en el alcance del contrato.

11.1. SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el presente informe se detallan las actividades realizadas durante el mes de abril de 2026, así como los resultados obtenidos en el seguimiento y vigilancia a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del CONSORCIO ME TERNERA. Se describirán los avances que el Contratista presente frente a los objetivos trazados y al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

11.1.1. Personal Activo

Es obligación y responsabilidad del empleador realizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago del aporte correspondiente a ARL, EPS, AFP, CCF y parafiscales de los colaboradores. Se verifica la información suministrada por el contratista en su informe mensual encontrando soportes de seguridad social del personal operativo a cargo de la empresa TERAX Colombia, sin embargo, estos no se encuentran afiliado a caja de compensación familiar. Así como del personal profesional requerido por el contrato.

11.1.2. Relación de Accidentes de Trabajo del Mes

Durante el periodo del actual informe no se presentaron accidentes de trabajo para el personal del proyecto.

11.1.3. Ausentismo por Enfermedad de Origen Común

Durante el periodo, el contratista no reportó ausentismos por enfermedad general del personal del proyecto.

11.1.4. Plan de Capacitación

El plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad trabajadora del CONSORCIO ME TERNERA. Incluye la inducción, reinducción, capacitación y charlas inmersas en el SG-SST.

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

11.1.4.1. Inducciones

El plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad trabajadora “COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘INTERCAMBIADOR DE TERNERA’, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. Incluye la inducción, reinducción, capacitación y charlas inmersas en el SG-SST.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron soportes de inducciones para el personal nuevo del proyecto.

11.1.4.2. Re-Inducciones

La reinducción en SST es el proceso mediante el cual se refuerza a los trabajadores aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo.

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron reinducciones al personal vinculado al proyecto.

11.1.4.3. Capacitaciones

Tienen la finalidad de preparar a los colaboradores de la empresa a trabajar de manera segura a prevenir lesiones e incidentes mediante la toma de conciencia. Los objetivos específicos de Capacitación en SST están alineados a la Política del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el periodo se realizaron charlas de seguridad de los siguientes temas:

- Importancia de la puntualidad.
- Uso correcto de los EPP’s.
- Orden y aseo en área de trabajo.

11.1.5. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es una herramienta diseñada para identificar situaciones peligrosas presentes en la interacción del trabajador con su proceso y área de trabajo, con el fin de plantear y ejecutar acciones de mejora y reducir los riesgos de accidentes y enfermedades, buscando un ambiente saludable y seguro.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	
--	--	---

El CONSORCIO ME TERNERA, internamente tiene un programa de inspecciones como parte de la prevención de accidentes e incidentes; consiste en el análisis detallado de las condiciones de trabajo a fin de detectar los riesgos existentes debido a las condiciones inseguras.

11.1.6. Actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo

Tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.

A través del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONSORCIO ME TERNERA, ha optado por tener una vigilancia permanente frente al bienestar de sus empleados y para esto se realizan las siguientes actividades (exámenes médicos ocupacionales, seguimientos médicos ocupacionales).

11.1.6.1. Exámenes Médicos Ocupacionales

Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346/2007, se realizan los exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado a las actividades del Proyecto.

11.1.6.2. Seguimientos Médicos Ocupacionales

En el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del CONSORCIO ME TERNERA, se realiza el seguimiento de las recomendaciones médicas ocupacionales de cada trabajador, esto permite llevar un control y seguimiento si se presenta alguna patología de origen común u ocupacional al programa de vigilancia epidemiológico de la organización.

11.1.7. Actividades de Higiene y Seguridad Industrial

Tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores (Identificación de peligros, mediciones ambientales, tareas de alto riesgo).

En el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del CONSORCIO ME TERNERA, se establecen diferentes actividades de promoción y

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	--

prevención para disminuir los diferentes riesgos a los cuales los trabajadores pueden estar expuesto diariamente en la ejecución de sus labores.

11.1.8. Identificación de Peligros

Su propósito es comprender y entender cuáles son los peligros y riesgos que se pueden presentar en la ejecución de las labores; establecer los controles necesarios y asegurar que cualquier riesgo sea aceptable dentro de la organización, el CONSORCIO ME TERNERA, realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos con el fin de conocer los sucesos que se pueden presentar.

La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos se realiza por medio del levantamiento de la Matriz de Peligros, donde identificamos a que peligros y riesgos puede estar expuesto el colaborador, para a su vez realizar controles de prevención al riesgo.

11.1.9. Mediciones Ambientales

Estudios Técnicos que se realizan en el entorno del trabajo, que permiten identificar condiciones de Riesgo Químico, Físico y Biológico, que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo, de los colaboradores del proyecto.

Durante el mes del presente informe no se realizaron Mediciones Ambientales.

11.1.10. Tareas de Alto Riesgo

Actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son:

- Trabajos en alturas.
- Trabajos en espacios confinados.
- Trabajos en excavaciones.
- Trabajos con izaje de cargas.
- Trabajo en caliente.
- Otros.

El personal del Proyecto realizó actividades relacionado con trabajo en caliente entre el 20 y 30 de abril de 2026.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	---	---

11.1.11. Elementos de Protección Personal (EPP)

Un Elemento de Protección Personal o EPP es cualquier elemento o dispositivo que es usado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos. El trabajador debe portar estos elementos siempre que esté expuesto a un riesgo, el CONSORCIO ME TERNERA, cuenta con la matriz de EPP por cada actividad, para así poder mitigar los riesgos y prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

11.1.12. Comités SST

Son los encargados de informar, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto, en la normativa legal vigente, en lo establecido y planeado por la organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La función de estos comités consiste en procurar el bienestar laboral para todos los colaboradores donde puedan desarrollar sus actividades en condiciones justas, saludables y seguras.

Se cumple con los lineamientos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por esto están conformados los comités establecidos dentro del SG-SST.

11.1.12.1. COPASST

El COPASST (Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

Se requiere que el contratista CONSORCIO ME TERNERA presente el soporte del acta de reunión mensual del Comités Paritarios de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

11.1.12.2. Comité de Convivencia Laboral

El Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) se encargan recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral de acuerdo con lo definido en la Ley 1010 de 2006.

Para dar cumplimiento con lo establecido en la ley 1010 de 2008, resolución 652 y 1356 de 2012.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

Se requiere que el contratista CONSORCIO ME TERNERA presente el soporte del acta de reunión mensual del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA).

11.1.13. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. (Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6).

La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento de la productividad. Además, velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento en materia de riesgos laborales.

El CONSORCIO ME TERNERA, cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se evidencian con la ejecución del Plan de Trabajo Anual y el cumplimiento de estándares mínimos.

11.1.14. Plan de Trabajo Anual

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de planificación que especifica la información de las actividades a realizar durante la vigencia; define los responsables, recursos y períodos de ejecución, su planificación es de carácter dinámico y se constituye en una alternativa práctica para desarrollar los planes, programas y actividades.

El CONSORCIO ME TERNERA, cuenta con el plan de trabajo anual, cumpliendo mensualmente con las actividades programadas en el documento debidamente firmado por el representante legal y la responsable en seguridad y salud en el trabajo que se encarga del cumplimiento legal, teniendo en cuenta los indicadores de gestión.

11.1.15. Recurso Humano para Gestión SST.

El responsable del SG-SST será el encargado de: Diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

en el Trabajo del CONSORCIO ME TERNERA, aún no ha designado al responsable del SG-SST para su implementación.

11.1.16. Indicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Son herramientas que permiten evaluar los resultados de su gestión, identificar las oportunidades para mejorar y adaptar las metas a una visión más realista. En el CONSORCIO ME TERNERA, están definidos los indicadores que se deben llevar en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del personal vinculado al proyecto.

El Decreto 1072 de 2015, define la obligación de diseñar indicadores del SG-SST para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del sistema en su conjunto. Así mismo, establece que se debe construir una ficha técnica para cada indicador.

La Resolución 0312 de 2019 establece los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo que todo empleador o contratante debe llevar en sus registros (Frecuencia de accidentalidad, Severidad de accidentalidad, Proporción de accidentes de trabajo mortales, Prevalencia de la enfermedad laboral, Incidencia de la enfermedad laboral, Ausentismo por causa médica).

11.1.17. Plan de Emergencia

El plan de emergencias es un conjunto de acciones y procedimientos para la atención de un siniestro que afecte directa o indirectamente a la Entidad, con el objeto de reducir los daños a los factores humanos, los recursos y los sistemas y procesos, en el CONSORCIO ME TERNERA, se han implementado acciones necesarias que permitan actuar apropiadamente ante una emergencia en la fase de obra del proyecto.

La empresa cuenta con la Brigada de Emergencia y equipos de emergencias.

Ítem	# Brigadistas	Equipos en sitio
1	1	Camilla, Botiquín, Extintor

11.1.18. Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ayuda a la gestión encaminada a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias” INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
--	---	---

efectos nocivos. A través del Decreto 1252 de 2021, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reglamentan los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) e incentivan la gestión del riesgo en seguridad vial y fortalecen la responsabilidad social empresarial en esta materia.

11.1.19. Mecanismos de Comunicación

En el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del CONSORCIO ME TERNERA, se establece las formas o medios de comunicación satisfactorias con todas las áreas y centros de trabajo de la empresa, la cual hace posible divulgación de la gestión interna (políticas, lineamientos, estrategias, procedimientos, formatos, sanciones, circulares, llamados de atención, comunicados, capacitaciones virtuales) a todos los empleados y recibir llamados de mejora continua para la empresa.

Estos son los siguientes mecanismos de comunicación que se utilizan en el Proyecto.

- Oficios
- Correo Electrónico (Email)

Nos ayuda a tangibilidad de las medidas que se deben ejecutar para mitigar o corregir los peligros y riesgos existentes en la ejecución de las labores, logrando optimizar la gestión y el rendimiento de los procesos. En el CONSORCIO ME TERNERA, se lleva a cabo el plan de trabajo anual realizando las actividades mensuales que evidencian el cumplimiento:

- Capacitaciones
- Inspecciones
- Ejecución de los Programas
- Comunicaciones
- Actividades de Participación
- Diseño y Actualización de Documentación

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades encaminadas al cumplimiento del plan de trabajo anual dirigidas al cumplimiento del plan de acción.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

11.2. SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Interventoría mediante oficio CIT-033-2025 - INFORME DE APROBACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – PROYECTO INTERCAMBIADOR DE TERNERA del 04 de marzo de 2026 se avala el SG-SST, luego de que el contratista subsanara las observaciones en el documento presentado el día 27 de febrero de 2026. Teniendo en cuenta que, el proyecto se encuentra en la fase de ejecución se hace necesario que el contratista presente previo al ingreso de todo el personal de obra los exámenes médicos ocupacionales, las afiliaciones a la seguridad social integral previo a su ingreso para verificación de la interventoría en los frentes de la construcción paneles de concreto prefabricado y la fabricación de la estructura metálica del puente, las cuales se viene desarrollando por empresas subcontratistas.

11.3. SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Interventoría continúa a la espera Plan de Gestión Ambiental ajustado conforme a las observaciones de la interventoría emitidas en el Oficio CIT-037-2025 - REVISIÓN E INFORME DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA DEL INTERCAMBIADOR DE TERNERA, desde el 10 de marzo de 2026, en el cual se envía observaciones al documento presentado por el consorcio ME TERNERA y se requiere precisiones para ejercer a cabalidad su compromiso de acompañamiento y seguimientos a las diferentes actividades que adelantara el Contratista desde el componente ambiental, con el fin de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los diferentes aspectos que puedan causar impactos al medio ambiente y las personas.

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se destaca el inicio de la etapa II del proyecto, correspondiente a la ejecución de las obras relacionadas con el intercambiador vial, gestión y adquisición de los 11 predios y los trámites ante la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, el día 03 de abril de 2026.
- Durante el periodo se registraron las entregas finales de los productos de la etapa I de estudios y diseño por parte del contratista, llegando aún porcentaje de ejecución en esta Etapa del 99,00%, versus un 100,00% programado según el Cronograma aprobado, la variación actual que se presenta obedece a ajustes finales que se identificaron luego de la entrega final, estos corresponden a la dinámica de revisión y validación técnica de los productos entregados, sin que represente un impacto significativo en los diseños aprobados por la interventoría.
- En seguimiento y control a las actividades de ejecución de obra, se destaca el inicio de las actividades relacionada en la construcción de los paneles de concreto texturizados prefabricados en bodegas del barrio Ceballos y la fabricación de la estructura metálica del puente en bodega del municipio de Galapa - Atlántico. Con esta última, se destaca un rendimiento superior al establecido en el cronograma de obra presentado por el consorcio ME TERNERA. Lo que estable que el proyecto tenga un porcentaje ejecutado de la Etapa II del 3,20% versus 2,88% programado, por lo que se registra un adelanto leve en el proyecto.
- El contratista a cierre del presente informe ha realizado 109 paneles de concreto prefabricado correspondiente al 10,80% de los elementos totales. De los cuales, en 19 paneles se detectó algún tipo de observación, tales como, fisuras, desportillamientos y mal acabado. Por lo que, la interventoría se encuentra a la espera de que sean evaluadas por el asesor estructural del contratista conforme a lo establecido en el comunicado CIT-050-2026. Se destaca que el asesor estructural de la interventoría realizó visita al sitio de fabricación para evaluar las observaciones informadas por el equipo técnico de interventoría.
- Durante el presente periodo, se realizó visita a bodega de fabricación de la estructura metálica del puente en el municipio de Galapa, en donde se evidenció actividades de corte de láminas de acero de refuerzo, soldadura para la construcción de las vigas principales y riostras del puente, estas actividades vienen siendo realizada por 5 cuadrillas distribuida en los diferentes procesos para la fabricación de la estructura.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	--

- El contratista realizó entrega de avance del dossier de calidad de la estructura metálica, en la que se destaca los certificados de calidad de los diferentes espesores de láminas de acero ASTM A572 gr, procedimientos de aplicación de la soldadura, calificación del personal involucrado en la actividad, certificado de calibración de equipos utilizados y ensayos realizados a la fecha. Sin embargo, se programa nueva visita al sitio de fabricación con la finalidad de realizar los ensayos de calidad en conjunto con la interventoría.
- Se hace necesario la entrega de los certificados de calidad de los materiales implementados en obra, una vez ingresen al sitio de obra. Por lo que se requiere que el contratista se realicen los certificados pendientes, tales como, Acero de refuerzo, Geomalla E'GRID UX 480R (Tipo VII) y tipo VI.
- El contratista utiliza mezcla de concreto de 3.000 PSI de alta resistencia a 36 horas con la finalidad de manipular los paneles de concreto dentro del tiempo establecido, es preciso destacar que esta mezcla alcanza 43 MPA a los 28 días conforme al diseño de mezcla presentado por la concretara ULTRACEM. Por lo que se requiere aclaración por parte del contratista en los planos estructurales de fabricación de los paneles de concretos prefabricados con referencia a la resistencia a la compresión del concreto en los paneles prefabricados, tipo S4 y M2, teniendo en cuenta que en el Inciso 5.2.1 Placas de concreto prefabricadas del diseño estructural del muro MSE establece que la resistencia a compresión del concreto esta entre 35MPa y 45 MPa.
- Teniendo en cuenta los ajustes finales de los diseños, la interventoría requiere que el contratista realice coordinación técnica de todas las especialidades (diseño estructural, diseño hidráulico, diseño urbano, diseño de pavimentos, diseño eléctrico, entre otros), hacer interposición de diseños para verificar y detectar interferencias y que todas las especialidades coincidan con las especificaciones, por lo que se establece presentarlas en el modelo BIM del proyecto.
- Se recomienda levantamiento de redes de los servicios públicos existentes con apiques o excavaciones locativas para establecer los diferentes recorridos y presentar propuesta de traslado y reubicación previo el inicio de las actividades en obra. Es importante señalar que esta actividad debe contar con la presencia de personal de cada empresa prestadora del servicio (Surtigas S.A. y Aguas de Cartagena principalmente).

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	--

- La interventoría realiza levantamiento topográfico (Planimétrico y altimétrico) del área de influencia del proyecto, como complemento al informe de topografía presentado por el consorcio y con la finalidad de comparar la información obtenida en campo de las diferentes redes de servicios públicos existentes.
- Se recomienda al contratista y a la entidad contratante con las dependencias distritales competentes adelantar mesas técnicas con la empresa AFINIA E.S.P., con la finalidad de que se den respuestas oportunas a los diseños eléctricos de Media Tensión (Subsanaciones presentadas el 20 de abril de 2026) y Alta Tensión (Radicado por correo electrónico el 01 de abril de 2026) presentados por la empresa ELECTROMAC S.A.S y con ello evitar que este afecte el desarrollo del proyecto.
- Con referencia a la gestión y adquisición de los 11 predios requeridos para el desarrollo del proyecto, solo se han logrado notificar a cuatro de ellos, por lo que se recomienda agilizar los trámites correspondientes por la entidad contratante y contratista, debido a que los tiempos administrativos legales para la respuesta y acciones correspondientes podrían significar una afectación en el desarrollo de las actividades en el proyecto. Dándole importancia a la intervención de las viviendas y locales comerciales construidos en el predio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena – Cárcel San Sebastián de Ternera (INPEC).
- Se recomienda realizar mesas de trabajo con las entidades publicas como lo son el INPEC y la Policía Nacional propietarias de dos de los once predios para definir acuerdos que permitan la entrega e intervención anticipada del predio, mientras se realicen los tramites legales correspondiente. Con el visto bueno de este permiso, el contratista podrá realizar las obras provisionales o definitivas requeridas para iniciar el proyecto sin que se afecte la misionalidad de las entidades y se garantice la seguridad de los funcionarios y/o ocupantes.
- La Interventoría está a la espera del Plan de Gestión Ambiental ajustados por parte del Contratista para ejercer a cabalidad su compromiso de acompañamiento y seguimientos a las diferentes actividades que adelantará el Contratista desde el componente ambiental, con el fin de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los diferentes aspectos que puedan causar impactos al medio ambiente y las personas. Adicionalmente, se requiere que se adelanten los permisos ambientales requeridos con anticipación con el ente ambiental competente.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de Indias”	 CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
	INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026	

- Se verificó el cumplimiento con el pago de los aportes de seguridad social por parte de la empresa contratista al personal profesional del proyecto. Sin embargo, para la etapa II ejecución de obra, se requiere el cumplimiento de la permanencia establecido en el contrato, por lo que se verificará que los soportes de la seguridad social integral sean del consorcio o de las empresas consorciadas.
- Se destaca la socialización con la comunidad del área de intervención del proyecto, el día 30 de abril de 2026, en donde se dio a conocer el plan de manejo de tráfico, diseño del intercambiador vial de Ternera y el Plan de Gestión Social a implementar. Así mismo, se realizó la inscripción por parte de la comunidad al Comité de Participación Ciudadana.
- La Interventoría recomienda ampliar alcance de las actas de vecindad a vías y espacio público en la zona de influencia del proyecto.
- Es necesario que el contratista de obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales remita mensualmente la información resumen pertinente para su control de manera oportuna para que esta se transmita oficialmente a la entidad contratante.
- Mantener la gestión documental mediante el adecuado registro y archivo de comunicaciones, informes, actas y correspondencia oficial, como soporte del control de gestión y de los procesos de supervisión.
- La Interventoría realiza el acompañamiento constante a las actividades en aras de garantizar la calidad de las actividades y realiza recomendaciones que conlleve a acciones oportuna para la ejecución del proyecto a total satisfacción.
- El proyecto mantiene una gestión técnica y administrativa acorde a los lineamientos contractuales y normativos, garantizando el cumplimiento de los objetivos del contrato de Interventoría.

 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste, Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la Obra `Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de Indias”</p> <p>INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026</p>	 <p>CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA</p>
--	---	---

13. ANEXOS

ANEXO 1. ACTAS DE INICIO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

ANEXO 2. POLIZAS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO.

ANEXO 4. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INTERVENTORÍA

ANEXO 5. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CONTRATISTA

ANEXO 6. INFORME EMITIDOS POR ASESORES DE LA INTERVENTORÍA

ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 8. BITACORA DE OBRA.

ANEXO 9. CONTROL DE CALIDAD DE OBRA Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS.

ANEXO 10. FORMATO DE CONTROL DE OBRA INTERVENTORÍA

ANEXO 11. GESTIÓN SST Y MEDIO AMBIENTAL.

ANEXO 12. GESTIÓN SOCIAL



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ANEXOS

CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternerá`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ANEXO 1

ACTAS DE INICIO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GLECE03-F002
	MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL	Versión: 1.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCION CONTRACTUAL	Fecha: 27/05/2024
	FORMATO ACTA DE INICIO	Páginas: 1 de 2

ACTA DE INICIO


CONTRATO No. LP-SID-004-2025


CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA - NIT. 902.001.616-3
CONTRATANTE:	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - NIT. 890.480.184-4
OBJETO:	«COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "INTERCAMBIADOR DE TERNERA", EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»
VALOR:	OCHENTA MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 80.040.650.241,67)
PLAZO:	24 MESES

En la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: **WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO** mayor de edad, vecino de la ciudad de Cartagena, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.352.334, en calidad de Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, asignado a la Secretaría de Infraestructura, nombrado mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, en representación del **DISTRITO, CONSORCIO ME TERNERA**, identificado con NIT. 902.000.536-8., representado por **NUNO TELMO CIPRIANO VIANA ABRANCHES**, identificado con cédula de extranjería No. 416.155, estructura plural conformada por las siguientes sociedades: **MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S.**, con NIT. 901.236.271-1, con un 99,99 % de participación, y **MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, con NIT. 900.447.078-8, con un 0,01 % de participación, en calidad de **CONTRATISTA** y el **CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA**, con NIT. 902.001.616-3, representado por **VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA** identificada con cédula de ciudadanía número 45.691.060, estructura plural conformada por las siguientes sociedades: **CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S.** con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 50% y **PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 900.181.247-2 con un porcentaje de participación del 50%, en calidad de **INTERVENTORÍA**, con el fin de dar inicio al contrato de obra pública No. **LP-SID-004-2025**, en los siguientes términos:

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos de ejecución, de modo que el Contrato No. **LP-SID-004-2025**, que tiene por objeto la «**COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "INTERCAMBIADOR DE TERNERA", EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**» se encuentra totalmente legalizado.

Para constancia la presente acta se suscribe por las partes en la plataforma transaccional SECOP II.


NUNO TELMO CIPRIANO VIANA ABRANCHES
 RL CONSORCIO ME TERNERA
 CONTRATISTA DE OBRA


VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
 RL CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
 INTERVENTORIA


WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GLECE03-F002
	MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL	Versión: 1.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCION CONTRACTUAL	Fecha: 27/05/2024
	FORMATO ACTA DE INICIO	Páginas: 2 de 2

Nota: Mediante la firma de la presente acta el Contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantía por los términos establecidos en la minuta del Contrato con vigencia a partir de la fecha.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DE CAMBIOS	VERSION
27/05/2024	Elaboración del formato.	1.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Alfonso Ramos De León Cargo: Profesional Universitario Código 219: G: 35 – OAJ Fecha: 27/05/2024	Nombre Elkin Oñoro Coneo Cargo: Profesional Especializado Código 222: G:43 Fecha: 27/05/2024	Nombre: Milton José Pereira Blanco Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Fecha: 27/05/2024 Nombre: Carlos Mario Ordosgoitia Cargo: Asesor Cod.105 Grado 47 Fecha: 27/05/2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GLECE03-F002
	MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL	Versión: 1.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCION CONTRACTUAL	Fecha: 27/05/2024
	FORMATO ACTA DE INICIO	Páginas: 1 de 2

ACTA DE INICIO


CONTRATO No. CMA-SID-005-2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA - NIT. 902.001.616-3
CONTRATANTE:	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - NIT. 890.480.184-4
OBJETO:	«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "INTERCAMBIADOR DE TERNERA", EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.»
VALOR:	SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS(\$6.775.350.998,92) M/CTE.
PLAZO:	24 MESES

En la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: **WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO** mayor de edad, vecino de la ciudad de Cartagena, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.352.334, en calidad de Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, asignado a la Secretaría de Infraestructura, nombrado mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el Profesional Especializado Código 222 Grado 41 **ADALBERTO PÉREZ BURGOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.132.487, en calidad de **SUPERVISOR** y **VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.691.060, quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA**, con NIT. 902.001.616-3 en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio al concurso de méritos abiertos No. **CMA-SID-005-2025**, en los siguientes términos:

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos de ejecución, de modo que el Contrato No. **CMA-SID-005-2025**, que tiene por objeto la **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "INTERCAMBIADOR DE TERNERA", EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS** se encuentra totalmente legalizado.

Para constancia la presente acta se suscribe por las partes en la plataforma transaccional SECOP II.



VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
RL CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA
CONTRATISTA



ADALBERTO PÉREZ BURGOS
Profesional Especializado Código 222 Grado 41
SUPERVISOR



WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Nota: Mediante la firma de la presente acta el Contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantía por los términos establecidos en la minuta del Contrato con vigencia a partir de la fecha.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GLECE03-F002
	MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL	Versión: 1.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCION CONTRACTUAL	Fecha: 27/05/2024
	FORMATO ACTA DE INICIO	Páginas: 2 de 2

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DE CAMBIOS	VERSION
27/05/2024	Elaboración del formato.	1.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Alfonso Ramos De León Cargo: Profesional Universitario Código 219: G: 35 – OAJ Fecha: 27/05/2024	Nombre Elkin Oñoro Coneo Cargo: Profesional Especializado Código 222: G:43 Fecha: 27/05/2024	Nombre: Milton José Pereira Blanco Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Fecha: 27/05/2024 Nombre: Carlos Mario Ordosgoitia Cargo: Asesor Cod.105 Grado 47 Fecha: 27/05/2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ANEXO 2

POLIZAS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



POLIZAS CONTRATO DE
OBRA
CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA

No. PÓLIZA	NB-100414878	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72653241	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 29/10/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 29/10/2032	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.184-4
DIRECCIÓN	PIE DEL CERRO CLL 30 18A-04					TELÉFONO	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.184-4
DIRECCIÓN	PIE DEL CERRO CLL 30 18A-04					TELÉFONO	6643073

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. LP-SID-004-2025, CUYO OBJETO ES COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONSORCIO ME TERNERA NIT: 902.000.536-8 INTEGRADO POR:
MOTA ENGIL LATAM COL SAS NIT 901.236.271-1 99,99% -
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.447.078-8 00,01%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/10/2025	24:00 Horas Del 29/02/2028	8.004.065.024,17	33.669.702,57
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/10/2025	24:00 Horas Del 29/10/2030	4.002.032.512,08	36.038.028,66
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/03/2026	24:00 Horas Del 01/03/2031	302.563.453,27	2.724.563,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/10/2027	24:00 Horas Del 29/10/2032	3.926.391.649,00	35.376.250,90
TOTAL ASEGURADO			\$ 16.235.052.638,52	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
DELIMA MARSH S.A.	CORREDOR	100,00		107.808.545,30
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 107.808.545,30
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
CONVENIO DE PAGO			IVA	\$ 20.485.105,61
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/11/2025			TOTAL A PAGAR	\$ 128.301.450,91

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

No. PÓLIZA	NB-100414878	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72653241	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/10/2025	24:00 Horas Del	29/10/2032	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



No. PÓLIZA	NB-100414878	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72700112	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 29/10/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 29/10/2032	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.184-4
DIRECCIÓN	PIE DEL CERRO CLL 30 18A-04					TELÉFONO	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.184-4
DIRECCIÓN	PIE DEL CERRO CLL 30 18A-04					TELÉFONO	6643073

OBJETO DE CONTRATO

CANCELACION POR TRASLADO DE VIGENCIA POR ACTA DE INICIO DE FECHA 03/12/2025
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. LP-SID-004-2025, CUYO OBJETO ES COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONSORCIO ME TERNERA NIT: 902.000.536-8 INTEGRADO POR:
MOTA ENGIL LATAM COL SAS NIT 901.236.271-1 99,99% -
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.447.078-8 00,01%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/10/2025	24:00 Horas Del 29/02/2028	-8.004.065.024,17	-33.669.702,57
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/10/2025	24:00 Horas Del 29/10/2030	-4.002.032.512,08	-36.038.028,66
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/03/2026	24:00 Horas Del 01/03/2031	-302.563.453,27	-2.724.563,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/10/2027	24:00 Horas Del 29/10/2032	-3.926.391.649,00	-35.376.250,90
TOTAL ASEGURADO			\$ -16.235.052.638,52	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
DELIMA MARSH S.A.	CORREDOR	100,00		-107.808.545,30
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
			PRIMA NETA	\$ -107.808.545,30
			GASTOS EXP.	\$ -7.800,00
			IVA	\$ -20.485.105,61
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2025		TOTAL A PAGAR	\$ -128.301.450,91

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

No. PÓLIZA	NB-100414878	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72700112	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/10/2025	24:00 Horas Del	29/10/2032	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

No. PÓLIZA	NB-100414878	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72700615	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 03/12/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 03/12/2032	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.184-4
DIRECCIÓN	PIE DEL CERRO CLL 30 18A-04					TELÉFONO	6643073
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS					No. DOC. IDENTIDAD	890.480.184-4
DIRECCIÓN	PIE DEL CERRO CLL 30 18A-04					TELÉFONO	6643073

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 03/12/2025 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. LP-SID-004-2025, CUYO OBJETO ES COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONSORCIO ME TERNERA NIT: 902.000.536-8 INTEGRADO POR:
MOTA ENGL LATAM COL SAS NIT 901.236.271-1 99,99% -

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/12/2025	24:00 Horas Del 04/04/2028	8.004.065.024,17	33.669.702,57
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/12/2025	24:00 Horas Del 03/12/2030	4.002.032.512,08	36.038.028,66
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/04/2026	24:00 Horas Del 05/04/2031	302.563.453,27	2.724.563,17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 03/12/2027	24:00 Horas Del 03/12/2032	3.926.391.649,00	35.376.250,90
TOTAL ASEGURADO			\$ 16.235.052.638,52	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DELIMA MARSH S.A.	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 107.808.545,30
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 107.808.545,30
GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
IVA	\$ 20.485.105,61
TOTAL A PAGAR	\$ 128.301.450,91

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

No. PÓLIZA	NB-100414878	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72700615	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	03/12/2025	24:00 Horas Del	03/12/2032	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.447.078-8 00,01%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.coCorreo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100414878** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ME TERNERA** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS / DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, expedida por la Compañía en **05/11/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **05** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100414878** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ME TERNERA** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS / DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, expedida por la Compañía en **10/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los **10** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100414878** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ME TERNERA** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS / DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, expedida por la Compañía en **10/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los **10** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial





RECIBO DE CAJA No. 55169090

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 05/11/2025

VALOR TOTAL: 129,514,676.00

RECIBO DE: 7243401 - CONSORCIO ME TERNERA

NUMERO DE IDENTIFICACION: 902000536

POR CONCEPTO DE: PZ 100414878 CERT 72653241

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
PAGO EN BANCO	15931339	15931339	BANCO DE BOGOTA	129,514,676.00

OBSERVACIONES: PZ 100414878 CERT 72653241

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

USUARIO: ADUENAS

TES-08N-05/2019

TRANSACCIÓN INTERNA: 55169090

No. PÓLIZA	NB-100109590	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72653259	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	05/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	29/10/2025	24:00 Horas Del	29/10/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EFFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

CONSORCIO ME TERNERA INTEGRADO POR:

MOTA ENGIL LATAM COL SAS NIT 901.236.271-1 99,99%

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.447.078-8 00,01%

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. LIMITE POR EVENTO \$ 4.002.032.512 LIMITE POR VIGENCIA \$ 4.002.032.512 SUMA ASEGURADA \$ 4.002.032.512

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

No. PÓLIZA	NB-100109590	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72700062	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
	29/10/2025		29/10/2027			N/A	N/A
TOMADOR	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
ASEGURADO	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...					TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CANCELACION POR TRASLADO DE VIGENCIA POR ACTA DE INICIO DE FECHA 03/12/2025
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. LP-SID-004-2025, CUYO OBJETO ES COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ME TERNERA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	(4.002.032.512,00)	(4.002.032.512,00)	-4.002.032.512,08	-14.407.317,04
PATRONAL	(4.002.032.512,00)	(4.002.032.512,00)	-4.002.032.512,08	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(4.002.032.512,00)	(4.002.032.512,00)	-4.002.032.512,08	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(4.002.032.512,00)	(4.002.032.512,00)	-4.002.032.512,08	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ -4.002.032.512,08	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
DELIMA MARSH S.A.	CORREDOR	100,00		-14.407.317,04
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ -14.407.317,04
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ -5.000,00
CONVENIO DE PAGO			IVA	\$ -2.738.340,24
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2025			TOTAL A PAGAR	\$ -17.150.657,28

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO


TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100109590	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72700062	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	29/10/2025	24:00 Horas Del	29/10/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

CONSORCIO ME TERNERA INTEGRADO POR:

MOTA ENGIL LATAM COL SAS NIT 901.236.271-1 99,99%

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.447.078-8 00,01%

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. LIMITE POR EVENTO \$ 4.002.032.512 LIMITE POR VIGENCIA \$ 4.002.032.512 SUMA ASEGURADA \$ 4.002.032.512

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6NE0s5NZ7g1FApvgN+907Q==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100109590	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72700617	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/12/2025	24:00 Horas Del	03/12/2027		N/A	N/A	N/A
TOMADOR	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
ASEGURADO	CONSORCIO ME TERNERA					No. DOC. IDENTIDAD	902.000.536-8
DIRECCIÓN	CALLE 81 NO. 11-08 PISO 9 EDIFICIO EMPRESARIAL 8111					TELÉFONO	4824821
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...					TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 03/12/2025 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. LP-SID-004-2025, CUYO OBJETO ES COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ME TERNERA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4.002.032.512,00	4.002.032.512,00	4.002.032.512,08	14.407.317,04
PATRONAL	4.002.032.512,00	4.002.032.512,00	4.002.032.512,08	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4.002.032.512,00	4.002.032.512,00	4.002.032.512,08	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	4.002.032.512,00	4.002.032.512,00	4.002.032.512,08	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 4.002.032.512,08	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DELIMA MARSH S.A.	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 14.407.317,04
DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/12/2025				

EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 14.407.317,04
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 2.738.340,24
TOTAL A PAGAR	\$ 17.150.657,28

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Tomador



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100109590	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72700617	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	10/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	03/12/2025	24:00 Horas Del	03/12/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES**CARTAGENA DE INDIAS**

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

CONSORCIO ME TERNERA INTEGRADO POR:
MOTA ENGIL LATAM COL SAS NIT 901.236.271-1 99,99%
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.447.078-8 00,01%

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. LIMITE POR EVENTO \$ 4.002.032.512 LIMITE POR VIGENCIA \$ 4.002.032.512 SUMA ASEGURADA \$ 4.002.032.512

DEDUCIBLES:**AMPARO****DEDUCIBLES**

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



RECIBO DE CAJA No. 55169162

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 05/11/2025

VALOR TOTAL: 18,148,497.00

RECIBO DE: 7243401 - CONSORCIO ME TERNERA

NUMERO DE IDENTIFICACION: 902000536

POR CONCEPTO DE: CERT 72653259

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
PAGO EN BANCO	15931340	15931340	BANCO DE BOGOTA	18,148,497.00
OBSERVACIONES:		CERT 72653259		

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

USUARIO: ADUENAS

TES-08N-05/2019

TRANSACCIÓN INTERNA: 55169162



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



POLIZAS CONTRATO DE
INTERVENTORÍA
CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101268935		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
10 12 2025			03 12 2025			00:00	03 12 2032			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA							IDENTIFICACIÓN NIT: 902.001.616-3			
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 53 - 90 OFICINA 10B PISO 3 C.C COUNTRY						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3108053245		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.480.184-4			
DIRECCIÓN: CENTRO CRA. 2 # 36-86 PLAZA DE LA ADUANA						CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR			TELÉFONO 6501096		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SID-005-2025 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO COMPLEMENTACION, AJUSTE, ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCION DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN Y SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO CON EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/12/2025	02/06/2028	\$1,016,302,649.85	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/12/2025	03/12/2030	\$677,535,099.90	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/12/2027	03/12/2032	\$1,016,302,649.85	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO CMA-SID-005-2025 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ **15,846,060.00	\$ *****25,000.00	\$ ***3,015,501.00	\$ *****18,886,562.00	\$ ****2,710,140,399.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101268935

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101268935	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 12 2025	03 12 2025		00:00	03 12 2032		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA	IDENTIFICACIÓN NIT: 902.001.616-3
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 53 - 90 OFICINA 10B PISO 3 C.C COUNTRY	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3108053245

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.480.184-4
DIRECCIÓN: CENTRO CRA. 2 # 36-86 PLAZA DE LA ADUANA	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR TELÉFONO 6501096
ADICIONAL:	

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ **15,846,060.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****25,000.00	IVA \$ ***3,015,501.00	TOTAL A PAGAR \$ *****18,886,562.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****2,710,140,399.60	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11000631092899 (3900) 000018886562 (96) 20261203

REFERENCIA
PAGO:
1100063109289-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ				COD.SUC 11		NO.POLIZA 11-44-101268935		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
10 12 2025			03 12 2025			00:00	03 12 2032			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA	IDENTIFICACIÓN NIT: 902.001.616-3
DIRECCIÓN: CL 78 NRO. 53 - 90 OFICINA 10B PISO 3 C.C COUNTRY	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO
TELÉFONO: 3108053245	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.480.184-4
DIRECCIÓN: CENTRO CRA. 2 # 36-86 PLAZA DE LA ADUANA	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR
TELÉFONO: 6501096	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S A S
CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

IDENTIFICACION

900181247-2
901324813-0

PARTICIPACION

50.00
50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101268935

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF052848C



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101268935, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2025


11-44-101268935

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ANEXO 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026



Ilustración 1. Armado de acero de refuerzo para paneles de concreto texturizados.



Ilustración 2. Revisión de distanciadores y ubicación de TABS.



Ilustración 3. Instalación de formaletas, Tabs y acero de refuerzo para fundir.



Ilustración 4. Fundida de paneles de concreto texturizado



Ilustración 5. Vaciado y vibrado de paneles de concreto texturizado.




Ilustración 6. Desencofre y curado de paneles de concreto texturizado..



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026



Ilustración 7. Izaje de paneles de concreto texturizado y verificación de acabado.



Ilustración 8. Reubicación y acopio de paneles de concreto texturizado.



Ilustración 9. Ingreso de geomalla para Tabs de los paneles de concreto texturizado



Ilustración 10. Toma de muestras de cilindro para la fundida de prueba de paneles de concreto texturizado



Ilustración 11. Toma de muestras de cilindro para la fundida de prueba de paneles de concreto texturizado



Ilustración 12. Prueba de Slump para prueba de paneles prefabricados en concreto del sistema de muro



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026




Ilustración 13. Levantamiento Topográfico inicial por parte de la
interventoría.



Ilustración 14. Levantamiento Topográfico inicial por parte de la
interventoría.




Ilustración 15. Levantamiento Topográfico inicial por parte de la
interventoría.




Ilustración 16. Levantamiento Topográfico inicial por parte de la
interventoría.



Ilustración 17. Acompañamiento a la demarcación del área a
adquirir del predio de COMBUGAS S.A.S.



Ilustración 18. Acompañamiento a la demarcación del área a
adquirir del predio de COMBUGAS S.A.S.



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternera’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026



Ilustración 19. Comité de Seguimiento del proyecto – 15 de
abril de 2026.



Ilustración 20. Comité de Seguimiento del proyecto – 22 de
abril de 2026.



Ilustración 21. Visita a sitio de obra para validación de obras
hidráulicas. – 23 de abril de 2026



Ilustración 22. Visita a sitio de fabricación de la estructura
metálica del puente en el municipio de Galapa (Atlántico) – 24
de abril de 2026



Ilustración 23. Visita a sitio de fabricación de la estructura
metálica del puente en el municipio de Galapa (Atlántico) – 24
de abril de 2026



Ilustración 24. Visita a sitio de fabricación de la estructura
metálica del puente en el municipio de Galapa (Atlántico) – 24
de abril de 2026



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026



Ilustración 25. Visita a sitio de fabricación de la estructura
metálica del puente en el municipio de Galapa (Atlántico) – 24
de abril de 2026



Ilustración 26. Visita a sitio de fabricación de la estructura
metálica del puente en el municipio de Galapa (Atlántico) – 24
de abril de 2026.



Ilustración 27. Visita de asesor estructural de interventoría
evaluación de observaciones en paneles de concreto texturizados – 30
de abril de 2025.



Ilustración 28. Visita de asesor estructural de interventoría
evaluación de observaciones en paneles de concreto texturizados – 30
de abril de 2025.



Ilustración 29. Socialización de metodología de trabajo para
actas de vecindad



Ilustración 30. Socialización de las actas de vecindad en la
unidad residencial torres de la Princesa



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra ‘Intercambiador de Ternerá’, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 – ABRIL 2026



Ilustración 31. Levantamiento de actas de vecindad en
apartamento de torres de la Princesa



Ilustración 32. Levantamiento de actas de vecindad en el
Colegio Nuestra Señora de Fatima



Ilustración 33. Levantamiento de actas de vecindad en predios
de la zona influencia del proyecto.



Ilustración 34. Levantamiento de actas de vecindad en predios
de la zona influencia del proyecto.



Ilustración 35. Socialización del proyecto con la comunidad del
área de influencia del proyecto el día 30 de abril de 2026 -
Intervención del contratista



Ilustración 36. Socialización del proyecto con la comunidad del
área de influencia del proyecto el día 30 de abril de 2026 -
Intervención de la interventoría



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



Ilustración 37. Socialización del proyecto con la comunidad del
área de influencia del proyecto el día 30 de abril de 2026 -
Intervención de la interventoría



Ilustración 38. Socialización del proyecto con la comunidad del
área de influencia del proyecto el día 30 de abril de 2026 -
Intervención de la comunidad.

CONSORCIO
INTERCAMBIADOR
TERNERA



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Interventoría Integral al Proyecto “Complementación, Ajuste,
Elaboración de Estudios y Diseños Definitivos y Ejecución de la
Obra `Intercambiador de Ternera`, en el Distrito de Cartagena de
Indias”

INFORME MENSUAL No. 5 - ABRIL 2026



ANEXO 4

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO** identificado(a) con **CC** número **77194077** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	DE	TA	DP	TP	VS	ST	SL	NE	LM	AC	VP	VT	IR	P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO	
14-11	ARL SURA	1							X								0			30	\$7,500,000	0.06960	\$522,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71601999	08/04/2026	SI	
231001	Colfondos	1							X								0			30	\$7,500,000	0.16000	\$1,200,000	\$37,500	\$37,500	Marzo - 2026	71601999	08/04/2026	SI	
CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Filiar	1							X								0			30	\$7,500,000	0.04000	\$300,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71601999	08/04/2026	SI	
EPS005	Sanitas EPS	1							X								0			30	\$7,500,000	0.04000	\$300,000	\$0	\$0	Abril - 2026	71601999	08/04/2026	SI	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 13 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ** identificado(a) con **CC** número **1032438043** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los **13** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **SERGIO VILLAR SALINAS** identificado(a) con **CC** número **73194496** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	DE	TA	EP	TA	VP	VS	ST	SL	NE	LM	AC	VA	VP	VCT	IR	P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1																	0			30	\$3,500,000	0.06960	\$243,600	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602082	08/04/2026	Si
CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Filar	1																	0			30	\$3,500,000	0.04000	\$140,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602082	08/04/2026	Si
230301	Porvenir	1																	0			30	\$3,500,000	0.16000	\$560,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602082	08/04/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1																	0			30	\$3,500,000	0.04000	\$140,000	\$0	\$0	Abril - 2026	71602082	08/04/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 13 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **ANTONIO CARLOS DE LA BARRERA PORTO** identificado(a) con **CC** número **73187603** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	DE	TA	EP	TA	PS	ST	SL	NE	MA	CA	VA	VP	VT	IR	P	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																0			30	\$7,000,000	0.16000	\$1,120,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602559	08/04/2026	Si
14-11	ARL SURA	1																0			30	\$7,000,000	0.06960	\$487,200	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602559	08/04/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1																0			30	\$7,000,000	0.04000	\$280,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602559	08/04/2026	Si
EPS008	Compensar EPS	1																0			30	\$7,000,000	0.04000	\$280,000	\$0	\$0	Abril - 2026	71602559	08/04/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **13** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **KATY MARIA PUCHE SARMIENTO** identificado(a) con **CC** número **1214735461** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	DE	TA	DP	TA	SP	VS	SL	IG	MA	VA	VP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	\$3,500,000	0.16000	\$560,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602120	08/04/2026	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	\$3,500,000	0.06960	\$243,600	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602120	08/04/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1															0		30	\$3,500,000	0.04000	\$140,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71602120	08/04/2026	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	\$3,500,000	0.04000	\$140,000	\$0	\$0	Abril - 2026	71602120	08/04/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 13 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **CARLOS HERNANDO LEYVA ROLON** identificado(a) con **CC** número **79953580** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los **13** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **900181247**, aportó por **JORGE ENRIQUE AGUDELO AGUILAR** identificado(a) con **CC** número **80226242** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAP	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1														0		30	\$6,800,000	0.06960	\$473,300	\$0	\$0	Marzo - 2026	71603724	10/04/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	1														0		30	\$6,800,000	0.04000	\$272,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71603724	10/04/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1														0		30	\$6,800,000	0.16000	\$1,088,000	\$0	\$0	Marzo - 2026	71603724	10/04/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1														0		30	\$6,800,000	0.04000	\$272,000	\$0	\$0	Abril - 2026	71603724	10/04/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **13** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, identificada con **Ni** número **900181247**, aportó por **MARIA XIMENA CORREA ROJAS** identificado(a) con **CC** número **26428628** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los **13** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.