

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	11

Ingeniera
 SIRLEY MERCHÁN CARREÑO
 SUBDIRECTORA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL 2026

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto y el oficio **2026S-VBOG-000274** del 20 de enero de 2026, mediante el cual se notifica como DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA SAN LORENZO – PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-----------	---

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2014 de 2025		
CONTRATISTA:	ANDRÉS FELIPE ATARA SÁNCHEZ	C.C.	1.030.601.831
CONFORMACIÓN:	• N/A		
Objeto:	DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA SAN LORENZO – PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Fecha de Inicio:	19/12/2025	No. Oficio:	INVIAS-SPI-OS-R25-0032
Valor Inicial:	\$ 114.400.000		
Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actual:	\$ 114.400.000		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Total Prórrogas:	1		
Suspensiones	N. A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	11

Fecha de Fin:	30/04/2026
----------------------	------------

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
859025	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402118-02	\$ 114.400.000,00	\$ 0	\$ 114.400.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	-VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO (AFECTACION PRESUPUESTAL)
-	-	-	-

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **100%**
 % Básico ejecutado acumulado: **100%**

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
...	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	11

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
...

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No ANEXO No 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$11.440.000,00	33-44-101270343	3/12/2025	31/10/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$57.200.000,00	33-44-101270343	3/12/2025	31/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	\$22.880.000,00	33-44-101270343	3/12/2025	30/04/2029
Calidad de los Servicios	\$34.320.000,00	33-44-101270343	30/04/2026	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitiva

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2057 de 2025			
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERÍA T & T S.A.S – GREDING T&T S.A.S	NIT:	901.870.749-8	
	• GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERÍA T & T S.A.S – GREDING T&T S.A.S	NIT:	901.870.749-8	100%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	11

CONFORMACIÓN:				
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA SAN LORENZO – PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCIÓN DEL SITIO CRÍTICO LOCALIZADO EN LA VÍA CHAPASÍA – MORRO ABAJO, SECTOR PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
Fecha de Inicio:	19/12/2025	No. Oficio:	INVIAS-SPI-OS-R25-0022	
Valor Inicial:	\$ 129.387.422			
Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actual:	\$ 129.387.422			
Anticipo Entregado:	-			
Anticipo Amortizado:	-			
Saldo por Amortizar:	-			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025			
Total Prórrogas:	1			
Suspensiones	N.A			
Fecha de Fin:	30/04/2026			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
850725	2025	20	C-2402-0600-13-51102A-2402118-02	\$ 126.592.501,00	\$ 0	\$ 126.592.501,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO (AFECTACIÓN PRESUPUESTAL)
-	-	-	-

NOTA: El avance financiero programado y ejecutado del contrato continúa correspondiendo al 0%, teniendo en cuenta que, aunque durante el presente período el consultor radicó la documentación correspondiente al Desembolso No. 1 del Contrato de Consultoría No. 2014 de 2025, por valor de \$17.000.000,00 (DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE), correspondiente al 14,9% del valor actual del contrato, dicho trámite se

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	11

encontraba en revisión interna por parte de las diferentes dependencias de la Subdirección de Planificación de Infraestructura del INVIAS, previo a su radicación definitiva ante la Subdirección Financiera para el trámite correspondiente de pago.

Lo anterior es coherente con la forma de pago establecida tanto en los estudios previos como en el contrato de consultoría, donde se definió que los pagos se realizarían mediante desembolsos asociados al cumplimiento, entrega y aprobación de productos específicos establecidos contractualmente.

En este caso, el Desembolso No. 1 corresponde a la entrega y aprobación de las metodologías de trabajo presentadas por el consultor, documentación que fue revisada por esta supervisión y remitida para continuar el trámite interno correspondiente.

Así mismo, se informa que la cuenta presentada por el consultor fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, quedando radicada bajo el número INVIAS-CP-R26-5214 para continuar el trámite correspondiente ante la Subdirección Financiera.

Aunque financieramente aún no se refleja ejecución presupuestal efectiva dentro del presente informe, la radicación de este primer desembolso representa un avance del 14,9% dentro de la ejecución financiera del contrato; sin embargo, hasta tanto no se complete el proceso de revisión, aprobación y pago correspondiente, dicho avance no se verá reflejado en la ejecución financiera reportada.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	11

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 12,859,250.30	540-47-994000037705	11/12/2025	31/10/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 64,296,251.50	540-47-994000037705	11/12/2025	31/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	\$ 25,718,500.60	540-47-994000037705	11/12/2025	30/04/2029
Calidad de los Servicios	\$ 38,577,750.90	540-47-994000037705	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitiva	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el período correspondiente al mes de abril de 2026 se continuó adelantando el seguimiento técnico, administrativo y contractual al Contrato de Consultoría No. 2014 de 2025, cuyo objeto corresponde al "DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA SAN LORENZO – PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

El presente período corresponde a la etapa final de ejecución contractual, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato fue establecida para el día 30 de abril de 2026, constituyéndose el presente como el último informe mensual de seguimiento dentro del plazo contractual vigente tanto para la consultoría como para la interventoría asociada.

Durante el período evaluado se adelantaron actividades enfocadas principalmente en el seguimiento técnico y documental de los productos desarrollados por el consultor, la revisión de informes semanales, el control al

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	7	DE	11

cumplimiento de compromisos contractuales, la revisión de documentación asociada al trámite de pago y el acompañamiento permanente a las actividades de cierre contractual.

De acuerdo con la información reportada por la interventoría en los informes semanales correspondientes al mes de abril de 2026, se realizaron las siguientes actividades de seguimiento y control:

Seguimiento técnico y documental del proyecto

Durante la semana comprendida entre el 28 de marzo y el 03 de abril de 2026 se efectuó revisión de la presentación correspondiente al comité anterior, verificando la coherencia de la información técnica presentada y los compromisos establecidos durante las mesas de seguimiento.

Así mismo, se realizó revisión al Informe Semanal No. 14 presentado por el consultor, verificando la consistencia de la información reportada, el avance técnico de las actividades y la trazabilidad documental del proyecto.

Durante este mismo período se adelantó revisión de la documentación correspondiente al Acta de Costos No. 1, verificando soportes técnicos y administrativos asociados al trámite contractual correspondiente. Igualmente, se realizó seguimiento y acompañamiento al comité semanal de obra y seguimiento contractual.

Posteriormente, durante el período comprendido entre el 04 y el 10 de abril de 2026, la interventoría continuó desarrollando actividades permanentes de control y seguimiento técnico al proyecto.

En esta etapa se verificó nuevamente la entrega de la presentación correspondiente al comité semanal anterior, constatando que los temas tratados y los compromisos adquiridos se encontraran adecuadamente reflejados en la documentación presentada.

Igualmente, se recibió y revisó el Informe Semanal No. 15, adelantando evaluación técnica de su contenido, coherencia documental y cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para el consultor.

Durante este período también se participó activamente en el comité semanal de seguimiento, realizando control sobre los avances del proyecto, revisión de compromisos y seguimiento al cronograma contractual establecido para la etapa final de ejecución.

De igual manera, durante la semana comprendida entre el 11 y el 17 de abril de 2026 se continuó con las labores de seguimiento, verificación y control a las actividades desarrolladas por el consultor.

En este período se verificó la entrega de la presentación correspondiente al comité anterior, validando su concordancia con los temas técnicos tratados y las actividades ejecutadas dentro del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	8	DE	11

Así mismo, se recibió el Informe Semanal No. 16, el cual entró en proceso de revisión técnica por parte de la interventoría, verificando consistencia documental, cumplimiento de obligaciones contractuales y avance de las actividades programadas.

Adicionalmente, se mantuvo participación activa en el comité semanal de seguimiento, realizando revisión al estado de avance del proyecto y al cumplimiento de los compromisos definidos entre consultoría, interventoría y supervisión.

Finalmente, durante el período comprendido entre el 18 y el 29 de abril de 2026, correspondiente a la etapa final de ejecución contractual, se continuó con el seguimiento técnico y documental a las actividades ejecutadas por el consultor.

En esta etapa se verificó nuevamente la entrega de presentaciones correspondientes a los comités realizados, validando coherencia entre la información técnica presentada y las actividades efectivamente ejecutadas dentro del contrato.

Así mismo, se recibió documentación técnica y reportes semanales presentados por el consultor, los cuales continuaron en revisión técnica y documental por parte de la interventoría, verificando cumplimiento de los requisitos contractuales y calidad de la información presentada.

De igual manera, se mantuvo participación permanente en los comités semanales de seguimiento, efectuando control sobre el estado general del proyecto, cumplimiento de compromisos y avance de los productos técnicos desarrollados durante la ejecución contractual.

Seguimiento a entregables y estado final del contrato

Durante el período final de ejecución contractual, la interventoría informó que los productos y volúmenes contemplados dentro del alcance contractual fueron entregados por parte del consultor y cuentan con aprobación técnica por parte de la interventoría.

En virtud de lo anterior, esta supervisión realizó solicitud formal de remisión del Acta de Entrega y Recibo Definitivo correspondiente al contrato, documento requerido para efectos de cierre contractual y consolidación definitiva de los productos entregados.


No obstante, a la fecha de elaboración del presente informe, aún no se cuenta con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo debidamente suscrita entre consultoría e interventoría, pese a las solicitudes realizadas desde el apoyo a la supervisión para su remisión y formalización correspondiente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	9	DE	11

Sin embargo, la interventoría manifestó mediante comunicación enviada por correo electrónico que los productos contractuales fueron entregados y debidamente aprobados técnicamente por dicha interventoría, indicando conformidad frente a los entregables desarrollados dentro del alcance contractual.

En consecuencia, aunque se cuenta con manifestación expresa de aprobación técnica de los productos por parte de la interventoría, el proceso de cierre contractual continúa pendiente de formalización documental mediante la suscripción y remisión del Acta de Entrega y Recibo Definitivo correspondiente.

LOCALIZACIÓN



Alcance contractual: “DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VÍA SAN LORENZO – PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

Estado general del proyecto durante abril de 2026

Durante el período correspondiente al mes de abril de 2026, el proyecto se enfocó principalmente en actividades asociadas al cierre técnico, documental y contractual del diagnóstico geotécnico desarrollado sobre el corredor vial San Lorenzo – Panamericana.

Las actividades ejecutadas durante esta etapa final estuvieron orientadas principalmente a:

- Revisión y seguimiento de informes semanales.
- Seguimiento a compromisos derivados de comités técnicos.
- Revisión documental asociada al trámite contractual y financiero.
- Seguimiento a los productos entregados por el consultor.
- Verificación técnica y documental de entregables.
- Actividades asociadas al cierre contractual.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	10	DE	11

Entregables contratados

1. CARACTERIZACIÓN DEL EJE VIAL.
2. DETERMINACIÓN CORREDOR GEOTÉCNICO.
3. MATRIZ MULTICRITERIO.
4. ESQUEMAS TIPOS DE INTERVENCIÓN.
5. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
6. INFORME FINAL EJECUTIVO.

Aspectos técnicos relevantes del periodo

Durante el período final de ejecución contractual se mantuvo seguimiento permanente al proceso de revisión y validación de la información técnica entregada por el consultor, correspondiente a los diferentes componentes del diagnóstico geotécnico del corredor vial.

La interventoría continuó ejerciendo control técnico y documental sobre los productos desarrollados, verificando coherencia técnica, cumplimiento de obligaciones contractuales y trazabilidad de la información presentada.

Así mismo, se continuó fortaleciendo el control documental asociado al cierre contractual, particularmente respecto a la formalización de los documentos requeridos para la consolidación final de los productos y el cierre administrativo del contrato.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

respecto a los avances financieros, se encuentra al día el trámite de las actas de costo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el presente periodo no se adelantaron comisiones.

Cordialmente,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMGTP-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	11	DE	11

JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA.
 CONTRATISTA
 CTO 0197 DE 2026