



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

**CONTRATO DE SUMINISTRO
NO. 158 – 2026**

**“SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
MUNICIPIO DE MESETAS-META”**

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

CONTENIDO

1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	3
2	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.....	4
3	POLIZAS DEL CONTRATO.....	5
4	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.....	7
4.1	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.....	7
4.2	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 1.....	7
5.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO.....	8
5.3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN.....	8
5.4.	TAREAS A REALIZADOS.....	8
5.5.	DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.....	9
5.6.	BALANCE FINANCIERO.....	12
6.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL.....	12
6.2.	PERSONAL DE OBRA.....	12
7.	POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:.....	13



SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, hacemos un resumen del contrato:

INFORMACIÓN GENERAL		
NO. DE CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 158 DE 2026	
OBJETO:	" SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META "	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA MESETAS (META)	
NIT:	892099317-1	
CONTRATISTA	MESMETCOL P&P, N° de NIT 901849576-3	
R/L	R/L BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA C.C N°. 1.119.949.780 de Mesetas Meta	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$38.330.662,15) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR ADICIÓN	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) DIAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026	
MODIFICATORIA N °1	06 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE MAYO DE 2026	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	217 DE 2026	FUENTE 22.01.0700.052.00-2024503300038-1.1.7-1.2.4.1.03
VALOR		\$38.330.662,51
REGISTRO PRESUPUESTAL	326 DE 2026	24-04-2026
SUPERVISIÓN		



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ACTO DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido en el contrato, se deberán realizar los pagos así:

VALOR Y FORMA DE PAGO

TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$38.330.662,15) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA. El Municipio pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato a la liquidación del contrato, el municipio realizará un único pago al CONTRATISTA, por el cien por ciento y valor total del contrato.

- Reconocimiento y pago
- Certificación de cumplimiento a satisfacción por la interventoría
- Informe de interventoría
- Informe del contratista con sus respectivos soportes (registro fotográfico, planillas, etc)
- Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar
- Factura o documento equivalente

De igual manera se señala que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación.

2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Municipio de Mesetas se encuentra localizado en la parte occidental de la región del Pie de monte del Departamento del Meta, el proyecto se ubicó en el casco urbano del municipio sus coordenadas elipsoidales son:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1




SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PUNTO	COORDENADA NORTE	COORDENADA OESTE
Casco urbano	3° 23'3,75"	74° 2' 33.32"



República de Colombia



Departamento del Meta, municipio de
Mesetas

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"

POLIZAS DEL CONTRATO

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:

38.330.662,15

CONTRATISTA:

MESMETCOL P&P

REPRESENTANTE LEGAL:

R/L BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA

CC:

C.C N°. 1.119.949.780 de Mesetas Meta

PÓLIZA No.:

CV-100060312

COMPAÑÍA:

Seguros Mundial

No. ANEXO:

0

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2025	05/03/2026	\$ 7.831.726,98
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2025	05/11/2028	\$ 1.957.931,75
CALIDAD DEL SERVICIO	05/11/2025	05/11/2027	\$ 3.915.863,49

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

CONTRATISTA: MESMETCOL P&P,
REPRESENTANTE LEGAL: R/L BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA,
CC: C.C N°. 1.119.949.780 de Mesetas Meta
PÓLIZA No.: CV-100060312
COMPAÑÍA: Seguros Mundial
No. ANEXO: 0

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2025	05/03/2026	\$ 7.831.726,98
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2025	05/11/2028	\$ 1.957.931,75
CALIDAD DEL SERVICIO	05/11/2025	05/11/2027	\$ 3.915.863,49

3 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1,1	PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GLB	250	\$89.427,61	\$ 22.356.902,50
1,2	ESMALTE SINTETICO NEGRO	GLB	80	\$ 92.640,59	\$ 7.411.247,20
1,3	THINNER (DISOLVENTE)	GLB	45	\$22.405,03	\$ 1.008.226,35
2,0	ESTUCO				
2,1	YESO PARA ESTUCO (25 KG)	UN	120	\$ 54.869,61	\$ 6.584.353,20
3,0	MANTA ASFALTICA				



SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

3,1	SUPER MANTO 500 XT 2.8 MM FIBERGLASS	M2	38	\$ 25.524,55	\$	969.932,90
					VALOR SUB TOTAL	\$ 28.657.706
					IVA 19%	\$ 5.444.964
					VALOR TOTAL	\$ 38.330.662,20

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDADES DE RECIBIDO FINAL

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			
			CANTIDAD CONTRAT O	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1,0	PRELIMINARES					
1,1	PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GLB	250	\$89.427,61	\$ 22.356.902,50	
1,2	ESMALTE SINTETICO NEGRO	GLB	80	\$ 92.640,59	\$ 7.411.247,20	
1,3	THINNER (DISOLVENTE)	GLB	45	\$22.405,03	\$ 1.008.226,35	
2,0	ESTUCO					
2,1	YESO PARA ESTUCO (25 KG)	UN	120	\$ 54.869,61	\$ 6.584.353,20	
3,0	MANTA ASFALTICA					
3,1	SUPER MANTO 500 XT 2.8 MM FIBERGLASS	M2	38	\$ 25.524,55	\$ 969.932,90	
NP	NO PREVISTOS					
NP1	CARBONATO M-250 X BTO 25 KILOS	UND	49,99	\$37.903,23	\$1.894.782,52	
NP2	ACRONAL 3 KL DOC X BTO DE 25 KILOS	UND	49,99	\$70.161,29	\$3.507.362,89	
NP3	ESPESANTE TYLOSA 100 GR X DOC X BTO DE 25 KILOS	UND	49,97	\$14.112,89	\$705.221,11	
NP4	ETILEN SUAVIZANTE ½ BOT X DOC X BTO DE 25 KILOS	UND	23,65	\$20.168,57	\$476.986,68	
					VALOR SUB TOTAL	\$ 28.657.706
					IVA 19%	\$ 5.444.964
					VALOR TOTAL	\$ 38.330.662,15



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN

1. Se verifico el cumplimiento del cronograma de actividades y los tiempos de programados por la supervisión.
2. Se realizó el seguimiento del pago de las planillas por parte de la supervisión.
3. Se realizó la localización de los puntos a intervenir.
4. Se realizó el acompañamiento en campo y el replanteo para realizar las actividades contratadas.
5. Se dio cumplimiento con los requerimientos técnicos pactados y exigidos por la administración.
6. Se cumplió con las normativas ambientales, de seguridad e higiene y de construcción.

4.3. TAREAS A REALIZADOS

En atención a lo contenido en el contrato, se realizan actividades desde el día 30 de abril del 2026 hasta el 07 de mayo del 2026.

Horario de trabajo:

La jornada laboral fue establecida de la siguiente manera:

- ✓ Inicio jornada laboral: 07:00 a.m.
 - ✓ Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m.
- Fin jornada laboral: 05:00 p.m.

El contratista llevó a cabo todas y cada una de las obligaciones previstas en el contrato de suministro N° 158 de 2026, cumpliendo los estándares de calidad exigidos para este tipo de servicio y de conformidad a lo establecido en las circulares 001 del Ministerio De Salud, Ministerio de Trabajo Y Ministerio de Vivienda al igual las contempladas circular conjunta número 03 del 08 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, donde cada proyecto debe adaptar su



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA


Fin jornada laboral: 05:00 p.m.

El contratista llevó a cabo todas y cada una de las obligaciones previstas en el contrato de suministro N° 158 de 2026, cumpliendo los estándares de calidad exigidos para este tipo de servicio y de conformidad a lo establecido en las circulares 001 del Ministerio De Salud, Ministerio de Trabajo Y Ministerio de Vivienda al igual las contempladas circular conjunta número 03 del 08 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, donde cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo garantizando la salud e integridad de cada uno de los trabajadores.

4.4. DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL


El presente contrato de suministro tiene por objeto la adquisición y entrega de materiales destinados al mantenimiento, mejoramiento y adecuación de diferentes espacios e infraestructuras, comprendiendo el suministro de pinturas a base de agua para interiores y exteriores, pintura esmalte para protección y acabado de superficies metálicas y en madera, así como manta asfáltica para impermeabilización y protección contra filtraciones y humedad. De igual manera, se incluye el suministro de materiales de estuco preparado, requeridos para labores de resane, nivelación y acabado de muros y superficies, garantizando óptimas condiciones de presentación, conservación y durabilidad en las áreas intervenidas.

El suministro de estos materiales permitirá desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones físicas y estéticas de las edificaciones, asegurando la calidad de los acabados y la adecuada protección de las superficies intervenidas.





SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA







REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

4.5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$38.330.662,15		
VALOR ANTICIPO:		\$ 0,00		
VALOR MODIFICATORIA No. 01:		\$ 0,00		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA:		\$ 0,00		
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA		100%		
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$38.330.662,15		
VALOR EJECUTADO SEGUN ACTA DE RECIBIDO FINAL		\$38.330.662,15		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a favor del municipio	Saldo por pagar al Contratista según recibido final
269 DE 2026	20-03-2026	\$38.330.662,15	N/A	\$ 0

5. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro No. 158 de 2026, luego de verificar el cumplimiento de relación las planillas de pago suministradas por el contratista, las cuales cuentan con su respectivo certificado de pago, constatando que todo el personal cumplió con el pago al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**) correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de obra suscrito con la Alcaldía del Municipio de Mesetas – Meta, materia del presente liquidación, cuyo objeto es " **SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META** ".

PERSONAL DE OBRA.

El siguiente personal que se cita dio cumplimiento al pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**), durante el mes de MAYO del 2026.

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PERIODO: MAYO 2026			NO. PLANILLA: 82483361			
NOMBRE			C.C.	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
PEREZ	MIRANDA	BAYROL	1.119.949.780	280.200	70.100	9.200
ALONSO						

6. POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:

Efectuar el pago final al Contrato de suministro No. 158 del 2026, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META "**. Suscrito entre la Alcaldía Municipal de mesetas y el contratista **MESMETCOL P&P, SAS, NIT. 901849576-3** representante legal **R/L BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía C.C N. 1.119.949.780 de Mesetas Meta según lo establecido en el presente Informe, para lo cual autorizo el pago final por una suma correspondiente de **TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$38.330.662,15) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.**

Para constancia, se firma el presente Informe en el Municipio de Mesetas - Meta, luego de elaborado, revisado y aprobado a los veinte (20) días del mes de mayo del 2026.


SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyecto: Lina Marcela Mahecha Correa /Apoyo profesional a la secretaria de planeación e infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura