

Miércoles 7 enero de 2026

Personal: 1 oficial
1 SST
1 Inspector de obra


Se continúa ejecutando la actividad de pulido de mesones, pisos y medias caras de las baterías sanitarias.



Jueves 8 de enero de 2026

Personal: 1 Inspector de obra

No se contó con personal de obra, debido a que el personal operativo se encuentra asignado a otro frente del proyecto.




Viernes 9 de enero de 2026

Personal: 1 Inspector de obra
1 Residente de Interventoría

No se contó con personal de obra, debido a que el personal operativo se encontraba asignado a otro frente del proyecto.

[Signature]

Debido a que el proveedor de las divisiones sanitarias ha manifestado la necesidad de anclar los parales de las divisiones al piso, con el fin de proporcionar mayor firmeza y estabilidad en el diseño, así como para garantizar el cumplimiento de las condiciones de garantía del producto, se propone el siguiente esquema.



Norma

Miércoles, 13 Diciembre 2023
 personal en obra 1. Oficial
 2 Ayudantes
 1 OT.

Se continúa con instalación de piso. Vitró
 prensado en laboratorio.

Se trabado Escambio al acopio temporal

Carlos M. Montenegro

~~AA~~

Jueves, 4 Diciembre 2023

personal en obra 1. Oficial
 2 Ayudantes
 1 OT

Se realiza arreglo del tbo de Agua.

Se continúa con traslado de material al
 Acopio temporal.

~~AA~~

- Se realiza recorrido general de Obra, siguiendo
 las indicaciones del supervisor del Contrato, el
 Ing. Hernon Darío López P. para definición de
 puntos Eléctricos, se define de 3 puntos o
 Salidas Eléctricas por cada unidad de Salón,
 así mismo para el Área del Laboratorio de
 Física - Química, por otro lado para el Área
 Cuarto de materiales, ahora oficina Coordinador

se define instalar 2 Salidas Eléctricas, para la localización y ubicación de los puntos, se realiza recorrido de Obra con personal Administrativo del Colegio, Consejo Educativo 25, y personal de Interventoría PROBINTEC, donde se define la ubicación de los puntos.

Planta Tipo Aula.

3 Toma Corrientes


Aula clase.

2 a alturas a más de 1.50 mt.

5 a Altura promedio

de Norma

Luminarias la revisión según norma para definir cantidad y Tipo.



Viernes, 5 Diciembre, 2025

Clima: Lluvioso

personal de obra:

1. oficial WMN

2 Ayudantes WMN

1 oficial energista

1 ayudante energista

1 Inspector obra

Actividades:

Se realiza desmonte de redes eléctricas en aula hasta el momento de lluvia se retiró el personal.

Se finaliza la instalación de pvc laboratorio tipo vibropresado.

Sábado 6 Diciembre 2025

Personal en obra

1 Oficial

2 Ayudantes

1 Oficial Electrico

1 Ayudante Electrico

1 Inspector de obra


- Se realiza momento de tablero electrico Ubicado en muro de Aula #1 Subn demolición
- Se realiza embogollado de piso en el laboratorio.

Carlos M. Montenegro

Martes, 9 Diciembre 2025
 Personal en obra: 1 Oficial
 2 Ayudante
 1 Oficial Electrico
 1 Ayudante Electrico

- Se realiza demolición faltante de muro en Aula
- Se inicio instalación de piso vibropresado.

Se realiza visita SST y ambiental por parte de
 Intersectorial y obra.

Daniela Gelindo  Carlos M. Montenegro
 Prof. umb Obra. Uvaco I prof. An. Intersectorial

Miércoles, 10 Diciembre 2025.

Personal en obra: 1 Oficial
 2 Ayudantes
 1 OT

Se finaliza instalación de piso Vibropresado
 en Oficina (Laboratorio)
 Se entona y se trasladó escombros al acopio
 temporal.

 Carlos M. Montenegro

Jueves, 11 Diciembre 2025. Personal en obra: 1 Oficial, 2 Ayudantes.

- Se continúa con enlance y trabado de escombros al lado pto. temporal.
- Se inicia embagülle de piso en oficina.
- Se inicia instalación de guarda escoba en laboratorio.



Carlos M. Montenegro

Viernes, 12 Diciembre 2025.
Personal en obra: 1 Oficial, 2 Ayudantes.

- Se continúa con embagülle de guarda escoba en laboratorio.
- Se continúa con instalación de guarda escoba en oficina.
- Se realiza recolección de escombros y se lleva a Cemex para disposición final.



Carlos M. Montenegro

Sábado 13 Diciembre 2025.
Personal en obra 2 Ayudantes

- Se realiza Goro General de obra.

Carlos M. Montenegro

Domingo 15 Diciembre 2025
Personal en obra 2 Ayudantes.

Se realiza pintura de oficina (Laboratorio) de Paredes.

Se realiza embasque de gorda escoba en Laboratorio y oficina.

Carlos M. Montenegro

Carlos M. Montenegro

Sábado 13 Diciembre 2023. Se di orden
personal en obra. 2 Ayudantes

- Se realiza Goro General de obra.

Carlos M. Montenegro



Lunes, 15 Diciembre 2023. Se di orden
personal en obra. 2 Ayudantes.

Carlos M. Montenegro



Se realiza pintura de grana (laboratorio) de
Paredes.

Se realiza embasque de gorda escoba en
laboratorio y grana.

Martes, 16 de Diciembre 2025 El personal en obra

1. Oficial
2. Ayudantes

Se ingresa al aula #3 Salón de Matemáticas. Con acompañamiento de Stefany Puerto, Secretaria de rectoría y los guardas de seguridad. Se rompe Candado, se realiza acta de entrega de espacios y se hace registro fotográfico del estado de Comodatos, Pica y Regobador. Se hace traslado de mesas, sillas y mobiliario al aula laboratorio para inicio de Actividades.

Se inicia desmonte de puros existentes, enlanchado de Escombros Aula #3 Salón Matemáticas.

Carlos M. Montenegro

Miércoles 17 Diciembre 2025

Personal en obra

- 1 Oficial Construcción
- 2 Auxiliares Obra

Se realiza aseo y limpieza Área de Sistemas, se chequea el nivel promedio del piso existente, y se inician Actividades de Cargue de mortero de piso, iniciando mezcla in situ, y nivelación posterior con Boguillera metálica.

Carlos M. Montenegro

Norma

Jueves 18 diciembre 2025


Personal en obra:

- 1 Oficial de Obra
- 2 Auxiliares Obra

-El día de hoy se continúa con Actividades de Carga de mortero piso. Aula de sistemas, se pararon Actividades; debido a la Terminación del material en obra; Arena y Cemento.

-Ingreso material a obra 4 Bultos cemento.
1 m³ de Arena lavada.

-Se realizan Actividades de pintura tipo vinilo por el Área de Carga de Materiales. y se terminará la actividad de Carga mortero en Aula sistemas en la tarde.



Viernes, 19 Diciembre 2015

Personal en obra 1 oficial
2 Ayudantes
1 set

Se inicia instalacion de piso Ubiprensado en Salon de Sistemas.

Se realiza demolición de piso del cuarto que esta en el salon de sistemas.

Se hace retiro de chatarra para disposicion final.

Sábado, 20 Diciembre 2015

personal en obra 1 oficial
2 Ayudantes

Se Continúa con instalacion de piso Ubiprensado en Salon de Sistemas.

Se hace enlizado y trillado de exambro al acopio temporal.

Junes, 22 Diciembre 2025.
 personal en obra 2 Ayudantes
 1 oficial 1 JOT

Se realiza desinstalación de puertas y
 Ventanas del laboratorio y oficina (laboratorio)

Noites, 23 Diciembre 2025.
 personal en obra 1 Oficial
 2 Ayudantes.
 1 JOT

Se Continúa con instalación de piso Vibropímacub
 en Salón de reuniones.
 Se ingresa a la cámara, y se inicia demolición
 de piso

24 Diciembre 2015
 Personal en obra 2 Apoyantes
 1 Oficial

Se Continúa con instalación de piso libroprensado en sala de sistemas Aula #2 y Corillo alrededor.
 Se realiza recolección y enlance de escombros de la emisora.

Viernes 26 Diciembre 2015
 Personal en obra 1 Oficial
 2 Apoyantes
 1 OT

Se Continúa con instalación de piso libroprensado en emisora y Corillo alrededor a sala de sistemas Aula #2.

Jabato, 27 Diciembre 2025
 Personal en obra 2 Alumnos,

Se realiza Aeo general en obra.

Durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre y el 3 de enero del 2026, no se registro ejecucion de actividades en obra debido a la disminucion significativa de personal operativo y tecnico, ocasionada por la finalizacion del año calendario y la programacion de Vacaciones individuales del personal adscrito al contrato. Esta situacion fue previamente contemplado dentro de la planeacion interna del contratista, y se informo a su debido tiempo en comite de obra a la interventoria y supervision del contrato. Las actividades serán retomadas conforme al cronograma una vez se normalice la disponibilidad del personal al inicio del siguiente periodo laboral.

Miércoles, 3 Diciembre 2015

Personal en obra 09

09:00 AM

09:00

10:00

1 Ayudante.

09:00 AM

Actividades

Se inicia demolición de pisos en
Salón 103

Se continúa con enlucido y
trabajo de escombros al exterior
Temporal.



Observación de interventoría: En el frente de
trabajo se evidencia dos (2) personas
trabajando, por lo cual, se le solicita al
contratista de obra aumentar la mano de
obra, con el fin de cumplir con los tiempos
estipulados en el cronograma.

Carlos M. Montenegro

Jueves, 4 Diciembre 2023

Personal en obra 1 oficial

1 Alacran

1 Ayudante


1 TCT

1 SST

Actividades.

Se continúa con el trabajo y traslado de materiales, escombros al acopio temporal.

Carlos M. Montenegro



Carlos M. Montenegro

Viernes, 5 Diciembre 2025
Pasadillo en obra 1 Oficial
1 Ayudante
1 OT

Actividades:
- Llegó teja para instalación de Cerramiento
- Se continuó con instalación de Cerramiento
en Jona Verde y Canecas con excombro
para sostener Dormientes.
En las horas de la tarde se presentan
fuertes lluvias las cuales afectan
actividades de instalación de Cerramen-
to de Carcamos.

Carlos M. Montenegro

Sábado, 6 de Diciembre 2025

Personal: 101

1 ayudante

1 Inspección de Obra

estudiante

Actividades: 101

Se realiza alistado de piso que 101

se revisan niveles y algunos puntos tienen

de 1,08 y 1,07 del acabado.

Se le aplica sícalata para mejorar

la adherencia en el mortero.

Carlos M. Montenegro

Junes 8 Diciembre 2025
Personal en obra 1 Oficial

Actividades

(no) Se realiza enlonado y traslado de escombre al acopio temporal

observación de interventoría: NO se realizaron las actividades programadas en este día.
Se evidencia falta de personal operativo.

Carlos M. Montenegro

Martes, 9 Diciembre 2023.
Personal en obra. 1 Ayudante
1 Oficial
1 SST

Actividades

- Se inicio instalacion de Caramiento en teja de zinc. en el corcama.
- Se realiza visita SST y ambiental por parte de interventoria y contratista.
- Se hace recorrido con el profesional ambiental de la interventoria informando las actividades de aprovechamiento de los RCD.

Se informa que se hace uso de los puntos ecológicos de las instituciones para residuos ordinarios.

Se requiere la delimitación del círculo y adecuación del acopio.

Se hará disposición del caucho cuando salgan mayor cantidad de residuos con estas características, para hacer un solo retiro.

Donada Beltrán
Prof. amb obra.

Cristian Rojas
prof amb int Norma

Miercoles, 10 Diciembre 2023.
Personal en obra: Oficial
Ayudante.

Se Continúa con el cerramiento
en tej. de zinc en el área del
Corcorno.

Carlos M. Montenegro

Viernes, 11 Diciembre 2025.

Personal en Obra: 1 Oficial

1 Ayudante

3 Ayudantes

1 JCT

Se inicia desmonte de tapas del Carcano
Se inicia Arreglo del Cerramiento del
Acopio temporal de materiales según
recomendaciones de la parte ambiental

Carlos M. Montero

Viernes, 12 Diciembre 2025
personal en obra 1 Oficial
1 Aguadante

Se inicia instalación de Cerramiento
en faja de zinc en la cancha -
Jardín infantil
Carlos M. Montenegro

Carlos M. Montenegro

Sábado, 13 Diciembre 2025
Personal en obra: 2 Oficiales
3 Ayudantes.

- Se termina desmonte de tapas de Carcomo
- Se realiza recolección, enlomb y traslado de excremento al acapio temporal, tanto del Carcomo como del Zuloa 102.

Observación de la intervención: Se aclara que los "tapas" del Carcomo son losas reforzadas en material de concreto con un espesor no mayor a 10 cm.

Carlos M. Montenegro

Jueves, 15 Diciembre 2025
personal en obra 10 funcionarios

catálogo E

1 Acubante

1 SST

se hará de forma normal -

Se realizará sobreprecio salón 102

para el día 15 de diciembre, 2025

se hará lo ordenado de duplicar
temporal, tanto el personal
del salón 102

observación de la información: se realiza
que los "datos" del catálogo son los
referidos al material de concreto para
cubos de 10 cm

Carla M. Martínez

1 Agudante.

Se realiza Subapiso con 102
Se inicia Instalación de durmientes
para Cerroamiento en la cheta.

Miércoles, 17 Diciembre 2025
Personal en obra 2 oficiales
1 Accidente
155T

Se continúa con rotulación de
Cercamiento en cancha.

Se inicia instalación de proa
Vibroprensado Salón De

Se realiza vista del componente ambiental,
verificando las condiciones del orden y
aseo de los frentes de obra, se genera
la subseñalización del sitio de acopio temporal
de residuos y despeje del tronco del indi-
viduo arbóreo.

Danculafando
Prof. ambiental obra.

Carlos M. Montenegro

Jueves 18 Diciembre 2025

Personal de obra 2 oficiales

1 Ayudante

1 Insobria

Se continuó la instalación del salón

402 en piso y paredes. By Insobria

Se realizó ceramita de ampliación de

el salón 402, para la

instalación de

ceramita.

Viernes, 19 Diciembre 2023

Personal en obra: 1 Oficial

1 Oficial piso

1 Ayudante

1 SST

Se Continúa con instalación de:

piso Vibropresado en salón 102

Se realiza instalación de mortero

1:3 para alisado de piso en
el salón 103, placa de piso

que fue homedeada previamente
para su correcta instalación y
funcionamiento.

Sábado, 20 Diciembre 2025
Personal en obra 2 oficiales.
1 Ayudante.

Se Continúa con instalación de piso
Vibroprentado, Salón 102.
Se realiza afinado de Piso, Salón
103.

Lunes, 22 Diciembre 2025

personal en obra 02 Oficiales

1 Ayudante

195t

Se continúa con instalación de

piso Vibropretado según DZ

Se realiza lavado de Carcamo.

Martes, 23 Diciembre 2025

Personal en obra 2 Oficiales

1 Ayudante

Actividades : Se inicia picado de
carceno con rotomartillo, se continúa
enchape de vibropresado en salón
103

25 de diciembre 2025

No se registra actividad

Miercoles, 24 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Oficial
1 Ayudante

Actividades: Se continua picado de
placa en carcamo

Jueves, 25 de diciembre 2025

No se realizan actividades

- Viernes, 26 de Diciembre

Personal de obra : 1 ayudante, 2 Oficiales

- Se finaliza picado de carcamo

- Se continua instalación de salon 103 en piso vibro presado.

- Se inicia trasiego de material a 101.

• Se consilian actividades ejecutadas y

por ejecutar donde se quite de

carcamo en demolición de placa y

desmonte y monte de cerdoguín en

costado norte de carcamo.

Sábado, 27 Diciembre 2025 -
personal en obra 21 Oficiales
1 Ayudante

Se realizó Toma de Niveles y
Puntos maestros para fundición
de placa con pendiente en Carcamo.
Se continúa con instalación de
Piso Vibroprecastado en Salón 103

Lunes, 28 Diciembre 2023

Personal en obra

2 Oficiales

1 Ayudante

1 JCT

1 Inspector de obra.

Se inicio instalacion de piso libro-
prensado en salon 101

Se realiza instalacion de teja de cinc
Cerramiento acopio temporal de retard

Martes, 29. Diciembre 2025
Personal en Obra 2 Oficiales
1 Ayudante
1 OT

Se Continúa Con Instalación de
Piso Ubió preñado en Salón DI
Se continúa poniendo punto maestro
en Carcasa Para Fundida

Miércoles, 31 Diciembre 2025

Personal en obra: 2 Oficiales
1 Ayudante.
1 CST

Se continúa con instalación de
piso Vibropiemento, según 1019
se inicia fundida de concreto

Viernes, 2 Enero 2026

personal en obra

2 Oficiales

1 Ayudante

1 OT

Se Continúa con instalación de
piso Vibropreterado Salon 101

Se Continúa con fundido de Carcamo
Llegon Angulos para Carcamo

Miércoles, 3 Diciembre 2023.
Personal en obra 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza instalación de cerramiento
con canecos y excombra para sostener
ceramiento en teja de zinc y torca
en áreas donde no se puede abrir
huecos a la loza.

Jueves, 4 Diciembre 2025
Personal en obra 1 Ayudante
1 Oficial
1 SST

Se realiza entancho y Recoleccion
de Escombros.

Se levanta baldosa que se encon-
traba en la zona de chat.

Se Arrega tubería que se encontraba
botando agua en Area chat.

Viernes, 5 Diciembre 2025

Personal en obra : 1 Ayudante

Se realiza cambio de teja en zona
norte posterior de desmontaje

Sábado, 6 Diciembre 2025

No se realizaron actividades

lunes, 8 Diciembre de 2025

Personal:

1 oficial

1 ayudante

1 Ins obra

Se realiza instalación de sanitarios
en piso 1 y 2.

Martes, 9 Diciembre 2025

Personal:

1 oficial

1 ayudante

Se realiza desmonte de muro en
mampostería de costado sur. y
desmonte de puerta en zona de shut

Miércoles, 10 Diciembre 2025

Personal:

1 oficial

1 Ayudante

Se realiza desmonte de Salidas
electricas en zona de shut.

Jueves, 11 Diciembre 2025.

Se realiza desmontaje de moro norte
de shut.

Personal

1 Ayudante

1 oficial

Viernes, 12 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza instalación de teja
en costado sur.

Sábado, 13 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza instalación de polisombra
en lona verde en costado sur.

Lunes, 15 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza limpieza de cerramiento
perimetral en Custado Nor-oriental.

Martes, 16 de Diciembre 2025

Personal de obra 1 Ayudante
1 Pintor

Se realiza limpieza con grates en
cerramiento perimetral y posterior
limpieza con thinner.

Miércoles, 17 Diciembre 2025
Personal en obra. 1 Ayudante

1 Oficial

Se inicia con pintura en Cerramiento
perimetral.

Jueves 18 Diciembre 2025

Personal

1 Pintor

Se realiza continuación de pintura
en Cerramiento en costado norte en
la parte interior.

Viernes 19 de Diciembre

personal :

1 Oficial

2 Ayudantes

1 Int obra

Observación Interventoria: Durante el recorrido de inspección de hoy se observó que en el proceso de desmonte de Sanitarios en el baño del primer piso para realizar Sondeo a la red, más exactamente en el baño de mujeres, el primer Sanitario presentaba una fisura y al momento de desengancharlo de su posición se agrieta aún más dejándolo inhabilitado.

Actividades de obra :

Se realiza pintura de parales verticales de cerramiento costado oriente.

Se observa mallas rotas en el cerramiento la cual se consulta y se realiza la autorización por parte de la interventoria para su debido cambio.

Norma

Sábado, 20 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ins obra
1 pintor

Actividades:

Se realiza pintura exterior de
Cerramiento perimetral.

B Ins obra

Lunes, 22 de Diciembre 2025

Clima : Nublado

Personal : Inspector de Interventoría

Observación Interventoría: En el recorrido realizado el día de hoy no se identificó Personal laborando, Se observa que aún no se ha realizado el embalaje de las tejas de asbesto como se había indicado el día Viernes 19 de diciembre

Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima : Parcialmente soleado

personal :

1 pintor

1 Ins de obra

1 Ins de Interventoría

Norma

Actividades: Se realiza pintura de
cerámico perimetral en costado
Sur-oriente en costado Exterior

Se realiza conciliación de cantidades
ejecutadas de sondeos, mantenimiento
de cerámico y shot de lasuras.

Ins obra Bpe

Miércoles 24 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Pintor

Se realiza pintura en costado
norte en parte interna

Jueves 25 de Diciembre 2025

Día festivo, no se realizaron actividades

Viernes 26 de Diciembre 2025

No se realizaron actividades

Sábado 27 de diciembre 2021

Personal de obra : 1 ayudante
 1 oficial
 1 Residente UNM

Se realiza medida y quantificación de malla elaborada a cambiar en mantenimiento de cerramiento.

Se realiza pintura de cerramiento perimetral.

Domingo 28 de Diciembre

No se realizaron actividades

Lunes, 29 de Diciembre 2025

Personal de obra de la: 1 Pintor

Se realiza pintura de cerramiento perimetral en parte exterior costado sur.

Martes 30 de Diciembre

Observaciones Interventoría:

En el recorrido realizado el día de hoy se evidenció que posteriormente al desmonte de Sanitarios y después de realizar el Sondo en el baño de niñas en el tercer piso, se presentó un escape de agua constante el cual genero empozamiento de agua, la cual se empezó a filtrar hacia el Segundo piso y ya presenta gotera en dicho baño del Segundo piso.

Se recomienda al Contratista de Obra Solucionar dicha problemática inmediatamente para no

Norma

generar perjuicios a la edificación.

Se ingresa Puertas y divisiones onales.

Miércoles 31 de diciembre

Personal de obra = 1 pintor

Se continua pintando cerramiento
perimetral en la parte exterior
costado sur.

Jueves 01 de enero 2026

Día festivo, no se realizaron
actividades

Norma

Viernes 02 de enero 2026

Personal de obra 1 Pintor

Se realiza instalacion de accesorios
de griferia en los baños del 3er piso.

Sabado 03 de enero 2026

No se realizaron actividades

Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

Clima: Parcialmente soleado

Personal de Obra : 1 Pintor
 1 Ayudante
 1 SSR

Actividades :

Se realizan actividades pintura de vinilo y epoxica

Bloque 1-2-3 Piso 2 en vinilo y

Bloque 1-2-3 en Piso 1 en epoxica

Carlos M. Montenegro.



Jueves, 4 de Diciembre 2025

Clima: Nublado

Personal de obra : 1 Pintor
 1 ayudante pintura
 1 Inspector de Obra
 4 ayudantes de mano

Actividades :

Se realiza pintura de vinilo en el comedor
 baño de niñas y niños piso 1. y ludoteca.

Viernes, 5 de Diciembre 2025

Personal de obra: 1 ayudante

1 oficial

Actividades: Se realiza limpieza y ligado de
maestros en granito.

Sábado, 6 de Diciembre 2025

Personal de Obra: 1 Inspectoría SRT

1 oficial

1 ayudante

Actividades: Desmonte de Divisiones de paños
en bloque 3, PISO 1-2-3.

Marques, 9 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 SST
1 Ing Ambiental

Actividades : Se realiza recorrido de materiales
usados y por disponer.

Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 ayudante
1 Oficial
1 Inspector de obra

Actividades : Se realizar pulido y aplicación de
sellante en masones en piso 2-3 bloque A.

Jueves, 11 de Diciembre 2025

Personal de Obra :

- 2 Ayudante
- 1 oficial
- 1 inspector de obra
- 1 ing residente
- 1 Director constructor

Actividades : Recorrido por frente en actividades por ejecutar y valorar. Se observa que no tenemos aun punto por realizar el shot de laguna.

Adicional a desmontar las divisiones se observan que se debe realizar limpieza de pintura antigua de divisiones y oxido de las mismas en pared y piso.

Se realiza desmontaje de divisiones de piso 1 bloque 1.

Viernes, 12 de Diciembre 2025

Personal de Obra :

- 2 oficiales
- 4 ayudantes
- 1 SST

Actividades : Se realiza desmanchado de piso con vinagre y aseó de residuos de oxido o partes sueltas.

Se realiza formateo de divisiones de piso 2 bloque 3.

Los días 13 y 14 de Diciembre 2025.

No se realizan actividades.

15 de Diciembre de 2025

Personal de obra :

1 oficial

2 ayudantes

1 inspector de obra

Actividades : Trasego de divisiones a parquadero desde cada bano.

Se realiza retiro de pintura de divisiones anteriores en pared y piso.

13 

Miércoles, 16, Diciembre 2015

Personal :

2 Ayudantes

Actividades : Se trasiega divisiones de orinales y puertas a punto de acopio.

Se realiza asco en baterías sanitarias

Jueves 17 Diciembre

Personal

2 Ayudantes

2 Oficiales

Actividades : Se realiza trasiego de divisiones de acero acopio para posterior retiro

Se continúa desmontando divisiones de orinal y con so posterior asco.

Llega una parte de divisiones de acero inoxidable.

Jueves, 18 Diciembre 2025
Personal en obra: 1 Oficial

Actividades:

Se realizó recorrido en conjunto de intervención y controlista para cuantificar escalera de emergencia Piso 1-3. Costado norte.

Observación de la interacción: Se evidencian trabajos realizados realizando actividades de arco en los (salón) baños del frente.

Alfonso Carlos Montenegro

Se realizó programación para disposición final de la chatarra, pero los equipos manifestaron que por parte del colegio no tienen auto. Cuando sacar ningún residuo de valor, solo se puede sacar escombros, por lo cual queda cancelado la actividad por el momento.

Viernes, 19 de Diciembre 2025

Personal

1 instalador
1 Ayudante

Actividades : Se continua con la instalación de divisiones en acero inoxidable.

Sábado, 20 de Diciembre 2025

Personal :

1 Instalador
1 Ayudante

Actividades : Se continuo con la instalación de divisiones en acero inoxidable.

Domingo, 21 de Diciembre 2025

Personal

1 Instalador
1 Ayudante

Actividades : Se continua con la instalación de divisiones en acero inoxidable.

Lunes, 22 de Diciembre 2025

Se continua instalación de divisiones en acero

Martes, 23 de Diciembre 2025

Se realiza retiro de chatarra sobrante de divisiones desmontadas

24, 25, 26, 27, 28, 29. No se realizan actividades.

Mañes 30 Diciembre 2025

Personal en Obra

- Ing. Braque Moreno

- Ingeneria Sergio Cruz

- Arq. Felipe López

- El día de hoy se realiza recambio de Obra para verificación de Actividades previas y Ubicación de Shit de Resinas, se propone ubicar el shit metros mas afuera del Cerroamiento Tipo SED, esto para entrar y/o Aulas Actividades cerca a las Elementos Arbores ubicados en dicha zona.

- Ingreso de Material restenley Acero inoxidable para divisiones de Baños Bloque N° 2-3, los Elementos, como herrajes y pernos se Almacenan en la portería del Colegio.

Paula Cruz

los días 31 y 1 de enero - 2025-2026

No se realizan actividades ya que salieron a vacaciones los días anteriores.

Los días 2,3,5 de enero de 2026

No se realizan actividades debido ha subcontratista se encuentra en vacaciones y no cuenta con personal operativo

Martes, 6 de Enero 2026

Personal:

1 Inspector obra
1 Residente obra

Se realiza visita y aun no se definido lugar de construcción de shot de bauxita.

B. Ins. obra



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/12/2025	Inicio	2:15 pm	Fin		Lugar	Secretaría de Educación Distrital
Asunto	Comité de Obra N° 3 Lote #18. (Hoja 1)						
Asistentes	Contratista de Obra, Interventor, Supervisor				Asistentes Externos	N/A	
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión

Orden del día:

#/ proceso se lleva a cabo con el fin de Unificar y/o denegar los avances establecidos a la fecha. Ante esto.

Desarrollo de la Agenda

* Rodolfo Ilinas - Sede B:

- No se ha iniciado las actividades del shut de basura por temas logísticos, ya que este punto es el ingreso asignado para el material y centro de acopio
- Reprogramar con respecto a los nuevos cantidades y NP's

* Simón Bolívar - Sede A:

- El contratista de obra debe realizar un informe dirigido a las TIC donde expone la necesidad de desconectar el RAC, con la finalidad de poder intervenir la sala de sistemas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	N/A
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

* Magdalena Ortega - sede A:

- Se contempla iniciar la instalación de las divisiones en acero inox de las baterías la semana en curso del presente año

* Tabora:

- El contratista remitirá el esquema de los cupos para poder iniciar las actividades de la zona dura

* Jorge Gaitán Cortes - sede B:

- el día sábado la Intendencia emitirá la respuesta sobre la aprobación del esquema de la placa de la cancha. Fecha emisión respuesta sábado 13 diciembre 2025

* ITI Francisco José - sede A:

- Revisar la placa de los baños

* ITI Francisco José - sede C:

- El contratista de obra tiene vía libre para iniciar actividades de obra



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	N/A
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Compromisos:

* Rodolfo Ilinas - Sede B:

- El contratista de obra se compromete a entregar los salones 101, 102 y 103 para el 29 de enero 2026.

* Magdalena Ostoga:

- El contratista se compromete a entregar la escalera para el 14 de enero de 2026.

* Tabara:

- El contratista se compromete a entregar la cubierta del punto fijo y las baterías sanitarias del primer piso el 29 de enero de 2026.

* Simón Bolívar - Sede A:

- El contratista de obra se compromete a entregar el laboratorio y sala de sistemas el 29 de enero de 2026.

* La interventoría se compromete a dar respuesta al tema de las cubiertas el 11 de diciembre 2025.

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

Diego A. Rey D.

Director Obra.

NOMBRE:

CARGO:

Lorena Sánchez P.

Directora de Interventoría.

Resolución de intervención

Carlos Mauricio Montenegro B

Carlos m. Montenegro V.1



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/12/25	Inicio	8:00 am	Fin		Lugar	SED.
Asunto	Comité de Obra # 8 (- lote 18) Hija 1.						
Asistentes	Supervisión, Contratista de Obra e Interventoría						Asistentes Externos
Fecha de Elaboración			Elaborado por		Próxima Reunión		

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El proceso se lleva a cabo con el fin de verificar y/o definir los avances establecidos a la fecha. Ante esto se estipula:

- * Rodolfo Urua - sede B:

- Revisar el alustado de piso en los salones, ya que este presenta fisuras por el mayor instalado

- * ITI Francisco José de Caldas - sede A:

- Se programa reunión en situ con los especialistas estructurales de los Portos el día 18/12/25 a las 4:00. P.M. con el fin de socializar los temas de los cubiertos, se cambia a de forma virtual

- * ITI Francisco José de Caldas - sede C:

- Revisar el ítem de mantenimiento de malla elaborada en el cerramiento, ya que el contratista no contempla el cambio de malla
- Revisar el balance y/o alcance presupuestal de esta sede.

- * Tabora:

- El contratista de obra remitirá el esbozo de la zona dura el 26 de diciembre de 2025.

VB



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/12/25	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Hoja 2 - Comité # 4						
Asistentes							Asistentes Externos
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

* Magdalena Ortega:

- Se programa visita en situ para definir la ubicación del shut de bauras para el 26 de diciembre de 2025.

* Jorge Gastón Cortes:

- iniciar actividades demolición de la cancha el mes de diciembre de 2025.

• <<Compromisos adquiridos>>

* ITI Francisco José de Celdas A:

- El Abol de la Cadena debe de quedar retirado a más tardar el 20 de diciembre de 2025.

- La interventoría se compromete a liberar el toma de las cubiertas el 18 de diciembre de 2025.

* ITI Francisco José de Celdas - sede C:

- El contratista de obra se compromete a enviar el esquema de las cubiertas del Salón de música.

No.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/12/25	Inicio		Fin		Lugar		
Asunto	Hoja # 3 Comité # 4.							
Asistentes						Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión	

* Magdalena Ortega:

- Iniciar actividades de cocineros la segunda semana de enero, con proyección de finalizar la primera semana de febrero de 2026.

* Dile de ingratia:

Iniciar actividades de baños como contingencia de la emergencia.

- * Remitir balance presupuestal actualizado para el 26 de Diciembre de 2025.

Carlos M. Montenegro

NOMBRE: Carlos Mauricio Montenegro

CARGO: Residente de intervención

NOMBRE: Dayanna Baquer

CARGO: Representante legal

NOMBRE: Lorena

CARGO: Directora de Intervención

NOMBRE: Arayo Supervision

CARGO: DCCCE

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/12/2025	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Consejo de Obra - 1er. # 14						
Asistentes	Contrato de Obra, Intendencia, Sistema						Asistentes Externos
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

• <<Descripción de las actividades>>

- * Colegio Realpo Negro - Sede B -
Se informa que dentro del proceso se realizan labores de instalación de enchufe de piso. el grupo va a en la zona del cercano se realiza un trabajo de pared y panderado para darle corda hacia la zona del amueblado ubicada sobre el colado - Norte.
- * Colegio San Beltrán se repite.
Instalación de enchufe de piso y se recomienda cumplir con los tiempos establecidos para entregar los obreros antes del 26 de Enero.
- Intercambio de enchufes en sala de Sistemas.
- * Magdalena Ortega
Se continúa con sus labores para la instalación de las Divisiones en Inor - esto con el fin de evacuar los cupos y entrega de Beltrán Sanluis.
- * Jorge Gaitan Cortez
- Se realizan labores de Ceramito en el Área de la Canchales.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/12/2023	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Consejo de Obra						
Asistentes	Intendente de Obra, Intendencia, y Apoyo						Asistentes Externos
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

El frente presenta un retraso significativo.

* Tabares.

- Se realiza trabajo de demante de luminarias
 - Actos de Verificación de copias
 - entrega de Resaca de Quinto en Buros en primer piso.
- Nota la sede presenta un retraso significativo.

* Amasco José de Caldas (C) Se informa que

- No se reporta un avance significativo, se realiza trabajo de pintura.

• <<Compromisos adquiridos>>

* Amasco José de Caldas sede A.

- se realizan demantes de Santaros.

Emergencias

- se atienden la Emergencias estructurales en la sede de Tabares.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24/12/2025	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Comite de Area - lote # 18						
Asistentes				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión

Compromisos

- Entregar las Aulas Intenidas de la sede Colegio Simón Bolívar cerca del proximo 25 de Enero del Año 2026 para no afectar el ingreso de la Comunidad Educativa
- Entregar los areas de Cubiertas en policarbonato en la sede de Tabares y en el Instituto Francisco José de Caldas sede C -
- Entregar las Aulas Intenidas en el Colegio Hinas - sede B

NOMBRE: Humar Dany Lopez
CARGO: Supervisor de SED

NOMBRE: Irena Polmyer Pedraza
CARGO: Arquitecta de Intervención

NOMBRE: Diego Puy
CARGO: Arquitecto del Obra

NOMBRE: Carlos Gutierrez
CARGO: Residente de Intervención

NOMBRE: Ferley Lopez
CARGO: Residente de Obra

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

ANEXO 1

ACTA DE INICIO

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155350 del 8 de septiembre de 2025.

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dayanna Alejandra Baquero Aguilar** identificado con cédula No. **1.121.918.202 de Villavicencio (Meta)** quien funge como Representante Legal de **CONSORCIO EDUCATIVO 25**, con NIT. **901973696-9** como Contratista de Obra y **Sandra Stella Moreno Buitrago**, identificado con cédula No. 35.254.078 de Fusagasugá (Cund), en calidad de representante legal de la firma **PROBINTEC S.A.S.** con NIT 829.001.061-1, como Contratista de Interventoría, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: N° 5175 con fecha del 09 de septiembre de 2025.
N° 5176 con fecha del 09 de septiembre de 2025

APROBACION DE GARANTIA: 03 de OCTUBRE de 2025.

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 25

VALOR: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$2.551.797.666), incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PLAZO: siete (07) meses

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 02 de mayo de 2026

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



CONTRATISTA DE OBRA
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
C.C. **1.121.918.202 de Villavicencio**
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT **901973696-9**



INTERVENTOR
SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
C.C. 35.254.078 FUSAGASUGA (CUND).
Representante Legal
PROBINTEC S.A.S
NIT. 829.001.061-1

11-IF-001
V1

ANEXO 2

GARANTÍAS

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

