



IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

PRONE - GSA-097-2008 - NORMALIZACION EL PORVENIR

Objeto:

NORMALIZACION EL PORVENIR

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Prone
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

--

1.4 Duración Proyecto:

Días:	2199
Desde:	11 de diciembre de 2008
Hasta:	19 de diciembre de 2014

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	428
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	428
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	428

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio	
Sucre, San Onofre	
Tipo Origen	
Municipal	
Latitud	9,8333333
Longitud	-75,5
Dirección	
Sucre - San Onofre	



VALORES DEL PROYECTO

Valor global	\$ 1.152.983.611,00
Valor del proyecto	\$ 1.152.983.611,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	\$ 1.152.983.611,00
Valor por ejecutar	\$ 0,00

AVANCE DEL PROYECTO



● Así va | ● Debería ir

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	



TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

Número Contrato:	GGC-517-2020
Contrato:	GGC-517-2020
Objeto del Contrato:	TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Fecha Inicio:	1/10/2020
Fecha Fin:	30/09/2040
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	\$ 0,00
Valor asociado:	\$ 0,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Número Contrato:	GSA-097-2008
Contrato:	GSA-097-2008
Objeto del Contrato:	EL MINISTERIO SE COMPROMETE A COFINANCIAR, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE CONVENIO, LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONVENIO, EN ADELANTE -EL PROYECTO-, CUYA EJECUCIÓN ESTARÁ A CARGO DEL ELECTRICARIBE S.A.-ESP. EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONVENIO ELECTRICARIBE S.A.-ESP DEBE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EL PROYECTO, ASÍ COMO ADELANTE, A TRAVÉS DE UN TERCERO, LA INTERVENTORÍA AL MISMO
Fecha Inicio:	11/12/2008
Fecha Fin:	1/01/1
Duración (Días):	-733752
Valor contrato:	\$ 85.548.031.073,00
Valor asociado:	\$ 1.152.983.611,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario
-------	------------	---------

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
----------------	--------	----------	-------------	----------------------	-------------

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



AvanzaME

Gestión Integral de proyectos del
sector Minero Energético

EJECUTADO

Fecha	%Total
-------	--------

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
-------	--------