



IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

PRONE - GGC-296-2014 - SAN ANTONIO

Objeto:

SAN ANTONIO

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Prone
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

--

1.4 Duración Proyecto:

Días:	1463
Desde:	29 de diciembre de 2014
Hasta:	31 de diciembre de 2018

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	189
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	189
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	189

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio	
Atlántico, Malambo	
Tipo Origen	
Municipal	
Latitud	10,8588889
Longitud	-74,7730556
Dirección	
Atlántico - Malambo	



VALORES DEL PROYECTO

Valor global	\$ 520.879.523,00
Valor del proyecto	\$ 520.879.523,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	\$ 26.043.976,15
Valor por ejecutar	\$ 494.835.546,85

AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Número Contrato:	GGC-296-2014
Contrato:	GGC-296-2014
Objeto del Contrato:	LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELÉCTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL EN EL MERCADO DECOMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE S.A E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DEREDES ELÉCTRICAS- PRONE.
Fecha Inicio:	29/12/2014
Fecha Fin:	7/09/2034
Duración (Días):	7192
Valor contrato:	\$ 2.883.395.183,00
Valor asociado:	\$ 520.879.523,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario
-------	------------	---------

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
----------------	--------	----------	-------------	----------------------	-------------

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



EJECUTADO

Fecha	%Total
-------	--------

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
-------	--------