

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					SIGME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-296-2014	Etapas Contrato	AOM	Fecha Informe	2026-03-05	Periodo Informe		
Departamento	Atlántico	Municipio	Malambo	Comité	CAPRONE	Número acta		Número de proyectos	11	
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Julio Gabriel Lara Álvarez	Apoyo Jurídico	Edwin Guillermo Molina Cardona	Supervisor	RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA			
Interventor		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	Encargo Fiduciario	7321	Banco		N. Cuenta		
Objeto del Contrato										
San Antonio										
Alcance del Contrato										
Pólizas		Amparos		Aseguradora		Vigencia Pólizas				
Fecha de suscripción	2015-12-29	Fecha acta de inicio	2015-12-29	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						
Fecha de terminación del contrato	2034-09-07	Fecha para liquidación contrato	2034-09-07	Terminó legal para liquidación						
Número de otrosíes	3	Suspendido	NO			Desde				
						Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
2016-12-29 Modificar el Anexo No. 2 del Contrato PRONE GGC No. 296 de 2014, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para para la ?Finalización del Plazo de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización? el día 30 de junio de 2017?., 2018-01-05 Modificar el anexo 2 de la Actividad de Administración, Ejecución de los recursos, Asistencia técnica y Energización de la Cláusula Segunda - Plazo, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para la finalización del plazo de la actividad de administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia técnica y Energización el día 29 de Junio de 2018., 2019-11-19 se reinicia ejecución y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018										
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Valor contrato actual	\$ 2.883.395.183	Aporte Fondo	PENDIENTE	Cofinanciación		Cofinanciador				
Desembolsado		Saldo por Desembolsar		Porcentaje Desembolsado		Saldo en la cuenta	PENDIENTE			
Valor Remuneración	\$ 2.883.395.183	Valor Remuneración tramitado		Número de Remuneraciones		Número Remuneraciones tramitadas				

Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas	
Correspondencia recibida		Correspondencia enviada	
Observaciones Apoyo Técnico			
Conclusiones		Acciones a realizar	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato			
Conclusiones		Acciones a realizar	
Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
AOM			
Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
PENDIENTE			
Entidad que Investiga		Motivo de Investigación	
Proceso Administrativo Sancionatorio			
NO			
Proceso Fiscales y Disciplinarios			
NO APLICA			
Proceso Jurisdiccionales			
NO APLICA			