



Código validación comunicación: 0c7f3

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)

**Kelly Johana Tocora**

Representante legal

Insergroup ISG S.A.S

contratacionisg@gmail.com

Calle 74a No 1w-60

Neiva, Huila

Asunto: Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de interventoría  
No. 001-2025 Proyecto BPIN 20240214000050.

Reciba un cordial saludo.

En atención a la comunicación **01156-ISG-COF-2025** allegada a este Ministerio, en la cual solicita la suspensión del contrato de interventoría No. **001-2025**.

### **Hechos argumentados de solicitud**

*(...) La firma INSERGROUP ISG S.A.S., en ejercicio de sus funciones como Interventoría integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Social, Ambiental y Jurídica) del proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" (BPIN 20240214000050), remite al Ministerio de Minas y Energía solicitud de suspensión al contrato de la referencia por un periodo de dos (2) meses, teniendo en cuenta lo siguiente:*

*En esta misma fecha, esta Interventoría otorgó CONCEPTO FAVORABLE para la suspensión del Contrato de Suministro del ejecutor COMPLEMENTO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. por el mismo periodo de tiempo,*

---

**Ministerio de Minas y Energía**

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



*sustentado en las siguientes causales de fuerza mayor o caso fortuito presentes durante la ejecución del contrato de obra:*

### **Condiciones climáticas**

*Las obras se encuentran paralizadas físicamente por la saturación de los suelos y el colapso de vías terciarias en la sabana inundable de Paz de Ariporo, generadas por una ola invernal extrema, lo que impide el desplazamiento del personal y el transporte de materiales hacia las zonas de intervención.*

### **Bloqueo administrativo por hecho de terceros**

*Se presentan demoras derivadas de la falta de validación por parte del IPSE, la ausencia de respuesta de Consulta Previa por parte del Ministerio del Interior, y la indefinición en la designación del operador de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), situaciones que impiden que existan frentes de trabajo activos ni avance de obra susceptible de ser inspeccionado.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Cláusula II del contrato de interventoría No. 001-2025 (modificada mediante Otrosí No. 02), en la que se establece taxativamente que el contrato de interventoría está ligado al desarrollo del contrato objeto de interventoría, de tal manera que si éste llegare a suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el contrato de interventoría surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización, la Interventoría solicita al Ministerio de Minas y Energía aval para el trámite de suspensión del contrato de interventoría No. 001-2025 por un periodo de dos (2) meses.*

En virtud de lo argumentado en la solicitud y las evidencias presentadas para soportar la suspensión del contrato de interventoría No. **001-2025**, cuyo objeto es: "Interventoría integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Social, Ambiental y Jurídica) del proyecto de suministro e instalación de soluciones individuales fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica en zona rural dispersa del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare", el Ministerio de Minas y Energía, en su calidad de entidad supervisora, avala la solicitud de suspensión presentada mediante comunicación **01156-ISG-COF-2025** del 6 de mayo de 2026.

Por lo anterior, **se aprueba la suspensión del contrato de interventoría No. 001-2025** por un período de dos (2) meses, comprendido entre el 10 de mayo y el 10 de julio de 2026, resultando así la nueva fecha de finalización del



contrato para el 10 de agosto de 2026; esto debido a las condiciones de ola invernal extrema y al bloqueo administrativo generado por demoras de entidades estatales en la zona de ejecución del proyecto.

Cordialmente,



Diego Fernando Román Dueñas  
Director  
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Lip - (luisa.bulla@lip.com.co) - IBAGUÉ - TOLIMA

Anexos: 2 PDF

Elaboró: Alejandro Muñoz Londoño

Revisó: Héctor Arturo Barrera Castellanos, Guillermo José Arcila Soto, Kelly Michelle Orozco Barrios, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón

Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas