

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 | VERSIÓN                | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                     | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u>4</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.1525.2025                                                                                                                                                              |                                        |
| Nombre del contratista: FRISSON TECHNOLOGIES SAS                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Documento de identificación del Contratista: NIT 900.784.911-3.                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Nombre de la Interventoría: CONSORCIO SIES CALI V26                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Documento de identificación de la Interventoría: NIT 902.003.151-1                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA No. Teléfono: 8896238                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.1525.2025.                                                                                                                                                  |                                        |
| “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS - COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO -2025-2026” |                                        |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha Terminación                      |
| 26/noviembre/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 30/mayo/2026                           |
| Modificación al contrato: N/A                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 6.942.761.040,00), incluidos IVA, impuestos, tributos y contribuciones.                          |                                        |
| Adición: N/A                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Prórroga: 60 días                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

### Resumen contable y financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a Cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$ 6.942.761.040,00      | \$ 1.998.508.325,37    | \$ 4.223.254.825,00       | \$ 720.997.889,63  |

En cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato No. No. 4161.010.26.1.1525.2025, donde se establece la forma de pago para el contrato en mención la cual establece “...*El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia pagará al contratista la prestación del servicio, mediante PAGOS PARCIALES por avance de actividades ejecutadas a corte de cada mes durante el plazo de ejecución, garantizando una ejecución mínima mensual del 15%, hasta donde el acumulado lo permita; previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y/o interventoría...*”.

CONSORCIO SIES CALI V26, indica que se revisaron los documentos y soportes presentados por la FRISSON TECHNOLOGIES SAS, los cuales cumplen con lo establecido en el contrato para poder solicitar el cobro. Por lo que como Interventoría se aprueba el pago de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.998.508.325,37).

A continuación, se relaciona los servicios e ítems facturados los cuales se encuentran acorde con los establecidos en la bolsa de repuestos y que fueron aprobados al contratista como consta en el archivo adjunto “11. ACTA DE CONCILIACION MAR-2026”.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                           | CANT. | VALOR UNITARIO<br>IVA INCLUIDO | TOTAL, IVA<br>INCLUIDO |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|
| 1    | SERVICIO DIAGNÓSTICO (MESA DE SERVICIO) *1                                                                                                                                                                            | 0,95  | \$ 53.783.000                  | \$ 51.338.318,18       |
| 2    | SERVICIO DE DIAGNÓSTICO E INVENTARIO A PM (PUNTO DE MONITOREO), CON Rutina de Mantenimiento Preventivo para evaluar, normalizar y optimizar el sistema de video vigilancia. con disponibilidad de atención correctiva | 34    | \$ 3.579.000                   | \$ 121.686.000,00      |
| 3    | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A PM (PUNTO DE MONITOREO),                                                                                                                                  | 12    | \$ 2.961.000                   | \$ 35.532.000,00       |
| 4    | ACRILICO TIPO BURBUJA PARA CÁMARA TIPO DOMO                                                                                                                                                                           | 34    | \$ 904.400                     | \$ 30.749.600,00       |
| 5    | CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR                                                                                                                                                                                         | 35    | \$ 28.124.000                  | \$ 984.340.000,00      |
| 6    | UPS ONLINE ADMINISTRABLE 1 KVA                                                                                                                                                                                        | 25    | \$ 3.795.000                   | \$ 94.875.000,00       |
| 7    | CABLE UTP                                                                                                                                                                                                             | 177   | \$ 7.000                       | \$ 1.239.000,00        |
| 8    | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE MONITOREO), EN GALVANIZADO                                                                                                                                                      | 29    | \$ 4.469.000                   | \$ 129.601.000,00      |
| 9    | CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DOBLE ARPÓN                                                                                                                                                                            | 2     | \$ 539.000                     | \$ 1.078.000,00        |
| 10   | SWITCH TIPO 1 INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                              | 16    | \$ 6.847.000                   | \$ 109.552.000,00      |
| 11   | CUADRILLA POR DISPONIBILIDAD*2                                                                                                                                                                                        | 1,15  | \$ 53.500.000                  | \$ 61.707.386,36       |
| 12   | CÁMARA FIJA EXTERIOR 4 MP                                                                                                                                                                                             | 26    | \$ 8.517.000                   | \$ 221.442.000,00      |
| 13   | GABINETES DE POSTE / FACHADA                                                                                                                                                                                          | 1     | \$ 5.963.000                   | \$ 5.963.000,00        |
| 14   | BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS PTZ                                                                                                                                                                                    | 4     | \$ 695.000                     | \$ 2.780.000,00        |
| 15   | BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS FIJAS                                                                                                                                                                                  | 13    | \$ 486.000                     | \$ 6.318.000,00        |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                 |               |                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----|
| <div><br/>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br/>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</div> |                                                                                                                    | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) |               | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO              |               | VERSIÓN                | 002 |
| 16                                                                                                                                                                                        | CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE                                                                                      | 21                                              | \$ 156.000    | \$ 3.276.000,00        |     |
| 17                                                                                                                                                                                        | MINIBIC SFP 1.25G LC                                                                                               | 1                                               | \$ 634.000    | \$ 634.000,00          |     |
| 18                                                                                                                                                                                        | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA | 5                                               | \$ 1.111.000  | \$ 5.555.000,00        |     |
| 19                                                                                                                                                                                        | CABLE CONCENTRICO 1X8+8                                                                                            | 154                                             | \$ 34.480,00  | \$ 5.309.920,00        |     |
| 20                                                                                                                                                                                        | REPOSICION INFRAESTRUCTURA POSTE PUNTO DE MONITOREO                                                                | 8                                               | \$ 14.853.228 | \$ 118.825.824,00      |     |
| 21                                                                                                                                                                                        | TAPA DE CAJA 60X60                                                                                                 | 13                                              | \$ 671.800    | \$ 8.733.400,00        |     |
| 22                                                                                                                                                                                        | PUNTO DE SOLDADURA ELECTRICA                                                                                       | 2                                               | \$ 233.000    | \$ 466.000,00          |     |
| 23                                                                                                                                                                                        | CONECTOR PLUG RJ45                                                                                                 | 61                                              | \$ 2.000      | \$ 122.000,00          |     |
| 24                                                                                                                                                                                        | CORONA ANTIVANDALICA                                                                                               | 2                                               | \$ 610.000    | \$ 1.220.000,00        |     |
| TOTAL SERVICIOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                 |               | \$ 2.002.343.448,54    |     |
| DESCUENTO POR ANS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                 |               | -\$ 2.491.125,00       |     |
| DESCUENTO VALOR SOLDADURA NO SUMINISTRADA                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                 |               | -\$ 233.000,00         |     |
| DESCUENTO VALOR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                 |               | -\$ 1.111.000,00       |     |
| SALDO NO FACTURADO CORTE No 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                 |               | \$ 1,83                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |               | \$ 1.998.508.325,37    |     |

Tabla No 1. Equipos y servicios facturados

\*1 La cantidad a facturar por este concepto es de 0,954545454545455, tal como se muestra más adelante en el pormenorizado de ejecución, lo que equivale a un valor de \$ 51.338.318,1818182

\*2 La cantidad a facturar por este concepto es de 1,742708333333333, tal como se muestra más adelante en el pormenorizado de ejecución, lo que equivale a un valor de \$ 93.234.895,8333333 pesos, los cuales al ser redondeados dejan una cantidad de 1,74 y un valor costo para el ítem de \$ 93.234.895,83 pesos.

Se aplica descuento por ANS de oportunidad de los reportes entregados por un valor total de \$ 2.491.125, cuya justificación se encuentra en el archivo adjunto “11. ACTA DE CONCILIACION MAR-2026”. En el mismo sentido se realizó el descuento por soldadura no aplicada y un transformador de aislamiento que no fue necesario suministrar lo cual se encuentra soportado en los documentos que respaldan las actividades. De igual forma se incluye el cobro de \$ 1,83 pesos que no fueron cobrados en el corte de facturación No 3.

Para este cobro se emitió la factura electrónica FTS No. 591 por \$ 2.003.948.199,00, la cual fue ajustada mediante la nota crédito PNC No. 50 por \$ 5.439.873,63, dejando un valor neto de \$ 1.998.508.325,37 para igualar el monto aprobado por la Interventoría.

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR               |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Aprobado por Interventoría              | \$ 1.998.508.325,37 |
| Factura electrónica de venta FTS No 591 | \$ 2.003.948.199,00 |
| Nota crédito PNC No 43                  | -\$ 5.439.873,63    |
| TOTAL A PAGAR                           | \$ 1.998.508.325,37 |

- El precio del ítem “ACRILICO TIPO BURBUJA PARA CÁMARA TIPO DOMO”, fue aprobado por la Interventoría por medio del comunicado “SUPERV-030-2026 - TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO ACRILICOS” y confirmado por la Supervisión por medio del documento “Rad.202641610400000671 Respuesta Oficio No.SUPRTB-030-2025”.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <div></div> <div>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</div> <div>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 | VERSIÓN                | 002 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>El precio del ítem “<i>CUADRILLA POR DISPONIBILIDAD</i>”, fue aprobado por la Interventoría y socializado en el comité de seguimiento No 09, llevado a cabo el 16 de enero de 2026 y confirmado por la Supervisión por medio del “<i>ACTA COMITE DE SEGUIMIENTO No 4161.010.26.1.1526.2025.09 Firmada</i>”.</li><li>El precio del ítem “<i>MINIGBIC SFP 1.25G LC</i>”, fue aprobado por la Interventoría por medio del comunicado “<i>SUPERV-038-2026 - TRASLADO DE RESPUESTA - MINIGBIC</i>” y confirmado por la Supervisión por medio del documento “<i>Rad.202641610400003861 Respuesta Oficio No.SUPERV-038-2026</i>”.</li><li>El precio del ítem “<i>CABLE CONCENTRICO 1X8+8</i>”, fue aprobado por la Interventoría por medio del comunicado “<i>SUPERV-054-2026 - TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO - CABLE CONCENTRICO 1X8+8</i>” y confirmado por la Supervisión por medio del documento “<i>Rad.202641610400003311 Respuesta Oficio No.SUPERV-054-2026</i>”.</li><li>El precio del ítem “<i>REPOSICION INFRAESTRUCTURA POSTE PUNTO DE MONITOREO</i>”, fue aprobado por la Interventoría por medio del comunicado “<i>SUPERV-041-2026-Traslado de respuesta estudio de mercado –Reposición infraestructura (poste) Punto de Monitoreo</i>” y confirmado por la Supervisión por medio del “<i>ACTA COMITE DE SEGUIMIENTO No 4161.010.26.1.1526.2025.11 Firmada</i>”.</li><li>El precio del ítem “<i>TAPA DE CAJA 60X60</i>”, fue aprobado por la Interventoría por medio del comunicado “<i>SUPERV-031-2026 - TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO - TAPAS 60X60</i>” y confirmado por la Supervisión por medio del documento “<i>Rad.202641610400000681 Respuesta Oficio No.SUPERV-031-2025</i>”.</li><li>El precio del ítem “<i>CORONA ANTIVANDALICA</i>”, fue aprobado por la Interventoría por medio del comunicado “<i>SUPERV-060-2026 -TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO - CORONA ANTIESCALATORIA</i>” y confirmado por la Supervisión por medio del documento “<i>Rad.202641610400003481 Respuesta Oficio No.SUPERV-060-2026</i>”.</li></ul> |                                                       |                        |     |
| INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                        |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>JURÍDICA: FRISSON TECHNOLOGIES SAS<br/>NIT 900.784.911-3<br/>FECHA DE CERTIFICACIÓN: 1 de abril de 2026<br/>Firmada por WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS C.C. 80.755.571 y T.P. 199.068-T,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                        |     |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br><b>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA</b><br><b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b><br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | VERSIÓN                | 002 |

en calidad de Revisor Fiscal de la Empresa.

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona

Jurídica: No. Planilla: 9502294746

Operador: APORTES EN LINEA

Fecha de Pago: 31 de marzo de 2026

Periodo de pago de la seguridad social: Pensión marzo de 2026 y salud abril de 2026.

Para la ejecución del contrato No. 4161.010.26.1.1525.2025, la FRISSON TECHNOLOGIES SAS contrató el siguiente personal:

- Marzo de 2026

| Nombre                         | Cargo                                                                  | No. Planilla | Operador              | Fecha de Pago | Periodo de Pago | Periodo Servicio |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Cesar Pajoy                    | Coordinador de Proyecto                                                | 9502294746   | Aportes en línea      | 31/3/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Gilberto Galvis                | Coordinador de la mesa de servicios                                    | 9502294746   | Aportes en línea      | 31/3/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Jairo Cano                     | Ingenieros residentes Mesa de Servicio                                 | 9502294746   | Aportes en línea      | 31/3/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Tatiana Rengifo                | Ingenieros residentes Mesa de Servicio                                 | 9503110800   | Aportes en línea      | 17/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Paula Andrea Noreña Montoya    | Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo (Mujer Cabeza de Hogar) | 9502294746   | Aportes en línea      | 31/3/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Anderson herrera               | CUADRILLA 1                                                            | 68168263     | Compensar mi planilla | 13/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Ricardo Elvira Ausique         | CUADRILLA 1                                                            | 68168263     | Compensar mi planilla | 13/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Cristian Muñoz                 | CUADRILLA 1                                                            | 68168263     | Compensar mi planilla | 13/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Jhanson Estip Torres           | CUADRILLA 2                                                            | 68168263     | Compensar mi planilla | 13/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Santiago Vladimir Barrera Toro | CUADRILLA 2                                                            | 68168263     | Compensar mi planilla | 13/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Julian Arcila                  | CUADRILLA 2                                                            | 68168263     | Compensar mi planilla | 13/4/2026     | abr-26          | mar-26           |
| Johan trujillo                 | CUADRILLA 3                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Alberto moncaleano             | CUADRILLA 3                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Miguel martinez                | CUADRILLA 3                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| John ramos                     | CUADRILLA 4                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Brayan Muñoz                   | CUADRILLA 4                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Segundo muñoz                  | CUADRILLA 4                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Adela Cortes                   | CUADRILLA 5                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Jhonatan muñoz                 | CUADRILLA 5                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Geovanny Moncayo               | CUADRILLA 5                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Victor Gonzales                | CUADRILLA 5                                                            | 9502869475   | Aportes en línea      | 8/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Victor Alexander Diaz          | CUADRILLA 6                                                            | 9502617990   | Aportes en línea      | 1/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Juan Carlos Sanchez            | CUADRILLA 6                                                            | 9502617990   | Aportes en línea      | 1/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Albeiro Lazaro                 | CUADRILLA 6                                                            | 9502617990   | Aportes en línea      | 1/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Martin Osnayder Bravo          | CUADRILLA 6                                                            | 9502617990   | Aportes en línea      | 1/4/2026      | abr-26          | mar-26           |
| Anderson Montenegro            | CUADRILLA 6                                                            | 9502617990   | Aportes en línea      | 1/4/2026      | abr-26          | mar-26           |

Las planillas de seguridad social del personal dispuesto se encuentran en la carpeta “10. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL”

Observaciones al informe contable y financiero: Ninguna

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

## 5. INFORME TÉCNICO

### RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

De acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato No. 4161.010.26.1.1525.2025 cuyo objeto es.

“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS - COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO -2025-2026”.

CONSORCIO SIES CALI V26 manifiesta que se reciben a satisfacción, los servicios e ítems facturados relacionados en la presente acta los cuales fueron socializados a través de comités técnicos y/o de seguimiento celebrados entre las partes interesadas con una periodicidad semanal.

- Prestación de “*SERVICIO DIAGNÓSTICO (MESA DE SERVICIO)*”, para el mes de marzo de 2026.

| Valor Contractual |                 | \$ 53.783.000,00 |                       |                   |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Mes               | Días laborables | Días laborados   | Prorratio             | Ejecutado         |
| mar-26            | 22              | 21               | \$ 51.338.318,1818182 | 0,954545454545455 |

Se anexan reportes generados desde la mesa de servicio en la carpeta “12. *SERVICIOS Y MATERIALES*”.

- Se ejecutaron treinta y cuatro (34) “*SERVICIO DE DIAGNÓSTICO E INVENTARIO A PM (PUNTO DE MONITOREO), CON RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVALUAR, NORMALIZAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CON DISPONIBILIDAD DE ATENCION CORRECTIVA*”.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCIÓN                        |
|----|------------|--------|----------------------------------|
| 01 | 05-03-2026 | PM0254 | CR109 CL16                       |
| 02 | 16-03-2026 | PM0745 | CR4 CL2 DETRAS HOTEL INTER       |
| 03 | 10-03-2026 | PM0851 | CR69 CL15A                       |
| 04 | 10-03-2026 | PM0877 | CR83 CL16 VIVERO EL INGENIO      |
| 05 | 05-03-2026 | PM0907 | CANCHA BUITRERA                  |
| 06 | 06-03-2026 | PM0917 | CR93 CL3A                        |
| 07 | 11-03-2026 | PM1017 | DIAG51 CL3 OE SUPER INTER SILOE  |
| 08 | 09-03-2026 | PM1058 | CR24B CL2 OE ALTOS DE MIRAFLORES |
| 09 | 05-03-2026 | PM1107 | CR125 CL16A SITUADO FISCAL       |
| 10 | 05-03-2026 | PM1168 | RIVERITA IGLESIA CL1             |

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003            |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | <div>VERSIÓN</div> <div>002</div> |

|    |            |        |                                            |
|----|------------|--------|--------------------------------------------|
| 11 | 11-03-2026 | PM1181 | CR80 CL38                                  |
| 12 | 11-03-2026 | PM1210 | CR2 CL18                                   |
| 13 | 13-03-2026 | PM0180 | CR10 OE CL1 OE IGLESIA SAN ANTONIO         |
| 14 | 16-03-2026 | PM0255 | CR1 CL22 PETROBRAS PILOTO                  |
| 15 | 10-03-2026 | PM0699 | CR34 CL9 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE      |
| 16 | 06-03-2026 | PM0964 | CR80 CL2A POLVO ROJO                       |
| 17 | 09-03-2026 | PM1015 | CR44 CL1 POLLOS CALI & CALI                |
| 18 | 13-03-2026 | PM1045 | CR9 OE CL1 OE PARTE BAJA IGLESIA S.ANTONIO |
| 19 | 10-03-2026 | PM1046 | CR4 CL13 OE PANADERIA BELLAVISTA           |
| 20 | 13-03-2026 | PM1239 | CR15 CL11 PINTA COLORES                    |
| 21 | 13-03-2026 | PM1267 | CR1 CL8 BOULEVARD DEL RIO                  |
| 22 | 10-03-2026 | PM1280 | CR72 CL13B IGLESIA DIOS PADRE              |
| 23 | 13-03-2026 | PM0087 | CR23C CL15 PUENTE DE LA 15                 |
| 24 | 13-03-2026 | PM0186 | CR29 CL6 IGLESIA LA MILAGROSA              |
| 25 | 13-03-2026 | PM0371 | CR14 CL20 NAGOYA                           |
| 26 | 13-03-2026 | PM0444 | CR23 CL9 COMPRAVENTA EL CISNE              |
| 27 | 12-03-2026 | PM0989 | CR34 CL3 PARQUE EL PERRO                   |
| 28 | 11-03-2026 | PM0901 | CR70 CL5 ESTACION MIO CALDAS               |
| 29 | 11-03-2026 | PM0958 | CR72 CL10A CIUDAD CAPRI                    |
| 30 | 12-03-2026 | PM1018 | DIAG51 CL6 OE CEMENTERIO SILOE             |
| 31 | 23-02-2026 | PM0911 | CR48A CL51 C.CORDOBA                       |
| 32 | 23-02-2026 | PM1238 | CR43B CL42A                                |
| 33 | 19-02-2026 | PM1205 | AV8N CL12N                                 |
| 34 | 14-02-2026 | PM0070 | AV3N CL30 SALIDA TERMINAL                  |

El detalle de la forma como fueron realizados los servicios relacionados se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se ejecutaron doce (12) “ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A PM (PUNTO DE MONITOREO).”.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCIÓN                               |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|
| 01 | 27-03-2026 | PM1039 | CR28BIS CL121 LA ANTENA                 |
| 02 | 10-03-2026 | PM1216 | CR28D CL115 PATIO TALLER AGUABLANCA     |
| 03 | 13-03-2026 | PM0249 | LA BUITRERA KM3 CAMINO A COLINAS        |
| 04 | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  |
| 05 | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE             |
| 06 | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES       |
| 07 | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               |
| 08 | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            |
| 09 | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR |
| 10 | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     |
| 11 | 26-03-2026 | PM0685 | CR26J CL70 MOBIL LA TORRE               |
| 12 | 06-03-2026 | PM1087 | CR25 CL93 COLEGIO COMPARTIR             |

El detalle de la forma como fueron realizados los servicios relacionados se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron treinta y cuatro (34) “ACRILICO TIPO BURBUJA PARA CÁMARA TIPO

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

**DOMO”, en los siguientes PMs.**

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                             |
|----|------------|--------|---------------------------------------|
| 01 | 02-03-2026 | PM0014 | AV12 OE CL15 OE EL ORQUIDEAL          |
| 02 | 25-03-2026 | PM0033 | TRANSV25 CL32 ESTACIÓN MIO VILLANUEVA |
| 03 | 02-03-2026 | PM0159 | AV7 OE CL21 OE IGLESIA RESURRECCION   |
| 04 | 02-03-2026 | PM0165 | AV7C OE CL21 OE PARDOLLADA            |
| 05 | 02-03-2026 | PM0173 | AV8 OE CL19 OE EL REALENGO            |
| 06 | 25-03-2026 | PM0332 | CR26H CL54 DROGUERIA SOL SALUD        |
| 07 | 26-03-2026 | PM0493 | CR26D CL80E PARQUE PUERTAS DEL SOL    |
| 08 | 26-03-2026 | PM0497 | CR26G4 CL78B LA FINCA                 |
| 09 | 26-03-2026 | PM0516 | CR26J CL72S FACTORY                   |
| 10 | 26-03-2026 | PM0521 | CR26i CL116 CANCHA MANUELA            |
| 11 | 26-03-2026 | PM0530 | CR26U CL76 CANCHA CANEY               |
| 12 | 25-03-2026 | PM0531 | CR27 CL29 AUTOSERVICIO EL RECUERDO    |
| 13 | 25-03-2026 | PM0585 | CR32 CL29 PANADERIA SAN CARLOS        |
| 14 | 25-03-2026 | PM0601 | CR28F CL50 BARRIO 12 OCTUBRE          |
| 15 | 25-03-2026 | PM0624 | CR24C CL42A PARQUE ASTURIAS           |
| 16 | 26-03-2026 | PM0655 | CR31A CL46 PANADERIA LOS COLORES      |
| 17 | 05-03-2026 | PM0157 | AV6 OE CL30 OE PUENTE AMARILLO        |
| 18 | 02-03-2026 | PM0406 | CR18 CL25 HUNDIMIENTO TRONCAL         |
| 19 | 27-03-2026 | PM0425 | CR2 CL47 PANADERIA CASTELLANA         |
| 20 | 02-03-2026 | PM0476 | CR17C CL18 PARROQ. SANTISIMA TRINIDAD |
| 21 | 25-03-2026 | PM0551 | CR28A CL54 BARRIO SINDICAL            |
| 22 | 25-03-2026 | PM0559 | CR28D CL44 LOS LAVADEROS              |
| 23 | 04-03-2026 | PM0575 | CR37 CL31 LA BOMBONERA                |
| 24 | 27-03-2026 | PM0687 | CR34 CL39 LIMITES ANTONIO NARINO      |
| 25 | 03-03-2026 | PM1135 | CR7C CL64 EL BOLSILLO                 |
| 26 | 26-03-2026 | PM0485 | CR26B1 CL80 INVASION QUINTAS          |
| 27 | 04-03-2026 | PM0297 | CR34 CL31 CANCHA SAN CARLOS           |
| 28 | 03-03-2026 | PM0428 | CR2 CL68 CANCHA GUAYACANES            |
| 29 | 02-03-2026 | PM0459 | CR24C CL36A BARRIO EL RODEO           |
| 30 | 04-03-2026 | PM0546 | CR50 CL23 INVASION SAN JUDAS          |
| 31 | 03-03-2026 | PM0635 | CR3 CL64 VILLA DEL PRADO SECTOR 7     |
| 32 | 02-03-2026 | PM0657 | CR32 CL23 LA CARBONERA                |
| 33 | 05-03-2026 | PM1124 | BOMBA SARA TOGA KM8                   |
| 34 | 03-03-2026 | PM1146 | CR7CBIS CL65 PARQUE LA T              |

El detalle de la instalación de los acrílicos se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron treinta y cinco (35) “CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR”.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                              | FABRICANTE | MODELO  | NÚMERO DE SERIE |
|----|------------|--------|----------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 1  | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE | AXIS       | P5655-E | E827250818C6    |
| 2  | 03-03-2026 | PM0883 | CR98 CL16 COCACOLA                     | AXIS       | P5655-E | E82725081061    |
| 3  | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA             | AXIS       | P5655-E | E827250818DD    |
| 4  | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE            | AXIS       | P5655-E | E827250810DB    |
| 5  | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES      | AXIS       | P5655-E | E82725080B61    |
| 6  | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS    | AXIS       | P5655-E | E82725080AE5    |
| 7  | 31-03-2026 | PM0758 | CR33BBIS CL49A PONCEÑA                 | AXIS       | P5655-E | E82725079CB3    |
| 8  | 31-03-2026 | PM0917 | CR93 CL3A                              | AXIS       | P5655-E | E82725078C96    |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | VERSIÓN                | 002 |

|    |            |        |                                         |      |         |              |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|------|---------|--------------|
| 9  | 31-03-2026 | PM0950 | CR70 CL3C BARRIO CALDAS                 | AXIS | P5655-E | E82725080AFA |
| 10 | 31-03-2026 | PM0442 | CR8 CL73 MOTEL CARAMELO                 | AXIS | P5655-E | E82725080AEF |
| 11 | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                | AXIS | P5655-E | E8272507930D |
| 12 | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | AXIS | P5655-E | E827250810C7 |
| 13 | 24-03-2026 | PM1241 | AV2N CL8 PARQUE DE LAS PIEDRAS          | AXIS | P5655-E | E827250810E4 |
| 14 | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | AXIS | P5655-E | E82725080FFB |
| 15 | 13-02-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | AXIS | P5655-E | E8272508105D |
| 16 | 18-03-2026 | PM0764 | CR41H CL38 CALI No.16                   | AXIS | P5655-E | E827250818DA |
| 17 | 18-03-2026 | PM0765 | CR41H CL40 COLEGIO LIBARDO MADRID       | AXIS | P5655-E | E82725081003 |
| 18 | 10-03-2026 | PM0156 | TRANSV29 CL33A FULL GAS                 | AXIS | P5655-E | E827250818C1 |
| 19 | 10-03-2026 | PM0474 | CR17F CL25 ENTRADA PARED AZUL           | AXIS | P5655-E | E82725081033 |
| 20 | 17-03-2026 | PM0783 | CR43B CL46 CANCHA REPUBLICA             | AXIS | P5655-E | E827250818CC |
| 21 | 26-03-2026 | PM0789 | CR44 CL25 TERRAPLEN                     | AXIS | P5655-E | E8272507933D |
| 22 | 17-03-2026 | PM0846 | CR48B CL47 HECHICEROS                   | AXIS | P5655-E | E827250790F6 |
| 23 | 09-03-2026 | PM0047 | AV2N CL8N CENICERO                      | AXIS | P5655-E | E827250818E3 |
| 24 | 09-03-2026 | PM0232 | CR5 CL25 HUNDIMIENTO JGB                | AXIS | P5655-E | E827250790FA |
| 25 | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     | AXIS | P5655-E | E82725078CB7 |
| 26 | 17-03-2026 | PM0570 | CR26B CL25 LIMITES COMUNA 10            | AXIS | P5655-E | E827250790EA |
| 27 | 18-03-2026 | PM0645 | CR26 CL70 BOMBA TERPEL                  | AXIS | P5655-E | E827250818EE |
| 28 | 26-03-2026 | PM0685 | CR26J CL70 MOBIL LA TORRE               | AXIS | P5655-E | E82725080B66 |
| 29 | 18-03-2026 | PM0773 | CR42B CL42 FERRETERIA UNION             | AXIS | P5655-E | E827250818F6 |
| 30 | 11-03-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE          | AXIS | P5655-E | E82725081005 |
| 31 | 06-03-2026 | PM1055 | CR28E CL125C BARRIO TALLER              | AXIS | P5655-E | E82725081096 |
| 32 | 12-03-2026 | PM1086 | DIAG13 CL70 PUENTE AZUL                 | AXIS | P5655-E | E8272508100B |
| 33 | 05-03-2026 | PM1087 | CR25 CL93 COLEGIO COMPARTIR             | AXIS | P5655-E | E827250810BA |
| 34 | 16-03-2026 | PM1165 | TRANSV103 DIAG26P16 CLINICA ORIENTE     | AXIS | P5655-E | E82725081062 |
| 35 | 17-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA               | AXIS | P5655-E | E827250818DC |

El detalle de la instalación de las cámaras se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron veinticinco (25) “UPS ONLINE ADMINISTRABLE 1KVA”, con el fin de proteger los equipos asociados a ellas y brindar el respaldo eléctrico necesario ante eventuales cortes de energía.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | FABRICANTE | MODELO       | NÚMERO DE SERIE |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 1  | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370080 |
| 2  | 03-03-2026 | PM0883 | CR98 CL16 COCACOLA                      | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370145 |
| 3  | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA              | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370114 |
| 4  | 31-03-2026 | PM0917 | CR93 CL3A                               | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251215-48840013 |
| 5  | 31-03-2026 | PM0950 | CR70 CL3C BARRIO CALDAS                 | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251215-48830255 |
| 6  | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251016-58350204 |
| 7  | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370140 |
| 8  | 04-03-2026 | PM0869 | CR56 CL25 CAI GALERIAS                  | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370126 |
| 9  | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251017-25640210 |
| 10 | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251017-25640203 |
| 11 | 18-03-2026 | PM0764 | CR41H CL38 CALI No.16                   | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370073 |
| 12 | 18-03-2026 | PM0765 | CR41H CL40 COLEGIO LIBARDO MADRID       | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370149 |
| 13 | 10-03-2026 | PM0474 | CR17F CL25 ENTRADA PARED AZUL           | POWEST     | POWEST 1 KVA | 251114-55370157 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | VERSIÓN                | 002 |

|    |            |        |                                         |        |              |                 |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 14 | 03-03-2026 | PM1060 | CR25 CL75 PETROMIL RIO CAUCA            | POWEST | POWEST 1 KVA | 251114-55370133 |
| 15 | 18-03-2026 | PM0645 | CR26 CL70 BOMBA TERPEL                  | POWEST | POWEST 1 KVA | 251114-55370154 |
| 16 | 18-03-2026 | PM0773 | CR42B CL42 FERRETERIA UNION             | POWEST | POWEST 1 KVA | 251114-55370143 |
| 17 | 11-02-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE          | POWEST | POWEST 1 KVA | 251114-55370138 |
| 18 | 06-03-2026 | PM1055 | CR28E CL125C BARRIO TALLER              | POWEST | POWEST 1 KVA | 251114-55370137 |
| 19 | 06-03-2026 | PM1087 | CR25 CL93 COLEGIO COMPARTIR             | POWEST | POWEST 1 KVA | 251016'58350061 |
| 20 | 16-03-2026 | PM1165 | TRANSV103 DIAG26P16 CLINICA ORIENTE     | POWEST | POWEST 1 KVA | 251017-25640270 |
| 21 | 02-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA               | POWEST | POWEST 1 KVA | 251114-55370147 |
| 22 | 23-02-2026 | PM0119 | AV6N CL38N CENTRO COM CHIPICHAPE        | POWEST | POWEST 1 KVA | 251016'58350182 |
| 23 | 21-02-2026 | PM0120 | AV4N CL44 LA CARRILERA                  | POWEST | POWEST 1 KVA | 251017'25640206 |
| 24 | 23-02-2026 | PM0493 | CR26D CL80E PARQUE PUERTAS DEL SOL      | POWEST | POWEST 1 KVA | 251016'58350035 |
| 25 | 21-02-2026 | PM0146 | AV2BN CL73 IGLESIA BRISAS DE LOS ALAMOS | POWEST | POWEST 1 KVA | 251016'58350038 |

El detalle de la instalación de las UPS se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron 177 metros de “CABLE UTP”, en los PMs donde se instalaron cámaras en el mes de febrero de 2026.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | CANTIDAD (METROS) |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| 01 | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | 5                 |
| 02 | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA              | 5                 |
| 03 | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE             | 5                 |
| 04 | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES       | 5                 |
| 05 | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS     | 5                 |
| 06 | 31-03-2026 | PM0758 | CR33BBIS CL49A PONCEÑA                  | 5                 |
| 07 | 31-03-2026 | PM0917 | CR93 CL3A                               | 5                 |
| 08 | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | 5                 |
| 09 | 24-03-2026 | PM1241 | AV2N CL8 PARQUE DE LAS PIEDRAS          | 5                 |
| 10 | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | 5                 |
| 11 | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | 5                 |
| 12 | 18-03-2026 | PM0764 | CR41H CL38 CALI No.16                   | 5                 |
| 13 | 18-03-2026 | PM0765 | CR41H CL40 COLEGIO LIBARDO MADRID       | 5                 |
| 14 | 10-03-2026 | PM0156 | TRANSV29 CL33A FULL GAS                 | 5                 |
| 15 | 10-03-2026 | PM0474 | CR17F CL25 ENTRADA PARED AZUL           | 5                 |
| 16 | 17-03-2026 | PM0783 | CR43B CL46 CANCHA REPUBLICA             | 5                 |
| 17 | 26-03-2026 | PM0789 | CR44 CL25 TERRAPLEN                     | 5                 |
| 18 | 17-03-2026 | PM0846 | CR48B CL47 HECHICEROS                   | 5                 |
| 19 | 09-03-2026 | PM0047 | AV2N CL8N CENICERO                      | 5                 |
| 20 | 09-03-2026 | PM0232 | CR5 CL25 HUNDIMIENTO JGB                | 5                 |
| 21 | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     | 5                 |
| 22 | 17-03-2026 | PM0570 | CR26B CL25 LIMITES COMUNA 10            | 5                 |
| 23 | 18-03-2026 | PM0645 | CR26 CL70 BOMBA TERPEL                  | 5                 |
| 24 | 26-03-2026 | PM0685 | CR26J CL70 MOBIL LA TORRE               | 5                 |
| 25 | 18-03-2026 | PM0773 | CR42B CL42 FERRETERIA UNION             | 5                 |
| 26 | 11-02-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE          | 5                 |
| 27 | 24-03-2026 | PM1086 | DIAG13 CL70 PUENTE AZUL                 | 5                 |
| 28 | 16-03-2026 | PM1165 | TRANSV103 DIAG26P16 CLINICA ORIENTE     | 5                 |
| 29 | 30-03-2026 | PM0018 | AV5 OE CL9 OE LA INMACULADA             | 3                 |
| 30 | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                | 8                 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | VERSIÓN                | 002 |

|              |            |        |                                           |            |
|--------------|------------|--------|-------------------------------------------|------------|
| 31           | 25-03-2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                     | 10         |
| 32           | 27-03-2026 | PM0588 | CR28E2 CL125A LIMIT SECT.11 BARRIO TALLER | 8          |
| 33           | 30-03-2026 | PM0949 | CR54 CL1A UNIDAD RIVERA DEL RIO           | 3          |
| 34           | 26-03-2026 | PM1025 | CR23 CL82B PARQUE ACACIAS                 | 5          |
| <b>TOTAL</b> |            |        |                                           | <b>177</b> |

El detalle de la instalación del cableado relacionado se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron veintinueve (29) “*SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE MONITOREO), EN GALVANIZADO*”.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|
| 1  | 17-03-2026 | PM0050 | AV6N CL29N FUNDACION CAMACHO            |
| 2  | 17-03-2026 | PM0093 | AV6BIS CL29 HOME SENTRY                 |
| 3  | 18-03-2026 | PM0095 | AV6N CL49N LAS VALLAS                   |
| 4  | 14-03-2026 | PM0240 | CR8 CL14 ALMACENES EXTRA                |
| 5  | 18-02-2026 | PM0415 | DIAG15 CL70 PUENTE DE LOS MIL DIAS      |
| 6  | 16-03-2026 | PM0567 | CR39 CL14 COLEGIO NUEVA GRANADA         |
| 7  | 19-03-2026 | Pm0637 | CR3 OE CL9 OE SANTA RITA                |
| 8  | 20-03-2026 | PM0719 | CR39 CL40 LA ESPAÑOLA                   |
| 9  | 20-03-2026 | PM1030 | CR52A CL6 TEXACO COSMOCENTRO            |
| 10 | 24-03-2026 | PM1206 | AV9N CL18 FARMATODO                     |
| 11 | 20-03-2026 | PM1237 | CR39D CL42                              |
| 12 | 21-03-2026 | PM0862 | CR50 CL40 PISTA PATINAJE BASURO         |
| 13 | 21-03-2026 | PM0870 | CR98 CL25 CLINICA VALLE LILI            |
| 14 | 21-03-2026 | PM0883 | CR98 CL16 COCACOLA                      |
| 15 | 21-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR |
| 16 | 21-03-2026 | PM1230 | CR106 CL18 AV. GUALY                    |
| 17 | 24-03-2026 | PM0170 | AV2N CL6N IGLESIA CAMPANARIO            |
| 18 | 14-03-2026 | PM0063 | AV2N CL36A VIVERO MUNICIPAL             |
| 19 | 18-03-2026 | PM0080 | AV5N CL23DN LA PASARELLA                |
| 20 | 18-02-2026 | PM0586 | CR28E CL72i ENTRADA CALIPSO             |
| 21 | 14-03-2026 | PM0731 | CR26F CL73 CINTA BELISARIO              |
| 22 | 26-02-2026 | PM0024 | AV2N CL62A ALAMOS                       |
| 23 | 23-02-2026 | PM0119 | AV6N CL38N CENTRO COM CHIPICHAPE        |
| 24 | 21-02-2026 | PM0120 | AV4N CL44 LA CARRILERA                  |
| 25 | 27-01-2026 | PM0420 | CR1G CL67 ESTACION POLICIA RIVERA       |
| 26 | 23-02-2026 | PM0493 | CR26D CL80E PARQUE PUERTAS DEL SOL      |
| 27 | 21-02-2026 | PM0146 | AV2BN CL73 IGLESIA BRISAS DE LOS ALAMOS |
| 28 | 26-02-2026 | PM0179 | AV2AN CL45N ORQUIDEORAMA                |
| 29 | 17-02-2026 | PM0646 | CR29 DIAG26 INGRESO CARCEL              |

El detalle de la instalación de los sistemas de puesta a tierra se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se realizó la instalación de dos (2) “CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DOBLE ARPÓN”, con el fin de garantizar la conectividad de los equipos instalados en los PMs relacionados.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                 |
|----|------------|--------|---------------------------|
| 1  | 02-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA |
| 2  | 18-03-2026 | PM0645 | CR26 CL70 BOMBA TERPEL    |

El detalle de la instalación de la concertina se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se realizó la instalación de dieciséis (16) “*SWITCH TIPO 1 INDUSTRIAL*”, con el fin de garantizar la conectividad de los equipos instalados en los PMs relacionados.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | FABRICANTE | MODELO          | NÚMERO DE SERIE |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100128  |
| 2  | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA              | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100127  |
| 3  | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES       | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100157  |
| 4  | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS     | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100124  |
| 5  | 31-03-2026 | PM0758 | CR33BBIS CL49A PONCEÑA                  | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100160  |
| 6  | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400325700390  |
| 7  | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100296  |
| 8  | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400325700390  |
| 9  | 10-03-2026 | PM0474 | CR17F CL25 ENTRADA PARED AZUL           | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100123  |
| 10 | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100151  |
| 11 | 18-03-2026 | PM0645 | CR26 CL70 BOMBA TERPEL                  | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100121  |
| 12 | 11-02-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE          | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100122  |
| 13 | 06-03-2026 | PM1055 | CR28E CL125C BARRIO TALLER              | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100158  |
| 14 | 06-03-2026 | PM1087 | CR25 CL93 COLEGIO COMPARTIR             | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100125  |
| 15 | 17-03-2026 | PM0090 | AV8N CL15N TERPEL GRANADA               | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400326100159  |
| 16 | 25-03-2026 | PM1291 | AV6N CL10 SENTIDO YUMBO-CALI            | PLANET     | IGS-4215-8P2T2S | AH400325700385  |

El detalle de la instalación de los Switch se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

- Prestación del servicio de “*CUADRILLA POR DISPONIBILIDAD*”, en el mes de marzo de 2026.

| CUADRILLA           |                      | mar-26 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | TOTAL                 | EJECUTADO                                                               |
|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      | 2      | 3      | 5     | 6     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 24    | 25    | 26    |                       |                                                                         |
| G1                  |                      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,781 | 1,05  | 1,05  | 0,944 | 0,963 | 0,923 | \$ 3.886.695,0757576  | El costo mensual aprobado para una cuadrilla es de \$ 53.500.000 pesos. |
|                     | Hora de inicio       | NA     | NA     | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | 9:35  | 8:06  | 8:42  | 8:51  | 8:12  | 8:31  |                       |                                                                         |
|                     | Hora de finalización | NA     | NA     | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | 16:50 | 17:30 | 18:06 | 17:24 | 16:54 | 16:54 |                       |                                                                         |
| G2                  |                      | 0      | 0      | 0,9   | 0     | 0     | 0     | 0,894 | 0,573 | 1,065 | 0,938 | 0,694 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | \$ 12.311.079,5454545 |                                                                         |
|                     | Hora de inicio       | NA     | NA     | 8:42  | NA    | NA    | NA    | 8:51  | 11:25 | 8:09  | 8:41  | 10:40 | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    |                       |                                                                         |
|                     | Hora de finalización | NA     | NA     | 16:54 | NA    | NA    | NA    | 17:00 | 17:00 | 17:40 | 17:11 | 17:13 | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    | NA    |                       |                                                                         |
| G3                  |                      | 0,975  | 0,9458 | 1,021 | 0,952 | 1,038 | 0,502 | 0,933 | 1,027 | 0,919 | 0     | 1,075 | 1,025 | 1,081 | 1,073 | 0,994 | 1,042 | 0     | \$ 35.509.611,7424242 |                                                                         |
|                     | Hora de inicio       | 8:04   | 8:03   | 8:36  | 8:00  | 7:53  | 12:09 | 8:15  | 7:35  | 8:20  | NA    | 7:18  | 8:08  | 7:21  | 7:36  | 7:53  | 7:40  | NA    |                       |                                                                         |
|                     | Hora de finalización | 16:52  | 16:37  | 17:46 | 16:37 | 17:11 | 17:10 | 16:43 | 16:48 | 16:41 | NA    | 16:54 | 17:20 | 17:00 | 17:11 | 16:50 | 17:00 | NA    |                       |                                                                         |
| SUBTOTAL CUADRILLAS |                      |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | \$ 61.707.386,3636364 | 0,866995073891626                                                       |

El detalle del servicio se encuentra en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

- Se instalaron veintiséis (26) “CAMARA FIJA EXTERIOR 4 MP”.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                                 | FABRICANTE | MODELO         | NÚMERO DE SERIE |
|----|------------|--------|-------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1  | 04-03-2026 | PM0099 | AV6N CL15N VIEJO BARRIL                   | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF131B    |
| 2  | 30-03-2026 | PM0018 | AV5 OE CL9 OE LA INMACULADA               | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE537B    |
| 3  | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS       | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1237    |
| 4  | 25-03-2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                     | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE537A    |
| 5  |            |        |                                           | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE537D    |
| 6  | 03-03-2026 | PM0109 | AV6N CL13N KOKORICO                       | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1339    |
| 7  |            |        |                                           | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1340    |
| 8  | 05-03-2026 | PM0436 | CR23 CL62 LA NUEVA BASE                   | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE537C    |
| 9  | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                  | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF124F    |
| 10 |            |        |                                           | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE4813    |
| 11 | 04-03-2026 | PM0714 | CR26i CL80 MARROQUIN II                   | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1281    |
| 12 | 04-03-2026 | PM0869 | CR56 CL25 CAI GALERIAS                    | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE537F    |
| 13 | 02-03-2026 | PM1019 | CR56 CL1 CAI CERROS                       | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1280    |
| 14 | 03-03-2026 | PM0162 | CR18 OE CL6 OE PANAD. CASAS BLANCAS       | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE536A    |
| 15 | 26-03-2026 | PM0558 | CR28D CL123 PUESTO SALUD POTRERO GRANDE   | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE53A6    |
| 16 |            |        |                                           | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE539E    |
| 17 | 10-03-2026 | PM1070 | DIAG50 CL7 OE MERCAPLAZA CORTIJO          | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1276    |
| 18 | 27-03-2026 | PM0588 | CR28E2 CL125A LIMIT SECT.11 BARRIO TALLER | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF123F    |
| 19 |            |        |                                           | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF124E    |
| 20 | 30-03-2026 | PM0949 | CR54 CL1A UNIDAD RIVERA DEL RIO           | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1312    |
| 21 | 24-03-2026 | PM1048 | CR28E5 CL123BIS CAI PIZAMOS               | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE5370    |
| 22 | 03-03-2026 | PM1060 | CR25 CL75 PETROMIL RIO CAUCA              | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF1279    |
| 23 | 27-03-2026 | PM1072 | CR26HBIS CL123 MERCAPLAZA DESEPAZ         | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BF131E    |
| 24 | 25-03-2026 | PM1216 | CR28D CL115 PATIO TALLER AGUABLANCA       | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE5367    |
| 25 | 26-03-2026 | PM0387 | CR23 CL120 CENTRO CULTURAL                | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE53AD    |
| 26 | 26-03-2026 | PM1025 | CR23 CL82B PARQUE ACACIAS                 | VIVOTEK    | IB9387-EHTV-V3 | 0002D1BE53A4    |

El detalle de la instalación de las cámaras se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se instaló un (1) “GABINETES DE POSTE / FACHADA”, en el siguiente PM.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                 |
|----|------------|--------|---------------------------|
| 1  | 17-03-2026 | PM0090 | AV8N CL15N TERPEL GRANADA |

El detalle de la instalación del gabinete se encuentra relacionado en la carpeta “12. SERVICIOS Y MATERIALES”.

- Se realizó la instalación de cuatro (4) “BRAZOS DE SOPORTE PARA CAMARAS PTZ”, en los siguientes PMs.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                   |
|----|------------|--------|-----------------------------|
| 1  | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003            |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | <div>VERSIÓN</div> <div>002</div> |

|   |            |        |                                |
|---|------------|--------|--------------------------------|
| 2 | 11-02-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE |
| 3 | 06-03-2026 | PM1055 | CR28E CL125C BARRIO TALLER     |
| 4 | 02-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA      |

El detalle de la instalación de los brazos de cámaras se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se realizó la instalación de trece (13) “BRAZOS DE SOPORTE PARA CAMARAS FIJAS”, en los siguientes PMs.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                                 |
|----|------------|--------|-------------------------------------------|
| 1  | 30-03-2026 | PM0818 | CR42A CL13A ANTIGUA EST GUABAL            |
| 2  | 25-03-2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                     |
| 3  | 25-03-2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                     |
| 4  | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                  |
| 5  | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                  |
| 6  | 26-03-2026 | PM0558 | CR28D CL123 PUESTO SALUD POTRERO GRANDE   |
| 7  | 26-03-2026 | PM0558 | CR28D CL123 PUESTO SALUD POTRERO GRANDE   |
| 8  | 27-03-2026 | PM0588 | CR28E2 CL125A LIMIT SECT.11 BARRIO TALLER |
| 9  | 27-03-2026 | PM0588 | CR28E2 CL125A LIMIT SECT.11 BARRIO TALLER |
| 10 | 30-03-2026 | PM0949 | CR54 CL1A UNIDAD RIVERA DEL RIO           |
| 11 | 26-03-2026 | PM0387 | CR23 CL120 CENTRO CULTURAL                |
| 12 | 26-03-2026 | PM1025 | CR23 CL82B PARQUE ACACIAS                 |
| 13 | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS       |

El detalle de la instalación de los brazos de cámaras se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron de veintiún (21) “CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE”, con el fin de proteger los equipos asociados a ellas y brindar el respaldo eléctrico necesario ante eventuales cortes de energía.

| ID    | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | CANTIDAD |
|-------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| 1     | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | 2        |
| 2     | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA              | 2        |
| 3     | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE             | 2        |
| 4     | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES       | 2        |
| 5     | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | 2        |
| 6     | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | 2        |
| 7     | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | 2        |
| 8     | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     | 2        |
| 9     | 26-03-2026 | PM0685 | CR26J CL70 MOBIL LA TORRE               | 2        |
| 10    | 06-03-2026 | PM1087 | CR25 CL93 COLEGIO COMPARTIR             | 2        |
| 11    | 24-03-2026 | PM0481 | CR15 CL33A PANADERIA BARATON            | 1        |
| TOTAL |            |        |                                         | 21       |

El detalle de la instalación de los conectores se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

- Se instaló de un (1) “*MINI GBIC SFP 1.25LC*”, para poder garantizar la comunicación en el PM relacionados.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                   | FABRICANTE | NÚMERO DE SERIE                |
|----|------------|--------|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| 1  | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE | MIKROTIK   | OL2405172722 -<br>OL2405175912 |

El detalle de la instalación de los Mini GBIC se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se instalaron cinco (5) “*TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA*”.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | FABRICANTE |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|------------|
| 1  | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | BIELECTRON |
| 2  | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE             | BIELECTRON |
| 3  | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS     | BIELECTRON |
| 4  | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | BIELECTRON |
| 5  | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | BIELECTRON |

El detalle de la instalación del Transformador se encuentra relacionado en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

- Se realizó la instalación de ciento cincuenta y cuatro (154) metros de “*CABLE CONCENTRICO 1X8+8*”, en los siguientes PMs.

| ID           | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | CANTIDAD (METROS) |
|--------------|------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1            | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | 10                |
| 2            | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA              | 9                 |
| 3            | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES       | 6                 |
| 4            | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | 5                 |
| 5            | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | 34                |
| 6            | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | 12                |
| 7            | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     | 4                 |
| 8            | 26-03-2026 | PM0685 | CR26J CL70 MOBIL LA TORRE               | 12                |
| 9            | 02-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA               | 20                |
| 10           | 13-03-2026 | PM0936 | CR7 CL15 LA FERIA DEL POLLO             | 19                |
| 11           | 11-03-2026 | PM0563 | CR34 CL13 GUABAL                        | 23                |
| <b>TOTAL</b> |            |        |                                         | <b>154</b>        |

El detalle de la instalación del cable relacionado se encuentra relacionados en la carpeta “12. EQUIPOS Y MATERIALES”.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

- Se realizó la “**REPOSICION INFRAESTRUCTURA POSTE PUNTO DE MONITOREO**”, en los siguientes ocho (8) PMs.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                                    |
|----|------------|--------|----------------------------------------------|
| 1  | 02-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA                    |
| 2  | 02-03-2026 | PM0401 | CR35 CL16                                    |
| 3  | 26-02-2026 | PM0884 | CR86 CL42 CASAS FISCALES                     |
| 4  | 27-03-2026 | PM0980 | CR48B CL56D LLANO VERDE                      |
| 5  | 02-03-2026 | PM1112 | CR109 CL15 IGLESIA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR |
| 6  | 26-02-2026 | PM0278 | CR3AN CL42AN SAGRADA FAMILIA                 |
| 7  | 30-03-2026 | PM0846 | CR48B CL47 HECHICEROS                        |
| 8  | 31-03-2026 | PM0212 | AV8 OE CL21B OE LA ESTATUA                   |

El detalle del reemplazo de los postes relacionados se encuentra relacionado en la carpeta “12. **SERVICIOS Y MATERIALES**”.

- Se instalaron trece (13) “**TAPA DE CAJA 60X60**”, en cajas de paso de PMs que se encontraban averiadas o que carecían de la misma.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|
| 1  | 02-03-2026 | PM1086 | DIAG13 CL70 PUENTE AZUL                 |
| 2  | 02-03-2026 | PM0971 | CR27 CL5 BRONX TROPICANA                |
| 3  | 13-03-2026 | PM1267 | CR1 CL8 BOULEVARD DEL RIO               |
| 4  | 14-02-2026 | PM0070 | AV3N CL30 SALIDA TERMINAL               |
| 5  | 26-02-2026 | PM0024 | AV2N CL62A ALAMOS                       |
| 6  | 26-02-2026 | PM0179 | AV2AN CL45N ORQUIDEORAMA                |
| 7  | 26-02-2026 | PM0278 | CR3AN CL42AN SAGRADA FAMILIA            |
| 8  | 03-03-2026 | PM0883 | CR98 CL16 COCACOLA                      |
| 9  | 31-03-2026 | PM0442 | CR8 CL73 MOTEL CARAMELO                 |
| 10 | 03-03-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR |
| 11 | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     |
| 12 | 11-02-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE          |
| 13 | 14-03-2026 | PM0063 | AV2N CL36A VIVERO MUNICIPAL             |

El detalle de la instalación de las tapas se encuentra relacionado en la carpeta “12. **EQUIPOS Y MATERIALES**”.

- Se instalaron dos (2) “**PUNTO DE SOLDADURA ELECTRICA**”, con el fin de proteger los cables y elementos que se encuentran ubicados en la caja intervenida.

| ÍTEM | FECHA      | PM     | DIRECCION                    |
|------|------------|--------|------------------------------|
| 1    | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA    |
| 2    | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO |

El detalle de la instalación del ítem punto de soldadura se encuentra relacionado en la carpeta “12. **EQUIPOS Y MATERIALES**”.

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003 |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | VERSIÓN<br><br>002     |

- Se instalaron sesenta y un (61) “CONECTOR PLUG RJ45”, en los PMs donde se instalaron cámaras en el mes de marzo de 2026.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                               | CANTIDAD |
|----|------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| 01 | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE  | 2        |
| 02 | 03-03-2026 | PM0883 | CR98 CL16 COCACOLA                      | 1        |
| 03 | 06-03-2026 | PM0380 | CR4N CL70 ENTRADA FLORALIA              | 1        |
| 04 | 04-03-2026 | PM0643 | CR23 CL52 RICURAS DEL NICHE             | 1        |
| 05 | 27-03-2026 | PM0611 | CR42 CL25 PARQUEADERO LOS COLORES       | 1        |
| 06 | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS     | 1        |
| 07 | 31-03-2026 | PM0758 | CR33BBIS CL49A PONCEÑA                  | 1        |
| 08 | 31-03-2026 | PM0917 | CR93 CL3A                               | 1        |
| 09 | 31-03-2026 | PM0950 | CR70 CL3C BARRIO CALDAS                 | 1        |
| 10 | 31-03-2026 | PM0442 | CR8 CL73 MOTEL CAMELO                   | 1        |
| 11 | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                | 1        |
| 12 | 02-03-2026 | PM0782 | CR39 CL55 COLEGIO HUNGRIA               | 1        |
| 13 | 24-03-2026 | PM1241 | AV2N CL8 PARQUE DE LAS PIEDRAS          | 1        |
| 14 | 04-03-2026 | PM0845 | CR83C CL25 CANCHAS PICANTICO            | 1        |
| 15 | 13-02-2026 | PM1111 | CR146 CL36 CEMENTERIO METROPOLITANO SUR | 1        |
| 16 | 18-03-2026 | PM0764 | CR41H CL38 CALI No.16                   | 1        |
| 17 | 18-03-2026 | PM0765 | CR41H CL40 COLEGIO LIBARDO MADRID       | 1        |
| 18 | 10-03-2026 | PM0156 | TRANSV29 CL33A FULL GAS                 | 1        |
| 19 | 10-03-2026 | PM0474 | CR17F CL25 ENTRADA PARED AZUL           | 1        |
| 20 | 17-03-2026 | PM0783 | CR43B CL46 CANCHA REPUBLICA             | 1        |
| 21 | 26-03-2026 | PM0789 | CR44 CL25 TERRAPLEN                     | 1        |
| 22 | 17-03-2026 | PM0846 | CR48B CL47 HECHICEROS                   | 1        |
| 23 | 09-03-2026 | PM0047 | AV2N CL8N CENICERO                      | 1        |
| 24 | 09-03-2026 | PM0232 | CR5 CL25 HUNDIMIENTO JGB                | 1        |
| 25 | 24-03-2026 | PM0236 | CR13 CL5 NAVILANDIA                     | 1        |
| 26 | 17-03-2026 | PM0570 | CR26B CL25 LIMITES COMUNA 10            | 1        |
| 27 | 18-03-2026 | PM0645 | CR26 CL70 BOMBA TERPEL                  | 1        |
| 28 | 26-03-2026 | PM0685 | CR26J CL70 MOBIL LA TORRE               | 1        |
| 29 | 18-03-2026 | PM0773 | CR42B CL42 FERRETERIA UNION             | 1        |
| 30 | 11-03-2026 | PM0830 | CR42B CL36 ESTRELLA DE ORIENTE          | 1        |
| 31 | 06-03-2026 | PM1055 | CR28E CL125C BARRIO TALLER              | 1        |
| 32 | 12-03-2026 | PM1086 | DIAG13 CL70 PUENTE AZUL                 | 1        |
| 33 | 05-03-2026 | PM1087 | CR25 CL93 COLEGIO COMPARTIR             | 1        |
| 34 | 16-03-2026 | PM1165 | TRANSV103 DIAG26P16 CLINICA ORIENTE     | 1        |
| 35 | 17-03-2026 | PM0260 | CR11 CL12 BUNKER FISCALIA               | 1        |
| 36 | 04-03-2026 | PM0099 | AV6N CL15N VIEJO BARRIL                 | 1        |
| 37 | 30-03-2026 | PM0018 | AV5 OE CL9 OE LA INMACULADA             | 1        |
| 38 | 25-03-2026 | PM0126 | COMPLEJO AZOTEA EDIF PLAZA DE ARMAS     | 1        |
| 39 | 25-03-2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                   | 1        |
| 40 | 25-03-2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                   | 1        |
| 41 | 03-03-2026 | PM0109 | AV6N CL13N KOKORICO                     | 1        |
| 42 | 03-03-2026 | PM0109 | AV6N CL13N KOKORICO                     | 1        |
| 43 | 05-03-2026 | PM0436 | CR23 CL62 LA NUEVA BASE                 | 1        |
| 44 | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                | 1        |
| 45 | 30-03-2026 | PM0475 | CR11 CL22A PARQUE OBRERO                | 1        |
| 46 | 04-03-2026 | PM0714 | CR26i CL80 MARROQUIN II                 | 1        |
| 47 | 04-03-2026 | PM0869 | CR56 CL25 CAI GALERIAS                  | 1        |
| 48 | 02-03-2026 | PM1019 | CR56 CL1 CAI CERROS                     | 1        |
| 49 | 03-03-2026 | PM0162 | CR18 OE CL6 OE PANAD. CASAS BLANCAS     | 1        |

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONTRATO                 |  | VERSIÓN                | 002 |

|       |            |        |                                           |    |
|-------|------------|--------|-------------------------------------------|----|
| 50    | 26-03-2026 | PM0558 | CR28D CL123 PUESTO SALUD POTRERO GRANDE   | 1  |
| 51    | 26-03-2026 | PM0558 | CR28D CL123 PUESTO SALUD POTRERO GRANDE   | 1  |
| 52    | 10-03-2026 | PM1070 | DIAG50 CL7 OE MERCAPLAZA CORTIJO          | 1  |
| 53    | 27-03-2026 | PM0588 | CR28E2 CL125A LIMIT SECT.11 BARRIO TALLER | 1  |
| 54    | 27-03-2026 | PM0588 | CR28E2 CL125A LIMIT SECT.11 BARRIO TALLER | 1  |
| 55    | 30-03-2026 | PM0949 | CR54 CL1A UNIDAD RIVERA DEL RIO           | 1  |
| 56    | 24-03-2026 | PM1048 | CR28E5 CL123BIS CAI PIZAMOS               | 1  |
| 57    | 03-03-2026 | PM1060 | CR25 CL75 PETROMIL RIO CAUCA              | 1  |
| 58    | 27-03-2026 | PM1072 | CR26HBIS CL123 MERCAPLAZA DESEPAZ         | 1  |
| 59    | 25-03-2026 | PM1216 | CR28D CL115 PATIO TALLER AGUABLANCA       | 1  |
| 60    | 26-03-2026 | PM0387 | CR23 CL120 CENTRO CULTURAL                | 1  |
| 61    | 26-03-2026 | PM1025 | CR23 CL82B PARQUE ACACIAS                 | 1  |
| TOTAL |            |        |                                           | 61 |

El detalle de la instalación de los conectores se encuentra relacionado en la carpeta **"12. EQUIPOS Y MATERIALES"**.

- Se instalaron dos (2) **"CORONA ANTIVANDALICA"** en el siguiente PM.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCION                              |
|----|------------|--------|----------------------------------------|
| 1  | 09-03-2026 | PM0312 | CR1A6 CL70 CEMENTERIO METROP DEL NORTE |
| 2  | 17-03-2026 | PM0093 | AV6BIS CL29 HOME SENTRY                |

El detalle de la instalación de la corona antivandalica se encuentra relacionado en la carpeta **"12. EQUIPOS Y MATERIALES"**.

- Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados en la etapa precontractual por FRISSON TECHNOLOGIES SAS, donde se propuso la realización de 30 servicios de **"LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SIN CARRO CANASTA 9 A 12 METROS"** sin costo para la entidad. Se relacionan para el actual corte la ejecución de 7 de ellos de la siguiente manera, con lo cual se llegaría a 29 limpiezas.

| ID | FECHA      | PM     | DIRECCIÓN                              |
|----|------------|--------|----------------------------------------|
| 1  | 03/02/2026 | PM0002 | AV8ABIS OE CL19 OE EL BASURO           |
| 2  | 03/02/2026 | PM0101 | AV4 OE CL15 OE EL ANCLA                |
| 3  | 04/02/2026 | PM0175 | CR4 CL13 ESTACION MIO PLAZA CAICEDO    |
| 4  | 13/02/2026 | PM0187 | CR100 CL13 PEPE GANGA                  |
| 5  | 04/02/2026 | PM0197 | CR5 CL15 SAN ANDRESITO                 |
| 6  | 04/02/2026 | PM0199 | CR3 CL15 ESTACION MIO SAN PEDRO        |
| 7  | 04/02/2026 | PM0289 | CR1 CL62 ESTACION MIO CHIMINANGOS      |
| 8  | 11/02/2026 | PM0355 | CR12C CL40 ESTACION MUNICIPAL          |
| 9  | 12/02/2026 | PM0390 | CR1 CL83N CAI PASO DEL COMERCIO        |
| 10 | 12/02/2026 | PM0391 | CR1A5 CL71 LOS ALCAZARES               |
| 11 | 11/02/2026 | PM0436 | CR23 CL62 LA NUEVA BASE                |
| 12 | 13/02/2026 | PM0515 | CR26J CL123 PAN PETER                  |
| 13 | 11/02/2026 | PM0524 | CR26M1 CL54 COLEGIO NAVIA BARON        |
| 14 | 12/02/2026 | PM0647 | CR28D CL50 INSTITUCION EDUC JUAN XXIII |
| 15 | 03/02/2026 | PM0654 | CR3 OE CL5 OE ESTATUA BELALCAZAR       |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                |            |        |                                      |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> |            |        |                                      | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                              | <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p>                  |            |        |                                      | VERSIÓN                | 002 |
|                                                                                                                                                                                              | 16                                                             | 13/02/2026 | PM0695 | CR27 CL73 CUATRO ESQUINAS            |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 17                                                             | 13/02/2026 | PM0732 | CR39G CL52A PARQUE CAUCHO            |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 18                                                             | 13/02/2026 | PM0752 | CR49D CL54 CURVA ENCOSTALADO         |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 19                                                             | 13/02/2026 | PM0842 | CR4N CL72J ENTRADA ESTACION FLORALIA |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 20                                                             | 13/02/2026 | PM1048 | CR28E5 CL123BIS CAI PIZAMOS          |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 21                                                             | 11/02/2026 | PM1147 | CR7D1 CL64 COLEGIO CARLOS HOLGUIN    |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 22                                                             | 03/02/2026 | PM1258 | AV6 OE CL30C OE - FLOR Y FRUTO       |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 23                                                             | 12-03-2026 | PM0219 | CR7 CL16 BARRIO SAN NICOLAS          |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 24                                                             | 12-03-2026 | PM0403 | CR18 CL18 CIEN PALOS                 |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 25                                                             | 12-03-2026 | PM0501 | CR23 CL15 ASADERO RICO POLLO         |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 26                                                             | 13-02-2026 | PM0514 | CR26J CL105 PANADERIA ANTOJITOS      |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 27                                                             | 12-03-2026 | PM0526 | CR13A CL18 CHILIN                    |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 28                                                             | 12-03-2026 | PM0973 | CR38 CL1 OE LA 14 DE LOS CRISTALES   |                        |     |
|                                                                                                                                                                                              | 29                                                             | 11-03-2026 | PM0990 | CR44 CL5 ESTACION MIO EL LIDO        |                        |     |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> |  | MAJA01.04.03.P002.F003    |
|                                                                                                                                                                                              | <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p>                  |  | <p>VERSIÓN</p> <p>002</p> |

El siguiente es un ejemplo del registro fotográfico contenido en los servicios suministrados.



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | VERSIÓN                | 002 |

### INSTALACIÓN DE CÁMARAS MULTISENSOR



### CAMBIO DE UPS



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | VERSIÓN                | 002 |

### SISTEMA DE PUESTA A TIERRA



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | VERSIÓN                | 002 |

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO



### MANTENIMIENTO PREVENTIVO



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | VERSIÓN                | 002 |


### CAMBIO DE ACRILICO



### REPOSICION DE POSTE



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | VERSIÓN                | 002 |



En este sentido y dado el seguimiento efectuado en campo y la revisión documental realizada por la Interventoría, se aprueba el pago de los servicios e ítems referenciados en el presente informe.

La totalidad del registro fotográfico, así como el detalle de las actividades realizadas se encuentra en las carpetas anexas que se relacionan a continuación.

Se anexa:

- 1.1. Informe de facturación No.4 Mto Cali 2026.pdf
- 2. FTS591 SANTIAGO DE CALI.pdf
- 2.1 PNC50 A FTS591 SANTIAGO CALI.pdf
- 3. SEGURIDAD SOCIAL.pdf
- 4. Certificación SS Mar Abr Frisson.pdf
- 5. RUT FRISSON.pdf

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</p> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | VERSIÓN                | 002 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6. CEDULA RL MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ.pdf</li> <li>• 7. CEDULA - REVISOR FISCAL FRISSON SAS - WILMAN MUÑOZ.pdf</li> <li>• 7. TP REVISOR FISCAL FRISSON SAS - WILMAN MUÑOZ.pdf</li> <li>• 8. REVISOR FISCAL 2026.pdf</li> <li>• 9. Certificación Bancaria Frisson.pdf</li> <li>• 10. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL.rar</li> <li>• 11. ACTA DE CONCILIACION MAR-2026.pdf</li> <li>• 12. SERVICIOS Y MATERIALES.rar</li> <li>• 13. SUPERV-030-2026 - TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO ACRILICOS.rar</li> <li>• 14. SUPERV-041-2026-Traslado de respuesta estudio de mercado –Reposición infraestructura (poste) Punto de Monitoreo.rar</li> <li>• 15. SUPERV-060-2026 -TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO - CORONA ANTIESCALATORIA.rar</li> <li>• 16. SUPERV-031-2026 - TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO - TAPAS 60X60.rar</li> <li>• 17. SUPERV-038-2026 - TRASLADO DE RESPUESTA - MINIGBIC.rar</li> <li>• 18. SUPERV-054-2026 - TRASLADOS DE RESPUESTA ESTUDIO DE MERCADO - CABLE CONCENTRICO 1X8+8.rar</li> <li>• 19. CUADRILLAS POR DISPONIBILIDAD.rar</li> </ul> |                                                                                                              |                        |     |
| OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                        |     |
| 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                        |     |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                        |     |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | MAJA01.04.03.P002.F003 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |


## 7. FIRMAS RESPONSABLES



Emmanuel Ospina Piedrahita.  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO SIES CALI V26**



Cesar Augusto Poveda.  
Coordinador Técnico  
**CONSORCIO SIES CALI V26**



Jorge Andrés Mejía Barco.  
Coordinador Técnico  
**CONSORCIO SIES CALI V26**

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 27 de abril de 2026