

INFORME DE SUPERVISIÓN	Contrato <u> X </u> / Convenio CONTRATO DE OBRA NO. 202500253 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
Informe Parcial <u> </u> / Informe Final <u> X </u>	No. del Informe: <u> 03 </u>
Período del Informe:	Del 11 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026
Fecha en la que se presenta el informe:	20 de mayo del 2026

1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	CONSORCIO DEPORTIVO TABIO
NIT / C.C.	902.017.455-4
Objeto del Contrato	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO “COLISEO HERACLIO VEGA” DEL MUNICIPIO DE TABIO.
Fecha de Suscripción de Contrato	17 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	17 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 2025000690 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Registro Presupuestal	No. 2025001357 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial del Contrato	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$284.983.864)
Adición No. 1	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$72.502.847)
Adición No. 2	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE. (\$35.958.109)
Adición No. 3	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$31.490.262)
Valor Total del Contrato	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$424.935.082)
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prórroga No.1	POR EL TERMINO DE DOS (02) MESES – HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
Prórroga No.2	POR EL TERMINO DE UN (01) MES – HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026
Prórroga No.3	POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS – HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026
Prórroga No.4	DE 15 DE ABRIL DE 2026 POR TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS
Plazo de Ejecución Final	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisora	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Cargo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


 Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-9 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 2 de 8
	Formato Informe de Supervisión	

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	N 21-44-101488013 Anexo 10	Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Amparo	Cumplimiento del Contrato	Valor Asegurado	\$42.493.508,20
Desde	17/12/2025	Hasta	30/10/2026
Amparo	Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Valor Asegurado	\$127.480.524,60
Desde	17/12/2025	Hasta	30/10/2026
Amparo	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Valor Asegurado	\$42.493.508,20
Desde	17/12/2025	Hasta	30/04/2029
Amparo	Estabilidad y Calidad de la Obra	Valor Asegurado	\$84.987.016,40
Desde	31/04/2026	Hasta	30/04/2031
Número de la Póliza	N. 21-40-101267747	Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.



3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO







De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026**, por el contratista, conforme con el informe de actividades presentado:


ASPECTOS TÉCNICOS



No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.	Porcentaje de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista ejecutó el objeto contractual de manera responsable, técnica y autónoma, cumpliendo con las actividades programadas dentro de los plazos establecidos en el contrato. Soporte/Evidencia:
		
2	En caso de que el contratista enfrente 2 imprevisto, deberá justificarlos para que puedan ser aprobados	Porcentaje de avance: 100.00% Descripción del avance: Las situaciones no contempladas que surgieron durante la ejecución del contrato fueron debidamente justificadas mediante los respectivos soportes técnicos y administrativos, permitiendo su revisión y aprobación por parte del Municipio cuando así correspondía.

	cancelados por EL MUNICIPIO.	Soporte/Evidencia: 																																																																																																																						
3	Realizar la obra de acuerdo con las cantidades emanadas en el presupuesto oficial del proceso, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las Normas Técnicas Generales, las normas de Ensayos de Materiales las cuales enmarcan procedimientos. los parámetros, la selección objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato que permitan y describan como debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la Entidad determinados en estos estudios y las demás especificaciones establecidas por la secretaria de Infraestructura, especialmente las relacionadas con el manejo de espacio público y medio ambiente.	Porcentaje de avance: 100.00%																																																																																																																						
		Descripción del avance: La ejecución de la obra se desarrolló conforme a las cantidades de obra aprobadas, aplicando criterios técnicos acordes con el presupuesto oficial y cumpliendo con los estándares técnicos y normativos establecidos para cada actividad.																																																																																																																						
		<table><tr><th colspan="2">CONDICIONES CONTRACTUALES</th><th colspan="2">ACTA No. 3 (ACTA FINAL)</th><th colspan="2">TOTAL EJECUTADO 30/04/2026</th></tr><tr><th></th><th>DESCRIPCION</th><th>UN</th><th>CANT.</th><th>VALOR</th><th>CANT.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)</td><td>M2</td><td></td><td>0.00</td><td>1,488.98</td><td>\$ 26,146,488.80</td></tr><tr><td>1.2</td><td>RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)</td><td>M3</td><td></td><td>0.00</td><td>122.14</td><td>\$ 2,117,967.60</td></tr><tr><td>2</td><td>CUBIERTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>2.2</td><td>TEJA SIN TRASLAPO</td><td>M2</td><td></td><td>0.00</td><td>1,488.98</td><td>\$ 146,090,128.29</td></tr><tr><td>2.3</td><td>FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=30</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>107.32</td><td>\$ 4,047,637.26</td></tr><tr><td>2.4</td><td>CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>48.45</td><td>\$ 4,076,583.00</td></tr><tr><td>2.5</td><td>LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>96.90</td><td>\$ 2,471,919.00</td></tr><tr><td>2.6</td><td>RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>96.90</td><td>\$ 4,731,627.00</td></tr><tr><td>3</td><td>CARPINTERIA METALICA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1</td><td>LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>M2</td><td></td><td>0.00</td><td>403.85</td><td>\$ 4,442,366.00</td></tr><tr><td>3.2</td><td>ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>1,150.37</td><td>\$ 7,523,419.80</td></tr><tr><td>3.3</td><td>ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>M2</td><td></td><td>0.00</td><td>76.29</td><td>\$ 1,611,244.80</td></tr><tr><td>3.4</td><td>ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>ML</td><td></td><td>0.00</td><td>1,150.37</td><td>\$ 7,040,264.46</td></tr></table>	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA No. 3 (ACTA FINAL)		TOTAL EJECUTADO 30/04/2026			DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	1	PRELIMINARES						1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2		0.00	1,488.98	\$ 26,146,488.80	1.2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3		0.00	122.14	\$ 2,117,967.60	2	CUBIERTA						2.1	FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA	ML		0.00	0.00	\$ 0.00	2.2	TEJA SIN TRASLAPO	M2		0.00	1,488.98	\$ 146,090,128.29	2.3	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=30	ML		0.00	107.32	\$ 4,047,637.26	2.4	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML		0.00	48.45	\$ 4,076,583.00	2.5	LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO	ML		0.00	96.90	\$ 2,471,919.00	2.6	RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO	ML		0.00	96.90	\$ 4,731,627.00	3	CARPINTERIA METALICA						3.1	LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2		0.00	403.85	\$ 4,442,366.00	3.2	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML		0.00	1,150.37	\$ 7,523,419.80	3.3	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2		0.00	76.29	\$ 1,611,244.80	3.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML		0.00	1,150.37	\$ 7,040,264.46
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA No. 3 (ACTA FINAL)		TOTAL EJECUTADO 30/04/2026																																																																																																																				
	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR																																																																																																																		
1	PRELIMINARES																																																																																																																							
1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2		0.00	1,488.98	\$ 26,146,488.80																																																																																																																		
1.2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3		0.00	122.14	\$ 2,117,967.60																																																																																																																		
2	CUBIERTA																																																																																																																							
2.1	FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA	ML		0.00	0.00	\$ 0.00																																																																																																																		
2.2	TEJA SIN TRASLAPO	M2		0.00	1,488.98	\$ 146,090,128.29																																																																																																																		
2.3	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=30	ML		0.00	107.32	\$ 4,047,637.26																																																																																																																		
2.4	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML		0.00	48.45	\$ 4,076,583.00																																																																																																																		
2.5	LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO	ML		0.00	96.90	\$ 2,471,919.00																																																																																																																		
2.6	RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO	ML		0.00	96.90	\$ 4,731,627.00																																																																																																																		
3	CARPINTERIA METALICA																																																																																																																							
3.1	LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2		0.00	403.85	\$ 4,442,366.00																																																																																																																		
3.2	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML		0.00	1,150.37	\$ 7,523,419.80																																																																																																																		
3.3	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2		0.00	76.29	\$ 1,611,244.80																																																																																																																		
3.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML		0.00	1,150.37	\$ 7,040,264.46																																																																																																																		
4	Utilizar materiales que cumplan las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando que sean de buena calidad y presentar la certificación de calidad de los materiales utilizados para el desarrollo de las obras, en el caso de los materiales de	Porcentaje de avance: 100.00%																																																																																																																						
		Descripción del avance: Los insumos y materiales utilizados cumplieron con los requisitos técnicos y de calidad establecidos en el proyecto, contando con las certificaciones correspondientes y las verificaciones efectuadas por la supervisión.																																																																																																																						
		Soporte/Evidencia:																																																																																																																						



	cantera que use el conveniente y le sean autorizados por la supervisión de obra deberán ser de una fuente aprobada y certificada por la CAR y/o la entidad competente.	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Asistir a los comités de obra de acuerdo a la programación realizada con el Municipio.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista participó de manera oportuna y permanente en los espacios de seguimiento y control de obra convocados por la Entidad, suministrando información relevante para la adecuada toma de decisiones.</div> <div>Soporte/Evidencia: Actas de Comité</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Las actividades se ejecutaron conforme a la programación aprobada, manteniendo la secuencia lógica de trabajo y cumpliendo los tiempos establecidos para cada frente de obra.</div> <div>Soporte/Evidencia:<table><tr><th colspan="20">PROGRAMACION</th></tr><tr><th colspan="20">RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO</th></tr><tr><th colspan="3">TIEMPO</th><th colspan="3">DIC</th><th colspan="3">ENERO</th><th colspan="3">FEBRERO</th><th colspan="3">MARZO</th><th colspan="3">ABRIL</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD</th><th>UND</th><th>29</th><th>05</th><th>12</th><th>19</th><th>26</th><th>02</th><th>09</th><th>16</th><th>23</th><th>02</th><th>09</th><th>16</th><th>23</th><th>30</th><th>06</th><th>13</th><th>20</th><th>27</th></tr><tr><td>1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.2</td><td>RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)</td><td>M3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>CUBIERTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>TEJA SIN TRASLAPO</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.3</td><td>FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=30</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4</td><td>CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.5</td><td>LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.6</td><td>RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>CARPINTERIA METALICA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1</td><td>LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2</td><td>ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.3</td><td>ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.4</td><td>ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>ML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.5</td><td>ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO AZUL LAKE</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>NO PREVISTOS MODIFICATORIO 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NP 1</td><td>DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NP 2</td><td>DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NP 3</td><td>DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITO</td><td>M2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	PROGRAMACION																				RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO																				TIEMPO			DIC			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL						ITEM	ACTIVIDAD	UND	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	1	PRELIMINARES																				1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2																			1.2	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3																			2	CUBIERTA																				2.1	FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA	ML																			2.2	TEJA SIN TRASLAPO	M2																			2.3	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=30	ML																			2.4	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML																			2.5	LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO	ML																			2.6	RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO	ML																			3	CARPINTERIA METALICA																				3.1	LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS	M2																			3.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML																			3.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2																			3.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML																			3.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2																			3.6	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO AZUL LAKE	M2																			4	NO PREVISTOS MODIFICATORIO 1																				NP 1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2																			NP 2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2																			NP 3	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITO	M2																		
PROGRAMACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TIEMPO			DIC			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ITEM	ACTIVIDAD	UND	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.2	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	CUBIERTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1	FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.2	TEJA SIN TRASLAPO	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.3	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=30	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.4	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.5	LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.6	RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	CARPINTERIA METALICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1	LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO AZUL LAKE	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	NO PREVISTOS MODIFICATORIO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NP 1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NP 2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NP 3	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITO	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	Realizar por su cuenta y costo bajo las indicaciones de la supervisión los estudios y ensayos de laboratorio necesarios para la certificación del cumplimiento de la normatividad aplicable en cada actividad.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de las fichas técnicas correspondientes a los materiales utilizados en la ejecución de la obra.</div> <div>Soporte/Evidencia:</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											




		<div></div>
8	Presentar al Interventor y/o supervisor informes semanales y mensuales de avance de obra y los que EL MUNICIPIO les solicite.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El avance físico y financiero de la obra fue reportado mediante informes técnicos y administrativos presentados dentro de los plazos establecidos y con la información requerida por el Municipio.</div> <div>Soporte/Evidencia:<div><div></div><div></div></div></div>
9	Elaborar y presentar, actas parciales, final de obra y liquidación.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista elaboró la documentación contractual correspondiente al seguimiento y cierre del proyecto, incluyendo la elaboración de actas parciales y demás soportes requeridos.</div> <div>Soporte/Evidencia:<div><div></div><div></div></div></div>
10	Mantener todo el personal vinculado, debidamente identificado y uniformado mediante el uso de chalecos,	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El personal vinculado a la ejecución de la obra contó con identificación visible, dotación adecuada y elementos de protección personal, garantizando condiciones seguras de trabajo y el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.</div>

	<p>cascos, botas, overoles y demás elementos de protección personal.</p>	<div><div><div>4.2. Seguimiento al Avance Financiero de la obra.</div><div>Con conformidad con la forma de pago establecida en la Cláusula Quinta del presente contrato, en la presente Acta de Medición se hace un registro de los valores recibidos del contratista, correspondientes al avance pendiente por expedir, sobre los deudas a cumplimiento.</div><div><div>Valores Registrados Contrato</div><div>Valores Registrados Actas Anteriores</div><div>Importe a Pagar en esta Acta</div><div>Porcentaje Avance Financiero</div></div><div><div>\$424.825.583,00</div><div>\$234.577.344,00</div><div>\$190.248.239,00</div><div>18,65%</div></div></div><div><div>PERSONAL DE OBRA</div><div><table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th></tr><tr><td>Manuel Esteban Chiriboga</td><td>JEFE DE OBRA</td></tr><tr><td>Diego Cordero</td><td>Subjefe de Obra</td></tr><tr><td>Diego Samaniego</td><td>Asistente de Obra</td></tr><tr><td>Diego Cordero</td><td>Asistente de Obra</td></tr></table></div></div><div><div>4.3. EQUIPO UTILIZADO</div><div><table><tr><th>EQUIPO</th><th>CONSERVACION</th></tr><tr><td>Camión</td><td>Para el transporte de materiales</td></tr><tr><td>Camión</td><td>Para el transporte de materiales</td></tr><tr><td>Camión</td><td>Para el transporte de materiales</td></tr><tr><td>Camión</td><td>Para el transporte de materiales</td></tr></table></div><div>4.4. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGURO DEL CONTRATO.</div><div>Se garantiza en el presente contrato el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, las cuales son de carácter obligatorio y de cumplimiento obligatorio.</div></div></div>	NOMBRE	CARGO	Manuel Esteban Chiriboga	JEFE DE OBRA	Diego Cordero	Subjefe de Obra	Diego Samaniego	Asistente de Obra	Diego Cordero	Asistente de Obra	EQUIPO	CONSERVACION	Camión	Para el transporte de materiales	Camión	Para el transporte de materiales	Camión	Para el transporte de materiales	Camión	Para el transporte de materiales
NOMBRE	CARGO																					
Manuel Esteban Chiriboga	JEFE DE OBRA																					
Diego Cordero	Subjefe de Obra																					
Diego Samaniego	Asistente de Obra																					
Diego Cordero	Asistente de Obra																					
EQUIPO	CONSERVACION																					
Camión	Para el transporte de materiales																					
Camión	Para el transporte de materiales																					
Camión	Para el transporte de materiales																					
Camión	Para el transporte de materiales																					
11	<p>Instalar las vallas informativas, de acuerdo con las especificaciones que entregue la secretaria de infraestructura establecido por el municipio según modelo indicado por el supervisor o interventor.</p>	<div><div>Porcentaje de avance: 100.00%</div><div>Descripción del avance: Se implementó la señalización e identificación del proyecto en el sitio de obra conforme a los lineamientos institucionales, facilitando el reconocimiento del proyecto y el acceso a información relevante para la comunidad.</div><div>Soporte/Evidencia:</div><div></div></div>																				
12	<p>Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.</p>	<div><div>Porcentaje de avance: 100.00%</div><div>Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato no se presentaron afectaciones a terceros durante la ejecución del contrato.</div><div>Soporte/Evidencia: N/A</div></div>																				
13	<p>Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.</p>	<div><div>Porcentaje de avance: 100.00%</div><div>Descripción del avance: Se garantizó la calidad e idoneidad de los materiales y componentes incorporados a la obra, asegurando su adecuado desempeño de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.</div><div>Soporte/Evidencia:</div></div>																				



		
14	Solicitar por escrito y justificar cualquier requerimiento de adición del valor o prórroga del plazo de ejecución o de contrato adicional según el caso.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista justifica de manera óptima y adecuada para las adiciones y prórrogas solicitadas, de manera escrita y con los argumentos necesarios para la solicitud de estas mismas.</div> <div>Soporte/Evidencia:</div>
15	Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: La información técnica y documental del proyecto fue manejada con la debida reserva y confidencialidad, de conformidad con los acuerdos suscritos entre las partes.</div> <div>Soporte/Evidencia:</div>
16	El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondrá en contacto con EL MUNICIPIO	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Previo al desarrollo de las actividades contractuales, el contratista entregó una programación detallada de obra ajustada a las condiciones reales del proyecto, apoyada en herramientas de planeación</div>

	establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.	Soporte/Evidencia: N/A
19	Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EL MUNICIPIO.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: No se han evidenciado actividades defectuosas ni incumplimientos relacionados con las normas y estándares de calidad establecidos para la ejecución de la obra.</div> <div>Soporte/Evidencia: N/A</div>
20	Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Durante la ejecución de la obra se mantuvieron condiciones adecuadas de orden, aseo y manejo de residuos en las áreas intervenidas y sus zonas aledañas, contribuyendo a minimizar los impactos sobre el entorno.</div> <div>Soporte/Evidencia: </div>
21	El contratista debe mantener indemne al Municipio de TABIO, de cualquier reclamo proveniente de terceros que tenga como causa de sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista asumió la responsabilidad frente a las reclamaciones de terceros derivadas de la ejecución contractual, manteniendo indemne al Municipio frente a cualquier situación relacionada con su actuación.</div> <div>Soporte/Evidencia: N/A</div>
22	Acatar la Constitución, Ley y demás normas pertinentes.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Las actuaciones adelantadas por el contratista se desarrollaron en cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable al contrato y a su ejecución.</div>

		Soporte/Evidencia: N/A
23	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Se dio cumplimiento a los requisitos y condiciones técnicas, jurídicas, financieras y comerciales establecidos en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada por el contratista.</div> <div>Soporte/Evidencia: N/A</div>
24	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y la supervisión del contrato.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista dio respuesta oportuna a las directrices y observaciones formuladas por la Entidad contratante y la supervisión, contribuyendo al correcto desarrollo de las actividades contractuales.</div> <div>Soporte/Evidencia:<div></div></div>
25	Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Los procesos de facturación y cobro se gestionaron de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos contractualmente, contando con los respectivos soportes técnicos y administrativos.</div> <div>Soporte/Evidencia: Facturas de las Cuentas Parciales 01 y 02 y Cuenta Final 03.</div>
26	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Las pólizas y garantías contractuales se mantuvieron vigentes durante el término de ejecución.</div> <div>Soporte/Evidencia:<div></div></div>
27	Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la normativa vigente en materia ambiental, urbanística, seguridad industrial y salud en el trabajo, adoptando las</div>

	ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.	<div>medidas preventivas y de control requeridas durante la ejecución de la obra.</div> <div>Soporte/Evidencia:</div> <div></div>
28	Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Se verificó el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente, como requisito para la ejecución y posterior liquidación del contrato.</div> <div>Soporte/Evidencia:</div> <div></div>
29	Cualquier modificación a la que hubiere lugar dentro del desarrollo de la obra, requerirá la autorización del supervisor.	<div>Porcentaje de avance: 100.00%</div> <div>Descripción del avance: Cualquier ajuste técnico o modificación en la ejecución de la obra fue previamente consultado y autorizado por la supervisión.</div> <div>Soporte/Evidencia:</div> <div></div>

 Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Contratación	Código: 260-GC-F-9 Versión: 1.0 Fecha: 14/05/2021 Página: 12 de 8
	Formato Informe de Supervisión	

30	Sera obligación del contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el Interventor y/o Supervisor, y consignada en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo será por cuenta del contratista.	Porcentaje de avance: 100.00%
		Descripción del avance: Antes del inicio de las actividades contractuales, el contratista verificó en campo las condiciones físicas y dimensiones del proyecto, dejando registro de las observaciones correspondientes y asumiendo los costos de las correcciones cuando estas fueron atribuibles a su gestión.
		Soporte/Evidencia: 
31	Realizar la vinculación de la mano de obra no calificada necesaria para la ejecución de los trabajos dentro del plazo de ejecución contractual. Para tal fin se deberá presentar la afiliación del personal al Sistema de seguridad social integral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, así como los soportes respectivos en cuanto a la entrega de dotación y elementos de protección personal.	Porcentaje de avance: 100.00%
		Descripción del avance: La vinculación del personal requerido para la ejecución de la obra se efectuó dentro de los plazos establecidos contractualmente, acreditando su afiliación al sistema de seguridad social y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal correspondientes.
		Soporte/Evidencia: 
32	Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de calidad y estabilidad durante la vigencia del amparo de estabilidad.	Porcentaje de avance: 100.00%
		Descripción del avance: No se han presentado situaciones que requieran las reparaciones como consecuencia de defectos de calidad.
		Soporte/Evidencia: N/A
33	Cumplir con las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.	Porcentaje de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con las demás obligaciones inherentes a la correcta ejecución del contrato de obra, garantizando el logro del objeto contractual.
		Soporte/Evidencia: N/A

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	\$ 284.983.864,00
Valor Adiciones	\$139.951.218,00
Valor Total	\$ 424.935.082,00
Valor Pagado	\$ 354.078.348,00
Valor Ejecutado	\$424.935.082,00
Valor por Ejecutar	\$ 0,00

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor (\$)	Porcentaje (%)
Pago 001	25/12/2025	\$244.168.915,00	57.47%
Pago 002	21/04/2026	\$109.909.433,00	25.86%
TOTAL		\$354.078.348,00	83.33%

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 16.67% para un acumulado del 100.00% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos:

Anexo	Descripción	No. Planilla	Mes de Cotización	Valor (\$)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla de pago correspondiente al período de cotización.	9504361926	Pagos ABRIL 2026	3093200

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula cuatro.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

Carpeta de archivos soporte de las evidencias en la secretaria de infraestructura

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026.



SUPERVISORA

Nombre: DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA

Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Nicolas Felipe Vanegas Aldana / Contratista / Firma de Vo. Bo. 

Revisó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria de Infraestructura / Firma de Vo. Bo.

Aprobó: Diana Cristina Borrego Espitia / Secretaria de Infraestructura / Firma de Vo. Bo.