

		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
		INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 1 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Periodo que reporta:
Informe No. 003

DIA	MES	AÑO	A	DIA	MES	AÑO
19	03	2026		18	04	2026

1. Datos del Supervisor:

Nombre:	CARLOS FABIO SALGADO VIGGIANI CC18.494.361
Cargo:	Profesional Universitario – Supervisor
Proceso:	Líder Proceso de Gas y Perdidas de Acueducto Supervisor

2. Datos del contrato:

Contrato No.	015-2025	Tipo de contrato:	OBRA
Contratista:	HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH, identificado con a cedula de ciudadanía número 7.537.989 de Armenia, Quindío		
Objeto:	"OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA – BPIN 2025635940004".		
Certificado de Disponibilidad presupuestal	No. 250041, 250042	Fecha:	02 de diciembre de 2025
Certificado registro presupuestal	No. 250051 y 250052	Fecha:	02 de enero de 2026 31 de diciembre de 2026
Régimen	Común ☒ Simplificado ☐		
Sitio de ejecución del contrato:	Municipio de Quimbaya		
Fecha acta de inicio:	30 de enero de 2026		
Valor del contrato:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE (\$582.458.803,23)		
Forma de pago:	EPQ S.A. E.S.P., pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato según la oferta a que se adjudique en la siguiente forma: a) el cien por ciento (100%) se pagará mediante actas parciales acompañadas de las actas de recibo parcial de obra de obra, recibido a entera satisfacción y visto bueno del SUPERVISOR designado por la empresa.		
Plazo de ejecución:	El tiempo de ejecución del contrato del contrato es de TRES (03) MESES , contados a partir de la firma del Acta de Inicio por parte del Supervisor designado por la EPQ, y la vigencia del plazo de ejecución que se computará a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y cuatro (04) meses luego de ejecutado, para evaluar por parte de EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. el cumplimiento contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado, imponer sanciones y liquidarlo.		
Adición:	N/A		



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 2 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Prorroga:	N/A
Suspensión:	N/A
Vencimiento garantías:	N/A
Fecha de terminación Inicial:	29 de abril de 2026
Fecha de terminación Final:	N/A

3. SEGUIMIENTO:

Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 82 al 85. relativos a responsabilidad de los interventores, supervisión e interventoría contractual, facultades y deberes de los supervisores y los interventores y continuidad de la interventoría sobre el cumplimiento del objeto del contrato enunciado en el presente informe, concordante con el artículo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, El supervisor del contrato deberá asegurarse del cumplimiento de las obligaciones contractuales así:

OBLIGACION	CUMPLIO (SI)	CUMPLIO (NO)	OBSERVACION
A EL CONTRATISTA ejecutará las obras en un todo de acuerdo con los planos, normas y especificaciones contenidos en anexos del presente estudio de conveniencia y con los documentos que hacen parte del mismo.	X		Se están ejecutando las obras de acuerdo a los planos, normas y especificaciones anexas.
B. EL CONTRATISTA debe tener listo al momento de la iniciación de los trabajos el programa de trabajo necesario, todo el equipo, personal y materiales que está obligado a suministrar por su cuenta; En caso de alguna duda por parte de la entidad contratante sobre algún material utilizado se tomará una muestra para realizar una prueba de laboratorio determinando su calidad y resistencia; el costo correrá por cuenta del contratista.	X		Al momento de la iniciación de los trabajos estaba listo el programa de trabajo necesario, equipo, personal y materiales.
C. Efectuar las liquidaciones parciales y totales de la obra ejecutada.	x		A la fecha el contratista esta tramitando el acta parcial No.003





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
3 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

D. Proponer a la entidad contratante e interventoría y/o supervisión cualquier cambio de planos y especificaciones, si ello fuere necesario; EL CONTRATISTA pondrá a disposición todos los datos que él solicite. Los requerimientos de la interventoría y/o supervisión para EL CONTRATISTA serán dados por escrito y aquel conservará copia de ellos; salvo que dada la urgencia no pueda hacerse el requerimiento por el medio indicado.		X	No se han presentado cambios en los diseños iniciales.
E. El CONTRATISTA debe tener el libro de bitácora en el cual el Interventor y/o supervisor escribirán todo acerca de la obra en mención. El Interventor y/o supervisor tiene derecho a suspender la obra que este mal ejecutada y ordenar su demolición y/o cambios de materiales insuficientes o inapropiados quedando EL CONTRATISTA en la obligación de rehacerlos totalmente y de reemplazar los materiales rechazados a entera satisfacción de la EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO sin derecho a reembolso. Es entendible que las determinaciones del Interventor y/o supervisor no aminoren la responsabilidad del CONTRATISTA ni lo relevan de ninguna de las obligaciones derivadas de este Contrato.	X		Se cuenta con el libro de bitácora en obra
F. El interventor y/o supervisor tiene derecho a suspender la obra, cuando EL CONTRATISTA incurra en un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas en el contrato de obra y/o interventoría.		x	No ha sido necesario suspender la obra debido a incumplimientos del contratista.
G. EL CONTRATISTA se obliga a atender las órdenes, instrucciones y observaciones del Interventor y/o supervisor.	X		Las órdenes, instrucciones y observaciones han sido atendidas.
H. El contratista deberá solicitar de manera escrita cuando sea del caso al interventor y/o supervisor las suspensiones de obra, ampliación llámense de tiempo o dinero, reinicios de	X		No ha sido necesario suspender la obra.



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
		INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 4 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO
obra y demás modificaciones con anterioridad y demostrar de manera veraz el porqué de estas solicitudes.				
I. IMPACTO AMBIENTAL: El contratista se asegurará que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos exigidos sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y las demás normas concordantes relacionadas con el manejo ambiental, y las especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a la normatividad ambiental será responsabilidad de contratista y el supervisor podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de la obra en aras de garantizar el cumplimiento de la mencionada normatividad. Las autorizaciones, licencias y demás permisos requeridos corren por cuenta del contratista.		X		Se ha cumplido con la compatibilidad de los procedimientos en cuanto a requerimiento técnicos exigidos y disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes relacionadas con el manejo ambiental, y las especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
J. El contratista deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial y las relaciones empleador – trabajador se registrarán por el Código Sustantivo del Trabajo. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido		X		Se cumple con las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del personal.
K. VALLA: Al contratista le corresponde la señalización preventiva de la obra, para lo cual deberá instalar una valla con el valor del contrato y de acuerdo con las instrucciones que se le impartan y atendiendo en todo caso lo dispuesto por la EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO S.A ESP.		X		Se realizó la señalización preventiva de la obra con la instalación de la valla con el valor del contrato y las instrucciones impartidas dispuestas por EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO S.A ESP.
				



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 5 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO
---------------------	----------------	------------------------------	--------------------	---------------------------------

L. La elaboración e implementación, por parte del contratista, del sistema de comunicación social que permita mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecución de las obras.	X		La comunidad ha sido informada oportunamente en la ejecución de la obra.
M. Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones que garantice una adecuada y oportuna información entre los diferentes actores implicados en el proyecto, las instituciones y la comunidad en general.	X		Se ha mantenido una comunicación adecuada con los diferentes actores implicados en el proyecto.
N. Velar por un adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad para comunicar los beneficios del proyecto, buscar la cooperación de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecución de las obras.	X		Se ha mantenido un adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad en cuanto a la comunicación de los beneficios del proyecto.
O. El Constructor debe adoptar las medidas conducentes a garantizar la seguridad de las personas y las condiciones ambientales, de vida y de acceso similares a las cotidianas.	X		Se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y las condiciones ambientales, de vida y de acceso similares a las cotidianas.
P. Deberá cumplir con las normas sobre transporte de materiales, escombros o sobrantes de las excavaciones, evitando que se bote material a la vía por los vehículos o a través de las llantas y que se realice la disposición final de manera adecuada en los sitios autorizados.	X		Se realiza de manera adecuada el transporte de materiales y la disposición final en los sitios autorizados.



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 6 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Q. Mantener la protección y señalización de las excavaciones previniendo accidentes y adoptar las medidas provisionales que permitan el paso y uso transitorio a las viviendas aledañas y demás. Cuando las obras objeto del contrato deban realizarse en la vía pública y en general cuando para realizar cualquier otro tipo de obra se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, así como las medidas que se requieran para los desvíos vehiculares y cierres de vías parciales o totales. El contratista por cuenta propia tramitará ante las autoridades competentes las licencias y permisos para tales desvíos y cierres vehiculares, así mismo deberá acatar las siguientes normas: Resolución No.1937 de 1994 y Resolución No. 541 de 1994, ambas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Ministerio del Transporte. El contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Interventor y/o supervisor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general si existe un incumplimiento sistemático por parte del contratista para	X	Se mantiene correctamente la protección y señalización de las excavaciones, se han adoptado las medidas provisionales para permitir el paso y uso transitorio a las viviendas aledañas y demás, y se han tomado las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, y las medidas requeridas para los desvíos vehiculares y cierres parciales y totales. Se realizaron los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.
---	---	---





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
7 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del interventor a este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

R. Dar a conocer, analizar y presentar para aprobación, el plan la Calidad como requisito para la firma del acta de iniciación de los trabajos, el cual debe contener:

- Plan de Manejo Vial: Verificar la adecuación de vías alternas para los desvíos, deberá adelantar al efecto en coordinación con las autoridades encargadas del tránsito vehicular.
- Plan salud ocupacional y seguridad industrial en donde se incluya: Procesos de Inducción, conformación y capacitación de copaso (Conceptos de Peligro-Riesgo y Comportamiento), programa de elementos de protección personal, sub programa de medicina preventiva y del trabajo, Proceso de Higiene y Seguridad Industrial.

X

Se dio a conocer el plan de Calidad para la firma de acta de iniciación de los trabajos.



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 8 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

- Plan de Demarcación y señalización externa de la obra. - Y los demás elementos que se consideren necesarios e indispensables en el Plan de calidad.			
S. El contratista se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio de las mismas	X		Aún no se han finalizado las obras.
T. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS: El contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a EPQ SA ESP o a terceros que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.	X		No se han presentado quejas por parte de la comunidad
U. Así mismo el contratista debe hacer entrega de los siguientes documentos para proceder al pago del acta final: - Plano Récord de la Obra en Coordenadas Reales en Medio Magnético y Físico (Impreso y digital). - Registro Fotográfico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (físico y magnético). - Pago de Parafiscales. - Bitácora de Obra.	X		Aún no se han finalizado las obras.



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 9 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

- Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor Modificado, Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto o Asfalto Según Sea el Caso.) - Certificado de Materiales Utilizados en Obra. - Certificado de Cumplimiento a la Resolución 1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada con el Reglamento Técnico de Tuberías. En el Cual se Identifique el Lote de Donde Proviene la Tubería de la Fábrica, si es del caso. - Acta de entrega de la Obra por Parte del Contratista y Recibo a Satisfacción de esta por Parte del Supervisor y la comunidad.			
V. Presentar la documentación requerida para el trámite de la factura.	X		Se ha presentado la documentación requerida.
W. Certificar si es sujeto de retención en la fuente, de conformidad con lo dispuesto en la ley	X		Se ha presentado la certificación de la retención en la fuente.
X. El contratista se compromete a reportar ante el Ente Municipal el personal que estará en la obra, debidamente identificada	X		Se ha reportado ante el Ente Municipal el personal en obra.
Y. El Contratista elaborará las actas de vecindad por cada uno de los predios en que se va a realizar la obra y vigilará el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, además a los predios donde se esté realizando la intervención que pueda generar cualquier alteración que se produzca a los predios	X		Se elaboraron las actas de vecindad para cada uno de los predios y se ha mantenido vigilado el cumplimiento del componente ambiental y que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra.



de la zona intervenida, debe ser corregida y entregada como se encontraba inicialmente y a satisfacción del propietario, la autoridad ambiental e interventoría, si presenta alteraciones al medio ambiente, el contratista responderá por las sanciones impuesta a la Empresa.			
Z. Presentar un informe mensual de las labores desarrolladas en el cual se indique el porcentaje de avance, se indiquen las actividades ejecutadas con su respectivo registro fotográfico.	X		Se ha presentado el informe mensual de las labores desarrolladas indicando el porcentaje de avance con su soporte fotográfico.
AA. Las demás requeridas por EPQ S.A. (E.S.P), en especial por el despacho del Gerente y/o Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios, que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.	X		Se han cumplido con las demás obligaciones requeridas.

4. Balance General del Contrato:

No.	Concepto	Valor anticipos \$	Valor Amortización anticipo \$	Valor Adiciones	Valor pagos parciales \$	Saldo \$
	Valor inicial del contrato					\$ 582.458.803,23
1	Acta parcial 1	NA	NA	NA	\$ 115.091.801,55	\$ 467.367.001,68
2	Acta parcial 2	NA	NA	NA	\$ 157.810.548,77	\$ 309.556.452,91
3	Acta parcial 3	NA	NA	NA	\$ 225.715.955,22	\$ 83.840.497,68

El contrato genero rendimientos financieros Si__ No X





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
11 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

5. Registro fotográfico:

Fotografia




Localización y replanteo



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 12 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Valla Informativa del Proyecto





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
13 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Señalización y cerramiento en obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 14 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Señalización y cerramiento en obra





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
15 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía




Señalización y cerramiento en obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 16 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Señalización y cerramiento en obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 17 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Señalización y cerramiento en obra



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 18 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Señalización y cerramiento en obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 19 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Señalización y cerramiento en obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 20 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Demolición Cámara de alcantarillado



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 21 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Demolición cajas de inspección existentes



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 22 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Demolición de base y cañuela



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 23 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Excavaciones




Fotografía



Excavaciones



Fotografía



Llenos compactados





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
26 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Llenos compactados



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 27 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Cargue y retiro de material sobrante



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 28 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Cargue y retiro de material sobrante



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 29 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO


Fotografía



Tubería perfilada PVC de 6" y 20", y sillas Yee 20x6



Fotografía



Tubería perfilada PVC de 6"



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 31 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Tubería perfilada PVC de 6" y 20", y sillas Yee 20x6





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
32 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía




Tubería perfilada PVC de 12"



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
		INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 33 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Tubería perfilada PVC de 20"





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
34 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Tubería perfilada PVC de 20"





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
35 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Camara + cuerpo + cono + peldaños D=1.20





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
36 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Camara + cuerpo + cono + peldaños D=1.20



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 37 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Base y cañuela





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
38 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía




Caja de inspección de 80x80x80 e = 0,12m



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 39 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Caja de inspección de 80x80x80 e = 0,12m



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 40 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía




Sumidero lateral aguas lluvias en concreto reforzado de 21mpa con sello hidráulico, incluye rejilla en polipropileno



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 41 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Sumidero lateral aguas lluvias en concreto reforzado de 21mpa con sello hidráulico, incluye rejilla en polipropileno





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
42 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Encamado gravilla triturado





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
43 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Encamado gravilla triturado





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
44 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Corte de pavimento y andenes





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
45 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Corte de pavimento y andenes



	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA			
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 46 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Demolición de pavimento





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 47 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO
---------------------	----------------	------------------------------	---------------------	-------------------------

Fotografía



Demolición de pavimento y andenes





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
48 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Demolición de pavimento y andenes





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
49 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Demolición de sardinel frente a casa No.10-59





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
50 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Subbase granular





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 51 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO
---------------------	----------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------

Fotografía



Subbase granular





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
52 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Subbase granular





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
53 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Capacitaciones Personal en Obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 54 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Pavimento ígido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=0.20 m





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
55 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Pavimento ígido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=0.20 m



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA				
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 56 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

Fotografía



Pavimento	ígido premezclado MR 42 Kg/cm2 e=0.20 m
-----------	---





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
57 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Capacitaciones Personal en Obra





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
58 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Campamento y área de oficinas en obra





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA

Código:
SPD-R-02

Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
59 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Campamento y área de oficinas en obra





**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA**

Código:
SPD-R-02


Versión:
01

Fecha emisión:
15/05/2024

Página:
60 de 63

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Fotografía



Aseo y limpieza en obra



		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA		
Código: SPD-R-02	Versión: 01	Fecha emisión: 15/05/2024	Página: 61 de 63	DOCUMENTO CONTROLADO

6. Control de Calidad:

La Supervisión realizo un seguimiento permanente al control de calidad de materiales y de mano de obra en las actividades realizadas así:

Ítem	Cumple		Observación o Anexo
	Si	No	
Señalización preventiva de obra	X		Se mantuvo la señalización.
Tubería perfilada principal	X		Se verificó con los certificados de calidad de los materiales.
Tubería perfilada domiciliarias	X		Se verificó con los certificados de calidad de los materiales.
Tubería PVC presión		X	N/A
Cámaras de inspección		X	N/A
Pavimentos	X		N/A
Calidad de los llenos	X		N/A
Calidad de la sub base	X		N/A
Retiro de sobrantes	X		Se está realizando la disposición final en el sitio autorizado.
Otros		X	N/A

7. Control de personal administrativo de obra:

Cargo	Nombre	Aplica		Cumple Pagos de seguridad social		Permanencia en obra según dedicación	
		Si	No	Si	No	Si	No
Residente de obra	Héctor Mario Soto Betancourth	X		X		X	
Profesional SST	Miguel Ángel Londoño Jiménez	X		X		X	
Secretaría	Danelly Pérez Cifuentes	X		X		X	

8. Control de programación y ejecución de obras:

Para lograr la ejecución dentro de los plazos contractuales, la supervisión llevo control de la programación de obra a través de la elaboración de informes mensuales, en el cual se refleja la proyección de avance versus el avance real de obra.

9. Requerimientos, Solicitudes y documentos generados:

En el periodo del presente informe se generaron los siguientes requerimientos, solicitudes y documentos propios de la ejecución del contrato:



Documento	Anexo		Observación
	Si	No	
Acta de comité de obra	X		En el periodo se realizó un acta de comité: - Acta de reunión del día 20 de marzo de 2026.
Requerimiento al contratista		X	
Acta de pactación de precios unitarios		X	
Acta de mayores y menores cantidades		X	
Acta parcial y/o final de obra	X		El acta parcial No.003 se elaboró con corte al 18 de abril de 2026
Acta de terminación de obra		X	
Acta de recibo a satisfacción de obra		X	
Garantías actualizadas	X		

10. Seguimiento jurídico y administrativas:

Identificación	Si	No	Observación
El contrato tuvo dificultades para la iniciación a partir de la suscripción del acta de inicio.		X	
El contrato tuvo dificultades para la entrega oportuna de documentación.		X	
Se presentó entrega de documentos con errores elaborados durante la ejecución del contrato.		X	
Se presentaron reclamaciones por parte de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.		X	
Se presentaron reclamaciones por parte del personal empleado por el contratista para la ejecución de la obra.		X	
El contratista presento insolvencia económica.		X	
Se realizaron requerimientos al contratista para la exigibilidad de las pólizas.		X	
Se informó a la secretaria general de incumplimientos del objeto o las obligaciones contractuales con el fin de tomar las medidas legales pertinentes.		X	

11. Seguimiento amortización del anticipo:

El contrato de obra no presenta anticipo.



12. Seguimiento seguridad social contratista y personal de obra:

El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Documento	Anexo		Observación	
	Si	No		
Contratista	X			
Personal técnico de obra	X			
Personal administrativo	X			
Cargo	Nombre		N° Planilla	Mes
Residente de obra	Héctor Mario Soto Betancourth		9502892678 9504345727	Marzo
Profesional SST	Miguel Ángel Londoño Jiménez		9503716519	Marzo
Secretaría	Danelly Pérez Cifuentes		9503716519	Marzo
Personal operativo en obra	Personal General		9503716519	Marzo



Supervisor
CARLOS FABIO SALGADO VIGGIANI
P.U Líder Proceso de Gas y Perdidas de Acueducto.

