

Factura Electrónica de Venta
E793
Fecha generación 2026-05-26 18:07:51-05:00
Fecha validación 2026-05-26 18:07:55-05:00
Moneda COP
Tipo operación Generica

Adquiriente MUNICIPIO DE PE NSILVANIA
Documento/Nit 890801137-7
Dirección PLAZA PRINCIPAL
Correo pensilvaniacontabilidad@gmail.com; haciendapensilvania@gmail.com

Teléfono 0000000
Código Postal -
Tipo Doc 13-Cédula de ciudadanía
Ciudad --

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	Cod1	1.00	unidad	Contrato Int 352-2025 CD-291 Construcción, Ampliación Y Mejoramiento Acueducto, Alcantarillado	144.617.359.00	144.617.359.00	0.00	0	144.617.359.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-06-25	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	144.617.359.00
Total mas Impuesto	144.617.359.00
Total Operación	144.617.359.00



Observaciones

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100 COP

Observación: COBRO 003 PARA LAS OBRAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-352 CD-291, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DE PENSILVANIA

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3° del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Factura Electrónica de Venta
E793
Fecha generación 2026-05-26 18:07:51-05:00
Fecha validación 2026-05-26 18:07:55-05:00
Moneda COP
Tipo operación Generica

Adquiriente MUNICIPIO DE PE NSILVANIA
Documento/Nit 890801137-7
Dirección PLAZA PRINCIPAL
Correo pensilvaniacontabilidad@gmail.com; haciendapensilvania@gmail.com

Teléfono 0000000
Código Postal -
Tipo Doc 13-Cédula de ciudadanía
Ciudad --

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	Cod1	1.00	unidad	Contrato Int 352-2025 CD-291 Construcción, Ampliación Y Mejoramiento Acueducto, Alcantarillado	144.617.359.00	144.617.359.00	0.00	0	144.617.359.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor	Concepto	Valor
Credito	2026-06-25	ZZZ	Acuerdo mutuo	0	Subtotal	144.617.359.00
					Total mas Impuesto	144.617.359.00
					Total Operación	144.617.359.00



Observaciones

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100 COP

Observación: COBRO 003 PARA LAS OBRAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-352 CD-291, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DE PENSILVANIA

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3° del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

PENSILVANIA, CALDAS, 26/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA** con NIT **8001533042** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

0560085469996830

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

[illegible]

 DAVVIENDA

Planilla pag

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 7 6 4 7 7 7 4 6 8 0 0 8 3 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 89004533 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 58307-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL

NIT 89004533-6

TP 58307-T

Calle 4 # 4-14

Manzanares Caldas


Teléfono 3113540932

El suscrito Contador Público EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL, con cédula de ciudadanía No 89.004.533 de Armenia y Tarjeta Profesional No 58307-T expedida por la Junta Central de Contadores,

CERTIFICA:

Que las Empresas Públicas de Pensilvania EMPEN E.S.P con NIT No. 800153304-2 ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 artículo 50 y ley 828 de 2003 artículo 1 dentro de los últimos seis meses a paz y salvo por estos conceptos de conformidad con las normas vigentes. Último mes cancelado salud mayo 2026 pensión abril 2026.

Dado a los 06 días del mes mayo de 2026.



EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL

Contador Público

C.C. 89.004.533 de Armenia

T.P. 58307-T

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL
CONTADOR PUBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Manzanares Caldas Calle 4 4-14 Tel. 8550701 -3113540932
TP-58307-T

Manzanares, mayo 6 de 2026

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

58307-T

EDWIN FERNAN
ARIAS ARISTIZABAL
C.C. 89004593
RESOLUCION INSCRIPCION 75
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 04

015668

REPUBLICA COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE

NUMERO 89.004.5
ARIAS ARISTIZABAL
APELLIDOS
EDWIN FERNAN
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO
MANZANARES
(CALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
199
199

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

NE-1976

A-0900100-00130456-M-0089004533-20081122
0006603445A 2
4520014356

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL
Contador Público
T.P 58307-T

INFORME DE OBRA Nro. 3
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO C-352-2025

**“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA
(CALDAS)”**

CONTRATISTA:
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
EMPEN


PENSILVANIA, MAYO 26 DE 2026

Estos sectores fueron priorizados a causa del notorio deterioro en las vías y las redes de alcantarillado, los cuales se hicieron evidentes durante las visitas de inspección que realizaron tanto los funcionarios de la Secretaria de Planeación, como así mismo los funcionarios de la empresa prestadora del servicio. En estas visitas se pudo evidenciar el deterioro en los tramos que requerían una intervención.


3.2 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

3.2.1 CALLE 2 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 (SECTOR SANTA IMELDA)

Intervención – Puntos seleccionados



3.2.2 CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9 (FUNERARIA)



Intervención – Puntos seleccionados

3.2.3 Calle Nueva Estación de Policía



Carrera 6ª Nro. 4-06. Teléfono: 8555171- 3103097445

Correo: contactenos@pensilvania-caldas.gov.co

Pensilvania – Caldas

4. ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN EL PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT
1	PRELIMINARES		
1.1	Demolición de pavimento concreto hidráulico compresor	m3	15,35
1.2	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	3,05
1.3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2m, manual	m3	28,63
1.4	Excavación en zanja material común 0-2m, manual	m3	42,97
1.5	Lleno compactado con material de sitio	m3	38,85
1.6	Retiro de material sobrante y escombros medido en banco.	m3	47,03
2	BASES		
2.1	Afirmado compactado andenes, no incluye transporte	m3	4,58
2.2	Afirmado compactado (sustitución de subrasante), no incluye transporte	m3	-
2.3	Base granular compactada con rana, no incluye transporte	m3	25,58
2.4	Transporte material < 50 Km (sub-base. base. afirmado)	m3-km	2.818,38
3	CAPA RODADURA		
3.1	Suministro, Transporte e Instalación Pavimento en concreto MR 42 (3,8 MPA) Espesor 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	70,74
4	ANDENES Y SARDINELES		
4.1	Andén en concreto 3000PSI e=0,1m	m2	41,18
4.2	Sardinel ancho=15cm H=20 cm en concreto 3000PSI	ml	-
5	CORTES Y SELLOS		
5.1	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	-
5.2	Corte mecanizado anden con disco 3.5mm	ml	-
5.3	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm	ml	-
6	ACERO		
6.1	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	109,00
6.2	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	501,00
7	ALCANTARILLADO		
7.1	Suministro, transporte e instalacion tubería pvc corrugada de 254 m.m. (10") para alcantarillado	ml	-
7.2	Suministro, transporte e instalacion tubería pvc corrugada de 300 m.m. (12") para alcantarillado	ml	-
7.3	Suministro, transporte e instalacion tubería pvc corrugada de 600 m.m. (24") para alcantarillado	ml	19,00
7.4	Suministro, transporte e instalacion tapa p/caja de inspección concreto 4000PSI	un	-
7.5	Suministro, transporte e instalacion empalme a cámaras de inspección concreto 4000PSI	un	-
7.6	Suministro, Transporte e Instalación Sumidero doble reja tipo sifón en concreto 4000PSI (Tapa en Polipropileno)	un	-
7.7	Suministro transporte e instalación arena limpia para tuberías E= 0.1m	m3	2,00
7.8	Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 6" (Red Sanitaria, Incluye Accesorios)	ml	13,00
7.9	N.P 1. Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 16"	ml	-
7.10	N.P. 2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ml	-
7.11	N.P. 3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PF + UAD DE 1/2" PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	ml	-
7.12	N.P. 4 REJILLA METÁLICA LONGITUDINAL PARA DRENAJE PLUVIAL L= 3M	un	-
7.13	N.P. 5 CAJAS DE INSPECCIÓN	un	2,00
8	OBRA DE ESTABILIDAD Y DRENAJE		
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (1.25 x 2 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 1600	ml	-
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI	ml	-

Carrera 6ª Nro. 4-06. Teléfono: 8555171- 3103097445

Correo: contactenos@pensilvania-caldas.gov.co

Pensilvania – Caldas

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En consecuencia, la ejecución de estos ítems continúa siendo necesaria para garantizar la correcta terminación de las obras y su adecuado funcionamiento, conforme a los criterios de calidad y especificaciones técnicas del proyecto.

6. AVANCE DE OBRA

- CALLE 2 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 SECTOR SANTA IMELDA

En el sector de Santa Imelda, a la fecha la calle se encuentra en un 99% de ejecutada, se realiza la actividad de pintura de andén y queda pendiente la actividad de sellado de juntas.

- CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9 SECTOR BOYACA

Se dio continuidad a las obras correspondientes a la carrera 6 entre calles 8 y 10, finalizando las actividades de reposición de acometidas domiciliarias de la red de acueducto garantizando la adecuada conexión y funcionamiento hidráulico del sistema.

Asimismo, se elaboraron actas de notificación dirigidas a las viviendas que presentan requerimiento de conexión de aguas lluvias al sistema de drenaje domiciliario, con el propósito de garantizar el adecuado manejo de escorrentías superficiales y prevenir afectaciones al sistema de alcantarillado sanitario.

Posteriormente, se realizaron actividades de adecuación de la estructura de soporte para pavimento, incluyendo la nivelación, conformación y compactación de la subrasante. Seguidamente, se ejecutó la colocación y compactación del material de afirmado, conformando una capa con espesor promedio de 20 cm, verificando su correcta densificación mediante los controles de calidad correspondientes, con el fin de garantizar las condiciones de capacidad portante y estabilidad requeridas para la construcción del pavimento rígido.

En relación con las actividades de pavimentación, se ejecutó la construcción de 63,10 metros lineales de pavimento rígido en concreto hidráulico, correspondientes a cuarenta y dos (42) placas de concreto, con un espesor de diseño de 20 cm, garantizando el cumplimiento de las condiciones de resistencia y capacidad estructural requeridas para la vía. Adicionalmente, se construyó un reductor de velocidad ubicado a los 36 metros del tramo intervenido, con una longitud de 3,00 metros, finalizando la pavimentación en el abscisado correspondiente al metro 39. Igualmente, se dejó un espacio de 1,20 metros destinado a la conexión estructural con el segundo tramo proyectado.

Posteriormente, se dio inicio al segundo tramo de intervención con una longitud aproximada de 20,50 metros lineales, quedando pendiente la ejecución del tercer tramo para completar la longitud total proyectada de 120 metros lineales de intervención vial.

Finalmente, se ejecutó la demolición de pavimento existente en un ancho promedio de 5,50 metros y un espesor de 17 cm, dando inicio a las excavaciones para la reposición de la red principal de alcantarillado de 24" Gerfor, así como a las excavaciones correspondientes para acometidas domiciliarias de 6" Gerfor y adecuación de conexiones hidráulicas.

Adicionalmente, se inició la intervención del andén ubicado al costado derecho en sentido descendente, en un tramo de 30.50 metros lineales, realizando inicialmente la demolición de la estructura existente y posteriormente la construcción de andén en concreto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. El acabado superficial del andén se ejecutó con terminado colillado, con el fin de mejorar las condiciones de adherencia, seguridad y tránsito peatonal.

De igual manera, se dio inicio a la construcción de cajas de inspección para la red de alcantarillado, conforme a los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato, así como a la construcción de cajas de acueducto en concreto para la organización, protección y operación de las redes domiciliarias existentes y proyectadas.

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

ESCUELA ANTONIA SANTOS

Se ejecutaron actividades de pintura y acabado superficial del andén ubicado en el sector Antonia Santos, como parte de las labores complementarias de urbanismo, mejoramiento estético y señalización de las áreas intervenidas, contribuyendo a la adecuada funcionalidad y presentación final de la obra.

8. RECURSOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

8.1 Personal vinculado.

Durante el período comprendido en este informe, las actividades fueron ejecutadas con el apoyo del siguiente personal operativo:

- Ingeniera Civil: 1
- Maestro de obra: 1
- Oficiales de construcción: 2
- Ayudantes de obra: 7
- Operador de retroexcavadora: 1

- Operador de volqueta: 1
- Almacenista: 1

El personal asignado permitió garantizar el desarrollo continuo de las actividades de demolición, excavación, reposición de redes, conformación de subrasante, pavimentación, construcción de estructuras complementarias y acabados de obra.

8.2 Maquinaria y Equipos Utilizados

Para la ejecución de las actividades constructivas se contó con el siguiente equipo y maquinaria:

- Retroexcavadora.
- Volqueta para transporte de materiales y retiro de escombros.
- Mezcladora de concreto (concretadora).
- Vibro compactador tipo canguro.
- Cortadora de pavimento.
- Equipo menor de construcción (carretillas, palas, picas, formaletas y herramientas manuales).

La maquinaria utilizada permitió el desarrollo eficiente de las actividades de excavación, demolición, transporte de materiales, conformación de terreno y construcción de pavimento rígido.

8.3 Control de Calidad y Ensayos de Laboratorio

Como parte de las actividades de control de calidad ejecutadas durante el período, se realizó seguimiento a los ensayos de laboratorio requeridos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Se efectuó el ensayo Proctor del material de afirmado utilizado en la estructura de pavimento, obteniéndose los resultados correspondientes el día 2 de mayo de 2026, permitiendo verificar las condiciones óptimas de compactación del material empleado.

Asimismo, se realizó seguimiento a los ensayos de laboratorio de viguetas de concreto, cuyos resultados fueron recibidos el 12 de mayo de 2026, verificando el cumplimiento de los parámetros de resistencia establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, se viene realizando control de calidad a los materiales suministrados por parte del contrato de suministro, mediante la verificación de especificaciones técnicas, condiciones físicas, cumplimiento normativo y revisión documental de los productos entregados para la ejecución de la obra.

Como soporte técnico del control de calidad efectuado, se anexan las respectivas fichas técnicas y documentación de los materiales suministrados, junto con los resultados de los ensayos de laboratorio realizados durante el período evaluado, formando parte integral del presente informe

9. RESUMEN DE INFORME SOCIAL

9.1 Componente De Mano De Obra Local Y Enfoque Diferencial

En cumplimiento de las políticas de reactivación económica, inclusión social y generación de empleo en el Municipio de Pensilvania, el proceso de selección y contratación del personal operativo (oficiales y ayudantes de obra) arrojó los siguientes indicadores de impacto social:

- **100% de Mano de Obra Local:**
Todo el personal contratado para la ejecución de las obras de pavimentación es nativo y residente permanente del Municipio de Pensilvania, Caldas. Con esto se garantizó que los recursos del proyecto impactaran directamente en la economía de las familias del municipio.
- **Enfoque de Reparación Integral (Víctimas del Conflicto):**
El 100% de la cuadrilla de trabajadores se encuentra debidamente registrada y reconocida como Población Víctima del Conflicto Armado, aportando de manera directa a las metas de inclusión laboral y reparación del plan de desarrollo municipal.
- **Inclusión por Edad y Género (Población Vulnerable):**
Dentro de la organización del trabajo, se brindaron oportunidades específicas a grupos con altas barreras para el empleo:
 - Cinco (5) trabajadores mayores de 45 años, garantizando su estabilidad económica y valorando la experiencia en mano de obra.
 - Una (1) mujer cabeza de hogar, permitiendo el sustento seguro de su núcleo familiar a través de un empleo digno y con todas las prestaciones de ley.

9.2 Participación Ciudadana, Socialización Y Gestión De Vecindad

Con el objetivo de mitigar el impacto socioeconómico de las obras viales y mantener una comunicación asertiva con la comunidad, se ejecutó el siguiente plan de relacionamiento con el entorno:

Reuniones con el Sector Comercial: Se llevaron a cabo dos (2) reuniones principales con los comerciantes y empresarios de las zonas de influencia directa:

- 25 de febrero de 2026: Reunión de apertura y socialización del cronograma inicial de la obra.
- 18 de marzo de 2026: Reunión de seguimiento y evaluación del avance de las intervenciones.
- Actas de Vecindad: Como mecanismo de control, transparencia y mitigación de riesgos prediales, se realizó el levantamiento minucioso de las Actas de Vecindad entre el 9 y el 14 de marzo de 2026, visitando cada uno de los inmuebles y locales colindantes al tramo a intervenir para registrar el estado físico previo de las estructuras en la carrera 6 entre calles 7 y 9.

Igualmente, se efectuó el levantamiento y posterior cierre de las Actas de Vecindad correspondientes a la calle 2 Sector Santa Imelda, una vez finalizadas las actividades de intervención en dicho sector, verificando las condiciones finales de los predios y dejando constancia de la terminación de las obras ejecutadas en la zona intervenida.

9.3 Articulación Institucional Y Plan De Movilidad Urbana

Para garantizar la continuidad del orden público, el tránsito vehicular y la seguridad de los peatones durante la intervención en la Carrera 6 entre Calles 7 y 9, se coordinó una mesa de trabajo interinstitucional:

- 16 de marzo de 2026: Se llevó a cabo la mesa de socialización técnica y de movilidad con las autoridades competentes del municipio, contando con la participación activa de:
 - Inspectora de Policía
 - Secretaría de Gobierno
 - Autoridad de Tránsito Municipal
 - Policía Nacional.

Plan de Rutas Alternas: Como resultado de dicha mesa, se definieron los desvíos y el plan de manejo de tráfico correspondientes, los cuales fueron informados formalmente a la comunidad en general mediante un Comunicado Oficial emitido por la Alcaldía Municipal el día 26 de marzo de 2026. Esto permitió que los usuarios de la vía tomaran previsiones y se redujera el impacto en la movilidad.

9.4 Oficina De Atención Al Ciudadano Y Gestión De PQRS

Como muestra del correcto manejo de la obra, la excelente planeación de los tramos de pavimentación y la comunicación oportuna:

- Reporte de PQRS:

- Durante todo el trimestre evaluado (febrero, marzo y abril), NO se presentaron Peticiones, Quejas, Reclamos ni Sugerencias (PQRS) por parte de la comunidad, transeúntes o comerciantes. Esto confirma la alta aceptación social del proyecto y la eficacia en las medidas de mitigación del polvo, ruido y accesibilidad peatonal aplicadas por la cuadrilla.

9.5 Bienestar Laboral, Capacitación Y Salud En El Trabajo

El cuidado de la salud física y mental de los trabajadores se consolidó como una prioridad, registrando cero (0) accidentes de trabajo y ejecutando las siguientes acciones formativas:

- Socialización de Políticas Corporativas:
Se instruyó a todo el personal sobre los lineamientos y políticas de la empresa en cuanto a la prevención del consumo de drogas y tabaquismo.
- Autocuidado y SST:
Se realizaron jornadas formativas enfocadas en el autocuidado, uso correcto y obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPPs), y se implementó de forma diaria la rutina de Pausas Activas para mitigar la fatiga física derivada de las labores de pavimentación.
- Charlas Operativas de Convivencia:
Se enfatizó de manera constante en la importancia del respeto mutuo entre compañeros de trabajo, la sana convivencia y el acatamiento riguroso de las directrices e instrucciones impartidas por los jefes directos y el personal técnico de la obra.
- Jornada de Reinducción (24 de marzo de 2026):
Se realizó una jornada completa de reinducción laboral para afianzar los compromisos técnicos, sociales y de seguridad, adaptando las dinámicas del equipo a las necesidades climáticas y operativas surgidas durante el mes.

10. CONCLUSIONES GENERALES

1. Avance general del contrato

Durante el período evaluado, el contrato presentó un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades programadas, evidenciándose progreso significativo en las intervenciones de pavimentación, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como en las obras complementarias de urbanismo.

Carrera 6ª Nro. 4-06. Teléfono: 8555171- 3103097445

Correo: contactenos@pensilvania-caldas.gov.co

Pensilvania – Caldas

2. Ejecución de actividades estructurales clave

Durante el período evaluado, el contrato presentó un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades programadas, evidenciándose progreso significativo en las intervenciones de pavimentación, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como en las obras complementarias de urbanismo.

3. Incorporación de actividades adicionales no previstas

Se continua con la incorporación de actividades complementarias no contempladas inicialmente, tales como la construcción de cajas de inspección para alcantarillado y acueducto.

4. Impacto de la temporada de lluvias

Durante el período evaluado no se presentaron afectaciones significativas por condiciones climáticas, permitiendo el desarrollo normal de las actividades programadas y la continuidad de los procesos constructivos en los diferentes frentes de obra.

5. Condiciones propias del territorio

Las características topográficas y urbanas de los sectores intervenidos han requerido un manejo técnico y operativo cuidadoso, especialmente en las actividades relacionadas con excavaciones, manejo de aguas lluvias y adecuación de redes domiciliarias existentes.

6. Comportamiento técnico de la obra

La obra presenta un comportamiento técnico favorable, evidenciándose cumplimiento general de las especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, se realizó seguimiento a los ensayos de laboratorio correspondientes a viguetas de concreto y ensayo Proctor del material de afirmado, garantizando el control de calidad de los procesos constructivos ejecutados.

7. Necesidad de ajustes y seguimiento

Se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento técnico, documental y operativo de las actividades ejecutadas, especialmente en el control de ensayos, soporte documental, cronograma de obra y control de actividades no previstas, con el fin de garantizar la correcta terminación del proyecto.

8. Estado general del contrato


Carrera 6ª Nro. 4-06. Teléfono: 8555171- 3103097445


Correo: contactenos@pensilvania-caldas.gov.co

Pensilvania – Caldas

En términos generales, el contrato presenta un estado favorable de ejecución, manteniendo condiciones técnicas adecuadas y avances acordes con las actividades programadas, permitiendo proyectar la continuidad y culminación satisfactoria de las obras contempladas en el convenio.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe
	
Descripción: Pavimentación	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe
	
Descripción: Pavimentación	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe
	

Descripción: Pavimentación

REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe
	


Descripción: excavación e instalación de red de alcantarillado principal

REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe
----------------------	---------

Carrera 6ª Nro. 4-06. Teléfono: 8555171- 3103097445

Correo: contactenos@pensilvania-caldas.gov.co


Pensilvania – Caldas



Descripción: Demolición de pavimento existente

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe



Descripción: Excavación para red principal

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe



Descripción: instalación de tubería 24"

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Informe



Descripción: instalación de tubería 6" Domiciliarias

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Informe



Descripción: Anden

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe




Descripción: Cajas de Inspección

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe



Descripción: Andén Antonia Santos y Calle 2


PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
GERENTE EMPEN
Pensilvania mayo 2026

Elaboro: Ing. Lina Juleydy Espitia Rodríguez – Ingeniera Residente
Reviso: Ariel Fernando Jaramillo López – Supervisor

ALCALDIA DE PENSILVANIA
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN

ITEM	ACTIVIDAD	UN	ACTA N° 3		COSTO TOTAL	
			CANT	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Demolición de pavimento concreto hidráulico compresor	m3	15,35	\$ 1.952.996	70,61	\$ 8.983.781,00
1.2	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	3,05	\$ 163.690	9,00	\$ 483.021,00
1.3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2m, manual	m3	28,63	\$ 1.196.820	184,12	\$ 7.696.768,00
1.4	Excavación en zanja material común 0-2m, manual	m3	42,97	\$ 1.468.199	242,54	\$ 8.287.107,00
1.5	Lleno compactado con material de sitio	m3	38,85	\$ 443.473	199,45	\$ 2.720.195,00
1.6	Retiro de material sobrante y escombros medido en banco.	m3	47,03	\$ 1.576.822	257,78	\$ 8.642.848,00
2	BASES					
2.1	Afirmado compactado andenes, no incluye transporte	m3	4,58	\$ 737.027	45,78	\$ 7.367.054,00
2.2	Afirmado compactado (sustitución de subrasante), no incluye transporte	m3	-	\$ -	9,00	\$ 1.448.307,00
2.3	Base granular compactada con rana, no incluye transporte	m3	25,58	\$ 7.209.544	158,31	\$ 44.618.565,00
2.4	Transporte material < 50 Km (sub-base, base, afirmado)	m3-km	2.818,38	\$ 3.804.813	6.177,10	\$ 8.339.086,00
3	CAPA RODADURA					
3.1	Suministro, Transporte e Instalación Pavimento en concreto MR 42 (3,8 MPA) Espesor 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	70,74	\$ 78.896.746	93,73	\$ 104.537.631,00
4	ANDENES Y SARDINELES					
4.1	Andén en concreto 3000PSI e=0,1m	m2	41,18	\$ 4.889.219	107,44	\$ 12.756.136,00
4.2	Sardinel ancho=15cm H=20 cm en concreto 3000PSI	ml	-	\$ -	49,07	\$ 4.646.635,00
5	CORTES Y SELLOS					
5.1	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	-	\$ -	129,00	\$ 3.345.744,00
5.2	Corte mecanizado andén con disco 3.5mm	ml	-	\$ -	36,00	\$ 445.212,00
5.3	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm	ml	-	\$ -	54,00	\$ 1.267.272,00
6	ACERO					
6.1	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	109,00	\$ 4.781.067	163,00	\$ 7.149.669,00
6.2	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	501,00	\$ 4.403.289	4.403,50	\$ 38.702.362,00
7	ALCANTARILLADO					
7.1	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 254 m.m. (10") para alcantarillado	ml	-	\$ -	-	\$ -
7.2	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 300 m.m. (12") para alcantarillado	ml	-	\$ -	-	\$ -
7.3	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 600 m.m. (24") para alcantarillado	ml	19,00	\$ 7.297.083	83,30	\$ 31.991.948,00
7.4	Suministro, transporte e instalación tapa p/caja de inspección concreto 4000PSI	un	-	\$ -	3,00	\$ 513.912,00
7.5	Suministro, transporte e instalación empalme a cámaras de inspección concreto 4000PSI	un	-	\$ -	4,00	\$ 617.004,00
7.6	Suministro, Transporte e Instalación Sumidero doble reja tipo sifón en concreto 4000PSI (Tapa en Policarbonato)	un	-	\$ -	-	\$ -
7.7	Suministro transporte e instalación arena limpia para tuberías E= 0.1m	m3	2,00	\$ 338.130	10,74	\$ 1.816.434,00
7.8	Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 6" (Red Sanitaria, Incluye Accesorios)	ml	13,00	\$ 810.927	116,00	\$ 7.235.964,00
7.9	N.P. 1. Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 16"	ml	-	\$ -	45,00	\$ 14.099.760,00
7.10	N.P. 2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS.	ml	-	\$ -	6,00	\$ 448.932,00
7.11	N.P. 3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PF + UAD DE 1/2" PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	ml	-	\$ -	122,60	\$ 812.348,00
7.12	N.P. 4 REJILLA METALICA LONGITUDINAL PARA DRENAJE PLUVIAL L= 3M	un	-	\$ -	1,00	\$ 1.800.000,00
7.13	N.P. 5 CAJAS DE INSPECCIÓN	un	2,00	\$ 224.104	12,00	\$ 1.344.624,00
8	OBRA DE ESTABILIDAD Y DRENAJE					
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (1.25 x 2 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 1600	ml	-	\$ -	-	\$ -
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI	ml	-	\$ -	17,10	\$ 30.226.507,00
COSTO DIRECTO				\$ 120.193.949		\$ 362.344.826,00
ADMINISTRACIÓN				19,32%	\$ 23.221.471	\$ 70.005.020,00
UTILIDAD				1,00%	\$ 1.201.939	\$ 3.623.448,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 24.423.410		\$ 73.628.468,00
COSTO TOTAL OBRA				\$ 144.617.359,00		\$ 435.973.294,00


PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE
GERENTE

VALOR ANTICIPO	\$ 188.031.302,00
VALOR ACTA N°1	\$ 178.539.397,00
VALOR ACTA N°2	\$ 112.816.538,00
VALOR ACTA N°3	\$ 144.617.359,00
EJECUCION TOTAL	\$ 624.004.596,00

77,78%

\$ 435.973.294,00

ALCALDIA DE PENSILVANIA	CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
-------------------------	-------------------------------

ITEMS OBRA

ITEM No.	1,1	Demolición de pavimento concreto hidráulico compresor	DIMENSIONES				UNIDAD:	m3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
LOCALIZACIÓN			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
PAVIMENTO		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	18,60	5,50	0,15	102,30	15,35	15,35			MEDIDAS DE CAMPO
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
TOTAL			18,60			102,30	15,35	15,35		15,35	

ALCALDIA DE PENSILVANIA			CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
ITEM No.	1.2	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES	
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
ANDEN		CARRERA 6 CALLES 8 Y 9	30,50	1,00	0,10			3,05	1,00	3,05	MEDIDAS DE CAMPO
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
		TOTAL						0,00	0,00	3,05	m3

ITEM No.	1.3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	DIMENSIONES					UNIDAD		CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
LOCALIZACIÓN			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M3					
							VOLUMEN (m3)					
CALLE		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	18,60	5,50	0,25					25,58	25,58	MEDIDAS DE CAMPO
ANDEN		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 10	30,50	1,00	0,10					3,05	3,05	
TOTAL								0,00		28,63	28,63	M3

ALCALDIA DE PENSILVANIA				CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
ITEM No.	1.4	EXCAVACIÓN EN ZANJA MATERIAL COMÚN	DIMENSIONES					UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)					
ALCANTARILLADO		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	18,60	1,10	1,60		32,74				32,74	MEDIDAS DE CAMPO
		ANDEN CAJAS DE INSPECCION	0,80	0,80	1,60		1,02		2,00	2,05		
		DOMICILIARIAS	4,50	0,70	0,90		2,84		2,00	5,67		
		DOMICILIARIAS	4,00	0,70	0,90		2,52		1,00	2,52		
		TOTAL									42,97	M3

ITEM No.	1,5	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	DIMENSIONES				UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
ALCANTARILLADO		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9					32,70			32,70	MEDIDAS SACADAS DE EN CAMPO
ALCANTARILLADO		MENOS DIAMETRO TUBERÍA					2,02			-2,02	
		DOMICILIARIAS					8,16			8,16	
							0,00			0,00	
		TOTAL								38,85	M3

ITEM No.	1,6	Retiro de material sobrante y escombros medido en banco.	DIMENSIONES				UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
1,1		Demolición de pavimento concreto hidráulico compresor					15,35			15,35	CANTIDADES SACADAS DE LA SUMA DE LOS ITEMS 1,1 - 1,2 - 1,3
1,2		Demolición de pavimento concreto hidráulico manual					3,05			3,05	
1,3		Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M					28,63			28,63	
		TOTAL								47,03	

ALCALDIA DE PENSILVANIA		CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
-------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM No.	2,1	Afirmado compactado andenes, no incluye transporte	DIMENSIONES					UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
LOCALIZACIÓN			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)					
			30,50	1,00	0,15	30,50	4,58					
ANDÉN		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9								1,00	4,58	CANTIDADES SACADAS DEL PLANO DE SEÑALIZACIÓN
TOTAL											4,58	M3

ALCALDIA DE PENSILVANIA			CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
ITEM No.	2,3	Base granular compactada con rana, no incluye transporte	DIMENSIONES				UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
CALLE		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	18,60	5,50	0,20	102,30	20,46		5,12	25,58	
										0,00	
		TOTAL				102,30	20,46			25,58	M3

ÍTEM No.	2.4	Transporte material < 50 Km (sub-base, base, afirmado)	DIMENSIONES				UNIDAD	M3-KM	OBSERVACIONES
LOCALIZACIÓN			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	DISTANCIA (km)	VOLUMEN (m³)		
2.1		Afirmado compactado andenes, no incluye transporte						4.58	CANTIDADES SACADAS DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS 2.1 - 2.2 - 2.3
2.2		Afirmado compactado (sustitución de subrasante)						0.00	
2.3		Base granular compactada con rana, no incluye transporte				110.00	25.58	2813.80	
								0.00	
		TOTAL					25.58	2818.38	M3-KM

CANTIDADES SACADAS DE LA SUMA DE LOS ITEMS 2,1 - 2,2 - 2,3

ALCALDIA DE PENSILVANIA		CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
-------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

ÍTEM No.	3,1	Suministro, Transporte e Instalación Pavimento en concreto MR 42 (3.8 MPA) Espesor 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	DIMENSIONES					UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
			LOCALIZACIÓN				VOLUMEN (m3)					
			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)						
CALLE		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	63,10	5,45	0,20	343,90	68,78				68,78	PRIMER TRAMO
		REDUCTOR	3,00	5,45	0,12	16,35	1,96				1,96	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
											0,00	
											0,00	
TOTAL						360,25	70,74				70,74	M3

ÍTEM No.	4,1	Andén en concreto 3000PSI e=0,1m	DIMENSIONES				UNIDAD	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
LOCALIZACIÓN			LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
ANDEN		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	30,50	1,35	0,10	41,18			1,00	41,18	CANTIDADES SACADAS DEL PLANO DE SEÑALIZACIÓN
			0,00	1,00		0,00			1,00	0,00	
			0,00	1,00		0,00			1,00	0,00	
			0,00	1,00		0,00			1,00	0,00	
TOTAL						41,18				41,18	M2

ÍTEM No.	7.3	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 600 m.m. (24") para alcantarillado	DIMENSIONES				UNIDAD	ML	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	19,20							19,20	
										0,00	
		TOTAL								19,00	ML


ÍTEM No.	7.7	Suministro transporte e instalación arena limpia para tuberías E= 0.1m	DIMENSIONES				UNIDAD	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)				
		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	19,20		0,10	15,36		1,54		1,54	
						0,00		0,00		0,00	
						0,00		0,00		0,00	
						0,00		0,00		0,00	
		TOTAL						1,54		2,00	M3

ÍTEM No.	7.8	Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 6" (Red Sanitaria, Incluye Accesorios)	DIMENSIONES				UNIDAD	ML	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES
		LOCALIZACIÓN	LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	TOTAL				
		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9	2,00			4,50		9,00		9,00	
		CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 10	1,00			4,00		4,00		4,00	
								0,00		0,00	
								0,00		0,00	
		TOTAL						13,00		13,00	ML

ÍTEM No.	7,13	N.P. 5 CAJAS DE INSPECCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	OBSERVACIONES	
				LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD					TOTAL
DOMICILIARIAS			0	0,80	0,80	1,60	2,00	1,60		1,60		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
								0,00		0,00		
			TOTAL					1,60		2,00	UND	


 PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ÁLZATE
 GERENTE

ARIEL FERNANDO JARAMILLO
 INGENIERO DIRECTOR DE OBRA



ESTYLO INGENIERÍA S.A.S

ESTUDIOS Y LOGISTICA INGENIERIA S.A.S

ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO VIGA
SIMPLEMENTE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ

Versión: 1 – FVC – OVMPC – EPP – MPC-
ABRIL 14 - 1

14 de abril de 2026

Página 1 de 1

INV – E – 414-13

PROYECTO: OBRAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
INTERESADO: EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
UBICACIÓN: PENSILVANIA CALDAS
DESCRIPCIÓN: CONCRETO MR 30

VIGA	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	RESISTENCIA ESPECIFICA MR	LECTURA MAQUINA (kn)	LONGITUD DEL EJE MAYOR (mm)	LONGITUD DEL EJE MENOR (mm)	ESPEJOR DE LA VIGA (mm)	MODULO DE ROTURA	PORCENTAJE DEROTURA
Nº											
1	VIGA	2/02/2026	12/03/2026	38	30	31,06	150	150	150	42,79	101,88


NOTA: LAS MEDIDAS DE CADA VIGUETA CORRESPONDEN AL PROMEDIO DE TRES MEDICIONES REALIZADAS EN LABORATORIO

OBSERVACIONES:

Los resultados de dicho ensayo solo afectan o comprometen a los objetos sometidos al ensayo
Ensayo a flexión de las muestras suministradas por el interesado.

Juan Carlos Jiménez Q.
M.P 17202136059
Ing. Civil.

Dirección Transversal 72 No. 20 - 24 Alta Suiza Manizales Caldas.
Teléfono: (606) 898 8646 Celular:  319 5049400
estyloingenierias@gmail.com



ESTYLO INGENIERÍA S.A.S

ESTUDIOS Y LOGISTICA INGENIERIA S.A.S

ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO VIGA
SIMPLEMENTE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ

Versión: 1 – FVC – OVMPC – EPP– MPC-
MY12 - 1

12 de mayo de 2026

Página 1 de 1

INV – E – 414-13

PROYECTO: OBRAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
INTERESADO: EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
UBICACIÓN: PENSILVANIA CALDAS
DESCRIPCIÓN: CONCRETO MR 30

VIGA	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	RESISTENCIA ESPECIFICA MR	LECTURA MAQUINA (kn)	LONGTUD DEL EJE MAYOR (mm)	LONGTUD DEL EJE MENOR (mm)	ESPEJOR DE LA VIGA (mm)	MODULO DE ROTURA	PORCENTAJE DEROTURA
No 2	VIGA	28/04/2026	5/05/2026	7	42	23,1	150	150	150	31,82	106,08

NOTA: LAS MEDIDAS DE CADA VIGUETA CORRESPONDEN AL PROMEDIO DE TRES MEDICIONES REALIZADAS EN LABORATORIO

OBSERVACIONES:

Los resultados de dicho ensayo solo afectan o comprometen a los objetos sometidos al ensayo
Ensayo a flexión de las muestras suministradas por el interesado.

Juan Carlos Jiménez Q.
M P 17202136059
Ing. Civil.

Dirección Transversal 72 No. 20 - 24 Alta Suiza Manizales Caldas.
Teléfono: (606) 898 8646 Celular:  319 5049400
estyloingenieriasas@gmail.com



ESTYLO INGENIERÍA S.A.S
ESTUDIOS Y LOGISTICA INGENIERIA S.A.S

PROCTOR MODIFICADO

NORMA I.N.V. E 142 - 13

Versión: 1 - CRAAPC - MPC -
 EPPC - MY2- 1


2 de mayo de 2026

Página 1 de 1

**RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO
 MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) INV-E-142-13**

OBRA:	CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
DIRIGIDO A:	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA CALDAS
FECHA:	MAYO DE 2026
MATERIAL:	AFIRMADO

PRUEBA	1	2	3	4
N° de golpes	56	56	56	56
Peso muestra húmeda + recipiente (gr)	818.7	932.8	865.7	984.3
Peso muestra seca+recipiente (gr)	790.3	884.3	810.1	898.9
Peso recipiente (gr)	132.1	131.7	132.1	131.7
Peso agua (gr)	26.4	48.5	55.6	65.4
Peso material seco (gr)	658	752.6	678.0	767.2
Contenido Humedad (%)	4.31	6.44	8.20	11.13
MOLDE N°				
Peso muestra húmeda+Molde (gr)	7.492.0	7.630.0	7.725.0	7.781.0
Peso Molde (gr)	2.894.0	2.894.0	2.894.0	2.894.0
Peso muestra húmeda (gr)	4.598.0	4.736.0	4.831.0	4.887.0
Peso material seco (gr)	4.408	4.449	4.465	4.397
Volumen Molde (cm ³)	2105	2105	2105	2105
Densidad muestra seca (gr/cm ³)	2.09	2.11	2.12	2.09



Peso unitario Máximo (gr/cm³) 2.12

Cont humedad óptima (%) 8.3%


Juan Carlos Jiménez G.
 M.P. 17202136058
 Ing. Civil

Dirección Transversal 72 No. 20 - 24 Alta Suiza Manizales Caldas.

Teléfono: (606) 898 8646 Celular: 319 5049400

estyloingenieriasas@gmail.com

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha:	10-abr-26	Consecutivo	9.392
Norma:	NTC-5055	Referencia:	TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m
		Lote de Fabricación:	30000086941

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO INTERNO "	mm	NTC-3358	594,70 - 599,88	596,75
ESPESOR INTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	$\geq 1,78$	2,13
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA "	mm	NTC-3358	643,40 - 646,00	645,46
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	$\geq 160,00$	191,91
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6500 - 6580	6561,65
RIGIDEZ DEL TUBO	psi	NTC-3254	$\geq 28,000$	28,91

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	299	CUMPLE
INMERSION EN ACETONA	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE DELAMINACIÓN O DESMORONAMIENTO EN NINGUN AREA DEL TUBO	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL TUBO	%	NTC-3254	NO DEBE HABER EVIDENCIA DE DIVISIÓN, AGRIETAMIENTO O ROTURA DE LAS CORRUGACIONES	CUMPLE
RESISTENCIA AL CALOR	°C	NTC-6042	NO DEBE MOSTRAR DELAMINACIÓN, GRIETA, O BURBUJAS	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2534	10,0 PSI DURANTE 10 MINUTOS	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2534	22 InHg DURANTE 10 MINUTOS	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-5055	GERFOR IND. COL. PVC TUBOS PARA ALCANTARILLADO 24" PS 0.193Mpa (28psi) CALIDAD CERTIFICADA N KONTÉC NTC 5055 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0901 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
 Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
 Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605005061
 AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
 COTA - CUNDINAMARCA Colombia
 PBX: 8176820 FAX: 8176849
 www.gerfor.com

Pag. 1 of 1

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha:	13-mar-26	Consecutivo:	9.091
Norma:	EP0420021-2	Referencia:	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 4 160mm
		Lote de Fabricación:	30000084651

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	159,04 - 160,48	159,96
DIAMETRO INTERNO	mm	NTC-3358	135,00 - 145,00	143,29
ESPESOR VALLE MINIMO	mm	NTC-3358	$\geq 0,90$	1,72
ESPESOR INTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	$\geq 0,75$	1,02
ESPESOR EXTERNO MINIMO	mm	NTC-3358	$\geq 0,40$	0,90
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	160,90 - 162,50	161,98
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO	mm	NTC-3358	$\geq 42,00$	71,00
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6050	6030,50
RIGIDEZ DEL ANILLO	kN/m ²	NTC-4215	$\geq 4,000$	12,55

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	MINUTOS	NTC-4218	NO MOSTRAR NINGUN SIGNO DE ATAQUE EN NINGUNA PARTE	CUMPLE
ENSAYO DE HORNO	°C	NTC-6042	EL TUBO NO DEBE MOSTRAR DELAMINACIÓN GRIETAS O BURBUJAS	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-5213	MINIMO 25 GOLPES SIN PRESENTA FALLA	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	%	UNE-EN 1446	NO EVIDENCIA DE AGRIETAMIENTO, FISURA, DE LA PIEL INTERNA O ROTURA	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	Bar	UNE-EN 1277	0,05 Bar / 0,5 Bar / -0,3 Bar	CUMPLE
			GERFOR IND. COL. PVC-U ALCANTARILLADO	

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S

Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NTT. 8805025081
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBOX- 8378820 FAX- 8378849
www.gerfor.com

Pag. 1 of 2

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Gerfor

Fecha: 13-mar-26	Consecutivo: 9.091	Referencia: TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 4 160mm
Norma: EP0420021-2	Lote de Fabricación:	30000084651

ROTULADO	N/A	EP0420021-2	UNIDAD 100mm (R) RS 4Knet (PS 30pa) Tel. Téc: EP0420021 - REGLAMENTO TECNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE
----------	-----	-------------	---	--------


Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:




Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor



Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605029091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CLINDINAMARCA Colombia
PBX: 3776820 FAX: 3776849
www.gerfor.com

Pag. 2 of 2



VÁLVULA DE BOLA LIVIANA COMPACTAS EN PVC

No se corroe ni hay desgaste


CARACTERÍSTICAS:

- Fácil instalación
- Apertura y cierre rápido de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija en PVC Rígido
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
- Presentación soldar y roscar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN VÁLVULAS ROSCAR

- Coloque entre 4 y 5 vueltas de cinta PTFE, no exceda el uso de esta cinta
- Usa elementos de ensamble con roscas cónicas (NPT) estandarizadas
- No exceda el torque de apriete, recuerde que las roscas de la válvula son cónicas
- Las roscas cónicas aseguran la unión mediante interferencia de los filetes, razón por la cual no es necesario que la rosca macho entre hasta el fondo de la rosca hembra
- No use herramientas de fuerza que puedan marcar, dañar o deformar la válvula
- Una vez llegue al momento de apriete, una o dos vueltas más de enroque son suficientes para asegurar el sello

DIMENSIONES:



REF: 90440 de 1/2"

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C. En válvulas soldar y roscar



PRESENTACIONES:

SOLDAR			ROSCAR		
Nº	Pulgadas	Dimensiones (mm)	Nº	Pulgadas	Dimensiones (mm)
3001	1/2"	31.8x41	3101	1/2"	31.8x41
3110	3/4"	41.3x51	3210	3/4"	41.3x51
3112	1"	51.8x61	3212	1"	51.8x61
3208	1 1/2"	63.5x81.3	3308	1 1/2"	63.5x81.3
3208	1 1/2"	63.5x81.3	3308	1 1/2"	63.5x81.3
3210	2"	76.2x91.4	3310	2"	76.2x91.4

A pedido de Longel C.A.S.A.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN

Intervención vial – Carrera 6 entre calles 7, 8 y 9

Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2026

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Auditorio Cultivarte

Convoca: EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

1. Objeto de la reunión

Realizar la socialización del proyecto de intervención vial a los comerciantes del sector de la carrera 6 entre calles 7, 8 y 9, informando el alcance de las actividades que comprenden la demolición del pavimento existente, cambio de tubería, intervención del sistema de alcantarillado y posterior pavimentación en concreto.

2. Convocatoria

La convocatoria se realizó desde el día sábado 21 de febrero de 2026, mediante la entrega de volantes informativos de manera personalizada a cada establecimiento comercial del sector.

Adicionalmente, la invitación fue enviada a través de los grupos de WhatsApp de los comerciantes del sector, con el fin de garantizar mayor difusión y participación.

3. Desarrollo de la reunión

La reunión fue dirigida por Pablo Andrés, Gerente, en compañía de la Ingeniera Civil y del Ingeniero Líder Técnico de EMPEN:

- Demolición del pavimento existente.
- Excavación y retiro de material.
- Cambio de tubería.
- Intervención y/o reposición del sistema de alcantarillado.
- Conformación de base granular.
- Pavimentación en concreto de la vía intervenida.

Se presentó la metodología constructiva, la programación estimada de ejecución y las posibles afectaciones temporales en movilidad y acceso a los establecimientos comerciales. Igualmente, se atendieron las inquietudes formuladas por los asistentes.

Se deja constancia de que la presente socialización se realizó de manera previa al inicio de las actividades de demolición e intervención física de la vía, con el fin de informar oportunamente a la comunidad comercial sobre el alcance y desarrollo del proyecto.

4. Asistencia

A la reunión asistieron únicamente 8 comerciantes, pese a haberse realizado convocatoria previa y difusión por diferentes medios.

5. Anexos

Como soporte de la presente acta, se adjuntan los siguientes documentos:

- Formato de asistencia debidamente diligenciado y firmado por los asistentes.
- Copia del comunicado entregado a los comerciantes.
- Registro fotográfico de la reunión realizada.

6. Observaciones


Se deja constancia de la baja asistencia por parte del sector comercial convocado. No obstante, la información fue socializada con los asistentes, dejando claridad sobre el alcance del proyecto y resolviendo las inquietudes presentadas.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada a las 10:40 a.m.


Firman:



Pablo Andrés Ramírez Alzate
Gerente EMPEN



Lina Juleidy Espitia Rodríguez
Ing. Civil



José Rubiel Quintero Trujillo
Líder Técnico

Elaboró: Ing. Lina Juleidy Espitia Rodríguez

COMUNICADO

Se informa a los comerciantes del sector carrera 6 entre calles 7, 8 y 9 a una reunión de socialización de la intervención a la vía por cambio de tubería, alcantarillado y pavimentación.

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Cultivarte



ESPERAMOS SU OPORTUNA ASISTENCIA.


Línea de atención al
usuario 312 332 3192

Presentamos
disculpas por las
molestias causadas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO DE ASISTENCIA



FECHA: Febrero 25/26		LUGAR: Cultivate		RESPONSABLE: Bobb Andros Ramirez Plata											
ACTIVIDAD: Reunión		OBJETIVO: Socializar sobre Cuenca Calle 6. Gra 3 y 9.													
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	Sector		Sexo		Discapacidad		desplazado		FIRMA	
						U	R	F	M	F	M	S	I	N	O
1	Alba Liliana Ospina H	24870231	Alm Chiquitine	Propietaria	3113220287	X									X
2	OHAR MEJIA	9850696	Colbancaria GS	Propietario	3108167577										
3	Maurer Van Gailcia	1089939623	los Olivos	Promotora	3706967130			X							X
4	Roberto Arino G.	77827722	Unidestonika	Propietario	3706967130										X
5	Julian Andres Herra	45991557	Gran Cafe	Administrador	3706967130					X					X
6	Jaimé Yecid Ortiz	705884497	H. Colombia	Propietaria	3706967130					X					X
7	Dani E Perez R	98677250	Compraventa Financiera	Propietario	3706967130					X					X
8	José Alvaro Quintana	9183357	Empres	Propietario	3706967130										
9	Andrés Quintana	14833137	Vayka	Propietario	3113059450			X							X
10	Roberto Ramirez	7302454	Empres	Gerente	3113059450					X					X
11	Luis Jairo Plata	110883760	empres	Contador	3706967130					X					X
12															
13															
14															



Pensilvania caldas, 05 de Marzo de 2026

Señores
Proviservicios S.A.E.S.P
La ciudad

RS-A G.G-2026-24

Asunto: Solicitud de revisión y/o reubicación de red de gas

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar que actualmente se están ejecutando actividades de mejoramiento vial correspondientes al proyecto de pavimentación en la calle 2 entre carreras 6 y 7, sector Santa Inés del municipio de Pensilvania - Caldas, obra que se adelanta en el marco del contrato interadministrativo No. 352-2025.

Durante el desarrollo de las actividades constructivas y debido a que la vía actualmente se encuentra desahogada y será intervenida con pavimento rígido, se requiere realizar la revisión técnica y, de ser necesario, la reubicación de la red de gas domiciliario existente en el sector, con el fin de garantizar la adecuada ubicación de la infraestructura de servicios públicos y evitar afectaciones durante la ejecución de la obra.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente programar visita técnica al sitio de intervención para verificar las condiciones de la red y definir las acciones que correspondan.

Agradecemos su atención y colaboración, quedando atentos a la programación de la visita.

Cordialmente,


Pablo Andrés Ramírez Alzate
Gerente EMPEN



Pensilvania caldas, 05 de Marzo de 2026

Señores
SERCOFUN CALDAS LTDA
Manizales

RS-A G.G-2026-25

Asunto: Notificación de intervención vial - Carrera 6 entre calles 8 y 9

Respetados señores:

Por medio de la presente se informa que se dará inicio a la ejecución de obra correspondiente a la intervención vial ubicada en la CARRERA 6 entre CALLES 8 y 9, en el municipio de pensilvania, caldas.

Las actividades a desarrollar comprenden:

- Demolición del pavimento existente.
- Excavación y retiro de material producto de la demolición.
- Cambio de tubería
- Intervención y/o reposición del sistema de alcantarillado.
- Pavimentación en concreto de la vía intervenida


La fecha de inicio de obra está programada para el día lunes 16 de marzo de 2026 y la fecha estimada de terminación en la semana 25 de mayo de 2026, de acuerdo con la programación establecida y sujeta a condiciones climáticas y técnicas propias del proyecto.

Durante el tiempo de ejecución se implementará el respectivo Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Como vías alternas se habilitarán las CALLES 8 y 9, con el fin de garantizar la movilidad vehicular en el sector.

Asimismo, se garantizará en todo momento la habilitación y tránsito peatonal por los andenes, permitiendo el acceso a los establecimientos comerciales y predios del área intervenida.

Agradecemos su comprensión y colaboración durante el desarrollo de los trabajos.

Cordialmente,


Pablo Andrés Ramírez Alzate
Gerente EMPEN



Península Caldas 16/03/2026

Señores
PROVISERVICIOS
Península - Caldas

RS-A.G.G-2026-29

Asunto: Socialización de Intervención Pavimentación de Calles Casco Urbano
Municipio de Península

Cordial Saludo,

Empresas Públicas de Península - EMPEN E.S.P., pone en su conocimiento que a partir del 17/03/2026, se comienzan obras de reposición de pavimento y redes de acueducto y alcantarillado en la Cra 6 con calles 7 y 9. Como usted bien sabe la construcción y reposición de redes de suministro de servicios públicos domiciliarios, requiere precisión técnica, cumplimiento normativo y experiencia en Ingeniería de Servicios Públicos, desde EMPEN E.S.P., esperamos contar con todo su apoyo, para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente y de ante mano estamos a su disposición para recibir sugerencias al respecto.

Agradecemos si nos pueden compartir el plan de emergencia y contingencia para este municipio y al mismo tiempo recibir socialización del mismo.

Atentamente,

Pablo Andrés Ramírez Alzate
Gerente EMPEN E.S.P.

Elaboró: Ing. José Raúl Quintana Injillo - Líder Técnico
Revisó: Pablo Andrés Ramírez Alzate - Gerente
Aprobó: Ofir García - Auditor Administrativo

16/03/2026



Península - Caldas, 14 de Marzo de 2026

Señor
JOSÉ MANUEL CARO BERMÚDEZ
Agente de Tránsito
Península - Caldas

RS-A.G.G-2026-30

ALCALDIA
PENNSILVANIA CALDAS

14 MAR 2026

RAD: CRE-625-2026

HORA: 12:45 hora
Asunto: Socialización de Intervención Pavimentación de Calles Casco Urbano
Municipio de Península

Cordial Saludo,

Empresas Públicas de Península - EMPEN E.S.P., pone en su conocimiento que a partir del 17/03/2026, se comienzan obras de reposición de pavimento y redes de acueducto y alcantarillado en la Cra 6 con calles 7 y 9.

Como bien sabe la construcción y reposición de redes de suministro de servicios públicos domiciliarios, requiere precisión técnica, cumplimiento normativo y experiencia en Ingeniería de Servicios Públicos, desde EMPEN E.S.P., esperamos contar con todo su apoyo, para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente y de ante mano estamos a su disposición para recibir sugerencias al respecto.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

Pablo Andrés Ramírez Alzate
Gerente EMPEN E.S.P.

Elaboró: Ing. Jency Isidra Rodríguez - Ingeniero Residente
Revisó: Pablo Andrés Ramírez Alzate - Gerente
Aprobó: Ofir García - Auditor Administrativo



Península - Cádiz, 14 de Marzo de 2026

RS-A.G.G-2026-31

Capitán
MARIA ALEJANDRA MOSQUERA
Policia Nacional
Península - Cádiz

Asunto: Socialización de Intervención Pavimentación de Calles Casco Urbano
Municipio de Península

Cordial Saludo,

Empresas Públicas de Península - EMPEN E.S.P. pone en su conocimiento que a partir del 17/03/2026, se comienzan obras de reposición de pavimento y redes de alcantarillado en la Cra 6 con calles 7 y 9.

Como bien sabe la construcción y reposición de redes de suministro de servicios públicos domiciliarios, requiere precisión técnica, cumplimiento normativo y experiencia en Ingeniería de Servicios Públicos, desde EMPEN E.S.P. esperamos contar con todo su apoyo, para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente y de ante mano estamos a su disposición para recibir sugerencias al respecto.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
Gerente EMPEN E.S.P.

14. Marzo. 2026.
12:34 pm.

Excmo. Ing. Lina Mayedy Isidro Rodríguez - Ingeniera Residente
Excmo. Pablo Andrés Ramírez Alzate - Gerente
Adjunto: Oficio Cádiz - Auxiliar Administrativo



Península - Cádiz, 14 de Marzo de 2026

Doctora
SILVIA DUQUE LOPEZ
Inspección De Convivencia Y Paz
Península - Cádiz

RS-A.G.G-2026-30

ALCALDIA
MUNICIPIO DE PENINSILVANIA
14 MAR 2026
RAD CPE-6.25.2026
MORA 1245 horas

Asunto: Socialización de Intervención Pavimentación de Calles Casco Urbano
Municipio de Península

Cordial Saludo,

Empresas Públicas de Península - EMPEN E.S.P. pone en su conocimiento que a partir del 17/03/2026, se comienzan obras de reposición de pavimento y redes de alcantarillado en la Cra 6 con calles 7 y 9. Como usted bien sabe la construcción y reposición de redes de suministro de servicios públicos domiciliarios, requiere precisión técnica, cumplimiento normativo y experiencia en Ingeniería de Servicios Públicos, desde EMPEN E.S.P. esperamos contar con todo el apoyo de la empresa que usted representa, para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente y de ante mano estamos a su disposición para recibir sugerencias al respecto.

Agradecemos si nos pueden compartir el plan de emergencia y contingencia para este municipio y al mismo tiempo recibir socialización del mismo.

Atentamente,

PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
Gerente EMPEN E.S.P.

Excmo. Ing. José Rubén Quintero Ingillo - Líder Técnico
Excmo. Pablo Andrés Ramírez Alzate - Gerente
Adjunto: Oficio Cádiz - Auxiliar Administrativo

ACTA DE COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE OBRA

Fecha: 18 de Marzo de 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C – 352-2025

Objeto del contrato: Construcción, Ampliación Y Mejoramiento De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado En El Área Urbana Del Municipio De Pensilvania (Caldas)"

Ubicación: Carrera 6 entre calles novena (9) y octava (8)

En el lugar y fecha anteriormente indicados, se deja constancia mediante la presente acta que, en el marco de la ejecución de las actividades de obra correspondientes al proyecto en mención, se socializaron con los propietarios y/o responsables de los establecimientos comerciales del sector las labores a desarrollar y sus posibles afectaciones temporales.

Se informó que las actividades a ejecutar comprenden la demolición del pavimento existente mediante el uso de maquinaria pesada, lo cual puede generar afectaciones tanto en los andenes adyacentes como en elementos internos de los establecimientos, tales como vitrinas, vidrios y estanterías. Así mismo, se contempla la excavación de brechas con profundidades aproximadas de hasta 2,00 metros para la reposición de la red de alcantarillado, así como la reposición de la red de acueducto. Posteriormente, se ejecutará la reconstrucción de la estructura de la vía y su respectiva pavimentación.


Teniendo en cuenta lo anterior, los comerciantes manifiestan que la instalación de cerramiento en lona afectaría de manera significativa la visibilidad y acceso a sus establecimientos, lo cual podría generar disminución en sus ventas. En virtud de ello, solicitan que no se implemente dicho cerramiento.

En consecuencia, los comerciantes se comprometen a colaborar con el desarrollo de la obra, aceptando las condiciones de seguridad establecidas por el contratista y la interventoría, y asumiendo los posibles impactos derivados de la no instalación del cerramiento en lona. Así mismo, declaran haber sido informados de los riesgos asociados a las actividades constructivas mencionadas.


Para constancia, se firma la presente acta por las partes involucradas:

FIRMAS

RESPONSABLE DEL PROYECTO



Pablo Andrés Ramírez Alzate
Gerente EMPEN



Lina Juleidy Espitia Rodríguez
Ingeniera Civil



Publicación de Municipio de Pensilvania



Municipio de Pensilvania está con empen_esp y Jesús Iván Ospina Atehortua.

26 de marzo



🚧 La Administración Municipal informa a la comunidad sobre el cierre transitorio de la Calle Real, debido a trabajos de adecuación de la malla vial.

🔴 Cierre total:


Carrera 6 entre calles 7 y 9.

🟡 Rutas alternas:

Carreras 5 y 7, y calles 5 y 9 (tramos habilitados).

🚫 Se recuerda que está prohibido parquear en las vías alternas, con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

Agradecemos la comprensión y colaboración durante el desarrollo de estas obras 🙏🙏.



Comentar como



MUNICIPIO:	PENSILVANIA	CONTRATO:	C-352-2025	No. DE ACTA:	2
------------	-------------	-----------	------------	--------------	---

1. DATOS DEL INMUEBLE

1.1 Nombre del propietario: DAVO FERNANDO LAMUEZ. CC. 9859907.

1.2 Nombre del responsable: DAVO FERNANDO LAMUEZ CC. 9859907. Tel: 3128880083

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Familiar ☐ Otro ☐

1.3 Datos del predio

Barrio SECTOR SANTA INEIDA Dirección: CALLE 2 N° 2-15.

En el marco de la ejecución del proyecto, y una vez finalizadas las actividades constructivas en el sector, se realiza la presente acta de cierre de vecindad, con el fin de verificar las condiciones finales del inmueble previamente registrado en el acta inicial.




Durante la visita, se constata el estado actual del predio, evidenciando que:

2. CIERRE DE ACTA

2.1 El propietario y/o responsable manifiesta:

- ☒ Que no se presentaron afectaciones derivadas de la obra.
- ☒ Que se presentaron afectaciones, las cuales fueron atendidas.
- ☐ Que quedan observaciones pendientes (especificar):

Con la firma del presente documento, las partes dejan constancia del estado final del inmueble y del cierre del proceso de vecindad asociado a la ejecución de la obra.

PROPIETARIO / RESPONSABLE	CONTRATISTA DE OBRA	PROFESIONAL RESPONSABLE
 9'859.907 C.C.	 Pablo Andrés Ramírez Alzate Gerente EMPEN ESP	 Lina Juleydy Espitia R. Ingeniera Civil Contratista

MUNICIPIO: PENSILVANIA CONTRATO: C-352-2015 No. DE ACTA: 2

1. DATOS DEL INMUEBLE

1.1 Nombre del propietario: David Fernando Ramírez CC. 9859907 Tel: 3 1 2 8 3 8 0 8 8 3

1.2 Nombre del responsable: David Fernando Ramírez CC. 9859907 Tel: 3 1 2 8 3 8 0 8 8 3

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Familiar ☐ Otro ☐

1.3 Datos del predio

Barrio Sector Santa Imelda Dirección: calle 2 No. 2 15 Estrato: Bajo - Comercial

1.4 Uso del inmueble

Residencial ☐ comercial ☒ Industrial ☐ Institucional ☐ Baldío ☐ Otro: ☐

2. ESTADO DEL INMUEBLE

2.1 Tipo de estructura

a Aporticada	d Mampostería estructural	g Bahareque
b Mampostería simple	e Metálica	h Tapia pisada
c Mampostería confinada	f Guadua o Madera	i Mixto

2.1.1 Material de los muros

a Mampostería	d Sistema liviano	Estado		
b Madera	e Tapia	Bueno	Regular	Malo
c Bahareque	f Otro	X		

2.1.2 Cubierta

a Teja fibrocemento	d Concreto	Estado		
b Teja de arcilla	e Otro	Bueno	Regular	Malo
c Teja de zinc			X	

2.2 Acabados

2.2.1 Pisos

a Baldosa	d Piso flotante	Estado		
b Madera	e Otro	Bueno	Regular	Malo
c Concreto			X	




2.2.2 Muros


a Sin revoque	d Enchape	Estado		
b Con revoque	e Madera	Bueno	Regular	Malo
c Pintura	f Otro		X	

2.2.3 Cielo rasos


a Madera	d Gyplac	Estado		
b Icopor	e PVC	Bueno	Regular	Malo
c Concreto	f Otro		X	

Registro Fotográfico




 Quien atiende

Profesional Social


 Testigo

MUNICIPIO:	PENSILVANIA	CONTRATO:	C-352-2025	No. DE ACTA:	1
-------------------	-------------	------------------	------------	---------------------	---

1. DATOS DEL INMUEBLE

1.1 Nombre del propietario: Carlos Jose Gutierrez
 1.2 Nombre del responsable: Carlos Jose Gutierrez ACC. 9858808 Tel: 3207072961
 Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Familiar ☐ Otro ☐
 1.3 Datos del predio
 Barrio Sector Santa Melda. Dirección: Calle 2 N° 6-22

En el marco de la ejecución del proyecto, y una vez finalizadas las actividades constructivas en el sector, se realiza la presente acta de cierre de vecindad, con el fin de verificar las condiciones finales del inmueble previamente registrado en el acta inicial.


Durante la visita, se constata el estado actual del predio, evidenciando que:

2. CIERRE DE ACTA

2.1 El propietario y/o responsable manifiesta:

- ☒ Que no se presentaron afectaciones derivadas de la obra.
☐ Que se presentaron afectaciones, las cuales fueron atendidas.
☐ Que quedan observaciones pendientes (especificar):

Con la firma del presente documento, las partes dejan constancia del estado final del inmueble y del cierre del proceso de vecindad asociado a la ejecución de la obra.

PROPIETARIO / RESPONSABLE	CONTRATISTA DE OBRA	PROFESIONAL RESPONSABLE
<u>Paola Gutierrez G. I</u> <u>7002 877 567</u> <u>C.C. H.n.</u>	 <u>Pablo Andrés Ramírez Alzate</u> <u>Gerente EMPEN ESP</u>	<u>Lina Juleydy Espitia R.</u> <u>Lina Juleydy Espitia R.</u> <u>Ingeniera Civil Contratista</u>



EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS
DE PENSILVANIA ESP
NIT 800 153 304-2

MUNICIPIO: PENSILVANIA CONTRATO: C-352-2025 No. DE ACTA: 7

1. DATOS DEL INMUEBLE

1.1 Nombre del propietario: Carlos José Gutiérrez CC. 9858848 Tel: 3 2 0 7 0 7 2 9 6 1

1.2 Nombre del responsable: Carlos José Gutiérrez CC. 9858848 Tel: 3 2 0 7 0 7 2 9 6 1

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Familiar ☐ Otro ☐

1.3 Datos del predio

Barrio Sector Santa Imelda Dirección: calle 2 No. 6-22 piso 1 Estrato: Bajo

1.4 Uso del inmueble

Residencial ☒ comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐ Baldío ☐ Otro: ☐

2. ESTADO DEL INMUEBLE

2.1 Tipo de estructura

a	Aporticada	d	Mampostería estructural	g	Bahareque
b	Mampostería simple	e	Metálica	h	Tapia pisada
c	Mampostería confinada	f	Guadua o Madera	i	Mixto

2.1.1 Material de los muros

a	Mampostería	X	d	Sistema liviano	Estado		
b	Madera		e	Tapia	Bueno	Regular	Malo
c	Bahareque		f	Otro	X		

2.1.2 Cubierta

a	Teja fibrocemento		d	Concreto	Estado		
b	Teja de arcilla		e	Otro	Bueno	Regular	Malo
c	Teja de zinc	X			X		

2.2 Acabados

2.2.1 Pisos

a	Baldosa	X	d	Piso flotante	Estado		
b	Madera		e	Otro	Bueno	Regular	Malo
c	Concreto				X		


2.2.2 Muros

a	Sin revoque		d	Enchape	Estado		
b	Con revoque	X	e	Madera	Bueno	Regular	Malo
c	Pintura	X	f	Otro	X		

2.2.3 Cielo rasos

a	Madera		d	Gyplac	Estado		
b	Icopor		e	PVC	Bueno	Regular	Malo
c	Concreto		f	Otro			

Registro Fotográfico



Paola Gutierrez Gil
 Quien atiende

Profesional Social

Lina y Edna
 Testigo

7002 877 567 (Hija)

MUNICIPIO:	Pensilvania	CONTRATO:	C-352-2025	No. DE ACTA:	
------------	-------------	-----------	------------	--------------	--

1. DATOS DEL INMUEBLE

1.1 Nombre del propietario: ANCIZAR GIRALDO CC. 9856710 Tel: 3108935321

1.2 Nombre del responsable: _____ CC. _____ Tel: _____

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Familiar ☐ Otro ☐

1.3 Datos del predio

Barrio S e c t o r B o y a c á Dirección: Cra 6 No. 8-16 Estrato: 2

1.4 Uso del inmueble

Residencial ☐ comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐ Baldío ☐ Otro: ☐

2. ESTADO DEL INMUEBLE

2.1 Tipo de estructura

a	Aporticada	d	Mampostería estructural	g	Bahareque
b	Mampostería simple	e	Metálica	h	Tapia pisada
c	Mampostería confinada	f	Guadua o Madera	i	Mixto

2.1.1 Material de los muros

a	Mampostería	☒	d	Sistema liviano		Estado		
b	Madera		e	Tapia		Bueno	Regular	Malo
c	Bahareque		f	Otro		☒		

2.1.2 Cubierta

a	Teja fibrocemento	☒	d	Concreto		Estado		
b	Teja de arcilla		e	Otro		Bueno	Regular	Malo
c	Teja de zinc					☒		

2. 2 Acabados

2. 2.1 Pisos

a	Baldosa	☒	d	Piso flotante		Estado		
b	Madera		e	Otro		Bueno	Regular	Malo
c	Concreto					☒		

2. 2.2 Muros

a	Sin revoque		d	Enchape		Estado		
b	Con revoque	☒	e	Madera		Bueno	Regular	Malo
c	Pintura		f	Otro		☒		

2. 2.3 Cielo rasos

a	Madera		d	Gyplac		Estado		
b	Icopor		e	PVC		Bueno	Regular	Malo
c	Concreto		f	Otro	☒	☒		

2.2.4 Fachada

a	Madera		d	Concreto		Estado		
b	Sin revoque		e	Pintura	X	Bueno	Regular	Malo
c	Con revoque	X	f	Otro		X		


3. AFECTACIONES DEL INMUEBLE

3.1 Fisuras y grietas	Presente 1 Fisura.
3.2 Humedades	
3.3 Hundimientos	
3.4 Desplazamientos	
3.5 Otros	

4. SERVICIOS PÚBLICOS

a	Acueducto	X	e	Cable		Nota: _____ _____ _____
b	Alcantarillado	X	f	Teléfono		
c	Energía	X	g	Otro		
d	Gas	X				

Registro Fotográfico



Fruiza Ciralob B.

Quien atiende

Profesional Social

Luzay cofre K.

Testigo

MUNICIPIO:	Pensilvania	CONTRATO:	C-352-2025	No. DE ACTA:	
-------------------	-------------	------------------	------------	---------------------	--

1. DATOS DEL INMUEBLE

1.1 Nombre del propietario: Damaris Quinchia Herrera CC. 24.870.732 Tel: 3106066123

1.2 Nombre del responsable: _____ CC. _____ Tel: _____

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Familiar ☐ Otro ☐

1.3 Datos del predio

Barrio Sector Boyacá Dirección: Cra 6 No. 8-66 Estrato: 2

1.4 Uso del inmueble

Residencial ☒ comercial ☒ Industrial ☐ Institucional ☐ Baldío ☐ Otro: ☐

2. ESTADO DEL INMUEBLE

2.1 Tipo de estructura

a	Aporticada	d	Mampostería estructural	g	Bahareque
b	Mampostería simple	e	Metálica	h	Tapia pisada
c	Mampostería confinada	f	Guadua o Madera	i	Mixto

2.1.1 Material de los muros

a	Mampostería	☒	d	Sistema liviano		Estado		
b	Madera		e	Tapia		Bueno	Regular	Malo
c	Bahareque		f	Otro		☒		

2.1.2 Cubierta

a	Teja fibrocemento	☒	d	Concreto		Estado		
b	Teja de arcilla		e	Otro		Bueno	Regular	Malo
c	Teja de zinc					☒		

2. 2 Acabados

2. 2.1 Pisos

a	Baldosa	☒	d	Piso flotante		Estado		
b	Madera		e	Otro		Bueno	Regular	Malo
c	Concreto					☒		

2. 2.2 Muros

a	Sin revoque		d	Enchape		Estado		
b	Con revoque	☒	e	Madera		Bueno	Regular	Malo
c	Pintura	☒	f	Otro			☒	

2. 2.3 Cielo rasos

a	Madera		d	Gyplac		Estado		
b	Icopor		e	PVC		Bueno	Regular	Malo
c	Concreto	☒	f	Otro			☒	

Registro Fotográfico





Damaris Quinchica H.

Quien atiende

Profesional Social

Luzjeth L.

Testigo

SEÑORES
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

ASUNTO: ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Por medio de la presente acta, se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal - EPP.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CASCO C/VISERA DIELEC B/CRE POLIMERO AZUL	2
CASCO C/VISERA DIELEC B/CRE POLIMERO AMARILLO	9
BARBUQUEJO 4 AP C/RIGIDA ALGODÓN NEGRO 7 ROJO	11
GUANTE 100% POLIESTER IPREGNADO DE NITRILO EN PALMA Y DEDOS TALLA 9	100
GUANTE M/CORTA VAQUETA AMARILLO T/UNICA	75
GAFA BRAZO EXTENSIBLE LENTE GRIS AF POLICARBONATO NEGRO	33
GAFA BRAZO EXTENSIBLE LENTE TRANSPARENTE AF POLICARBONATO NEGRO	33
CHALECO PLASTICO/A NARANJA C/REFLECTIVO T/UNICA UNISEX	11
RESPIRADOS N95 NITTA COLOR NEGRO CERTIFICADO NIOSH	300
PROTECTOR AUDITIVO INSERCIÓN NRR 26 DB POLIMERO VERDE FLUORECENTE	35
PROTECTOR AUDITIVO COPA DIADEMA NRR 20 DB PLASTICO/A NEGRO	4
BOTA DE SEGURIDAD SUELA PU P/COMPOSITE NEGRA TALLA 36	1
BOTA DE SEGURIDAD SUELA PU P/COMPOSITE NEGRA TALLA 39	3
BOTA DE SEGURIDAD SUELA PU P/COMPOSITE NEGRA TALLA 40	4

**PROCESOS CONFIABLES
EN TALENTO HUMANO**

☎ 3104364688

✉ Serviciocliente@empleatetemporal.com

📍 Armenia, Quindío. Cra 6 #7-35 Centenario
Mail Piso -2



Empleate

EST S

BOTA DE SEGURIDAD SUELA PU P/COMPOSITE NEGRA TALLA

3

Para constancia de entrega se firma en Pensilvania el 26 de marzo de 2026.

Erika Yuliet Muñoz Castaño
ERIKA YULIET MUÑOZ CASTAÑO
COORDINADORA DE TH
EMPLEATE SAS

Pablo Andrés Ramírez Alzate
PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
GERENTE
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA

**PROCESOS CONFIABLES
EN TALENTO HUMANO**

☎ 3104364688

✉ Serviciocliente@empleatetemporal.com

📍 Armenia, Quindío. Cra 6 #7-35 Centenario
Mall Piso -2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 902008617	2	EMPLATE EMPRESA DE SERVICIO TEMPORAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	EMPLATE TEMPORAL SAS	CRA 6 7 35 LOCAL 23	ARMENIA-QUINDIO	7362925	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Fecha	Pago	Valor
Pension	Salud	Pago	Limite	
2026-04	2026-05	28/08/2024	9504461453	
2026-04	2026-05	2026/05/07	BANCO CAJA SOCIAL	\$4,188,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No	Identificación	Nombre	In	re	ta	ta	ta	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co	co

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,313,500	\$0	\$0	\$2,313,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,192,700	\$0	\$0	\$1,192,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	\$436,500	\$0	\$0	\$436,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$719,000	\$0	\$0	\$719,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$719,000	\$0	\$0	\$719,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	\$719,000	\$0	\$0	\$719,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$648,900	\$0	\$0	\$648,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
TOTAL				10	\$4,188,000	\$0	\$0	\$4,188,000	

 <p>Municipio de Pensilvania NIT 890803372</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004	Código: FO-GG-022 Versión: 1 Fecha de Modificación: 20/03/2025
--	------------------------------------	--

FECHA DEL ACTA		26/5/2026		
Concepto		Descripción		
Nº DEL CONTRATO		C-352- 2025 / CD-291-2025	TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL		606,1322,1323,1325,1328,1329,1340,1341	REGISTRO PRESUPUESTAL	1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1721, 1719
NOMBRE DEL CONTRATISTA		EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA	NIT / CC:	800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS		
VALOR CONTRATO		\$940.156.512	APORTANTES	%
VALOR ADICIÓN (1)			Aporte Municipio:	100,00%
VALOR ADICIÓN (2)			Otros aportes:	
DURACIÓN DEL CONTRATO		Fecha de Inicio	7/11/2025	Fecha de Terminación inicial
		Plazo (días)	266	
		Prórroga N° (días)		Nueva fecha de terminación
POLIZAS (SI, APLICA)		N° de póliza		
		Número de anexo		

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		\$ 940.156.512
Valor de la Adición N°.	\$ -	
Valor de la Adición N°.	\$ -	
Valor de la Adición N°.	\$ -	
Valor Final del contrato		\$ 940.156.512
Valor Acta Nro. 01	\$ 188.031.302,00	\$ 752.125.210
Valor Acta Nro. 02	\$ 178.539.397,00	\$ 573.585.813
Valor Acta Nro. 03	\$ 112.816.538,00	\$ 460.769.275
Valor Acta Nro. 04	\$ 144.617.359,00	\$ 316.151.916
Valor Acta Nro. 05	\$ -	
Valor Acta Nro. 06	\$ -	
Valor Acta Nro. 07	\$ -	
Valor Acta Nro. 08	\$ -	
Valor Acta Nro. 09	\$ -	
Valor Acta Nro. 10	\$ -	
Valor Acta Nro. 11	\$ -	
Valor pagado	\$ 624.004.596,00	
SALDO CONTRATO	\$ 316.151.916,00	\$ 573.585.813
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		\$ 0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	\$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	\$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	\$ -	
Saldo por Amortizar:	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E793, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificación bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA



FIRMA
ALEJANDRO URREA GOMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)
PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR

 Municipio de Pensilvania <small>Nº 89080137-7</small>	ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004	Código: FO-GG-022
		Versión: 1
		Fecha de Modificación: 20/03/2025

FECHA DEL ACTA 26/5/2026

Concepto	Descripción			
Nº DEL CONTRATO	C-352- 2025 / CD-291-2025	TIPO DE CONTRATO		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	606,1322,1323,1325,1328,1329,1340,1341	REGISTRO PRESUPUESTAL		1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1721, 1719
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA		NIT / CC:	800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS			
VALOR CONTRATO	\$940.156.512	APORTANTES	%	VALOR
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:	100,00%	\$940.156.512
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	7/11/2025	Fecha de Terminación inicial	31/7/2026
	Plazo (días)	266		
	Prórroga N° (días)		Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		\$ 940.156.512
Valor de la Adición Nº.	\$ -	
Valor de la Adición Nº.	\$ -	
Valor de la Adición Nº.	\$ -	
Valor Final del contrato		\$ 940.156.512
Valor Acta Nro. 01	\$ 188.031.302,00	\$ 752.125.210
Valor Acta Nro. 02	\$ 178.539.397,00	\$ 573.585.813
Valor Acta Nro. 03	\$ 112.816.538,00	\$ 460.769.275
Valor Acta Nro. 04	\$ 144.617.359,00	\$ 316.151.916
Valor Acta Nro. 05	\$ -	
Valor Acta Nro. 06	\$ -	
Valor Acta Nro. 07	\$ -	
Valor Acta Nro. 08	\$ -	
Valor Acta Nro. 09	\$ -	
Valor Acta Nro. 10	\$ -	
Valor Acta Nro. 11	\$ -	
Valor pagado	\$ 624.004.596,00	
SALDO CONTRATO	\$ 316.151.916,00	\$ 573.585.813
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		\$ 0.00
Amortización del Anticipo Acta 1	\$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	\$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	\$ -	
Saldo por Amortizar:	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E793, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificación bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA


FIRMA
ALEJANDRO URREA GOMEZ
 Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
 Supervisor (a)
 PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR