
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1196-2023	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-06-2026	Periodo Informe	18-11-2025 - 17-12-2025
Departamento	Nariño	Municipio	Cumbal	Comité	CAFAER	Número acta	64	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette Gonzalez	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	Fiducia	AVAL FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	3-1-120031		
Objeto del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE CUMBAL Y PANAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
Alcance del Contrato									
EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	38401192	\$ 2.361.372.952	16-02-2024	29-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09482464	\$ 650.000.000	16-02-2024	29-01-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	38401192	\$ 2.361.372.952	04-04-2024	30-03-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09482464	\$ 650.000.000	04-04-2024	30-03-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
Fecha de suscripción	27-02-2024	Fecha acta de inicio	27-02-2024	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			22-03-2026		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.		27-02-2024	18-03-2024	%4	%100			
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		20-03-2024	27-03-2024	%4	%100			
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		27-03-2024	09-04-2024	%4	%100			
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		09-04-2024	15-04-2024	%4	%100			
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		15-04-2024	22-04-2024	%4	%100			
Etapa 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		22-04-2024	12-05-2024	%4	%100			
Etapa 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.		12-05-2024	26-06-2024	%4	%1350			
Etapa 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		12-05-2024	26-06-2024	%4	%100			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra	26-06-2024	06-07-2024	%4	%100
Etapas 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	11-07-2024	27-07-2024	%4	%100
Etapas 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	27-07-2024	03-08-2024	%4	%100
Etapas 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	03-08-2024	14-08-2024	%4	%452
Etapas 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	14-08-2024	19-08-2024	%4	%100
Etapas 2	5. Avance de obra del 30%	19-08-2024	17-12-2024	%4	%100
Etapas 2	6. Avance de obra del 60%	17-12-2024	16-05-2025	%4	%100
Etapas 2	7. Avance de obra del 80%	16-05-2025	13-09-2025	%4	%100
Etapas 2	8. Acta de recibo de obras	13-09-2024	13-10-2025	%4	%14
Etapas 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	13-10-2025	12-12-2025	%4	%0
Etapas 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-12-2025	11-01-2026	%4	%0
Etapas 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	11-01-2026	12-03-2026	%4	%0
Etapas 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	11-01-2026	12-03-2026	%4	%0
Etapas 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	12-03-2026	22-03-2026	%4	%0
Etapas 1	9. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	26-06-2024	%4	%100
Etapas 1	12. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-05-2024	26-06-2024	%4	%100
Etapas 1	11. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	12-05-2024	26-06-2024	%4	%1000
Etapas 1	8. Realización de socialización y verificación de usuarios	15-05-2024	26-06-2024	%0	%
Etapas 1	13. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	15-05-2024	26-06-2024	%0	%
Etapas 1	14. Elaboración de pliegos de contratación de obra	26-06-2024	06-07-2024	%0	%
Etapas 1	15. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	06-07-2024	11-07-2024	%0	%
Fecha de	26-02-2044	Fecha para	24-08-2044	Termino legal para	

terminación del contrato				liquidación contrato				liquidación				
Número de otrosíes		0		Suspendido		NO		Desde				
								Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato												
Consecutivo		Fecha de modificación				Objeto/detalle						
Número de usuarios contratados		0		Número de usuarios replanteo actual		0		Número de usuarios energizados		0		
Fecha acta energización de usuarios												
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%76,56		Retraso contrato		%23,44		
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%0		Retraso obra		%100		
Ultimo informe Constratista		18-11-2025 - 17-12-2025		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe			Acciones a realizar – último informe			
Pagos Efectuados Al Contrato												
Avance Financiero		%50		Valor Total del Contrato		\$ 11.806.864.761		Valor Total Pagado		\$ 5.903.432.380		
Detalle de los pagos efectuados al contrato												
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado			
07-06-2024		1		Primer desembolso, recursos vigencia 2023			\$ 5.903.432.380		Pagado			
25-07-2025		2		Segundo y tercer desembolso recursos vigencia 2024			\$ 3.542.059.428		Grabado			
Lista de Remuneraciones												
Descripción						Valor						
Valor Total de Remuneraciones												
Reuniones realizadas						Visitas de campo realizadas						
1						0						
Observaciones Apoyo Técnico												
Comentario		Fecha de Creación		Fecha Límite de Bitácora		Alarma		Nombre Documento		Tipo de Documento		
con corte al mes de mayo de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 89%. se realizó suspensión 01 el día 09-04-2026 por 60 días		02-06-2026				Alarma Apagada				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de abril de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 89%. Se realizó suspensión 01 el día 09-04-2026 por 60 días		05-05-2026				Alarma Apagada				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de marzo de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 89%. En trámite solicitud de		30-03-2026				Alarma Apagada				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Suspensión remitida por el OR con corte al mes de febrero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 89%. Cronograma hasta el 20/06/2026 mediante otrosí 01	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte al mes de enero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 89%.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto con avance de obra superior al 88%. En trámite solicitud de prorroga realizada por el OR	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de febrero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 88%. Se recibió solicitud de prorroga por parte del OR	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se elaboró el informe y se radicó el tramite de segundo y tercer desembolso. Se recibió Solicitud de cuarto desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se recibió por parte del OR información requerida con el	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
fin de avanzar con el tramite de segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.					
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envió al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiento el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a Junio y Julio 2024 en el aplicativo. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió soportes pendientes relacionados con la solicitud de 1ra remuneración, los cuales se encuentran en revisión y verificación. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente a las actividades de la Etapa 1.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración.Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.						
Se envió a CEDENAR el Comunicado 2-2024-015720 sobre el cumplimiento de actividades contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo