
 <b>Energía</b>			<b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> <b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b> <b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b>				 <b>AvanzaME</b>		
<b>Fondo</b>	FAER	<b>Contrato</b>	GGC-1197-2023	<b>Etapas Contrato</b>	En ejecución	<b>Fecha Informe</b>	01-06-2026	<b>Periodo Informe</b>	18-11-2025 - 17-12-2025
<b>Departamento</b>	Nariño	<b>Municipio</b>	Santacruz	<b>Comité</b>	CAFAER	<b>Número acta</b>	64	<b>Número de proyectos</b>	1
<b>Contratista</b>	CEDENAR S.A. E.S.P.	<b>Apoyo técnico</b>	Diego Alexander López	<b>Apoyo Jurídico</b>	Edna Yuliette Gonzalez	<b>Supervisor</b>	Diego Fernando Román Dueñas		
<b>Interventor</b>	U.T.P		<b>Fiducia</b>	AVAL FIDUCIARIA S.A.		<b>Encargo Fiduciario</b>	3-1-120031		
<b>Objeto del Contrato</b>									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ARRAYAN, BALALAICA, CHAGUEZ, EL SANDE, GUACHAVEZ, MANCHAG Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ - DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
<b>Alcance del Contrato</b>									
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM)									
<b>Pólizas</b>									
<b>Tipo de Garantía</b>	<b>Número de Póliza</b>	<b>Valor Asegurado</b>	<b>Fecha de aprobación</b>	<b>Fecha de vencimiento</b>	<b>Entidad Aseguradora</b>				
CUMPLIMIENTO	38402825	\$ 983.857.618	26-02-2024	29-11-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09482719	\$ 520.000.000	26-02-2024	29-11-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402825	\$ 49.192.881	26-02-2024	29-11-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09482719	\$ 520.000.000	10-05-2024	28-01-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	38402825	\$ 983.857.618	29-05-2024	28-01-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402825	\$ 245.964.405	29-05-2024	28-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
<b>Fecha de suscripción</b>	27-02-2024	<b>Fecha acta de inicio</b>	27-02-2024	<b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b>			11-01-2026		
<b>Cronograma</b>									
<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>% Ponderado</b>	<b>% Avance</b>				
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	27-02-2024	18-03-2024	%1	%100				
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	18-03-2024	20-03-2024	%1	%100				
Etapa 1	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%1	%100				
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	27-03-2024	09-04-2024	%1	%100				
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%1	%100				
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de	15-04-2024	22-04-2024	%1	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	inicio				
Etapla 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	22-04-2024	12-05-2024	%1	%100
Etapla 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-05-2024	16-06-2024	%1	%200
Etapla 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	16-06-2024	%1	%300
Etapla 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	12-05-2024	16-06-2024	%1	%300
Etapla 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	12-05-2024	16-06-2024	%1	%100
Etapla 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	16-06-2024	%1	%300
Etapla 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	16-06-2024	%1	%100
Etapla 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	16-06-2024	26-06-2024	%1	%100
Etapla 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	26-06-2024	01-07-2024	%1	%300
Etapla 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	01-07-2024	17-07-2024	%8,3	%100
Etapla 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	17-07-2024	24-07-2024	%8,3	%100
Etapla 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	24-07-2024	04-08-2024	%8,3	%100
Etapla 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	04-08-2024	09-08-2024	%8,3	%100
Etapla 2	Avance de obra del 30%	09-08-2024	07-11-2024	%8,3	%100
Etapla 2	Avance de obra del 60%	07-11-2024	07-03-2025	%8,3	%100
Etapla 2	Avance de obra del 80%	07-03-2025	05-07-2025	%8,3	%100
Etapla 2	Acta de recibo de obras	05-07-2025	04-08-2025	%8,3	%20
Etapla 2	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	04-08-2025	03-10-2025	%8,6	%0
Etapla 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor	03-10-2025	02-11-2025	%2,5	%0
Etapla 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	02-11-2025	01-01-2026	%2,5	%0
Etapla 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	02-11-2025	01-01-2026	%2,5	%0

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etapa 3	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación		01-01-2026	11-01-2026	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato	26-02-2044		Fecha para liquidación contrato	24-08-2044		Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0		Suspendido	NO		Desde		
						Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual			Número de usuarios energizados		
						Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real	%74,76		Retraso contrato	%25,24
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real	%		Retraso obra	%
Ultimo informe Constratista	18-11-2025 - 17-12-2025		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe		Acciones a realizar – último informe		
Pagos Efectuados Al Contrato								
Avance Financiero	%50		Valor Total del Contrato	\$ 4.919.288.090		Valor Total Pagado	\$ 2.459.644.045	
Detalle de los pagos efectuados al contrato								
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado	
08-03-2024	1		Primer desembolso (50%) Vigencia 2023		\$ 2.459.644.045		Pagado	
15-07-2025	2		Segundo y tercer desembolso, ítem B y C recursos vigencia 2024		\$ 1.475.786.427		Facturado	
07-08-2025	3		CUARTO DESEMBOLSO ÍTEM D RECURSOS VIGENCIA 2025		\$ 737.893.214		Grabado	
30-04-2024	4		Cuarto desembolso (15%) Vigencia 2025		\$ 737.893.214		Grabado	
10-05-2024	5		Quinto desembolso (5%) Vigencia 2025		\$ 245.964.404		Grabado	
Lista de Remuneraciones								
Descripción				Valor				
Valor Total de Remuneraciones								
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas				
1				0				
Observaciones Apoyo Técnico								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento	
a corte de MAYO de 2026 el		01-06-2026		Alarma Apagada			ACTA	

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
proyecto se encuentra con la obra al 100%. se encuentra pendiente remisión de certificados retie por parte del or para avanzar con el proceso de recibo de la infraestructura. cronograma hasta 10/07/2026 mediante otrosí 2.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a corte de abril de 2026 el proyecto se encuentra con la obra al 100%. se encuentra pendiente remisión de Certificados RETIE por parte del OR para avanzar con el proceso de recibo de la infraestructura. cronograma hasta 10/07/2026 mediante otrosí 2.	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A corte del marzo de 2026 el proyecto se encuentra con la obra al 100%. Se encuentra en proceso de revisión de los soportes para el recibo de la infraestructura. Cronograma hasta 10/07/2026 mediante otrosí 2.	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a febrero de 2026 el proyecto presenta un avance de obra superior al 92%. cronograma hasta el 11 de abril de 2026 mediante otrosí 01.	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto presenta un avance de obra superior al 92%. cronograma hasta el 11 de abril de 2026 mediante otrosí 01.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el proyecto presenta un avance de obra superior al 91%. Se se suscribió otrosí 1, modificando el plazo global del contrato hasta el 11 de abril de 2026.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de febrero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 91%. se suscribió otrosí 1, modificando el plazo global en 90 días calendario	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 90%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de septiembre se	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR, la información pendiente para la elaboración del informes y se radicó el trámite del segundo y tercer desembolso. Se recibió solicitud de 4to desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envió al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.					
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a Junio y Julio 2024 en el aplicativo. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió soportes pendientes relacionados con la solicitud de 1ra remuneración, los cuales se encuentran en revisión y verificación. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente a las actividades de la Etapa 1.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración.Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución, ya se suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de interventoría, recién solicitaron primer desembolso y está en revisión	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo