
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1199-2023	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	01-06-2026	Periodo Informe	26-11-2025 - 26-11-2025
Departamento	Nariño	Municipio	Taminango	Comité	CAFAER	Número acta	64	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette González	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	Fiducia	AVAL FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	3 -1-120031		
Objeto del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS GRANADA, TABLÓN PANAMERICANO, EL MANZANO, REMOLINO Y ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
Alcance del Contrato									
ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE IIADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	384033879	\$ 603.623.933	26-02-2024	29-09-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	384033879	\$ 150.905.983	26-02-2024	29-09-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	0948289−	\$ 390.000.000	28-02-2024	29-09-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38403389	\$ 150.905.983	26-02-2024	29-09-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	38403389	\$ 603.623.933	26-02-2024	28-11-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09482890	\$ 390.000.000	28-02-2024	29-09-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	38403389	\$ 603.623.933	29-05-2024	28-11-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38403389	\$ 150.905.983	29-05-2024	28-11-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09482890	\$ 390.000.000	07-05-2024	28-11-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.				
Fecha de suscripción	27-02-2024	Fecha acta de inicio	27-02-2024	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				07-11-2025	
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		27-02-2024	18-03-2024	%1	%100			
Etapa 1	Incorporación de los recursos al		18-03-2024	20-03-2024	%1	%100			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)				
Etapas 1	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%1	%100
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	27-03-2024	09-04-2024	%1	%100
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%1	%100
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	15-04-2024	22-04-2024	%1	%100
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	22-04-2024	12-05-2024	%1	%100
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	11-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	11-06-2024	21-06-2024	%1	%100
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	21-06-2024	26-06-2024	%1	%100
Etapas 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	26-06-2024	12-07-2024	%8,3	%100
Etapas 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	12-07-2024	19-07-2024	%8,3	%100
Etapas 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	19-07-2024	30-07-2024	%8,3	%100
Etapas 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	30-07-2024	04-08-2024	%8,3	%100
Etapas 2	Avance de obra del 30%	04-08-2024	02-11-2024	%8,3	%100
Etapas 2	Avance de obra del 60%	02-11-2024	31-01-2025	%8,3	%100
Etapas 2	Avance de obra del 80%	31-01-2025	01-05-2025	%8,3	%100
Etapas 2	Acta de recibo de obras	01-05-2025	31-05-2025	%8,3	%100
Etapas 2	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	31-05-2025	30-07-2025	%8,6	%4
Etapas 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor	30-07-2025	29-08-2025	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	29-08-2025	28-10-2025	%2,5	%0
Etapas 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	29-08-2025	28-10-2025	%2,5	%0
Etapas 3	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	28-10-2025	07-11-2025	%2,5	%0
Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	Fecha para liquidación contrato	24-08-2044	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual		Número de usuarios energizados	
Avance contrato proyectado	%100	Avance contrato real	%81,74	Retraso contrato	%18,26
Avance obra proyectado	%100	Avance de obra real	%	Retraso obra	%
Ultimo informe Constratista	26-11-2025 - 26-11-2025	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe	Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	Valor Total del Contrato	\$ 3.018.119.663	Valor Total Pagado	\$ 1.509.059.832
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
08-03-2024	1	Primer desembolso (50%) Vigencia 2023	\$ 1.509.059.832	Pagado	
18-07-2025	2	Segundo y tercer desembolso (avance 30% y 60%) suscrito por la interventoría vigencia 2024	\$ 905.435.899	Facturado	
31-08-2025	3	GGC-FAER-1199-2023. Cuarto desembolso, ítem d, recursos vigencia 2025	\$ 452.717.949	Grabado	
30-04-2024	4	Cuarto desembolso (15%) Vigencia 2025	\$ 452.717.949	Grabado	
13-05-2024	5	Quinto desembolso (5%) Vigencia	\$ 150.905.983	Grabado	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
		2025			
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
con corte a mayo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión jurídica el borrador del AREI. Cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	01-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a abril de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	04-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a marzo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a febrero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. Se encuentra en revisión documentos remitidos por el OR para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 05/06/2026 mediante otrosí 02.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
proyecto presenta un avance de obra del 100%. Pendiente remisión documental por parte del OR para el Recibo de infraestructura. Cronograma hasta 05/02/2026 mediante otrosí 01.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
mes de febrero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra del 100%.					
Durante el mes de octubre se suscribió otrosí No. 1. Obra con avance del 100%	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se suscribió acta de cronograma y seguimiento #4. el proyecto presenta un avance de obra del 100%. OR se encuentra en proceso de certificación RETIE. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de enero de 2025 en el aplicativo.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra del 100%. El OR remitió las respectivas Actas de Recibo de Obra, suscritas por los contratistas derivados, OR e Interventoría.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se elaboró el informe y se radicó el tramite de segundo y tercer desembolso. Se recibió Solicitud de cuarto desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. Se recibió solicitud de cuarto desembolso por parte del OR. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envió al OR requerimiento de información con el fin de	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.					
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de Marzo se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas y Soportes del Pago de Seguridad Social. Se revisó y aprobó el reporte en el aplicativo correspondiente a Julio 2024. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes mensuales hasta el mes en curso en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración. Se recibió solicitud de ajuste en el cronograma, la cual se encuentra en revisión. Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibe el primer informe de	04-10-2024		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Contrato en ejecución, ya se suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de interventoría, recién solicitaron primer desembolso y está en revisión	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo