
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1203-2023	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	01-06-2026	Periodo Informe	14-11-2025 - 08-12-2025
Departamento	Nariño	Municipio	El Rosario	Comité	CAFAER	Número acta	64	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette González	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	Fiducia	FIDUBOGOTA S.A.	Encargo Fiduciario	3-1-120031				
Objeto del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS DEL MUNICIPIO EL ROSARIO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
Alcance del Contrato									
<p>En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE IIADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM)</p>									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3840298?2	\$ 928.038.452	23-02-2024	24-12-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	3840298?2	\$ 928.038.452	24-05-2024	29-10-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	38402982	\$ 928.038.452	24-05-2024	29-10-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402982	\$ 232.009.613	23-02-2024	24-12-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	38402982	\$ 232.009.613	24-05-2024	24-12-2028	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482765	\$ 232.009.613	23-02-2024	22-04-2044	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	09482765	\$ 520.000.000	30-04-2024	24-12-2025	Seguros Generales Suramericana S.A.				
Fecha de suscripción	23-02-2024	Fecha acta de inicio	23-02-2024	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				08-12-2025	
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapa 2	Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra		27-06-2024	30-08-2025	%75	%243,4			
Etapa 3	Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura		30-08-2025	08-12-2025	%10	%0			
Etapa 1	Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra		23-02-2024	27-07-2024	%15	%100			
Fecha de terminación del	22-02-2044	Fecha para liquidación contrato	20-08-2044	Termino legal para liquidación					

contrato						
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde		
				Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato						
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle		
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual		Número de usuarios energizados		Fecha acta energización de usuarios
Avance contrato proyectado		%100	Avance contrato real	%85,5	Retraso contrato	%14,5
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real	%	Retraso obra	%
Ultimo informe Constratista	14-11-2025 - 08-12-2025	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe		Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%50	Valor Total del Contrato	\$ 4.640.192.260		Valor Total Pagado	\$ 2.320.096.130
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
01-03-2024	1	Primer desembolso (50%) Vigencia 2023		\$ 2.320.096.130	Pagado	
26-03-2025	2	Segundo y tercer desembolso recurso vigencia 2024		\$ 1.392.057.678	Facturado	
19-06-2025	3	Tercer desembolso recurso vigencia 2024		\$ 696.028.839	Grabado	
27-08-2025	4	Cuarto desembolso recurso vigencia 2025		\$ 232.009.613	Grabado	
24-12-2025	5	Quinto desembolso recurso vigencia 2025		\$ 232.009.613	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
con corte a mayo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se recibieron subsanación de soportes por parte del OR. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.	01-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
con corte a abril de 2026 el proyecto se encuentra con	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS	

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.					TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a marzo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte a febrero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a Enero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. Se encuentra en revisión documentos remitidos por el OR para el recibo de infraestructura. cronograma hasta 06/06/2026 mediante otrosí 02.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto con obra al 100%. Pendiente remisión documental por parte del OR para el Recibo de Infraestructura. Cronograma hasta 06/02/2026 mediante otrosí 01.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de noviembre se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se aprobó el reporte correspondiente al mes de enero de 2025 en el aplicativo	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se suscribió otrosí No. 1. Obra con avance del 100%	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se suscribió acta de cronograma y seguimiento #4. el proyecto presenta un avance de obra del 100%. OR se encuentra en proceso de certificación RETIE. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el aplicativo.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se suscribió Acta de cronograma y seguimiento #3. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.					GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se recibió por parte del OR la información pendiente, por lo tanto se logró elaborar el informe y radicar el trámite del segundo y tercer desembolso. Se recibió solicitud de 4to desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envió al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas y Soportes del Pago de Seguridad Social. Se revisó y aprobó el reporte en el aplicativo correspondiente a Julio 2024. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes mensuales hasta el mes en curso en el aplicativo.					
En el mes de diciembre se revisó y aprobó informe de avance del mes de junio de 2024. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración. Se recibió solicitud de ajuste en el cronograma, la cual se encuentra en revisión. Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibe el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato	04-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en ejecución, ya se suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
interventoría, ya solicitaron primer desembolso está en revisión					GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo