
 <b>Energía</b>			<b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> <b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b> <b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b>				 <b>AvanzaME</b>		
<b>Fondo</b>	FAER	<b>Contrato</b>	GGC-1206-2023	<b>Etap</b> <b>Contrato</b>	En ejecución	<b>Fecha</b> <b>Informe</b>	01-06-2026	<b>Periodo</b> <b>Informe</b>	18-11-2025 - 17-12-2025
<b>Departamento</b>	Nariño	<b>Municipio</b>	Roberto Payán	<b>Comité</b>	CAFAER	<b>Número</b> <b>acta</b>	63	<b>Número de</b> <b>proyectos</b>	1
<b>Contratista</b>	CEDENAR S.A. E.S.P.	<b>Apoyo</b> <b>técnico</b>	Diego Alexander López	<b>Apoyo Jurídico</b>	Edna Yuliette Gonzalez	<b>Supervisor</b>	Diego Fernando Román Dueñas		
<b>Interventor</b>	U.T.P	<b>Fiducia</b>	AVAL FIDUCIARIA S.A.	<b>Encargo Fiduciario</b>	3-1-120031				
<b>Objeto del Contrato</b>									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA Y UNIÓN DE PATÍA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
<b>Alcance del Contrato</b>									
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).									
<b>Pólizas</b>									
<b>Tipo de Garantía</b>	<b>Número de Póliza</b>	<b>Valor Asegurado</b>	<b>Fecha de</b> <b>aprobación</b>	<b>Fecha de</b> <b>vencimiento</b>	<b>Entidad Aseguradora</b>				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENNTO	\$ 2.923.099.706	26-02-2024	29-06-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	\$ 11.692.398.825	03-05-2024	28-08-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENTO	\$ 2.923.099.706	03-05-2024	28-08-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RESPONSABILIDA CIVIL	\$ 2.923.099.706	25-04-2024	28-08-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
<b>Fecha de</b> <b>suscripción</b>	27-02-2024	<b>Fecha acta de</b> <b>inicio</b>	27-02-2024	<b>Fecha de terminación de</b> <b>administración de recursos o</b> <b>terminación de instalación</b>			14-08-2026		
<b>Cronograma</b>									
<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>% Ponderado</b>	<b>% Avance</b>				
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-02-2024	18-03-2024	%4	%100				
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-03-2024	27-03-2024	%4	%100				
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	27-03-2024	09-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15-04-2024	22-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-04-2024	12-05-2024	%4	%100				
Etapa 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.	12-05-2024	11-07-2024	%4	%550				
Etapa 1	8. Realizar verificación de la	12-05-2024	11-07-2024	%4	%100				

Cronograma						
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	localización prevista del proyecto en el campo					
Etapas 1	9. Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)		12-05-2024	11-07-2024	%4	%100
Etapas 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		12-05-2024	11-07-2024	%4	%500
Etapas 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra		11-07-2024	21-07-2024	%4	%100
Etapas 1	12. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		21-07-2024	26-07-2024	%4	%100
Etapas 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		26-07-2024	11-08-2024	%4	%132
Etapas 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		11-08-2024	18-08-2024	%4	%140
Etapas 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		18-08-2024	29-08-2024	%4	%74
Etapas 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		29-08-2024	03-09-2024	%4	%1100
Etapas 2	5. Avance de obra del 30%		03-09-2024	02-03-2025	%4	%100
Etapas 2	6. Avance de obra del 60%		02-03-2025	29-08-2025	%4	%400
Etapas 2	7. Avance de obra del 80%		29-08-2025	26-01-2026	%4	%180
Etapas 2	8. Acta de recibo de obras		26-01-2026	07-03-2026	%4	%0
Etapas 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda		07-03-2026	06-05-2026	%4	%0
Etapas 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		06-05-2026	05-06-2026	%4	%0
Etapas 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		05-06-2026	04-08-2026	%4	%0
Etapas 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato		05-06-2026	04-08-2026	%4	%0
Etapas 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación		04-08-2026	14-08-2026	%4	%0
Fecha de terminación del contrato		26-02-2044		Fecha para liquidación contrato	24-08-2044	
Termino legal para liquidación						
Número de otrosíes	0		Suspendido	NO		Desde
						Hasta
Resumen trámites jurídicos del contrato						

Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%85,42	Avance contrato real		%66,4	Retraso contrato	%19,02
Avance obra proyectado		%26	Avance de obra real		%0	Retraso obra	%26
Ultimo informe Constratista	18-11-2025 - 17-12-2025	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe	Acciones a realizar – último informe		
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato		\$ 58.461.994.124	Valor Total Pagado		\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta	Descripción			Valor	Estado	
04-03-2024	1	Primer desembolso 50% vigencia 2023			\$ 29.230.997.062	Grabado	
08-04-2024	2	Segundo desembolso 10% vigencia 2024			\$ 5.846.199.412	Grabado	
06-05-2024	3	Tercer desembolso 20% vigencia 2024			\$ 11.692.398.825	Grabado	
03-06-2024	4	Cuarto desembolso 15% vigencia 2025			\$ 8.769.299.119	Grabado	
01-07-2024	5	Quinto desembolso 5% vigencia 2025			\$ 2.923.099.706	Grabado	
Lista de Remuneraciones							
Descripción				Valor			
Valor Total de Remuneraciones							
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas			
1				0			
Observaciones Apoyo Técnico							
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento		
con corte al mes de mayo de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 87%. cronograma hasta el 11/01/2027 mediante otrosí 1	01-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de abril de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 87%. cronograma hasta el 11/01/2027 mediante otrosí 1	04-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de marzo de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 85%. Cronograma hasta el 11/01/2027 mediante Otrosí 1	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de febrero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%. Se encuentra en trámite	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
prorroga solicitada por el OR					
Con corte al mes de enero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó el reporte del mes de febrero de 2025 en el aplicativo. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se encuentra en tramite solicitud de 3er desembolso. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se encuentra en revisión solicitud de 3er desembolso. se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 2do desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de diciembre de 2024. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en proceso revisión los soportes y en elaboración el informe para el trámite de segundo desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 30%.	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de segundo desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 30%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en el presente mes de Mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reuniones de seguimiento y comunicación remitida por el OR informando dificultades en la ejecución por Cruces de río en líneas de media tensión. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reunión de seguimiento. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se solicito al OR los informes de interventoría generados hasta la fecha. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud Aprobación de pago de 1ra remuneración, la cual se encuentra de revisión de cumplimiento de los hitos para la autorización de la misma. En el mes de diciembre se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió al operador de red el comunicado 2-2024-015910 sobre el cumplimiento de actividades contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame						
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo