



Energía

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN



| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Fondo | FAER | Contrato | GGC-1210-2023 | Etapas Contrato | En ejecución | Fecha Informe | 01-06-2026 | Periodo Informe | 18-11-2025 - 17-12-2025 | |
| Departamento | Nariño | | Municipio | Samaniego | Comité | CAFAER | Número acta | 64 | Número de proyectos | 1 |
| Contratista | CEDENAR S.A. E.S.P. | | Apoyo técnico | Diego Alexander López | | Apoyo Jurídico | Edna Yuliette González | | Supervisor | Diego Fernando Román Dueñas |
| Interventor | U.T.P | | | Fiducia | AVAL FIDUCIARIA S.A. | | | Encargo Fiduciario | 3-1-120031 | |

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE BETANIA, BUENA VISTA, EL DECIO Y LA MONTAÑITA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE IIADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM)

Pólizas

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO | 38403001 | \$ 1.763.583.309 | 16-02-2024 | 29-12-2028 | Seguros Generales Suramericana S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 09482797 | \$ 650.000.000 | 16-02-2024 | 29-12-2026 | Seguros Generales Suramericana S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 38403001 | \$ 1.763.583.309 | 04-04-2024 | 27-02-2029 | Seguros Generales Suramericana S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 09482797 | \$ 650.000.000 | 04-04-2024 | 27-02-2026 | Seguros Generales Suramericana S.A. |

| | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|---|------------|
| Fecha de suscripción | 27-02-2024 | Fecha acta de inicio | 27-02-2024 | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación | 15-02-2026 |
|----------------------|------------|----------------------|------------|---|------------|

Cronograma

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|-----------|--|--------------|------------|-------------|----------|
| Etapas 1 | Actividades previas a la contratación de Obra | 27-02-2024 | 06-07-2024 | %15 | %100 |
| Etapas 2 | Actividades de Suministro y Construcción de Obra | 06-07-2024 | 07-11-2025 | %75 | %88 |
| Etapas 3 | Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura | 07-11-2025 | 15-02-2026 | %10 | %0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| Fecha de terminación del contrato | 26-02-2044 | Fecha para liquidación contrato | 24-08-2044 | Termino legal para liquidación | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|----|-------|--|
| Número de otrosíes | 0 | Suspendido | NO | Desde | |
| | | | | Hasta | |

Resumen trámites jurídicos del contrato

| | | |
|-------------|-----------------------|----------------|
| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|-------------|-----------------------|----------------|

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| Consecutivo | | Fecha de modificación | | Objeto/detalle | | | |
| | | | | | | | |
| Número de usuarios contratados | 0 | Número de usuarios replanteo actual | | Número de usuarios energizados | | Fecha acta energización de usuarios | |
| Avance contrato proyectado | | %100 | Avance contrato real | %81 | Retraso contrato | | %19 |
| Avance obra proyectado | | %100 | Avance de obra real | % | Retraso obra | | % |
| Ultimo informe Constratista | 18-11-2025 - 17-12-2025 | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | | Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe | Acciones a realizar – último informe | | |
| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | | | |
| Avance Financiero | %50 | Valor Total del Contrato | | \$ 8.817.916.547 | Valor Total Pagado | | \$ 4.408.958.274 |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | | | | |
| Fecha | Número de acta | Descripción | | | Valor | Estado | |
| 04-03-2024 | 1 | Primer desembolso (50%) Vigencia 2023 | | | \$ 4.408.958.274 | Pagado | |
| 17-07-2025 | 2 | Segundo y tercer desembolso, ítem B y C recursos vigencia 2024 | | | \$ 2.645.374.964 | Grabado | |
| 15-04-2024 | 3 | Tercer desembolso (20%) Vigencia 2024 | | | \$ 1.763.583.309 | Grabado | |
| 06-05-2024 | 4 | Cuarto desembolso (15%) Vigencia 2025 | | | \$ 1.322.687.482 | Grabado | |
| 20-05-2024 | 5 | Quinto desembolso (5%) Vigencia 2025 | | | \$ 440.895.827 | Grabado | |
| Lista de Remuneraciones | | | | | | | |
| Descripción | | | | Valor | | | |
| Valor Total de Remuneraciones | | | | | | | |
| Reuniones realizadas | | | | Visitas de campo realizadas | | | |
| 1 | | | | 0 | | | |
| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | | | |
| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento | | |
| con corte a mayo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. Pendiente por el OR subsanar soportes remitidos para continuar con el trámite de recibo de infraestructura. cronograma hasta el 13/09/2026 mediante ofrosí 02. | 01-06-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS | | |
| con corte a abril de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se solicitó al OR subsanar soportes remitidos para continuar con el trámite de recibo de infraestructura. | 04-05-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS | | |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|---|
| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
| cronograma hasta el 13/09/2026 mediante otrosí 02. | | | | | |
| con corte a febrero de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión documentos remitidos por el or para el recibo de infraestructura. cronograma hasta el 16/05/2026 mediante otrosí 01. | 04-03-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Con corte a Enero de 2026 el proyecto presenta un avance de obra del 100%. cronograma hasta el 16/05/2026 mediante otrosí 01. Pendiente remisión documental por parte del OR | 03-02-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| el proyecto presenta un avance de obra del 100%. Cronograma hasta el 16/05/2026 mediante otrosí 01. | 14-12-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el proyecto presenta un avance de obra del 100%. Se aprobó el reporte en el aplicativo correspondiente al mes de febrero de 2025 | 01-12-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el proyecto presenta un avance de obra del 100%. | 04-11-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| en el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%. | 03-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%. | 01-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se recibió por parte del OR la información pendiente, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. Se elaboró el informe y se radicó el tramite de segundo y tercer desembolso. El | 30-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|---|
| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
| proyecto presenta un avance de obra superior al 60%. | | | | | |
| En el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra pendiente el recibo de información por parte del OR, para avanzar con el trámite del segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%. | 01-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envió al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo. | 31-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo. | 30-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a Junio y Julio 2024 en el aplicativo. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo | 01-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Durante el mes de diciembre se recibió solicitud de ajuste en el cronograma, la cual se encuentra en trámite. Se recibió soportes pendientes relacionados con la solicitud de 1ra remuneración, los | 17-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|---|----------------|
| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento | |
| cuales se encuentran en revisión y verificación. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente a las actividades de la Etapa 1. | | | | | | |
| Durante el mes de noviembre Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración. se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo avanzame. | 03-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS | |
| se recibe el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato | 04-10-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS | |
| Contrato en ejecución , en tramite de primer desembolso en neón | 04-07-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS | |
| Contrato en ejecución, ya se suscribió contrato de encargo fiduciario y contrato de interventoría, recién solicitaron primer desembolso y está en revisión | 31-05-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS | |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | | |
| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento | |
| Novedades | | | | | | |
| Tipo de Novedad | Descripción | | Fecha | Valor | Entidad que Investiga | Documento Tipo |