
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1213-2023	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	01-06-2026	Periodo Informe	18-11-2025 - 17-12-2025
Departamento	Nariño	Municipio	Tumaco	Comité	CAFAER	Número acta	63	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette González	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	U.T.P	Fiducia	AVAL FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	3-1-120031		
Objeto del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS LOCALIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO CHAGÚI Y RÍO ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO Y LOCALIDAD LAGUNA DE CHIMBUZA DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
Alcance del Contrato									
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	38402667	\$ 3.271.780.779	16-02-2024	29-06-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTIVA	09482701	\$ 817.945.195	16-02-2024	29-06-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
CUMPLIMIENTO	38402667	\$ 3.271.780.779	04-04-2024	28-08-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTIVA	09482701	\$ 817.945.195	04-04-2024	28-08-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
Fecha de suscripción	27-02-2024	Fecha acta de inicio	27-02-2024	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			04-08-2026		
Cronograma									
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-02-2024	18-03-2024	%4	%100				
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%4	%100				
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	27-03-2024	09-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15-04-2024	22-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-04-2024	12-05-2024	%4	%100				
Etapa 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.	12-05-2024	01-07-2024	%4	%100				
Etapa 1	8. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el	12-05-2024	01-07-2024	%4	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	campo				
Etapla 1	9. Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	01-07-2024	%4	%100
Etapla 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	01-07-2024	%4	%100
Etapla 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra	01-07-2024	11-07-2024	%4	%100
Etapla 1	12. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	11-07-2024	16-07-2024	%4	%100
Etapla 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16-07-2024	01-08-2024	%4	%100
Etapla 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-08-2024	08-08-2024	%4	%100
Etapla 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	08-08-2024	19-08-2024	%4	%100
Etapla 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	19-08-2024	24-08-2024	%4	%100
Etapla 2	5. Avance de obra del 30%	24-08-2024	20-02-2025	%4	%100
Etapla 2	6. Avance de obra del 60%	20-02-2025	19-08-2025	%4	%100
Etapla 2	7. Avance de obra del 80%	19-08-2025	16-01-2026	%4	%100
Etapla 2	8. Acta de recibo de obras	16-01-2026	25-02-2026	%4	%0
Etapla 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	25-02-2026	26-04-2026	%4	%0
Etapla 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	26-04-2026	26-05-2026	%4	%0
Etapla 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	26-05-2026	25-07-2026	%4	%0
Etapla 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	26-05-2026	25-07-2026	%4	%0
Etapla 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	25-07-2026	04-08-2026	%4	%0
Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	Fecha para liquidación contrato	24-08-2044	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle			

Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%86,71	Avance contrato real		%76	Retraso contrato		%10,71	
Avance obra proyectado		%36	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%36	
Ultimo informe Constratista	18-11-2025 - 17-12-2025		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe		Acciones a realizar – último informe		
Pagos Efectuados Al Contrato									
Avance Financiero	%0		Valor Total del Contrato		\$ 16.358.903.894		Valor Total Pagado		\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato									
Fecha	Número de acta		Descripción			Valor		Estado	
04-03-2024	1		Primer desembolso 50%, vigencia 2023			\$ 8.179.451.947		Grabado	
01-04-2024	2		Segundo desembolso 10% vigencia 2024			\$ 1.635.890.389		Grabado	
06-05-2024	3		Tercer desembolso 20% vigencia 2024			\$ 3.271.780.779		Grabado	
03-06-2024	4		Cuarto desembolso 15% vigencia 2025			\$ 2.453.835.584		Grabado	
01-07-2024	5		Quinto desembolso 5% vigencia 2025			\$ 817.945.195		Grabado	
Lista de Remuneraciones									
Descripción				Valor					
Valor Total de Remuneraciones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
1				0					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación		Fecha Límite de Bitácora		Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento		
con corte al mes de MAYO de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 87%. cronograma hasta el 02/11/2026 mediante otrosí no. 1	01-06-2026				Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de abril de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 86%. Cronograma hasta el 02/11/2026 mediante Otrosí No. 1	05-05-2026				Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de marzo de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%. se encuentra en trámite solicitud de prorroga del or	30-03-2026				Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
con corte al mes de febrero	04-03-2026				Alarma Apagada		ACTA		

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%. Se encuentra en revisión solicitud de prorroga del OR					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte al mes de enero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 80%.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se encuentra en revisión solicitud de 2do y 3er desembolso. se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitudes de 2do y 3er desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de Diciembre 2024 . El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha según lo reportado por el OR en reunión de seguimiento empezó a reportar un avance de la ejecución de la obra. El proyecto presenta un avance de obra superior al 11%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de Junio se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el or en reuniones de seguimiento. Se solicitó remitir informes de	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
interventoría a la fecha con el fin de validar el % de avance de obra.					
en el presente mes de Mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reuniones de seguimiento. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reunión de seguimiento. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se solicito al OR los informes de interventoría generados hasta la fecha. Se revisó y aprobó del reporte correspondiente a Julio 2024 en el aplicativo. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre se revisó y aprobó informe de avance del mes de junio de 2024. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibió el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato. se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
para el pago de la 1ra remuneración. se realizó por parte del mme capacitación al or para interactuar con el aplicativo avanzame.						
Se envió a CEDENAR el Comunicado 2-2024-015908 sobre el cumplimiento de actividades del contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo