
 <b>Energía</b>			<b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> <b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b> <b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b>					 <b>AvanzaME</b>		
<b>Fondo</b>	FAER	<b>Contrato</b>	GGC-1214-2023	<b>Etap</b> <b>Contrato</b>	En ejecución	<b>Fecha</b> <b>Informe</b>	01-06-2026	<b>Periodo</b> <b>Informe</b>	17-11-2025 - 16-12-2025	
<b>Departamento</b>	Nariño	<b>Municipio</b>	Barbacoas	<b>Comité</b>	CAFAER	<b>Número</b> <b>acta</b>	63	<b>Número de</b> <b>proyectos</b>	1	
<b>Contratista</b>	CEDENAR S.A. E.S.P.	<b>Apoyo</b> <b>técnico</b>	Diego Alexander López	<b>Apoyo Jurídico</b>	Edna Yuliette González	<b>Supervisor</b>	Diego Fernando Román Dueñas			
<b>Interventor</b>	U.T.P		<b>Fiducia</b>	FIDUBOGOTA S.A.			<b>Encargo Fiduciario</b>	3-1-120031		
<b>Objeto del Contrato</b>										
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE NUEVA ALIANZA, RENACER CAMPESINO, ACANURE, BRISAS DE TELEMBI, UNION BAJO GUELMANBI Y LA LOCALIDAD DE VILLAPRECIADO EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS - DEPARTAMENTO DE NARIÑO										
<b>Alcance del Contrato</b>										
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).										
<b>Pólizas</b>										
<b>Tipo de Garantía</b>	<b>Número de Póliza</b>	<b>Valor Asegurado</b>	<b>Fecha de</b> <b>aprobación</b>	<b>Fecha de</b> <b>vencimiento</b>	<b>Entidad Aseguradora</b>					
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	\$ 2.543.474.897	26-02-2024	29-05-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	RESPONSABILIDA CIVIL	\$ 650.000.000	23-02-2024	29-05-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.					
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENTO	\$ 635.868.724	26-02-2024	29-05-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	RESPONSABILIDA CIVIL	\$ 650.000.000	30-04-2024	27-07-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.					
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	\$ 2.543.474.897	03-05-2024	27-07-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.					
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CUMPLIMIENTO	\$ 635.868.724	03-05-2024	27-07-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.					
<b>Fecha de suscripción</b>	26-02-2024		<b>Fecha acta de inicio</b>	26-02-2024		<b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b>			24-07-2026	
<b>Cronograma</b>										
<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>		<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>% Ponderado</b>	<b>% Avance</b>				
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.		26-02-2024	17-03-2024	%4	%100				
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		19-03-2024	26-03-2024	%4	%100				
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		26-03-2024	08-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		08-04-2024	14-04-2024	%4	%100				
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de		14-04-2024	21-04-2024	%4	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	inicio.				
Etapas 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	21-04-2024	11-05-2024	%4	%100
Etapas 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.	11-05-2024	20-06-2024	%4	%100
Etapas 1	8. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	11-05-2024	20-06-2024	%4	%100
Etapas 1	9. Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	11-05-2024	20-06-2024	%4	%100
Etapas 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	11-05-2024	20-06-2024	%4	%100
Etapas 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra	20-06-2024	30-06-2024	%4	%100
Etapas 1	12. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	30-06-2024	05-07-2024	%4	%100
Etapas 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	05-07-2024	21-07-2024	%4	%100
Etapas 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-07-2024	28-07-2024	%4	%100
Etapas 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	28-07-2024	08-08-2024	%4	%100
Etapas 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	08-08-2024	13-08-2024	%4	%100
Etapas 2	5. Avance de obra del 30%	13-08-2024	09-02-2025	%4	%100
Etapas 2	6. Avance de obra del 60%	09-02-2025	08-08-2025	%4	%100
Etapas 2	7. Avance de obra del 80%	08-08-2025	05-01-2026	%4	%100
Etapas 2	8. Acta de recibo de obras	05-01-2026	14-02-2026	%4	%38
Etapas 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	14-02-2026	15-04-2026	%4	%0
Etapas 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15-04-2026	15-05-2026	%4	%0
Etapas 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	15-05-2026	14-07-2026	%4	%0
Etapas 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	15-05-2026	14-07-2026	%4	%0
Etapas 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	14-07-2026	24-07-2026	%4	%0
Fecha de terminación del contrato	25-02-2044	Fecha para liquidación contrato	23-08-2044	Termino legal para liquidación	

Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde	
				Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato					
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle		
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0
Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato proyectado		%88,13	Avance contrato real		%77,52
Retraso contrato		%10,61			
Avance obra proyectado		%47	Avance de obra real		%0
Retraso obra		%47			
Ultimo informe Constratista	17-11-2025 - 16-12-2025	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre de 2025 y los respectivos soportes, se aprueba el presente informe		Acciones a realizar – último informe
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	\$ 12.717.374.485	Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
04-03-2024	1	Primer desembolso (50%) vigencia 2023	\$ 6.358.687.243	Grabado	
03-04-2024	2	Segundo desembolso (10%) Vigencia 2024	\$ 1.271.737.449	Grabado	
03-05-2024	3	Tercer desembolso (20%) Vigencia 2024	\$ 2.543.474.897	Grabado	
24-05-2024	4	Cuarto desembolso (15%) Vigencia 2025	\$ 1.907.606.173	Grabado	
10-06-2024	5	Quinto desembolso (5%) Vigencia 2025	\$ 635.868.723	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
con corte a mayo de 2026 el proyecto se encuentra con obra al 100%. se encuentra en revisión jurídica el borrador del AREI.	01-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a abril de 2026, se tiene obra terminada al 100%. Se solicitó al OR subsanar soportes para continuar con el proceso de recibo de la infraestructura	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Con corte a marzo de 2026, se tiene obra terminada al 100%. Se encuentra en proceso de revisión de los soportes para el recibo de la infraestructura	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
con corte al mes de febrero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 95%.	04-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte al mes de enero de 2026 el proyecto tiene un avance de obra superior al 87%.	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto presenta un avance de obra superior al 90%.	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 85%. se aprobó en el aplicativo reporte correspondiente al mes de febrero de 2025	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. el proyecto presenta un avance de obra superior al 85%.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se aprobó reporte en el aplicativo correspondiente al mes de enero de 2025. el proyecto presenta un avance de obra superior al 85%.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, se dio tramite a la solicitud de 4to desembolso. Se aprobó reporte en el Aplicativo correspondiente al mes de diciembre de 2024. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se elaboró el informe y se radicó el tramite de segundo y tercer desembolso. Se recibió Solicitud de cuarto desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de junio se	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se recibió por parte del OR información requerida con el fin de avanzar con el tramite de segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%. Se aprobó el reporte correspondiente al mes de Octubre de 2024 en el aplicativo					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se realizó visita de seguimiento revisando el estado de ejecución de las obras en las diferentes veredas del proyecto. Se envió al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiendo el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas y Soportes del Pago de Seguridad Social. Se revisó y aprobó el reporte en el aplicativo correspondiente a Julio 2024. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes mensuales hasta el mes en curso en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre se revisó y aprobó informe de avance del mes de junio de 2024. Se elaboró	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.					
se recibió el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió a CEDENAR el Comunicado 2-2024-015906 sobre el cumplimiento de actividades contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo