
 <b>Energía</b>			<b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> <b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b> <b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b>					 <b>AvanzaME</b>		
<b>Fondo</b>	FAER	<b>Contrato</b>	GGC-1361-2024		<b>Etap</b> <b>Contrato</b>	En ejecución	<b>Fecha</b> <b>Informe</b>	02-06-2026	<b>Periodo</b> <b>Informe</b>	01-05-2026 31-05-2026
<b>Departamento</b>	Santander	<b>Municipio</b>	Charta, Gambita, Rionegro, Tona	<b>Comité</b>	CAFAER	<b>Número</b> <b>acta</b>	68	<b>Número de</b> <b>proyectos</b>	1	
<b>Contratista</b>	ELECTRIFICADOR DE SANTANDER S.A ESP	<b>Apoyo</b> <b>técnico</b>	Diego Alexander López		<b>Apoyo Jurídico</b>	Edgardo Rubén Larrada		<b>Supervisor</b>	Diego Fernando Román Dueñas	
<b>Interventor</b>	INGERSAMA LTDA		<b>Fiducia</b>	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.			<b>Encargo Fiduciario</b>	147841		
<b>Objeto del Contrato</b>										
CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE TONA - CHARTA - RIONEGRO Y GAMBITA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER										
<b>Alcance del Contrato</b>										
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I-ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).										
<b>Pólizas</b>										
<b>Tipo de Garantía</b>		<b>Número de Póliza</b>	<b>Valor Asegurado</b>		<b>Fecha de</b> <b>aprobación</b>		<b>Fecha de</b> <b>vencimiento</b>		<b>Entidad Aseguradora</b>	
<b>Fecha de</b> <b>suscripción</b>	23-12-2024		<b>Fecha acta de</b> <b>inicio</b>	23-12-2024		<b>Fecha de terminación de</b> <b>administración de recursos o</b> <b>terminación de instalación</b>			12-06-2027	
<b>Cronograma</b>										
<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>			<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>% Ponderado</b>		<b>% Avance</b>		
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.			03-06-2025	13-06-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría			03-06-2025	23-06-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda			23-06-2025	08-07-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría			08-07-2025	23-07-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio			23-07-2025	07-08-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra			03-06-2025	23-06-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro			23-06-2025	08-07-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro			08-07-2025	23-07-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.			23-07-2025	07-08-2025	%0,83		%0		
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños			07-08-2025	22-08-2025	%0,83		%0		

Cronograma						
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	especificaciones y presupuesto.					
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.		22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)		22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)		22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)		22-08-2025	11-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		22-08-2025	06-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría		06-09-2025	14-09-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		14-09-2025	24-09-2025	%0,89	%0
Etapas 2	Avance de obra del 30%		25-09-2025	13-01-2026	%14	%0
Etapas 2	Avance de obra del 60%		13-01-2026	03-05-2026	%14	%0
Etapas 2	Avance de obra del 80%		03-05-2026	21-08-2026	%14	%0
Etapas 2	Acta de recibo de obras		21-08-2026	20-10-2026	%14	%0
Etapas 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.		20-10-2026	19-11-2026	%14	%0
Etapas 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		19-11-2026	19-12-2026	%3	%0
Etapas 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoría		19-12-2026	18-01-2027	%3	%0
Etapas 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		18-01-2027	18-04-2027	%3	%0
Etapas 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.		18-04-2027	18-05-2027	%3	%0
Etapas 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.		18-05-2027	12-06-2027	%3	%0
Fecha de terminación del contrato		22-12-2044	Fecha para liquidación contrato	20-06-2045	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde	Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%46,28	Avance contrato real		%0	Retraso contrato		%46,28
Avance obra proyectado		%-82	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%-82
Ultimo informe Constratista		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe			Acciones a realizar – último informe			
Pagos Efectuados Al Contrato								
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato		\$ 17.067.377.574	Valor Total Pagado		\$ 0	
Detalle de los pagos efectuados al contrato								
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado	
11-08-2025	1		Primer desembolso recursos vigencia 2024		\$ 8.533.688.787		Facturado	
Lista de Remuneraciones								
Descripción				Valor				
Valor Total de Remuneraciones								
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento		
Con corte a Mayo de 2026 el proyecto avanza de acuerdo al cronograma en con un avance de obra del 24%		02-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
Con corte a Marzo de 2026 el proyecto avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa, finalizando la verificación de usuarios y localización en terreno.		02-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
Con corte a Enero de 2026 el proyecto avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa, específicamente en la verificación de usuarios y localización en terreno.		03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
el Proyecto avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa, específicamente en la verificación de usuarios y localización en terreno.		14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS		
durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el		01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS		

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el or					GARANTIZADAS	
Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Durante el mes de julio se suscribió Acta de Cronograma No. 1. Igualmente se dio tramite a la solicitud de primer desembolso	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Acta de inicio del 03 de junio de 2025.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo