
 <b>Energía</b>			<b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> <b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b> <b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b>				 <b>AvanzaME</b>		
<b>Fondo</b>	FAZNI	<b>Contrato</b>	GGC-1379-2024	<b>Etapas Contrato</b>	En ejecución	<b>Fecha Informe</b>	02-06-2026	<b>Periodo Informe</b>	12-09-2025 - 11-10-2025
<b>Departamento</b>	Cauca	<b>Municipio</b>	Balboa	<b>Comité</b>	CAFAZNI	<b>Número acta</b>	89	<b>Número de proyectos</b>	1
<b>Contratista</b>	CEDENAR S.A. E.S.P.	<b>Apoyo técnico</b>	Diego Alexander López	<b>Apoyo Jurídico</b>	Edna Yuliette González	<b>Supervisor</b>	Diego Fernando Román Dueñas		
<b>Interventor</b>	SERVICIOS DE INGENIERÍA EYC S.A.S.	<b>Fiducia</b>	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria		<b>Encargo Fiduciario</b>	17850			
<b>Objeto del Contrato</b>									
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCION ENERGETICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA									
<b>Alcance del Contrato</b>									
<p>En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y Mantenimiento, a través de las siguientes fases: FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:</p> <p>Etapas:</p> <p>Etapas 1 - Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión), así como de preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.</p> <p>Etapas 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentación técnica correspondiente para la entrega del proyecto.</p> <p>Etapas 3 - Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos no ejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y posteriormente su firma.</p> <p>FASE II ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM): El PRESTADOR DE SERVICIO ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.</p>									
<b>Pólizas</b>									
<b>Tipo de Garantía</b>	<b>Número de Póliza</b>	<b>Valor Asegurado</b>	<b>Fecha de aprobación</b>	<b>Fecha de vencimiento</b>	<b>Entidad Aseguradora</b>				
CUMPLIMIENTO	4219903	\$ 3.686.617.325	14-05-2025	26-09-2027	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4219903	\$ 921.654.331	14-05-2025	26-09-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	013001004483	\$ 921.654.331	14-05-2025	26-09-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
<b>Fecha de suscripción</b>	26-12-2024	<b>Fecha acta de inicio</b>	14-05-2025	<b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b>			05-04-2027		
<b>Cronograma</b>									
<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>% Ponderado</b>	<b>% Avance</b>				
Etapas 1	Suscribir Encargo Fiduciario.	14-07-2025	19-07-2025	%0,79	%100				
Etapas 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	19-07-2025	22-07-2025	%0,79	%100				
Etapas 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	22-07-2025	28-07-2025	%0,79	%100				
Etapas 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	28-07-2025	11-08-2025	%0,79	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	11-08-2025	23-08-2025	%0,79	%100
Etapas 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	23-08-2025	31-08-2025	%0,79	%100
Etapas 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	31-08-2025	05-09-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	05-09-2025	08-09-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	08-09-2025	13-09-2025	%0,79	%0
Etapas 1	"Publicar pliegos o invitación directa según corresponda."	13-09-2025	28-09-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-09-2025	16-10-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-10-2025	29-10-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	29-10-2025	28-11-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	29-10-2025	28-11-2025	%0,79	%0
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	28-11-2025	05-01-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	05-01-2026	25-01-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	25-01-2026	14-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	25-01-2026	14-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	14-02-2026	19-02-2026	%0,78	%0
Etapas 2	Avance de obra del 10%	19-02-2026	13-03-2026	%11,67	%0
Etapas 2	Avance de obra del 40%	13-03-2026	27-04-2026	%11,67	%0
Etapas 2	Avance de obra del 60%	27-04-2026	06-06-2026	%11,67	%0
Etapas 2	Avance de obra del 80%	06-06-2026	16-07-2026	%11,67	%0
Etapas 2	Acta de recibo de obras	16-07-2026	31-08-2026	%11,67	%0
Etapas 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	31-08-2026	30-09-2026	%11,65	%0
Etapas 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	14-07-2025	09-11-2026	%5	%0
Etapas 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente	09-11-2026	27-02-2027	%5	%0

Cronograma											
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance					
	Contrato.										
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.		27-02-2027	05-04-2027	%5	%0					
Fecha de terminación del contrato	25-09-2026		Fecha para liquidación contrato	24-03-2027		Termino legal para liquidación					
Número de otrosíes	0		Suspendido	NO		Desde					
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle							
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	0		Número de usuarios energizados	0				
						Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato proyectado		%45,14		Avance contrato real		%4,74		Retraso contrato	%40,4		
Avance obra proyectado		%46		Avance de obra real		%0		Retraso obra	%46		
Ultimo informe Constratista	12-09-2025 - 11-10-2025		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Septiembre de 2025, se encuentra los respectivos soportes. Por lo tanto, se aprueba el presente informe.		Acciones a realizar – último informe				
Pagos Efectuados Al Contrato											
Avance Financiero		%0		Valor Total del Contrato		\$ 18.433.086.627		Valor Total Pagado		\$ 0	
Detalle de los pagos efectuados al contrato											
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado		
05-08-2025		1		Primer desembolso recursos vigencia 2024			\$ 8.571.906.441		Facturado		
Lista de Remuneraciones											
Descripción						Valor					
Valor Total de Remuneraciones											
Reuniones realizadas						Visitas de campo realizadas					
1						0					
Observaciones Apoyo Técnico											
Comentario		Fecha de Creación		Fecha Límite de Bitácora		Alarma		Nombre Documento		Tipo de Documento	
con corte a mayo de 2026 el proyecto se encuentra en ejecución de obra. se encuentra en elaboración el acta de cierre de etapa previa.		02-06-2026				Alarma Apagada				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
con corte a abril de 2026 el proyecto se encuentra en proceso de iniciar obra. se encuentra en revisión soportes documentales remitidos por el or para suscribir el acta de cierre de etapa previa. Se suscribió Acta de cronograma No. 2	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con corte a marzo de 2026 el proyecto se encuentra en proceso de iniciar obras. Se encuentra en revisión soportes documentales remitidos por el or para suscribir el acta de cierre de etapa previa	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
proyecto avanza de acuerdo al cronograma. En revisión soportes documentales remitidos por el OR para suscribir el Acta de Cierre de Etapa Previa	03-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto avanza de acuerdo al cronograma. Ya tiene contratista de obra, se adelanto la verificación de usuarios y el OR remitió solicitud de validación de usuarios al IPSE	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, ya cuenta con contrato de interventoría. Se suscribió Acta de cronograma N°1	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa conforme soportes remitidos por el OR	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual avanza de acuerdo al cronograma en la ejecución de actividades de la etapa previa. Se dio tramite al primer desembolso	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de inicio del 14 de julio de 2025	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo