
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1912-2025	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-06-2026	Periodo Informe	01-05-2026 31-05-2026
Departamento	Nariño	Municipio	Tumaco	Comité	CAFAER	Número acta	70	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor		Fiducia	AVAL FIDUCIARIA S.A.				Encargo Fiduciario	3-1-128707	
Objeto del Contrato									
<p>EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS RESGUARDOS DE GRAN ROSARIO E INDA SBALETA DE LA COMUNIDAD AWA UNIPA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO." PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL CUAL SERÁ EJECUTADO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL MINISTERIO LA CUAL ES FINANCIADA CON EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER.</p>									
Alcance del Contrato									
<p>En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, y la Administración, Operación y Mantenimiento, bajo su responsabilidad integral en los ámbitos técnico, jurídico, financiero, social y ambiental, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, a través de las siguientes fases:</p> <p>FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:</p> <p>Etap 1 – Actividades previas a la contratación y Contratación: EL OPERADOR DE RED será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría (debe contar con la aprobación de la supervisión) y la obra, así como preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.</p> <p>Etap 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR DE RED gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, mediante contrataciones derivadas, cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, EL OPERADOR DE RED deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR DE RED, LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR.</p> <p>Etap 3 – Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I: El OPERADOR DE RED deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y posteriormente su firma.</p> <p>FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM: El OPERADOR DE RED ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA-PLAZO: El plazo del presente contrato iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio del presente contrato, desagregando los tiempos de la siguiente manera: (i) nueve (9) meses o hasta el 31 de Julio de 2026, para el desarrollo de la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN Y (ii) de veinte (20) años para la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM.</p> <p>Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes fases con sus respectivos plazos:</p> <p>1. FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El plazo, entendido este como el tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, será el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo 2 – Cronograma aprobado por el MINISTERIO, el cual es de obligatorio cumplimiento, esto es, nueve (9) meses o hasta el 31 de Julio de 2026.</p>									

2. FASE II – AOM: Esta actividad iniciará con la suscripción del Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el OPERADOR DE RED, el MINISTERIO y el INTERVENTOR por el plazo de 20 años; en todo caso una vez vencido el plazo de esta fase, se requiere la suscripción del acta de devolución de activos.

Pólizas					
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	4397544	\$ 4.341.740.155	01-12-2025	31-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4397544	\$ 1.085.435.039	01-12-2025	31-07-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	013001044629	\$ 1.085.435.039	01-12-2025	31-07-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
Fecha de suscripción	13-01-2026	Fecha acta de inicio	13-01-2026	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	12-09-2026

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	13-01-2026	29-01-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-01-2026	02-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	02-02-2026	07-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	07-02-2026	11-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	11-02-2026	15-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	15-02-2026	19-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	19-02-2026	24-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	24-02-2026	28-02-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	28-02-2026	04-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	04-03-2026	08-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	08-03-2026	12-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Realización de socialización del proyecto con la comunidad	12-03-2026	26-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Realizar verificación de los usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo	12-03-2026	15-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	12-03-2026	15-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	12-03-2026	15-03-2026	%0,79	%0
Etapas 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-03-2026	15-03-2026	%0,79	%0

Cronograma								
Categoría		Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapa 1		Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección		12-03-2026	15-03-2026	%0,79	%0	
Etapa 1		Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales		12-03-2026	15-03-2026	%0,79	%0	
Etapa 1		Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO		15-03-2026	18-03-2026	%0,78	%0	
Etapa 2		Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría		18-03-2026	23-03-2026	%11,66	%0	
Etapa 2		Avance de obra del 35%		23-03-2026	22-04-2026	%11,67	%0	
Etapa 2		Avance de obra del 60%		22-04-2026	22-05-2026	%11,67	%0	
Etapa 2		Avance de obra del 80%		22-05-2026	21-06-2026	%11,67	%0	
Etapa 2		Acta de recibo de obras		21-06-2026	11-07-2026	%11,67	%0	
Etapa 2		Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, y el INTERVENTOR e Inicio del plazo de la Fase II AOM		11-07-2026	23-07-2026	%11,66	%0	
Etapa 3		Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría		23-07-2026	01-08-2026	%3,75	%0	
Etapa 3		Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		01-08-2026	15-08-2026	%3,75	%0	
Etapa 3		Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Liquidación de la Fase I del presente Contrato		15-08-2026	29-08-2026	%3,75	%0	
Etapa 3		Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación		29-08-2026	12-09-2026	%3,75	%0	
Fecha de terminación del contrato		12-01-2046		Fecha para liquidación contrato		11-07-2046		
Termino legal para liquidación								
Número de otrosíes	0		Suspendido		NO		Desde	
Hasta								
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	0		Número de usuarios energizados	0	
Fecha acta energización de usuarios								
Avance contrato proyectado		%46,24		Avance contrato real		%0		
Retraso contrato		%46,24						
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%0		
Retraso obra		%100						

Ultimo informe Constratista		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	\$ 21.708.700.273	Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
18-03-2026	1	Primer Desembolso y Primera Remuneración, Recursos Vigencia 2025	\$ 10.839.723.521	Facturado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Con corte a Mayo de 2026, el contrato se encuentra suspendido mediante suspensión no.1 del 27 de abril por 60 días calendario	02-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de Abril de 2026 se dio trámite a la Suspensión No.1 del contrato por 60 días calendario	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
durante el mes de marzo de 2026, se realizó revisión y se dio aprobación a los tdr de obra y componente ambiental	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de febrero de 2026, se realizó revisión y se dio aprobación a los TDR de Obra y Componente Ambiental	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de febrero de 2026, se realizó revisión y se dio aprobación a los TDR de Interventoria	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de inicio del 13-01-2026	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo