
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-1957-2025	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-06-2026	Periodo Informe	01-05-2026 31-05-2026
Departamento	Nariño	Municipio	Pupiales	Comité	CAPRONE	Número acta	40	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette González García	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor		Fiducia	AVAL FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	3-1-128712		
Objeto del Contrato									
NORMALIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA A PEQUEÑA ESCALA CONECTADO A LA RED, PARA LOS BARRIOS LA UNION, SAN FRANCISCO Y LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE PUIALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
Alcance del Contrato									
<p>En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el proyecto, realizando las actividades durante la FASE IActividades de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización y la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. La FASE-I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se desarrollará durante las siguientes etapas: ETAPA 1 – Actividades previas a la contratación y contratación: El OPERADOR DE RED será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la INTERVENTORÍA (debe contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta Etapa. ETAPA 2 – Actividades de suministro y construcción de obra: El OPERADOR DE RED gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta Etapa, el OPERADOR DE RED deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR DE RED, la INTERVENTORIA y el MINISTERIO. ETAPA 3 – Actividades de cierre: El OPERADOR DE RED deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM: El OPERADOR DE RED ejecutará la fase II conforme a las condiciones del presente contrato.</p>									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	4395501	\$ 1.437.581.471	04-12-2025	31-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4395501	\$ 359.395.368	04-12-2025	31-07-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	013001044211	\$ 711.750.000	04-12-2025	31-07-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.				
Fecha de suscripción	13-01-2026	Fecha acta de inicio	13-01-2026	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			12-09-2026		
Cronograma									

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Suscribir Encargo Fiduciario	13-01-2026	20-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar)	20-01-2026	23-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Suscribir acta de inicio	20-01-2026	24-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica)	24-01-2026	26-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda	26-01-2026	28-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	28-01-2026	31-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio	28-01-2026	31-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	31-01-2026	04-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	04-02-2026	05-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Elaborar pliegos de contratación de obra	05-02-2026	08-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.	05-02-2026	07-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	07-02-2026	11-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	07-02-2026	11-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	11-02-2026	15-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Realizar diagnostico comunitario	11-02-2026	16-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	16-02-2026	19-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	16-02-2026	18-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	18-02-2026	21-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	18-02-2026	19-02-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra	13-01-2026	13-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Realizar la metodología del proceso pedagógico	13-01-2026	13-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	13-01-2026	17-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías	13-01-2026	17-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas	17-01-2026	19-01-2026	%0,6	%0
Etapas 1	Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor	17-01-2026	18-01-2026	%0,6	%0
Etapas 2	Avance de obra del 10%	18-01-2026	18-02-2026	%4,11	%0

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 2	Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energéticas con énfasis en capacitar y acompañar la conformación de C.E.	18-02-2026	01-03-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 35%	01-03-2026	09-04-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor	09-04-2026	13-04-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	13-04-2026	17-05-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE	17-05-2026	28-05-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	28-05-2026	30-06-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AML	30-06-2026	05-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE	05-07-2026	10-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF	10-07-2026	14-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AML	14-07-2026	17-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Realizar taller de refuerzo entorno a AOM	17-07-2026	20-07-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Avance de obra del 100%	20-07-2026	16-08-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Desarrollar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad	16-08-2026	18-08-2026	%4,11	%0
Etapa 2	Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Acción de Responsabilidad social	18-08-2026	20-08-2026	%4,11	%0

Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 2	Compromiso de asumir la responsabilidad integral sobre el AOM de la infraestructura de AGPE implementada.		20-08-2026	24-08-2026	%4,11	%0			
Etapas 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes)		24-08-2026	29-08-2026	%4,24	%0			
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.		29-08-2026	02-09-2026	%3,75	%0			
Etapas 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		02-09-2026	05-09-2026	%3,75	%0			
Etapas 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato		05-09-2026	09-09-2026	%3,75	%0			
Etapas 3	Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN		09-09-2026	12-09-2026	%3,75	%0			
Fecha de terminación del contrato		12-01-2046		Fecha para liquidación contrato		11-07-2046			
Termino legal para liquidación									
Número de otrosíes	0		Suspendido		NO		Desde		
Hasta									
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual		0		Número de usuarios energizados		
0		Fecha acta energización de usuarios							
Avance contrato proyectado		%34,96		Avance contrato real		%0		Retraso contrato	
%34,96		Avance obra proyectado		%628		Avance de obra real		%0	
Retraso obra		%628							
Ultimo informe Constratista				Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato									
Avance Financiero		%0		Valor Total del Contrato		\$ 7.187.907.356		Valor Total Pagado	
\$ 0									
Detalle de los pagos efectuados al contrato									
Fecha		Número de acta		Descripción		Valor		Estado	
12-03-2026		1		Primer desembolso, recursos vigencia 2025		\$ 3.418.467.955		Facturado	

Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Durante el mes de Mayo se realizó Suspensión No 1. del 8 mayo por 60 días	02-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de abril se realizó revisión a los TDR de Obra del proyecto. Devolviendo los mismos con comentarios para ser subsanados por el OR	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de marzo de 2026 se envió al OR comunicación solicitando cumplimiento a las obligaciones contractuales, especialmente los soportes de cumplimiento de las actividades de la etapa previa	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de febrero de 2026 se dio revisión y aprobación a los TDR de Interventoria	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta de inicio del 13-01-2026	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo