
 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-637-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-06-2026	Periodo Informe	26-12-2023 - 27-12-2023
Departamento	Nariño	Municipio	Magui Payán	Comité	CAFAER	Número acta	55	Número de proyectos	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Diego Alexander López	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette Gonzalez	Supervisor	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor	SICOEN	Fiducia	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.			Encargo Fiduciario	32854		
Objeto del Contrato									
<p>Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción Y Montaje De La Subestación Magüi 6,25 Mva 34,5/13,8 Kv, Y Construcción De Redes De Distribución Eléctrica Para Las Veredas La Loma, La Victoria, Brisas, La Isla, Diviso, Bella Unión, Rosario, Cascarrito, Bolívar, Punta Pelo, Brisas De Amburgo, Pampeta, Wilpi, Campo Alegre, Alto Estero, Bajo Estéreo, Bellavista, Ricaurte, Conquiste, Nansalvi Villas, Nansalvi Unión, Nansalvi Diviso, Gualala, Chocho, Belleza, Piaonde, Cerrito, Las Lajas Y El Playón Del Municipio De Magüi Payán En El Departamento De Nariño" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER</p>									
Alcance del Contrato									
<p>En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto, para lo cual deberá: .1. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato. .2. Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el presente Contrato. .3. Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. .4. Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, según corresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato. .5. Realizar la dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato. .6. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto. .7. Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s) y reportar al MINISTERIO si las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto. .8. Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción. .9. Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso, de acuerdo con los requerimientos del RETIE cuando corresponda. y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de las mismas, previo a la construcción del proyecto. .10. Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIO si existen diferencias, previo al inicio de la construcción. .11. Verificar, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo. .12. Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos. .13. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. .14. Ejecutar las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado .15. Realizar la entrega a satisfacción del MINISTERIO de la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidos. .16. Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos. .17. Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea necesario. .18. Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19.</p>									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO	50224	\$ 1.955.964.762			27-08-2024		BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA		

Pólizas							
Tipo de Garantía		Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
							S
PAGO ANTICIPADO		50224	\$ 117.465.062			27-08-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO		50224	\$ 1.955.964.762			27-08-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO		50224	\$ 117.465.062			27-08-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO		50224	\$ 3.911.929.523		03-10-2023	27-12-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		50224	\$ 9.779.823.809		03-10-2023	27-12-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
Fecha de suscripción	07-09-2021		Fecha acta de inicio	07-09-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		27-12-2023
Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapas 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)		07-09-2021	28-10-2023	%1,2	%100	
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)		07-09-2021	06-12-2021	%1,15	%100	
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda		11-12-2021	26-12-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio		27-12-2022	11-01-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto		12-01-2022	12-04-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios		12-01-2022	12-05-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		12-01-2022	12-05-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)		12-01-2022	12-05-2022	%1,15	%80	
Etapas 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesrios		12-01-2022	12-05-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)		12-01-2022	12-05-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo		12-01-2022	12-05-2022	%1,15	%100	
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		15-05-2022	14-06-2022	%1,15	%100	

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	15-05-2022	30-05-2022	%1,15	%100
Etapas 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	15-06-2022	05-07-2022	%1,66	%100
Etapas 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	06-07-2022	31-07-2022	%1,67	%0
Etapas 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	01-08-2022	21-08-2022	%1,67	%0
Etapas 3	Replanteo de obras	22-08-2022	01-10-2022	%2,2	%0
Etapas 3	Suministro de materiales y Construcción Subestación eléctrica 6,25MVA 34,5/13,8 KV Arranque	23-10-2022	21-05-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de materiales y Construcción Subestación eléctrica 6,25MVA 34,5	01-10-2022	29-01-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de materiales y Construcción Subestación eléctrica 6,25MVA 13,8 KV	23-10-2022	20-02-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de materiales y Construcción Subestación eléctrica 6,25MVA 34,5/13,8 KV Control	19-11-2022	19-03-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Replanteo de obras	22-08-2022	01-10-2022	%2,26	%0
Etapas 3	Apertura de huecos	04-10-2022	03-12-2022	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de postes 34,5kV	04-12-2022	02-06-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de herrajes, aisladores y armadura/vestida de postes 34,5kV	02-02-2023	03-05-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red 34,5kV	03-04-2023	02-07-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Replanteo de obras	22-08-2022	01-10-2022	%2,26	%0
Etapas 3	Apertura de huecos	04-10-2022	28-11-2022	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de postes MT	29-11-2022	18-04-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de herrajes, aisladores y armadura/vestida de postes MT	28-01-2023	29-03-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-02-2023	28-04-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de transformadores	27-02-2023	28-04-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de protecciones	21-04-2023	01-05-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-04-2023	01-05-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Apertura de huecos	04-10-2022	03-12-2022	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	29-11-2022	27-02-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armadura/vestida de postes BT	28-01-2023	15-03-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	23-02-2023	09-04-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Instalación de puestas a tierra BT	27-02-2023	29-03-2023	%2,26	%0
Etapas 3	Suministro e instalación de medidores	09-04-2023	28-06-2023	%2,26	%0

Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas		09-04-2023	28-06-2023	%2,26	%0			
Etapas 3	Suministro y montaje de instalaciones internas		09-04-2023	03-06-2023	%2,26	%0			
Etapas 3	Inspección RETIE		04-06-2023	24-07-2023	%2,26	%0			
Etapas 3	Puebas y puesta en servicio		04-07-2023	24-07-2023	%2,26	%0			
Etapas 3	Acta de recibo de obras		25-07-2023	24-08-2023	%2,26	%0			
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		25-07-2023	24-08-2023	%2,26	%0			
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		24-07-2023	31-07-2023	%2,26	%0			
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-08-2023	23-09-2023	%2,5	%0			
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		24-08-2023	23-10-2023	%2,5	%0			
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requerido para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		24-08-2023	23-10-2023	%2,5	%0			
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		23-10-2023	27-12-2023	%2,5	%0			
Fecha de terminación del contrato		06-09-2041		Fecha para liquidación contrato		06-09-2041			
Termino legal para liquidación									
Número de otrosíes	5		Suspendido		NO		Desde		
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
GGC-637-2020-01		25-08-2021		Se modifica la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del contrato FAER GGC No. 637 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación					
GGC-637-2020-01		25-08-2021		Se modifica la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del contrato FAER GGC No. 637 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación					
GGC-637-2020-02		27-08-2021		Modificación cláusula de garantías					
GGC-637-2020-02		27-08-2021		Modificación cláusula de garantías					
GGC-637-2020-03		31-12-2024		Modificar el plazo de la actividad de Construcción y Puesta en Operación de contrato en consecuencia, la finalización del plazo previsto en el cronograma se desplaza al 27 de diciembre de 2023					
Número de usuarios contratados		0		Número de usuarios replanteo actual		2289		Número de usuarios energizados	
						0		Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato		%100		Avance contrato		%16,43		Retraso contrato	
								%83,57	

proyectado			real			
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real	%0	Retraso obra	%100
Ultimo informe Constratista	26-12-2023 - 27-12-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	con corte a mayo de 2023 una diferencia de \$ 9.407.899.109 fren al valor inicial del contrato el cual fue enviado al Ministerio de Minas y Energía adjuntando el informe técnico y financiero del contrato FAER GGC 637-2020 reiterando las posibles propuestas para poder llegar a un feliz término.	Acciones a realizar – último informe		
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%80	Valor Total del Contrato	\$ 19.559.647.619	Valor Total Pagado	\$ 15.647.718.096	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
05-10-2021	1	Primer desembolso, a titulo de pago anticipado, 50% vigencia 2020		\$ 9.779.823.810	Pagado	
19-10-2021	2	Segundo, tercero y cuarto desembolso vigencia 2021, aplicado por VL0 2021		\$ 5.867.894.286	Pagado	
26-10-2021	3	Tercer desembolso, vigencia 2021		\$ 1.955.964.762	Grabado	
02-11-2021	4	Cuarto desembolso, vigencia 2021		\$ 1.955.964.762	Grabado	
23-11-2021	5	Quinto y Sexto desembolso, vigencia VL0 2022 Otrosi No 5		\$ 3.911.929.524	Grabado	
21-12-2021	6	Sexto desembolso, vigencia 2022		\$ 1.955.964.762	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
0			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
a corte de mayo de 2026, se encuentra avanzando en el proceso de recopilación de los soportes para avanzar con el trámite de terminación anticipada.	02-06-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
a corte de abril de 2026, se encuentra avanzando en el proceso de recopilación de los soportes para el trámite de terminación anticipada. Se realizó por el OR el reintegro de recursos no ejecutados del proyecto	05-05-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
A corte de marzo de 2026, se	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA	

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
encuentra en proceso de recopilación de los soportes para el trámite de terminación anticipada. Igualmente se encuentra en proceso el Reintegro de recursos no ejecutados por parte del OR					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remitió al OR comunicación indicando q es viable la terminación por mutuo acuerdo teniendo en cuenta las situaciones presentes y soportadas durante el proceso de contratación de la obra. Igualmente se solicitó documentación con el fin de avanzar con los trámites de terminación del contrato	14-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de noviembre se avanzó con la revisión de los soportes remitidos por el or para dar viabilidad al trámite de la solicitud de terminación anticipada por mutuo acuerdo.	01-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se reporta que el contrato se encuentra con cronograma vencido el 24/05/2024, sin contratación ni ejecución de obra. se encuentra en revisión soportes remitidos por el or con la solicitud de terminación anticipada por mutuo acuerdo.	04-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato con cronograma vencido el 24/05/2024, sin contratación ni ejecución de obra. se encuentra en revisión solicitud del or de terminación anticipada por mutuo acuerdo.	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato con cronograma vencido el 24/05/2024, sin contratación ni ejecución de obra. Se recibió solicitud del OR de Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo.	01-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato con cronograma vencido el 24/05/2024, sin contratación ni ejecución de obra, se cuenta con informe de actualización posible incumplimiento de sept de 2024.	31-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato con cronograma vencido el 24/05/2024, sin contratación ni ejecución de obra, se cuenta con informe	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
de actualización posible incumplimiento de sept de 2024.					
contrato vencido, sin contratación ni ejecución de obra, se radicó informe de actualización posible incumplimiento	13-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato vencido, sin contratación ni ejecución de obra, se radicó informe de actualización posible incumplimiento	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato vencido, sin contratación ni ejecución de obra, se radicó informe de actualización posible incumplimiento	28-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato vencido, sin contratación ni ejecución de obra, se está elaborando informe de actualización posible incumplimiento se radico y se esperan subsanar observaciones hechas por contractual	05-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato vencido, sin contratación ni ejecución de obra, se está elaborando informe de posible incumplimiento	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Vencido, Sin Contratación Ni Ejecución De Obra, se está elaborando informe de Posible Incumplimiento	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato vencido, sin contratación ni ejecución de obra, en posible incumplimiento	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido en secop desde 27 diciembre de 2023 hasta 24 de mayo de 2024 por desajuste economico, tres procesos de contratación de obra desiertos, se ha hecho solicitud de adición de recursos al ministerio ultima en mayo de 2023, se ha dicho que OR debe asumir sobrecostos no se ha llevado a cafaer, segun otrosí 4 vencía 27 de diciembre de 2023, solo se ha hecho primer desembolso, lo demás todo en VL0, se va tramitar posible incumplimiento	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Actualmente el contrato se encuentra en un estado critico ya que no se ha logrado suscribir el contrato	03-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
de obra y por tanto las actividades de la etapa de construcción se encuentra detenida, adicionalmente el OR remitió comunicación solicitando adición de recursos pero no ha remitido los soportes suficientes						
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Se prorrogo la etapa de Construcción y Puesta en Operación la finalización del plazo en el cronograma se desplaza al 27 de diciembre de 2023. El OR argumenta tener dificultad para la contratación de obra por insuficiencia de presupuesto. Nuevamente salen a proceso de contratación.	20-09-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo