

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2177, MUNICIPIO DE SABANALARGA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
INFORME N° 4 - PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA LLEVAR A CABO LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, GESTIÓN INMOBILIARIA Y SEGUIMIENTO INTEGRAL REQUERIDOS POR EL MINISTERIO- FONSECON PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA”		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 19 No 18 – 51 – ESQUINA.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SABANALARGA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$7.041.646.740,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$1.242.643.542,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$8.284.290.282,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO POR EL MUNICIPIO	Arq. WILMAN MUÑOZ GOMEZ, Sec. de Desarrollo Integral (Planeación)		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO POR EL MINISTERIO	VITERBO GOMEZ CARVAJAL C.C. 91.494.257		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	ING. JOSE L. HERNANDEZ PADILLA C.C. 1043.009.401	23/09/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 31825 de fecha 14 de octubre de 2025	14/10/2025	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025	14/02/2025	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2025.IAC.01.000347	19/09/2025	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 320-47 994000034727	21/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	21/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$214.332.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$69.333.244,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	\$7.667.850.106,00		
VALOR INTERVENTORÍA	\$332.784.695,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$8.284.290.282,00		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Cuando se cumpla con la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	100%	DD/MM/AAAA	\$1.056.247.011
SEGUNDO DESEMBOLSO	Cuando se cumpla con la entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AAAA	\$2.816.658.696
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AAAA	\$2.464.576.359
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe	0%	DD/MM/AAAA	\$704.164.674

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.056.247.011
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$1.056.247.011

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.524.654-6

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
320-47-99400034727-A - 0	Cumplimiento	\$ 1.656.858.056,00	19/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y ejecución de obra.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	RESOLUCIÓN No. 0028-1 DE 2026 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026 de la Licitación Pública N° 02- 2025		\$7.842.499.997
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		
Nombre contratista	NOMBRE: CONSORCIO B Y C representado legalmente por: MARY LUZ CAMACHO ESTRADA, con cedula de ciudadanía No. 32.853.689		
Fecha de adjudicación del contrato	09 de febrero de 2026, no obstante, A fecha del informe del mes marzo se realizó la adjudicación de la licitación, pero el contrato aún se encuentra en perfeccionamiento		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Fecha de terminación del contrato	31/07/2025	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$7.842.499.997
COMPañÍA ASEGURADORA	N/A	
PÓLIZA No.	N/A	
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A	
	N/A	

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			\$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de ACTA de inicio del contrato	A fecha del informe del mes febrero no se ha realizado la adjudicación de la licitación para la escogencia de la interventoría		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N/A		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

5 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	31 ENERO DE 2026	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	
INFORME FINANCIERO	Corresponderá al Área financiera del municipio	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	A fecha del informe existe saldo en banco de:	\$1.056.247.011
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Se publicaron los pliegos para los procesos de licitación pública y contratación del contratista para ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLANTIC, por parte de la oficina jurídica, y para el procesos de interventoría Proceso Número CM-01-2026, cuyo objeto es adelantar la “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al Contrato de Obras Publicas el cual tiene por Objeto Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Sabanalarga departamento del Atlántico” del cual se anexa el link. Así mismo, el día veintiocho (28) de enero de 2026, se publicaron los Estudios previos para la contratación de la:	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE JAVIER ARANGO FERRER ASBCRITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA- ATLÁNTICO, de acuerdo con el link que se anexa.	
OTROS	Se realizó un contrato para la demolición de la edificación existente en el predio de la escuela Javier Arango Ferrer, Se realizó un proceso para la elaboración e instalación de la valla publicitaria.	\$ 85.000.000,00 Pagados con recursos propios del municipio

6 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA:	0
% EJECUTADO DE OBRA	0
<p>EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO. A la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Se publicaron los pliegos definitivos de los procesos de licitación para la contratación de los estudios y diseños e interventoría para la construcción del CAM, los cuales fueron adjudicados.</p> <p>Se publicaron los pliegos y se realizó la contratación de la demolición y preparación del predio en donde se construirá el proyecto.</p> <p>Se elaboró y se está en proceso de instalación de la Valla publicitaria con información referente al proyecto.</p>	
<p>JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En la relación de los avances se puede mencionar, que una vez analizados y corregidos los borradores para la apertura de los procesos de licitación que se tienen hacer para cumplir con el convenio, aquí se relacionan los links que corresponden a los procesos y los pliegos definitivos para iniciar la licitación pública que se encuentra en el SECOP I: Proceso Número: LP-02-2025 <a consultas="" detalleproceso.do?numconstancia='26-15-14636980&g-recaptcha-response=0cAFcWeA73_suFVcR0qghss3Ao9xvOsuHFHOJygSX_n0D58gPkDE5DHPqtdgOeRofnSsGxWGb9LjXjyFWu2D2BU5k6kleHp1H3BEAga1es973pgdkYI2tYVQSlifyZTG112gax4eXsWAI94f2Mbl0fETM2yzqmsVxJJkux3RvzQvE3QrWrTGaW1vkEuNiyqcDtPCYD52xlm2NB5bUlJQEiSqFRB_xnuC1J-KlkPVtTUb8g2klyM-uW9fbMahf5WdVLCiIVYgd4XSkw8OQgG0w6fBWx3FUPjPETn-fci1pcStTZck6REqljPmwhkKnIOWaoD6DnyAph5XwkiNAczBWGydzqclPERko5g4LX0VppuM"' href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53055&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4UyqSmfgoZwr2wMZUjh3nmMMgqX-hVUbESFz5UF_QNJYnaQPZZpeJ9esZZ8lpsPmlTzMW-XFDrypYi-BNU3XjREsqDnG3ASRX9F_PwYPX0I4mfBPcl6t57rOpddPoupGHnESr9WVdyoZXquu9S31CmXLz5EqW1HXgpycxWHIoM6s1bsQaU1EhJiQGXPbA_TH5YOhLUUUIPWv81X19eCt99HUIldIXWfyqJV2tDgxOyfFy4hXs0UDJPmT-Tz0N_pOdPBEJN7nLqxzCH3n1E-Qa0d1pC7r-yOqJU2QLxtWYOEuxKILWsFDp4apAf8aaq6l6BF55Cy7_mr1IT3p-tCa8ev3c_LcL_qQ7s5lvPVaxo-bo49nRDSCTealVz94P_q3B76WmTQ4u78KxUwQtQtMZ6dccS7ESI6snla7EDp8cww6ShsH2wQLWsvzhcOjPHnRDGAOUfBuZLIfrIaLR0FHRUBjYdu55hDypw3fVMZQf1tSbhngB3xFzfI3QFI8SfK-j_idksRDnJmTqD66kEm-EehX_KeeMS1tI88z6CNEtMe8j8vKEIKyg1ZP6SLPCBqtrWuhY0LzltghObJinztOWUcRQE9Pe6SJYt4bkSw82hm6hgMgX6ed1ueogmwlgvW6mw3fLmF9uycZemg51u_yTgg4CABtd13OkwUUxJ3WU-D4QljXafTJYCL5oEtEfr29K0mDN6SJdwh-908yFky8E8KmSsAjY7pf_ZSUvZ1pLa6VbW4JuOpXBla2-pLoyardDeya4av9yw7JPgpgnvyhkWhArKUMy9plr0xs4Wf0qC4Qi0 - PARA EL Proceso Número CM-01-2026, cuyo objeto es adelantar la “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al Contrato de Obras Publicas el cual tiene por Objeto Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Sabanalarga departamento del Atlántico” del cual se envía el link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14636980&g-recaptcha-response=0cAFcWeA73_suFVcR0qghss3Ao9xvOsuHFHOJygSX_n0D58gPkDE5DHPqtdgOeRofnSsGxWGb9LjXjyFWu2D2BU5k6kleHp1H3BEAga1es973pgdkYI2tYVQSlifyZTG112gax4eXsWAI94f2Mbl0fETM2yzqmsVxJJkux3RvzQvE3QrWrTGaW1vkEuNiyqcDtPCYD52xlm2NB5bUlJQEiSqFRB_xnuC1J-KlkPVtTUb8g2klyM-uW9fbMahf5WdVLCiIVYgd4XSkw8OQgG0w6fBWx3FUPjPETn-fci1pcStTZck6REqljPmwhkKnIOWaoD6DnyAph5XwkiNAczBWGydzqclPERko5g4LX0VppuM</p>	


 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

[vpx51Z_Ku3JgBGsPLBkNuoZqwDPXVSETFejkCQ0QVmAQtMQ-3hYCr66SPDYAfIQUDRsPEqD_v3mqg8EBh1aLJeH8hT-bUa8OrhB9-xCTe9O8UeGGE1gXv9qSdNCI1ylCV6J7b4n_hZq63wOGdQNu8d8FroiFHNyVnwrlrN2a9xuZx4goQBhFXy8s_IGA_YwAQ8f2rjKut7YHBFrlGe2-AXh4fsARfcqlh5mPCJyVVxe3ukyUCcOsCZbonI2xuQtLtNrM3i7PRrghBspzU0geHMEpAmRXBBRhSHPTvvxKTyKW2876Wgzvhfj_l8pUNMF_P76ROF4up5rdL4t1_HsDyPZmqTB0qRjY1GQGRUMcFQnMPmooi1pxvxnf09DW1xj94r-VsjpzQtJ7q9mWRPSrL7GHFuf4PrisxcDjwtkCM38bvNeH-HmuK1BRm3rtPNN4SPEh7UF6JHSEENokBrncTEWjkMf-clU2HGSJCSLFAgDkHQRTs0jERSFzxCO4aAxlqLRSVCIGBgPrhDdOKs2lmky90KHluVspD_y](#)
bajo el link. Se realizó un contrato para la demolición de la sede del colegio Javier Arango Ferrer, donde se construirá la sede la Alcaldía, <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14653574&q-recaptcha-response=0cAFcWeA5vA38>
9JjN0FPvM_ptqCsgS377qca7rke6SZlmeOzf6gqllBuncAfxCBUjupgSLO8LftC005TEsGUF5yYus6H3KjhqLR7EC1bXcDJZzsehU3NsHdXRD_mEA1FqCfcZj6iuFYhStJjYc1HIK4D6frjZHNyQu3v5CEraGhHkXcXrC5bYVU-ft1U3k1EaqGYuvIA8xFAxvxE0i9pKTmDEZMttBq7K_diVlljeZdbOnFsEXlznHEKt1D6RUF7C7ay-EMfSvrKb56jMTda278n6Ef4vuy81vugk9jPqvFOI8ZqnkwTIVU9iwtArNOE7hY3UFR40RJ54mj_MziFOTywl-VfrEwNdYcWXOr5IEsiHwWU2sWQP-WKmasWetV9VsOmCNZnLhHxOqGz9T2T17lpB74G8t67U4qs20b-7TkTjq3gpuSbh98Jb1qH5fy-huy8fuYwTudS0Bc0TwPYlasW0xM2KtkslvNkSOtHYmCXUwFMhKkbknloXG7Af1zdUzNSloVqQYafCypogYhN0OpR9zzWNmWKJAglr3FCPStRr4A6EU5MXN5kXGT8U3TivVwHTc646DW6zUxS1do7VXzyJhfaNtp9v2NRoB8lIDexl1p03ngjdUGBomjZ1QUxjFqKRp63fMca71nDO1VYLMxcen9cz5UkNkC9CkaCjy5vBhKrS13NZRe55vW aOwFrlBORgyRT-fZk4Tee3OnJPIQMPJQsmDZom7BzW0dRQ94T6WT1-Uq4_qo_e9ITk7gioKaw0_3Q0N9eKglYzAymh7YVeYCGq-Q3yHJOafgYwRm4TTVvui9YBW2LWmzmvmPMRNQrmQM-C5sFPSiHd4M-6xwUnzqdYPAWx4E6P9CrC7nbzcR7jWJSUG5ndo9iYPvc3jqHel5pi2815SE5I5kE1I_A- unqCOW_cMxbdBMBI5F_-NXTKwLmZrChgBzVkgiTSsw_LDmwdLbsdnDuDpLV1i-56qRmjnSRTnA7-dNz07NAdOy_kcwI99h2Ynph2p-Ce4uCEf3oPVKZP9sLwQFC4-HGValCQ8mnhOEOWyMcLxHWdXopnApD2G5CqiRWvRC60NfrkPkeeGrPIQ9rXzcSq4oQZVLva7SvZnu5RFhHYGICuVKrX2SXRg.
Se realizaron los informes de supervisión del convenio 1, 2, 3 y 4; se cerró el proceso y se contrató la demolición de la infraestructura de la sede de la Escuela Javier Arango Ferrer, Se realizó la contratación de los Estudios y Diseños del CAM, pero no se ha avanzado en la ejecución de la obra a la fecha de elaborado este informe, ya que los contratos adjudicados se encuentran en proceso de perfeccionamiento, razón por la cual, en este informe se anexan los Link, y se Anexa: La resolución de adjudicación del contrato para la realización de Estudios, Diseño y Construcción, así mismo la Resolución de adjudicación del concurso de méritos para la contratación de la interventoría a la empresa que realizará los Estudios, Diseño y Construcción y el Contrato de demolición de la infraestructura existente en la Escuela Javier Arango Ferrer, y registro fotográfico de la instalación de la valla.

7 FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8 SUPERVISOR

<p>NOMBRE</p> <p>Supervisor Convenio No. de Convenio / Contrato</p> <p>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la</p> <p>Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON</p>	 NOMBRE Elaboró – por la supervisión del municipio. Secretario de Desarrollo Integral
--	---

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	7 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

ANEXO 1

Resolución de adjudicación de la licitación publica 02-2025



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nº. 80004-8844-4
Calle 21 No. 28 - 48

RESOLUCIÓN No. 0028-1 DE 2026
(09 de febrero de 2026)

“Por la cual se ordena la Adjudicación de la Licitación Pública No. 02 de 2025”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA, ATLÁNTICO

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2017, la Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y sus respectivos decretos reglamentarios y

CONSIDERANDO

Que el municipio de Sabanalarga, Atlántico, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, llevo a cabo los estudios de conveniencia y del sector. Dichos estudios confirmaron la viabilidad de contratar mediante un proceso de licitación pública, para los **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

Qué los estudios técnicos efectuados establecieron que el presupuesto oficial del futuro contrato en la suma de **SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$7.882.172.343)**, el cual incorpora la totalidad de los costos, gastos y tributos asociados y se encuentra debidamente cubierto por los certificados de disponibilidad presupuestal:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP No.311825 CDP No.2025.IAC.000347	14 de octubre de 2025 19 de septiembre	7.041.646.740 1.242.643.542

Qué el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria, los estudios previos, y todos los demás documentos relacionados con el proceso de contratación fueron debidamente publicados y estuvieron disponibles para la consulta pública durante diez (10) días hábiles en el portal único contratación pública (www.contratos.gov.co) y físicamente en la instalaciones de la alcaldía municipal. Durante este plazo, los futuros proponentes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron debidamente respondidas por la entidad.

Qué en el término de traslado del proyecto de pliego de condiciones, no se presentaron observaciones.

Que dentro de los términos establecidos en la convocatoria se dio respuesta a las observaciones presentadas y se procedió mediante acto administrativo, resolución No. 0447 del 24 de diciembre de 2025, ordenar de manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolla a través de la licitación pública. Dada la naturaleza del objeto a contratar y en cumplimiento de la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 1082 de 2015, se determinó que la modalidad de selección idónea para escoger al Contratista será la licitación pública, considerando la cuantía del proceso.

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	8 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Contrato para la demolición de la infraestructura existente en la sede Javier Arango Ferrer



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@senalarga-atlantico.gov.co
www.senalarga-atlantico.gov.co
Tels. 0000944-4
Calle 21 No. 10-46

CONTRATO DE OBRA N° 01

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

Entre los suscritos a saber, JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.634.839 de Sabanalarga – Atlántico, en su condición de Alcalde y representante Legal del Municipio de Sabanalarga, identificado con NIT N° 800.094.844-4, de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, y, quien para los efectos del presente contrato se llamara EL MUNICIPIO, y por la otra la empresa INGESAT E&G SAS, identificada con NIT No. 901.856.090 – 7, representada legalmente por la señora EMILSE MARIA CARO ULLOA, identificada con C.C No. 64.747.987, quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se registrá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1510 de 2023 y demás normas vigentes, el Manual de Contratación del Municipio de Sabanalarga - Atlántico, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran consignados en los estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio de Sabanalarga - Atlántico, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 Numeral 6 de la ley 80 de 1993, para la vigencia Fiscal 2025 existe Disponibilidad Presupuestal para proceder a la "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO", tal como quedó establecido en el Plan Anual de Adquisiciones. 2) Que la Administración Municipal, realizó los correspondientes Estudios Previos de Necesidad y Conveniencia. 3) Que el Municipio de Sabanalarga, adelantó el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 01 de 2026, publicando todas sus actuaciones precontractuales en el enlace del SEGOP, para seleccionar al contratista que se encargará de la "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO". 4) Que una vez cumplida cada una de las etapas del proceso de mínima cuantía, corresponde a las partes suscribir el correspondiente Contrato. 5) Que existe disponibilidad presupuestal No. 2026.IAC.01.000005 del 6 de enero de 2026, expedida por la Oficina de Presupuesto para poder adelantar el presente contrato. 6) Que por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a realizar la "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO".- CLÁUSULA SEGUNDA VALOR: El valor del presente Contrato, para todos los efectos legales y fiscales, se estima en de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$85.445.845). Valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2026.IAC.01.000005. De acuerdo al siguiente presupuesto:

CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO PARA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO					
		UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
DEMOLICION ARANGO FERRER				No.	
CGO.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL

Dirección: Calle 21 No. 10-46 | Tel. 8000944-4 | comunicacion@senalarga-atlantico.gov.co | auditoria@senalarga-atlantico.gov.co

25 FEB 2026



Registro fotográfico de la valla



ALCALDIA DE SABANALARGA
OFICINA DE DESARROLLO INTEGRAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION
N° 2177 DE 2025
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
VALOR DEL PROYECTO: \$8.284.290.282 M/CTE
FUENTE: ALCALDIA DE SABANALARGA CONFINANCIADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAZO ESTIMADO: 7 MESES



Interior



SABANALARGA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



ALCALDIA DE SABANALARGA

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	9 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022