


	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-JUC-005	
		Versión: 01	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 30-05-2025	
		Página: 1 de 1	

INFORME	PERIÓDICO: <input checked="" type="checkbox"/> UNICO: <input type="checkbox"/>	7
		SEPTIMO PERIODO
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS. (\$ 196.774.596)	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	038 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA:	VELNEC SA.
ENTIDAD EJECUTORA:	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERÍN) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES."
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.119.854.468) MCTE.
PLAZO:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE (269) DÍAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	30 días
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO	30 DE ENERO DE 2026

	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-JUC-005	
		Versión: 01	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 30-05-2025	
		Página: 1 de 1	

PRORROGAS SUSPENSIONES)	Y
----------------------------	---

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor del contrato, certifico que la empresa Velnec S.A. ha cumplido con las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y ambientales establecidas en el Contrato No. 038 del 13 de febrero de 2025, correspondientes al mes de noviembre de la presente anualidad.

Durante dicho mes, se ejecutaron intervenciones de obra civil asociadas a la instalación de señales informativas tipo banderín en diversos corredores viales principales de la ciudad, entre los cuales se destacan: carrera 5ª, barrios Santa Rita y La Pola, carrera 1ª, avenidas Mirolindo, Sur, Ambalá y Pedro Tafur, así como los sectores Las Ferias, Modelia, Ricaurte, Gaitán, Centro, Parque El Salado y las calles 19, 23 y 24.

A la fecha de elaboración del presente informe, se registra un total acumulado de 965 señales instaladas, de las cuales 810 corresponden a señales Tipo I (1-5) y 155 a señales Tipo II (6-12), alcanzando un avance físico acumulado del 58,85 %.

A pesar de que durante el mes evaluado se alcanzó un avance significativo del 24,85 %, no fue posible cumplir la meta física programada, debido a las condiciones climáticas adversas derivadas de la temporada invernal que afecta la región desde hace varios meses, lo cual ha limitado el desarrollo de las actividades de construcción de andenes y demarcación con pintura acrílica en los paraderos.

En atención a lo anterior, el contratista solicitó la ampliación del plazo de ejecución de las obras contractuales, proponiendo como fecha límite el 30 de enero de 2026. Dicha solicitud se fundamenta en las situaciones previamente descritas y fue verificada en campo por la interventoría, la cual emitió concepto favorable y la remitió al ente contratante (SETP) para su respectivo trámite.

De igual manera, se amplió el plazo del contrato de interventoría, con el fin de garantizar la continuidad en el seguimiento, control y supervisión de las obras durante el periodo adicional aprobado.

Por lo anterior, se firma a los 19 días del mes de enero de 2026.


ROCIO LOZANO DELGADO
 DIRECTORA OPERATIVA SETP DE IBAGUÉ S.A.S